| | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | **PROCESO** | Gestión Contractual | **CÓDIGO** | AGCF.38 |
| | **FORMATO** | Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra | **VERSIÓN** | 1 |

| ***INFORMACIÓN GENERAL*** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE EXPEDIENTE** | 20236231408000003E |
| **NÚMERO DEL PROCESO** | SAMC-001-2023-SYF |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS |
| **NÚMERO DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA Y AÑO** | 112-2023 |
| **OBJETO** | CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACIÓN DE POLOS APÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA POR LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE CONCESIÓN Y VERTIMIENTOS. |
| **CONTRATISTA** | EMC2 INGENIERIA S.A.S |
| **NIT / C.C.** | 52.966.252 |
| **SUPERVISOR** | ANGIE TATIANA GARCES PLAZAS |
| **SUPERVISOR DE APOYO** | |
| **VALOR INICIAL** | CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/L ($118.765.570,00) M/L |
| **PLAZO INICIAL** | SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución, es decir, la expedición del registro presupuestal y la aprobación dela garantía única por parte de la Entidad, una vez sea constituida y presentada en debida forma por el contratista 14/04/2023 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA** | 14/04/2023 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)** | 11/05/2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DELCONTRATO** | 11/12/2023 |
| **CDP** | 14823 FECHA: 12/01/2023 75723 FECHA: 24/04/2023 |
| **RP** | 75723 FECHA: 24/04/2023 |
| **PÓLIZAS** | POLIZA No. 560-47-994000161944CUMPLIMIENTO: 19/05/2024<br>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND: 19/11/2026<br>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 19/11/2026<br>CALIDAD DEL SERVICIO: 19/05/2024CALIDAD DEL BIEN 19/11/2024<br><br>POLIZA No. 560-74-994000029743 RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 17/11/2023 |
| **<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>** | |
| **ADICIÓN No. _____** | N/A |
| **PRÓRROGA No. _____** | N/A |
| **SUSPENSIÓN No 1** | TRES MESES. A PARTIR DEL 13/12/2023 HASTA EL 13/03/2024. |
| **SUSPENSIÓN No 2** | TRES MESES. A PARTIR DEL 14/03/2024 HASTA EL 14/06/2024. |
| **SUSPENSIÓN No 3** | TRES MESES. A PARTIR DEL 15/06/2024 HASTA EL 15/09/2024 |
| **SUSPENSIÓN No 4** | DOS MESES. A PARTIR DEL 16/09/2024 HASTA EL 16/11/2024 |
| **REINICIO No. _____** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | N/A |
| **PLAZO FINAL** | N/A |
| **CESIÓN No. _____** | N/A |
| **OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO, ACLARATORIO No. _____)** | N/A |

| ***INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR*** | |
|---|---|
| **FECHA DE LA SOLICITUD: 12/11/24**<br>**(**Documento que deberá ser radicado a través del aplicativo **ORFEO)** | |
| **TIPO DE MODIFICACIÓN** | Suspensión |
| **ADICIÓN No. _____** | N/A |
| **VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE ADICIÓN** | N/A |
| **CDP** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PRÓRROGA No. _____** | N/A |
| **FECHA FINAL DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE PRÓRROGA** | N/A |
| **SUSPENSIÓN No. 5** | UN MES.<br><br>A PARTIR DEL 17/11/2024 HASTA EL 17/12/2024 |
| **LIBERACIÓN – REDUCCIÓN No. _____** | N/A |
| **VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE LIBERACIÓN – REDUCCIÓN** | N/A |
| **CESIÓN No. _____** | N/A |
| **OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO No. _____)** | N/A |
| **FECHA APROBACIÓN COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN** | 13/11/2024 |
| **JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN** | |

El objeto del contrato corresponde a "CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACIÓN DE POLOS APÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA POR LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE CONCESIÓN Y VERTIMIENTOS", el anexo del contrato establece en cada uno de sus apartados, el procedimiento paso a paso para llevar a cabo la implementación de las medidas de compensación que fueron acordadas entre la UAEMC y CORPORINOQUIA, mediante Acta de concertación 100.2.22.0044 UAEMC.

Una vez establecidos los antecedentes de la planificación, en cuanto a la ejecución del contrato desde la supervisión se manifiesta que el contrato ha presentado retrasos en los tiempos de ejecución de las actividades por los retrasos para la obtención del acto administrativo que debía suscribir CORPORINOQUIA para la viabilidad de los predios en los cuales se materializa la implementación de las medidas de compensación, precisando que acorde al procedimiento que establece la Corporación con este fin se desarrollaron las siguientes actividades:

1. visita técnica solicitada por parte de la UAEMC el día 18 de julio de 2023
2. visita técnica realizada el día 07 de septiembre de 2023 por parte de los funcionarios de la Corporación
3. Suscripción del acto administrativo el 19 de octubre de 2023 de viabilidad de los predios.
4. Suscripción de acuerdos de conservación con los propietarios de los predios.

La supervisión del contrato mediante correo electrónico con fecha del 15 de febrero de 2024, solicitó a la Corporación la programación de la visita de verificación de cumplimiento y la expedición del respectivo acto administrativo de cumplimiento de las medidas de compensación.

El 05 de marzo del año en curso, Migración Colombia elevó nuevamente solicitud vía correo electrónico ante Corporinoquia con el fin de obtener el acto administrativo, conforme a lo establecido en el numeral 7.7 del Acta de concertación No. 100.02.22.0444 del 30 de agosto de 2022, la cual fue radicada ante la Corporación con el No. YO2024-04471.

Adicionalmente, la UAEMC elevó otro requerimiento ante la Corporación mediante oficio con radicado número 20246210424831 del 15 de marzo, con el objetivo de solicitar la programación de la visita de verificación, así como la expedición del acto administrativo mencionado.

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA, emitió factura No. SAFE-4015 respecto al seguimiento a licencias y tramites ambientales ordenado mediante Auto: 600.6.23.0657 por valor de $3.807.427, y ordenó a la UAEMC a realizar el pago, el cual fue tramitado por la supervisión bajo el radicado numero 20247102854362 a través del Grupo Financiera con Orden de Pago Presupuestal 127521624 de fecha 29 de abril de 2024.

La UAEMC a través del Grupo Administrativo, reitero petición a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA mediante radicado número 20246211189171 de fecha 5 de junio de 2024 solicitando realizar con prontitud la visita de verificación y expedición del acto administrativo de cumplimiento de las medidas de compensación, de acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión deseguimiento celebrada el 4 de junio de 2024.

El día 01 de noviembre de 2024, se presentó derecho de peticion a LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA- CORPORINOQUIA, con el fin de obtener el acto administrativo que certifique el cumplimiento de las medidas de compensación ordenadas.

Conforme a lo anterior se evidencia que los retrasos en la obtención de acto administrativo en mayor a tresmeses (tiempo previsto para retrasos de la corporación en el plazo contractual), esta situación ha retrasadola continuidad en el desarrollo de las actividades de implementación de los polos apícolas, por lo que se hace necesario solicitar la suspensión de la ejecución contractual.

| **ANEXOS** | N/A |
|---|---|

**FIRMA LA SOLICITUD**

**ANGIE TATIANA GARCES PLAZAS**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR**

**COORDINADORA DE APOYO**

**CARGO Y DEPENDENCIA**

CO-112-2023-011
Neiva, noviembre 13 de 2024

Ingeniera
**ANGIE TATIANA GARCES PLAZAS**
Coordinadora GIT Procesos de Apoyo Orinoquia
**MIGRACIÒN COLOMBIA**
Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato de prestación de servicios No.112 de 2023 cuyo objeto "Contratar a todo costo, incluyendo materiales y mano de obra, la implementación de polos apícolas y obras complementarias en cumplimiento de las medidas de compensación impuestas por Corporinoquia mediante resolución 600.36.20.0016 de 29 de diciembre de 2020 (acta de concertación 100.2.21-054 de 20 de octubre de 2021)"

Cordial saludo.

Me permito manifestar que estoy de acuerdo con las razones que originan la suspensión del contrato de la referencia y, por lo tanto, acepto la suspensión a la ejecución del mismo.

Atentamente,

**EDINSON SUAZA HÉNDEZ**
Representante Legal