SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

No RADICADO DEL PROYECTO EN POAI **24-9-19-001-02565**

NOMBRE DEL PROYECTO: **"CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"**

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de Popayán trabaja conjuntamente para velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas residentes en el municipio, junto a esta entidad, las Juntas de Acción Comunal (JAC) reportan el cumplimiento de estos derechos ante las autoridades municipales y departamentales con el fin de que, en un trabajo comunal y asociativo, se ejecute un desarrollo local que permita convertir a Popayán en un municipio con planificación tanto urbana como rural.

La dependencia encargada de la articulación entre esta idea de progreso en gestión de proyectos de infraestructura pública, la rehabilitación y aseguramiento de los servicios públicos es la Secretaría de Infraestructura, quien está a cargo del mejoramiento y/o construcción de todos los bienes municipales, abarcando desde vías de transporte, andenes y espacios públicos hasta puentes, salones comunales, escenarios deportivos, parques públicos, mejoras en acueductos y alcantarillados, así como vías en placa huella. Estos, son sólo algunos de los temas comprometidos a la secretaría ya que se caracteriza por recibir y dar solución a los problemas del Mejoramiento Integral de las zonas comunales presentes en el territorio.

Uno de los programas que pretende trabajar este tema desde la Secretaría de Infraestructura es el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, Comunas y Corregimientos, que busca elevar las condiciones de vida de la población mediante la renovación colaborativa del entorno habitacional entre el municipio y la comunidad.

Desde esta dependencia, en trabajo conjunto con la Secretaría de Gobierno, organiza espacios con las Juntas de Acción Comunal Urbanas y Rurales para desarrollar y trabajar en las intervenciones de estos bienes. Durante estas reuniones, se establece la planeación para gestionar las obras proyectadas, asegurando su inclusión efectiva en el programa. Esta planificación es documentada y recibida por la Secretaría de Infraestructura, que trabaja anualmente para que el proceso refleje un esfuerzo coordinado y continuo para garantizar un entorno urbano y rural seguro por medio del mejoramiento de diversas obras civiles, incluyendo vías, andenes, muros de contención, salones comunales, parques, polideportivos, acueducto y alcantarillado, pertenecientes al municipio y consideradas esenciales por la comunidad para el desarrollo de sus barrios y comunas que permitan beneficiar a todos los residentes del municipio de Popayán.

2. ANTECEDENTES

En el año 2015 y por promulgación de la **Ley Estatutaria 1757 de 2015** que dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, establece en su artículo 90 que el "El proceso del presupuesto participativo (PP) es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil", de esta forma se generan estos presupuestos dentro de las administraciones locales, y ese mismo año el acuerdo No. 015 de 2015, establece el PP para el municipio de Popayán y su forma

de actuación, de manera que se faculta a las Juntas de Acción Comunal por ser las representantes de las comunas para tomar decisiones sobre los planes de ejecución de este presupuesto.

Desde el año 2015 se han venido realizando diferentes obras en la ciudad, que atienden las necesidades y requerimientos de las comunas o veredas quienes han tomado la decisión de invertir sus recursos en dichas obras para mejorar sus entornos, todo este proceso es guiado por el equipo de presupuesto participativo de la Alcaldía Municipal, quienes ayudan a la comunidad a generar las priorizaciones en las cuales la comunidad necesita invertir; desde la Secretaría de Infraestructura se organizan las obras y se apoya a las JAC para que dichas obras se lleven a cabo según las expectativas que estas tienen frente a sus necesidades, finalmente este listado de obras y los recursos son asignados a la Secretaría de Infraestructura para su ejecución en la vigencia.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2020: En la Vigencia 2020 fueron asignados para el rubro de Presupuesto Participativo Urbano, $2.018.355.000, los cuales fueron distribuidos en las nueve comunas, en los barrios que detallo a continuación, algunas de estas obras no se pudieron realizar en la vigencia y se pasaron acumuladas a la siguiente:

OBRAS EJECUTADAS:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 1			
Obra	**UNI.**	**CANT.**	**Ejecución**
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLES 31N HACIA LA CALLE 32N. URBANIZACION CAMPOBELLO **VALOR: 75.000.000 COP**	**M3**	**32**	Por medio del "CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR"
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 10B DESDE LA CALLE 4N HACIA LA CALLE 5N. BARRIO MODELO. **VALOR: 71.737.000 COP**	**M3**	**44**	Por medio del ""CONVENIO 20221800025567-22 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO B."
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 11A DESDE LA CALLE 9N HACIA EL FINAL DE LA VIA. BARRIO SANTA CLARA **VALOR: 50.000.000 COP**	**M2**	**240**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
VALOR TOTAL COMUNA No. 1	**196.737.000 COP**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 2			
Obra	**UNI.**	**CANT.**	**Ejecución**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 66BISN DESDE LA CARRERA 9 HACIA FINAL DE LA VIA. BARRIO BELLO HORIZONTE **VALOR: 52.000.000 COP**	**M2**	**149**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 61N DESDE LA CARRERA 8 HACIA LA CARRERA 7. BARRIO PORTAL DE EUCALIPTUS **VALOR: 40.000.000 COP**	**ML**	**30**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2175-20 CONTRATISTA: CHRISTIAN J. CHAMORRO. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 16 DESDE LA CALLE 63AN HACIA LA CALLE 63N. BARRIO SANTIAGO DE CALI. **VALOR: 50.000.000 COP**	**M2**	**168**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR"
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 73N DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA VARIANTE BARRIO OLIVARES DEL NORTE. **VALOR: 39.000.000 COP**	**ML**	**302,5**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y AMBIENTAL (INCLUYENDO CANCHA, PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO) BARRIO SANTA LUCIA. **VALOR: 26.183.000 COP**	**M2**	**500**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024307 CONTRATISTA: GABRIEL PASTOR AGUILAR SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
VALOR TOTAL COMUNA No. 2	**207.183.000 COP**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA 3

OBRA	UNI.	CANT.	EJECUCIÓN
REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 4D DESDE CALLE 19AN HACIA CALLE 20N. URBANIZACION LA ESTANCIA. **VALOR: 50.000.000 COP**	**ML**	**36**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN PAVIMENTO RÍGIDO CARRERA 4D DESDE CALLE 19AN HACIA CALLE 20N. URBANIZACION LA ESTANCIA. **VALOR: 55.241.433 COP**	**ML**	**36**	Por medio del CONTRATO No.20211800019447 CONTRATISTA: MANUEL MANZANO SUPERVISOR: PABLO AGUILAR"
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 2E DESDE LA CALLE 26EN HACIA LA CALLE 26FN. URBANIZACION LA VIOLETA **VALOR: 52.000.000 COP**	**ML**	**35**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2175-20 CONTRATISTA: CHRISTIAN J. CHAMORRO. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES, SARDINELES Y BARANDAS) DE LA CARRERA 5 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 30N-116 HACIA LA TRANSVERSAL 4B. BARRIO AIDA LUCIA. **VALOR: 50.000.000 COP**	**M2**	**185**	Por medio del CONVENIO SOLIDARIO No. 2137-20 MUNICIPIO - JAC AIDA LUCIA SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL COMUNA No. 3	**207.241.433**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA 4

OBRA	UNI.	CANT.	EJECUCIÓN
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 10A ENTRE LA CALLE 2 Y EL RIO MOLINO. **VALOR: 55.000.000 COP**	**ML**	**66**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 0 Y 1 DEL BARRIO LA PAMBA. **VALOR: 65.000.000 COP**	**ML**	**108**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 20N ENTRE PUENTE PEATONAL Y RÍO MOLINO. BARRIO BOSQUES DE POMONA. **VALOR: 40.000.000 COP**	**ML**	**110**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 DESDE LA CARRERA 1CE HACIA LA CARRERA 2E. BARRIO PRADO - SANTA INÉS. **VALOR: 69.542.000**	**M2**	**288**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
VALOR TOTAL COMUNA No. 4	**229.542.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 5

OBRA	UNI.	CANT.	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 7E HACIA LA CARRERA 3E DEL BARRIO LOS SAUCES. **VALOR: 137.000.000 COP**	**ML**	**155**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES, SARDINELES, Y OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS) DEL	**M2**	**264**	Por medio del CONVENIO SOLIDARIO No. 2139-20 MUNICIPIO - JAC ALAMEDA

SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 1EE Y PUENTE (FINAL DEL BARRIO) Y LAS CALLES 18 Y 19. URBANIZACION ALAMEDA **VALOR: 30.000.000 COP**			
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (REHABILITACION ZONA PEATONAL-VERDE) DE LA CALLE 15 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 4AE-26 HACIA LA CARRERA 3CE. BARRIO BERLIN **VALOR: 15.000.000 COP**	**ML**	**110,6**	Por medio del "CONVENIO SOLIDARIO No. 20211800011137 MUNICIPIO - JAC BERLIN"
VALOR TOTAL COMUNA No. 5	**182.000.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 6			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION ZONA PEATONAL) DE LA CALLE 13A DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 19A - CALLE 15 (VIA LENTA) DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 20. BARRIO SANTA FE. **VALOR: 22.921.300 COP**	**ML**	**20**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2175-20 CONTRATISTA: CHRISTIAN J. CHAMORRO. SUPERVISORA: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA CARRERA 11 DESDE LA CALLE 30 HACIA LA CASA CON NOMENCLATURA (CARRERA 11 No. 30-130). BARRIO JORGE ELIECER GAITAN **VALOR: 22.921.300 COP**	**ML**	**76,5**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2175-20 CONTRATISTA: CHRISTIAN J. CHAMORRO. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MANTENIMIENTO DE LA CALLE 14 DESDE LA CARRERA 10A HACIA LA CARRERA 12. BARRIO JOSÉ HILARIO LÓPEZ. **VALOR: 22.921.300 COP**	**M2**	**168,3**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (GRADAS Y RAMPA) DE LA CALLE 28A DESDE LA CARRERA 9BIS HACIA LA CARRERA 9A. BARRIO LOMA DE LA VIRGEN. **VALOR: 22.291.300 COP**	**M2**	**102,3**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
CERRAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO COMUNEROS UBICADO EN LA CALLE 17 No. 5-79. **VALOR: 22.291.300 COP**	**ML**	**76,5**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024307 CONTRATISTA: GABRIEL PASTOR AGUILAR SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (CONTINUACION DE ANDENES - SARDINELES, MURO DE CONTENCION), ENTRE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 16B CON TRANSV 17 (PANAMERICANA) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA TEJIENDO VIDA - BARRIO VILLAS DEL SUR **VALOR: 22.291.300 COP**	**M2**	**55**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MURO DE CONTENCION), DE LA CALLE 32 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 8-27 HACIA LA CARRERA 9. BARRIO SANTA RITA **VALOR: 22.291.300 COP**	**M3**	**12,8**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR:LUIS FERNANDO TOBAR
REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 13A DESDE LA CARRERA 13B HACIA LA CARRERA 14. BARRIO 25 DE JULIO **VALOR: 22.291.300 COP**	**ML**	**23**	Por medio del ADICIONADO EN CONVENIO 1191 MUNICIPIO - ACUEDUCTO

CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES Y CUNETAS CALLE 30A # 8-10. LA PAZ SUR **VALOR: 22.291.300 COP**	**M3**	**13.63**	Por medio del CONTRATO No.20211800019447 CONTRATISTA: MANUEL MANZANO SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
VALOR TOTAL COMUNA No. 6	**200.621.700**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 7

OBRA	UNI.	CANT.	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 7B DESDE LA CARRERA 48 HACIA LA CARRERA 47B. BARRIO NAZARETH **VALOR: 51.184.000**	**M2**	**193**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LAS VEGAS UBICADO EN LA CARRERA 29 No. 20-24 **VALOR: 51.184.000**	**M2**	**93**	Por medio del "CONTRATO No. 20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR M"
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (|MURO DE CONTENCION), CALLE 18 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA (CARRERA 24 No. 17-61) HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD **VALOR: 51.184.000**	**M3**	**29,52**	Por medio del CONTRATO NO. 20221800012307 CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (PARCHEO, ANDENES, SARDINELES) DE LA CARRERA 29 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA CARRERA 28 No. 15-21 HACIA LA CALLE 17B - CALLE 17B DESDE LA CARRERA 29 HACIA LA CARRERA 28. BARRIO LA CONQUISTA **VALOR: 51.184.000**	**M2**	**273**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
VALOR TOTAL COMUNA No. 7	**204.736.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 8

OBRA	UNI.	CANT.	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 31-97 HACIA LA CARRERA 30. BARRIO JUNIN. **VALOR: 53.000.000 COP**	**M2**	**167**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 18 DESDE LA CALLE 2 HACIA LA CALLE 1. URBANIZACION EL TRIUNFO **VALOR: 53.000.000 COP**	**M2**	**207**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN LOTE UBICADO EN LA CALLE 11A CON CARRERA 18 ESQUINA. BARRIO LA ESPERANZA **VALOR: 36.614.567 COP**	**M2**	**109,58**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2176-20 CONTRATISTA: JHON EMERSON RODRIGUEZ SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
VALOR TOTAL COMUNA No. 8	**142.614.567**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 9

OBRA	UNI.	CANT.	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOS NARANJOS UBICADO EN LA CARRERA 45 No. 2-41 **VALOR: 85.285.835 COP**	**ML**	**92**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20

MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOS NARANJOS UBICADO EN LA CARRERA 45 No. 2-41 **VALOR: 24.714.165 COP**	**ML**	**92**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOS NARANJOS UBICADO EN LA CARRERA 45 No. 2-41 **VALOR: 139.204.000 COP**	**M2**	**89**	Por medio del CONTRATO No. 20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
VALOR TOTAL COMUNA No. 9	**249.204.000**		

VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS	**1.819.879.700**

OBRAS NO EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 5

OBRA	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SUIZO Y CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO EN LA ZONA VERDE PARALELA A LA CALLE 11A	**25.000.000**	Pendiente ejecución de obra por convenio solidario ya que la comunidad entregó la documentación faltante a finales de la vigencia 2021, pero no fue posible suscribir el convenio en dicha vigencia por lo que se realizará en la presente.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 6

OBRA	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
PARQUE BIOSALUDABLE EN CARRERA 20 ENTRE 8ª Y 8B ESPACIO ABIERTO.	**22.291.300**	LA SECRETARIA DE PLANEACION MANIFESTÓ QUE NO ERA POSIBLE REALIZAR EL PARQUE EN EL PREDIO ASIGNADO POR LA COMUNIDAD YA QUE SU USO DE SUELO ERA COMO "VIA". LA JAC A FINALES DE LA VIGENCIA 2021 PROPUSO OTRO PREDIO, EL CUAL SEGÚN OFICIO Y CONVERSACIÓN CON LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN REUNIA LOS REQUISITOS PARA EL USO ASIGNADO POR LA PRIORIZACION.SE SOCIALIZARÁ CON LA COMUNIDAD PARA LA FORMA DE EJECUTARLO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 7

OBRA	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 DESDE LA CARRERA 31 HACIA LA CARRERA 32. BARRIO VALLADOLID	**51.184.000**	PENDIENTE DEFINICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL RECURSO, PORQUE SE DETERMINÓ POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTE SECTOR HACÍA PARTE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 8

OBRA	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN SOCIAL DEL BARRIO MINUTO DE DIOS UBICADO EN LA CALLE 8C CON CARRERA 20 ESQUINA.	**100.000.000**	PENDIENTE A LA VIABILIDAD, ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAMIENTO, SE PROGRAMÓ MESA TÉCNICA CON LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA SU EJECUCIÓN.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2021: En la Vigencia 2021 fueron asignados para el rubro de Presupuesto Participativo Urbano, $2.465.187.200, los cuales fueron distribuidos en las nueve comunas, en los barrios que detallo a continuación, algunas de estas obras no se pudieron realizar en la vigencia y se pasaron acumuladas a la siguiente:

OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 1			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 19 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 16-37 HACIA LA INTERSECCION CON LA CARRERA 18. URBANIZACION LA PLAYA **VALOR: 120.000.000**	**M2**	**336,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA CIRCULAR 5A NORTE (VÍA ÚNICA DEL BARRIO) Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ANDENES, SARDINELES, BARANDAS). BARRIO LOMA LINDA. **VALOR: 60.291.200 COP**	**M2**	**157,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 7N Y 8N Y LAS CARRERAS 7 Y 9. BARRIO BELALCAZAR **VALOR: 30.000.000 COP**	**M3**	**16,50**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO (CARRIL IZQUIERDO) DE LA CALLE 1AN DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 11-07 HACIA LA CASA CON NOMENCLATURA 11B-27. URBANIZACION LOS ROSALES **VALOR: 30.000.000 COP**	**M2**	**91,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**240.291.200**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 2			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VIOLETAS DEL NORTE **VALOR: 53.000.000 COP**	**M2**	**45,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO NO. 20221800026907 CONTRATISTA: BERNARDO DELGADO VARGAS SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
MEJORAMIENTO EN CONCRETO FLEXIBLE EN LA CALLE 61N DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 19A. BARRIO LA ESPERANZA NORTE **VALOR: 53.000.000**	**M2**	**149,00**	CONTRATO NO. 20221800026907 CONTRATISTA: BERNARDO DELGADO VARGAS SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 64N DESDE LA CARRERA 10 HACIA LA CARRERA 10A Y EMPALME DE LA CARRERA 10 CON CALLE 64N. BARRIO BELLAVISTA **VALOR: 48.000.000 COP**	**M2**	**149,00**	CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 56CN DESDE LA CARRERA 18 HACIA LA CARRERA 18B. BARRIOS VILLA HERMOSA Y CAPRI **VALOR: 45.000.000 COP**	**ML**	**35,00**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**199.000.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 3			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN LA CALLE 27EN DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 4-78 HACIA EL FINAL DE LA VIA Y LA CALLE 28N	**M2**	**120,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO

DESDE EL PUENTE QUE DIVIDE LOS BARRIOS YAMBITARÁ Y YANACONAS HACIA LA CARRERA 5. BARRIO YAMBITARA **VALOR: 26.000.000 COP**			SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS VIAS PEATONALES: CARRERAS 1 Y 1A DESDE LA CALLE 27CN HACIA EL FINAL.URBANIZACION YANACONAS **VALOR: 26.218.000 COP**	**ML**	**25,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
PARQUE LINEAL RIBERA DEL RIO CAUCA DESDE LA CALLE 43N HACIA LA CALLE 45N. BARRIO VEGA DE PRIETO **VALOR: 72.916.000 COP**	**ML**	**60,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024307 CONTRATISTA: GABRIEL PASTOR AGUILAR SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**125.134.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 4			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 DESDE LA CARRERA 2E HACIA MALLA PARQUE SANTA CATALINA Y CARRERA 2E DESDE LA CALLE 8 HACIA LA CALLE 9. BARRIO SANTA INÉS **VALOR: 112.360.000 COP**	**M2**	**312,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA COMUNA 4 CUYA AREA DE INFLUENCIA SON LOS BARRIOS: SANTA CATALINA II, VILLA ELENA, VILLA MARIA, ALTOS DE SANTA INÉS, FUCHA, URBANIZACION BELEN, MOSCOPÁN Y BLOQUES DE MOSCOPÁN. **VALOR: 168.000.000**	**ML**	**200,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**280.360.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 5			
OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 17A DESDE LA CARRERA 7E HCIA LA CARRERA 7AE. BARRIO LOS ANDES **VALOR: 126.525.000 COP**	**M2**	**374,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No. 20221800026797 CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO RESTREPO C. SUPERVISOR: PABLO AGUILAR BERMEO
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6E DESDE LA CALLE 13 HACIA LA CALLE 16. BARRIO EL LAGO **VALOR: 126.525.000 COP**	**M2**	**374,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL OBRAS DE LA COMUNA	**253.050.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 6			
OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) DE LA CARRERA 11 DESDE LA			

CASA CON NOMENCLATURA 23A-10 HACIA LA CALLE 25, CARRERA 11 DESDE LA CALLE 22 HACIA CALLE 23, CALLE 19 DESDE CARRERA 9 A HACIA MURO EXISTENTE, CARRERA 9 A, DESDE PUENTE QUEBRADA LA MONJA HACIA CALLE 19. BARRIO DEAN BAJO **VALOR: 27.226.000 COP**	**M2**	**168,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 20211800010767 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 15 Y 16 Y LAS CARRERAS 6 Y 7. BARRIO ALFONSO LOPEZ **VALOR: 29.000.000 COP**	**ML**	**52,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 20211800022007 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
AMPLIACION DE LA MALLA DE LA CANCHA DEPORTIVA Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 11A Y 13A Y LAS CALLES 13 Y 14. URBANIZACION EL LIMONAR **VALOR: 29.000.000 COP**	**M2**	**160,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 20211800021997 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CUNETAS Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS. BARRIO VERSALLES LA LADERA. **VALOR: 30.000.000 COP**	**M2**	**228,00**	SE MODIFCÓ PARA ADICIONAR A SALON COMUNAL DE VERSALLES LA LADERA CONTRATO No. 20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 5 Y 5A Y LAS CALLES 24A Y 25. BARRIO LA GRAN VICTORIA **VALOR: 30.000.000 COP**	**M2**	**43,50**	CONTRATO No. 20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MURO DE CONTENCION) EN LA CALLE 13A DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 18A-120 HACIA LA CARRERA 19. BARRIO LA LADERA **VALOR: 50.000.000 COP**	**ML**	**19,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (CONTINUACION DE MURO DE CONTENCION), ENTRE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 16B CON TRANSV 17 (PANAMERICANA) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA TEJIENDO VIDA BARRIO VILLAS DEL SUR **VALOR: 37.036.000 COP**	**M3**	**23,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**232.262.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 7			
OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 33-22 HACIA LA TRANSVERSAL 33C. BARRIO 31 DE MARZO **VALOR: 52.055.000 COP**	**ML**	**126,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y/O ANDEN PEATONAL EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 19 Y 20 (FRENTE A CASA CON NOMENCLATURA 19-54). BARRIO VILLA GARCIA **VALOR: 52.055.000 COP**	**M3**	**30,34**	POR MEDIO DEL CONTRATO NO.20221800026547 CONTRATISTA: CONSORCIO MUROS POPAYAN. RL: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION UBICADO EN LA CALLE 5A FRENTE A LA CASA CON NOMENCLATURA 47-39 HACIA LA CARRERA 47. (LIMITE DE LOS BARRIOS VILLAS DEL PALMAR Y SANTO DOMINGO SABIO). **VALOR: 52.055.000 COP**	**M3**	**31,39**	POR MEDIO DEL CONTRATO NO.20221800026547 CONTRATISTA: CONSORCIO MUROS POPAYAN. RL: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 8 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 45-03, CONSERVANDO EL RECORRIDO ACTUAL HACIA LA CALLE 15. BARRIO SANTA LIBRADA. **VALOR: 52.055.000 COP**	**M3**	**18,00**	CONTRATISTA: EDUARDO GOMEZ BOLAÑOS CONTRATO No. 20231800032827 SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR M
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA DEL BARRIO LA CAMPIÑA UBICADA EN LA CARRERA 20B ENTRE CALLES 15A Y 15B.	**M3**	**8,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No. 20221800026797 CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO RESTREPO SUPERVISOR: PABLO AGUILAR BERMEO
CÁMARAS DOMO **VALOR: 52.055.000 COP**	NÚMERO DE CÁMARAS		TRASLADO SECRETARÍA DE GOBIERNO
VALOR TOTAL DE LA OBRAS DE LA COMUNA	**312.332.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 8			
OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 6 Y 6A Y LAS CARRERAS 21 Y 22. BARRIO LLANO LARGO Y SU TECHO **VALOR: 52.000.000 COP**	**ML**	**620,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 5A DESDE LA CARRERA 27B HACIA LA CARRERA 27C. BARRIO POPULAR **VALOR: 50.000.000 COP**	**ML**	**40,00**	POR MEDIO DELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 DESDE CARRERA 23A HACIA LA CARRERA 27B (TRAMO FALTANTE). BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA **VALOR: 52.000.000 COP**	**M3**	**18,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (COMPLEMENTO DE ANDENES Y SARDINELES) DE LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 2 Y 3 - CALLE 2 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 - CARRERA 28 ENTRE CALLES 4A Y 5. BARRIOS CAMILO TORRES Y JUNIN **VALOR: 38.418.000 COP**	**M3**	**27,00**	
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8B ENTRE CARRERAS 21A Y 21B (TRAMO FALTANTE) BARRIO EL LIBERTADOR **VALOR: 52.000.000 COP**	**M3**	**18,00**	

MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 23 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 2A-82 HACIA EL RIO MOLINO. BARRIO LA ISLA **VALOR: 52.000.000 COP**	**M3**	**18,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**296.418.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 9

OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUCIÓN
AMPLIACION Y/O REPOSICION Y/O DESVIO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIA A LOS BARRIOS CIUDAD 2000, 5 DE ABRIL, MARIA OCCIDENTE, LA CAPITANA, LOMAS DE COMFACAUCA, ALTOS DE LA MARIA Y LAGOS DE OCCIDENTE - COMUNA 9 **VALOR: 219.374.000 COP**	**ML**	**100,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**219.374.000**		

TOTAL OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	**2.158.221.200**

OBRAS NO EJECUTADAS POR LAS COMUNAS – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 2

OBRAS	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO ALTOS DE PUBENZA	**54.050.000**	EJECUCIÓN PENDIENTE YA QUE ESTA OBRA SE REALIZA MEDIANTE LA SENTENCIA JUDICIAL 046 DEL 2023, QUE SE ENCUENTRA EN CURSO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 3

OBRAS	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ANDENES Y/O SARDINELES Y/O CUNETAS) EN SECTOR DE LA CICLOVIA: CARRERA 5 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 30N-116 HACIA LA CALLE 48N. BARRIO LA XIMENA	**55.000.000**	A FINALES DE LA VIGENCIA 2023 SE MODIFICÓ ESTA PRIORIZACION POR CÁMARAS DE SEGURIDAD
CONSTRUCCION DE SALON CULTURAL DEL BARRIO PORTALES DEL NORTE	**72.916.000**	SE ESTÁ REALIZANDO ESTUDIO DE TÍTULOS PARA DEFINIR VIABILIDAD JURIDICA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA NO. 6

OBRAS	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL AULA MÚLTIPLE. BARRIO NUEVA GRANADA.	**40.000.000**	ESTUDIO PREDIAL PENDIENTE A VIABILIDAD

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 9

OBRAS	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA A LA RIBERA DEL RIO EJIDO: CARRERA 29 DESDE LA CALLE 5E HACIA LA CALLE 5 (PUENTE CHUNE). BARRIO EL EDEN	**85.000.000**	PENDIENTE A TRAMITE LEGAL DEL PREDIO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL AÑO 2020: En el marco del presupuesto participativo rural del año 2020 se ejecutaron los siguientes convenios solidarios entre la administración municipal y las Juntas de Acción comunal de las veredas del municipio de Popayán:

OBRAS EJECUTIVAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL 2020

OBRA	VALOR	CONVENIO No.	UNIDAD DE MEDIDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA MESETA	$ 13.771.984	20201800021137	30,90 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTOS RÍO BLANCO	$ 7.135.992	20201800020997	9,10 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTO PUELENJE	$ 9.732.685	20201800021147	10,0 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA MONTEBELLO	$ 7.135.992	20201800021157	17,3 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LOS CERRILLOS	$ 13.771.984	20201800021477	31,07 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAN ISIDRO	$ 7.822.474	20201800021167	24,20 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAMANGA	$ 7.135.992	20201800021177	9 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTO CAJETE	$ 9.732.685	20201800020917	25,30 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA JULUMITO ALTO	$ 13.771.984	20201800021007	27,70 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL TUNEL	$ 9.732.685	20201800021187	23,80 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAN IGNACIO	$ 7.822.474	20201800021197	12,17 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA PISOJE BAJO	$ 7.135.992	20201800021207	16 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA SABANA	$ 7.822.474	20201800021017	17,50 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA REAL PALACE	$ 7.822.474	20201800021577	11,65 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA POBLAZON	$ 7.135.992	20201800021227	16,30 M
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA EL HOGAR	$ 7.135.992	20201800021037	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA SAMANGA BAJA	$ 7.135.992	20201800021237	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA SANTA ELENA	$ 6.865.992	20201800021247	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA QUINTANA	$ 7.822.474	20201800021257	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA ATARDECER CALIBIO	$ 7.822.474	20201800021047	UNA (1) ALCANTARILLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA EL DANUBIO	$ 13.771.984	20201800021057	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA LA LAJA	$ 13.771.984	20201800021067	UNA (1) ALCANTARILLA
IMPLEMENTACIÓN DE TANQUE DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO	$ 7.135.992	20201800020927	UN (1) TANQUE DE ACUEDUCTO.
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL CANELO	$ 7.135.992	20201800020937	242,3 M
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LA CALERA	$ 13.771.984	20201800021267	216 M
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL PARAÍSO	$ 7.135.992	20201800021277	200 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA DE LOMA DE LULIGOS	$ 7.822.474	20201800021327	8,7 M
CONTRUCCIÓN DE ANDENES PARA LA VEREDA LAME	$ 7.822.474	20201800021487	31 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SANTA BÁRBARA	$ 7.135.992	20201800021707	13,45 M
CERRAMIENTO EN LA VEREDA LOS LAURELES	$ 7.822.474	20201800021487	13,30 M
VALOR TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS		**267.594.129**	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL AÑO 2021: En el marco del presupuesto participativo rural del año 2021 se ejecutaron los siguientes convenios solidarios entre la administración municipal y las Juntas de Acción comunal de las veredas del municipio de Popayán:

OBRAS EJECUTIVAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL 2021			
OBRA	**VALOR MINUTA**	**CONVENIO No.**	**UNIDAD DE MEDIDA**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA TETILLA	$ 33.715.541	20211800010227	N/A
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA POBLAZON.	$21.322.265	20211800010237	30,55 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA JULUMITO ALTO	$ 28.820.418	20211800010207	N/A
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTOS DE RIO BLANCO	$ 16.450.319	20211800010217	22 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA CABUYERA	$ 23.772.796	20211800010247	39,15 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA SABANA	$ 9.933.087	20211800010257	13,30 M
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO, MURO DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA DE JULUMITO.	$ 43.092.049	20211800011617	40M PLACA HUELLA - 13,55 M DE MURO DE CONCRETO.

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE MONTEBELLO	$ 8.503.076	20211800012177	20 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA REAL PALACE	$ 6.963.096	20211800012187	10,37 M
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PLACA HUELLA PARA PARA LA VEREDA DEL SENDERO	$ 22.045.206	20211800012197	38 M DE CUNETAS Y 10 M DE PLACA HUELLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CAJETE	$ 7.017.042	20211800012207	9.10 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CAJAMARCA	$ 13.706.243	20211800012117	24,50 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CLARIDAD	$ 8.503.022	20211800012127	12 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CRUCERO PUELENJE	$ 13.705.448	20211800012467	18,18 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA FIGUEROA	$ 21.923.314	20211800012487	18,95 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SILOE	$ 8.503.445	20211800012477	15,33 M
MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS GUACAS	$ 7.017.174	20211800016237	155 M
IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA LOS DOS BRAZOS	$ 18.062.065	20211800016677	UNA (1) ALCANTARILLA.
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PISOJE ALTO	$ 15.421.849	20211800013357	432,00 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA BOSQUE RIO MOLINO	$ 14.909.184	20211800013837	11,25 M DE PLACA HUELLA
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO, ANDENES Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA.	$ 22.045.535	20211800012457	116,50 M DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y 41 ,08 DE ANDENES
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO	$ 14.909.791	20211800015077	N/A
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA DE LA UNIÓN	$ 7.080.585	20211800016717	15 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA PAILA	$ 13.542.027	20211800016137	13 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LOS LAURELES	$ 16.120.903	20211800015707	24 M
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL ARENAL	$ 14.910.098	20211800016667	INSTALACIÓN DE UNA (1) ALCANTARILLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA RIO BLANCO	$ 9.931.301	20211800016217	14,95 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA BAJO CHARCO	$ 8.717.351	20211800016227	8.70 M

INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA PARCELACIÓN LAS VEGAS I y II	$ 7.015.528	20211800017207	UNA (1) ALCANTARILLA INSTALADA.
INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA TABLÓN DE RIO BLANCO.	$ 12.304.518	20211800017217	UNA (1) ALCANTARILLA INSTALADA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN IGNACIO	$ 9.931.301	20211800020917	11 M
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AL VEREDA CLARETE BAJO	$ 16.450.050	20211800021977	132,10
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y BERMAS EN LA VEREDA DE SAN BERNARDINO	$ 17.248.339	20211800020367	60 M DE ALCANTARILLADO Y 7 M DE BERMAS.
VALOR TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS		**513.593.966**	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2022: En la Vigencia 2022 fueron asignados para la realización las siguientes obras en la zona urbana del municipio, algunas de estas obras no se pudieron realizar en la vigencia y se pasaron acumuladas a la siguiente:

OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2022		
OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 1 - 2022		
OBRAS	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES, SARDINELES Y PARCHEO) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 7N Y 8N Y LAS CARRERAS 7 Y 9. BARRIO BELALCAZAR	**30.000.000**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO PARQUE BARRIO LOMA LINDA	**28.000.000**	CONTRATO No. 20231800037807 CONTRATISTA: OMEKA INGENIERA SAS REP LEGAL: KAREN SOFIA OME SUPERVISOR:MARIA ANGELICA DELGADO
MANTENIMIENTO DE LA CALLE 2N DESDE LA CARRERA 11 HACIA EL MURO DISVISORIO COLEGIO INEM (ESTATUA VIRGEN MARIA) URBANIZACION LOS ROSALES	**28.000.000**	
VALOR TOTAL OBRAS COMUNA No. 1 - 2022	**86.000.000**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 2 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 64BN ENTRE CARRERA 10A Y FINAL DE LA VIA. BARRIO NUEVA ALIANZA	**48.616.700**	CONTRATO No. 20231800031567 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RYM SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO VIAL BARRIO PORTAL DE LOS EUCALIPTOS	**50.000.000**	CONTRATO No. 20231800031567 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RYM SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
OLIVARES DEL NORTE - SALON COMUNAL	**50.000.000**	SE MODIFICÓ POR CÁMARAS DE SEGURIDAD.
VALOR TOTAL OBRAS COMUNA No. 2 - 2022	**148.616.700**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 3 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 1 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 27BN-33 HACIA LA CALLE 27BN Y CALLE 27BN DESDE LA CARRERA 1 HACIA LA CARRERA 1A. BARRIO UCRANIA	**83.589.129**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CALLES 27AN Y 27CN DESDE LA CARRERA 2 HACIA LA CARRERA 3. URBANIZACION YANACONAS	**45.784.271**	CONTRATO NO. 20221800026367 CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS RL: DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
PROYECTO COMUNA 3 - CAMARAS DE SEGURIDAD	**51.243.300**	SE TRASLADÓ ESTE RECURSO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.
VALOR TOTAL OBRAS COMUNA No. 3 - 2022	**182.616.700**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 4 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE 1 ENTRE CARRERAS 10 Y 11. BARRIO SAN FRANCISCO	**50.000.000**	CONTRATO NO. 20221800026367 CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS RL: DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 3 DESDE EL COLEGIO LA PAMBA HACIA LA SUBESTACION DE ENERGIA. BARRIO LA PAMBA	**60.000.000**	CONTRATO NO. 20221800026557 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 22. RL: CARLOS MARIO URRUTIA BASTIDAS SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION CARRERA 5BE ENTRE CALLES 9A Y 9B. BARRIO VILLA ELENA	**80.000.000**	CONTRATO NO. 20221800026367 CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS RL: DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 1CE DE LA CALLE 11 AL BRAZO SECO ANTIGUO RIO EJIDO MOSCOPAN	**85.448.300**	CONTRATO NO. 20221800026367 CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS RL: DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**275.448.300**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 5 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 8E HACIA LA CARRERA 6E. BARRIO LOS SAUCES	**130.000.000**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 16 DESDE LA CARRERA 3E HACIA LA INTERSECCION CON LA CALLE 17. BARRIO LA FLORESTA.	**71.000.000**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20221800026997 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. Supervisor: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**201.000.000**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 6 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (CONTINUACION DE MURO DE CONTENCION EXISTENTE) EN LA CARRERA 19A DESDE LA CALLE 12 HACIA LA CALLE 12A. BARRIO SANTA FE	**29.721.355**	CONTRATO NO. 20221800026547 CONTRATISTA: CONSORCIO MUROS POPAYAN. RL: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE 12B CON CARRERA 18B. BARRIO PAJONAL	**29.721.355**	SE MODIFICÓ PARA REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20221800026997 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. Supervisor: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOMA DE LA VIRGEN	**29.721.355**	SE MODIFICÓ A VIA CONTRATISTA: EDUARDO GOMEZ BOLAÑOS CONTRATO No. 20231800032827 SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO PARQUE. URBANIZACION LIMONAR	**29.721.355**	CONVENIO SOLIDARIO No. 20231800014337 SUPERVISORA: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCIÓN SALON COMUNAL BARRIO VERSALLES LA LADERA	**59.325.367**	CONTRATO No.20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
ANDENES Y SARDINELES BARRIO DEAN	**29.721.355**	CONVENIO 20221800025507 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO B.
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**178.328.130**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 7 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
CÁMARAS DE SEGURIDAD BARRIO VILLA OCCIDENTE	**51.153.333**	TRASLADO A SECRETARIA DE GOBIERNO PARA SU EJECUCIÓN
CAMARAS DE SEGURIDAD BARRIO NIÑO JESUS DE PRAGA	**51.093.335**	
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 DESDE LA CARRERA 34 HACIA LA TRANSVERSAL 33D. BARRIO LOS CAMPOS II	**51.153.333**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
SANEAMIENTO BASICO - LA LIBERTAD	**51.153.333**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20221800026997 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. Supervisor: MARIA ANGELICA DELGADO
EMPRENDIMIENTO: PANADERIA- BARRIO MUNICH	**51.153.333**	TRASLADO A DAFE PARA SU EJECUCIÓN
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO JAL Y JAC	**51.153.333**	
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	**306.860.000**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 8 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO ANDEN CALLE 7 CARRERA 19	**53.200.000**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL UBICADO EN LA CARRERA 19 CON CALLE 2A. BARRIO PANDIGUANDO	**53.200.000**	CONTRATO NO. 20221800018507 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HERMANOS COLLAZOS SAMBONI SAS SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 23A Y 27B (TRAMO FALTANTE). BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA	**53.200.000**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
REMODELACION SALON COMUNAL UBICADO EN LA CARRERA 29 No. 0-76. BARRIO JUNIN	**53.200.000**	PENDIENTE VIABILIDAD Y FORMA DE CONTRATACIÓN
REPOSICION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 8C ENTRE CALLES 20 Y 20B. BARRIO MINUTO DE DIOS	**53.200.000**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20221800026997 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. Supervisor: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION MIRADOR ECOLOGICO CARRERA 23 CON CALLE 2. ZONA DE JUEGOS INFANTILES Q COLINDA AL RIO MOLINO. BARRIO LA ISLA	**25.224.900**	CONTRATISTA: DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA CONTRATO No. 20231800031357 SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALEZ
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**291.224.900**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 9 - 2022		
OBRAS	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
ANDENES, MURO, PARCHEO. BARRIO KENNEDY	**65.259.553**	CONVENIO .202218000260172 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO B.
PAVIMENTO VIA PRINCIPAL BARRIO LA CAPITANA	**58.445.487**	CONTRATO NO. 20221800026557 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 22. RL: CARLOS MARIO URRUTIA BASTIDAS SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**123.705.040**	

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	**1.793.799.770**

OBRAS NO EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022		
OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 1 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
COMPRA LOTE PARA SALON COMUNAL BARRIO SANTA CLARA	**150.081.727**	PENDIENTE TRÁMITE DE LA COMUNIDAD PARA LA CONSECUCION DEL LOTE

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 2 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
SALON COMUNAL ALDEA	**50.000.000**	PENDIENTE VIABILIDAD / LICENCIAMIENTO PARA EJECUTAR
BELLO HORIZONTE - SALON COMUNAL	**50.000.000**	PENDIENTE VIABILIDAD / LICENCIAMIENTO PARA EJECUTAR

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 3 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
CONTINUACION SALON COMUNAL PORTALES DEL NORTE	**38.000.000**	SE ESTÁ REALIZANDO ESTUDIO DE TITULOS PARA DEFINIR VIABILIDAD JURÍDICA
CONTINUACION PARQUE LINEAL VEGA DE PRIETO	**30.000.000**	ESTA PRIORIZACIÓN SE MODIFICÓ A VIA A FINALES DE VIG 2023

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 5 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
PUENTE PEATONAL - LAS FERIAS	**27.616.000**	PENDIENTE VIABILIDAD CON DOCUMENTOS QUE JAC PRESENTÓ. TRÁMITE LEGAL ESPECIAL.
SALON COMUNAL - SANTA MONICA	**20.000.700**	PENDIENTE VIABILIDAD CON DOCUMENTOS QUE JAC PRESENTÓ. TRÁMITE LEGAL ESPECIAL.

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 6 - 2022		
CONTINUACION MURO DE CONTENCION CARRERA 13A CON CALLE 19. BARRIO LA LADERA	**29.721.355**	PENDIENTE ESTUDIOS DE SUELOS ESPECIALES
CONTINUACION SALON COMUNAL BARRIO NUEVA GRANADA	**29.721.355**	ESTUDIO PREDIAL PENDIENTE VIABILIDAD
CIERRE DE LA CANCHA DEL BARRIO Y MEJORAMIENTO PISO. BARRIO ALFONSO LOPEZ	**29.721.360**	"ESTUDIO PREDIAL PENDIENTE VIABILIDAD"

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 9 - 2022		
SALON COMUNAL. LOMAS GRANADA I ETAPA	**58.445.486**	PENDIENTE TRÁMITES PREDIALES PARA EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO COMUNA 9. BARRIO MARIA OCCIDENTE.	**58.445.487**	PENIDIENTE ESTUDIO DE SUELOS COMUNIDAD PARA CONTINUAR PROCESO
VIAS Y PARCHEO BARRIO CARLOS PRIMERO	**58.445.487**	PENDIENTE EJECUCIÓN POR MODIFICACION DE OBRA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL EJECUCION 2022: En el marco del presupuesto participativo rural del año 2022 se ejecutaron los siguientes convenios solidarios entre la administración municipal y las Juntas de Acción comunal de las veredas del municipio de Popayán:

OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL 2022			
OBRA	**VALOR MINUTA**	**CONVENIO No.**	**UNIDAD DE MEDIDA**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTO PUELENJE	$ 28.175.090	20221800014727	29 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL CABUYO	$ 11.430.368	20221800017707	13,6 M
MEJORAMIENTO DE CASETA DEPORTIVA PARA LA VEREDA TENDIDOS	$ 40.184.431	20221800018957	MEJORAMIENTO DE (1) CASETA DEPORTIVA.
MEJORAMIENTO DE CASETA DEPORTIVA Y POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA BAJO GUALIMBIO	$ 46.465.425	20221800018747	MEJORAMIENTO DE (1) CASETA DEPORTIVA y UN (1) POLIDEPORTIVO.
ADECUACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA, OBRAS CANALIZACIÓN Y CERRAMIENTO IE DE LA VEREDA LOS LLANOS	$ 24.105.769	20221800020987	MEJORAMIENTO DE UNA (1) INSTITUCIÓN EDUCATIVA, UNA (1) OBRA DE CANALIZACIÓN.
ADECUACIÓN DE SALÓN COMUNAL PARA LA VEREDA EL TABLÓN	$ 31.407.202	20221800018067	ADECUACIÓN DE UN (1) SALÓN COMUNAL.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL DANUBIO	$ 46.534.114	20221800017917	8,45 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA LA VEREDA DE TUNEL BAJO	$ 31.638.691	20221800020357	32 M
REHABILITACIÓN DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA ORNATO PUEBLILLO	$ 7.617.232	20221800021027	N/A
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL HOGAR	$ 12.809.314	20221800020367	14 M
MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA	$ 28.017.995	20221800022857	N/A
CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA PARA LA VEREDA DE LOMA LOS LULIGOS	$ 37.993.042	20221800023367	12 M DE PLACA HUELLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA PARA LA VEREDA DE BOSQUE DE RIO MOLINO	$ 14.769.745	20221800022357	7 M DE PLACA HUELLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA DE JULUMITO ALTO	$ 46.510.599	20221800023267	58 M DE PLACA HUELLA
MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL PARA LA VEREDA DE RIO HONDO	$ 18.349.758	20221800026167	MEJORAMIENTO DE UN (1) SALÓN COMUNAL.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA PISOJE BAJO	$ 8.819.596	20221800024377	12 M DE PLACA HUELLA.
MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE PUEBLILLO ALTO	$ 9.598.880	20221800024107	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL
MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA	$ 12.812.481	20221800023517	MEJORAMIENTO DE UN (1) PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA

ADECUACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO	$ 9.361.109	20221800024467	CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ALNCATARILLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTOS DE RIO BLANCO	$ 10.261.731	20221800024477	10,5 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA CABUYERA	$ 10.265.857	20221800024767	10,1 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA POBLAZON	$ 8.862.253	20221800024807	14 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA FIGUEROA	$ 13.969.777	20221800025477	17,5 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL SENDERO	$ 8.862.645	20221800025487	12 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CAJAMARCA	$ 13.974.941	20221800024817	23 M DE PLACA HUELLA
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LAS MERCEDES	$ 14.252.422	20221800024827	312 M DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SANTA HELENA	$ 8.855.764	20221800024837	17,5 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAN BERNARDINO	$ 10.267.781	20221800024837	15 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ATARDECER DE CALIBÍO	$ 27.214.757	20221800025277	24,2 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA BAJO CAUCA	$ 13.894.917	20221800025287	23 M DE PLACA HUELLA
CERRAMIENTO IE DE LA VEREDA SAN IGNACIO	$ 10.267.133	20221800025247	CERRAMIENTO IE.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CALIBIO	$ 10.265.987	20221800025907	15,2 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA RIO BLANCO	$ 10.264.641	20221800025767	9,2 M DE PLACA HUELLA
ALCANTARILLA PARA LA VEREDA TABLON DE RIO BLANCO	$ 10.264.813	20221800025497	UNA (1) ALCANTARILLA PARA LA VEREDA .
VALOR TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS		**648.346.260 COP**	

En el año 2023 con el proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2023 (Participativo) se priorizaron más de 150 obras en las zonas urbanas y rural, el proyecto logró la realización de las siguientes obras:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2023:
A continuación, se presenta el resumen de las 14 obras que están contratadas con su número de convenio respectivo:

OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023		
OBRA	**VALOR MINUTA**	**NÚMERO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ANDENES Y SARDINELES) EN LA CARRERA 9 (SECTOR DERECHO) DESDE LA CALLE 3N HACIA LA CALLE 7N.	**$ 51.277.383,00**	**20231800031567**
CONTINUACION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 32N Y 30N. URBANIZACIÓN CAMPO BELLO (FASE 2)	**$ 75.000.000,00**	**20231800031567**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 16N DESDE LA CARRERA 18 HACIA LA CARRERA 17 (CALLE CIEGA). URBANIZACION LA PLAYA	**$ 75.000.000,00**	**20231800031567**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1A. NORTE, DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA NO. 11A-39 HACIA LA CASA CON NOMENCLATURA 11B-35.	**$ 60.000.000,00**	**20231800031567**
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO SOBRE LA CARRERA 5 DESDE LA NOMENCLATURA 26BN -77 HACIA 26BN-175 BARRIO LOS HOYOS	**$ 135.881.770,00**	**20231800032487**
MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL BARRIO PALACÉ	**$ 139.268.372,00**	**20231800031577**
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA TRANSVERSAL 1BE ENTRE CALLES 11 Y 11A. BARRIO MOSCOPAN	**$ 60.000.000,00**	**20231800032487**
CONTINUACIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 32 (ENTRADA PRINCIPAL) BARRIO SANTA RITA	**$ 29.604.011,00**	**20231800032827**
MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO MIRADOR	**$ 84.900.000,00**	
CONTINUACIÓN CONSTRUCCION SALÓN COMÚNAL BARRIO LAS VEGAS - FASE 2	**$ 84.900.417,00**	**20231800035757**
PROYECTO DE MALLA GALVANIZADA EN EL PERIMETRO DEL SALON COMUNAL BARRIO SANTA ELENA	**$ 76.560.322,00**	**20231800037807**
REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DEL RIO EJIDO FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE UNA OBRA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN EL PUENTE QUE COMUNICA AL BARRIO SAN JOSÉ CON CANADÁ EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.	**$ 61.800.000,00**	**20231800031357**
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	**$ 1.023.796.287,00**	

Se anexa en este capítulo las obras no ejecutadas y que serán financiadas por **recursos del balance aprobados en la vigencia 2024 correspondientes a recursos no ejecutados hasta la vigencia 2023**, en la matriz adjunta se anexa los sitios y los motivos por los cuales no fueron realizadas. Específicamente 20 obras de construcción y 21 mejoramientos. Al final de este documento también se incluyen los presupuestos detallados.

Obras de Construcción				
COMUNA	**PRIORIZACION**	**VALOR**	**VIGENCIA**	**MOTIVO DE NO EJECUCIÓN**
2	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO ALDEA	$ 50.000.000	2.022	Esta obra no se ejecutó, teniendo en cuenta que se hace necesario realizar trámite jurídico para que finalmente el IGAC efectúe la corrección de la matrícula inmobiliaria y el recurso pueda ser ejecutado

	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO BELLO HORIZONTE	$ 50.000.000	2.022	La JAC del Barrio Bello Horizonte está realizando trámites ante diferentes entes para la consecución de recursos adicionales, con el fin de aumentar el recurso, teniendo en cuenta que el proyecto que pretenden ejecutar por etapas es una construcción de 4 pisos
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO ALTOS DE PUBENZA	$ 72.490.000	2019 18,440,000 2021 54,050,000	Esta priorización está en proceso mediante Acción Popular 190013333010-201800078-00 instaurada por el Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Cauca.
	CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL BARRIO VILLA DEL NORTE FASE A	$ 27.515.014	2.023	Se está realizando el trámite de obtención de licencia ante las Curadurías para posteriormente iniciar con el proceso de ejecución de la obra.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL URBANIZACIÓN LOS ROBLES	$ 27.515.014	2.023	Se está realizando el estudio de títulos para definir viabilidad de construcción en el predio destinado para ello.
3	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO PORTALES DEL NORTE	$ 110.916.000	2021 72,916,000 2022 38,000,000	Trámites y estudios jurídicos para definir si es viable la construcción del salón comunal en el predio destinado para tal fin.
5	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL URBANIZACIÓN LAS FERIAS	$ 147.653.500	2022 27,616,000 2023 120,037,500	Se tiene Certificado de Sana Posesión como documento de posesión del bien. Se está estudiando la posibilidad de determinar si este documento es viable para la inversión de recursos.
	CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO EN LA ZONA VERDE PARALELA A LA CALLE 11A Y EL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SUIZO	$ 25.000.000	2.020	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRÉS	$ 40.037.500	2.023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
6	ESTUDIOS- DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION. BARRIO LA LADERA	$ 29.721.355	2.022	Se hace necesario efectuar Consultoría para definir el diseño conveniente para construir el muro, teniendo en cuenta que la zona presenta falla por las fisuras encontradas en las viviendas aledañas a la obra.
	CONSTRUCCIÓN MURO Y ANDÉN BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN	$ 29.604.012	2.023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN BARIO DEAN LOMA DE LA VIRGEN	$ 29.604.012	2.023	La Oficina de Riesgos está tramitando ante OARD Nacional un proyecto donde están contemplados algunos muros del Barrio Loma de la Virgen, por lo que se espera la seguridad de la ejecución de esta obra en dicho proyecto, y así liberar el proyecto respectivo.
7	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BARRIO SAN FERNANDO	$ 33.000.000	2.023	Se hace necesario que la comunidad realice el estudio de suelos respectivo para poder diseñar el puente peatonal requerido por la comunidad.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO SANTO DOMINGO SABIO II	$ 75.084.000	2.023	La JAC se encuentra gestionando la consecución de un bien inmueble que pueda servir como salón comunal.
9	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO MARIA OCCIDENTE	$ 107.601.981	2022 58,445,487 2023 49,156,494	Se hace necesario que la comunidad realice el estudio de suelos respectivo para poder diseñar el salón comunal requerido por la comunidad.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO 5 DE ABRIL	$ 130.800.000	2.019	Se está realizando el trámite de obtención de licencia ante las Curadurías para posteriormente iniciar con el proceso de ejecución de la obra.

	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA A LA RIBERA DEL RIO EJIDO DESDE LA CALLE 5E HACIA LA CALLE 5 PUENTE CHUNE. BARRIO EL EDEN	$ 85.000.000	2.022	Existe un predio privado dentro del sector donde se va a construir el cerramiento, por lo que se está estudiando jurídicamente la posibilidad de inversión. Adicionalmente se está tramitando ante la CRC el permiso de intervención de cauce.
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION. BARRIO LA CAPITANA	$ 65.000.000	2.023	Se está realizando ante CEO la reubicación de un poste para poder construir el muro de contención.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO LOMAS DE GRANADA	$ 58.445.486	2.022	La JAC entregó a finales de la vigencia 2023 el estudio de suelos, por lo que no se alcanzaba a realizar todo el trámite para la ejecución de la obra.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO CIUDAD 2000	$ 50.000.000	2.023	Se está estudiando la viabilidad de la construcción del salón comunal en el predio destinado, revisando si la parte jurídica (predial) así lo permite.
	TOTAL	**1.244.987.874**		

Obras de mejoramiento

COMUNA	OBJETO	VALOR	VIGENCIA	MOTIVO DE NO EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO DE ZONAS COMUNES DE LA URBANIZACION MORINDA UBICADAS ENTRE LAS CALLES 58N Y 58AN Y LA TRANSVERSAL 9A	$ 27.515.014	2023	La JAC determinó que iba a modificar la ubicación del predio donde va a realizar las obras priorizadas.
	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL PARQUE VILLA DEL NORTE - LA PAZ UBICADO ENTRE LAS CALLES 70BN Y 72N Y LAS CARRERAS 6B Y 7B	$ 10.000.000	2023	Este recurso estaba en proceso de liberación del saldo del contrato que se destinó para la ejecución de dicha obra.
3	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DE LA ESCUELA DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN.	$ 63.123.407	2023	Se debe efectuar estudio y diseño para realizar la obra apropiada para suplir la necesidad definida.
	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6A ENTRE CALLES 44N Y 45N. BARRIO VEGA DE PRIETO	$ 70.133.058	2023	Este recurso estaba en proceso de liberación del saldo del contrato que se destinó para la ejecución de dicha obra.
4	MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO EL REFUGIO DESDE LA CASETA DE VIGILANCIA HACIA EL RINCON PAYANES.	$ 60.000.000	2023	La programación de obras dentro del contrato de malla vial se modificó y se determinó que se efectuaría en la vigencia 2024
5	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO SANTA MONICA	$ 20.000.700	2022	Se tiene Certificado de Sana Posesión como documento de posesión del bien. Se está estudiando la posibilidad de determinar si este documento es viable para la inversión de recursos.
	MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL BARRIO BERLÍN	$ 80.037.500	2023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
6	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO. BARRIO NUEVA GRANADA - FASE 1	$ 89.561.355	2019 19,840,000 2021 40,000,000 2022 29,721,355	El recurso destinado para esta obra no es suficiente para su realización, por lo que con la adición de la vigencia 2024 se podría ejecutar

	MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO ALFONSO LÓPEZ - FASE 1	$ 29.721.360	2022	El bien inmueble es de propiedad de la JAC, por lo que se está estudiando la viabilidad de invertir recursos en este tipo de obras, teniendo en cuenta que los recursos actuales son del sistema general de participaciones.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO VERSALLES LA LADERA - FASE 2	$ 49.840.000	2023	La adición de recursos para el Contrato donde está incluida la obra inicial se puede efectuar en la vigencia 2024.
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 19 Y 20. BARRIO SANTAFE	$ 29.604.012	2023	La comunidad definió esta modificación a finales de la vigencia 2023, por lo que su ejecución se efectuará en la vigencia 2024 (inicialmente estaba contemplada el mejoramiento del salón comunal del barrio).
	MEJORAMIENTO VIAL EN URBANIZACION PAJONAL	$ 29.604.012	2023	La comunidad debe determinar la vía a mejorar, por cuanto las destinadas inicialmente deben ser repuestas en su alcantarillado.
	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO VALPARAISO	$ 29.604.012	2023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
	MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOMA DE LA VIRGEN	$ 59.126.695	2023	Esta obra fue priorizada a finales de la vigencia, por lo que se está trabajando en levantamientos arquitectónicos y presupuestos para su realización.
7	MEJORAMIENTO ZONA VERDE BARRIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	$ 84.909.000	2023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15B DESDE LA CARRERA 21 HACIA LA CARRERA 22. BARRIO DIAMANTE	$ 84.900.000	2023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
8	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA	$ 70.396.826	2023	Se está realizando el trámite de obtención de licencia ante las Curadurías para posteriormente iniciar con el proceso de ejecución de la obra.
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 URBANIZACIÓN EL TRIUNFO	$ 95.239.275	2023	La programación de obras dentro del contrato de malla vial se modificó y se determinó que se efectuaría en la vigencia 2024
9	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSÉ	$ 45.000.000	2023	La empresa de Acueducto nos está colaborando con el diseño y presupuesto requerido.
	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO VALLE DEL ORTIGAL	$ 60.000.000	2023	Pendiente diseño y trámite ante Curaduría para la realización de la obra.
	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - RECURSOS DE BALANCE	$ 282.403.057	2023	Este recurso se establece para incluir obras que posteriormente deben ser trasladadas a diferentes dependencias por modificaciones de priorizaciones realizadas por la comunidad.
	TOTAL	**1.370.719.283**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL AÑO 2023:

A continuación, se presenta el resumen de las 7 obras que están contratadas con su número de convenio respectivo:

No. CONVENIO	OBJETO	VALOR MINUTA
20231800030687	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR.	$ 8.702.872,00

20231800030717	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DE RIO BLANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA ALTOS DE RIO BLANCO	$ 10.256.957,00
20231800030737	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAJAMARCA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA CAJAMARCA	$ 14.359.740,00
20231800030757	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JULUMITO ALTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA JULUMITO ALTO	$ 19.146.320,00
20231800034497	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTAMIRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA ALTAMIRA	$ 10.256.957,00
20231800039157	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 10.256.957,00
20231800030697	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TABLON PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL TABLON	$ 14.359.740,00
TOTAL		**$ 87.339.543,00**

Se anexa en este capítulo las obras no ejecutadas y que serán financiadas por **recursos del balance aprobados en la vigencia 2024**, en la matriz adjunta se anexa los sitios y los motivos por los cuales no fueron realizadas. Específicamente 10 obras de construcción y 5 mejoramientos. Al final de este documento también se incluyen los presupuestos detallados.

LISTADO DE OBRAS		
OBJETO	**VALOR**	**MOTIVO DE NO EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	$ 1.727.301.807	Estas obras de presupuesto participativo rural no fueron ejecutadas debido a los siguientes motivos: 1. El 30 de junio del año 2023 empieza a regir la resolución 358 expedida por la agencia nacional de contratación pública Colombia compra eficiente en la cual se adopta el documento tipo para la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal. Lo anterior conllevo a replantear y reestructurar los estudios previos, minutas, y requisitos de las Jac para celebrar un convenio solidario. Es por este motivo que se tuvieron demoras en la contratación y algunos convenios no se alcanzaron a legalizar. 2. Muchas de las Juntas de Acción comunal no trajeron los respectivos documentos solicitados para el trámite de los convenios solidarios en las fechas estipuladas.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	$ 353.515.869	
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES EN LA VEREDA QUINTANA	$ 35.475.164	
SANEAMIENTO BASICO PRIORIZADO EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 76.501.923	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA VEREDA EL CABUYO FASE 1	$ 10.256.957	
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 55.747.443	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 105.866.081	
CONSTRUCCION DE ANDENES, SARDINELES Y ALCANTARILLA EN LA VEREDA BARRO PLATEADO	$ 46.724.342	
CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA CASETA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOS TENDIDOS	$ 35.654.270	
CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA EL CHARCO	$ 57.991.169	
TOTAL	**$ 2.505.035.025**	

MEJORAMIENTO DE OBRAS		
OBJETO	**VALOR**	**MOTIVO DE NO EJECUCIÓN**

MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 254.104.768	Estas obras de presupuesto participativo rural de vigencias anteriores no fueron ejecutadas debido a los siguientes motivos: 1. El 30 de junio del año 2023 empieza a regir la resolución 358 expedida por la agencia nacional de contratación pública Colombia compra eficiente en la cual se adopta el documento tipo para la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal. Lo anterior conllevo a replantear y reestructurar los estudios previos, minutas, y requisitos de las Jac para celebrar un convenio solidario. Es por este motivo que se tuvieron demoras en la contratación y algunos convenios no se alcanzaron a legalizar. 2. Muchas de las Juntas de Acción comunal no trajeron los respectivos documentos solicitados para el trámite de los convenios solidarios en las fechas estipuladas.
MEJORAMIENTO DE VIAS PRIORIZADAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	$ 218.983.413	
MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA PARCELACION SAN IGNACIO	$ 10.256.957	
MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 81.454.486	
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 49.354.493	
TOTAL	**$ 614.154.117**	

PRESUPUESTOS RURALES DE OTRAS VIGENCIAS

NO.	VEREDA	PRIORIZACION	VALOR	AÑO	OBSERVACIONES
ZONA NOROCCIDENTE					
1	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	11.812.500	2019	PREDIOS NO SON DEL MUNICIPIO, MODIFICACION DE SALON COMUNAL Y POLIDEPORTIVO A PLACA HUELLA MEDIANTE RADICADO 20231130328272 DEL 28/07/2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO Y RECIBIDA POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN DICIEMBRE DE 2023.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	13.271.984	2020	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.218.741	2021	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.507.950	2022	
2	SAN RAFAEL	CONSTRUCCION OBRA DE CONTENCION Y DRENAJE	13.271.984	2020	CARPETA DE CONVENIO VIG 2023 COMPLETA, VISITA TECNICA, PERMISO DEL PROPIETARIO DEL PREDIO PARA CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE ENERGIA Y ALCANTARILLA LISTO, PENDIENTE ELABORACION DEL DISEÑO Y PPTO POR PARTE DE ING ESTRUCTURAL.
		CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	16.507.950	2021	
		CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	16.218.741	2022	
		MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO	19.146.320	2023	
4	MERCEDES	INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO (POPAYAN)	16.507.950	2021	MODIFICACION PRESENTADA EL 12/05/2023 CON RADICADO NO. 20231130202932 DE LAS VIGENCIAS (2017-2018-2021-2022) PARA REDES DE ACUEDUCTO , CARPETA COMPLETA PARA CONVENIO.PENDIENTE VERIFICACION DE LA CNACHA SI ES DEL MUNICIPIO O NO. VIGENCIAS 2021 Y 2021 ACUEDUCTO DE POPAYAN, 2023 MODIFICACION ACUEDUCTO VEREDAL, APOYAR EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LA CANCHA, CASETA COMUNAL Y PUESTO DE SALUD. ACTA DE MODIFICACION VIG 2023 CON RAD 20241130087872 04/03/2024
		INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO (POPAYAN)	16.218.741	2022	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDAL	19.146.320	2023	
5	MOTA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.507.950	2021	PREDIO NO ES DEL MPIO, MODIFICO LA GRADERIA DE LA CANCHA DEL SALON COMUNAL A PLACA HUELLA DEBIDO A QUE NO ES PREDIO DEL MPIO, PRESIDENTE INHABILITADO, DELEGACION A VICEPRESIDENTE O CAMBIO DEL MISMO. COORDENADAS PARA CONVENIO ACTUAL HASTA 2024 2°32'58.5"N 76°38'29.9"W HACIA 2.549384, -76.641230(2023 Y 2024) PLACA HUELLA, 2.547278, -76.645642 HACIA 2.547539, -76.645966 VIG 2021 Y 2022.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.218.741	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	19.146.320	2023	
6	MESETA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	3.685.511	SOBRANTE	SOBRANTE DEL PROCESO 2023. EN EJECUCION MURO BIOMECANICO OGRAD.

7	TENDIDOS	CONSTRUCCION DE COCINA CASETA POLIDEPORTIVO	16.507.950	2021	CARPETA DE CONVENIO COMPLETA A 2023, LA JUNTA DESISTIO AL FINAL DE HACER EL CONVENIO, PENDIENTE AGREGAR 2024
		CONSTRUCCION DE COCINA CASETA POLIDEPORTIVO	19.146.320	2023	
8	BAJO GUALIMBIO	CONSTRUCCION LOSA POLIDEPORTIVO	13.271.984	2020	NO ENTREGARON DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CONVENIO (INGENIERO TECNICO DE APOYO)
		CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	19.146.320	2023	
9	CALERA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.507.950	2021	MODIFICACION DEL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL A PLACA HUELLA OFICIO CON RAD 20231130312932 21/07/2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO, ACTA DE MODIFICACION A PLACA HUELLA VIG 2023 20241130078352 27/02/2024
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.218.741	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	19.146.320	2023	
10	TETILLA	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA LA TETILLA	33.215.541	2019	SALON COMUNAL NO ES DEL MUNICIPIO, NO HAN MODIFICADO A PESAR DE REQUERIMIENTOS, CONVENIO TETILLA SALIO LEGALIZADO 2021 SE RESILIO PORQUE LA JAC NUNCA TRAJO POLIZAS.
			16.507.950	2021	
			16.218.741	2022	
			19.146.320	2023	
12	SANTA ROSA	CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	13.271.984	2020	SALON COMUNAL NO ES DEL MUNICIPIO, MODIFICACION REALIZADA EL 02/08/2023 202311303352022 **, nota: 2023 esta fortalecimiento realizar traslado a sec gobierno.**
		CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	16.507.950	2021	
		CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	16.218.741	2022	
		FORTALECIMIENTO DE JAC	19.146.320	2023	
13	CERRILLOS	BATERIAS SANITARIAS DEL SALON COMUNAL	16.218.741	2022	MODIFICAR PREDIO NO ES DEL MPIO
14	DANUBIO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	19.146.320	2023	VISITA REALIZADA, VIA EN PREDIO PRIVADO, 2023 ph inicial 2°33'23.2"N 76°44'28.2"W, final 2.555956, -76.741607
		TOTAL PRIORIZADO	**535.931.896**		

NO.	VEREDA	PRIORIZACION	VALOR	AÑO	OBSERVACIONES
ZONA NORORIENTE					
1	HUACAS	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	7.322.474	2020	SALON COMUNAL NO ES DEL MUNICIPIO. MODIFICACION VIG 2020 CON RAD. NO. 20231130325792 28/07/2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO Y RECIBIDA POR INFRAESTRUCTURA EN DICIEMBRE DE 2023.
		MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO	10.256.957	2023	
2	LLANOS	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO	10.256.957	2023	AREA JURIDICA EN DESACUERDO CON RUBRO PRESUPUESTAL PARA ACUEDUCTOS MEDIANTE ESPACIO PUBLICO (AREA DE PROYECTOS)
3	LAME	ACUEDUCTO	6.517.241	2019	POLIDEPORTIVO NO ES DEL MUNICIPIO, VIA PERTENECE AL INVIAS. MODIFICACION PRESENTADA MEDIANTE RAD NO. 20231130339292 04(08/2023 NO ENTREGARON EL ESTUDIO DE SUELOS PENDIENTE POR PARTE DE LA JAC, TOPOGRAFÍA., pendiente 2024 acta dicen q no es para acueducto sino para dotación
		ACUEDUCTO	7.760.380	2020	
		ACUEDUCTO	9.267.852	2022	
		ACUEDUCTO	9.433.114	2021	
		ACUEDUCTO	10.256.957	2023	
4	QUINTANA	CONSTRUCCION MURO GAVIONES	6.517.241	2019	LA JUNTA NO ENTREGÓ NUNCA LOS ESTUDIOS REQUERIDOS, ESTABAN DEJANDO ACUMULAR EL RECURSO PARA TENER UNA OBRA CON MAS ALCANCE
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	9.433.114	2021	
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	9.267.852	2022	
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	10.256.957	2023	
5	SAN JUAN	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	6.517.241	2019	NO ENTREGO DOCUMENTOS COMPLETOS PARA REALIZACION DEL CONVENIO

		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.322.474	2020	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.433.114	2021	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.267.852	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
6	CANELO NORORIENTE	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO. VEREDA EL CANELO	6.517.241	2019	8 AGOSTO 2023 OFICIO DELEGACION VICEPRESIENDENTE
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO. VEREDA EL CANELO	9.433.114	2021	
		MEJORAMIIENTO DE ACUECUCTO	9.267.853	2022	
		MEJORAMIIENTO DE ACUECUCTO	10.256.957	2023	
7	ATARDECER CALIBIO	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	10.256.957	2023	CARPETA COMPLETA 2023, TIEMPOS MUY CORTOS DE EJECUCION, NO SE LEGALIZO
8	PARCELACION LAS VEGAS	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	7.398.119	2018	VIAS EN BIEN PRIVADO, RAD 20221130353452, EN ESPERA DE MODIFICACION O DE CERTIFICACION DE ENTREGA AL MUNICIPIO POR PARTE DE LA JUNTA
		CONSTRUCCION PLACA HUELLA	19.551.723	2019	
		CONSTRUCCION PLACA HUELLA	30.770.871	2023	
9	RIO BLANCO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	6.517.241	2019	NO ENTREGO DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA CONVENIO, PH HOGAR INFANTIL, VIGENCIA 2019 MODIFICADA DE ACUEDUCTO A PLACA HUELLA MEDIANTE RAD. 20241130111412 18/03/2024
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
10	LOMA DE LOS LULIGOS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	SACAR MINIMA CUANTIA, MALA EJECUCION POR PARTE DE LA JAC CONVENIO, JAC AUN NO LIQUIDA, COORDINAR CON ELING CARLOS CASTRO ARREGLO DE LA VIA POR EL LADO DE CALIBIO PARA PODER CONTINUAR CON LA PLACA HUELLA DEL CONVENIO 2022
11	CABUYO	CONSTRUCCION DE BODEGA	10.256.957	2023	ACUMULACION DE RECURSO DE LA VIGENCIA 2023 CON 2024 PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA
12	SAN BERNARDINO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10.256.957	2023	PROYECTO COMUNIDAD PROPIETARIOS LINDEROS POR DONDE VA A PASAR EL ALCANTARILLADO
13	CABUYERA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	VIG 2023 VIA EN BIEN PRIVADO, coordenadas para verificacion 2°31'25.1"N 76°32'59.6"W, 2°31'28.0"N 76°33'03.5"W, 2023 vup 20231900256083 ok.
14	PARCELACION SAN IGNACIO	MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD	10.256.957	2023	CARPETA COMPLETA, NO SE LEGALIZO POR TEMA DE TIEMPOS FLUJOS DE CONTRATACION
15	LAURELES	CERRAMIENTO DEL TANQUE DE ACUEDUCTO	9.267.853	2022	INCONVENIENTES EJECUCION CONVENIO 2021 POR LO CUAL NO QUISIERON EJECUTAR
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
16	CALIBIO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	OFICIO PARA ACUMULACIÓN DE RECURSOS CON RAD: 20231130454112 17/10/2023, NO HAN ENTREGADO ACTA 2024
17	SABANA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.267.852	2022	MODIFICACION RAD NO. 20231130322212 26/07/2023 VIG 2022 Y 2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO, ENTREGADA A SEC DE INFRAESTRUCTURA EN DICIEMBRE 2023
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
18	VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SECTOR EL LAGO	27.803.556	2022	NINGUNA VIA ESTA ENTREGADA AL MPIO, LA JUNTA DEBE MODIFICAR Y NO HA QUERIDO HACERLO
19	PARCELACION LAS	MEJORAMIENTO DE VIAS	9.267.853	2022	2022 PRIORIZADO EXTEMPORALMENTE, CARPETA COMPLETA, NO SE LEGALIZO POR TEMA DE TIEMPOS DE EJECUCION
		MEJORAMIENTO DE VIAS	10.256.957	2023	

	VEGAS ETAPA 1 Y 2				
20	CLARETE ALTO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	6.517.241	2019	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO RECURSOS Y LUEGO PRESENTO DOCUMENTACION EN VIGENCIA ANTERIOR DE MANERA EXTEMPORANEA Rad: 20231130389102 06/09/2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO.
		CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
21	CLARETE BAJO	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	10.256.957	2023	MODIFICAR PREDIO NO MPIO, MODIFICACION CON RAD 20231130315282
22	SAN ISIDRO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.267.853	2022	VIA INMERSA EN PREDIO PRIVADO LA JUNTA DEBÍA MODIFICAR Y NO LO HA HECHO
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
23	REAL PALACE	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.267.853	2022	PRESIDENTE CON ANTECEDENTES, PRIORIZO 2022 INCLUIRLA EN LA BASE DE DATOS CUANDO TENGA EL ACTA, ACTA DE PRIORIZACION 2022 EXTEMPORANEA CON RAD 20241130062542 16/02/2024
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
24	TABLON RIO BLANCO	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	10.256.957	2023	PRESIDENTE CON PROBLEMAS SERIOS DE SALUD, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, SE RECURRIO LLAMAR AL VICEPRESIDENTE PARA SABER QUE HARÁN, NO SE HA PRONUNCIADO
25	LAGUNA	ADECUACION DE SALON COMUNAL	10.256.957	2023	PRIORIZACION 2023 REALIZADA EXTEMPORANEAMENTE CON OFICIO RAD NO. 20231130362092, VERIFICAR SI EL SALON COMUNAL ES DEL MUNICIPIO
		TOTAL PRIORIZADO	504.086.183		

NO.	VEREDA	PRIORIZACION	VALOR	AÑO	OBSERVACIONES
ZONA SUROCCIDENTE					
1	RIO HONDO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA	13.206.360	2021	2022 Y 2023 PRIORIZADOS EXTEMPORANEAMENTE, PTE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS. **nota: REALIZAR ENSAYO NO DESTRUCTIVO PARA LA ESTRCUTURA SOPORTE DEL TANQUE, ACTA DE LIQUIDACION 8 DE NOV DE 2023**
		SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ACUEDUCTO	12.974.993	2022	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	14.359.740	2023	
2	SANTANA II	SALON COMUNAL	9.232.685	2020	LA JUNTA DECIDIO QUE CAMBIA A COMPLEMENTACION DE VIA EXISTENTE Y SE UNE LOS PRESEUPUESTOS DE 22 Y 23
		SALON COMUNAL	13.206.360	2021	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	12.974.993	2022	LA JUNTA NO USO LOS RECURSOS EN ESPERA DE ACUMULAR UN MAYOR VALOR PARA REALIZAR LA OBRA DE MEJOR MANERA Y UNIFICÓ LOS RECURSOS 20 Y 21
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	14.359.740	2023	
4	**TUNEL BAJO**	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	12.974.993	2022	PENDIENTE ACTA DE 2022 FUE RADICADA PERO NO DICE DESTINACION, POR LO CUAL LA JUNTA NO EJECUTÓ LA VIGENCIA 23, PUES EPERABA ACUMULAR
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	14.359.740	2023	
5	PUELENJE	MEJORAMIENTO DE VIA	5.625.000	2017	LA VIG 2017 MODIFICADA EL 22/08/2023 RAD 20231130363172, LA VIGENCIA 2021 NO SE USÓ EN ESPERA DE RECURSO PARA ATENDER MAYOR CANTIDAD, SE REALIZA VISITA EN 2023 PARA VERIFICICACIÓN DE MEJORAMIENTO, LA JUNTA ENTREGO DOCUMENTOS POR FUERA DEL TIEMPO INDICADO EN 2023
		CONSTRUCCION DE CUNETAS	13.206.360	2021	
		CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS	14.359.740	2023	
6	SAMUEL SILVERIO BUITRAGO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA UBICADA EN CRA 25 CON CALLE 18 ALEDAÑA A LA CALLE PPAL	13.206.360	2021	LA JUNTA DECIDIO EN 2023 HACER CAMBIO EN LAS PRIORIZACIONES DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES Y NO ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN, SE ESTA EN ESPERA DE LA NUEVA DESTINACIÓN
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	12.974.993	2022	

		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	14.359.740	2023	
7	BAJO CHARCO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	13.206.360	2021	MODIFICACION DE ACTA DE VIGENCIA 2022 MEDIANTE RAD 20231130295202, VIGENCIA 2023 MEDIANTE RADICADO 20231130295232 CAMBIANDO TODO A PLACA HUELLA, ESTA PENDIENTE EL ACTA FINAL
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA RAMAL LA ESCUELA	12.974.993	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA RAMAL LA ESCUELA	14.359.740	2023	
8	CAJETE	DISIPADOR DE ENERGIA Y MURO DE CONTENCION	13.206.360	2021	LA JUNTA NO APORTÓ LOS DISEÑOS, ESTUDIOS DE SUELOS NECESARIOS, POR LO CUAL EL MUNICIPIO APOYARÁ CON LOS TEMAS FALTANTES
		MURO DE CONTENCION	12.974.993	2022	
		MURO DE CONTENCION	14.359.740	2023	
10	FIGUEROA	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA	14.359.740	2023	LA JUNTA NO TENÍA LOS DISEÑOS POR LO CUAL EL MUNICIPIO DIO SU APOYO EN EL TEMA ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL PARA LLEVAR A CABO LA OBRA
11	BAJO CAUCA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.232.685	2020	LA JUNTA NO ESNTREGÓ LOS DOCUMENTOS PARA CONTRATACION, EN ESPERA DE ACUMULAR RECURSOS.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	13.206.360	2021	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	14.359.740	2023	
12	CHOZAS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.232.685	2020	LA JUNTA NO ESNTREGÓ LOS DOCUMENTOS PARA CONTRATACION, EN ESPERA DE ACUMULAR RECURSOS, MODIFICARON LA VIGENCIA 2020 PARA MEJORAMIENTO DE VIA, PENDIENTE ACTA
		MEJORAMIENTO DE VIA	12.974.993	2022	
		MEJORAMIENTO DE VIA	13.206.360	2021	
		MEJORAMIENTO DE VIA Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	14.359.740	2023	
13	SALVADOR	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	12.974.993	2022	2022 Y 2023 PRIORIZADO EXTEMPORALMENTE, ESTA PENDIENTE EL ESTUDIO DE SUELOS QUE APORTA LA COMUNIDAD
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	14.359.740	2023	
14	SANTANA 1	CONTINUACION DE PLACA HUELLA	13.206.360	2021	CARPETA COMPLETA A 2023, DOCUMENTOS ENTREGADOS EXTEMPORANEAMENTE
		CONTINUACION DE PLACA HUELLA	12.974.993	2022	
		CONTINUACION DE PLACA HUELLA	14.359.740	2023	
15	TUNEL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA PPAL	8.217.391	2019	LA JUNTA NO ENTREGO LOS ESTUDIOS DE SUELOS SOLICITADOS DESDE EL 2019, EN 2023 PRIORIZAN UNA PLACA HUELLA Y NO ENTREGAN LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATO
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE ROSALINA RUIZ Y VICTOR JULI S VIA PPAL AL BOQUERON	13.206.360	2021	
		CONSTRUCCION PLACA HUELLA ESCUELA PPAL	14.359.740	2023	
16	PLAYA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	8.217.391	2019	LA JUNTA TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DE ESTUDIOS DE SUELOS, ADEMÁS QUE DEBEN PEDIR EL MOVIMIENTO DE UN POSTE DE LA CEO QUE ESTA EN EL PREDIO EN CUESTION
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	13.206.360	2021	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	12.974.993	2022	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	14.359.740	2023	
17	CHARCO	CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	8.217.391	2019	

		CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	9.232.685	2020	PRIORIZADOS EXTEMPORALMENTE 2021 Y 2022, RAD 2024 20231150324482, ACTA 2020 20211130240802, NO HAY ESTUDIO DE SUELOS
		CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	13.206.360	2021	
		CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	12.974.993	2022	
		CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	14.359.740	2023	
		TOTAL PRIORIZADO	583.805.256		

NO.	VEREDA	PRIORIZACION	VALOR	AÑO	OBSERVACIONES
ZONA SURORIENTE					
1	**ALTO PESARES**	FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	5.906.250	2019	vigencias 2019 a 2022 fueron modificadas a fortalecimiento ya que estaban para el casino comunitario y polideportivo los cuales no pertenecían al municipio, se debe trasladar el recurso La vigencia 2023 no se adelantó por falta de decisión de la junta respecto al traslado que tenían por realizar
		FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	6.635.992	2020	
		FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	8.003.854	2021	
		FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	7.863.632	2022	
		SANEAMIENTO BASICO AGUAS SERVIDAS	8.702.872	2023	
2	**LA PAILA**	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	5.906.250	2019	CONVENIO LEGALIZADO, PENDIENTE ACTA DE RESILIACION POR TEMA DE LA PRESIDENTE TEMPORAL, ACTA FIRMADA Y EN ESPERA DE SOLICITAR CDP Y RDP DE VIGENCIAS EXPIRADAS
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	6.635.992	2020	
		REHABILITACION DE PLACA HUELLA	8.003.854	2021	
		REHABILITACION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	
		REHABILITACION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
	SAMANGA BAJA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	5.906.250	2019	DOCUMENTO DE DELEGACIÓN DE PODER PARA CONTINUACIÓN DE CONVENIOS con radicado No. **20231130397122**
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	8.003.854	2021	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	7.863.632	2022	
		REPOSISCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES	8.702.872	2023	
4	**SAMANGA**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.003.854	2021	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO LOS RECURSOS, PERO LA PRIORIZACION 2023 FUE PRESENTADA EXTEMPORANEA Y POR ESO NO SE CONTRATO
		MEJORAMIENTO DE VIA	7.863.632	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
5	**PORVENIR MONTEBELLO**	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	14.750.792	2018 (vig 16, 17 y 18	REVISAR DINERO DE POR LO MENOS 14 MILLONES DE UN CONVENIO QUE SE LEGALIZO EN 2018 PERO NO SE HIZO, SUPERVISOR DICE QUE NO SE PUEDE SACAR UN CONVENIO QUE NO QUEDE FUNCIONAL, revisar tema del empalme del alcantarillado al colector del Poblado
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	5.906.250	2019	
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	6.635.992	2020	

		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	8.003.854	2021	
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	7.863.632	2022	
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	8.702.872	2023	
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	16.171.164	2024	
6	**REAL POMONA ETAPA 1**	EMPRENDIMIENTO	10.984.375	2018	MODIFICARON SEGÚN ACTA 16/11/2022 2017,18,19,20,21,211,22, HACER TRASLADO A DAFE, SIN EMBARGO, LA SECREARÍA NO QUISO RECIBIRLO EN SU MOMENTO
		EMPRENDIMIENTO	8.003.854	2021	
		EMPRENDIMIENTO	8.702.872	2023	
7	**SAN ALFONSO**	MEJORAMIENTO DE VIA	4.924.242	2018	VIGENCIAS 2018,2020,2021,2022,2023 PRIORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE MEDIANTE OFICIO CON RAD 20231130327392 28/07/2023. ES ESPERA RTA DE PLANEACIÓN, VIA PRIORIZADA NO ES DEL MPIO, EN ESPERA DE ACCIONES DE LA JUNTA
		MEJORAMIENTO DE VIA	5.096.250	2019	
		MEJORAMIENTO DE VIA	6.635.992	2020	
		MEJORAMIENTO DE VIA	8.003.854	2021	
		MEJORAMIENTO DE VIA	7.863.632	2022	
		MEJORAMIENTO DE VIA	8.702.872	2023	
8	**PISOJE ALTO**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	5.906.250	2019	(INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO 2" MEJORAMIENTO DE BOCATOMA CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA SOSTENER VIADUCTOS 2 TAPAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO) MODIFICACION PRESENTADA 03/08/2023
		INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO 2"	7.863.632	2022	PRIORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE 9/05/2023
		INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO 2"	8.702.872	2023	
9	**CANELO SURORIENTE**	COSNTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO PARA PLACA HUELLA	5.906.250	2019	2021,2023,2024 PRIORIZADO EXTEMPORANEAMENTE MEDIANTE RAD, 20241130135522 04/04/2024, MODIFICACION DE LA VIG 2022 CON ACTA 20241130135472 DE 04/04/2024
		COSNTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO PARA PLACA HUELLA	8.003.854	2021	
		COSNTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO PARA PLACA HUELLA	7.863.632	2022	
		COSNTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO PARA PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
10	**MEJORAS DE PUEBLILLO**	DISEÑO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y DE MOVILIDAD RURAL (EJE TEMÁTICO DE INFRAESTRUCTURA). VEREDA MEJORAS DE PUEBLILLO	5.156.265	2017	PROCESO POR LIQUIDAR EN VIGENCIAS EXPIRADAS
11	**UNION**	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	8.003.854	2021	PRIORIZACION 2023 EXTEMPORANEA 15/02/2023, VISITA TECNICA, ESCUELA A NOMBRE DE LA JAC, VIGENCIA 2023 QUE ESTABA PARA INSTITUCION EDUCATIVA FUE MODIFICADA MEDIANTE RAD 20241130100242 11/03/2024. EN ESPERA DE DECISION DE LA JUNTA
		CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	7.863.632	2022	
		CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	8.702.872	2023	

12	SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE BIOFILTRO	8.003.854	2021	PENDIENTE CERTIFICADO DAFE PARA TEMA DE VERTIMIENTO, RECIBIDO CERTIFICADO 23/05/2023
		CONSTRUCCION DE BIOFILTRO	7.863.632	2022	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	8.702.872	2023	
14	DOS BRAZOS	SANEAMIENTO BASICO	7.863.632	2022	LAS OBRAS PRIORIZADAS NO PODIAN REALIZARSE PORQUE OCUABAN LA FRANJA DE PROTECCIÓN DEL RÍO, LA JUNTA DEBERA CAMBIAR LA PRIORIZACIÓN, EN ESPERA DEL ACTA
		SANEAMIENTO BASICO	8.702.872	2023	
15	TRES CRUCES	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.003.854	2021	LOS PREDIOS NO ESTAN A NOMBRE DEL MUNICIPIO, SE ESTA CONVOCANDO UNA MESA DE TRABAJO CON LA GOBRNACION DEL CAUCA PARA TRATAR EL TEMA Y DAR SOLUCION A LOS TITULOS PARA PODER REALIZAR LAS PRIORIZACIONES CORRESPONDIENTES. MODIFICACION VIG 2022 MEDIANTE ACTA 20241130128742 02/04/2024, ACTA DE PRIORIZACION VIG 2023 Y 2024 MEDIANTE ACTA CON RAD 02/04/2024
		COSNTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	
		COSNTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
16	MONTEBELLO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO LOS RECURSOS POR ESO NO PRESENTARON DOCUMENTOS Y POR ESO NO SE CONTRATO, SIN EMBARGO, HAY UN TEMA PREDIAL Y SE DEBE REPLANTEAR LA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA A NUEVAS COORDENADAS. ESTA PENDIENTE LA ACCIÓN DE LA JUNTA
		CONSTRUCCION DE CUNETAS PARTE ALTA Y BAJA	8.702.872	2023	
17	SENDERO	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARTE ALTA	8.702.872	2023	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO LOS RECURSOS PARA UNA OBRA MAYOR, POR ESO NO PRESENTARON DOCUMENTOS Y POR ESO NO SE CONTRATO
18	SAN JOSE LA PAILA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.003.854	2021	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO LOS RECURSOS PARA UNA OBRA MAYOR, POR ESO NO PRESENTARON DOCUMENTOS Y POR ESO NO SE CONTRATO, PRESENTARON MODIFICACION VIGENCIA 2023 CON RAD 20231130479242 03 NOV 2023, MODIFICACION VIG 2024 A PLACA HUELLA RAD 20241130041872 03/02/2024
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
19	SANTA ELENA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	LA JUNTA RADICO CARTA PARA ACUMULAR LOS RECURSOS Y UNIRLOS EN UN CONVENIO EN 2024
20	ARENAL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	7.863.632	2022	VALOR PEQUEÑO PARA EL MURO ESTIMADO, LA JUNTA ESTA ACUMULANDO RECURSO PARA TENER LA OBRA QUE REQUIEREN
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	8.702.872	2023	
21	MIRADOR DEL SENDERO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	VALOR PEQUEÑO PARA EL MURO ESTIMADO, LA JUNTA ESTA ACUMULANDO RECURSO PARA TENER LA OBRA QUE REQUIEREN
22	PISOJE BAJO	ACUEDUCTO	8.003.854	2021	LA JUNTA HABIA DECIDIDO CAMBIAR SU PRIORIZACION A EMPRENDIMIENTO, PERO VOLVIERON A PRESENTAR MODIFICACION EL 08/03/2024 DE LA VIGENCIA 2023, presenta acta de modificación de la vigencia 2021 que estaba para emprendimiento lo pasa a acueducto. rad. 20241130171482 29/04/2024
		ACUEDUCTO	8.702.872	2023	
23	SILOE	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	LA JUNTA DECIDE CAMBIAR LA PRIORIZACIÓN DE 2022 Y UNIR TODO PARA SALON COMUNAL, SIN EMBARGO, SIGUE PENDIENTE EL ACTA DE REUNIÓN
		CIMIENTOS PARA SALON COMUNAL	8.702.872	2023	
24	BARRO PLATEADO	CONSTRUCCION DE ANDENES, ZARDNELES Y ALCANTARILLAS	4.687.500	2017	LA JUNTA NUNCA PRIORIZÓ BUSCANDO UNIR RECURSOS PARA UNA MAYOR OBRA, EN 2023 PRESENTAS PRIORIZACIONES EXTEMPORANEAS MEDIANTE ACTA NO. 20231130321902 26/07/2023, ENTRAGADA POR GOBIERNO 30/12/2023, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CONTRATO
			4.924.242	2018	
			5.906.250	2019	
			6.635.992	2020	
			8.003.854	2021	
			7.863.632	2022	

			8.702.872	2023	
25	TINAJAS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.003.864	2021	LA JUNTA NO DEFINIO SI EL RECURSO 2021 LO IBA A USAR O TRASLADAR, CON EL RECURSOS 2022 SE TARDARON EN DEFINIR Y POR ESO ESTA PENDIENTE DE EJECUTAR Y TRASLADAR
		GALPON GALLINAS PONEDORAS	7.863.632	2022	
26	POBLAZON	FORTALECIMIENTO JAC	8.702.872	2023	ACTA DE MODIFICACION VIG 2024 20241130088272 04/03/24, REALIZAR EL TRASLADO DE LA VIGENCIA 2023 A SEC GOBIERNO
27	PARAISO	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA	8.003.854	2021	PRIORIZACION DE VIGENCIAS PASADAS EXTEMPORANEAS OFICIO CON RAD NO. 20231130340472 DEL 04/09/2023
			7.863.632	2022	
			8.702.872	2023	
28	CLARIDAD	MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO	7.863.632	2022	PRIORIZACION EXTEMPORANEA REALIZADA MEDIANTE OFICIO NO. 20231130328872 31/07/2023, cerramiento.
		MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO	8.702.872	2023	
29	PUEBLILLO ALTO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	LA JUNTA NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN DE CONTRATACIÓN PUES ESPERABA UNIR MAS RECURSOS PARA LA OBRA
30	BRISAS DE POMONA	COCINAS TRADICIONALES	8.702.872	2023	LA JUNTA PIDIO EL CAMBIO DE PRIORIZACIÓN A FINALES DE 2023, ESTA PENDIENTE TRASLADAR EL RECURSO A DAFE
		TOTAL PRIORIZADO	670.233.270		

Las siguientes priorizaciones del presupuesto urbano del proyecto: MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - RECURSOS DE BALANCE $282.403.057 y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN $ 494.204.653, están cargadas en los recursos de balance y representan valores de recursos a trasladar a otras secretarias de acuerdo a priorizaciones que la comunidad no había efectuado y que están por priorizarse, según las necesidades de la comunidad, podrían ser trasladados a Gobierno o DAFE.

Las siguientes priorizaciones del presupuesto rural del proyecto: CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1 $ 1.727.301.807; CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2) $ 113.198.181; MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN $ 254.104.768 y MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS VEREDAS DEL MUICIPIO DE POPAYAN (FASE 2) $ 64.684.656, son recursos cargados a esta dependencia; sin embargo, representan valores de recursos que no se han priorizado por la comunidad, o que se deben trasladar a otras secretarias, de acuerdo a las priorizaciones que la comunidad realice, según las necesidades de la comunidad, podrían ser trasladados a Gobierno o DAFE.

3. JUSTIFICACIÓN

La Secretaría de Infraestructura de Popayán tiene la ejecución del proyecto en específico que está destinado al trabajo mancomunado con las Juntas de Acción Comunal (JAC), tiene como nombre: "**CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN**", que busca mejorar espacios comunitarios en el municipio a través del Presupuesto Participativo, en colaboración con las Juntas de Acción Comunal (JAC), se planifican los contratos y convenios, con el fin de gestionar las obras priorizadas para mejorar la infraestructura comunitaria de espacio público y bienes inmuebles.

En concordancia con el Acuerdo No. 015 de 2015, que establece el Presupuesto Participativo, que corresponden a un proceso democrático, incluyente, incidente y pedagógico, con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos de la vigencia presupuestal. Se desarrolla anualmente de conformidad con la normatividad que la reglamenta y previo a la presentación del presupuesto de la próxima vigencia a la Junta Administradora Local, a fin de determinar los propósitos generales, metas y la priorización de la inversión local resultado de las decisiones ciudadanas.

El presupuesto participativo tiene como objetivo mejorar progresivamente los niveles de desarrollo de la infraestructura de uso comunitario y de esta forma impactar en el desarrollo humano y social en Popayán, generando opciones de equidad a través de la implementación estratégica de proyectos. Se busca consolidar un modelo de desarrollo urbano y rural, en el que las juntas de acción comunal tienen un papel importante en las decisiones que conllevan el desarrollo del municipio.

Desde esta dependencia, y en concordancia con el presupuesto participativo, se implementa el programa de Mejoramiento Integral de barrios, comunas y corregimientos, está alineado con metas de progreso social y desarrollo sostenible, busca lograr un mayor bienestar para toda la población mediante la ejecución en infraestructura comunal, con obras en acueducto y alcantarillado, mitigación de riesgos, vías, andenes, puentes, pontones, escenarios deportivos, salones comunales, parques y espacio público de integración.

4. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

01 - **Contribución al Plan Nacional de Desarrollo**
Nombre: 2022 - 2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”
Transformación: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
Pilar: 01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.
Catalizador: 04. Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial
Componente: a. Empoderamiento de los gobiernos locales y sus comunidades

02 **- Plan de Desarrollo Departamental**
Nombre Plan: La fuerza del Pueblo 2024 - 2027.
Estrategia: Buen Gobierno y Gestión Institucional
Programa: Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

03- **Plan de Desarrollo Distrital o Municipal.**

Nombre del Plan de Desarrollo: Alianza por Popayán 2024 - 2027			
Componente PDM	**Código**	**Descripción**	**% Articulación**
LÍNEA ESTRATÉGICA	4	POPAYÁN HABITABLE Y SOSTENIBLE	100
PROGRAMA	4.3	Alianza con un espacio público de calidad	100
META PRODUCTO	4.3.4	Obras priorizadas por la comunidad urbana	15
	4.3.5	Obras priorizadas por la comunidad rural	15

5. MARCO LEGAL

La **Ley 105 de 1993**, fija los siguientes parámetros:

- Artículo 17 INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRITAL Y MUNICIPAL DE

TRANSPORTE**.** Hace parte de la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio

- Artículo 19 CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN: Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad
- Artículo 20 PLANEACION E IDENTIFICACION DE PRIORIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las entidades territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción

La red vial carretera urbana está conformada por carreteras de orden nacional y municipal; siendo las urbanas, menester de la Administración municipal su administración.

Decreto 1504 de 1998
Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.

El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;

Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público.

La **Ley Estatutaria 1757 de 2015** que dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, establece en su artículo 90 que el “El proceso del presupuesto participativo (PP) es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil”

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

El Municipio de Popayán, en su rol de cooperante, tiene como expectativa principal incrementar los beneficios para la ciudad mediante el aprovechamiento de los espacios comunitarios de propiedad municipal. Para alcanzar este objetivo, el municipio se compromete a ofrecer una contribución integral que abarca aspectos administrativos, técnicos y financieros, asegurando así una respuesta efectiva y oportuna a las necesidades identificadas por los habitantes.

La comunidad urbana y rural del municipio de Popayán, en su rol de beneficiaria, tiene como expectativa principal el fortalecimiento de las comunas y veredas del municipio. Su contribución se centra en la supervisión social, asegurando que las iniciativas y proyectos implementados respondan efectivamente a las necesidades y prioridades de la población local, promoviendo así un desarrollo equitativo y sostenible en todas las áreas del municipio. Este enfoque colaborativo busca no solo mejorar la

infraestructura, sino también fortalecer la conexión y la participación activa de la comunidad en el proceso de desarrollo local.

N°	ENTIDAD	POSICIÓN	EXPECTATIVA	CONTRIBUCIÓN
1	Municipio de Popayán	Cooperante	incrementar los beneficios para la ciudad mediante el aprovechamiento de los espacios comunitarios de propiedad municipal.	Administrativa, técnica y financiera
2	Comunidad urbana y rural del municipio de Popayán	Beneficiario	Incremento de los espacios para disfrute en las comunas y veredas del municipio	Supervisión social y en algunos casos mano de obra

7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

7.1. POBLACIÓN AFECTADA

Ciudadanía del municipio de Popayán, 343.011 habitantes aproximadamente, datos DANE - 2024

7.2. POBLACIÓN OBJETIVO

261.237 habitantes aproximadamente, según DANE – 2024
Población dividida así 233.247 población urbana / población rural 27.990

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Clasificación	Detalle	Número de personas Urbana	Número de personas Rural	Total Población	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	50274	5150	55.424	Censo DANE proyectado a 2024
Etaria (Edad)	15 a 19 años	21224	2040	23.264	Censo DANE proyectado a 2024
Etaria (Edad)	20 a 59 años	119595	15440	135.035	Censo DANE proyectado a 2024
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	42154	5360	47.514	Censo DANE proyectado a 2024
Grupos étnicos	Población Indígena	10809	1474	12.283	Censo DANE proyectado a 2024
Grupos étnicos	Población Rom	10	1	11	Censo DANE proyectado a 2024
Grupos étnicos	Raizal	24	3	27	Censo DANE proyectado a 2024
Grupos étnicos	Palenquero	17	2	19	Censo DANE proyectado a 2024
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	6575	897	7.472	Censo DANE proyectado a 2024
Género	Masculino	105612	12154	117.766	Censo DANE proyectado a 2024
Género	Femenino	127635	15836	143.471	Censo DANE proyectado a 2024

8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el municipio de Popayán, tanto en las áreas urbanas como rurales, se enfrenta una problemática significativa debido a la insuficiencia del espacio público y los bienes inmuebles de uso comunitario. Esto se debe a una baja construcción de estos espacios tanto en el sector rural como urbano, una falta de programas efectivos para su mejoramiento, y una gestión administrativa deficiente en el programa de Presupuesto Participativo. Además, existe una inadecuada distribución y asignación de terrenos para uso comunitario, deficiencias en la administración de los espacios públicos y bienes inmuebles existentes, y una capacidad operativa insuficiente de la Secretaría de Infraestructura del municipio.

Desde esta dependencia, se han identificado deficiencias en espacio públicos y bienes de uso comunitario, específicamente en la construcción, mejoramiento de la infraestructura de bienes dentro de los barrios y veredas del municipio como vías, andenes, puentes, pontones, escenarios deportivos, salones comunales, redes de acueducto y alcantarillado, así como parques públicos que desempeñan un papel vital en el servicio a las diversas comunidades del municipio.

Estos problemas han resultado en la reducción de oportunidades para actividades culturales y deportivas, menor interacción y cohesión social entre los habitantes urbanos y rurales, y menos espacios seguros para la socialización y aprendizaje informal. A su vez, se han incrementado la migración hacia áreas con mejores bienes inmuebles y espacios públicos, así como el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el municipio.

El problema es complejo, multidimensional y requiere de una intervención integral que abarque desde la planificación y asignación adecuada de obras, la implementación de obras de mejoramiento, hasta el fortalecimiento de la capacidad operativa de la administración municipal. Solo a través de un enfoque holístico y coordinado se podrán abordar eficazmente las causas y mitigar los efectos de esta problemática, mejorando así la calidad de vida de los habitantes del municipio

8.1. Descripción de la situación existente con respecto al problema

La situación existente respecto al problema planteado muestra que la Secretaría de Infraestructura del municipio de Popayán se han identificado deficiencias en la atención de la necesidad de tener una adecuada infraestructura comunitaria vial, equipamientos o bienes inmuebles, y acueductos en la zona urbana como la zona rural. Estas deficiencias se atribuyen principalmente a la falta de acciones de mejora a lo largo del tiempo y al deterioro variado de los elementos constructivos que componen los espacios públicos y bienes de uso comunitario.

Existe una situación persistente, debido a la limitada coordinación entre la Secretaría de Infraestructura y las Juntas de Acción Comunal para identificar y abordar las necesidades de las comunidades. Además, la asignación de recursos del Sistema General de Participación para obras de infraestructura comunitaria planificadas por la comunidad es escasa, lo que dificulta la ejecución de las obras identificadas como priorizaciones comunales.

Igualmente, se observa una serie de efectos directos, como fallas en la infraestructura de bienes comunitarios y la ausencia de estructuras necesarias para el desarrollo y bienestar de la comunidad en los barrios y veredas. Estos efectos directos contribuyen a generar descontento y desconfianza entre la comunidad hacia la administración municipal, además de una reducción en el sentido de pertenencia y la cohesión comunitaria debido al deterioro de la infraestructura. En resumen, la situación actual muestra una necesidad urgente de mejorar los espacios públicos y bienes inmuebles de uso comunitario para garantizar el bienestar y desarrollo de la población en el municipio de Popayán

El programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos de la Secretaría de Infraestructura de Popayán, se dedica a trabajar con la comunidad para desarrollar el presupuesto participativo de la administración, a través de las obras comunales priorizadas, garantizar la planificación, contratación, supervisión de las obras deseadas por los residentes. Actualmente, la calidad de vida del 67.5% de la población está comprometida debido a la falta de la ejecución de las obras priorizadas y que estas favorezcan su interacción con los espacios públicos y optimicen los bienes inmuebles de uso comunitario en el municipio de Popayán.

8.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS INDIRECTOS	Aumento de la migración hacia áreas con mejores bienes inmuebles y espacios públicos de uso comunal		Aumento de la delincuencia y la inseguridad.
EFECTOS DIRECTOS	Reducción de oportunidades para actividades culturales y deportivas.	Menor interacción y cohesión social entre los habitantes de las zonas urbana y rural de Popayán	Menos espacios seguros para la socialización y aprendizaje informal.
PROBLEMA CENTRAL	Incremento en el deterioro de la infraestructura civil comunitaria en el municipio de Popayán		
CAUSA DIRECTA	Limitadas acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	Reducidas acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural	Limitada gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria
CAUSA INDIRECTA	Inadecuadas acciones de planificación para la ejecución de obra civil en la comunidad		Insuficiente capacidad de respuesta en la ejecución de obras civil comunitaria

9. ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES INDIRECTOS	Disminuir la migración hacia áreas con mejores bienes inmuebles y espacios públicos de uso comunal		Reducir la delincuencia y la inseguridad.
FINES DIRECTOS	Aumentar las oportunidades para actividades culturales y deportivas.	Incrementar la interacción y cohesión social entre los habitantes de las zonas urbana y rural de Popayán	Aumentar espacios seguros para la socialización y aprendizaje informal.
OBJETIVO CENTRAL	Reducir el deterioro de la infraestructura civil comunitaria en el municipio de Popayán		
OBJETIVOS ESPECIFICOS	Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	Aumentar acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural	Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria
MEDIOS	Mejorar las acciones de planificación para la ejecución de obra civil en la comunidad	Optimizar las gestiones de organización para la realización de obras civil en la comunidad	Aumentar la capacidad de respuesta en la ejecución de obras civil comunitaria

10. PRODUCTOS

MGA: 4002013 - Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios
PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und.
MGA: 4002020 - Espacio público adecuado
PDM: Obras priorizadas por la comunidad rural: 15 Und.
MGA: 4002002 - Servicio de asistencia técnica en mejoramiento integral de barrios
PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und.

11. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Realizar y ejecutar las actividades que fortalezcan la infraestructura civil comunitaria en los barrios y veredas del municipio de Popayán

11.1 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para cumplimiento de la alternativa se pretende realizar las algunas actividades como:

La realización de estudios y diseños por parte de la secretaría en caso de ser necesario como apoyo a las JAC, las investigaciones legales, reglamentarias y normativas, con las partes interesadas del sector, y el reconocimiento In Situ Técnico, para establecer la priorización de las obras de carácter comunal.

La realización de la contratación, construcción y supervisión de obras de mejoramiento integral de barrios, comunas y corregimientos mediante la identificación de los requisitos legales, reglamentarios y normativos, así como de las especificaciones Técnicas, de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y Sociales, hasta definir los criterios de aceptación de los productos y servicios suministrados externamente para la debida validación del diseño e ingeniería de los proyectos de infraestructura en espacio público en la zona urbana y rural que comprendan vías, andenes, puentes, pontones, escenarios deportivos, salones comunales, redes de acueducto y alcantarillado, así como parques públicos.

La Supervisión de contratos (Seguimiento y Control a los productos y servicios suministrados externamente), implementar el Seguimiento y control en la ejecución de los proyectos en espacio público en la zona urbana y rural, relacionados con el mejoramiento, renovación y desarrollo de barrios, veredas, comunas y corregimientos, a través de las etapas de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas y sociales. Así mismo, realizar el seguimiento y control a la estabilidad y sostenibilidad de las obras, entendidas como construcciones civiles, mejoramientos, adecuaciones, e intervenciones en los bienes y espacios de uso comunitario.

11.2. METODOLOGÍA

11.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano

PRODUCTO: MGA: 4002013 - Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios
PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und.

ACTIVIDAD	INSUMO	METODOLOGÍA	PLAZO EJECUCION ACTIVIDAD
REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN ESPACIO PÚBLICO EN SECTORES URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	Diseños de las obras priorizadas Documentación legal de las Juntas Convenios solidarios,	Para llevar a cabo la construcción de obras civiles en espacios públicos en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán, es recomendable seguir una metodología estructurada que asegure eficiencia, calidad y cumplimiento de normativas. Planificación Inicial: Definir claramente los objetivos de la obra y de acuerdo a las necesidades de la comunidad; Realizar un estudio de viabilidad técnica y económica, Identificar y evaluar los riesgos potenciales de la obra. Diseño y Documentación: Elaborar los planos detallados y especificaciones técnicas de las obras a realizar; Obtener las autorizaciones y permisos necesarios de las autoridades competentes; Desarrollar un presupuesto detallado y un plan de adquisiciones de materiales y equipos. Contratación: Convenios solidarios: APUS de todos los proyectos individualmente, Presupuesto y anexos del ingeniero que los apoyara; Especificaciones técnicas; Análisis del sector; Carta de compromiso; Solicitud de documentación de la JAC. Contratos menor cuantía: Realización del sorteo; Publicación de la lista de precalificados; Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos; Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones;	31/12/2024

	contratos de menor cuantía	Plazo máximo para expedir adendas; Presentación de Ofertas; Apertura de Ofertas; Informe de presentación de Ofertas; Publicación del informe de evaluación de las Ofertas; Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación; Publicación Acto Administrativo de adjudicación; Declaratoria de Desierto; Firma del Contrato; Entrega de las garantías de ejecución del contrato; Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	
	Contrato firmado	Adjudicación Contratación: Proceso de selección (convenio o contrato) de contratista calificado para la ejecución de la obra civil, designación de supervisión continua para culminar la obra dentro del presupuesto y tiempo previsto.	
	Documento de Inicio de obra	Preparación del Sitio: Realizar la limpieza y despeje del área de trabajo; Establecer instalaciones provisionales necesarias (oficinas, almacenes, baños, etc.); Marcar los límites del sitio de construcción y establecer medidas de seguridad.	
	Informes de supervisión	Ejecución de las Obras: Iniciar con las excavaciones y movimientos de tierra según los diseños, Llevar a cabo el proceso de construcción de estructuras principales de acuerdo al diseño; Instalar sistemas de servicios públicos (de acuerdo a la necesidad de la obra). Control de Calidad y Seguridad: Implementar sistemas de control de calidad durante todo el proceso constructivo; Cumplir con las normativas de seguridad laboral y ambiental, Realizar inspecciones periódicas y pruebas de calidad en materiales y estructuras.	
	Informe de entrega de la obra	Finalización y Entrega: Concluir las obras conforme a los estándares y especificaciones técnicas acordadas; Realizar pruebas finales y ajustes necesarios; Preparar la documentación final y entregar formalmente la obra a la comunidad y autoridades correspondientes.	

11.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aumentar acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural

PRODUCTO: MGA: 4002020 - Espacio público adecuado
PDM: Obras priorizadas por la comunidad rural: 15 Und.

ACTIVIDAD	INSUMO	METODOLOGÍA	PLAZO EJECUCION ACTIVIDAD
REALIZAR MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES EN ESPACIO PÚBLICO EN SECTORES URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	Identificación de mejoras	Para llevar a cabo el mejoramiento de obras civiles en espacios públicos en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán, es necesario seguir una metodología bien estructurada. Esta metodología debe considerar la planificación, ejecución y seguimiento de las obras para garantizar que los objetivos se cumplan de manera eficiente y efectiva. Identificación y evaluación inicial: Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de las obras civiles, Identificar las necesidades de mejora, Consultar con la comunidad local y las autoridades para recoger sus necesidades Planificación de los mejoramientos:	31/12/2024

			Definir claramente los objetivos y alcances del mejoramiento, Elaborar un cronograma detallado de actividades y un plan de acción de las obras de mejora, Elaborar un presupuesto estimado, Identificar y gestionar los permisos y licencias	
		Diseños de las obras priorizadas	Diseño y Especificaciones Técnicas: Elaborar planos y diseños detallados del espacio a mejorar, Establecer especificaciones técnicas para los materiales y procedimientos de obra de mejora según sea el caso, Revisar y aprobar los diseños por las autoridades competentes.	
		Documentación legal de las Juntas	Contratación: Convenios solidarios: APUS de todos los proyectos individualmente, Presupuesto y anexos del ingeniero que los apoyara; Especificaciones técnicas; Análisis del sector; Carta de compromiso; Solicitud de documentación de la JAC. Contratos menor cuantía: Realización del sorteo; Publicación de la lista de precalificados; Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos; Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones; Plazo máximo para expedir adendas; Presentación de Ofertas; Apertura de Ofertas; Informe de presentación de Ofertas; Publicación del informe de evaluación de las Ofertas; Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación; Publicación Acto Administrativo de adjudicación; Declaratoria de Desierto; Firma del Contrato; Entrega de las garantías de ejecución del contrato; Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	
		Convenios solidarios, contratos de menor cuantía		
		Contrato firmado	Adjudicación Contratación: Proceso de selección (convenio o contrato) de contratista calificado para la ejecución de la obra civil, designación de supervisión continua para culminar la obra dentro del presupuesto y tiempo previsto.	
		Documento de Inicio de obra	Preparación del sitio: Realizar actividades preliminares como limpieza y despeje del espacio a trabajar, Establecer instalaciones provisionales necesarias, Marcar los límites del sitio de construcción y establecer medidas de seguridad. Ejecución de las Obras de Mejoramiento: Realizar las mejoras estructurales necesarias, como refuerzos, reparaciones y actualizaciones, Implementar mejoras en los sistemas de servicios públicos si es necesario (drenaje, iluminación, pavimentación, entre otros), Asegurarse de que todas las actividades se realicen conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes.	
		Informes de supervisión	Control de Calidad y Supervisión: Implementar un sistema de control de calidad para monitorear el progreso y la calidad de las obras, Realizar inspecciones regulares y pruebas de calidad en materiales y procedimientos, Documentar el progreso y los resultados de las inspecciones	
		Informe de entrega de la obra	Finalización y Entrega: Concluir las obras de mejoramiento conforme a las especificaciones técnicas y el cronograma aprobado, Realizar una inspección final junto con las autoridades y partes interesadas, Preparar la documentación final de la obra a entregar, incluyendo planos, Entregar formalmente la obra a la comunidad o autoridades correspondientes.	

11.2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria

PRODUCTO: MGA: 4002002 - Servicio de asistencia técnica en mejoramiento integral de barrios
PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und.


ACTIVIDAD	INSUMO	METODOLOGÍA	PLAZO EJECUCION ACTIVIDAD
FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO EN SECTORES URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	Un (1) profesional en psicología y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional.	El profesional se encargará de brindar apoyo en la recolección de información y documentación pertinente para la ejecución de las obras y/o proyectos de infraestructura, de acuerdo a los requerimientos de la comunidad y las necesidades de desarrollo del municipio. Participará en las reuniones de socialización para el inicio de obras, asegurando la adecuada comunicación con la comunidad. Colaborará en la recopilación de datos necesarios para obtener las actas de vecindad, fundamentales para el inicio de la ejecución de las obras. Además, apoyará el seguimiento de las obras de infraestructura conforme a las indicaciones del supervisor del contrato, dentro del marco de sus competencias. Asistirá a las mesas de trabajo programadas para tratar asuntos relacionados con las necesidades de la comunidad y la Secretaría de Infraestructura. También brindará acompañamiento en las visitas de supervisión o visitas técnicas que se requieran. Finalmente, realizará actividades transversales que sean necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.	31/12/2024
	Dos (2) profesional en psicología y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional.	El profesional se encargará de brindar apoyo en la recolección de información y documentación de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y/o organismos comunales necesarias para la ejecución de las obras de infraestructura. Asimismo, colaborará en el trámite de solicitudes de la comunidad derivadas de las necesidades de construcción o mejoramiento de dichas obras, en el marco del objeto contractual. Participará en la socialización ante las comunidades de los proyectos a ejecutarse en sus localidades, informando sobre el impacto, tiempo de duración y presupuesto a invertir, entre otros aspectos. Apoyará en la proyección de respuestas a peticiones, solicitudes e informes requeridos por la comunidad, entes de control y el supervisor, dentro de sus competencias. Además, verificará las actas de vecindad a cargo del contratista de obra cuando se requiera. También brindará apoyo en el seguimiento de las obras de infraestructura a cargo de la Secretaría de Infraestructura, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Acompañará desde su área de conocimiento en las mesas de trabajo de los diferentes proyectos u obras a cargo de la Secretaría. Finalmente, realizará cualquier otra actividad que sea necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.	31/12/2024
	Un (1) profesional en ingeniería civil y/o arquitecto con un (1) año de experiencia profesional	El profesional se encargará de brindar apoyo en la organización y revisión de los documentos técnicos necesarios para los procesos de contratación a cargo de la Secretaría de Infraestructura, así como en la conformación de los expedientes contractuales. Además, colaborará en la elaboración de informes de inspección de los contratos, y en el seguimiento y cumplimiento del cargue de información en plataformas como SECOP II y SIA, entre otros sistemas obligatorios. También prestará asistencia en el seguimiento de la ejecución de los contratos desde el área de conocimiento. Su apoyo se extenderá a la estructuración y elaboración de especificaciones técnicas y análisis del sector de procesos contractuales, así como en la preparación de APUS y presupuestos necesarios para los diferentes procesos de contratación	31/12/2024
	Cuatro (4) profesionales en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia relacionada	El profesional se encargará de brindar apoyo en la recolección y verificación de la documentación de los organismos comunales necesaria para el desarrollo de obras de infraestructura en las localidades. Participará en reuniones de socialización con la comunidad para la proyección y ejecución de estos proyectos. Colaborará en la recopilación de información para la consolidación de las actas de vecindad, fundamentales para la ejecución de las obras municipales. Además, asistirá a las reuniones programadas con la comunidad para priorizar las necesidades presentadas. Apoyará en la proyección de respuestas a peticiones, solicitudes e informes requeridos por la comunidad, entes de control y el supervisor, en el marco de sus competencias. También contribuirá en la elaboración de una matriz de control y seguimiento de las diferentes peticiones o solicitudes de la comunidad, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, con el fin de definir su prioridad.	31/12/2024
	Un (1) profesional del derecho con	El profesional se encargará de apoyar en la revisión de la documentación precontractual para asegurar que cumpla con los lineamientos legales requeridos para una debida contratación con los organismos de acción comunal. Asimismo,	31/12/2024

	un (1) año de experiencia profesional	colaborará en la consecución y revisión de documentos para verificar la veracidad de la titularidad de los predios. Además, apoyará en la proyección de los documentos correspondientes a las etapas precontractual y contractual de los procesos de contratación de la Secretaría de Infraestructura. Participará en las visitas de verificación en campo para la comprobación de áreas y linderos de los predios a intervenir, y en el saneamiento de dichos predios, siempre que sea necesario para el desarrollo de obras de infraestructura. Finalmente, realizará actividades transversales que sean necesaria para el cumplimiento del objeto contractual	
	Un (1) profesional en administración de empresas y/o contaduría con (1) años de experiencia profesional	El profesional se encargará de brindar apoyo orientando y acompañando a las ESAL y/o organismos comunales en la vigilancia, inspección y control de sus procesos administrativos internos durante la ejecución de contratos y convenios. Colaborará en la elaboración y estructuración de las actas de cobros y los documentos anexos necesarios para las cuentas de cobro de las ESAL y/o organismos de acción comunal. Además, apoyará en los procesos contables relacionados con la ejecución de convenios por parte de estas entidades. También participará en el registro de las operaciones financieras y en la conservación de los soportes contables, asegurando el correcto manejo de los recursos. Proveerá apoyo técnico en el proceso contable, orientando en el registro adecuado de sus actividades económicas en libros oficiales de contabilidad, como el libro diario y sus anexos. Finalmente, realizará actividades transversales que sean necesaria para el cumplimiento del objeto contractual	31/12/2024
	Un (1) profesional en Ingeniería industrial , con un (1) año de experiencia profesional .	El profesional se encargará de brindar apoyo integral en diversas áreas clave para optimizar los procesos relacionados con el proyecto de inversión. Esto incluye la participación activa en el diagnóstico de los planes de trabajo, así como el acompañamiento en mesas de trabajo, comités y reuniones, con el propósito de satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, se apoyará en el seguimiento y actualización de la base de datos que contiene información sobre el estado y la ejecución de los convenios a cargo de la secretaría. También se colaborará en la proyección de respuestas a peticiones y solicitudes de la comunidad, entes de control y el supervisor, dentro del marco contractual. Asimismo, se asistirá en la recolección de información y documentación necesaria para la ejecución de los convenios con los organismos de acción comunal, y se realizarán actividades transversales que sean necesaria para el cumplimiento del objeto contractual	31/12/2024
	Un (1) profesional en comunicación social y periodismo con un (1) año de experiencia profesional	El profesional se encargará de apoyar la elaboración y ejecución de estrategias de comunicación que faciliten la divulgación de los programas y acciones de la Secretaría de Infraestructura a través de diversos canales de difusión. Esto incluye la creación de boletines de prensa y comunicados sobre las buenas noticias generadas por la Secretaría, destinados a ser publicados en las redes sociales de la Alcaldía de Popayán. También se brindará apoyo en la producción de contenidos periodísticos en distintos formatos para mejorar la percepción de la administración municipal y de la Secretaría de Infraestructura. Además, se cubrirán eventos y actividades organizados por la Secretaría, realizando publicaciones en tiempo real a través de medios de comunicación radiales, audiovisuales y redes sociales. Se garantizará la elaboración de piezas publicitarias y de comunicación siguiendo los protocolos internos y criterios del municipio, y se desarrollarán todas las actividades adicionales que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato y que estén directamente relacionadas con su objeto.	31/12/2024
	Dos (2) técnico laboral en obras civiles y edificaciones con dos (2) años experiencia relacionada.	El profesional se encargará de brindar apoyo integral en la organización y gestión de las solicitudes presentadas por las comunidades respecto a las necesidades de intervención en vías y obras de infraestructura del municipio. Esto incluye la verificación del cumplimiento de requisitos y el seguimiento continuo de las obras a cargo de la secretaría de infraestructura. Además, se apoyará en la realización de visitas, levantamiento de registros fotográficos y la verificación del estado de las solicitudes de la comunidad para priorizar las obras locales a ejecutar. Se proporcionará soporte técnico en la elaboración de informes sobre estas solicitudes, estableciendo prioridades y verificando el cumplimiento de requisitos necesarios. También se llevarán a cabo todas las actividades adicionales que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual.	31/12/2024

12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

Popayán es una ciudad colombiana con una infraestructura que combina elementos modernos y antiguos. Su diseño urbano refleja la arquitectura colonial, con calles adoquinadas y edificaciones históricas. A nivel

de servicios, cuenta con una red de transporte que conecta diferentes sectores, sistemas de comunicación actualizados y servicios básicos para la población. En términos económicos, la ciudad tiene diversos sectores, incluyendo comercio, educación y turismo, que contribuyen a su desarrollo. Se encuentra localizada en el suroccidente del país entre las cordilleras central y occidental. Su altura media es de 1760 m.s.n.m. Cuenta con una extensión total de 512 Km2.



FUENTE: GOOGLE EARTH PRO

13. CADENA DE VALOR

Objetivo General	Objetivos Específicos	Producto	Actividades
Reducir el deterioro de la infraestructura civil comunitaria en el municipio de Popayán	Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	MGA: 4002013 - Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und.	Realizar construcción de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán
	Aumentar acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural	MGA: 4002020 - Espacio público adecuado PDM: Obras priorizadas por la comunidad rural: 15 Und.	Realizar mejoramiento de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán
	Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria	MGA: 4002002 - Servicio de asistencia técnica en mejoramiento integral de barrios PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und.	Fortalecer la capacidad operativa para acompañamiento en obras civiles de espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán

PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO RADICADO NO:	24-9-19-001-02565	**NOMBRE DEL PROYECTO**	***CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN***

OBJETIVO GENERAL: Reducir el deterioro de la infraestructura civil comunitaria en el municipio de Popayán

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDAD	INSUMO	DESCRIPCIÓN	Coordenadas	U. MEDIDA	CANT	Valor Total	FUENTE DE FINANCIACIÓN		FUENTE DE FINANCIACIÓN MGA		
									PROPIOS	SGP	PROPIOS	SGP	OTROS
Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	MGA: 4002013 - Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und.	Realizar construcción de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán		**URBANOS**									
			Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MUROS DE CONTENCIÓN. VEREDA GONZALEZ	2°28'46.6"N 76°34'04.0"W /2.479605, - 6.567781	M3	18,34	$ 43.833.012	$ -	$ 43.833.012	$ -	$ 43.833.012	
				CONSTRUCCION DE ANDENES, SARDINELES Y CAMINO PEATONAL DEL SENDERO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 25AN Y 27N - LAS CARRERAS 4 Y 4B. BARRIO VILLA DOCENTE	N/A	M3	42,39	$ 140.388.616	$ -	$ 140.388.616	$ -	$ 140.388.616	
				CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL. BARRIO UCRANIA	N/A	M2	234	$ 231.442.471	$ -	$ 231.442.471	$ -	$ 231.442.471	
				CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL. BARRIO HERNANDO LORA	N/A	M2	93,4	$ 75.000.000	$ -	$ 75.000.000	$ -	$ 75.000.000	
				CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES. BARRIO DEAN BAJO Entre Carreras 9 y 12 y Calles 26 y 29	N/A	M3	13,42	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	
				CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, SARDINELES Y PARCHEO. BARRIO PRIMERO DE MAYO	N/A	M3	9,85	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	
				CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL. BARRIO LA GRAN VICTORIA	N/A	ML	35,24	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	
				CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN. BARRIO LA LADERA	N/A	M3	17,5	$ 44.451.254	$ -	$ 44.451.254	$ -	$ 44.451.254	
				CONSTRUCCION CASETA COMUNAL. BARRIO LA CAPITANA	N/A	M2	77,9	$ 50.221.222	$ -	$ 50.221.222	$ -	$ 50.221.222	
				CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y MURO DE CONTENCIÓN. BARRIO KENNEDY	N/A	M3	31,07	$ 74.238.745	$ -	$ 74.238.745	$ -	$ 74.238.745	
				URBANOS - RECURSOS DE BALANCE									
			Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO ALDEA	N/A	M2	57,4	$ 50.000.000	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 50.000.000	
				CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO BELLO HORIZONTE	N/A	M2	63,1	$ 50.000.000	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 50.000.000	
				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO ALTOS DE PUBENZA	N/A	ML	120	$ 72.490.000	$ -	$ 72.490.000	$ -	$ 72.490.000	
				CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL BARRIO VILLA DEL NORTE FASE A	N/A	M2	46,7	$ 57.515.014	$ 30.000.000	$ 27.515.014	$ -	$ 27.515.014	
				CONSTRUCCION SALON COMUNAL URBANIZACIÓN LOS ROBLES	N/A	M2	73,7	$ 27.515.014	$ -	$ 27.515.014	$ -	$ 27.515.014	
				CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO PORTALES DEL NORTE	N/A	M2	117	$ 110.916.000	$ -	$ 110.916.000	$ -	$ 110.916.000	

				CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL URBANIZACIÓN LAS FERIAS	N/A	M2	150	$ 147.653.500	$ -	$ 147.653.500	$ -	$ 147.653.500	
				CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO EN LA ZONA VERDE PARALELA A LA CALLE 11A Y EL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SUIZO	N/A	ML	81	$ 25.000.000	$ -	$ 25.000.000	$ -	$ 25.000.000	
				CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRÉS	N/A	M3	12,64	$ 40.037.500	$ -	$ 40.037.500	$ -	$ 40.037.500	
				CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION. BARRIO LA LADERA	N/A	M3	5,2	$ 29.721.355	$ -	$ 29.721.355	$ -	$ 29.721.355	
				CONSTRUCCIÓN MURO Y ANDÉN BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN	N/A	M3	12,2	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	
				CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN BARIO DEAN LOMA DE LA VIRGEN	N/A	M3	12,2	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	
				CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BARRIO SAN FERNANDO	N/A	M3	8,3	$ 33.000.000	$ -	$ 33.000.000	$ -	$ 33.000.000	
				CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO SANTO DOMINGO SABIO II	N/A	M2	72,5	$ 75.084.000	$ -	$ 75.084.000	$ -	$ 75.084.000	
				CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO MARIA OCCIDENTE	N/A	M2	117	$ 107.601.981	$ -	$ 107.601.981	$ -	$ 107.601.981	
				CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO 5 DE ABRIL	N/A	M2	117	$ 130.800.000	$ -	$ 130.800.000	$ -	$ 130.800.000	
				CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA A LA RIBERA DEL RIO EJIDO DESDE LA CALLE 5E HACIA LA CALLE 5 PUENTE CHUNE. BARRIO EL EDEN	N/A	ML	67,39	$ 85.000.000	$ -	$ 85.000.000	$ -	$ 85.000.000	
				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION. BARRIO LA CAPITANA	N/A	M3	29,3	$ 65.000.000	$ -	$ 65.000.000	$ -	$ 65.000.000	
				CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO LOMAS DE GRANADA	N/A	M2	93,6	$ 58.445.486	$ -	$ 58.445.486	$ -	$ 58.445.486	
				CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO CIUDAD 2000	N/A	M2	74,9	$ 50.000.000	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 50.000.000	
				RURALES									
			Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	N/A	M	107	$ 113.198.181	$ -	$ 113.198.181	$ -	$ 113.198.181	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA JULUMITO ALTO	2,490460 -76,658238 2,490622 -76,658231	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA JULUMITO	2,478311 -76,645599 2,478333 -76,645457	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA CALERA	2,548694 -76,689611 2,548560 -76,689945	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA MOTA	2,548957 -76,640729 2,547445 -76,645887	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SAN ANTONIO	2,556630, -76,661234 / 2,557811 -76,660524	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA TETILLA	2,539364 -76,673719 / 2,539284 -76,673084	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA ALTOS DE RIO BLANCO Fase 2	2,508589 -76,551676 / 2,508810 -76,551445	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA ATARDECER CALIBIO	2,536117 -76,57759 / 2,53614 -76,57767	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	

				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA RIO BLANCO	2,50681 -76,54801 / 2,50665 -76,54803	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA CABUYERA	2,52345 -76,54967 / 2,52355 -76,54974	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA CALIBIO	2,536427 -76,569911 / 2,536253 -76,569984	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA SABANA	2,546193 -76,579267 / 2.546217 -76.579569	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA REAL PALACE	2,53144 -76,55728 2,5315 -76,55734	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAN BERNARDINO	2,493139 -76,587471 2,492853 -76,587292	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAN ISIDRO	2,435329 -76,520651 2,435211 -76,520586	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA ALTO CAJETE	2,475884 -76,659927 2,475994 -76,659800	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA ALTO PUELENJE	2,434804 -76,630212 2,434921 -76,630166	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA BAJO CAUCA	2,48726 -76,695778 2,48725 -76,695667	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA CAJAMARCA	2,48207 -76,68697 2,48218 -76,68702	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SANTANA 1	2,46899 -76,6749 2,469437 -76,675904	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SANTANA 2	2,465938 -76,672506 2,466046 -76,672522	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAN JOSE LA PAILA	2,420406 -76,592087 2,420603 -76,592182	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA DOS BRAZOS	2,417800 -76,617096 2,417432 -76,617273	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA EL CANELO	2,324621 -76,53618 2,324724 -76,537034	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA EL HOGAR	2,433455 -76,557683 2,433579 -76,557852	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA PAILA	2,426076 -76,597524 2,425986 -76,597312	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA MONTEBELLO	2,420023 -76,595728 2,419869 -76,595667	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA PUEBLILLO ALTO	2,446466 -76,581724 2,446302 -76,581749	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA SAMANGA BAJA	2,415226 -76,603554 2,415264 -76,60350	UND	1	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAMANGA	2,410823 -76,575259 2,410552 -76,575249	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SANTA ELENA	2,400147 -76,515031 2,400340 -76,515124	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA EL SENDERO	2,437665 -76,577842 2,437005 -76,577606	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	

				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA TINAJAS	2,431019 -76,591095 2,431141 -76,592827	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA TRES CRUCES	2,443117 -76,596425 2,443184 -76,596609	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (FALLA GEOLOGICA RIO SATE)VEREDA LA MESETA	2,515921 -76,695344	M3	35,09	$ 200.000.000	$ 151.486.508	$ 48.513.492	$ -	$ 48.513.492	
				CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA EL TUNEL	2,425322 -76,619197	M3	11,42	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA EL SALVADOR	2,425288 -76,621879	M3	11,42	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y TRAMO DE ALCANTARILLADO VEREDA CAJETE	2,479910 -76,67002	M3-M	7.50 - 5	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA EL ARENAL	2,437938 -76,597028	M3	11,42	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA VEREDA RIO HONDO	2,538900 -76,759670	M	22	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA VEREDA LA YUNGA	2,524850 -76,746850	M	22	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA SILOE	2,422408 -76,589512	M	22	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE BODEGA VEREDA TABLON	2,487470 -76,723650	M2	65	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE BODEGA VEREDA CABUYO (FASE 2)	2,472460 -76,491793	M2	65	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA SANTA ROSA	2,511629 -76,66662	UND	1	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA POBLAZON	2,396282 -76,548407	UND	1	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA QUINTANA	2,442055 -76,444177	UND	1	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PORVENIR MONTEBELLO	2,424399 -76,599707	M	17	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA SAMUEL SILVERIO BUITRAGO	2,420069 -76,623934	M	17	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA TUNEL BAJO	2,424885 -76,620004	M	17	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				SANEAMIENTO BASICO VEREDA ALTO PESARES	2,368341 -76,499153	UND	1	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE CUNETAS	2,512410 -76,557420 2,512290 -76,558340	M3	17,29	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA BAJO CHARCO	2,4785 -76,7143 2,47835 -76,71446	M	16	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				RURALES - RECURSOS DE BALANCE									
			Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	N/A	M	1650	$ 1.727.301.807	$ -	$ 1.727.301.807	$ -	$ 1.727.301.807	
				CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	2.512250 -76,558820 2.512410 -76.559710	UND,M ,M3	9-170-32	$ 353.515.869	$ -	$ 353.515.869	$ -	$ 353.515.869	
				CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES EN LA VEREDA QUINTANA	2,441842 -76,444641	M3	64	$ 35.475.164	$ -	$ 35.475.164	$ -	$ 35.475.164	

				SANEAMIENTO BASICO PRIORIZADO EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	2,410303 -76,560188	UND	6	$ 76.501.923	$ -	$ 76.501.923	$ -	$ 76.501.923	
				CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA VEREDA EL CABUYO FASE 1	2472445, -76.491185	M2	65	$ 30.000.000	$ 19.743.043	$ 10.256.957	$ -	$ 10.256.957	
				CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	2,439792 -76,581665	M	77	$ 55.747.443	$ -	$ 55.747.443	$ -	$ 55.747.443	
				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	2.447630, -76.444289	M3	79,02	$ 105.866.081	$ -	$ 105.866.081	$ -	$ 105.866.081	
				CONSTRUCCION DE ANDENES, SARDINELES Y ALCANTARILLA EN LA VEREDA BARRO PLATEADO	2.419611, -76.606886	UND-M2	1 - 31.29	$ 46.724.342	$ -	$ 46.724.342	$ -	$ 46.724.342	
				CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA CASETA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOS TENDIDOS	2.499140, -76.673399	M2	65	$ 35.654.270	$ -	$ 35.654.270	$ -	$ 35.654.270	
				CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA EL CHARCO	2.482066, -76.710820	M2	225	$ 170.000.000	$ 112.008.831	$ 57.991.169	$ -	$ 57.991.169	
TOTAL 1								**$ 5.858.802.561**	**$ 313.238.382**	**$ 5.545.564.179**	**$ 0**	**$ 5.545.564.179**	
Aumentar acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural	MGA: 4002020 - Espacio público adecuado PDM: Obras priorizadas por la comunidad rural: 15 Und.	Realizar mejoramiento de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán		**URBANOS**									
			Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MEJORAMIENTO VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 1AN Y 2BISN - LA CARRERA 11 Y LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM. URBANIZACIÓN LOS ROSALES	N/A	M3	27,56	$ 48.847.230	$ -	$ 48.847.230	$ -	$ 48.847.230	
				MEJORAMIENTO VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 18 Y 19 Y ZONA VERDE (CANCHA). URBANIZACIÓN LA PLAYA	N/A	M3	27,56	$ 48.847.230	$ -	$ 48.847.230	$ -	$ 48.847.230	
				MEJORAMIENTO VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 17 Y 18 - LAS CALLES 30N Y 32N. URBANIZACIÓN CAMPOBELLO	N/A	M3	27,56	$ 48.847.230	$ -	$ 48.847.230	$ -	$ 48.847.230	
				CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ANDENES Y SARDINELES) EN LA CARRERA 9 (SECTOR DERECHO) ENTRE LAS CALLES 3N Y 7N - FASE 2.	N/A	M3	15,1	$ 50.000.404	$ -	$ 50.000.404	$ -	$ 50.000.404	
				CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL VIOLETAS DEL NORTE - FASE 2	N/A	M2	70	$ 43.833.013	$ -	$ 43.833.013	$ -	$ 43.833.013	
				CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL. URBANIZACION LOS ROBLES FASE 2	N/A	M2	210	$ 43.833.013	$ -	$ 43.833.013	$ -	$ 43.833.013	
				MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL. BARRIO EL PLACER	N/A	M2	154	$ 43.833.013	$ -	$ 43.833.013	$ -	$ 43.833.013	
				MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA. URBANIZACIÓN CALDAS	N/A	M3	70,5	$ 90.000.000	$ -	$ 90.000.000	$ -	$ 90.000.000	
				MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. BARRIO LAS AMERICAS BENITO JUAREZ Y LICORERA	N/A	M2	300	$ 90.000.000	$ -	$ 90.000.000	$ -	$ 90.000.000	
				REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES 10 Y 10A. URBANIZACIÓN FUCHA	N/A	M3	12,64	$ 60.000.000	$ -	$ 60.000.000	$ -	$ 60.000.000	
				MEJORAMIENTO DE LA CALLE 3 ENTRE EL COLEGIO LA PAMBA Y LA SUBESTACION DE ENERGIA. BARRIO LA PAMBA - FASE 2	N/A	M3	23,98	$ 45.000.423	$ -	$ 45.000.423	$ -	$ 45.000.423	
				MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL. BARRIO SUIZO	N/A	M2	210	$ 40.000.000	$ -	$ 40.000.000	$ -	$ 40.000.000	

				MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. BARRIO EL LAGO	N/A	M2	133	$ 48.000.000	$ -	$ 48.000.000	$ -	$ 48.000.000	
				MEJORAMIENTO DE LA CALLE 18 ENTRE LAS CARRERAS 8E Y 4E. BARRIO LOS SAUCES - FASE 2	N/A	M3	43,96	$ 80.000.000	$ -	$ 80.000.000	$ -	$ 80.000.000	
				MEJORAMIENTO DE LA CALLE 6E DESDE LA CARRERA 17B HACIA LA CARRERA 18. BARRIO MARÍA ORIENTE	N/A	M3	58,67	$ 104.000.000	$ -	$ 104.000.000	$ -	$ 104.000.000	
				MANTENIMIENTO (PARCHEO) VIAS BARRIO PORTAL DE LAS FERIAS PRIMERA ETAPA	N/A	M3	50,95	$ 80.000.000	$ -	$ 80.000.000	$ -	$ 80.000.000	
				MEJORAMIENTO ÁREA DE PARQUEADERO. URBANIZACION ALAMEDA	N/A	M3	11,53	$ 19.831.086	$ -	$ 19.831.086	$ -	$ 19.831.086	
				MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL. BARRIO ALFONSO LÓPEZ - FASE 2	N/A	M2	95,4	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	
				MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. BARRIO EL LIMONAR	N/A	M2	187,2	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	$ -	$ 44.451.253	
				CONTINUACION CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN VIA PRINCIPAL. BARRIO VILLA DEL SUR - FASE 2	N/A	M3	18,6	$ 44.451.254	$ -	$ 44.451.254	$ -	$ 44.451.254	
				MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO. BARRIO NUEVA GRANADA - FASE 2	N/A	M3	37	$ 44.451.254	$ -	$ 44.451.254	$ -	$ 44.451.254	
				REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CALLE 29E DESDE LA CARRERA 9 HACIA LA CARRERA 8. BARRIO RECUERDO SUR.	N/A	M3	10,7	$ 44.451.254	$ -	$ 44.451.254	$ -	$ 44.451.254	
				MEJORAMIENTO DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 47 HACIA LA CARRERA 48. BARRIO NAZARETH	N/A	M3	9,59	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	
				MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL. BARRIO RETIRO ALTO	N/A	UND	2	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	
				MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO EN EL BARRIO LAS PALMAS II	N/A	M3	32,5	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	
				MEJORAMIENTO DE LA CALLE 10 DESDE LA CARRERA 36B HACIA LA CARRERA 36A - CARRERA 36A DESDE LA CALLE 10 HACIA LA CALLE 11. BARRIO LA ISABELLA	N/A	M3	43,15	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	
				MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD.	N/A	M2	210,6	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	
				MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO. BARRIO SANTA LIBRADA	N/A	M3	63,9	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	$ -	$ 76.489.959	
				MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. URBANIZACIÓN CANADA	N/A	M2	257,4	$ 135.351.975	$ -	$ 135.351.975	$ -	$ 135.351.975	
				MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL. BARRIO POPULAR	N/A	M2	222	$ 115.000.000	$ -	$ 115.000.000	$ -	$ 115.000.000	
				MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1B DESDE LA CARRERA 23 HACIA EL FINAL DE LA VIA. BARRIO LA ISLA	N/A	M3	54,16	$ 96.000.000	$ -	$ 96.000.000	$ -	$ 96.000.000	
				REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. BARRIO SAN JOSÉ	N/A	M3	12,25	$ 100.000.000	$ 49.778.778	$ 50.221.222	$ -	$ 50.221.222	
				REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. BARRIO LA SOMBRILLA	N/A	ML	59,53	$ 80.000.000	$ -	$ 80.000.000	$ -	$ 80.000.000	
				REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. BARRIO CARLOS PRIMERO	N/A	M3	14,2	$ 69.543.998	$ -	$ 69.543.998	$ -	$ 69.543.998	
				MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL. BARRIO SAN ANTONIO DE PADUA	N/A	UND	1	$ 50.221.221	$ -	$ 50.221.221	$ -	$ 50.221.221	

				MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ZONA VERDE. BARRIO CINCO DE ABRIL	N/A	UND	2	$ 72.800.000	$ -	$ 72.800.000	$ -	$ 72.800.000	
				MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	N/A	M3	278,81	$ 494.204.653	$ -	$ 494.204.653	$ -	$ 494.204.653	
				URBANOS - RECURSOS DE BALANCE									
			Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MEJORAMIENTO DE ZONAS COMUNES DE LA URBANIZACION MORINDA UBICADAS ENTRE LAS CALLES 58N Y 58AN Y LA TRANSVERSAL 9A	N/A	M3	8,31	$ 27.515.014	$ -	$ 27.515.014	$ -	$ 27.515.014	
				MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL PARQUE VILLA DEL NORTE - LA PAZ UBICADO ENTRE LAS CALLES 70BN Y 72N Y LAS CARRERAS 6B Y 7B	N/A	M2	27	$ 10.000.000	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ 10.000.000	
				MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DE LA ESCUELA DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN.	N/A	M2	58,5	$ 63.123.407	$ -	$ 63.123.407	$ -	$ 63.123.407	
				MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6A ENTRE CALLES 44N Y 45N. BARRIO VEGA DE PRIETO	N/A	M3	39,57	$ 138.071.122	$ 67.938.064	$ 70.133.058	$ -	$ 70.133.058	
				MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO EL REFUGIO DESDE LA CASETA DE VIGILANCIA HACIA EL RINCON PAYANES.	N/A	M3	33,85	$ 60.000.000	$ -	$ 60.000.000	$ -	$ 60.000.000	
				MEJORAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO SANTA MONICA	N/A	M2	54,6	$ 20.000.700	$ -	$ 20.000.700	$ -	$ 20.000.700	
				MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL BARRIO BERLÍN	N/A	M2	187	$ 80.037.500	$ -	$ 80.037.500	$ -	$ 80.037.500	
				MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO. BARRIO NUEVA GRANADA - FASE 1	N/A	KG	2398	$ 89.561.355	$ -	$ 89.561.355	$ -	$ 89.561.355	
				MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO ALFONSO LÓPEZ - FASE 1	N/A	M2	86	$ 29.721.360	$ -	$ 29.721.360	$ -	$ 29.721.360	
				CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO VERSALLES LA LADERA - FASE 2	N/A	M2	86	$ 49.840.000	$ -	$ 49.840.000	$ -	$ 49.840.000	
				MEJORAMIENTO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 19 Y 20. BARRIO SANTAFE	N/A	M3	16,7	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	
				MEJORAMIENTO VIAL EN URBANIZACION PAJONAL CARRERA 18D ENTRE CALLES 11A Y 14	N/A	M3	18,86	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	
				MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO VALPARAISO	N/A	M3	24,57	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	$ -	$ 29.604.012	
				MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOMA DE LA VIRGEN	N/A	M2	189,5	$ 59.126.695	$ -	$ 59.126.695	$ -	$ 59.126.695	
				MEJORAMIENTO ZONA VERDE BARRIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	N/A	UND	2	$ 84.909.000	$ -	$ 84.909.000	$ -	$ 84.909.000	
				MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15A DESDE LA CARRERA 21 HACIA EL FINAL DE LA VIA (LOTE). BARRIO EL DIAMANTE	N/A	M3	47,9	$ 84.900.000	$ -	$ 84.900.000	$ -	$ 84.900.000	
				MEJORAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA	N/A	M2	212	$ 70.396.826	$ -	$ 70.396.826	$ -	$ 70.396.826	
				MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 URBANIZACIÓN EL TRIUNFO	N/A	M3	53,73	$ 95.239.275	$ -	$ 95.239.275	$ -	$ 95.239.275	
				REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSÉ	N/A	M2	79,53	$ 100.854.247	$ 55.854.247	$ 45.000.000	$ -	$ 45.000.000	
				MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO VALLE DEL ORTIGAL	N/A	M3	50,05	$ 60.000.000	$ -	$ 60.000.000	$ -	$ 60.000.000	

				MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - RECURSOS DE BALANCE	N/A	M3	155,17	$ 282.403.057	$ -	$ 282.403.057	$ -	$ 282.403.057	
				RURALES									
			Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA LAS MERCEDES	2,546970 -76,719086	M2	225	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL VEREDA BAJO GUALIMBIO	2,520427 -76,718953	M2	80	$ 50.000.000	$ 33.828.836	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO CASETA POLIDEPORTIVO	2,498940 -76,673497	M2	80	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA PARCELACION EL CANELO	2,446151 -76,484358	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BARRO PLATEADO	2,42049 -76,607468	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CLARETE BAJO	2,499203 -76,532044	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CLARETE	2,495477 -76,520068	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LAME	2,458592 -76,529762	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA HUACAS	2,452475 -76,511909	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CERRILLOS	2,551742 -76,748558	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LOS LLANOS	2,45653 -76,527901	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO	2,439792 -76,581665	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL PARAISO	2,444424 -76,547127	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA PISOJE ALTO	2,468142 -76,559547	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA PISOJE BAJO	2,471667 -76,571460	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA SAN JUAN	2,464273 -76,455334	M	220	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA LAS CHOZAS	2,457547 -76,649069 2,455377 -76,662176	M2	300	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA PUELENJE	2,433797 -76,627812 2,434269 -76,626962	M2	300	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA LA LAJA (MEJORAMIENTO VIAL CON MATERIAL DE AFIRMADO Coordenadas 2.49120400 -76.64456500 2.49155200 -76.64451000)	2,491204 -76,644565 2,491552 -76,64451	M2	300	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA SAN ALFONSO	2,444779 -76,531267 2,445655 -76,540484	M2	300	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS VEREDAS DEL MUICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	N/A	M2	3000	$ 64.684.656	$ -	$ 64.684.656	$ -	$ 64.684.656	

				MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO VEREDA CLARIDAD	2,456642 -76,570385	M3	27,79	$ 50.000.000	$ 33.828.836	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO VEREDA CRUCERO DE PUELENJE	2,426343 -76,625740	M3	27,79	$ 50.000.000	$ 33.828.836	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL CHARCO	2,483286 -76.710434	M3	27,79	$ 50.000.000	$ 33.828.836	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA VEREDA FIGEROA	2,452084 -76,674416	M2	80	$ 50.000.000	$ 33.828.836	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL VEREDA LA REJOYA	2,527711 -76,603601	M2	250	$ 100.000.000	$ 51.486.508	$ 48.513.492	$ -	$ 48.513.492	
				MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA LA LAGUNA	2,459731 -76,507128	M2	80	$ 100.000.000	$ 83.828.836	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA SAN IGNACIO	2,439130 -76,449842	M2	80	$ 100.000.000	$ 83.828.836	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA TABLON RIO BLANCO - Fase 2	2,51355 -76,56895	M2	80	$ 100.000.000	$ 83.828.836	$ 16.171.164	$ -	$ 16.171.164	
				RURALES - RECURSOS DE BALANCE									
			Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	N/A	M	3520	$ 254.104.768	$ -	$ 254.104.768	$ -	$ 254.104.768	
				MEJORAMIENTO DE VIAS PRIORIZADAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	2.512343 -76.559471	M2	10200	$ 218.983.413	$ -	$ 218.983.413	$ -	$ 218.983.413	
				MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA PARCELACION SAN IGNACIO	2.439303, -76.44963	M2	58	$ 30.000.000	$ 19.743.043,00	$ 10.256.957	$ -	$ 10.256.957	
				MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	2.465496, -76.672380	M2	680	$ 81.454.486	$ -	$ 81.454.486	$ -	$ 81.454.486	
				MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	2.520302, -76.71904	M3	84,82	$ 49.354.493	$ -	$ 49.354.493	$ -	$ 49.354.493	
TOTAL 2								**$ 6.029.536.037**	**$ 665.431.328**	**$ 5.364.104.709**	$ -	**$ 5.364.104.709**	
Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria	MGA: 4002004 - Servicio de asistencia técnica en Espacio público PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und. PDM: Obras Urbanas Priorizadas con las comunidades ejecutadas	Fortalecer la capacidad operativa para acompañamiento en obras civiles de espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán	Contrato prestación de servicios	Un (1) profesional en psicología y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional .	N/A	numero	1	$ 18.600.000	$ 18.600.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional en psicología y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional .	N/A	numero	1	$ 18.600.000	$ 18.600.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional en psicología y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional .	N/A	numero	1	$ 18.600.000	$ 18.600.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional en ingeniería civil y/o arquitecto con un (1) año de experiencia profesional	N/A	numero	1	$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional en administración de empresas y/o contaduría con (1) años de experiencia profesional	N/A	numero	1	$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional del derecho con un (1) año de experiencia profesional	N/A	numero	1	$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia profesional	N/A	numero	1	$ 18.600.000	$ 18.600.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia relacionada	N/A	numero	1	$ 18.600.000	$ 18.600.000	$ -	$ -	$ -	

				Un (1) profesional en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia relacionada	N/A	numero	1	$ 18.000.000	$ 18.000.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional en Ciencias Políticas y/o sociales con un (1) año de experiencia profesional	N/A	numero	1	$ 18.600.000	$ 18.600.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional en Ingeniería industrial , con un (1) año de experiencia profesional .	N/A	numero	1	$ 18.600.000	$ 18.600.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) profesional en comunicación social y periodismo con un (1) año de experiencia profesional	N/A	numero	1	$ 21.700.000	$ 21.700.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) técnico laboral en obras civiles y edificaciones con dos (2) años experiencia relacionada.	N/A	numero	1	$ 16.200.000	$ 16.200.000	$ -	$ -	$ -	
				Un (1) técnico laboral en obras civiles y edificaciones con dos (2) años experiencia relacionada.	N/A	numero	1	$ 16.200.000	$ 16.200.000	$ -	$ -	$ -	
TOTAL OBJETIVO 3								**$ 266.500.000**	**$ 266.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
TOTAL PROYECTO								**$ 12.154.838.598**	**$ 1.245.169.710**	**$ 10.909.668.888**	**$ 10.909.668.888**		

EDWIN RICHARD MENESES TORRES
Secretario de Infraestructura

15. CRONOGRAMA

VIGENCIA: 2024													
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	MESES / ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	Realizar construcción de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán												
Aumentar acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural	Realizar mejoramiento de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán												
Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria	Fortalecer la capacidad operativa para acompañamiento en obras civiles de espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán												

EDWIN RICHARD MENESES TORRES
Secretario de Infraestructura