STED
202423601118871
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 28 de 2024

Ingeniera
CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS
CONSORCIO URBANO 2C
CL 106 53 39 OF 703 Edif. Cosmopolitan 106
111111
consorciourbano2cbgta@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: Contrato de Interventoría IDU-1799-2023: "*Interventoría Integral para realizar el diagnóstico y/o la actualización y/o la complementación y/o la elaboración de estudios y diseños y ejecutar a monto agotable la construcción de obras de estabilización en la ciudad de Bogotá D.C., Grupo D*".

ASUNTO: Solicitud de análisis y concepto para la modificación y/o aclaración de los Contratos IDU-1775-2021 e IDU-1799 2021

Respetada Ingeniera Contreras:

De acuerdo con la instrucción impartida por la Dirección Técnica de Proyectos, mediante memorando STED 202422600250733 del 22 de agosto de 2024 (adjunto al presente oficio), y de conformidad con lo establecido en los comités semanales de 28 de junio y 05 de julio de 2024, se concluye que en los siguientes productos citados en la forma de pago de los contratos IDU-1775-2023 (Cláusula 9) e IDU-1799-2023 (Cláusula 8), se hace necesario realizar ajustes y precisiones, así:

> *"(…)*
>
> *Durante la ejecución de estos contratos se evidenció la necesidad de realizar ajuste en las tablas de la Forma de Pago, razón por la cual a continuación se presenta los ajustes requeridos discriminados por componentes con las respectivas justificaciones remitidas por los especialistas asignados a cada uno de los contratos:*
>
> ***1. <u>COMPONENTE DE TRÁNSITO</u>***
>
> *Los ajustes relacionados con este componente* ***aplican para los grupos A, B, C y D tanto de los contratos Principales como los de Interventoría.***

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

De acuerdo con el contenido del correo electrónico del 08/08/2024 y 20/08/2024 (adjunto), remitido por el especialista de tránsito, se recomienda realizar los siguientes cambios:

a) *Modificar los productos establecidos en las tablas de forma de pago productos sin y con aval de terceros ya que difieren de los productos establecidos en el documento denominado Capítulo 3 – Tránsito, que hace parte integral de los documentos del contrato.*

En razón a lo anterior, los productos del componente de tránsito que deben estar incluidos corresponde a:

*Forma de pago productos **sin aval** de terceros para la etapa de estudios y diseños*

GRUPO	PRODUCTO
GRUPO A	RAI
	TPD
GRUPO B	RAI
	TPD
GRUPO C	RAI
GRUPO D	RAI

*Forma de pago productos **con aval** de terceros para la etapa de estudios y diseños*

GRUPO	PRODUCTO
GRUPO A	Señalización
	PMT Específico
GRUPO B	Señalización
	PMT Específico
GRUPO C	PMT Específico
GRUPO D	PMT Específico

b) *Modificar los porcentajes de pago de acuerdo con los entregables antes mencionados, los cuales, de acuerdo a lo indicado por el especialista de tránsito, corresponden a:*

*Forma de pago productos **sin aval** de terceros para la etapa de estudios y diseños*

GRUPO	PRODUCTO	% DE PAGO
GRUPO A	RAI	25
	TPD	15
GRUPO B	RAI	25
	TPD	15
GRUPO C	RAI	25
GRUPO D	RAI	25

*Forma de pago productos **con aval** de terceros para la etapa de estudios y diseños*

GRUPO	PRODUCTO	
GRUPO A	Señalización	20

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

	PMT Específico	*40*
GRUPO B	*Señalización*	*20*
	PMT Específico	*40*
GRUPO C	*PMT Específico*	*75*
GRUPO D	*PMT Específico*	*75*

(…)"

"(…)

2. COMPONENTE DE AMBIENTA-STT

De acuerdo con el contenido de los correos electrónicos de fecha 16/08/2024 y 20/08/2024 (adjunto), remitido por el especialista, se recomiendan los siguientes ajustes:

El primer ajuste ***aplica para los grupos A, B, C y D de los contratos Principales y de interventoría*** *tal como se indica a continuación:*

a) *Cambiar el producto denominado "Estudio ambiental y seguridad en el trabajo" por "Documento Manejo Ambiental de Obra MAO-SST", en la tabla denominada Forma de pago productos sin aval de terceros para la etapa de estudios y diseños, ya que difieren de los productos establecidos en el documento denominado Capítulo 12 – Obligaciones del contratista gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo A&SST.*

(…)"

"(…)

3. COMPONENTE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Los ajustes relacionados con este componente ***aplican para los grupos A, B, C y D tanto de los contratos Principales como los de Interventoría.***

De acuerdo con el contenido de los correos electrónico del 6/08/2024, 14/08/2024 y 20/08/2024 (adjunto) remitido por el especialista, se recomienda:

a) *Cambiar la denominación del producto "Pliegos para contratación de la etapa de construcción y presupuesto (contratista e interventoría)" por "INVENTARIO DE PREDIOS Y METODOLOGÍA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS", ya que difieren de los productos establecidos en el documento denominado Capítulo 13 – Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. El anterior cambio se debe realizar en*

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

la tabla denominada Forma de pago productos sin aval de terceros para la etapa de estudios y diseños.

4. CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN

Los ajustes relacionados con este componente ***aplican para los grupos A, B, C y D tanto de los contratos Principales como los de Interventoría.***

De acuerdo con el contenido de los correos electrónicos del 13/08/2024, y 20/08/2024 (adjunto), remitido por el especialista, una vez revisados los productos incluidos en la tabla de pago de productos sin aval de terceros para la etapa de estudios y diseños de los contratos IDU-1772-2023, IDU-1773-2023, IDU-1774-2023 y IDU-1775-2023, se evidencia que para el componente de programación se incluyen los siguientes entregables:

Contrato IDU-1772-2023

16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 13.848.516,0	$ 5.539.408,0
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		$ 2.077.277,0
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		$ 2.077.277,0
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos.		$ 2.077.277,0
		Cronograma de Construcción		$ 2.077.277,0

Contrato IDU-1773-2023

16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 13.848.516,0	$ 5.539.408,0
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		$ 2.077.277,0
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		$ 2.077.277,0
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos.		$ 2.077.277,0
		Cronograma de Construcción		$ 2.077.277,0

Contrato IDU-1774-2023

16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 15.368.375,0	$ 6.147.351,0
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		$ 2.305.256,0
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		$ 2.305.256,0
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos.		$ 2.305.256,0
		Cronograma de Construcción		$ 2.305.256,0

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato IDU-1775-2023

16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 15.352.017,0	$ 6.140.805,0
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		$ 2.302.803,0
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		$ 2.302.803,0
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos.		$ 2.302.803,0
		Cronograma de Construcción		$ 2.302.803,0

De acuerdo con lo anterior, los productos "Cronograma de Obra – Flujo de Caja" y "Cronograma de Construcción" corresponden por definición al mismo entregable y por consiguiente no es posible realizar el reconocimiento económico como si fueran dos productos diferentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda modificar la tabla del numeral 9, literal 1.2.1 "FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" distribuyendo proporcionalmente el costo del producto "Cronograma de construcción" entre los demás productos del componente de la siguiente manera:

Grupo A – IDU-1773-2023

			VALOR COMPONENTE	%Incidencia
16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 13,848,516.00	43.750%
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		18.750%
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		18.750%
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos		18.750%
		Cronograma de Construcción	ELIMINADO	ELI

Grupo B – IDU-1772-2023

			VALOR COMPONENTE	%Incidencia
16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 13,848,516.00	43.750%
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		18.750%
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		18.750%
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos		18.750%
		Cronograma de Construcción	ELIMINADO	ELI

Grupo C – IDU-1774-2023

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

			VALOR COMPONENTE	%Incidencia
16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 15,368,375.00	43.750%
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		18.750%
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		18.750%
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos		ELIMINADO
		Cronograma de Construcción		ELIM

Grupo D – IDU-1775-2023

			VALOR COMPONENTE	%Incidencia
16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 15,352,017.00	43.750%
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		18.750%
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		18.750%
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos		18.750%
		Cronograma de Construcción		ELIMINADO ELIM

Del mismo modo, para los contratos de interventoría IDU-1768-2023 (Grupo A), IDU-1769-2023 (Grupo B), IDU-1780-2023 (Grupo C) y IDU-1799-2023 (Grupo D) se debe realizar el mismo ajuste en la tabla de la CLÁUSULA OCTAVA FORMA DE PAGO numeral 2, literal 2.1 PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS "FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" siguiendo la misma metodología aplicada a los contratos de estudios, diseños y construcción de la siguiente manera:

GRUPO A – CTO IDU-1768-2023

			VALOR COMPONENTE	%Incidencia
16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 7,862,203.00	43.75%
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		18.75%
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		18.75%
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos		18.75%
		Cronograma de Construcción		ELIMINADO ELIM

GRUPO B – CTO IDU-1769-2023

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

			VALOR COMPONENTE	%Incidencia
16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 7,862,203.00	43.75%
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		18.75%
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		18.75%
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos		18.75%
		Cronograma de Construcción	ELIMINADO	ELIM

GRUPO C – CTO IDU-1780-2023

			VALOR COMPONENTE	%Incidencia
16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 7,780,659.00	43.75%
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		18.75%
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		18.75%
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos		18.75%
		Cronograma de Construcción	ELIMINADO	ELIM

GRUPO D – CTO IDU-1799-2023

			VALOR COMPONENTE	%Incidencia
16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 16,869,383.00	43.75%
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		18.75%
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		18.75%
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos		18.75%
		Cronograma de Construcción	ELIMINADO	ELIM

(…)"

"(…)

Por último, y teniendo en cuenta que se requiere ajustes en las tablas de pago de los distintos contratos, y en conjunto con el especialista de presupuesto se presentan las tablas de pagos ajustadas para cada uno de los contratos resaltando las casillas que se recomiendan ajustar:

GRUPO D:

Contrato IDU-1775-2023 (Principal)

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

Tabla de FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)	VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO	SUBPRODUCTO O ENTREGABLE	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023
1	TOPOGRAFÍA	Recopilación y Análisis de Información	$ 96.956.200,0	$ 19.391.240,0
		Metodología empleada		$ 19.391.240,0
		Informe estudio topográfico. Incluye Planos Planta perfil y secciones en CIVIL3D con la topografía detallada de la alternativa seleccionada usando 3D poly y bloques (incluyendo inspección de redes secas e hidrosanitarias).		$ 58.173.720,0
2	DISEÑO GEOMÈTRICO	Informe de recopilación y análisis de información	$ 8.607.205,0	$ 860.721,0
		Informe final de estudios y diseños (informe, planos, anexos y carteras).		$ 7.746.484,0
3	TRÁNSITO	Recopilación y Análisis de Información	$ 3.801.509,0	$ 3.801.509,0
4	DISEÑO URBANO (URBANISMO, ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y ACCESIBILIDAD)	Informe de recopilación y análisis de información, soportado con mapas, imágenes, renders y anexos	$ 10.759.005,0	$ 753.130,0
		Metodología de trabajo		$ 322.770,0
		Esquema general del proyecto (planos escala entre 1:100 y 1:500 // Perfiles de paramento a paramento escalas entre 1:100 y 1:250)		$ 2.151.801,0
		Producto final del proyecto urbanismo (DTS/ / renders // planos escala entre 1.100 y 1:500 // detalles escalas entre 1:10 y 1:50 // perfiles transversales y longitudinales escala entre 1:20 y 1:250 // cantidades)		$ 5.379.503,0
		Propuesta de diseño paisajístico (Informe // planos // cantidades)		$ 2.151.801,0
5	PATRIMONIO	Informe de recopilación y análisis de información	$ 8.635.510,0	$ 1.727.102,0
		Informe de Estudios y Diseños con Matriz del producto		$ 6.908.408,0
6	PREDIOS	Informe de recolección y análisis de información	$ 31.635.229,0	$ 3.163.523,0
		Metodología de trabajo		$ 3.163.523,0
		Informe final de factibilidad componente predial		$ 25.308.183,0
7	REDES HIDROSANITARIAS	Informe recopilación y análisis de Información	$ 12.494.008,0	$ 6.247.004,0
		Metodología empleada		$ 6.247.004,0
9	ESTRUCTURAS	Inventario y patología de estructuras existentes a conservar, recuperar, reforzar, ampliar o demoler, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.	$ 32.277.016,0	$ 3.227.702,0
		Obras para Estructuras Existentes, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.		$ 3.227.702,0

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

STED
202423601118871
Información Pública
Al responder cite este número

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)	VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO	SUBPRODUCTO O ENTREGABLE	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023
		Diseño de Estructuras Nuevas, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.		**$ 4.841.552,0**
		Memorias de cálculo de estimación de cantidades de obra y personal.		**$ 1.613.851,0**
		Documento Técnico de Soporte. Debe contener como mínimo: Memorias de cálculo, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño, Planos estructurales de estructuras reforzadas y/o rehabilitadas y de estructuras propuestas, Perfiles de profesionales para la ejecución de la fase de obra y Especificaciones de construcción.		**$ 16.138.507,0**
		Informe Final.		**$ 3.227.702,0**
10	**GEOTECNIA**	*Recopilación y Análisis de Información*	**$ 51.989.245,0**	**$ 5.198.925,0**
		Plan de exploración del subsuelo para fundaciones, redes y demás estructuras complementarias.		**$ 5.198.925,0**
		Estudios y diseños geotécnicos definitivos.		**$ 41.591.395,0**
11	**PAVIMENTOS**	*Informe de Recopilación de información, plan de exploración y metodología: Introducción, antecedentes y justificación, objetivos del componente, localización, descripción general del proyecto, relación de información obtenida, análisis interdisciplinarios previos, Investigación, recopilación y análisis de información existente, Inventario y diagnóstico preliminar de la infraestructura existente, plan de investigación geotécnica complementaria, plan de inventario y diagnóstico de vías, plan de inventario y diagnóstico de espacio y metodología de diseño.*	**$ 19.366.209,0**	**$ 1.355.635,0**
		Diseño de pavimentos de detalle: Introducción, antecedentes y justificación, objetivos del componente, localización, descripción general del proyecto, relación de información obtenida, definición del alcance, resumen del Informe de investigación, recopilación y análisis de información existente, resultados del inventario y diagnóstico de la infraestructura existente, análisis de las cargas del tránsito, resultados de la exploración geotécnica, análisis de subrasante, definición de sectores homogéneos, definición de módulos, diseño de pavimentos, diseño de espacio público, evaluación de alternativas, cantidades de obra, memorias de cálculo, plano de localización de sectores de diseño, etapa de mantenimiento, análisis de canteras y fuentes de materiales, análisis de riesgos, recomendaciones técnicas constructivas, análisis del potencial de reutilización de materiales reciclados y recomendaciones de implementación de residuos de construcción y demolición (RCD) y grano de caucho reciclad (GCR), recomendaciones de drenaje, especificaciones particulares, proceso constructivo, plan de ensayos para obra, conclusiones, desvíos.		**$ 18.010.574,0**
12	**AMBIENTAL - SST - FORESTAL**	*Documento Manejo Ambiental de Obra MAO-SST*	**$ 109.191.219,0**	**$ 76.568.184,0**
		Documentos técnicos - Insumos para trámite de permisos requeridos para la etapa de construcciones		**$ 25.714.628,0**
		Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST		**$ 6.908.407,0**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

STED
202423601118871
Información Pública
Al responder cite este número

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)	VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO	SUBPRODUCTO O ENTREGABLE	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023
13	SOCIAL	Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, debe incluir la metodología de los productos y actividades a desarrollar en el proyecto, junto con el cronograma.	$ 95.368.865,0	$ 4.768.443,0
		Directorio actualizado de instituciones, equipamientos y actores sociales con plano georreferenciado a una escala adecuada para el proyecto		$ 19.073.773,0
		Matriz de sistematización y retroalimentación participativa de la gestión social		$ 4.768.443,0
		Documento de diagnóstico y caracterización territorial, social, económico y cultural del área de influencia directa e indirecta, con sus planos georreferenciados, que desarrolle los componentes: económico, social, cultural, urbanístico, movilidad y ambiental, del área de influencia directa		$ 14.305.330,0
		Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales		$ 19.073.773,0
		Plan de manejo social de los impactos (PMSI)		$ 14.305.330,0
		Inventario de predios y metodología para el programa de acompañamiento a las actividades técnicas		$ 14.305.330,0
		Informe final de la Gestión Social con las conclusiones y recomendaciones del proyecto, para tener en cuenta en la siguiente etapa, con el consolidado de actividades y productos con sus soportes en original.		$ 4.768.443,0
15	PRESUPUESTO	Presupuesto para componente de obra (desglosado por actividades y capítulos/subcapitulos de obra)	$ 15.352.017,0	$ 7.676.009,0
		Análisis de precios unitarios / estudio de mercado		$ 4.605.604,0
		Memorias de cálculo de cantidades de obra por componentes		$ 1.535.202,0
		Informe Final de costos, presupuestos y Presupuesto total consolidado (costos directos, indirectos, otros)		$ 1.535.202,0
16	CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra - Flujo de caja	$ 15.352.017,0	$ 6.716.508,0
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		$ 2.878.503,0
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		$ 2.878.503,0
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos.		$ 2.878.503,0
		VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE EyD)	$ 511.785.254	$ 511.785.254

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)	VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO	SUBPRODUCTO O ENTREGABLE	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023
		VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS (30% / VR. GLOBAL DE EyD)	$ 284.011.621	
		VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL	$ 56.802.324	

Tabla de FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO		ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023
3	TRÁNSITO	PMT Específico	$ 11.404.526,0
7	REDES HIDROSANITARIAS	REDES ACUEDUCTO	$ 56.223.038,0
		REDES ALCANTARILLADO	$ 56.223.038,0
12	AMBIENTAL - SST - FORESTAL	Documentos técnicos - Insumos para trámite de permisos requeridos para la etapa de construcciones	$ 27.057.930,0
	VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE EyD)		$ 150.908.532,0

Contrato IDU-1799-2023 (Interventoría)

Tabla de FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

STED
202423601118871
Información Pública
Al responder cite este número

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)	VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO	**SUBPRODUCTO O ENTREGABLE**	**ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023**	**ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023**
1	**TOPOGRAFÍA**	*Recopilación y Análisis de Información*	**$ 64.070.171,0**	**$ 12.814.034,0**
		Metodología empleada		**$ 12.814.034,0**
		Informe estudio topográfico. Incluye Planos Planta perfil y secciones en CIVIL3D con la topografía detallada de la alternativa seleccionada usando 3D poly y bloques (incluyendo inspección de redes secas e hidrosanitarias).		**$ 38.442.103,0**
2	**DISEÑO GEOMÈTRICO**	*Informe de recopilación y análisis de información*	**$ 23.644.813,0**	**$ 2.364.481,0**
		Informe final de estudios y diseños (informe, planos, anexos y carteras).		**$ 21.280.332,0**
3	**TRÁNSITO**	*Recopilación y Análisis de Información*	**$ 5.271.682,0**	**$ 5.271.682,0**
4	**DISEÑO URBANO (URBANISMO, ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y ACCESIBILIDAD)**	*Informe de recopilación y análisis de información, soportado con mapas, imágenes, renders y anexos*	**$ 11.822.406,0**	**$ 827.568,0**
		Metodología de trabajo		**$ 354.672,0**
		Esquema general del proyecto (planos escala entre 1:100 y 1:500 // Perfiles de paramento a paramento escalas entre 1:100 y 1:250)		**$ 2.364.481,0**
		Producto final del proyecto urbanismo (DTS/ / renders // planos escala entre 1.100 y 1:500 // detalles escalas entre 1:10 y 1:50 // perfiles transversales y longitudinales escala entre 1:20 y 1:250 // cantidades)		**$ 5.911.204,0**
		Propuesta de diseño paisajístico (Informe // planos // cantidades)		**$ 2.364.481,0**
5	**PATRIMONIO**	*Informe de recopilación y análisis de información*	**$ 10.543.364,0**	**$ 2.108.673,0**
		Informe de Estudios y Diseños con Matriz del producto		**$ 8.434.691,0**
6	**PREDIOS**	*Informe de recolección y análisis de información*	**$ 34.761.999,0**	**$ 3.476.200,0**
		Metodología de trabajo		**$ 3.476.200,0**
		Informe final de factibilidad componente predial		**$ 27.809.599,0**
7	**REDES HIDROSANITARIAS**	*Informe recopilación y análisis de Información*	**$ 2.364.480,0**	**$ 1.182.240,0**
		Metodología empleada		**$ 1.182.240,0**
9	**ESTRUCTURAS**	*Inventario y patología de estructuras existentes a conservar, recuperar, reforzar, ampliar o demoler, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.*	**$ 35.467.219,0**	**$ 3.546.722,0**
		Obras para Estructuras Existentes, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.		**$ 3.546.722,0**
		Diseño de Estructuras Nuevas, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.		**$ 5.320.083,0**
		Memorias de cálculo de estimación de cantidades de obra y personal.		**$ 1.773.361,0**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)	VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO	**SUBPRODUCTO O ENTREGABLE**	**ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023**	**ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023**
		Documento Técnico de Soporte. Debe contener como mínimo: Memorias de cálculo, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño, Planos estructurales de estructuras reforzadas y/o rehabilitadas y de estructuras propuestas, Perfiles de profesionales para la ejecución de la fase de obra y Especificaciones de construcción.		**$ 17.733.609,0**
		Informe Final.		**$ 3.546.722,0**
10	**GEOTECNIA**	*Recopilación y Análisis de Información*	**$ 40.738.901,0**	**$ 4.073.890,0**
		Plan de exploración del subsuelo para fundaciones, redes y demás estructuras complementarias.		**$ 4.073.890,0**
		Estudios y diseños geotécnicos definitivos.		**$ 32.591.121,0**
11	**PAVIMENTOS**	*Informe de Recopilación de información, plan de exploración y metodología: Introducción, antecedentes y justificación, objetivos del componente, localización, descripción general del proyecto, relación de información obtenida, análisis interdisciplinarios previos, Investigación, recopilación y análisis de información existente, Inventario y diagnóstico preliminar de la infraestructura existente, plan de investigación geotécnica complementaria, plan de inventario y diagnóstico de vías, plan de inventario y diagnóstico de espacio y metodología de diseño.*	**$ 5.911.203,0**	**$ 413.784,0**
		Diseño de pavimentos de detalle: Introducción, antecedentes y justificación, objetivos del componente, localización, descripción general del proyecto, relación de información obtenida, definición del alcance, resumen del Informe de investigación, recopilación y análisis de información existente, resultados del inventario y diagnóstico de la infraestructura existente, análisis de las cargas del tránsito, resultados de la exploración geotécnica, análisis de subrasante, definición de sectores homogéneos, definición de módulos, diseño de pavimentos, diseño de espacio público, evaluación de alternativas, cantidades de obra, memorias de cálculo, plano de localización de sectores de diseño, etapa de mantenimiento, análisis de canteras y fuentes de materiales, análisis de riesgos, recomendaciones técnicas constructivas, análisis del potencial de reutilización de materiales reciclados y recomendaciones de implementación de residuos de construcción y demolición (RCD) y grano de caucho reciclad (GCR), recomendaciones de drenaje, especificaciones particulares, proceso constructivo, plan de ensayos para obra, conclusiones, desvíos.		**$ 5.497.419,0**
12	**AMBIENTAL - SST - FORESTAL**	*Documento Manejo Ambiental de Obra MAO-SST*	**$ 67.477.531,0**	**$ 46.390.804,0**
		Documentos técnicos - Insumos para trámite de permisos requeridos para la etapa de construcciones		**$ 16.869.382,0**
		Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST		**$ 4.217.345,0**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

STED
202423601118871
Información Pública
Al responder cite este número

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)	VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO	**SUBPRODUCTO O ENTREGABLE**	**ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023**	**ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023**
13	**SOCIAL**	*Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, debe incluir la metodología de los productos y actividades a desarrollar en el proyecto, junto con el cronograma.*	**$ 21.086.729,0**	**$ 1.054.336,0**
		Directorio actualizado de instituciones, equipamientos y actores sociales con plano georreferenciado a una escala adecuada para el proyecto		**$ 4.217.347,0**
		Matriz de sistematización y retroalimentación participativa de la gestión social		**$ 1.054.336,0**
		Documento de diagnóstico y caracterización territorial, social, económico y cultural del área de influencia directa e indirecta, con sus planos georreferenciados, que desarrolle los componentes: económico, social, cultural, urbanístico, movilidad y ambiental, del área de influencia directa		**$ 3.163.009,0**
		Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales		**$ 4.217.347,0**
		Plan de manejo social de los impactos (PMSI)		**$ 3.163.009,0**
		Inventario de predios y metodología para el programa de acompañamiento a las actividades técnicas		**$ 3.163.009,0**
		Informe final de la Gestión Social con las conclusiones y recomendaciones del proyecto, para tener en cuenta en la siguiente etapa, con el consolidado de actividades y productos con sus soportes en original.		**$ 1.054.336,0**
15	**PRESUPUESTO**	*Presupuesto Total (Detallado)*	**$ 16.869.383,0**	**$ 5.060.815,0**
		Análisis de precios unitarios / estudio de mercado		**$ 5.060.815,0**
		Presupuesto detallado costos indirectos / componentes / otros		**$ 5.060.815,0**
		Memorias de cálculo de cantidades de obra por componentes		**$ 1.686.938,0**
16	**CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN**	*Cronograma de Obra - Flujo de caja*	**$ 16.869.383,0**	**$ 7.380.356,0**
		Apéndice A - Especificaciones Particulares.		**$ 3.163.009,0**
		Apéndice B - Especificaciones Generales.		**$ 3.163.009,0**
		Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos.		**$ 3.163.009,0**
		VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE EyD)	**$ 356.899.264**	**$ 356.899.264**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)	VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO	SUBPRODUCTO O ENTREGABLE	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023	ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023
		VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS (30% / VR. GLOBAL DE EyD)	$ 176.084.583	
		VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL	$ 35.216.917	

Tabla de FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO		ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2023
3	TRÁNSITO	PMT Específico	$ 15.815.047,0
7	REDES HIDROSANITARIAS	REDES ACUEDUCTO	$ 10.640.165,0
		REDES ALCANTARILLADO	$ 10.640.165,0
12	AMBIENTAL - SST - FORESTAL	Documentos técnicos - Insumos para trámite de permisos requeridos para la etapa de construcciones	$ 16.869.385,0
	VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE EyD)		$ 53.964.762,0

(…)".

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que el plazo de la fase de Investigación, Recopilación y Análisis de Información – RAI culminó el día 14/06/2024, de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión V_10, el cual establece lo siguiente:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

"12.3.2. Trámite de adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones contractuales

12.3.2.1. Los Supervisores o Interventores deberán analizar y emitir concepto con respecto a las solicitudes de adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones de los Contratos presentadas por los Contratistas. El respectivo análisis incluirá los aspectos técnicos, económicos y jurídicos. En caso de que a juicio del Interventor o Supervisor la modificación contractual resulte procedente, el mismo estará encargado de preparar el borrador del otrosí o documento contractual a que haya lugar. Con todo, para efectos del trámite de la respectiva adición, prórroga, modificación, aclaración o cesión contractual, la entidad no requerirá del concepto del supervisor o el interventor y, por lo tanto, podrá adoptar una de las siguientes alternativas: (i) proceder de conformidad con lo conceptuado por el supervisor o interventor; (ii) separarse del contenido del concepto emitido por el supervisor o interventor; (iii) proceder sin contar con el concepto del interventor o supervisor, independientemente del término que haya transcurrido para tal efecto de conformidad con lo previsto en el presente manual y de la circunstancia de que el supervisor o el interventor ha cumplido o no las obligaciones respectivas; (iv) acoger total o parcialmente o separarse del borrador de otrosí o documento contractual a que haya lugar"

Se solicita al CONSORCIO URBANO 2C como firma interventora, que en un plazo de **cinco (05) días hábiles** contados a partir del recibo de la presente comunicación, se presente al IDU con el debido análisis a partir de las condiciones del proyecto, el concepto técnico, económico y jurídico, que soporte la solicitud de modificación y/o aclaración, atendiendo lo estipulado en los manuales vigentes de la entidad, y en particular el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos V10.

Es importante resaltar, frente a la responsabilidad propia de los interventores, la jurisprudencia de manera amplia la ha definido en el sentido de establecer que:

(…)

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

> *la interventoría en los contratos estatales comprende todas aquellas actividades que, en representación de la entidad contratante, realiza una persona, natural o jurídica, con el fin de vigilar o inspeccionar, controlar, verificar y colaborar en la ejecución de los contratos o convenios, para lo cual debe prestar asesoría y apoyo tanto a la entidad como al contratista. Se trata de una exigencia establecida en el ordenamiento jurídico, que tiene el propósito de asegurar el cumplimiento del objeto de los contratos estatales, en defensa de los fines de la contratación pública, para la satisfacción de los intereses generales y de las necesidades básicas de la colectividad. El interventor debe velar porque se cumplan las especificaciones técnicas del objeto del contrato al que deba hacerse la interventoría, al igual que las actividades o acciones administrativas, legales, financieras y presupuestales a cargo del contratista llamado a cumplir con dicho objeto e, igualmente, debe realizar un acompañamiento directo al contratista para asegurar la adecuada y total ejecución del contrato*[1]. (Subrayas fuera de texto).

Ahora bien, continuando con las caracterizaciones propias del deber ser del interventor, la Contraloría General de la Nación ha entendido su deber de control en el siguiente sentido:

> *"Para la Contraloría el interventor, antes que funciones y tareas, debe cumplir con una misión, satisfacer unos objetivos y asumir unas responsabilidades, razón por la cual se apodera de compromisos específicos con el proyecto para lo cual debe desarrollar algunas actividades, aportando recursos, principalmente humanos, para el cumplimiento eficaz de su misión. La interventoría, sea cual sea su alcance, es una labor de consultoría. Así es posible considerar como el interventor es considerado un agente social, que, amparado bajo el derecho, tiende a exponer su actividad al servicio de los fines sociales.*
>
> *Además, con definición de lo que es la Interventoría, que nace en el Artículo 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993, su función consiste en controlar que el contratista durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos y términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente. Colaborando con el contratista en la correcta ejecución*

[1] *CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 25000-23-26-000-2005-02611-01(38098), Actor: CONSORCIO INTEGRAL S.A. –SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. – SILVA FAJARDO Y CIA. LTDA. Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU.*

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.


Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

de los trabajos con orden y eficiencia, resolviendo con prontitud los requerimientos técnicos del contratista, previniendo con su experiencia y análisis, los posibles inconvenientes técnicos y financieros en el desarrollo del contrato, verificando y supervisando las actividades del contratista encaminadas a cumplir las especificaciones técnicas, actividades administrativas, requerimientos socio-ambientales, legales y presupuestales, establecidos en los Pliegos de Condiciones y en los contratos o Convenios que se celebren, teniendo como referencia los principios establecidos en la Ley 80 de 1993"[2].

Sin otro particular, recomendamos dar trámite prioritario al asunto, atendiendo la normatividad y reglamentos vigentes para el efecto.

Cordialmente,



JAVIER ORTEGA VERA
Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños
Firma mecánica generada el 28-08-2024 10:03:01 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 54 Folios

Con Copia a: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA-Dirección Técnica de Proyectos
Con Copia a: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Subdirección General de Desarrollo Urbano

Elaboró: FABIAN ALEXANDER MAHECHA AVILA-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños
Revisó: MARIA CAMILA CACERES PEÑA – Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños

[2] *Página 110, LA INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, Oscar Manuel Silva Rojas, UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FACULTAD DE JURISPRUDENCIA MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO BOGOTÁ D.C. Abril, 2014*

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.