	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
(SECRETARÍA Y/U OFICINA)					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:		10			
FECHA:	MAYO 9 DE 2024	**HORA DE INICIO:**	3 P.M.	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	4 P.M.
LUGAR:	DESPACHO SECRETARIO DE PLANEACIÓN.				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		**SI X**		**NO**	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: REVISIÓN DEL ESTADO DEL AVANCE DEL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE QUIMBAYA					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**DEPENDENCIA QUE REPRESENTA**
1	CRISTIAN CONTRERAS	CONTRATISTA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
2	WARNER CORREA	CONTRATISTA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
3	MARY EUGENIA CASTILLO	CONTRATISTA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
4	JUAN CARLOS RIOS	CONTRATISTA juanriosarquitecto@gmail.com	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
5	JUAN DAVID ARANGO RAMIREZ	GERENTE gerente@esehscj-quimbaya.gov.co	HOSPITAL SAGRADO CORAZON QUIMBAYA

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	**TEMA**	**RESPONSABLE DEL TEMA**
1	Presentación de los criterios establecidos en la resolución 047 del 2024, para los proyectos financiados con recursos del SGR asignación regional 40%.	
2	Conclusiones y pendientes a resolver. • Identificar lo relacionado con la contribución del proyecto al cierre de brechas del departamento del Quindío. Se deben	

	identificar los indicadores que evidencien que este proyecto contribuirá al cierre de brechas, teniendo en cuenta que el impacto del mismo debe ser regional. • Definir si el proyecto tendrá cofinanciación. Este tema sigue pendiente de establecer. Esta consulta se deberá hacer al señor gobernador, para que defina si es posible cofinanciar con recursos de otra fuente. Este tema es importante porque la cofinanciación vale 13 puntos de los 53 que debe obtener el proyecto para ser viable. • Definir lo relacionado con la dotación, para evitar que el OCAD considere el riesgo de construir un elefante blanco. Este tema podría ser resuelto de manera preliminar con la dotación que tiene la infraestructura actual y con cual puede operar el nuevo hospital. No obstante, lo anterior, se adelantarán gestiones para formular un proyecto de dotación para la nueva infraestructura. • Como se asume la sostenibilidad del proyecto. El 5% del presupuesto de operatividad del hospital debe invertirse por norma en mantenimiento hospitalario. Se sugiere desde ya plantear un plan de sostenibilidad. • Es necesario que se entreguen los insumos relacionados con la totalidad de los estudios y diseños, el presupuesto con su respectivo estudio de mercado y el documento de oferta y demanda de usuarios. Está pendiente que el consultor entregue la información que sea viabilizada por el ministerio de salud. Tener en cuenta que los archivos no tengan un peso mayor a 80 megas. Se espera que el 2 de junio la consultoría entrega la información para presentarla al ministerio de salud. • Se debe fortalecer lo relacionado con el criterio regional, teniendo en cuenta que la fuente Asignación Inversión Regional 40% es	

	solo para proyectos de impacto regional. Se hace la explicación detallada sobre los criterios para soportarlo adecuadamente con base a la red de prestadores de salud • del departamental y s solicita analizar la cobertura del proyecto frente a las subregiones. • Se debe concertar una reunión con el Gerente del Hospital de Quimbaya y el arquitecto Juan Carlos Ríos para explicarle la línea de tiempo para la gestión de proyectos financiados con recursos del SGR. La reunión se efectúa el 9 de mayo del 2024. • Incluir en las mesas técnicas con el ministerio de salud a los contratistas encargados de regalías en la Secretaría de Planeación. • Que la información sugerida hoy se entregue al equipo de regalías previa a la mesa de trabajo. • Se propone reunión el 16 de mayo a las 2:30 p.m.	


DESARROLLO TEMATICO

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
NA

N°	**EVIDENCIAS Y ANEXOS**
1	Registro de asistencia
2	
3	

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS	CONTRATISTA	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG