ACTA No. 4182.010.26.1.3	FECHA:	06/DIC/2024
	HORA INICIAL:	08:00 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.933-2024.	HORA FINAL:	08:15 am
	LUGAR: Dirección UAESP.	

ASISTENTES: Walter Camilo Murcia Lozano – Director Técnico, Juan Carlos Jurado – Contratista, Elizabeth Fajardo – Contratista, Rosario Cuellar – Contratista, Luis Fernando García - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: William León – Contratista de Obra, Joan Andrés Lenis – Interventoría. (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.933-2024, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.933-2024, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024.

   Se inició la reunión con el saludo y la introducción del Ing. Juan Carlos, contextualizando al director acerca de este proyecto. Posteriormente, solicitó el informe al interventor del estado de avance del contrato de obra.

   El Ing. Joan informó que iniciaron obras desde el lunes pasado, ya llevaron el material filtrante y están en la evacuación del material existente, lavado de estructuras, escarificación del tanque de almacenamiento, instalación de flautas, adecuación de drenajes y demás actividades requeridas para darle funcionalidad a las unidades de filtración. El avance programado es del 57% y el ejecutado es del 21%, debido a que los ítems adelantados no estaban contemplados en el presupuesto inicial del contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

El Ing. Joan Lenis junto al contratista analizaron la propuesta de cambiar la impermeabilización con membrana para agilizar la ejecución del proyecto y minimizar los impactos de cortar el servicio de agua a la comunidad en la temporada navideña. Ante lo cual el Ing. Juan Carlos le solicitó presentar el balance para el 9 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta estos cambios para definir la mejor alternativa y así tomar decisiones la próxima semana y que pudieran presentar la primera cuenta de cobro.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	13/DIC/2024
Presentar balance inicial.	CONTRATISTA	09/DIC/2024
Presentar cuenta de cobro.	CONTRATISTA	11/DIC/2024

Firmas (responsables):

JUAN CARLOS JURADO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

Elizabeth Fajardo Giraldo

ELIZABETH FAJARDO GIRALDO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Elizabeth Fajardo Giraldo - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.3

FECHA:	06 DIC 2024
HORA INICIAL:	08:00 AM
HORA FINAL:	08:15 AM
LUGAR:	Dirección UAESP

OBJETIVO: Realizar Comité de seguimiento al contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.933-2024.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Rosana Cuellar	UAESP	3012170982	rscuellar2020@gmail	
2	Joan Andres Lenis	Interventoría	3219650233	ing.joanlenis@hotmail.com	
3	WILLIAM LEON	Contratista	3153056076	Wileondi@hotmail.co	
4	Elizabeth Figardo Giraldo	UAESP	3177394370	elizabeth231993@hotmail.com	Elizabeth Figardo
5	Stephany Murcia Cardona	Uaesp	3177347201	mstephany2810@gmail.com	
6	WILLIAM LEON DIAZ	EESAMANCA CONTRATISTA	3153056076	wileondi@hotmail.com	
7	JUAN C. JARAMILLO	UAESP	3104195162	juan.jaramillo@	
8	Camilo Murcia Lozano	UAESP	3023896659	walter.murcia@cali.gov.co	
9	Marcela Cortés	UAESP	3183831679	marcacoa@gmail.com	Marcela. CA.

Powered by CamScanner

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.