05/12/24
Dr. Ricardo
Gracias

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

ALCALDÍA MUNICIPAL
OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
Nombre: Alex Jo49
Fecha: 05-12-2024
Hora: 7:53
Folios: 1
Anexo: 29
# 9012

**MEMORANDO**

**SI – 1184– 2024**

FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024

PARA: Dra. MARLA PATRICIA BARBOSA PALLARES.
Jefe Oficina Jurídica y Contratación.

DE: RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura

Referencia: CONTRATO No. CTO-512-MT-2024, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA"

Asunto: REMISIÓN DE SOLICITUD PARA ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 MT 2024.

Reciba un cordial saludo acompañado de los más sinceros deseos de éxito en sus labores.

De manera atenta y formal me permito remitir para su revisión la solicitud de: *"ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 MT 2024: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA."*.

Agradezco su gentil atención.

Atentamente,

Ing. Rafael Antonio Rivera Gómez.
Secretario de Infraestructura

Ing. José Mauricio Rodríguez Correa
Profesional Especializado S. Infraestructura

Proyectó y elaboró: Ing. José Mauricio Rodríguez Correa
Revisó y Aprobó: Ing. RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ

# ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

ACTA No. 1 DE MAYORES Y MENORES E ÍTEMS NO PREVISTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO CONTRATO: | MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA | | | *CONTRATO No.* | CTO-512-MT-2024 | | |
| CONTRATISTA : | COLING CONSTRUCTORES SAS | ACTA DE INICIO FECHA | *4 JULIO DE 2024* | PLAZO DE EJECUCIÓN | CUATRO (04) MESES | VALOR INICIAL | $ 499,973,125 |
| INTERVENTOR: | N/A | ACTA DE SUSPENSIÓN 01 OBRA | *21 NOVIEMBRE DE 2024* | PRORROGA 01 | *4 de nov 2024* | ADICIÓN 01 | $ 249,986,500 |
| SUPERVISOR: | RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ | ACTA DE REINICIO 01 OBRA | *6 DICIEMBRE DE 2024* | | | VALOR FINAL | *$ 749,959,625* |

Mediante la presente Acta de mayores y menores Nº 1, la Ing. Karen Eliana Barco Cespedes actuando como Contratista, el Ing. Allan Steve Rosales Rodrigez comoDirector de Obra y el Ing.Rafael Antonio Rivera Gomez como Supervisor, deja constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día seis (06) del mes de Diciembre del año 2024, en las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | VALORES | | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MAYORES (+) | MENORES (-) | MAYORES (+) | MENORES (-) | | |
| 1 | *MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA* | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Excavaciones en varias en material común seco a mano | M3 | 25.98 | $ 55,065.00 | $ 1,430,589.00 | 34.40 | | | - | 60.38 | $ 3,324,825 |
| 1.2 | Concreto clase D Fc'3000 psi bases | M3 | 100.58 | $ 635,070.00 | $ 63,875,341.00 | 37.50 | | | - | 138.08 | $ 87,692,530 |
| 1.3 | Concreto ciclópeo clase G Fc'2000 psi 40 % Rajon para bases | M3 | 43.86 | $ 427,491.00 | $ 18,749,755.00 | 76.70 | | | - | 120.56 | $ 51,536,178 |
| 1.4 | Cuneta en concreto clase E Fc' 2500 psi fundida en el lugar | M2 | 64.20 | $ 501,526.00 | $ 32,197,969.00 | 18.93 | | | - | 83.13 | $ 41,691,104 |
| 1.5 | Suministro figurado y armado de acero de refuerzo G17:G18 | KG | 10103.74 | $ 7,097.00 | $ 71,706,243.00 | 2,259.65 | | | - | 12,363.59 | $ 87,744,369 |
| | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 187,959,897.00 | | | | | | $ 271,989,005 |
| 2 | *MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS* | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavaciones en varias en material común seco a mano | M3 | 25.98 | $ 55,065.00 | $ 1,430,589.00 | 32.25 | | | - | 58.23 | $ 3,206,435 |
| 2.2 | Concreto clase D Fc'3000 psi bases | M3 | 100.58 | $ 635,070.00 | $ 63,875,341.00 | 29.26 | | | - | 129.84 | $ 82,457,965 |
| 2.3 | Concreto ciclópeo clase G Fc'2000 psi 40 % Rajon para bases | M3 | 43.86 | $ 427,491.00 | $ 18,749,755.00 | 46.56 | | | - | 90.42 | $ 38,652,133 |
| 2.4 | Cuneta en concreto clase E Fc' 2500 psi fundida en el lugar | M2 | 64.20 | $ 501,526.00 | $ 32,197,969.00 | 18.93 | | | - | 83.13 | $ 41,691,104 |
| 2.5 | Suministro figurado y armado de acero de refuerzo G17:G18 | KG | 10103.74 | $ 7,097.00 | $ 71,706,243.00 | 2,222.24 | | | - | 12,325.98 | $ 87,477,502 |
| | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 187,959,897.00 | | | | | | $ 253,485,139 |
| | ÍTEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | |
| N.P.1 | SUBBASE GRANULAR | M3 | | $ 137,079.00 | | 280.17 | | | 38,405,273.24 | 280.17 | $ 38,405,273 |
| | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS | $ - | | | | | | $ 38,405,273 |
| | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA | $ 375,919,794.00 | | | | | | $ 563,879,417 |
| | | | | ADMINISTRACION 30% | $ 112,775,938.20 | | | | | | $ 169,163,825 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPREVISTOS | 1% | $ 3,759,197.94 | | | | | | $ 5,638,794 |
| UTILIDAD | 2% | $ 7,518,395.86 | | | | | | $ 11,277,588 |
| AJUSTE | | $ 200.74 | | | | | AJUSTE | $ 0.0000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $ 499,973,125.00 | | | - | - | | $ 749,959,625 |
| DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | | | | | -$ 249,986,500 |

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

EL CONTRATISTA:

Nombre: KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
REP. LEGAL CONTRATISTA

SUPERVISOR :

Firma:
Nombre: RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

Elaboró:KEBC

BALANCE No.1

Fecha: 06 Diicembre 2024

| Capitulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA | Item: | 2 | Concreto clase D Fc'3000 psi bases | Un: | M3 | Ubicación: Canavita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Localización | Dimensiones | | | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| COSTADO DERECHO | 2.85 | 0.90 | 0.15 | 141 | 54.25 |
| COSTADO IZQUIERDO | 2.85 | 0.90 | 0.15 | 141 | 54.25 |
| VIGAS | 4.30 | 0.25 | 0.15 | 143 | 23.06 |
| RAMPA | 5.50 | 1.50 | 0.15 | 2 | 2.48 |
| RAMPA | 6.00 | 1.50 | 0.15 | 3 | 4.05 |
| Total | | | | | 138.08 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

Elaboró:KEBC

BALANCE No.1

Fecha: 06 Diicembre 2024

| Capitulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA | Item: | 3 | Concreto ciclópeo clase G Fc'2000 psi 40 % Rajon para bases | Un: | M3 | Ubicación: Canavita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Localización | Dimensiones | | | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| COSTADO DERECHO | 2.85 | 0.90 | 0.15 | 141 | 54.25 |
| SOBREANCHO COSTADO DERECHO | 2.85 | 0.55 | 0.15 | 141 | 33.15 |
| SOBREANCHO COSTADO IZQUIERDO | 2.85 | 0.55 | 0.15 | 141 | 33.15 |
| Total | | | | | 120.56 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

Elaboró:KEBC

BALANCE No.1

Fecha: 06 Dilcembre 2024

| Capitulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA | Item: | 4 | Cuneta en concreto clase E Fc´ 2500 psi fundida en el lugar | Un: | M2 | Ubicación: Canavita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Localización | Dimensiones | | | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| COSTADO DERECHO | 426.30 | 0.45 | 0.15 | 1 | 28.78 |
| | 426.30 | 0.20 | 0.15 | 1 | 12.79 |
| COSTADO IZQUIERDO | 426.30 | 0.45 | 0.15 | 1 | 28.78 |
| | 426.30 | 0.20 | 0.15 | 1 | 12.79 |
| Total | | | | | 83.13 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

Elaboró:KEBC

BALANCE No.1

Fecha: 06 Dicembre 2024

| Capitulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA | Item: | 1 | Excavaciones en varias en material común seco a mano | Un: | M3 | Ubicación: Canavita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Localización | Dimensiones | | | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| RIOSTRAS | 4.30 | 0.15 | 0.10 | 143 | 9.22 |
| CUNETAS | 426.30 | 0.60 | 0.10 | 2 | 51.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | 60.38 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS
Contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
Elaboró:

BALANCE No.1
Fecha: 06 Diciembre 2024

| Capitulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA | Item: | 5 | Suministro figurado y armado de acero de refuerzo G17:G18 | Un: | KG | Ubicación: Canavita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| LOCALIZACIÓN | FIGURA | Dimensiones | | | | KG/M | TOTAL KG/M | CANTIDAD DE ELEMENTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | CANTIDAD | Nº | TOTAL | | | | |
| CINTAS COSTADO DERECHO | 0,10 — 0,80 — 0,10 | 1 | 15 | 4 | 15 | 0.994 | 14.91 | 141 | 2102.31 |
| | 3,0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 0.994 | 14.91 | 141 | 2102.31 |
| CINTAS COSTADO IZQUIERDO | 0,10 — 0,80 — 0,10 | 1 | 15 | 4 | 15 | 0.994 | 14.91 | 141 | 2102.31 |
| | 3,0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 0.994 | 14.91 | 141 | 2102.31 |
| CUNETAS | 0,15 / 0,05 / 0,05 / 0,43 / 0,09 | 0.77 | 1421 | 3 | 1094.17 | 0.56 | 612.7352 | 2 | 1225.4704 |
| | 6,0 | 6 | 234 | 3 | 1404 | 0.56 | 786.24 | 2 | 1572.48 |
| RIOSTRAS | | 3.50 | 1.00 | 3 | 3.5 | 0.56 | 1.96 | 143 | 280.28 |
| | | 4.10 | 1.00 | 3 | 4.1 | 0.56 | 2.296 | 143 | 328.328 |
| | | 0.23 | 14.00 | 3 | 3.22 | 0.56 | 1.8032 | 143 | 257.8576 |
| RAMPA PRINCIPAL | | 3.40 | 8.00 | 4 | 27.2 | 0.994 | 27.0368 | 2 | 54.0736 |
| | | 1.68 | 14.00 | 4 | 23.52 | 0.994 | 23.37888 | 2 | 46.75776 |
| RAMPA LOTE Nº1 | | 6.20 | 8.00 | 4 | 49.6 | 0.994 | 49.3024 | 1 | 49.3024 |
| | | 1.68 | 31.00 | 4 | 52.08 | 0.994 | 51.76752 | 1 | 51.76752 |
| RAMPA LOTE Nº2 | | 5.40 | 8.00 | 4 | 43.2 | 0.994 | 42.9408 | 1 | 42.9408 |
| | | 1.68 | 27.00 | 4 | 45.36 | 0.994 | 45.08784 | 1 | 45.08784 |
| | | | | | Total | | | | 12,363.59 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

Elaboró:

BALANCE No.1

Fecha: 06 Diicembre 2024

| Capitulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS | Item: | 2 | Concreto clase D Fc'3000 psi bases | Un: | M3 | Ubicación: | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Localización | Dimensiones | | | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| COSTADO DERECHO | 2.85 | 0.90 | 0.15 | 141 | 54.25 |
| COSTADO IZQUIERDO | 2.85 | 0.90 | 0.15 | 141 | 54.25 |
| VIGAS | 3.30 | 0.25 | 0.15 | 143 | 17.70 |
| RAMPA PRINCIPAL | 4.50 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1.01 |
| RAMPA LOTE 1 | 6.30 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1.42 |
| RAMPA LOTE 2 | 5.40 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1.22 |
| Total | | | | | 129.84 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:



MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

Elaboró:

BALANCE No.1

Fecha: 06 Dicembre 2024

| Capitulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS | Item: | 3 | Concreto ciclópeo clase G Fc'2000 psi 40 % Rajon para bases | Un: | M3 | Ubicación: | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Localización | Dimensiones | | | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| CENTRAL | 2.85 | 0.90 | 0.15 | 141 | 54.25 |
| SOBREANCHO COSTADO DERECHO | 2.85 | 0.30 | 0.15 | 141 | 18.08 |
| SOBREANCHO COSTADO IZQUIERDO | 2.85 | 0.30 | 0.15 | 141 | 18.08 |
| Total | | | | | 90.42 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

BALANCE No:1

Elaboró:

Fecha: 06 Diicembre 2024

| Capítulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS | Item: | 4 | Cuneta en concreto clase E Fc' 2500 psi fundida en el lugar | Un: | M2 | Ubicación: Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Localización | Dimensiones | | | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| COSTADO DERECHO | 426.30 | 0.45 | 0.15 | 1 | 28.78 |
| | 426.30 | 0.20 | 0.15 | 1 | 12.79 |
| COSTADO IZQUIERDO | 426.30 | 0.45 | 0.15 | 1 | 28.78 |
| | 426.30 | 0.20 | 0.15 | 1 | 12.79 |
| Total | | | | | 83.13 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

Elaboró:

BALANCE No.1

Fecha: 06 Diicembre 2024

| Capítulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS | Item: | 1 | Excavaciones en varias en material común seco a mano | Un: | M3 | Ubicación: Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Localización | Dimensiones | | | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| RIOSTRAS | 3.30 | 0.15 | 0.10 | 143 | 7.08 |
| CUNETAS | 426.30 | 0.60 | 0.10 | 2 | 51.16 |
| Total | | | | | 58.23 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS
Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
Elaboró:

BALANCE No.1
Fecha: 06 Diciembre 2024

| Capitulo: | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA | Item. | 5 | Suministro figurado y armado de acero de refuerzo G17:G18 | Un: | KG | Ubicación: Canavita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| LOCALIZACIÓN | FIGURA | Dimensiones | | | | KG/M | TOTAL KG/M | CANTIDAD DE ELEMENTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | CANTIDAD | Nº | TOTAL | | | | |
| CINTAS COSTADO DERECHO | 0,10 — 0,80 — 0,10 | 1 | 15 | 4 | 15 | 0.994 | 14.91 | 141 | 2102.31 |
| | 3,0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 0.994 | 14.91 | 141 | 2102.31 |
| CINTAS COSTADO IZQUIERDO | 0,10 — 0,80 — 0,10 | 1 | 15 | 4 | 15 | 0.994 | 14.91 | 141 | 2102.31 |
| | 3,0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 0.994 | 14.91 | 141 | 2102.31 |
| CUNETAS | 0,15 / 0,05 / 0,05 / 0,43 / 0,00 | 0.77 | 1421 | 3 | 1094.17 | 0.56 | 612.7352 | 2 | 1225.4704 |
| | 6,0 | 6 | 234 | 3 | 1404 | 0.56 | 786.24 | 2 | 1572.48 |
| RIOSTRAS | | 3.20 | 1.00 | 3 | 3.2 | 0.56 | 1.792 | 143 | 256.256 |
| | | 4.10 | 1.00 | 3 | 4.1 | 0.56 | 2.296 | 143 | 328.328 |
| | | 0.23 | 16.00 | 3 | 3.68 | 0.56 | 2.0608 | 143 | 294.6944 |
| RAMPA PRINCIPAL | | 3.40 | 8.00 | 4 | 27.2 | 0.994 | 27.0368 | 1 | 27.0368 |
| | | 1.68 | 14.00 | 4 | 23.52 | 0.994 | 23.37888 | 1 | 23.37888 |
| RAMPA LOTE Nº1 | | 6.20 | 8.00 | 4 | 49.6 | 0.994 | 49.3024 | 1 | 49.3024 |
| | | 1.68 | 31.00 | 4 | 52.08 | 0.994 | 51.76752 | 1 | 51.76752 |
| RAMPA LOTE Nº2 | | 5.40 | 8.00 | 4 | 43.2 | 0.994 | 42.9408 | 1 | 42.9408 |
| | | 1.68 | 27.00 | 4 | 45.36 | 0.994 | 45.08784 | 1 | 45.08784 |
| | | Total | | | | | | | 12,325.98 |

OBSERVACIONES

Contratista: Representante legal

Contratista: Director de Obra

Supervisor:

MEMORIAS DE CÁLCULOS PARA BALANCE PRESUPUESTAL

Contratista: COLING CONSTRUCTORES SAS

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

BALANCE No.1

Elaboró:

Fecha: 06 Diicembre 2024

| Capitulo: | ÍTEMS NO PREVISTOS | Item: | N.P.1 | SUBBASE GRANULAR | Un: | M3 | Ubicación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|





| Localización | Dimensiones | | | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| LA FUENTE | 400.00 | 0.15 | 0.20 | 2 | 24.00 |
| | 116.53 | 5.00 | 0.15 | 1 | 87.40 |
| CANAVITA | 426.30 | 0.30 | 0.22 | 2 | 56.27 |
| | 150.00 | 5.00 | 0.15 | 1 | 112.50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

18

COLING CONSTRUCTORES SAS

CCS-CTO-512-MT-2024-04

Tocancipa, 21 de octubre de 2024

22/10/2024 : 10:32 AM
ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
Radicado No. 2-2024-009812
Asunto:SOLICITUD DE ADICION DE ITEMS - PRESUPUESTAL Y PRORROGA CONTRATO N° 512-MT-2024
Dependencia:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA(1500)
Folios:18
Anexos:BALANCE - MEMORIAS DE CALCULO - LISTA DE PRECIO
740.

Señor:
**ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
TOCANCIPA – CUNDINAMARCA

**REFERENCIA:** Contrato De Obra Pública No CTO-512-MT-2024

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA

**ASUNTO:** Solicitud de adición de ítems no previstos, adición presupuestal y prorroga al contrato de obra en referencia.

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente solicitamos a usted de la manera más atenta, que se realice la modificación en adición, inclusión de ítems no previstos y prórroga al contrato en referencia, toda vez que:

Dirección: Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2
Celular: 3112653747 -3053163942- 8698719
E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com

Ing. Mauricio R.
Por favor revisar y
emitir concepto

- Se requiere realizar mayor alcance en meta física en cada uno de los frentes
- Se requiere realizar los rellenos laterales para así confinar la placa huella
- Adicionalmente se debe realizar la conformación y compactación sobre la subrasante en el frente de la vía que comunica la vereda Canavita con el Municipio de Sopó sector Buenos Aires parte alta, ya que por las fuertes precipitaciones que se han venido presentando el material ha sufrido arrastre como se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico






**Dirección:** Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2
**Celular: 3112653747 -3053163942- 8698719**
**E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com**

## 1. SOLICITUD DE ADICION DE ITEM'S NO PREVISTOS

### 1.1 NECESIDAD DE CADA ITEM NUEVO

**N.P.1 SUBBASE GRANULAR**

Este item consiste en el suministro, extensión humedecimiento, conformación y compactación de material granular aprobado por la supervisión, el cual formara para de la estructura de nuestra placa huella, para así garantizarle una mayor estabilidad a la misma. Ya que en la actualidad por escorrentía está arrastrado el material dejando vacíos generosos a lo largo de la subrasante

## 2. SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL

una vez realizado el balance incluyendo lo ítems no previstos, teniendo en cuenta el incremento en la meta física e cada uno de los frentes, se obtiene como resultado la necesidad de adicionar en un valor de $ 249,986,500, equivalente al 49.99%

## 3. SOLICITUD DE PRÓRROGA

Dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas, se solicita a la supervisión se viabilice el requerimiento de prórroga considerando que:

- La inclusión de ítems no previstos y la adición presupuestal del contrato en referencia

De acuerdo con las consideraciones expuestas, para continuar con el desarrollo de las actividades contractuales y finalizar la ejecución del proyecto con las condiciones técnicas idóneas, es necesario contar con una prórroga de dos (2) meses.

**Dirección: Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2**
**Celular: 3112653747 -3053163942- 8698719**
**E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com**

Por lo anterior, solicitamos de manera atenta a la Supervisión verificar y revisar, con el fin de avalar la solicitud y realizar los trámites que correspondan ante la entidad contratante.

Cordialmente;

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
COLING CONSTRUCTORES SAS
NIT. 900.519.522-7

Anexos:

- Balance
- Memorias de calculo
- Lista de Precios ICCU

**Dirección:** Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2
**Celular: 3112653747 -3053163942- 8698719**
**E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com**

| ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ | SOLICITUD CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS | CÓDIGO: GES-F-049<br>VERSIÓN: 003<br>FECHA: 15/07/2024 |
|---|---|---|

**Tocancipá, 19 de noviembre de 2024.** **SOLICITUD DE VIABILIDAD No. 2024001257**

Señor (a)
Secretario (a) de Planeación
ZULMA MARCELA SANTOS SANTOS

Asunto: Solicitud Certificado Banco de Proyectos

Cordial saludo.

Con destino a la ejecución de recursos del Presupuesto de Gastos de Inversión del Plan de Desarrollo Tocancipá Segura, Experiencia Con Visión Social 2024-2027, me permito solicitar certificado BPIM, Banco de Proyectos, para lo cual manifiesto lo siguiente:

**1. Objeto a realizar:**

ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 MT 2024: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR

**2.Niveles del Plan de Desarrollo:**

| | |
|---|---|
| Eje Estratégico: | TOCANCIPÁ PROGRESA CON TERRITORIO INNOVADOR ORDENADO, AMBIENTE PROTEGIDO E INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA |
| Programa: | INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRESO |
| SubPrograma: | OBRAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA, AGIL Y EFICIENTE |
| Proyecto: | Fortalecimiento de la infraestructura vial del municipio de Tocancipá |
| Producto: | Meta 155 - 2402039 Construir (5.6) kilómetros de vía terciaria (mejoramiento) |

| | |
|---|---|
| Indicador de Producto: | Kilómetros de vía terciaria construidos. |

| | |
|---|---|
| Actividad: | Contratación de obras |

**3.Proyecto de inversión registrado en SUIFP:**

| Código BPIN | Nombre de proyecto en SUIFP |
|---|---|
| 2024258170039 | Fortalecimiento de la infraestructura vial del municipio de Tocancipá |

**4. Recursos Solicitados :**

| Código Presupuestal. | Nombre Imputación | Fuente | CPC Dane | Valor $ | Meta Asociada |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.01.03.11.24.2402.2024258170039.2402039.2.3.2.02.02.005 | Construcción y servicios de la construcción | 501 R.B. Superavit -Recursos Propios | 54211 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES | $ 249,986,500.00 | Meta 155 - 2402039 Construir (5.6) kilómetros de vía terciaria (mejoramiento) |
| GRAN TOTAL | | | | $ 249,986,500.00 | |

Finalmente, me permito expresar que la dependencia a mi cargo realizó y es responsable del (de los) estudio (s) técnico(s), jurídico(s) y económico(s), por lo cual se estableció la viabilidad de realizar el trámite respectivo.

Atentamente,

RIVERA GOMEZ RAFAEL ANTONIO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

JOSE MAURICIO RODRIGUEZ CORREA
PROF. UNIVERSITARIO 219 02

ALCALDIA DE TOCANCIPA
RECIBIDO
Fecha: 29-18-2024
Dependencia Planeación
Funcionario(a) Carmen D
Hora. 11:30 am

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

## LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

## CERTIFICA

| Fuentes | Datos |
|---|---|
| Objeto del contrato | ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 MT 2024: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" |
| Línea estratégica | 3, Tocancipá progresa con territorio innovador ordenado, ambiente protegido e infraestructura para la vida |
| Sector | 24 |
| Código y programa presupuestal | 2402 infraestructura red vial regional |
| Programa plan de desarrollo | 11, infraestructura para el progreso |
| Código Subprograma | 600 |
| Indicador de bienestar | 100% de la población tocancipeña con movilidad segura y eficiente |
| Meta de bienestar del cuatrenio | 100 |
| Meta de producto | 155 construir (5.6) kilómetros de vía terciaria (mejoramiento) |
| Producto mga | Vía terciaria construida |
| Código producto mga | 2402039 |
| Meta del cuatrienio | 5 |
| Bpin del proyecto | 2024251870039 |
| Nombre del proyecto | Fortalecimiento de la infraestructura vial del Municipio de Tocancipá |

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

| | |
|---|---|
| C.C.P.E.T - CÓDIGO | 2.3.2.02.02.005 |
| Descripción del C.C.P.E.T | Servicios de la construcción |
| CÓDIGO CPC | 54211 |
| Descripción del CPC | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles |
| UNIDAD EJECUTORA | 1-ALCALDÍA |
| FUENTES DE FINANCIACION | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION, |
| VALOR POR FUENTE DE FINANCIACION | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION - $249.986.500,00, |
| ODS | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |
| Código unificado | 24-2402-600-2402039-2024251870039-2.3.2.02.02.005-54211-1-1.3.3.0.00-2-3 |
| Nombre supervisor | RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ |
| Modalidad | ADICION Y PRORROGA |
| Catalogo unspsc | 721410 |
| Fecha inicio | 2024-11-24 |
| Fecha final | 2024-12-31 |

El presente certificado está elaborado según lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 002 de 31 de mayo de 2024 mediante el cual se realizó la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal "Tocancipá segura, experiencia con visión social 2024 - 2027"

La presente Certificación se expide en el Municipio de Tocancipa 2024-2027, Cundinamarca, a los días 19 del mes 11 del año 2024

Atentamente,

**Ing. Rafael Antonio Rivera Gómez.**
Secretario de Infraestructura

**Ing. José Eduardo Contreras Pinzón.**
Director Técnico de Infraestructura

Proyecto: Ing. José Mauricio Rodriguez Correa. – Profesional Especializado Secretaría de Infraestructura.
Reviso y Aprobó: Ing. José Eduardo Contreras Pinzón. - Director Técnico Secretaría de Infraestructura.
Reviso y Aprobó: Ing. Rafael Antonio Rivera Gómez. - Secretario de Infraestructura.

| ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ | CERTIFICACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL | CÓDIGO: GES-F-050<br>VERSIÓN: 003<br>FECHA: 15/07/2024 |
|---|---|---|

**Tocancipá, 29 de noviembre de 2024.**

**CERTIFICADO DE VIABILIDAD No. 2024001148 de 2024**

**CERTIFICA:**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 PLAN DE DESARROLLO | TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 - | 1.5 PROYECTO | CODIGO BPIN | 2024258170039 |
| 1.2 EJE ESTRATÉGICO | TOCANCIPÁ PROGRESA CON TERRITORIO INNOVADOR ORDENADO, AMBIENTE PROTEGIDO E INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA | | | |
| 1.3 PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRESO | | NOMBRE | Fortalecimiento de la infraestructura vial del municipio de Tocancipá |
| 1.4 SUBPROGRAMA | OBRAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA, AGIL Y EFICIENTE | | | |

## 2. MONITOREO PLAN DE DESARROLLO - SEGUIMIENTO A METAS DE LA VIGENCIA

| | |
|---|---|
| 2.1 PRODUCTO | Meta 155 - 2402039 Construir (5.6) kilómetros de vía terciaria (mejoramiento) |
| 2.2 INDICADOR DE PRODUCTO | Kilómetros de vía terciaria construidos. |
| 2.2 ACTIVIDAD | Contratación de obras |

## 3. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO - RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA

| CÓDIGO PRESUPUEST. | NOM. RUBRO | FUENTES | CPC DANE | APROPIACIÓN INICIAL | V/R SOLICITADO | SALDO DISPONIBLE | TOTAL EJECUTADO | SALDO X EJECUTAR | % EJEC. | META ASOCIADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.01.03.11.24.2402.2024258170039.2402039.2.3.2.02.02.005 | Construcción y servicios de la construcción | 501 R.B. Superavit -Recursos Propios | 54211 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES | $ 2,181,440,000.00 | $ 249,986,500.00 | $ 2,181,440,000.00 | $ 0.00 | $ 2,181,440,000.00 | 0.0 | Meta 155 - 2402039 Construir (5.6) kilómetros de vía terciaria (mejoramiento) |
| GRAN TOTAL | | | | $ 2,181,440,000.00 | $ 249,986,500.00 | $ 2,181,440,000.00 | $ 0.00 | $ 2,181,440,000.00 | 0.0 | |

**OBJETO A REALIZAR**

ADICIÓN No.1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO No. 512 MT 2024 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA".

Y que de acuerdo con la solicitud remitida por: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Realizó el estudio técnico, económico, jurídico y estableció el costo de: $ 249,986,500.00

ZULMA MARCELA SANTOS SANTOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

ADRIANA MORA

Elaboró: ADRIANA CONSTANZA MORA NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | CÓDIGO: | GF-F001 |
| | | VERSIÓN: | 011 |
| | | FECHA: | JULIO 2024 |
| **CONSECUTIVO** | | **FECHA SOLICITUD** | |

| **IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | **TIPO DE GASTO** | GASTOS DE INVERSIÓN |
| **PLAN DE DESARROLLO** | | | |
| **EJE** | Tocancipá Progresa con Territorio Innovador Ordenado, Ambiente Protegido e Infraestructura para la Vida. | **PROGRAMA** | Infraestructura para el Progreso |
| **PROGRAMA PRESUPUESTAL** | Infraestructura red vial regional | **BPIN - PROYECTO** | 2024258170039 / Fortalecimiento de la infraestructura vial del Municipio de Tocancipá |

**AFECTACIONES PRESUPUESTALES**

| CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | CODIGO CPC - DANE | VALOR SOLICITADO |
|---|---|---|---|
| 2.3.01.03.11.24.2402.2024258170039.2402039.2.3.2.02.02.005 / Construcción y servicios de la construcción | 501 / R.B. Superavit - Recursos Propios | 54211 | $ 249.986.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL** | | | **$249.986.500** |

**OBJETO**

ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 MT 2024: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA"

| | |
|---|---|
| RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ<br>SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO<br>ALCALDE MUNICIPAL |
| **SUPERVISOR** | **ORDENADOR DEL GASTO** |
| **RADICACIÓN** | |
| | |
| **FECHA DE RADICACIÓN** | **QUIEN RECIBE** |

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Número: 2024001736**

El suscrito SECRETARIO DE HACIENDA certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 02/12/2024 | | |
| **Tercero:** | 999999999999999999 | **Sucursal:** | 999 |
| **Nombre:** | VARIOS | | |
| **Dependencia :** | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **Cargo :** | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |

| Cuenta | Nombre | Saldo | Valor |
|---|---|---|---|
| 2.3.01.03.11.24.2402.2024258170039.2402039.2.3.2.02.02.005 | Construcción y servicios de la construcción/ R.B. Superavit - Recursos Propios | 249,986,500.00 | 249,986,500.00 |

**Total Disponibilidad:** 249,986,500.00

**CONCEPTO:** CBPP 2024001148 DE 2024 ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO No. 512 MT 2024 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA Y No 1194 DE 2023 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.

**NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2024**

**SECRETARIO DE HACIENDA**

**Elaboro:** ABEJARANO

**PRORROGA No 2 AL CONVENIO No. ICCU 1194 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.**

**LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.121.939.147 de Villavicencio**, en su calidad de Subgerente de Infraestructura del instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU con **Nit. 900.258.711-1**, de acuerdo con la Resolución de nombramiento No. 0532 del 16 de julio de 2024 y Acta de Posesión No 060 del 18 de julio de 2024, debidamente facultada para suscribir este documento, de acuerdo con los Decretos Ordenanzales No. 00261 de 2008 y 068 de 2015, la Ley 80 de 1993, El Decreto Nacional 1082 de 2015, Resolución del 378 de 15 de mayo de 2024 (Manual de Contratación del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca), quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ICCU**, por una parte, y por la otra, **WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO,** identificado con cédula de ciudadanía número **79.622.391,** actuando en nombre y representación del Municipio de **TOCANCIPÁ,** con **NIT 899999428** en su calidad de Alcalde, según Acta de Posesión de la notaria única del circulo municipal de tocancipá Cundinamarca de fecha 20 de diciembre del 2023 y credencial expedida por la Registraría Nacional del Estado Civil del 03 de noviembre de 2023 y quien en adelante se llamará el **MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar el presente instrumento al convenio, previa las siguientes;

## CONSIDERACIONES

**a)** Que, con oficio N° AMT 640 de fecha 01 de noviembre de 2024 la Alcaldía Municipal presenta solicitud y justificación de prórroga No 2, al Convenio de la referencia; **b)** Que, una vez recibida la solicitud en la oficina de la subgerencia de infraestructura del ICCU, la Subgerente de infraestructura proyecta una justificación técnica y solicitud a la oficina jurídica, mediante oficio de fecha 12 de noviembre de 2024 indicando en su parte pertinente: *"(...)*

***JUSTIFICACION TECNICA:***

*Lo anterior, teniendo en cuenta que el Municipio manifiesta que: "la Alcaldía Municipal solicita muy amablemente una prórroga al convenio en mención hasta el 31 de diciembre del 2024, con el fin de realizar una adición presupuestal para acometer las actividades que permitan en primera instancia garantizar las condiciones de protección y estabilidad de las obras construidas y adicionalmente prolongar la longitud de intervención de los tramos de placa huella, cabe recalcar que esta adición presupuestal se realizara con recursos propios del municipio, sin embargo, como el objeto del contrato en cuestión es "MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA*



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

*LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA", el cual va de la mano con el convenio, es necesaria la prórroga al convenio ICCU 1194 de 2023 hasta 31 de diciembre de 2024, completando de esta manera las vigencias del año 2024 además del nuevo alcance que se le quiere dar al proyecto.*

***CONCEPTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ***

*En este sentido la secretaría de infraestructura ha revisado la solicitud del contratista y considera que resulta oportuno y pertinente acometer las actividades que permitan en primera instancia garantizar las condiciones de protección y estabilidad de las obras construidas y adicionalmente prolongar la longitud de intervención de los tramos de placa huella permitiendo avanzar en el cumplimiento del proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura vial del Municipio de Tocancipá."*

*Según lo expuesto, el Supervisor del convenio avala la solicitud de prórroga por parte del municipio de Tocancipá. Por lo tanto, solicito Prorrogar el Convenio ICCU 1194 de 2023, por un término de treinta y seis (36) días;* **c)** Que, en el presente Convenio podrán incluirse modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de la ley de contratación, es especial el de la autonomía de la voluntad de las partes; **d)** Que, el artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, contempla que en virtud al principio de responsabilidad "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.", e igualmente que "Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia; **e)** Que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales y que esta, debe estar al servicio de los interés generales y se desarrolla con fundamento, en la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, así como de los principios de transparencia económica y responsabilidad que rigen las actuaciones contractuales. Por lo anterior, es evidente la prevalencia del interés general y prima sobre las formalidades de la actuación administrativa, pues el régimen jurídico y presupuestal cede ante situaciones excepcionales, con el fin de permitir el cumplimiento del objeto contractual y que la inversión se traduzca en el desarrollo económico, social y ambiental de la región, según lo dispuesto las partes:

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA:** Ampliar el plazo de ejecución del presente Convenio **No ICCU 1194 de 2023**, hasta el 30 de diciembre de 2024.



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

**CLÁUSULA SEGUNDA.-COSTOS:** **EL MUNICIPIO** no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de valores adicionales como consecuencia de la suscripción del presente documento;

**CLÁUSULA TERCERA.-DOCUMENTOS:** Hace parte integral del presente documento: **1.** Oficio suscrito por el Municipio; **2.** El Oficio suscrito por la Subgerente de Infraestructura.

**CLÁUSULA CUARTA:** El presente documento se perfecciona por la suscripción y/o aceptación de las partes a través de la plataforma **SECOP II.** La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015

*Aprobó: German Alirio Meléndez Campos -Jefe Oficina Asesora de Gestión* Juridica *y Contractua*
*Proyectó: Yenny Alejandra Tejero Rojas*



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
CundiGob #CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

CC-CER543789

**PRORROGA No 2 AL CONVENIO No. ICCU 1193 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.**

**LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.121.939.147 de Villavicencio**, en su calidad de Subgerente de Infraestructura del instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU con **Nit. 900.258.711-1**, de acuerdo con la Resolución de nombramiento No. 0532 del 16 de julio de 2024 y Acta de Posesión No 060 del 18 de julio de 2024, debidamente facultada para suscribir este documento, de acuerdo con los Decretos Ordenanzales No. 00261 de 2008 y 068 de 2015, la Ley 80 de 1993, El Decreto Nacional 1082 de 2015, Resolución del 378 de 15 de mayo de 2024 (Manual de Contratación del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca), quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ICCU**, por una parte, y por la otra, **WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO,** identificado con cédula de ciudadanía número **79.622.391,** actuando en nombre y representación del Municipio de **TOCANCIPÁ,** con **NIT 899999428** en su calidad de Alcalde, según Acta de Posesión de la notaria única del circulo municipal de tocancipá Cundinamarca de fecha 20 de diciembre del 2023 y credencial expedida por la Registraría Nacional del Estado Civil del 03 de noviembre de 2023 y quien en adelante se llamará el **MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar el presente instrumento al convenio, previa las siguientes;

## CONSIDERACIONES

**a)** Que, con oficio N° AMT 639 de fecha 01 de noviembre de 2024 la Alcaldía Municipal presenta solicitud y justificación de prórroga No 2, al Convenio de la referencia; **b)** Que, una vez recibida la solicitud en la oficina de la subgerencia de infraestructura del ICCU, la Subgerente de infraestructura proyecta una justificación técnica y solicitud a la oficina jurídica, mediante oficio de fecha 12 de noviembre de 2024 indicando en su parte pertinente: *"(...)*

***JUSTIFICACION TECNICA:***

*Teniendo en cuenta que el Municipio manifiesta que: "la Alcaldía Municipal solicita muy amablemente una prórroga al convenio en mención hasta el 31 de diciembre del 2024, con el fin de realizar una adición presupuestal para acometer las actividades que permitan en primera instancia garantizar las condiciones de protección y estabilidad de las obras construidas y adicionalmente prolongar la longitud de intervención de los tramos de placa huella, cabe recalcar que esta adición presupuestal se realizara con recursos propios del municipio, sin embargo, como el objeto del contrato en cuestión es "MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA*



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

*EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA", el cual va de la mano con el convenio, es necesaria la prórroga al convenio ICCU 1193 de 2023 hasta 31 de diciembre de 2024, completando de esta manera las vigencias del año 2024 además del nuevo alcance que se le quiere dar al proyecto.*

***CONCEPTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ***

*En este sentido la secretaría de infraestructura ha revisado la solicitud del contratista y considera que resulta oportuno y pertinente acometer las actividades que permitan en primera instancia garantizar las condiciones de protección y estabilidad de las obras construidas y adicionalmente prolongar la longitud de intervención de los tramos de placa huella permitiendo avanzar en el cumplimiento del proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura vial del Municipio de Tocancipá."*

*Según lo expuesto, el Supervisor del convenio avala la solicitud de prórroga por parte del municipio de Tocancipá. Por lo tanto, solicito Prorrogar el Convenio ICCU 1193 de 2023, por un término de treinta y seis (36) días;* **c)** Que, en el presente Convenio podrán incluirse modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de la ley de contratación, es especial el de la autonomía de la voluntad de las partes; **d)** Que, el artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, contempla que en virtud al principio de responsabilidad "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.", e igualmente que "Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia; **e)** Que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales y que esta, debe estar al servicio de los interés generales y se desarrolla con fundamento, en la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, así como de los principios de transparencia económica y responsabilidad que rigen las actuaciones contractuales. Por lo anterior, es evidente la prevalencia del interés general y prima sobre las formalidades de la actuación administrativa, pues el régimen jurídico y presupuestal cede ante situaciones excepcionales, con el fin de permitir el cumplimiento del objeto contractual y que la inversión se traduzca en el desarrollo económico, social y ambiental de la región, según lo dispuesto las partes:



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
www.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA:** Ampliar el plazo de ejecución del presente Convenio **No ICCU 1193 de 2023**, hasta el 30 de diciembre de 2024.

**CLÁUSULA SEGUNDA.-COSTOS: EL MUNICIPIO** no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de valores adicionales como consecuencia de la suscripción del presente documento;

**CLÁUSULA TERCERA.-DOCUMENTOS:** Hace parte integral del presente documento: **1.** Oficio suscrito por el Municipio; **2.** El Oficio suscrito por la Subgerente de Infraestructura.

**CLÁUSULA CUARTA:** El presente documento se perfecciona por la suscripción y/o aceptación de las partes a través de la plataforma **SECOP II.** La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015

*Aprobó: German Alirio Meléndez Campos -Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractua*
*Proyectó: Yenny Alejandra Tejero Rojas*



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
CundiGob: @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| | ***JUSTIFICACION PARA ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 MT 2024: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA".*** | CODIGO: GC-F014<br>VERSIÓN: 001<br>FECHA: FEBRERO 2018 |

PFECHA: diciembre 06 de 2024

| **INFORMACION GENERAL** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **NUMERO** | 512 DE 2024 |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA". |
| **CONTRATISTA** | COLING CONSTRUCTORES – NIT 900.519.522<br>R/L KAREN ELIANA BARCO CESPEDES – C.C. 39.584.971 |
| **SUPERVISOR** | ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E) |
| **VALOR INICIAL** | CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($ 499.973.125,00) |
| **PLAZO INICIAL** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 21 DE JUNIO DE 2024 |
| **FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)** | 4 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **CDP** | • CDP N° 2024000692, de fecha abril 21 de 2024<br>2301.04.03.01.24.2402.2020258170037.2402112.2.3.2.02.02.005<br>Servicios de construcción/SUPERAVIT – convenio interadministrativo ICCU No 1193 de 2023 – mejoramiento de la vía canavita con el municipio de sopo - valor $ 250.000.000<br>• CDP N° 2024000692, de fecha abril 21 de 2024<br>2301.04.03.01.24.2402.2020258170037.2402112.2.3.2.02.02.005<br>Servicios de construcción/SUPERAVIT – convenio interadministrativo ICCU No 1194 de 2023 – mejoramiento de la vía la fuente – puente micos del municipio de Tocancipá con el municipio de sopo - valor $ 250.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| | ***JUSTIFICACION PARA ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 MT 2024: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA".*** | CODIGO: GC-F014<br>VERSIÓN: 001<br>FECHA: FEBRERO 2018 |

| | |
|---|---|
| **RP** | • RP N° 20240001107, de fecha julio 21 de 2024 2301.04.03.01.24.2402.2020258170037.2402112.2.3.2.02.02.005 - Servicios de la construcción - valor $ 250.000.000,00<br>• RP N° 20240001107, de fecha julio 21 de 2024 2301.04.03.01.24.2402.2020258170037.2402112.2.3.2.02.02.005 - Servicios de la construcción - valor $ 249.973.125,00 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)** | |
| **ADICIONES** | N/A |
| **PRORROGAS** | **PRORROGA N°01** AL CONTRATO 512 DE 2024 |
| **SUSPENSIONES** | • Suspensión No. 1 de fecha 21 de noviembre por el término de 15 días, con fecha estimada de reinicio para el día 06 de diciembre de 2024 y fecha de terminación contractual 09 de diciembre de 2024. |
| **VALOR TOTAL** | N/A |
| **PLAZO FINAL** | 09 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | **MODIFICATORIO N°01** AL CONTRATO 512 DE 2024 |
| **INFORMACION DE LA SOLICITUD** | |
| **TIPO DE SOLICITUD** | **ADICIÓN N°01 Y PRORROGA N°02** |
| **VALOR POR ADICIONAR** | DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 249.986.500,00) |
| **CDP N° 2024001736** | • CDP N° 2024001736 de fecha diciembre 02 de 2024 2.3.01.03.11.24.2402.2024258170039.2402039.2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción/ R.B. Superavit – Recursos Propios – valor $ 249.986.500,00 |
| **FORMA DE PAGO** | Se mantiene la forma de pago estipulada en la cláusula ocho del contrato inicial. |
| **PRÓRROGA** | **PRORROGA N°02** AL CTO 512 MTO 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024. |
| **MODIFICATORIOS** | N/A |
| **OTRO TIPO DE SOLICITUD** | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| | ***JUSTIFICACION PARA ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 MT 2024: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA".*** | CODIGO: GC-F014<br>VERSIÓN: 001<br>FECHA: FEBRERO 2018 |

**JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON**

De acuerdo con el documento Radicado No. 2-2024-009612 de fecha 22 de octubre de 2024 presentada por el contratista Coling Constructores S.A.S informando que se requiere prorroga N°1 y adición N°1 al CTO 512 MT 2024, donde se manifiesta.

*(...)*

*Por medio de la presente solicitamos a usted de la manera mas atenta, que se realice la modificación en adición, inclusión de ítems no previstos y prorroga al contrato en referencia, toda vez que:*

- *Se requiere realizar mayor alcance en meta física en cada uno de los frentes*
- *Se requiere realizar los rellenos laterales para así confinar la placa huella*
- *Adicionalmente se debe realizar la conformación y compactación sobra la subrasante en el frente de la vía que comunica la vereda Canavita con el Municipio de Sopo sector Buenos Aires parte alta, ya que por las fuertes precipitaciones que se han venido presentando el material ha sufrido arrastre como se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico.*

*(...)*

*1. SOLICITUD DE ADICIÓN DE ITEM'S NO PREVISTOS*

*1.1 NECESIDAD DE CADA ITEM NUEVO*

*N.P.1 SUBBASE GRANULAR*

*Este ítem consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, conformación y compactación del material granular aprobado por la supervisión, el cual formara para la estructura de nuestra placa huella, para así garantizar una mayor estabilidad a la misma. Ya que en la actualidad por escorrentía esta arrastrado el material dejando vacíos generosos a lo largo de la subrasante.*

*2. SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL*

*Una vez realizado el balance incluyendo lo ítems no previstos, teniendo en cuenta el incremento en la meta física e cada uno de los frentes, se obtiene como resultado la necesidad de adicionar un valor de $ 249.986.500 equivalente al 49.99%*

*3. SOLICITUD DE PRÓRROGA*

*Dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas, se solicita a la supervisión se viabilice el requerimiento de prorroga considerando que:*

- *La inclusión de ítems no previsto y la adición presupuestal del contrato en referencia*

*De acuerdo con las consideraciones expuestas, para continuar con el desarrollo de las actividades contractuales y finalizar la ejecución del proyecto con las condiciones técnicas idóneas, es necesario contar con una prórroga de dos (2) meses.*

*Por lo anterior, solicitamos de manera atenta a la Supervisión verificar y revisar, con el fin de avalar la solicitud y realizar los tramites que correspondan ante la entidad contratante.*

*(...)*

**CONCEPTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

En este sentido la secretaría de infraestructura ha revisado la solicitud del contratista y considera que resulta oportuno y pertinente acometer las actividades que permitan en primera instancia garantizar las condiciones de protección y estabilidad de las obras construidas y adicionalmente prolongar la longitud de intervención de los tramos de placa huella permitiendo avanzar en el cumplimiento del proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura vial del Municipio de Tocancipá.

| | | |
|---|---|---|
| | ***JUSTIFICACION PARA ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 MT 2024: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA".*** | CODIGO: GC-F014<br>VERSIÓN: 001<br>FECHA: FEBRERO 2018 |

Ahora bien, partiendo del hecho de que el **Contrato N°512 MT 2024** va de la mano con los convenios **ICCU 1193 de 2023 e ICCU 1194 de 2023**, los cuales fueron prorrogados el 21 de mayo de 2024 y el 10 de noviembre de 2024, los cuales están vigentes hasta el día 31 de diciembre del 2024; y teniendo en cuenta que en la actualidad, el contrato 512 MT 2024 tiene como fecha de terminación el día 09 de diciembre de 2024, la Secretaria de Infraestructura solicita la **Prorroga N°2 al Contrato N°512 MT 2024** en un total de veintiún (21) días calendario, con el fin de que el **Contrato N°512 MT 2024** y los convenios **ICCU 1193 de 2023 e ICCU 1194 de 2023** tengan la misma terminación al 30 de diciembre del 2024 y estén totalmente alineados en sus tiempos.

Adicional a la **Prorroga N°2 al Contrato N°512 MT 2024**, la Secretaria de Infraestructura reafirma la oportunidad y pertinencia de la **Adición N°1 al Contrato N°512 MT 2024** en un valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 249.986.500,00)**, esto con el fin de garantizar las condiciones de protección y estabilidad de las obras construidas y adicionalmente prolongar la longitud de intervención de los tramos de placa huella permitiendo avanzar en el cumplimiento del proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura vial del Municipio de Tocancipá, todo esto como se menciona en el oficio CCS-CTO-512-MT-2024 RADICADO N°2-2024-009612 y en el concepto de la Secretaria de Infraestructura.

| | |
|---|---|
| **ANEXOS** | • OFICIO CCS-CTO-512-MT-2024-04 RADICADO N°2-2024-009612<br>• PRÓRROGA No. 2 AL CONVENIO ICCU 1193 – 2023<br>• PRÓRROGA No. 2 AL CONVENIO ICCU 1194 – 2023<br>• CDP N° 2024001736 de fecha diciembre 02 de 2024 |

**FIRMA LA SOLICITUD**

**ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ**
Secretario de Infraestructura.
Supervisor Contrato CTO 512 MT 2022

Proyectó:Ing. José Mauricio Rodríguez C
Aprobó: Ing. Rafael Antonio Rivera

| | FORMATO INSCRIPCIÓN<br>PLAN DE ADQUISICIONES<br>SECOP II | CÒDIGO: ABM-F-025<br>VERSIÓN: 001<br>FECHA: MAYO 2021 |
|---|---|---|

**AG SII-001155-2024**

**EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL**

**DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA**

**CERTIFICA QUE:**

Que el (los) bien (es) o servicio (s) descrito (s) en la siguiente tabla, se encuentra (n) incluido (s) en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024, el cual se encuentra publicado en el Portal Único de Contrataciones SECOP II

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | P1334-INFRAESTRUCTURA-INVERSION ADICIÓN NO 1 Y PRÓRROGA NO 2 AL CONTRATO 512 MT 2024: MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" |

| CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 85111600 | Prevención y control de enfermedades no contagiosas | $ 249.986.500 |
| 72141000 | Servicios de construcción de autopistas y carreteras | |
| 72141500 | Servicios de preparación de tierras | |
| 72141600 | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo | |
| 72151900 | Servicios de albañilería y mampostería | |
| 72152700 | Servicios de instalación y reparación de concreto | |
| 72153900 | Servicio de preparación de obras de construcción | |
| 72154400 | Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías | |
| 81101500 | Ingeniería civil y arquitectura | |

Dado en Tocancipá, a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) a solicitud de la **Secretaría de Infraestructura.**

**DIEGO ALEXANDER BOTONERO RODRIGUEZ**
Almacenista General

Elaboró: Vivian Andrea Chacón / Téc. Administrativo

| | ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 | CODIGO: GC-F011<br>VERSION: 002<br>FECHA: OCTUBRE 2012 |
|---|---|---|

| ACTA No. | 02 | |
|---|---|---|

| CONTRATO ☑ | CONVENIO ☐ | O.T. ☐ | RAD No. | CTO 512 MT 2024 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | 21 de noviembre de 2024 | | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA ☑<br>EJECUTOR ☐ | COLING CONSTRUCTORES – NIT 900.519.522<br>R/L KAREN ELIANA BARCO CESPEDES – C.C. 39.584.971 |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA". |

## MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

La administración municipal requiere suspender el contrato de obra No. CTO 512 MT 2024 por el término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, teniendo en cuenta que, el contratista mediante OFICIO CSS-CTO-512-MT-2024-05 RADICADO el 21 de noviembre de 2024 con No. 2-2024-010417 presenta solicitud de suspensión, en la que expone que el fuerte invierno presentado ha generado erosiones a lo largo del proyecto lo que ha llevado a un desgaste de las capas granulares y obligado a reprocesos; por lo cual solicita suspender el contrato por el término de 15 días mientras mejoran las condiciones climáticas.

Con la suscripción de la presente acta el Contratista de Obra COLING CONSTRUCTORES de manera libre y espontánea renuncia expresamente a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por: interrupción de secuencia constructiva, por stand by de equipos y maquinarias, por disponibilidad de personal, equipos y maquinaria, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de maquinaria, equipo o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar a la entidad para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual

El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de julio de 2024 | | |
| PLAZO: | 4 | DÍAS ☐ | MESES ☑ |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 4 de noviembre de 2024 | | |
| PRÓRROGA No. 01 | 30 de octubre de 2024 | | |
| TIEMPO DE PRÓRROGA | 20 DIAS | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1: | 24 de noviembre de 2024 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 01 | 21 de noviembre de 2024 | | |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 15 DIAS | | |
| FECHA DE REINICIO ESTIMADA SUS. No. 1 | 6 de diciembre de 2024 | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 9 de diciembre de 2024 | | |

| EN CALIDAD DE: | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| CONTRATISTA ☑<br>EJECUTOR ☐ | COLING CONSTRUCTORES – NIT 900.519.522<br>R/L KAREN ELIANA BARCO CESPEDES – C.C. 39.584.971 | |
| INTERVENTOR | NO APLICA | |
| SUPERVISIÓN | RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | |
| PROYECTÓ | JOSE MAURICIO RODRIGUEZ CORREA<br>PROFESIONAL | |

| | ACTA DE REINICIO No. 01 | CODIGO: GC-F011<br>VERSION: 002<br>FECHA: OCTUBRE 2012 |
|---|---|---|

**ACTA No.** 03

| CONTRATO ☑ | CONVENIO ☐ | O.T. ☐ | RAD No. | CTO 512 MT 2024 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | 6 de diciembre de 2024 | | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA ☑<br>EJECUTOR ☐ | COLING CONSTRUCTORES – NIT 900.519.522<br>R/L KAREN ELIANA BARCO CESPEDES – C.C. 39.584.971 |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA". |

## MOTIVO DEL REINICIO

La administración municipal y el Contratista de Obra COLING CONSTRUCTORES consideran que las condiciones que originaron la suspensión del contrato de obra No. CTO 512 MT 2024 por el término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, han sido superadas; por lo tanto concuerdan reiniciar la ejecución contractual.

Con la suscripción de la presente acta el Contratista de Obra COLING CONSTRUCTORES de manera libre y espontánea renuncia expresamente a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por: interrupción de secuencia constructiva, por stand by de equipos y maquinarias, por disponibilidad de personal, equipos y maquinaria, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de maquinaria, equipo o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

Dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar a la entidad para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual.

El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de julio de 2024 | | |
| PLAZO: | 4 | DÍAS ☐ | MESES ☑ |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 4 de noviembre de 2024 | | |
| PRÓRROGA No. 01 | 30 de octubre de 2024 | | |
| TIEMPO DE PRÓRROGA | 20 DIAS | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1: | 24 de noviembre de 2024 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 01 | 21 de noviembre de 2024 | | |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 15 DIAS | | |
| FECHA DE REINICIO SUS. No. 1 | 6 de diciembre de 2024 | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 9 de diciembre de 2024 | | |

| EN CALIDAD DE: | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| CONTRATISTA ☑<br>EJECUTOR ☐ | COLING CONSTRUCTORES – NIT 900.519.522<br>R/L KAREN ELIANA BARCO CESPEDES – C.C. 39.584.971 | |
| INTERVENTOR | NO APLICA | |
| SUPERVISIÓN | RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | |
| PROYECTÓ | JOSE MAURICIO RODRIGUEZ CORREA<br>PROFESIONAL DE APOYO A SUPERVISIÓN | |

**ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO 512 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ Y COLING CONSTRUCTORES – NIT 900.519.522**

Entre los suscritos a saber, de una parte **EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ** (Cundinamarca) con NIT No. 899.999.428-8, entidad territorial representada legalmente por el señor **WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO**, mayor de edad, con domicilio en Tocancipá, identificado con cédula de ciudadanía número 79.622.391 expedida en Bogotá D.C., quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ** en su calidad de **ALCALDE MUNICIPAL**, legalmente posesionado, según acta de posesión del 20 de diciembre de 2023, suscrita ante la Notaria Única del Círculo de Tocancipá, debidamente facultado para contratar según lo establecido en el artículo 71 del Acuerdo Municipal No 011 de 30 de noviembre de 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 315 de la Constitución Política y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 11, numeral 3, literal b), de la ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), para la suscripción de contratos y quien para efectos de suscribir el presente instrumento se denominará **EL MUNICIPIO** y de otra parte **COLING CONSTRUCTORES** – NIT 900.519.522, representada legalmente por **KAREN ELIANA BARCO CESPEDES – C.C. 39.584.971**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente adición No 1 y prórroga No 2 al contrato 512 MT 2024, previas las siguientes consideraciones: **a.** Que el día 19 de junio de 2024 el Municipio de Tocancipá suscribió con **COLING CONSTRUCTORES** el contrato No 512 de 2024, cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA". b)** Que el valor inicial del contrato fue la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 499.973.125,00). c)** Que, de conformidad con el informe de justificación elaborado por la Secretaría de Infraestructura del Municipio en su calidad de supervisor del contrato, así como la verificación efectuada en la plataforma SECOP II, el contrato a la fecha se encuentra en ejecución y con fecha de terminación 9 de diciembre de 2024. **d)** Que mediante memorando No SI 1184 de 2024 la Secretaría de Infraestructura, obrando en su condición de supervisor del contrato, radicó informe técnico de justificación y concepto favorable para la suscripción de la adición No 1 y prórroga No 2 al contrato 512 MT 2024 en los siguientes términos:

*"Fecha: 06 de diciembre de 2024*

| ***INFORMACION GENERAL*** | |
|---|---|
| ***TIPO DE CONTRATO*** | *OBRA* |
| ***NUMERO*** | *512 DE 2024* |
| ***OBJETO*** | *MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA".* |
| ***CONTRATISTA*** | *COLING CONSTRUCTORES – NIT 900.519.522*<br>*R/L KAREN ELIANA BARCO CESPEDES – C.C. 39.584.971* |
| ***SUPERVISOR*** | *ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ*<br>*SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)* |
| ***VALOR INICIAL*** | *CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($ 499.973.125,00)* |
| ***PLAZO INICIAL*** | *CUATRO (4) MESES* |
| ***FECHA DE SUSCRIPCIÓN*** | *21 DE JUNIO DE 2024* |

| | |
|---|---|
| ***FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)*** | *4 DE JULIO DE 2024* |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL*** | *4 DE NOVIEMBRE DE 2024* |
| ***CDP*** | • *CDP N° 2024000692, de fecha abril 21 de 2024 2301.04.03.01.24.2402.2020258170037.2402112.2.3.2.02.02.005*<br>*Servicios de construcción/SUPERAVIT – convenio interadministrativo ICCU No 1193 de 2023 – mejoramiento de la vía canavita con el municipio de sopo - valor $ 250.000.000*<br>• *CDP N° 2024000692, de fecha abril 21 de 2024 2301.04.03.01.24.2402.2020258170037.2402112.2.3.2.02.02.005*<br>*Servicios de construcción/SUPERAVIT – convenio interadministrativo ICCU No 1194 de 2023 – mejoramiento de la vía la fuente – puente micos del municipio de Tocancipá con el municipio de sopo - valor $ 250.000.000* |
| ***RP*** | • *RP N° 20240001107, de fecha julio 21 de 2024 2301.04.03.01.24.2402.2020258170037.2402112.2.3.2.02.02.005 - Servicios de la construcción - valor $ 250.000.000,00*<br>• *RP N° 20240001107, de fecha julio 21 de 2024 2301.04.03.01.24.2402.2020258170037.2402112.2.3.2.02.02.005 - Servicios de la construcción - valor $ 249.973.125,00* |
| ***MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)*** | |
| ***ADICIONES*** | *N/A* |
| ***PRORROGAS*** | ***PRORROGA N°01** AL CONTRATO 512 DE 2024* |
| ***SUSPENSIONES*** | • *Suspensión No. 1 de fecha 21 de noviembre por el término de 15 días, con fecha estimada de reinicio para el día 06 de diciembre de 2024 y fecha de terminación contractual 09 de diciembre de 2024.* |
| ***VALOR TOTAL*** | *N/A* |
| ***PLAZO FINAL*** | *09 DE DICIEMBRE DE 2024* |
| ***OTRAS MODIFICACIONES*** | ***MODIFICATORIO N°01** AL CONTRATO 512 DE 2024* |
| ***INFORMACION DE LA SOLICITUD*** | |
| ***TIPO DE SOLICITUD*** | ***ADICIÓN N°01 Y PRORROGA N°02*** |
| ***VALOR POR ADICIONAR*** | *DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 249.986.500,00)* |

| | |
|---|---|
| ***CDP N° 2024001736*** | • *CDP N° 2024001736 de fecha diciembre 02 de 2024 2.3.01.03.11.24.2402.2024258170039.2402039.2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción/ R.B. Superavit – Recursos Propios – valor $ 249.986.500,00* |
| ***FORMA DE PAGO*** | *Se mantiene la forma de pago estipulada en la cláusula ocho del contrato inicial.* |
| ***PRÓRROGA*** | ***PRORROGA N°02** AL CTO 512 MTO 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024.* |
| ***MODIFICATORIOS*** | *N/A* |
| ***OTRO TIPO DE SOLICITUD*** | *N/A* |

***JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON***

*De acuerdo con el documento Radicado No. 2-2024-009612 de fecha 22 de octubre de 2024 presentada por el contratista Coling Constructores S.A.S informando que se requiere prorroga N°1 y adición N°1 al CTO 512 MT 2024, donde se manifiesta.*

*(...)*

*Por medio de la presente solicitamos a usted de la manera mas atenta, que se realice la modificación en adición, inclusión de ítems no previstos y prorroga al contrato en referencia, toda vez que:*

- *Se requiere realizar mayor alcance en meta física en cada uno de los frentes*
- *Se requiere realizar los rellenos laterales para así confinar la placa huella*
- *Adicionalmente se debe realizar la conformación y compactación sobra la subrasante en el frente de la vía que comunica la vereda Canavita con el Municipio de Sopo sector Buenos Aires parte alta, ya que por las fuertes precipitaciones que se han venido presentando el material ha sufrido arrastre como se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico.*

*(...)*

*1. SOLICITUD DE ADICIÓN DE ITEM'S NO PREVISTOS*

*1.1 NECESIDAD DE CADA ITEM NUEVO*

*N.P.1 SUBBASE GRANULAR*

*Este ítem consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, conformación y compactación del material granular aprobado por la supervisión, el cual formara para la estructura de nuestra placa huella, para así garantizar una mayor estabilidad a la misma. Ya que en la actualidad por escorrentía esta arrastrado el material dejando vacíos generosos a lo largo de la subrasante.*

*2. SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL*

*Una vez realizado el balance incluyendo lo ítems no previstos, teniendo en cuenta el incremento en la meta física e cada uno de los frentes, se obtiene como resultado la necesidad de adicionar un valor de $ 249.986.500 equivalente al 49.99%*

*3. SOLICITUD DE PRÓRROGA*

*Dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas, se solicita a la supervisión se viabilice el requerimiento de prorroga considerando que:*

- *La inclusión de ítems no previsto y la adición presupuestal del contrato en referencia*

*De acuerdo con las consideraciones expuestas, para continuar con el desarrollo de las actividades contractuales y finalizar la ejecución del proyecto con las condiciones técnicas idóneas, es necesario contar con una prórroga de dos (2) meses.*

*Por lo anterior, solicitamos de manera atenta a la Supervisión verificar y revisar, con el fin de avalar la solicitud y realizar los tramites que correspondan ante la entidad contratante.*

*(...)*

***CONCEPTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA***

*En este sentido la secretaria de infraestructura ha revisado la solicitud del contratista y considera que resulta oportuno y pertinente acometer las actividades que permitan en primera instancia garantizar las condiciones de protección y estabilidad*

| | |
|---|---|
| *de las obras construidas y adicionalmente prolongar la longitud de intervención de los tramos de placa huella permitiendo avanzar en el cumplimiento del proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura vial del Municipio de Tocancipá.*<br><br>*Ahora bien, partiendo del hecho de que el* ***Contrato N°512 MT 2024*** *va de la mano con los convenios* ***ICCU 1193 de 2023 e ICCU 1194 de 2023****, los cuales fueron prorrogados el 21 de mayo de 2024 y el 10 de noviembre de 2024, los cuales están vigentes hasta el día 31 de diciembre del 2024; y teniendo en cuenta que en la actualidad, el contrato 512 MT 2024 tiene como fecha de terminación el día 9 de diciembre de 2024, la Secretaria de Infraestructura solicita la* ***Prorroga N°2 al Contrato N°512 MT 2024*** *en un total de veintiún (21) días calendario, con el fin de que el* ***Contrato N°512 MT 2024*** *y los convenios* ***ICCU 1193 de 2023 e ICCU 1194 de 2023*** *tengan la misma terminación al 30 de diciembre del 2024 y estén totalmente alineados en sus tiempos.*<br><br>*Adicional a la* ***Prorroga N°2 al Contrato N°512 MT 2024****, la Secretaria de Infraestructura reafirma la oportunidad y pertinencia de la* ***Adición N°1 al Contrato N°512 MT 2024*** *en un valor de* ***DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 249.986.500,00)****, esto con el fin de garantizar las condiciones de protección y estabilidad de las obras construidas y adicionalmente prolongar la longitud de intervención de los tramos de placa huella permitiendo avanzar en el cumplimiento del proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura vial del Municipio de Tocancipá, todo esto como se menciona en el oficio CCS-CTO-512-MT-2024 RADICADO N°2-2024-009612 y en el concepto de la Secretaria de Infraestructura.* | |
| ***ANEXOS*** | • *OFICIO CCS-CTO-512-MT-2024-04 RADICADO N°2-2024-009612*<br>• *PRÓRROGA No. 2 AL CONVENIO ICCU 1193 – 2023*<br>• *PRÓRROGA No. 2 AL CONVENIO ICCU 1194 – 2023*<br>• *CDP N° 2024001736 de fecha diciembre 02 de 2024* |

"

**e)** Que teniendo como fundamento y soporte el informe de justificación presentado por la Secretaría de Infraestructura para la suscripción de la presente adición No 1, prórroga No 2 al contrato 512 MT 2024, se procede de conformidad, así: **CLAUSULA PRIMERA – TÉRMINO DE DURACIÓN Y VIGENCIA.-** Por el presente se modifica la cláusula cuarta del contrato 512 de 2024, en el sentido de prorrogar el plazo de duración del mismo por un término de **VEINTIÚN (21) DIAS CALENDARIO**, adicionales al plazo inicialmente pactado en el contrato y en la prórroga No 1. En consecuencia, el plazo de ejecución quedará así: "**CLAUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **CINCO (5) MESES Y ONCE (11) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Queda claro que la prórroga implica modificación igualmente para el término de vigencia". **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR.-** Por el presente se modifica la cláusula quinta del contrato 512 de 2024, en el sentido de adicionar el valor del contrato por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 249.986.500,00),** de conformidad con lo dispuesto en el documento: "**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS**" que forma parte integral del presente instrumento y la cual se encuentra aprobada, avalada, suscrita y firmada por parte de **KAREN ELIANA BARCO CESPEDES** identificada con C.C. 39.584.971 obrando en calidad de representante legal del contratista / **COLING CONSTRUCTORES,** persona jurídica identificada con NIT 900.519.522; el Ing **RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ,** en calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio y Supervisor interno del contrato 512 de 2024 y **ALLAN STIVE ROSALES RODRIGUEZ** en calidad de Director de Obra, por ende, se deja constancia expresa que la determinación del presupuesto incluida la presente adición No 1 es de competencia absoluta y de responsabilidad exclusiva y excluyente de las personas antes mencionadas. En consecuencia, el valor total de contrato queda de la siguiente manera: **CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO.** El valor del Contrato es por la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 749.959.625)**, incluido IVA, impuestos tasas contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar para la ejecución del contrato, equivalentes a 576 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024, de conformidad con lo consignado en el documento: "**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS**" ya mencionada. **CLAUSULA TERCERA – SUJECIÓN PRESUPUESTAL**.- El valor de la adición No 1 al contrato 512 de 2024 se realizara de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal que se describe a continuación: **CDP N° 2024001736 de fecha diciembre 02 de 2024 /2.3.01.03.11.24.2402.2024258170039.2402039.2.3.2.02.02.005 / Construcción y servicios de la construcción/ R.B. Superavit – Recursos Propios – valor $ 249.986.500,00**. **CLÁUSULA CUARTA - GARANTIAS**. **EL CONTRATISTA** debe actualizar la garantía única de cumplimiento y RCE a favor del Municipio de Tocancipá, de acuerdo con la presente adición No 1, prórroga No 2 al contrato 512 MT 2024. **CLAUSULA QUINTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Las cláusulas del contrato no modificadas por la presente adición No 1 y prórroga No 4 al contrato 512 MT 2024 continúan vigentes. **CLÁUSULA SEXTA - PUBLICACIÓN:** La presente adición No 1 y prórroga No 2 al contrato 512 MT 2024 deberá

publicarse en la página del SECOP II. **CLAUSULA QUINTA - DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de este instrumento: **a)** Justificación de la adición No 1 y prórroga No 2 al contrato 512 MT 2024 suscrita por la Secretaría de Infraestructura, obrando en su calidad de supervisor interno del contrato, radicada mediante memorando No SI 1184 de 2024. **b)** OFICIO CCS-CTO-512-MT-2024-04 RADICADO N°2-2024-009612. **c)** PRÓRROGA No 2 AL CONVENIO ICCU 1193 – 2023. **d)** PRÓRROGA No 2 AL CONVENIO ICCU 1194 – 2023. **e)** CDP N° 2024001736 de fecha diciembre 02 de 2024. **f)** Certificado de Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Tocancipá No 2024001148 de 2024. **g)** Certificado de inscripción de la Adición No 1 al Contrato 512 de 2024 en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio No AG SII 001155 2024 y **h)** Los demás documentos que directa o indirectamente se relacionen con la suscripción de la presente adición No 1 y prórroga No 2 al contrato 512 MT 2024 suscrita por la Secretaría de Infraestructura.

**NOTA:** El Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-13eegestioncontractual08-09-2021.pdf

**Revisó y aprobó.** Dra Marla Patricia Barbosa Pallares / Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación
**Proyectó.** Ricardo Redondo Navarrete /Profesional Especializado OJC