| DESCRIPCIÓN GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE: | INTERVENTORIA | Nº: | 1250 | AÑO: | 2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA | | | |
| CONTRATISTA: | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | CONSORCIO ROADS CAP J&S | | |
| | NIT O CC: | 901.717.242-2 | | |
| | DIRECCIÒN: | CALLE 8 100-102 CASA 6 | TEL: | 8774669 |
| | CIUDAD: | NEIVA HUILA | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ | | |
| | CC: | 10.537.995 DE POPAYAN | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO EL GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | |
| PRESENTES HOY: | NOMBRE: | ING. RODRIGO CORONADO GUTIERREZ | | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISOR DEL CONTRATO | | |
| | NOMBRE: | CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ | | |
| | EN CALIDAD DE: | R.L. CONSORCIO ROADS CAP J&S | | |
| | NOMBRE: | ING. ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA | | |
| | EN CALIDAD DE: | SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA | | |
| | NOMBRE: | DRA. ALBA LUCIA MEDINA RUBIO | | |
| | EN CALIDAD DE: | Directora Departamento Administrativo de Contratación | | |

## 1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO): | $125.870.346,00 | |
| | Valor en Letras: CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE | |
| VALOR ADICIONAL | Nº1 | $ NA |
| | Nº2 | $ NA |
| | Nº3 | $ NA |
| VALOR TOTAL | $125.870.346,00 | |
| PLAZO INICIAL: | PLAZO EJECUCION DE LAS OBRAS HASTA LA LIQUIDACION | |

| | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| Firma | | | |
| Nombre | | | |
| Cargo | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO ADICIONAL: | Nº1 | _____(Días / Meses) NA | |
| | Nº2 | _____(Días / Meses) NA | |
| | Nº3 | _____(Días / Meses) NA | |
| PLAZO TOTAL: | PLAZO EJECUCION DE LAS OBRAS HASTA LA LIQUIDACION | | |
| FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa) | 25/09/2023 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa) | Nº1 | SUSPENSIÒN | NA |
| | | REINICIACIÒN | NA |
| | Nº2 | SUSPENSIÒN | NA |
| | | REINICIACIÒN | NA |
| | Nº3 | SUSPENSIÒN | NA |
| | | REINICIACIÒN | NA |
| | Nº4 | SUSPENSIÒN | NA |
| | | REINICIACIÒN | NA |
| FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa) | 25/03/2024 | | |

## GARANTIAS:

Pólizas: CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES-SEGUROS MUNDIAL

| Nº POLIZA | FECHA DE APROBACION | TIPO DE AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FINAL |
| CHU-100002396 ANEXO 0 | 7/07/2023 | CUMPLIMIENTO | 25.174.069,20 | 05/06/2023 | 30/06/2024 |
| CHU-100002396 ANEXO 0 | 7/07/2023 | BUEN MANEJO DEL NTICIPO | 37.761.103,80 | 05/06/2023 | 30/06/2024 |
| CHU-100002396 ANEXO 0 | 7/07/2023 | PRESTACIONES SOCIALES | 25.174.069,20 | 05/06/2023 | 31/12/2026 |
| CHU-100002396 ANEXO 0 | 7/07/2023 | CALIDAD DELSERVICIO | 25.174.069,20 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| CHU-100000441 ANEXO 0 | 7/07/2023 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 232.000.000,00 | 05/06/2023 | 31/12/2023 |
| CHU-100002396 ANEXO 2 | | CUMPLIMIENTO | 25.174.069,20 | 25/09/2023 | 20/10/2024 |
| CHU-100002396 | | BUEN MANEJO DEL NTICIPO | 37.761.103,80 | 25/09/2023 | 20/10/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO 2 | | | | | |
| CHU-100002396 ANEXO 2 | | PRESTACIONES SOCIALES | 25.174.069,20 | 25/09/2023 | 22/04/2027 |
| CHU-100002396 ANEXO 2 | | CALIDAD DELSERVICIO | 25.174.069,20 | 21/04/2024 | 22/04/2029 |
| CHU-100000441 ANEXO 2 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 232.000.000,00 | 25/09/2023 | 21/04/2024 |
| CHU-100002396 ANEXO 4 | | CUMPLIMIENTO | 25.174.069,20 | 03/12/2024 | 31/12/2024 |
| CHU-100002396 ANEXO 4 | | BUEN MANEJO DEL NTICIPO | 37.761.103,80 | 03/12/2024 | 31/12/2024 |
| CHU-100002396 ANEXO 4 | | PRESTACIONES SOCIALES | 25.174.069,20 | 25/09/2023 | 22/04/2027 |
| CHU-100002396 ANEXO 4 | | CALIDAD DELSERVICIO | 25.174.069,20 | 07/06/2024 | 07/06/2029 |

## 2. BALANCE FINANCIERO

| DESCRIPCIÒN | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 05/06/2023 | $125.870.346,00 |
| VALOR ADICIONAL N°1 | NA | NA |
| VALOR ADICIONAL N°2 | NA | NA |
| VALOR ADICIONAL N°3 | NA | NA |
| VALOR FINAL CONTRATADO | | $125.870.346,00 |
| VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO | | $37.761.114,90 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°1 | 27/12/2023 | $48.611.500,00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1 | 27/12/2023 | $14.583.450,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 2 | 8/03/2024 | $63.075.355,00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2 | 8/03/2024 | $18.922.607,00 |
| VALOR ACTA N° 3 Y FINAL | 07/06/2024 | $14.183.491,00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL | 07/06/2024 | $4.255.057,90 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR FINAL EJECUTADO | | **$125.870.346,00** |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $9.928.433,10 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $0,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | $2.984,00 |
| VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE | | $2.984,00 |

## 3. BALANCE TÉCNICO

Que el contratista CONSORCIO ROADS CAP J&S con el proyecto denominado "Interventoria técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es mejoramiento de vías urbanas mediante la implementación de pavimento rígido en el barrio El Gaitán del municipio de Campoalegre, departamento del Huila", cumplió con el objeto y las obligaciones de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría No. 1250-2023, como consta en el acta de recibo final, suscrita por el Ing. **ING. ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA, Secretario de Vías e Infraestructura, el Ing. RODRIGO CORONADO GUTIERREZ,** supervisor secretaria de vías e infraestructura Y el ing. Carlos Alberto Palta Muñoz representante legal de la interventoría Consorcio Roads CAP J&S; así como en el informe de supervisión.

La obra de pavimentación se ejecutó siguiendo los parámetros del diseño técnico suministrado por la Alcaldía de Campoalegre en cuanto a profundidad de excavación, espesores de subbase, base, y pavimento rígido MR 41. Los controles técnicos se realizaron de acuerdo con las normas del INVIAS. Las obras ejecutadas son:

Excavación mecánica de la explanación sin clasificar 100% EJECUTADO

Transporte de material producto de la excavación 100% EJECUTADO

Conformación de calzada existente 100% EJECUTADO

Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para sub base granular 100% EJECUTADO

Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular 100% EJECUTADO.

Suministro, Transporte y colocación de sardinel prefabricado de 0.17x0.45x1 m de concreto de 21 MPA, incluye conformación del terreno, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes del sardinel. 100% EJECUTADO

construcción de anden E=0.10 m, Ancho 1.20 m, en concreto hidráulico de resistencia F'c=21MPA. 100% EJECUTADO

Corte de Juntas, limpieza, colocación de cordón de resguardo y sellos de junta con polipropileno. 100% EJECUTADO

Demolición de pisos y andenes. 100% EJECUTADO

Suministro de Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 Kg/cm2, G60) Incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre. 100% EJECUTADO

Losa de concreto MR=41 incluye, Suministro, acero de refuerzo según diseño, formaleteo, colocación y acabado . 100% EJECUTADO

Suministro e instalación tubería PVC diámetro 355mm, de pared estructural y sello hermético. incluye: transporte al sitio de la obra, cama en material mixto e=10 cm. 100% EJECUTADO
Construcción de placa de 1.20m en concreto de 3000 psi (e= 15 cm) y refuerzo transversal varilla 3/4 c. 0,20m y longitudinal varilla 3/8 c. 0,25m, para encofrado de la tubería de PVC en diámetros de ø 16" - 20" (incluye curado de concreto). 100% EJECUTADO
Construcción de cabezal, aletas y piso en concreto de 3000 psi de (1,20m*1,20m*1,20m*0,20m) para tubería de aguas lluvias de ø 16" - 24". 100% EJECUTADO

**4. RECIBO A SATISFACIÓN** (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

**RECIBO A SATISFACCION.** El supervisor del contrato de interventoría certifica acta de recibo final, verificado igualmente el cronograma de ejecución avalando lo establecido en la respectiva bitácora de obra.

**5. LIQUIDACIÓN. No se presentan divergencias en el presente documento**

6. **CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:** El contratista presenta Certificación de exoneración pago parafiscales de fecha 03 de diciembre de 2024 firmada por el contador y representante legal del Consorcio Roads CAP J&S, soportes de pago de la planilla del operador SOI **1742657301 del periodo marzo de 2025** y Paz y salvo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social radicado 05EE2024904139600002677 de fecha 6/06/2024, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

7. **JUSTIFICACIÓN DE INVERSION DE IMPREVISTOS:** El Ing. Carlos Alberto Palta Muñoz en calidad de interventor, avala la justificación de inversión de imprevistos presentada por el representante legal del contratista de obra Consorcio Arrozales manifestando que ha verificado los soportes respectivos declarando su conformidad.

**GOBERNACIÒN DEL HUILA**

En consideración a lo anterior; El Departamento cancelará al Contratista la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($9.928.433,10)
Por su parte el contratista o conveniente deberá reintegrar a favor del Departamento la suma de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.984,00), recursos que deberán ser consignados, en la cuenta bancaria No. 3-0070-0-00683-0 del Banco Agrario de Colombia, de la cual es titular EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS, obligación que deberá cumplirse dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la firma de la presente acta (si aplica).
Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes

renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva el

**ING. ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**
**SECRETARIO DE VIAS E INFRESTRUCTURA**

**ING. CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ**
CONTRATISTA
**REP LEGAL CONSORCIO ROADS CAP-J&S**

**ING. RODRIGO CORONADO GUTIÉRREZ**
SUPERVISOR SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUTURA

**DRA. ALBA LUCIA MEDINA RUBIO**
DIRECTORA DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

Vo. Bo. Jurídico secretaria de Vías e Infraestructura

Vo. Bo. Jurídico Departamento Administrativo de Contratación

Vo. Bo. Técnico secretaria de Vías e Infraestructura

Vo. Bo. Técnico Departamento Administrativo de Contratación