ADICIONAL Y PRORROGA NO. 02 AL CONTRATO DE OBRA NO. COP-236-2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT. 900761643-5; REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL IGNACIO CARDOZO PEREZ C.C. 80.832.849. EXPEDIDA EN BOGOTÁ

Entre los suscritos a saber **EDGAR ORLANDO PINZÓN ROJAS**, con cédula de ciudadanía N° 13.835.844 de Bucaramanga, Santander, alcalde Municipal, quien actúa en nombre y representación del Municipio de San Gil Santander y de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, actuando en nombre y representación del Municipio de San Gil, con Nit. No. 800.099.824-1, quien adelante se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, y **EXEO SERVICIO INGENIERIA S.A.S NIT. 900761643-5;** representante legal por **MIGUEL IGNACIO CARDOZO PEREZ C.C.** identificado con C.C. 80.832.849 expedida en Bogotá, quien, para los efectos del presente acto, se denominarán CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adicional y prorroga No. 2 al contrato de obra pública No. **COP-236-2023**, suscrito el 28 de marzo de 2023, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por el manual interno de contratación y demás normas legales concordantes; previas las siguientes consideraciones: **1.** El 28 de marzo de 2023, el Municipio de San Gil, Santander suscribió el contrato de obra No. **COP-236-2023** con el **CONSORCIO SAN GIL**, R.L. JUAN PABLO DORADO MARTÍNEZ, identificado con C.C. No. 10.135.629 de Pereira, cuyo objeto es **" ADECUACIÓN BIEN INMUEBLE CASONA CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER "** Cesionado el 27 de junio de 2023 a la empresa **EXEO SERVICIO INGENIERIA S.A.S**, con un plazo de SIETE (07) MESES de ejecución y un valor inicial de **OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($831.513.998,00),** con fecha de inicio el 01 de junio de 2023. **2.** Que el contrato cuenta con las siguientes modificaciones:

CONTRATO DE OBRA No COP-236-2023		
MODIFICACION	**FECHA**	**VALOR/PLAZO**
ADICIONAL No 1	13-12-2023	$197.168.984,46
ACTA DE SUSPENSION No 1	21-12-2023	40 DIAS
ACTA DE REINICIO No 1	27-12-2023	N/A
ACTA DE SUSPENSION No 2	28-12-2023	40 DIAS
AMPLIACION A LA SUSPENSION No 2	6-02-2024	33 DIAS
ACTA DE REINICIO No 2	11-03-2024	N/A
PRORROGA No 01	19-03-2024	3 MESES
ACTA DE SUSPENSION No 03	17-06-2024	30 DIAS
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No 3	17-07-2024	30 DIAS
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION No 3	16-08-2024	31 DIAS
AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION No 3	16-09-2024	30 DIAS
AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION No 3	16-10-2024	30 DIAS
AMPLIACION 5 A LA SUSPENSION No 3	14-11-2024	15 DIAS
AMPLIACION 6 A LA SUSPENSION No 3	29-11-24	8 DIAS
AMPLIACION 7 A LA SUSPENSION No 3	6-12-2024	8 DIAS
ACTA DE REINICIO No 3	13-12-2024	N/A

3. El presente proceso contractual cuenta con la interventoría, firma **CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, NIT. 804016672-6, R.L. SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO**, C.C. No. 37.946.883 de Socorro – Santander. **4.** El contratista de obra solicita prórroga mediante oficio del 10 de junio de 2024 al siguiente tenor: "…*Con base en el balance de obra elaborado conjuntamente por el contratista y la interventoría, se determinó que las modificaciones en las cantidades han generado un desbalance en el contrato, además de que el tiempo de ejecución estipulado resulta insuficiente para completar las actividades contractuales. Estas variaciones, identificadas a partir de las mediciones realizadas en obra, indican que, para cumplir con el objeto contratado, el contrato de obra No. COP 236 de 2023 requiere un adicional de* ***CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE***

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($154,114,435.74)*, así como una prórroga de* ***DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO****. Por lo anterior, solicitamos su aprobación para gestionar los recursos y el plazo adicionales, con el fin de tramitar esta solicitud ante la supervisión del contrato y asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual…"* **5.** Que mediante oficio de 10 de junio de 2024 la interventoría da respuesta a la solicitud del contratista de obra al siguiente tenor: *"… Me permito dirigirme a usted en mi calidad de interventora del contrato de obra No. COP 236-2023, cuyo objeto es la* ***ADECUACIÓN DEL BIEN INMUEBLE CASONA CONDE CUCHICUTE, SAN GIL, SANTANDER****, para informarle lo siguiente: Con base en el balance de obra elaborado conjuntamente entre el contratista de obra y la interventoría, se ha evidenciado que las modificaciones en las cantidades han generado un desbalance en el contrato. Estas variaciones, derivadas de las mediciones realizadas en obra, concluyen que, para cumplir con el objeto contratado, el contrato de obra No. COP 236-2023 requiere un adicional de* ***CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($154,114,435.74)****, así como una prórroga de* ***DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO****. En este sentido, como interventoría del contrato, vemos conveniente se realice un adicional y una prórroga por* ***CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($154,114,435.74) Y DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO****, al considerar que estas medidas son indispensables para culminar las mayores cantidades de obra y las actividades no previstas, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los términos establecidos. Agradezco de antemano la gestión oportuna para formalizar esta aprobación y quedo atenta a cualquier requerimiento adicional que sea necesario para garantizar la adecuada ejecución del contrato*. **6.** Que se ha realizado por parte de la Interventoría y de la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura una revisión detallada del balance de menores y mayores cantidades, así como de los ítems no previstos. Como resultado, se ha determinado que el presupuesto requerido para finalizar las obras asciende a **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($151.354.320,24)**. Por lo anterior, se hace necesario tramitar la **ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 02** al contrato de obra **COP-236-2023**, por el monto antes mencionado y por un tiempo adicional de **DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO**. **7.**Que el MUNICIPIO considera pertinente avalar la solicitud elevada por el contratista de obra Y LA INTERVENTORÍA. **8.** *La adición en los contratos y/o convenios estatales es una práctica de común utilización por parte de las entidades contratantes, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la legislación actualmente vigente, independientemente de su cuantía los contratos y/o convenios estatales pueden adicionarse unilateralmente o de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando la práctica sea excepcional y se deba a la necesidad de lograr la ejecución idónea y en su plenitud del contrato y/o convenio estatal, salvando mediante la figura de la adición o el contrato adicional los obstáculos o los errores derivados de la etapa de planeación del contrato que pueden conducir a que el contrato y/o convenio no se pueda ejecutar, que su ejecución sea defectuosa o que pese a su ejecución al 100%, no se logra suplir a cabalidad la necesidad que origino la contratación por ser insuficiente el alcance del objeto. Por su parte la adición de común acuerdo no requiere que se pacte esta posibilidad en ningún aparte del contrato y/o convenio toda vez que para adicionar un contrato y/o convenio de común acuerdo solo basta justificar su necesidad y viabilidad. Una vez evidenciada la necesidad de adicionar un contrato hay que entrar a determinar frente a que figura jurídica nos encontramos, teniendo en cuenta que el concepto de adición a un contrato es diferente a un contrato adicional. Por adición se debe entender el acuerdo de voluntades mediante el cual se amplía el plazo, o el valor del contrato sin afectar su objeto, es decir cuando los ítems que componen el objeto del contrato son reajustados con el fin de restablecer el equilibrio contractual. Mientras que el contrato adicional, requiere necesariamente de un acuerdo de voluntades, plasmado en un contrato accesorio al principal, con el cual se amplía el alcance del objeto, bien sea aumentando las cantidades en los ítems o el alcance del objeto, es decir se amplía la cobertura de lo*

contratado, como realización del principio de economía contractual al lograr la satisfacción plena de la necesidad sin tener que recurrir a un nuevo proceso de selección de contratista o en este caso la asociada y que en mérito de lo expuesto se pactan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. COP-236-2023** contenida en la Cláusula 4 en **DIECINUEVE (19) DIAS** por lo que el nuevo plazo de ejecución será de **DIEZ (10) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS**

CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar al valor del CONTRATO DE OBRA No **COP-236-2023** contenida en la cláusula 5 en **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($151.354.320,24)**. Por lo que el presupuesto total de la obra será de **$ 1.180.037.302,7.**

CLÁUSULA TERCERA: El contratista debe realizar la actualización de los amparos y vigencias contenidos en las garantías constituidas inicialmente atendiendo el adicional y la prórroga establecida en el presente documento.

CLÁUSULA CUARTA: Modifíquese el formulario de cantidades y precios (presupuesto) del contrato de obra No COP-236-2023 que se presenta como anexo a la minuta en donde se relacionan las cantidades de obra con sus mayores y menores cantidades, así como con sus ítems adicionales desglosadas con sus cantidades y valores unitarios y sus modificaciones.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: las demás estipulaciones del CONTRATO DE OBRA No COP-**236-2023**, conservan su vigencia en tanto no hayan sido modificados, aclarados, adicionados o complementados por el presente adicional y prórroga.

CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente adicional y prorroga requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes.

En constancia, se firma en el Municipio de San Gil, Santander, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.

Por el Municipio,

EDGAR ORLANDO PINZÓN ROJAS
Alcalde Municipal

Por el contratista,

EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S NIT. 900761643-5
R. L. MIGUEL IGNACIO CARDOZO PEREZ
C.C. 80.832.849. expedida en Bogotá.

Proyectó aspectos técnicos: Luis Carlos Buitrago Núñez
Revisó aspectos jurídicos: Diana Patricia Rojas Porras

BALANCE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA N° COP-236-2023

CONTRATO DE OBRA Nº	**CONTRATO COP-236-2023**
OBJETO:	**ADECUACION BIEN INMUEBLE CASONA CONDE DE**
VALOR:	

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No.01			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No.02		
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.00		**PREELIMINARES**										
1.1		Campamento	GLB	1.00	$ 1,182,041.00	$ 1,182,041.00	1.00	$ 1,182,041.00	$ 1,182,041.00	1.00	$ 1,182,041.00	$ 1,182,041.00
1.2		Diseño y fabricación valla informativa 1*1	UND	1.00	$ 1,273,001.00	$ 1,273,001.00	1.00	$ 1,273,001.00	$ 1,273,001.00	1.00	$ 1,273,001.00	$ 1,273,001.00
1.3		Señalizaciín peatonal y vehicular	GLB	1.00	$ 779,004.00	$ 779,004.00	1.00	$ 779,004.00	$ 779,004.00	1.00	$ 779,004.00	$ 779,004.00
1,4,1		Revisión retie distribución, transformación y uso final y retilap	UND	1.00	$ 2,542,406.00	$ 2,542,406.00	1.00	$ 2,542,406.00	$ 2,542,406.00	1.00	$ 2,542,406.00	$ 2,542,406.00
1,4,2		Estudio, conexión, revisión de instalaciones por la Empresa de Energía Municipal.	UND	1.00	$ 2,528,432.00	$ 2,528,432.00	1.00	$ 2,528,432.00	$ 2,528,432.00	1.00	$ 2,528,432.00	$ 2,528,432.00
1.5		Diseños, legalización y trámites	UND	1.00	$ 2,538,701.00	$ 2,538,701.00	1.00	$ 2,538,701.00	$ 2,538,701.00	1.00	$ 2,538,701.00	$ 2,538,701.00
2.00		**DESMONTE ESTRUCTURAS EXISTENTES**										
2.1		Desmonte cubierta tejo de barro	M2	650.00	$ 49,829.00	$ 32,388,850.00	650.00	$ 49,829.00	$ 32,388,850.00	650.00	$ 49,829.00	32,388,850.00
2,1,2		Desmonte machimbre y soporte	M2	650.00	$ 41,189.00	$ 26,772,850.00	650.00	$ 41,189.00	$ 26,772,850.00	650.00	$ 41,189.00	26,772,850.00
2.2		Desmonte estructura de madera	M2	650.00	$ 14,056.00	$ 9,136,400.00	650.00	$ 14,056.00	$ 9,136,400.00	650.00	$ 14,056.00	9,136,400.00
2.3		Desmonte puertas y ventanas	GLB	1.00	$ 1,449,113.00	$ 1,449,113.00	1.00	$ 1,449,113.00	$ 1,449,113.00	1.00	$ 1,449,113.00	1,449,113.00
3.00		**EXCAVACIONES**										
3.1		Excavación para pilastras en piedra	UND	70.00	$ 217,367.00	$ 15,215,690.00	70.00	$ 217,367.00	$ 15,215,690.00	70.00	$ 217,367.00	15,215,690.00
3.2		Relleno compactado con material común	M3	7.00	$ 204,658.00	$ 1,432,606.00	7.00	$ 204,658.00	$ 1,432,606.00	7.00	$ 204,658.00	1,432,606.00
3.3		Excavación redes hidráulicas principales	ML	30.00	$ 260,970.00	$ 7,829,100.00	30.00	$ 260,970.00	$ 7,829,100.00	30.00	$ 260,970.00	7,829,100.00
3.4		Relleno compactado con material seleccionado (incl. Sumin. Y Transp. del material a obra)	M3	8.00	$ 214,659.00	$ 1,717,272.00	8.00	$ 214,659.00	$ 1,717,272.00	8.00	$ 214,659.00	1,717,272.00
3.5		Replanteo pisos	M2	1,049.00	$ 21,839.00	$ 22,909,111.00	1,049.00	$ 21,839.00	$ 22,909,111.00	1,049.00	$ 21,839.00	22,909,111.00
3.6		Retiro de sobrantes (al botadero autorizado)	M3	75.00	$ 99,772.00	$ 7,482,900.00	75.00	$ 99,772.00	$ 7,482,900.00	75.00	$ 99,772.00	7,482,900.00
4.00		**CIMENTACIONES**										
4.1		Concreto simple f'c=210 K/cm2 para pisos	M3	26.93	$ 655,996.00	$ 17,665,972.00	26.93	$ 655,996.00	$ 17,665,972.00	26.93	$ 655,996.00	$ 17,665,972.00
4.2		Suministro y colocación de base granular	M2	32.06	$ 330,069.00	$ 10,582,012.00	32.06	$ 330,069.00	$ 10,582,012.00	32.06	$ 330,069.00	$ 10,582,012.00
4.3		Sardinel bordillos	ML	100.00	$ 234,506.00	$ 23,450,600.00	100.00	$ 234,506.00	$ 23,450,600.00	170.00	$ 234,506.00	$ 39,866,020.00
4.4		Dados concreto 0,40*0,40m	UND	6.00	$ 308,200.00	$ 1,849,200.00	6.00	$ 308,200.00	$ 1,849,200.00	6.00	$ 308,200.00	$ 1,849,200.00
4.5		Columneta concreto 3000 PSI 0,20*0,20m	ML	15.00	$ 411,679.00	$ 6,175,185.00	15.00	$ 411,679.00	$ 6,175,185.00	15.00	$ 411,679.00	$ 6,175,185.00
5.00		**INSTALACIONES SANITARIAS**										
5.1		Caja de inspección aguas negras de 80x80x80cm, en concreto de f'c=2,500psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	4.00	$ 1,205,775.00	$ 4,823,100.00	4.00	$ 1,205,775.00	$ 4,823,100.00	3.00	$ 1,205,775.00	$ 3,617,325.00
5.2		Caja de inspección aguas grises de 80x80x80cm, en concreto de f'c=2,500psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	2.00	$ 1,185,756.00	$ 2,371,512.00	2.00	$ 1,185,756.00	$ 2,371,512.00	0.00	$ 1,185,756.00	$ -
5.3		Caja de inspección trampa de grasa de 80x80x80cm, en concreto de f'c=2,500psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, divisiones, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	2.00	$ 1,593,161.00	$ 3,186,322.00	2.00	$ 1,593,161.00	$ 3,186,322.00	1.00	$ 1,593,161.00	$ 1,593,161.00
5.4		Punto sanitario pvc 4"- incl. excavacion y tape	UND	6.00	$ 791,640.00	$ 4,749,840.00	6.00	$ 791,640.00	$ 4,749,840.00	5.00	$ 791,640.00	$ 3,958,200.00
5.5		Punto sanitario pvc 2"- incl. excavacion y tape	UND	14.00	$ 488,935.00	$ 6,845,090.00	14.00	$ 488,935.00	$ 6,845,090.00	7.00	$ 488,935.00	$ 3,422,545.00
5.6		Red aguas lluvias pvc 4- incl. excavacion y tape	ML	112.00	$ 69,839.00	$ 7,821,968.00	112.00	$ 69,839.00	$ 7,821,968.00	24.00	$ 69,839.00	$ 1,676,136.00
5.7		Colocación Lavamanos	UND	6.00	$ 942,230.00	$ 5,653,380.00	6.00	$ 942,230.00	$ 5,653,380.00	2.00	$ 942,230.00	$ 1,884,460.00
5.8		Barras de seguridad, para minusvalidos long. 0.45mt, acabado crmado en acero inoxidable	UND	4.00	$ 320,781.00	$ 1,283,124.00	4.00	$ 320,781.00	$ 1,283,124.00	2.00	$ 320,781.00	$ 641,562.00
5.9		Sanitario blanco o similar con elementos necesarios para conexión	UND	6.00	$ 247,902.00	$ 1,487,412.00	6.00	$ 247,902.00	$ 1,487,412.00	5.00	$ 247,902.00	$ 1,239,510.00
5.10		llave control de 1/2" red white- o similar	UND	6.00	$ 218,015.00	$ 1,308,090.00	6.00	$ 218,015.00	$ 1,308,090.00	2.00	$ 218,015.00	$ 436,030.00
5.11		Griferia llave automatica para lavamanos	UND	6.00	$ 400,313.00	$ 2,401,878.00	6.00	$ 400,313.00	$ 2,401,878.00	2.00	$ 400,313.00	$ 800,626.00
5.12		Sifon 3" patios	UND	2.00	$ 44,908.00	$ 89,816.00	2.00	$ 44,908.00	$ 89,816.00	3.00	$ 44,908.00	$ 134,724.00
5.13		Poceta lavatraperos	UND	1.00	$ 689,366.00	$ 689,366.00	1.00	$ 689,366.00	$ 689,366.00	1.00	$ 689,366.00	$ 689,366.00
5.14		Rejillas sosco 3x2	UND	6.00	$ 48,086.00	$ 288,516.00	6.00	$ 48,086.00	$ 288,516.00	3.00	$ 48,086.00	$ 144,258.00
5.15		Incrustaciones porcelana: toallero, papelera, jabonera, gancho	UND	6.00	$ 219,344.00	$ 1,316,064.00	6.00	$ 219,344.00	$ 1,316,064.00	5.00	$ 219,344.00	$ 1,096,720.00
5.16		Tuberia ventilacion 2 plg incluye cajuela	ML	12.00	$ 59,575.00	$ 714,900.00	12.00	$ 59,575.00	$ 714,900.00	0.00	$ 59,575.00	$ -
5.17		Punto reventilacion de 2 plg.	UND	4.00	$ 53,293.00	$ 213,172.00	4.00	$ 53,293.00	$ 213,172.00	0.00	$ 53,293.00	$ -
5.18		Punto Hidráulico en tuberia PVCP f =1/2"	UND	14.00	$ 88,501.00	$ 1,239,014.00	14.00	$ 88,501.00	$ 1,239,014.00	14.00	$ 88,501.00	$ 1,239,014.00
5.19		Llave control de 1 plg	UND	2.00	$ 195,338.00	$ 390,676.00	2.00	$ 195,338.00	$ 390,676.00	2.00	$ 195,338.00	$ 390,676.00
5.20		Tuberia pvc presion 1" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	45.00	$ 34,859.00	$ 1,568,655.00	45.00	$ 34,859.00	$ 1,568,655.00	36.00	$ 34,859.00	$ 1,254,924.00
5.21		Punto hidraulico de 1"	UND	7.00	$ 67,305.00	$ 471,135.00	7.00	$ 67,305.00	$ 471,135.00	7.00	$ 67,305.00	$ 471,135.00
5.22		Tuberia pvc presion 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	62.00	$ 29,906.00	$ 1,854,172.00	62.00	$ 29,906.00	$ 1,854,172.00	62.00	$ 29,906.00	$ 1,854,172.00
5.23		Registros de cierre agua potable	UND	10.00	$ 41,213.00	$ 412,130.00	10.00	$ 41,213.00	$ 412,130.00	1.00	$ 41,213.00	$ 41,213.00
5.24		Tuberia 4" desague bajantes	ML	30.00	$ 30,355.00	$ 910,650.00	30.00	$ 30,355.00	$ 910,650.00	116.00	$ 30,355.00	$ 3,521,180.00
5.25		Tanque de agua 1000 lts Incluye estructura de soporte	UND	2.00	$ 1,395,707.00	$ 2,791,414.00	2.00	$ 1,395,707.00	$ 2,791,414.00	2.00	$ 1,395,707.00	$ 2,791,414.00

6.00		**MUROS Y PAÑETES**											
6.1		Sobrecimiento espesor 0.5 piedra comun. Para tapia.altura promedio .45	ML	100.00	$ 200,251.00	$ 20,025,100.00	100.00	$ 200,251.00	$ 20,025,100.00	100.00	$ 200,251.00	$ 20,025,100.00
6.2		Mamposteria ladrillo masizo	M2	12.00	$ 105,774.00	$ 1,269,288.00	12.00	$ 105,774.00	$ 1,269,288.00	12.00	$ 105,774.00	$ 1,269,288.00
6.3		Tapia pizada	M2	410.00	$ 88,621.00	$ 36,334,610.00	410.00	$ 88,621.00	$ 36,334,610.00	410.00	$ 88,621.00	$ 36,334,610.00
6.4		Friso cubierta	M2	1,075.00	$ 23,572.00	$ 25,339,900.00	1,075.00	$ 23,572.00	$ 25,339,900.00	1,075.00	$ 23,572.00	$ 25,339,900.00
6.5		Pañete de muros en tapia pizada	M2	800.00	$ 14,130.00	$ 11,304,000.00	800.00	$ 14,130.00	$ 11,304,000.00	1,795.50	$ 14,130.00	$ 25,370,415.00
6.6		Friso rustico en mortero	M2	62.00	$ 20,582.00	$ 1,276,084.00	62.00	$ 20,582.00	$ 1,276,084.00	62.00	$ 20,582.00	$ 1,276,084.00
6.7		Pintura rustica para madera	M2	380.00	$ 27,006.00	$ 10,262,280.00	380.00	$ 27,006.00	$ 10,262,280.00	380.00	$ 27,006.00	$ 10,262,280.00
6.8		Vinilo 2 manos, pintura tipo 1	M2	3,660.00	$ 10,139.00	$ 37,108,740.00	3,660.00	$ 10,139.00	$ 37,108,740.00	3,660.00	$ 10,139.00	$ 37,108,740.00
6.9		Cal para pañete cubierta	M2	3,650.00	$ 9,628.00	$ 35,142,200.00	3,650.00	$ 9,628.00	$ 35,142,200.00	3,650.00	$ 9,628.00	$ 35,142,200.00
6.10		Divisiones modulares oficinas	ML	25.00	$ 392,613.00	$ 9,815,325.00	25.00	$ 392,613.00	$ 9,815,325.00	25.00	$ 392,613.00	$ 9,815,325.00
7.00		**ESTRUCTURAS EN MADERA**										
7.1		Columnas de 14x14 cms x 3m	UND	80.00	$ 263,940.00	$ 21,115,200.00	80.00	$ 263,940.00	$ 21,115,200.00	80.00	$ 263,940.00	$ 21,115,200.00
7.2		Soleras x 6,00m	UND	48.00	$ 201,533.00	$ 9,673,584.00	48.00	$ 201,533.00	$ 9,673,584.00	48.00	$ 201,533.00	$ 9,673,584.00
7.3		Cumbreras x 6,00m	UND	12.00	$ 1,495,984.00	$ 17,951,808.00	12.00	$ 1,495,984.00	$ 17,951,808.00	12.00	$ 1,495,984.00	$ 17,951,808.00
7.4		Limahoyas x 6,00 m	UND	4.00	$ 282,261.00	$ 1,129,044.00	4.00	$ 282,261.00	$ 1,129,044.00	4.00	$ 282,261.00	$ 1,129,044.00
7.5		Correas en madera 5m	UND	350.00	$ 106,271.00	$ 37,194,850.00	350.00	$ 106,271.00	$ 37,194,850.00	350.00	$ 106,271.00	$ 37,194,850.00
7.6		Correas en madera 6m	UND	350.00	$ 110,272.00	$ 38,595,200.00	350.00	$ 110,272.00	$ 38,595,200.00	350.00	$ 110,272.00	$ 38,595,200.00
7.7		Limatesas x 6,00 m	UND	16.00	$ 145,544.00	$ 2,328,704.00	16.00	$ 145,544.00	$ 2,328,704.00	16.00	$ 145,544.00	$ 2,328,704.00
7.8		Dinteles x 4,00 m	UND	3.00	$ 404,719.00	$ 1,214,157.00	3.00	$ 404,719.00	$ 1,214,157.00	3.00	$ 404,719.00	$ 1,214,157.00
7.9		Dinteles x 2,00 m	UND	18.00	$ 198,885.00	$ 3,579,930.00	18.00	$ 198,885.00	$ 3,579,930.00	18.00	$ 198,885.00	$ 3,579,930.00
8.00		**CIELO RASOS Y CUBIERTAS**										
8.1		Suministro e instalacion cubierta en teja de barro 2a	M2	1,075.00	$ 39,041.00	$ 41,969,075.00	1,075.00	$ 39,041.00	$ 41,969,075.00	1,075.00	$ 39,041.00	$ 41,969,075.00
8.2		Esterilla de guadua	M2	410.00	$ 14,570.00	$ 5,973,700.00	410.00	$ 14,570.00	$ 5,973,700.00	1,075.00	$ 14,570.00	$ 15,662,750.00
8.3		Frisado cubierta interna	M2	410.00	$ 14,499.00	$ 5,944,590.00	410.00	$ 14,499.00	$ 5,944,590.00	1,075.00	$ 14,499.00	$ 15,586,425.00
8.4		Policarbonato cubierta, con estructura metalica tubular, pintado a fondo y base aceite	M2	56.00	$ 720,239.00	$ 40,333,384.00	56.00	$ 720,239.00	$ 40,333,384.00	56.00	$ 720,239.00	$ 40,333,384.00
8.5		re inmunizacion estructura en madera rolliza	M2	410.00	$ 11,667.00	$ 4,783,470.00	410.00	$ 11,667.00	$ 4,783,470.00	410.00	$ 11,667.00	$ 4,783,470.00
8.6		Canales Galvanizadas 20*30*20	ML	55.00	$ 129,884.00	$ 7,143,620.00	55.00	$ 129,884.00	$ 7,143,620.00	180.00	$ 129,884.00	$ 23,379,120.00
9.00		**PISOS Y ENCHAPES**										
0		Piso en ladrillo tablon	M2	775.00	$ 39,622.00	$ 30,707,050.00	775.00	$ 39,622.00	$ 30,707,050.00	775.00	$ 39,622.00	$ 30,707,050.00
9.2		Mortero e=0,8 para piso	M2	775.00	$ 15,460.00	$ 11,981,500.00	775.00	$ 15,460.00	$ 11,981,500.00	775.00	$ 15,460.00	$ 11,981,500.00
9.3		Piso en piedra tallada	M2	500.00	$ 28,715.00	$ 14,357,500.00	500.00	$ 28,715.00	$ 14,357,500.00	340.00	$ 28,715.00	$ 9,763,100.00
9.4		Enchape antideslizante con guardaescoba cocina color claro	M2	30.00	$ 85,994.00	$ 2,579,820.00	30.00	$ 85,994.00	$ 2,579,820.00	30.00	$ 85,994.00	$ 2,579,820.00
9.5		Enchape antideslizante con guardaescoba baños color claro	M2	20.00	$ 85,994.00	$ 1,719,880.00	20.00	$ 85,994.00	$ 1,719,880.00	20.00	$ 85,994.00	$ 1,719,880.00
9.6		Zocalo en piedra .50x.50 tallada	ML	150.00	$ 51,899.00	$ 7,784,850.00	150.00	$ 51,899.00	$ 7,784,850.00	150.00	$ 51,899.00	$ 7,784,850.00
9.7		Enchape en piedra*0,50m	ML	25.00	$ 96,219.00	$ 2,405,475.00	25.00	$ 96,219.00	$ 2,405,475.00	140.00	$ 96,219.00	$ 13,470,660.00
9.8		Bordillo de .20x.30 concreto 3000 psi	ML	200.00	$ 65,586.00	$ 13,117,200.00	200.00	$ 65,586.00	$ 13,117,200.00	200.00	$ 65,586.00	$ 13,117,200.00
10.00		**VARIOS EXTERIORES Y PARQUES**										
10.1		Silla colonial en hierro	UND	2.00	$ 1,784,742.00	$ 3,569,484.00	2.00	$ 1,784,742.00	$ 3,569,484.00	2.00	$ 1,784,742.00	$ 3,569,484.00
11.00		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES**										
11,1,2		Suministro e instalacion armado para protecciones (incluye cortacircuitos, pararrayo,cruceta autosoportada)	UND	1.00	$ 3,536,252.00	$ 3,536,252.00	1.00	$ 3,536,252.00	$ 3,536,252.00	0.00	$ 3,536,252.00	$ -
11,1,3		Suministro e instalacion de bajante en tubo 2"x3m imc. (incluye capacete, curva pvc, union y accesorios de sujeccion).	UND	1.00	$ 2,377,656.00	$ 2,377,656.00	1.00	$ 2,377,656.00	$ 2,377,656.00	0.00	$ 2,377,656.00	$ -
11,1,4		Sistema de puesta a tierra estructuras de media tension (incluye kit de tierra stavol)	UND	1.00	$ 6,484,804.00	$ 6,484,804.00	1.00	$ 6,484,804.00	$ 6,484,804.00	0.00	$ 6,484,804.00	$ -
11,1,5		suministro e instalacion de poste x 12 mts (incluye ahoyada, hincada, aplomada y transporte hasta el sitio de instalacion)	UND	1.00	$ 2,417,728.00	$ 2,417,728.00	1.00	$ 2,417,728.00	$ 2,417,728.00	0.00	$ 2,417,728.00	$ -
11,1,6		Sistema CCTV(incluye 2 camaras monito y sistema de almacenaje de informarcion.)	UND	4.00	$ 891,303.00	$ 3,565,212.00	4.00	$ 891,303.00	$ 3,565,212.00	0.00	$ 891,303.00	$ -
11.20		**EQUIPOS Y TABLEROS ELECTRICOS**										
11,2,1		Tablero tipo estadar	UND	1.00	$ 4,245,855.00	$ 4,245,855.00	1.00	$ 4,245,855.00	$ 4,245,855.00	1.00	$ 4,245,855.00	$ 4,245,855.00
11,2,2		Lámparas de emergencia led tipo rayton o similar (autonomía min 1 hora)	UND	2.00	$ 777,356.00	$ 1,554,712.00	2.00	$ 777,356.00	$ 1,554,712.00	2.00	$ 777,356.00	$ 1,554,712.00
11.30		**ADECUACIONES ELECTRICAS CAFETERIA, ADMO, BAÑOS**										
11,3,1		Salida para toma monofasica doble de 120 voltios - 15 amperios	UND	45.00	$ 50,462.00	$ 2,270,790.00	45.00	$ 50,462.00	$ 2,270,790.00	0.00	$ 50,462.00	$ -
11,3,2		Salida para interruptor sencillo 110V	UND	16.00	$ 57,952.00	$ 927,232.00	16.00	$ 57,952.00	$ 927,232.00	0.00	$ 57,952.00	$ -
11,3,4		Salida para aire acondicionado mini split 220v	UND	2.00	$ 51,613.00	$ 103,226.00	2.00	$ 51,613.00	$ 103,226.00	0.00	$ 51,613.00	$ -
11,3,5		Lampara muros tipo colonial 110V	UND	20.00	$ 96,175.00	$ 1,923,500.00	20.00	$ 96,175.00	$ 1,923,500.00	9.00	$ 96,175.00	$ 865,575.00
11,3,6		Salida para panel led redondo 24w en emt	UND	40.00	$ 69,918.00	$ 2,796,720.00	40.00	$ 69,918.00	$ 2,796,720.00	0.00	$ 69,918.00	$ -
11,3,7		Salida para panel led 120x30cm 40w en emt	UND	22.00	$ 108,304.00	$ 2,382,688.00	22.00	$ 108,304.00	$ 2,382,688.00	0.00	$ 108,304.00	$ -
12.00		**CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ACERO INOX**										
12.1		Puerta pricipal en madera rustica a dos hojas 2,50m	UND	1.00	$ 1,103,741.00	$ 1,103,741.00	1.00	$ 1,103,741.00	$ 1,103,741.00	20.00	$ 1,103,741.00	$ 22,074,820.00
12.2		Puerta tipo colonial baños a una hoja con gato	UND	2.00	$ 656,421.00	$ 1,312,842.00	2.00	$ 656,421.00	$ 1,312,842.00	0.00	$ 656,421.00	$ -
12.3		Puerta tipo colonial a dos hojas ancho 1,20m	UND	11.00	$ 257,406.00	$ 2,831,466.00	11.00	$ 257,406.00	$ 2,831,466.00	0.00	$ 257,406.00	$ -
12.4		Isla cocina Industrial	UND	1.00	$ 3,879,552.00	$ 3,879,552.00	1.00	$ 3,879,552.00	$ 3,879,552.00	1.00	$ 3,879,552.00	$ 3,879,552.00
12.5		Divisiones orinales coll-roled (pintada)	UND	2.00	$ 819,701.00	$ 1,639,402.00	2.00	$ 819,701.00	$ 1,639,402.00	2.00	$ 819,701.00	$ 1,639,402.00
12.6		Modulares baños lamina cool roled (Pintada)	UND	4.00	$ 1,047,562.00	$ 4,190,248.00	4.00	$ 1,047,562.00	$ 4,190,248.00	4.00	$ 1,047,562.00	$ 4,190,248.00
12.7		Ventana colonial Madera	UND	13.00	$ 913,651.00	$ 11,877,463.00	13.00	$ 913,651.00	$ 11,877,463.00	13.00	$ 913,651.00	$ 11,877,463.00
13.00		**INSTALACIONES REDES GAS**										
13.1		Excavacion y suministro de red gas cocina Industrial 1/2" (Incluye accesorios)	GBL	1.00	$ 1,521,297.00	$ 1,521,297.00	1.00	$ 1,521,297.00	$ 1,521,297.00	1.00	$ 1,521,297.00	$ 1,521,297.00
14.00		**ASEO Y LIMPIEZA**										
14.10		Aseo y limpeza de la obra	UND	1.00	$ 1,759,168.00	$ 1,759,168.00	1.00	$ 1,759,168.00	$ 1,759,168.00	1.00	$ 1,759,168.00	$ 1,759,168.00
		SUB TOTAL con AIU 35%				**$831,513,998.00**			**$ 831,513,998.00**			**$ 870,956,496.00**

	15	**NO PREVISTOS 1**										
	15.1	CORTE Y ADECUACION CORONA TAPIA EXISTENTE	ML	250.00	$ 28,850.00	$ 7,212,500.00	$ 250.00	$ 28,850.00	$ 7,212,500.00	250.00	$ 28,850.00	$ 7,212,500.00
	15.2	MADERA SOLERAS PERIMETRALES DE AMARRE CORONAS MUROS	UND	27.00	$ 154,725.00	$ 4,177,575.00	$ 27.00	$ 154,725.00	$ 4,177,575.00	27.00	$ 154,725.00	$ 4,177,575.00
	15.3	ADECUACION Y ALISTAMIENTO ESPACIOS INTERNOS INSTALACIONES	M2	863.00	$ 9,465.00	$ 8,168,295.00	$ 863.00	$ 9,465.00	$ 8,168,295.00	863.00	$ 9,465.00	$ 8,168,295.00
	15.4	MANTO IMPERMEABLILIZANTE	M2	1,075.00	$ 15,953.00	$ 17,149,475.00	$ 1,075.00	$ 15,953.00	$ 17,149,475.00	1,075.00	$ 15,953.00	$ 17,149,475.00
	15.5	INMUNIZADA DE MUROS EN TAPIA Y CORONAS	ML	153.00	$ 8,486.00	$ 1,298,358.00	$ 153.00	$ 8,486.00	$ 1,298,358.00	153.00	$ 8,486.00	$ 1,298,358.00
	15.6	RIOSTRAS MURO TIPO CUMBRERA	UND	27.00	$ 874,227.00	$ 23,604,129.00	$ 27.00	$ 874,227.00	$ 23,604,129.00	27.00	$ 874,227.00	$ 23,604,129.00
	15.7	ACOPLES NUDO MADERA ESTRUCTURALES TIPO 1	UND	24.00	$ 332,440.00	$ 7,978,560.00	$ 24.00	$ 332,440.00	$ 7,978,560.00	24.00	$ 332,440.00	$ 7,978,560.00
	15.8	ACOPLES NUDO MADERA ESTRUCTURALES TIPO 2 (SENCILLO)	UND	8.00	$ 358,286.00	$ 2,866,288.00	$ 8.00	$ 358,286.00	$ 2,866,288.00	8.00	$ 358,286.00	$ 2,866,288.00
	15.9	EMBONADO CORONAS TAPIA TIPO 1 40CM	ML	153.00	$ 103,039.00	$ 15,764,967.00	$ 153.00	$ 103,039.00	$ 15,764,967.00	153.00	$ 103,039.00	$ 15,764,967.00
	15.1	EMBONADO CORONAS TAPIA TIPO 2 20CM	ML	153.00	$ 57,026.00	$ 8,724,978.00	$ 153.00	$ 57,026.00	$ 8,724,978.00	153.00	$ 57,026.00	$ 8,724,978.00
	15.11	EMBONADO TRIANGULAR TIPO 3 (2,08M2)	UND	10.00	$ 116,914.00	$ 1,169,140.00	$ 10.00	$ 116,914.00	$ 1,169,140.00	10.00	$ 116,914.00	$ 1,169,140.00
	15.12	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO TEJA RETIRADA	UND	10,745.00	$ 671.00	$ 7,209,895.00	$ 10,745.00	$ 671.00	$ 7,209,895.00	10,745.00	$ 671.00	$ 7,209,895.00
	15.13	NICHOS	UND	25.00	$ 610,902.00	$ 15,272,550.00	$ 25.00	$ 610,902.00	$ 15,272,550.00	25.00	$ 610,902.00	$ 15,272,550.00
	15.14	PROVISIONAL ELECTRICA	UND	1.00	$ 1,486,298.00	$ 1,486,298.00	$ 1.00	$ 1,486,298.00	$ 1,486,298.00	1.00	$ 1,486,298.00	$ 1,486,298.00
	15.15	POZO DE LA DICHA	GLB	1.00	$ 22,316,880.00	$ 22,316,880.00	$ 1.00	$ 22,316,880.00	$ 22,316,880.00	1.00	$ 22,316,880.00	$ 22,316,880.00
	15.16	REFUERZO TAPIA PISA EN MUROS (MACHONES)	ML	19.40	$ 85,114.00	$ 1,651,211.60	$ 19.40	$ 85,114.00	$ 1,651,211.60	19.40	$ 85,114.00	$ 1,651,211.60
		COSTO DIRECTO NO PREVISTO 1				**$146,051,100**			**$146,051,100**			**$146,051,100**
		AIU 35%				**$51,117,885**			**$51,117,884.86**			**$51,117,885**
		COSTO TOTAL NO PREVISTOS 1				##################			**$197,168,984.46**			**$197,168,984.46**
	16	**NO PREVISTOS 2**										
	16.1	VIGAS EN MADERA ROLLIZA	UND	29.00	$ 483,620.00	$ 14,024,980.00				29.00	$ 483,620.00	$ 14,024,980.00
	16.2	SUMIDEROS EN PIEDRA	UND	2.00	$ 638,500.00	$ 1,277,000.00				2.00	$ 638,500.00	$ 1,277,000.00
	16.3	VITRINAS PERIMETRALES MUSEO	UND	2.00	$ 4,640,264.00	$ 9,280,528.00				2.00	$ 4,640,264.00	$ 9,280,528.00
	16.4	TARIMA DE PRESENTACION	M2	12.50	$ 456,655.00	$ 5,708,187.50				12.50	$ 456,655.00	$ 5,708,187.50
	16.5	GRADAS TARIMA	UND	4.00	$ 425,000.00	$ 1,700,000.00				4.00	$ 425,000.00	$ 1,700,000.00
	16.6	PUNTO ELECTRICO incluye(regatas, entubar en tuberia conduit de 1/2", resanar, alambrar en # 12, accesorios)	PTO	170.00	$ 150,300.00	$ 25,551,000.00				170.00	$ 150,300.00	$ 25,551,000.00
	16.7	Red aguas Negras pvc 4- incl. excavacion y tape	ML	43.00	$ 76,993.00	$ 3,310,699.00				43.00	$ 76,993.00	$ 3,310,699.00
	16.8	Lampara para techo tipo colonial 110V	und	84.00	$ 168,500.00	$ 14,154,000.00				84.00	$ 168,500.00	$ 14,154,000.00
	16.9	Subacometida a tablero pricipal incluye(instacion de tuberia de 2" conduit, regata , resane y alambrado #6")	glg	1.00	$ 3,876,000.00	$ 3,876,000.00				1.00	$ 3,876,000.00	$ 3,876,000.00
	17	Suministro e instalacion de enchape para muros (40*20) cm	m2	45.20	$ 88,833.00	$ 4,015,251.60				45.20	$ 88,833.00	$ 4,015,251.60
		COSTO DIRECTO NO PREVISTO 2				**$82,897,646**			**$ 0.00**		################	**$82,897,646.10**
		AIU 35%				**$29,014,176**			**$ 0.00**		**$3,851,633**	**$29,014,176.14**
		COSTO TOTAL NO PREVISTOS 2				**$111,911,822**			**$ 0.00**		################	**$111,911,822.24**
		TOTAL COSTO OBRA CIVIL				**$831,513,998**			**$ 1,028,682,982.46**		**$0**	**$1,180,037,302.70**
						A			**B**			**C**
												Adiciona No.02 (C - B)
		VALOR ADICIONAL No.02	(Ciento cincuenta y un millones trescientos cincuenta y cuatromil trescientos veinte pesos con veinticuatro centavos)									**$ 151,354,320.24**

SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
R.L. INGENIART
NIT 804016672-6
INTERVENTORÍA

MIGUEL IGNACIO CARDOZO PEREZ
R/L. EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NIT 900761643-5

CONTRATISTA

Alcaldía de
SAN GIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN GIL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:24-01759

JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC Administración
Código de Presupuesto	: 2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502039 Código Rápido: 240865
Fondo / Fte de Financiación	: ICRP INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION- RECURSOS PROPIOS
Proyecto	: SECTORES
Código Especial	: 110034
Descripción Código Especial	: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
2	: Gastos Administracion Central
2.3	: INVERSIÓN
2.3.2	: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: ADQUISICION DE SERVICIOS
2.3.2.02.02.009	: Servicios para la comunidad, sociales y personales
2.3.2.02.02.009.04.	: PILAR 4: POR UN TERRITORIO PROSPERO,PRODUCTIVO Y AUTOSUSTENTABLE
2.3.2.02.02.009.04.35	: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
2.3.2.02.02.009.04.35.3502	: Productividad,Competitividad,de las Empresas colombianas
2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502039	: Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico(recuperar y embellecer sitios turisticos)

Valor CDP $: 154,114,435.74

Para : ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. COP 236-2023 CUYO OBJETO ES ADECUACION BIEN INMUEBLE CASONA CONDE CUCHICUTE SAN GIL SANTANDER

Por la suma de : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y******* CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte. ($154,114,435.74)**********

PROI: 2024-68-679-0016

Se expide en San Gil, en Diciembre 11 de 2024

Elaboró: HAROLD

Jefe de Presupuesto

Alcaldía de
SAN GIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN GIL
NIT. 800.099.824-1

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 24-01991

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 24-01759

Sección o Unidad Ejecutora ADMC Administración
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502039 Código rápido: 240865
Fondo / Fte de Financiación ICRP INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION- RECURSOS PROPIOS
Proyecto : SECTORES
Código Especial : 110034
Descripción Código EspecialCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

2	: Gastos Administracion Central
2.3	: INVERSIÓN
2.3.2	: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: ADQUISICION DE SERVICIOS
2.3.2.02.02.009	: Servicios para la comunidad, sociales y personales
2.3.2.02.02.009.04.	: PILAR 4: POR UN TERRITORIO PROSPERO,PRODUCTIVO Y AUTOSUSTENTABLE
2.3.2.02.02.009.04.35	: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
2.3.2.02.02.009.04.35.3502	: Productividad,Competitividad,de las Empresas colombianas
2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502039	: Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico(recuperar y embellecer sitios turisticos)

Valor Registro $: 151,354,320.24

Para : CD 24-01759, ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. COP 236-2023 CUYO OBJETO ES ADECUACION BIEN INMUEBLE CASONA CONDE CUCHICUTE SAN GIL SANTANDER POR EL TERMINO DE DIECINUEVE (19) DIAS

NIT: 00900761643 - 5 EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

Por la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS*******
VEINTE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS m/cte. ($151,354,320.24)**********

Dado en el día Diciembre 13 de 2024

Elaboró: HAROLD

Jefe de Presupuesto