ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

No. 20198000407522 Código Web:@dspV1
FECHA:15-11-2019 09:56:02 FOLIOS: 1
RADICADOR: ANYELLY PAOLA OSORIO TRUJILLO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
ITENTE: JOSE JOAQUIN SAENZ MORENO
NTO: ALCANCE A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONT
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud	14/11/2019	**Área de Origen**	Subdirección Técnica de Recreación y Deporte – STRD			**Contrato**	X	**Convenio**			
Número contrato - año	IDRD-CTO-2407-2019	**Prorroga**		**Adición**		**Adición y Prorroga**	X	**Modificación**		**Aclaración**	
Número de Expediente Virtual						20198002011022241E alcance al radicado 20198000406732					
Otra	X	¿Especifique cuál?: _____									

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Nombre del Contratista (Conveniente): FAJARDO RODRIGUEZ OCTAVIO AUGUSTO	Fecha de Suscripción: 12/03/2019	Fecha de Inicio: 13/03/2019 Fecha de Terminación: 12/12/2019
	Plazo Inicial: OCHO (8) MESES Y OCHO (8) DÍAS	Plazo Final a la fecha: OCHO (8) MESES Y OCHO (8) DÍAS
Interventor/ Supervisor: RAFAEL EDUARDO ORTIZ SALCEDO		
Valor Inicial: $29.925.333	Valor final a la fecha: $29.925.333	
Objeto	Prestar sus servicios como FORMADOR PROFESIONAL DEPORTIVO para la formación integral y deportiva de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las Instituciones Educativas del Distrito atendidas por el proyecto de inversión Tiempo Escolar Complementario	
Valor total ejecutado a la última factura/cuenta	$24.254.001	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES			
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**		**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No: N/A Valor: N/A	Tiempo: N/A		N/A
CDP No: N/A Valor: N/A	Tiempo: N/A		
CDP No: N/A Valor: N/A	Tiempo: N/A		
Suspensión			
Suspensión 1	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A
Suspensión 2	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A
Suspensión 3	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A

III. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**Modificación No.**	
Tiempo Prorroga	13 días	Valor Adición	$1.568.667
Fecha Inicio Prorroga	13/12/2019	CDP No.	2579 del 14/11/2019
Fecha Terminación Final	25/12/2019	Valor CDP	$92.792.715
Nota:			

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2019.11.15 11:16:13 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN

El IDRD en cumplimiento de sus objetivos misionales, enmarcados en promover el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios, suscribió el 27 de febrero de 2019 el convenio interadministrativo número 864217 con la Secretaria de Educación Distrital - SED con el objeto de "Promover las competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas en los estudiantes del sistema educativo oficial a través del aprovechamiento del tiempo escolar en la formación en procesos deportivos, en el marco de la jornada única y uso del tiempo escolar", con un plazo inicial hasta el 30 de noviembre de 2019 y con una prorroga hasta el 15/03/2020 con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del referido Convenio de manera permanente y continua al inicio del calendario escolar del año 2020.

Insumo que dio lugar a que suscribiera el contrato de prestación de servicios número IDRD-CTO-2407-2019 con FAJARDO RODRIGUEZ OCTAVIO AUGUSTO, cuyo objeto es 'Prestar sus servicios como FORMADOR PROFESIONAL DEPORTIVO para la formación integral y deportiva de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las Instituciones Educativas del Distrito atendidas por el proyecto de inversión Tiempo Escolar Complementario', por un valor de $29.925.333 y un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES Y OCHO (8) DÍAS contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, hecho que ocurrió el 13/03/2019, contrato que se ha venido ejecutando satisfactoriamente, con el cumplimiento total de las obligaciones en él pactadas.

Ahora bien, dado que la ejecución de las obligaciones del aludido contrato dependen del calendario escolar, fijado mediante la Resolución 2054 de 2018 y la Resolución2841 de 2019 emitidas por la Secretaría de Educación Distrital que establecen un receso estudiantil desde el lunes 25 de noviembre de 2019 hasta el viernes 17 de enero de 2020, así como de los requerimientos respecto de la programación de actividades realizados por las diferentes Instituciones de Educación Distrital (IED) intervenidas por el proyecto de inversión Tiempo Escolar Complementario (TEC), se concluye que no se realizarán sesiones de clase durante los periodos de receso estudiantil ni en los periodos de no programación de actividades por parte de las IED, por la no asistencia de los alumnos inscritos en el proyecto de inversión TEC, lo cual dará lugar a la suspensión del contrato desde el 16/11/2019 hasta el 02/02/2020.

Hechas las anteriores consideraciones y como quiera que existen recursos disponibles en el marco del mencionado convenio, para garantizar la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las IED, durante más de un mes de actividades, que se extenderán hasta el primertrimestre del año 2020, teniendo en cuenta las semanas de receso estudiantil, se ha evidenciado la necesidad de adicionar $1.568.667 y prorrogar en 13 días el contrato ya descrito y de este modo cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del convenio suscrito con la Secretaría de Educación Distrital.

V. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

VI. APROBACIONES

Ordenador del Gasto
Nombre: José Joaquín Sáenz Moreno
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes

Interventor/supervisor
Nombre: RAFAEL EDUARDO ORTIZ SALCEDO
Cargo: Asesor Dirección General Código 105 grado 02

Asesor Jurídico (Abogado)
Nombre: Alejandro López Abrew
Cargo: Contratista Apoyo Jurídico

Apoyo a la Supervisión (si aplica)
Nombre: N/A
Cargo: N/A

VI. DOCUMENTOS ANEXOS

Reporte del aplicativo SEVEN con la información del saldo total ejecutado a la fecha, ECO y CDP