CONTRATO ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 130 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y GRUPO IDEARK S.A.S

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MARIPÍ**
CONTRATISTA:	**GRUPO IDEARK S.A.S** **NIT: 901.397.398-8** **R/L: RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO** **CC: 7.309.451 DE CHIQUINQUIRA**
OBJETO:	**CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA**
VALOR:	**TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QIUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 32.202.551)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**UN (01) MES**
FECHA DE INICIO:	**VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024**

- Entre los suscritos: **MILLER FAIR ROMERO MURCIA**, identificado con cédula de ciudadanía con número 7.184.905 expedida en Tunja, en su calidad de Alcalde del Municipio de Maripi – Boyacá, elegido por voto popular y debidamente posesionado ante la Notaría Única de Maripi – Boyacá, mediante Acta de Posesión No. 107 del 28 de diciembre de 2023 y como tal Representante Legal del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 91, literal d), numeral 5 de la Ley 136 de 1994, y el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el literal h) del numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015, quien para los efectos del presente contrato se denomina El Municipio de Maripi o Contratante, por una parte; y por la otra; **GRUPO IDEARK S.A.S** identificada con **NIT: 901.397.398-8**, representada legalmente por **RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO** identificado con C.C. **7.309.451** de Chiquinquirá, quien para los efectos de ese acto se denominará el contratista, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO ADICIONAL No. 01**, el cual se regirá por las normas legales vigentes previstas para el efecto y por las siguientes clausulas, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la Administración Municipal de Maripi suscribió el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 130 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y GRUPO IDEARK S.A.S** cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA**, el cual tiene como fecha de inicio el VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2024. **2.** Que el contrato en mención fue celebrado con **GRUPO IDEARK S.A.S** identificada con **Nit** 901.397.398-8**,** representada legalmente por **RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO** identificado con C.C. 7.309..451 de Chiquinquirá y su objeto contractual es "**CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA**" el cual fue celebrado por un valor de **TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 32.202.551)**, y un plazo de **UN (01) MES**. **3.** En el presente documento se refleja el análisis que la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Maripi – Boyacá, ha realizado sobre la necesidad de las modificaciones y posible adición para garantizar la completa y eficaz captación de aguas del terreno, de acuerdo con el contrato en ejecución y la concordancia con el plan de desarrollo, el presupuesto y el plan anual de adquisiciones, así como la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación **5.** Que la Secretaría de Planeación y Obras Públicas atendiendo a sus funciones de supervisor del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 130 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y GRUPO IDEARK S.A.S** cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA**, donde se menciona que el contratista emitió la siguiente solicitud; *En atención al desarrollo de actividades programadas en el contrato de la referencia, me permito solicitar una posibilidad de adición en recursos, la presente solicitud se realiza bajo los siguientes considerandos según comité de obra: 1. Según comité de obra en cual se estableció la necesidad de encausar el agua lluvia, y las proveniente de las cubiertas de las viviendas aledañas al proyecto las cuales son de gran importancia para garantizar la estabilidad de la obra. 2. Se requiere la construcción de un sumidero transversal, con su respectiva red de conducción.* ***6.****Al realizar la visita de reconocimiento al terreno, atendiendo a la solicitud del contratista de Obra, se realizó la visita de campo donde se expuso mediante comité de Obra (comité 01) la necesidad de adicionar construir un sumidero transversal en la sección de los andenes que permita*

*la captación y conducción de las aguas que recoge el andén en la parte alta y a su vez el agua que cae de las mismas viviendas del sector, a su vez la instalación de una tubería que permita conducir las aguas directamente a la cuenta de la via, la cual conduce al alcantarillado Municipal y de esta manera no generar socavación y/o desestabilización del terreno producto de todas estas aguas..***7**.*De esta manera se acordó que se construiría un sumidero de 0.5x1.50 en concreto, fundido en sitio y reforzado con acero de 60000 psi, de la misma manera se conectara mediante tubería de alcantarillado de 6" hasta la via central, cabe mencionar que se debe tener en cuenta las actividades que estas se desprendan (Excavación para la tubería, excavación para sumidero y relleno y compactación de la tubería instalada.)***8.** Que las condiciones de hecho se dan condiciones en el presente adicional, el cual se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual ha propuesto los fines de la contratación pública, si, se tiene en cuenta que la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado en concepto del 18 de Julio de 2002, con ponencia de la Magistrada Susana Montes, fijo la siguiente posición: "*es deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 (…)*", en este mismo sentido la corporación preciso mediante radicado 1121 lo siguiente: "*por lo tanto la adición del contrato debe entenderse como un agregado a las cláusulas del mismo. Es un instrumento apropiado para resolver las situaciones que se presentan cuando en desarrollo de un contrato se establece la necesidad de incluir elementos no previstos expresamente en el pliego de la licitación y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer.*". Por su parte la Doctrina dela Contraloría General de la República en concepto No. 80112-EE47718 del 19 de Julio de 2012, sobre el particular indicó: "*en cuanto a la justificación de la adición la entidad contratante deberá dejar constancia escrita* sobre *la necesidad de modificar el contrato mediante ítems que aunque no fueron previstos, son necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, y sin los cuales existiría el riesgo de que se paralicen o afecten gravemente el servicio o se incumpla el contrato.*". **9.**con base en lo cual se encuentra la necesidad de suscribir un contrato adicional al presente contrato con el fin de garantizar la captación completa de las aguas superficiales de la parte alta del barrio los Naranjos y de esta manera lograr el alcance de la **CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA. 10.** Que, de acuerdo con lo

anterior, se requiere un suscribir un contrato adicional al **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 130 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y GRUPO IDEARK S.A.S.11.** Que el interés público implícito en la contratación estatal dota a la administración de herramientas o mecanismos especiales, para el cumplimiento de los fines estatales.

En Virtud de lo expuesto las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Suscribir un **ADICIONAL No. 1** al **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 130 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y GRUPO IDEARK S.A.S** con el fin de garantizar la captación completa de las aguas superficiales sobre el andén construcción y de las aguas lluvias que escurre del tejado de las viviendas adyacentes y de esta manera lograr el alcance de la **CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA** por la suma de **TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 3.165.525)** monto que será asumido con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 2024000385** de fecha 17 de Diciembre de 2024, de acuerdo con el siguiente pre dimensionamiento y presupuesto proyectado:

DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE MARIPI

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATISTA:			GRUPO IDEARK S.A.S					**NIT:**			**901.397.398-8**	
CONTRATANTE:			MUNICIPIO DE MARIPI – BOYACA					**ACTA DE INICIO:**			**27 DE NOVIEMBRE DE 2024**	
VALOR DEL CONTARO:			$ 33,202,551.00					**VALOR ADICCION DEL CONTRATO:**			$ -	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			$ 33,202,551.00					**FECHA DE TERMINACION**			**26 DE DICIEMBRE DE 2024**	
ACTA No 1 :			MAYORES Y MENORES					**FECHA PRESENTE ACTA**			**16 DE DICIEMBRE DE 2024**	
ITEM	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDADES (-)MENORES**	**CANTIDADES (+)MAYORES**	**VALORES (-)MENORES**	**VALORES (+)MAYORES**	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**	**VALOR TOTAL**
1												
1.01	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	46.26	$ 67,526.00	$ 3,123,753.00	15.19	0.00	$ 1,025,720.00	$ -	31.07	$ 2,098,033.00
1.02	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	131.41	$ 84,310.00	$ 11,079,177.00	21.97	0.00	$ 1,852,291.00	$ -	109.44	$ 9,226,886.00
1.03	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	174.78	$ 10,182.00	$ 1,779,610.00	29.22	0.00	$ 297,518.00	$ -	145.56	$ 1,482,092.00
1.04	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	103.42	$ 71,210.00	$ 7,364,538.00	56.22	0.00	$ 4,003,426.00	$ -	47.20	$ 3,361,112.00
1.05	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	21.60	$ 95,871.00	$ 2,070,814.00	3.64	0.00	$ 348,970.00	$ -	17.96	$ 1,721,843.00
1.06	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	514.08	$ 3,006.00	$ 1,545,324.00	0.00	125.19	$ -	$ 376,321.00	639.27	$ 1,921,646.00
1.07	1.03.06	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	2.93	$ 1,996,323.00	$ 5,849,226.00	0.00	0.00	$ -	$ -	2.93	$ 5,849,226.00
1.08	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	40.43	$ 9,649.00	$ 390,109.00	0.00	30.34	$ -	$ 292,751.00	70.77	$ 682,860.00
		SUB TOTAL				**$ 33,202,551.00**			**$ 7,527,925.00**	**$ 669,072.00**		**$ 26,343,698.00**
NP												
NP 1	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML		$ 95,948.00	$ -	0.00	29.80	$ -	$ 2,859,250.00	29.80	$ 2,859,250.00
NP 2	A.P.U	SUMIDERO TRANSVERSAL DE 1,50*0,50 (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA)	UND		$ 916,594.00	$ -	0.00	1.00	$ -	$ 916,594.00	1.00	$ 916,594.00
NP 3	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3		$ 1,143,163.00	$ -	0.00	0.09	$ -	$ 102,885.00	0.09	$ 102,885.00
NP 4	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML		$ 42,853.00	$ -	0.00	24.00	$ -	$ 1,028,472.00	24.00	$ 1,028,472.00
NP 5	2.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML		$ 86,275.00	$ -	0.00	34.00	$ -	$ 2,933,350.00	34.00	$ 2,933,350.00
NP 6	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3		$ 119,228.00	$ -	0.00	9.52	$ -	$ 1,135,051.00	9.52	$ 1,135,051.00
NP 7	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3		$ 117,840.00	$ -	0.00	8.90	$ -	$ 1,048,776.00	8.90	$ 1,048,776.00
		SUB TOTAL ITEM NO PREVISTO				$ -			$ -	$ 10,024,378.00		$ 10,024,378.00
		SUB TOTAL OBRA				$ 33,202,551.00			$ 7,527,925.00	$ 10,693,450.00		$ 36,368,076.00
		VALOR TOTAL (INCLUYE A.I.U 30%)				$ 33,202,551.00			$ 7,527,925.00	$ 10,693,450.00		$ 36,368,076.00

ADICION $ 3,165,525.00

GRUPO IDEARK S.A.S
R/L.RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO

ING.JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO CONTRATO ADICIONAL: La Entidad pagará al Contratista el valor del presente Contrato adicional No. 1, conforme a la forma de pago del contrato de obra inicial.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO: Se deberá incluir el presente valor adicional en las exigencias de las garantías en el contrato inicial

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la suscripción de este por las partes, para darle continuidad a su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato principal continúan vigentes sin modificación alguna. El domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato será el Municipio de Maripi – Boyacá.

Para constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Maripi – Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.

POR LA ENTIDAD	POR EL CONTRATISTA
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
MILLER FAIR ROMERO MURCIA ALCALDE MUNICIPAL CONTRATANTE	**GRUPO IDEARK S.A.S** **R/L: RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO** NIT. 901.397.398-8 CONTRATISTA

Retención documental							
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**			
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**		
JEFERSON MURCIA		JERSON QUIROGA		MILLER ROMAERO			
Nombre del documento	CONTRATO ADICIONAL				**Versión**	01	
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**			
Proceso:	CONTRATACIÓN		**Procedimiento:**				
Dimensión:			**Política:**				