ACTA DE PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02

CONTRATANTE:	**GOBERNACION DEL MAGDALENA**	
	NIT. 800.103.920-6	
INTERVENTORÍA	**NOMBRE:**	**GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS**
	NIT:	**901.505.928-6**
	REP. LEGAL:	**ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR**
	C. de C. N°:	**85.476.995**
SUPERVISOR	**EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**	
	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MIL ($263.408.738,22)**	
CDP:	**317 del 7 de marzo del 2023.**	
CRP:	**4653 del 12 de AGOSTO del 2023.**	
FECHA DE INICIO:	**17 de agosto de 2023**	
PLAZO INICIAL:	**OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DEL ACTA DE INICIO.**	
FECHA SUSPENSIÓN N° 1:	**20 DE DICIEMBRE DE 2023**	
TIEMPO DE SUSPENSION:	**VEINTISEIS (26) DIAS**	
FECHA DE REINICIO:	**15 DE ENERO DE 2024**	
FECHA DE PRORROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	**15 DE ENERO DE 2024**	
TIEMPO DE SUSPENSION:	**16 DIAS DE PRORROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	
FECHA DE REINICIO N° 01:	**1 DE FEBRERO DE 2024**	
TIEMPO DE SUSPENSION:	**CUARENTA Y DOS (42) DIAS**	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N° 01	**28 DE MAYO DE 2024**	
FECHA SUSPENSION N° 02	**25 DE MAYO DE 2024**	
TIEMPO DE SUSPENSION N° 02	**TREINTA DIAS 30 DIAS**	
FECHA DE REINICIO:	**22 DE JUNIO DE 2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE SUSPENSION N° 02:	**22 DE JULIO DE 2024**	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA N° 0	**21 DE JUNIO DE 2024**	
TIEMPO DE PRORROGA AL ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA N° 02:	**CINCUENTA Y TRES (53) DIAS**	
FECHA DE REINICIO:	**15 DE AGOSTO DE 2024**	

AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0808-2023.

Entre los suscritos a saber **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**, con C.C. **N° 7.629.011** expedida en Santa Marta, en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**, actuando como supervisor del contrato y por otra, **ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR**, identificado con C.C N° **85.476.995**, actuando como representante legal del **GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS**, actuando como Interventor, nos hemos reunido con el fin de suscribir el **ACTA PRORROGA AL ACTA DE SUSPENSIÓN DE INTERVENTORIA N° 02** del **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CM-0808-2023**, teniendo en cuenta lo siguiente:

El **CONTRATISTA** mediante oficio **CMCDV-56-2024** de fecha 24 de mayo de 2024, realiza el requerimiento, en el cual expresa:

(...)solicitar la suspensión al contrato de obra de la referencia, en la actualidad se está tramitando la solicitud de conexión a los servicios público, en particular la solicitud de conexión del servicio eléctrico ante la Empresa prestadora del servicio AIR-E S.A.S. E.S.P con fecha del 19/04/2024, y a la fecha no han dado respuesta positiva a nuestra solicitud.(...)

El **CONTRATISTA** mediante oficio **CM CDV-61-2024** de fecha 16 de junio de 2024, **solicita** a la **INTERVENTORIA**:

(…) la prórroga a la suspensión al contrato de obra de la referencia, en la actualidad se está tramitando la solicitud de conexión a los servicios público, en particular la solicitud de conexión del servicio eléctrico ante la Empresa prestadora del servicio AIR-E S.A.S. E.S.P con fecha del 19/04/2024, ***y a la fecha no han dado respuesta positiva a nuestra solicitud,*** *por dicha solicitud es evidente que aún no se han superado las condiciones ideales para reiniciar las obras del contrato en referencia.*

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo nuestra petición, consideramos ***PRORROGAR LA SUSPENSION*** *en un tiempo de* ***45 días calendarios a la ejecución del CONTRATO DE OBRA N°. 0620 DEL 29 DE ABRIL DE 2023*** *desde la fecha de la presente solicitud, hasta se puedan superar las situaciones que dan lugar a esta suspensión, conforme a lo expuesto en la presente solicitud.(…)*

De acuerdo al oficio **CMCDV-61-2024 de fecha 16 de junio de 2024**, el **CONTRATISTA,** expone que la Empresa prestadora del servicio **AIR-E S.A.S. E.S.P**, a la fecha del presente oficio **continua sin manifestar o dar respuesta positiva** a la solicitud al **CONTRATISTA**, por lo que el servicio es requerido obligatoriamente, para la realización de las pruebas eléctricas en el proceso de la construcción y el funcionamiento del establecimiento.

Por lo descrito y expuesto por **CONTRATISTA**, debidamente justifica la solicitud prorroga a la suspensión del contrato un **plazo de 53 días calendarios** más del tiempo; para que dentro de este plazo o antes se pueda subsanar el impase que tiene la alcaldía con la entidad prestadora de servicios, esta interventoría solicita a la Gobernación entrar a mediar en esta situación para resolver cuanto antes este problema y poder desarrollar y entregar el proyecto en los tiempos dispuestos.

Por los motivos y justificacion descrita, se solicita la **PRORROGA DEL ACTA DE SUSPENSION N° 02**, por un tiempo de **CINCUENTA Y TRES (53) DIAS**, desde el dia **VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2024**, hasta el día QUINCE (15) de agosto de 2024, tiempo necesario para superar los motivos que ocasionaron la segunda suspensión del contrato No. 0620-2023. Por lo que:

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir el de **ACTA DE PRORROGA** al **ACTA DE SUSPENSION N° 02**, del contrato de obra N° **CM-0808-2023**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA"**.

SEGUNDO: **AMPLIACION DE GARANTIAS:** EL **CONTRATISTA**, de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 deberá en el menor tiempo posible a notificar a la empresa aseguradora garante de las obligaciones contractuales para que se ajusten las garantías a las estipulaciones hechas en esta Acta de prórroga de la suspensión y presentarla a la Gobernación del Magdalena, para su aprobación.

TERCERO: MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han precedido a la lectura oficial y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan a todo lo dispuesto y descrito en la presente.

CUARTO: La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexará al expediente de este y se cargará en la plataforma **SECOP** para su conocimiento

En constancia de todo lo anterior, firmamos los que en ella intervinieron a los **VEINTIUNO (21) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2024.**

EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

RC [redacted] AR
GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS
Representante Legal