ANEXO 4

CONTROL DE APORTES LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA		CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MONIQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82316914	$4.590.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	135.300	0		0		0	0	0	0	135.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	219.200	0		0		0	0	0	0	219.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	156.300	0		0		0	0	0	0	156.300	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	81.500	0		0		0	0	0	0	81.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.462.000	0	0	0	0	0	0		1.462.000	5
231001	Colfondos	800227940-6	268.800	0	0	0	0	0	0		268.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	644.700	0	0	0	0	0	0		644.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.030.600				1.030.600	0	0	1.030.600			10.306	1.030.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	592.300	0	0	592.300	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	592.300	592.300
Pensión	3	2.375.500	2.375.500
Riesgos Laborales	1	1.030.600	1.030.600
CCF	1	592.300	592.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.590.700	4.590.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA		CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MONIQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82316914	$4.590.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022335387	GUIZA QUITIAN FERNANDO	1	0			S								X									230301	2.036.196	325.800	0	0	0	0	EPS041	2.036.196	81.500	14-11	2.036.196	5	141.800	CCF10	2.036.196	81.500	0	0	0	0	0
2	CC	1030609168	PINILLA QUINTERO LUZ IDALY	1	0			S								X									230301	1.876.051	300.200	0	0	0	0	EPS037	1.876.051	75.100	14-11	1.876.051	5	130.600	CCF10	1.876.051	75.100	0	0	0	0	0
3	CC	1054678073	SEGURA MORENO MARIA IRMA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1054679889	AGUDELO SAMACA JOSE DOMINGO	1	0			S								X									25-14	2.029.130	324.700	0	0	0	0	EPS037	2.029.130	81.200	14-11	2.029.130	5	141.300	CCF10	2.029.130	81.200	0	0	0	0	0
5	CC	1054681469	CUBIDES SAAVEDRA MAYER ALONSO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF10	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	1057710789	PINILLA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.839.783	294.400	0	0	0	0	CCFC55	1.839.783	73.600	14-11	1.839.783	5	128.100	CCF10	1.839.783	73.600	0	0	0	0	0
7	CC	1057710789	PINILLA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	CCFC55	43.334	0	14-11	43.334	5	0	CCF10	43.334	0	0	0	0	0	0
8	CC	1095906061	MARQUEZ CORTIZO JOSE IGNACIO	1	0			S	X							X									230301	1.540.693	246.600	0	0	0	0	CCFC55	1.540.693	61.700	14-11	1.540.693	5	107.300	CCF10	1.540.693	61.700	0	0	0	0	0
9	CC	1115913000	ACEVEDO BERNAL OSCAR MAURICIO	1	0			S	X																231001	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS017	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	5	117.000	CCF10	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA	CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MONIQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	Y	05/12/2024	82317057	$90.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	90.500	90.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA		CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MONIQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	Y	05/12/2024	82317057	$90.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013623379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900905675-0	PROCIVING SAS	CL 51 71 A 18 OF 201	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82327933	$3.194.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	228.200	0		0		0	0	0	0	228.200	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	141.900	0		0		0	0	0	0	141.900	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	45.100	0		0		0	0	0	0	45.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	352.100	0	0	0	0	0	0		352.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	760.600	0	0	0	0	0	0		760.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	627.600				627.600	0	0	627.600			6.276	627.600	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	519.200	0	0	519.200	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900905675-0	PROCIVING SAS		CL 51 71 A 18 OF 201	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82327933	$3.194.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	519.200	519.200
Pensión	3	1.528.700	1.528.700
Riesgos Laborales	1	627.600	627.600
CCF	1	519.200	519.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.194.700	3.194.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900905675-0	PROCIVING SAS		CL 51 71 A 18 OF 201	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82327933	$3.194.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000384386	GARZON TELLEZ JAIME ANDRES	1	0			S	X																25-14	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS008	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	5	78.500	CCF24	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
2	CC	1018422772	LOPEZ ECHEVERRY ANDREA MARCELA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022443543	LOPEZ FIGUEROA CAROL GISELLE	1	0			S																	230201	1.686.667	269.900	0	0	0	0	EPS017	1.686.667	67.500	14-11	1.686.667	5	117.400	CCF24	1.686.667	67.500	0	0	0	0	0
4	CC	1022443543	LOPEZ FIGUEROA CAROL GISELLE	1	0			S													X				230201	513.334	82.200	0	0	0	0	EPS017	513.334	20.600	14-11	513.334	5	0	CCF24	513.334	20.600	0	0	0	0	0
5	CC	1032372854	SANABRIA JIMENEZ LAUDY VIVIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1032392248	LOPERA ZAPATA LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1192725099	CORTES ROZO KEIDY MAYERLI	1	0			S	X																25-14	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS041	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	1	5.900	CCF24	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
8	CC	19417792	VANEGAS TORRES PEDRO ANICETO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.344.000	53.800	14-11	1.344.000	5	93.600	CCF24	1.344.000	53.800	0	0	0	0	0
9	CC	79280354	SABOGAL SANCHEZ HERNAN	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS008	776.534	31.100	14-11	776.534	5	54.100	CCF24	776.534	31.100	0	0	0	0	0
10	CC	79698876	SANABRIA NUNZABA JUAN CARLOS	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474788-7	FG COMPAÑIA SAS	CRA 31 No. 25b - 93	7026739	fgcompaniasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E		81707194	$1.107.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	60.700	0		0		0	0	0	0	60.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	34.700	0	0	0	0	0	0		34.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	119.200				119.200	0	0	119.200			1.192	119.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	164.700	0	0	164.700	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	164.700	164.700
Pensión	3	658.700	658.700
Riesgos Laborales	1	119.200	119.200
CCF	1	164.700	164.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.107.300	1.107.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901474788-7	FG COMPAÑIA SAS		CRA 31 No. 25b - 93	7026739	fgcompaniasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E		81707194	$1.107.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	78700064	GALARAGA MAFIOLY CARLOS ARTURO	1	0			S	X																231001	216.667	34.700	0	0	0	0	ESSC07	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF22	216.667	8.700	0	0	0	0	0
2	CC	80796858	ESCARPETA ESPITIA LUIS ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1001332031	GAMBOA AVILA ANGGIE SOFIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	10999243	SANDON FLOREZ JAIDER JOSE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013623379	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	TV52A 2A 21	3142513079	JAVOLINARES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	03/12/2024	82314170	$1.262.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.500	0		0		0	0	0	0	437.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.600				243.600	0	0	243.600			2.436	243.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	21.000	0	0	21.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.500	437.500
Pensión	1	560.000	560.000
Riesgos Laborales	1	243.600	243.600
CCF	1	21.000	21.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.262.100	1.262.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013623379	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA		TV52A 2A 21	3142513079	JAVOLINARES@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	03/12/2024	82314170	$1.262.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013623379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	57	0			N																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	437.500	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	21.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024488768	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA	CARRERA 71B # 53-26 APTO 502	3117181601	bsgarciag@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	03/12/2024	80772015	$620.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	620.500	620.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024488768	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA		CARRERA 71B # 53-26 APTO 502	3117181601	bsgarciag@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	03/12/2024	80772015	$620.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024488768	GARCIA GARCIA BRAYAN STIVENS	57	0			N																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93401974
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 54 64A 45 T 2 APTO 203	TELÉFONO:	3116093
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7946541693**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1064353178

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.280.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 1.360.000	$ 0	$ 1.360.000
SUBTOTALES:										**$ 1.360.000**	**$ 0**	**$ 1.360.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.000.000
SUBTOTALES:													**$ 1.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.000.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 41.800	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 41.800
SUBTOTALES:									**$ 41.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 41.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD					ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 93401974	BONILLA CABEZAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.000.000				NO									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.000.000	$ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 8.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	14-25-COLMENA	30	$ 8.000.000	93401974	$ 41.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.401.800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18496698		PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 # 12-37	ARMENIA-QUINDIO	7463714	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1100620277	9478505244	I	2024/12/23	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$1,347,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18496698	PIEDRAHITA JUAN																		25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$475,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,800,000	$264,500	0	$0	$0	No	$1,347,500
Total	**Afiliados(1)**																						$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$475,000			$0	$0			$3,800,000	$264,500		$0	$0		$1,347,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18496698		PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 # 12-37	ARMENIA-QUINDIO	7463714	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1100620277	9478505244	I	2024/12/23	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$1,347,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$608,000	$0	$0	$608,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$608,000	$0	$0	$608,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$264,500	$0	$0	$264,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$264,500	$0	$0	$264,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$475,000	$0	$0	$475,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$475,000	$0	$0	$475,000
TOTAL				1	$1,347,500	$0	$0	$1,347,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901234726
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIMENTAR SOLUCIONES EN PERFORACION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 2 NORTE 1-536 TRONCAL DE OCCIDENTE	TELÉFONO:	3321619
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7952164699**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	4						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1115498444		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 852.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 852.500	$ 2.300	$ 854.800
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.690.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 1.690.800	$ 4.600	$ 1.695.400
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.063.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 1.063.800	$ 2.900	$ 1.066.700
SUBTOTALES:										**$ 3.607.100**	**$ 9.800**	**$ 3.616.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 425.300	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 425.300	$ 1.200	$ 0	$ 426.500
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 53.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 53.000	$ 200	$ 0	$ 53.200
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 72.000	$ 200	$ 0	$ 72.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 117.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 117.000	$ 400	$ 0	$ 117.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.700	$ 0	$ 200	$ 0	$ 62.700	$ 200	$ 0	$ 62.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 120.000	$ 400	$ 0	$ 120.400
SUBTOTALES:													**$ 902.000**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 904.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.523.100	$ 1.523.100	$ 4.100	$ 0	$ 1.527.200
SUBTOTALES:									**$ 1.523.100**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 1.527.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 52.000	$ 200	$ 52.200
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	12	$ 850.000	$ 2.300	$ 852.300
SUBTOTALES:			**$ 902.000**	**$ 2.500**	**$ 904.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002717649	AGUDELO CORTES KAREN	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.400.000		$ 97.500	30	$ 1.400.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1004628265	HERNANDEZ OSPINA JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	26															230201-PROTECCION	5	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 266.667		$ 18.600	5	$ 266.667	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1056782307	LARGO AGUIRRE MICHAEL STEVEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.324.202	$ 211.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.900	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.324.202	$ 53.000	$ 0	$ 53.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.324.202		$ 92.200	30	$ 1.324.202	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1077173526	BOCANEGRA ZAPATA CRISTIAN JAVIER	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1088001830	GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI		30														230201-PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.800.000		$ 125.300	30	$ 1.800.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1113304613	GRISALES TORRES JOSE OMAR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.324.202	$ 211.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.324.202	$ 53.000	$ 0	$ 53.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.324.202		$ 92.200	30	$ 1.324.202	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 29447766	RODRIGUEZ RAIGOZA GLORIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901234726
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIMENTAR SOLUCIONES EN PERFORACION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 2 NORTE 1-536 TRONCAL DE OCCIDENTE	TELÉFONO:	3321619
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7952164699**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1115498444

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 42136098	VEGA RAMIREZ LUZ CARIME	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 72428541	RUIZ DIAZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79780372	COTES JIMENEZ CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI								01-25									230201-PROTECCION	25	$ 3.333.334	$ 533.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 533.400	EPS005-SANITAS S.A.	25	$ 3.333.334	$ 133.400	$ 0	$ 133.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	25	$ 3.333.334		$ 232.100	25	$ 3.333.334	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79780372	COTES JIMENEZ CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI												01-05					230201-PROTECCION	5	$ 666.667	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.700	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 26.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 666.667		$ 0	5	$ 666.667	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 93473073	PERDOMO GUTIERREZ JOSE FABIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 94262242	RODRIGUEZ RAIGOSA RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										01-30							231001-COLFONDOS	30	$ 1.327.660	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.327.660	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.327.660		$ 92.500	30	$ 1.327.660	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 94263607	GALLEGO OSORIO FABIO NELSON	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.953.400**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900227032	6	CRIPTON SECURITY LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CRIPTON BOGOTA	CALLE 25 B 74 B 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2634090	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1094298785	9478100044	E	2024/11/12	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA		$8,501,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DUITAMA SANTANDER (3 Afiliados)																							$2,643,334	$423,000			$2,643,334	$105,800			$2,643,334	$105,800			$2,643,334		$115,100		$0	$0		$749,700
Centro de Trabajo: DUITAMA SANTANDER (3 Afiliados)																							$2,643,334	$423,000			$2,643,334	$105,800			$2,643,334	$105,800			$2,643,334		$115,100		$0	$0		$749,700
Ciudad: BARBOSA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							$2,643,334	$423,000			$2,643,334	$105,800			$2,643,334	$105,800			$2,643,334		$115,100		$0	$0		$749,700
1	CC	1099206365	GARCIA WILI FERLEY		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF40	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	4.350%	$1,900	1	$0	$0	Si	$12,500
2	CC	1099204536	NIETO OLARTE RAUL ALEXANDER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
3	CC	1099209124	RODRIGUEZ OSORIO MICHAEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DUITAMA (24 Afiliados)																							$27,473,337	$4,389,300			$27,473,337	$1,092,300			$27,343,337	$1,087,100			$27,473,337		$1,182,900		$0	$0		$7,751,600
Centro de Trabajo: R IV DUITAMA (24 Afiliados)																							$27,473,337	$4,389,300			$27,473,337	$1,092,300			$27,343,337	$1,087,100			$27,473,337		$1,182,900		$0	$0		$7,751,600
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (24 Afiliados)																							$27,473,337	$4,389,300			$27,473,337	$1,092,300			$27,343,337	$1,087,100			$27,473,337		$1,182,900		$0	$0		$7,751,600
4	CC	1099207288	BAEZ LANDEROS ELIUD FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
5	CC	1004049542	BARAHONA UBAQUE DEYBER ANDRES	X																	230201	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF10	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	4.350%	$3,800	2	$0	$0	Si	$24,700
6	CC	1007395501	BAUTISTA NUÑEZ JHON JAIRO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
7	CC	1007114167	DIAZ RODRIGUEZ ARNOL STIVEN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
8	CC	1038802475	FERNANDEZ PEÑA MARCELA PATRICIA	X	X																230201	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF10	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	4.350%	$1,900	1	$0	$0	Si	$12,500
9	CC	7224682	GOMEZ CUEVAS LEONEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
10	CC	1116549260	GOMEZ VELASQUEZ LUIS ALFONSO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
11	CC	1052414654	GONZALEZ PEDRAZA ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
12	CC	9525684	GUEVARA AVELLA JOSE RAMON																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
13	CC	1054658636	GUTIERREZ VALLEJO JORGE IVAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
14	CC	1007329068	HERNANDEZ CAMACHO JOSE MARIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
15	CC	72236351	JARAMILLO SUCERQUIA RAFAEL ANGEL											X							230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF10	0	$0	$0	14-4	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$26,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$4,812,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,456,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,510,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$638,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,298,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$1,298,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				27	$1,192,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	24	$1,087,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$105,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$1,198,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$152,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$624,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$109,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000
TOTAL				**27**	**$8,501,300**

ANEXO 5

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ESTADO DEL TIEMPO

FECHA 6/12/2024
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 3269 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO MONIQUIRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3230 DE 2023
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (8 OCTUBRE- 7 NOVIEMBRE)																															
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		Total
Seco	14	16	24	17	19	16	15	20	19	24	17	24	17	18	19	18	24	20	18	24	19	20	24	24	24	24	24	24	24	24		614
Lluvias moderadas	7	6		4	3	8	6	4	5		4		4	4	5	3		4	6		5	4										48
Lluvias intensas	3	2		3	2		3				3		3	2		3																11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se han presentado lluvias fuertes y constantes en las horas de la noche y en el dia, las actividades en obra han bajado su rendimiento por causa de las lluvias.

Firma
Nombre: César Camilo Pardo
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202109935BYC

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6

GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA (PÓLIZAS).

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.16 11:32:44 -05:00

Código de Seguridad: h0yD+GnkWapr2ii5nr9prg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100015745	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	10315160	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/04/2024	24:00 Horas Del	08/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO MONIQUIRA	No. DOC. IDENTIDAD	901.740.222-1
DIRECCIÓN	CL 51 71 A 18 OF 201	TELÉFONO	3112516845
ASEGURADO	CONSORCIO MONIQUIRÁ Y EL DEPARATMENTO DE BOYACA	No. DOC. IDENTIDAD	901.740.222-1
DIRECCIÓN	CL 51 71 A 18 OF 201	TELÉFONO	3112516845
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y ATENDIENDO MODIFICATORIO No. 01 FECHADO 08/08/2024 SE AJUSTA EL TOMADOR/AFIANZADO DE LA POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.3269 DE 2023, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA - TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT.891.800.498-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
PATRONAL	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 520.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100015745	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	10315160	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/04/2024	24:00 Horas Del	08/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONSORCIO MONIQUIRA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BOYACA

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT.891.800.498-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES (DAÑOS MORALES, FISIOLOGICOS Y VIDA EN RELACION) CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DELCONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE LA
ENTIDAD CONTRATANTE HASTA UN MÁXIMO DEL 100% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

TOMADOR/ AFIANZADO:
CONSORCIO MONIQUIRÁ
CONFORMADO POR:
- FG COMPAÑÍA SAS NIT.901.474.788-7 PARTICIPACION 90%
- PROCIVING SAS NIT.900.905.675-0 PARTCIPACION 10%

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	10315160

Fecha de Facturación	16/08/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	C–100015745
Periodo Facturado	08/04/2024 — 08/12/2024

Fecha Límite de Pago	15/09/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO MONIQUIRA
CL 51 71 A 18 OF 201	901740222
Intermediario	SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **15/09/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	10315160

Fecha de Facturación	16/08/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	C–100015745
Periodo Facturado	08/04/2024 — 08/12/2024

Fecha Límite de Pago	15/09/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO MONIQUIRA
CL 51 71 A 18 OF 201	901740222
Intermediario	SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)0000010315160(3900)000000000000(96)20240915

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299010315160(3900)000000000000(96)20240915

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.16 11:21:06 -05:00

Código de Seguridad: N1mJo6aNM7raIugQf9llBA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100062294	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	10315147	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/04/2024	24:00 Horas Del	08/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO MONIQUIRA	No. DOC. IDENTIDAD	901.740.222-1
DIRECCIÓN	CL 51 71 A 18 OF 201	TELÉFONO	3112516845
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE BOYACA	No. DOC. IDENTIDAD	891.800.498-1
DIRECCIÓN	CALLE 20 NO. 9 - 90,SEDE PRINCIPA	TELÉFONO	7420150
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE BOYACA	No. DOC. IDENTIDAD	891.800.498-1
DIRECCIÓN	CALLE 20 NO. 9 - 90,SEDE PRINCIPA	TELÉFONO	7420150

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y ATENDIENDO MODIFICATORIO No. 01 FECHADO 08/08/2024 SE AJUSTA EL TOMADOR/AFIANZADO DE LA POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.3269 DE 2023 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA - TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

TOMADOR / AFIANZADO: CONSORCIO MONIQUIRA, CONFORMADO POR:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/08/2024	24:00 Horas Del 09/04/2025	987.320.370,63	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 08/08/2024	24:00 Horas Del 09/04/2025	1.480.980.555,94	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/08/2024	24:00 Horas Del 08/12/2027	987.320.370,63	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 08/12/2024	24:00 Horas Del 08/12/2029	1.480.980.555,94	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.936.601.853,14	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100062294	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	10315147	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/04/2024	24:00 Horas Del	08/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- FG COMPAÑÍA SAS NIT.901.474.788-7 PARTICIPACION 90%
- PROCIVING SAS NIT.900.905.675-0 PARTCIPACION 10%

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA SERÁ DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **C-100062294** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO MONIQUIRA** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE BOYACA / DEPARTAMENTO DE BOYACA ,** expedida por la Compañía en **16/08/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CALI a los **16** días del mes **AGOSTO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	10315147

Fecha de Facturación	16/08/2024
REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	C–100062294
Periodo Facturado	08/04/2024 — 08/12/2029

Fecha Límite de Pago	15/09/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO MONIQUIRA
CL 51 71 A 18 OF 201	901740222
Intermediario	SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **15/09/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	10315147

Fecha de Facturación	16/08/2024
REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	C–100062294
Periodo Facturado	08/04/2024 — 08/12/2029

Fecha Límite de Pago	15/09/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO MONIQUIRA
CL 51 71 A 18 OF 201	901740222
Intermediario	SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000010315147(3900)000000000000(96)20240915

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990010315147(3900)000000000000(96)20240915

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ANEXO 7

SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN.

Bogotá D.C., 09 de septiembre de 2024.

Señores
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
R.L. Luz Andrea Fajardo Corredor
cavena@gavinco.com / afajardo@gavinco.com
Teléfonos: 2367974 - 6215383
Carrera 48 # 101A-29
Bogotá D.C

CMONIQUIRÁ-CE-173
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 3269 de 2023, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Asunto: Programación de obra versión 7 y flujo de inversión Modificación de contrato No. 1.

Respetado(s) Señor(es),

Por medio de la presente el suscrito, **EDWIN JAVIER LINARES GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.013.623.379, obrando en su calidad de representante legal del **CONSORCIO MONIQUIRÁ,** me permito enviar programación de obra ajustada y flujo de inversión, teniendo en cuenta modificación de contrato numero 1.


Quedamos atentos a cualquier inquietud.

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONSORCIO MONIQUIRÁ

ELABORÓ: Ing. Carol López

Anexo:
Programación de obra V7
Flujo de inversión


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIA MONIQUIRA-TOGUI MUROS DE CONTENCIÓN**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	**$ 4.936.601.853,14**
2		INICIO	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 4.936.601.853,14
3		**I. MURO DE CONTENCIÓN DEL 1 AL 15**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	**$ 4.734.892.570,00**
4		EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 39.901.280,00
5		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	122 días	lun 29/07/24	lun 2/12/24	$ 10.960.000,00
6		CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	8 días	vie 22/11/24	sáb 30/11/24	$ 2.160.000,00
7		RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	27 días	sáb 26/10/24	vie 22/11/24	$ 62.383.060,00
8		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 80.205.930,00
9		MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km	70 días	jue 15/08/24	sáb 26/10/24	$ 201.062.000,00
10		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	150 días	mié 19/06/24	jue 21/11/24	$ 497.651.000,00



Proyecto: PROGRAMACIÓN CO
Fecha: lun 23/09/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 Q.2	70 días	lun 19/08/24	mié 30/10/24	$ 19.537.200,00
12		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	150 días	sáb 8/06/24	lun 11/11/24	$ 917.987.500,00
13		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400	50 días	sáb 5/10/24	mar 26/11/24	$ 14.968.800,00
14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4" CON VARILLA DE 3/4" Y LECHADA AGUA CEMENTO RELACIÓN 0.45	140 días	vie 14/06/24	mié 6/11/24	$ 1.421.280.000,00
15		PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	70 días	mié 19/06/24	vie 30/08/24	$ 334.800.000,00
16		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	145 días	lun 24/06/24	jue 21/11/24	$ 926.725.800,00
17		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	5 días	mié 27/11/24	lun 2/12/24	$ 17.651.500,00



Proyecto: PROGRAMACIÓN CO
Fecha: lun 23/09/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
18		CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24	$ 151.830.000,00
19		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24	$ 4.338.000,00
20		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	10 días	mié 27/11/24	sáb 7/12/24	$ 31.450.500,00
21		**II. VARIOS**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	**$ 119.173.127,00**
22		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24	$ 19.434.240,00
23		CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 16.163.055,00
24		CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24	$ 42.160.000,00
25		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24	$ 36.746.892,00



Proyecto: PROGRAMACIÓN CO
Fecha: lun 23/09/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
26		DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)	20 días	jue 4/07/24	jue 25/07/24	$ 715.000,00
27		DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24	$ 2.191.800,00
28		EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24	$ 584.640,00
29		CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	15 días	sáb 21/09/24	lun 7/10/24	$ 1.177.500,00
30		**PRELIMMINARES**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	**$ 82.536.156,14**
31		AJUSTE ESTUDIO Y DISEÑOS	45 días	lun 8/04/24	vie 24/05/24	$ 0,00
32		PAGA	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 54.581.214,60
33		PMT	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 27.954.941,54
34		**FIN**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	**$ 0,00**



Proyecto: PROGRAMACIÓN CO
Fecha: lun 23/09/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIA MONIQUIRA-TOGUI MUROS DE CONTENCIÓN	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.273.241,58	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 3.963.853,55	$ 7.771.405,07	$ 10.831.363,40	$ 71.922.842,57	$ 150.008.964,47	$ 209.034.894,66	$ 215.515.482,07	$ 215.667.419,57	$ 215.667.419,57	$ 215.569.107,07	$ 216.010.041,50	$ 216.032.500,51	$ 224.649.443,37	$ 237.304.566,23
INICIO	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.273.241,58	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 3.963.853,55	$ 7.771.405,07	$ 10.831.363,40	$ 71.922.842,57	$ 150.008.964,47	$ 209.034.894,66	$ 215.515.482,07	$ 215.667.419,57	$ 215.667.419,57	$ 215.569.107,07	$ 216.010.041,50	$ 216.032.500,51	$ 224.649.443,37	$ 237.304.566,23
I. MURO DE CONTENCIÓN DEL 1 AL 15	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**							$ 1.413.026,00	$ 4.768.962,75	$ 7.828.921,08	$ 68.920.400,25	$ 147.006.522,15	$ 206.032.452,34	$ 212.423.664,75	$ 212.423.664,75	$ 212.423.664,75	$ 212.423.664,75	$ 213.007.599,18	$ 213.030.058,19	$ 221.647.001,05	$ 234.302.123,91
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24							$ 469.426,82	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	0 horas	122 días	lun 29/07/24	lun 2/12/24																	$ 583.934,43	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44
CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	0 horas	8 días	vie 22/11/24	sáb 30/11/24																				
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	0 horas	27 días	sáb 26/10/24	vie 22/11/24																				
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24							$ 943.599,18	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22
MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km	0 horas	70 días	jue 15/08/24	sáb 26/10/24																			$ 8.616.942,86	$ 19.388.121,43
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	0 horas	150 días	mié 19/06/24	jue 21/11/24											$ 13.270.693,33	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 Q.2	0 horas	70 días	lun 19/08/24	mié 30/10/24																				$ 1.883.944,29
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	0 horas	150 días	sáb 8/06/24	lun 11/11/24									$ 3.059.958,33	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400	0 horas	50 días	sáb 5/10/24	mar 26/11/24																				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4" CON VARILLA DE 3/4" Y LECHADA AGUA CEMENTO RELACIÓN 0.45	0 horas	140 días	vie 14/06/24	mié 6/11/24										$ 22.842.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00
PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 horas	70 días	mié 19/06/24	vie 30/08/24											$ 19.131.428,57	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	145 días	lun 24/06/24	jue 21/11/24												$ 36.749.471,38	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	0 horas	5 días	mié 27/11/24	lun 2/12/24																				
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24																				
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24																				
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	0 horas	10 días	mié 27/11/24	sáb 7/12/24																				
II. VARIOS	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**							$ 190.153,59	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 731.143,36	$ 883.080,86	$ 883.080,86	$ 784.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24																				
CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24							$ 190.153,59	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24																				
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24																				
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	0 horas	20 días	jue 4/07/24	jue 25/07/24													$ 89.375,00	$ 241.312,50	$ 241.312,50	$ 143.000,00				
DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24																				
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24																				
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	0 horas	15 días	sáb 21/09/24	lun 7/10/24																				
PRELIMINARES	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.273.241,58	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96
AJUSTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0 horas	45 días	lun 8/04/24	vie 24/05/24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00													
PAGA	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 1.503.296,16	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25
PMT	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 769.945,42	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71
FIN	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24																				

Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIA MONIQUIRA-TOGUI MUROS DE CONTENCIÓN	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 230.130.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.049.718,02	$ 205.550.155,52	$ 205.812.109,52	$ 207.129.381,02	$ 207.041.068,52	$ 208.204.205,55	$ 215.850.057,77	$ 174.821.944,63	$ 111.113.231,45	$ 73.852.267,49	$ 46.889.701,73	$ 211.091.255,39
INICIO	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 230.130.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.049.718,02	$ 205.550.155,52	$ 205.812.109,52	$ 207.129.381,02	$ 207.041.068,52	$ 208.204.205,55	$ 215.850.057,77	$ 174.821.944,63	$ 111.113.231,45	$ 73.852.267,49	$ 46.889.701,73	$ 211.091.255,39
I. MURO DE CONTENCIÓN DEL 1 AL 15	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	$ 227.127.838,20	$ 202.017.838,20	$ 202.017.838,20	$ 202.017.838,20	$ 202.017.838,20	$ 202.279.792,20	$ 204.038.626,20	$ 204.038.626,20	$ 205.201.763,23	$ 199.060.082,62	$ 157.754.325,48	$ 94.116.919,90	$ 57.426.416,70	$ 31.157.960,94	$ 176.967.139,55
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.408.280,47			
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	0 horas	122 días	lun 29/07/24	lun 2/12/24	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 67.377,05
CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	0 horas	8 días	vie 22/11/24	sáb 30/11/24													$ 540.000,00	$ 1.620.000,00	
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	0 horas	27 días	sáb 26/10/24	vie 22/11/24									$ 2.599.294,17	$ 15.595.765,00	$ 15.595.765,00	$ 15.595.765,00	$ 12.996.470,83		
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 2.830.797,53			
MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km	0 horas	70 días	jue 15/08/24	sáb 26/10/24	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 17.951.964,29						
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	0 horas	150 días	mié 19/06/24	jue 21/11/24	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 14.100.111,67		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 Q.2	0 horas	70 días	lun 19/08/24	mié 30/10/24	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 697.757,14					
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	0 horas	150 días	sáb 8/06/24	lun 11/11/24	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 6.119.916,67			
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400	0 horas	50 días	sáb 5/10/24	mar 26/11/24						$ 261.954,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 561.330,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4" CON VARILLA DE 3/4" Y LECHADA AGUA CEMENTO RELACIÓN 0.45	0 horas	140 días	vie 14/06/24	mié 6/11/24	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 27.918.000,00				
PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 horas	70 días	mié 19/06/24	vie 30/08/24	$ 25.110.000,00														
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	145 días	lun 24/06/24	jue 21/11/24	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 27.162.652,76		
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	0 horas	5 días	mié 27/11/24	lun 2/12/24														$ 15.003.775,00	$ 2.647.725,00
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24															$ 151.830.000,00
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24															$ 4.338.000,00
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	0 horas	10 días	mié 27/11/24	sáb 7/12/24														$ 13.366.462,50	$ 18.084.037,50
II. VARIOS	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 671.205,86	$ 1.171.643,36	$ 1.171.643,36	$ 730.080,86	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 14.429.301,19	$ 14.706.945,19	$ 14.635.637,59	$ 14.065.176,83	$ 13.371.066,83	$ 31.763.441,88
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24															$ 19.434.240,00
CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 570.460,76			
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24										$ 7.114.500,00	$ 7.114.500,00	$ 7.114.500,00	$ 7.114.500,00	$ 7.114.500,00	$ 6.587.500,00
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24										$ 6.201.038,03	$ 6.201.038,03	$ 6.201.038,03	$ 6.201.038,03	$ 6.201.038,03	$ 5.741.701,88
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	0 horas	20 días	jue 4/07/24	jue 25/07/24															
DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24										$ 372.606,00	$ 591.786,00	$ 591.786,00	$ 591.786,00	$ 43.836,00	
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24										$ 99.388,80	$ 157.852,80	$ 157.852,80	$ 157.852,80	$ 11.692,80	
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	0 horas	15 días	sáb 21/09/24	lun 7/10/24				$ 29.437,50	$ 529.875,00	$ 529.875,00	$ 88.312,50								
PRELIMINARES	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96
AJUSTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0 horas	45 días	lun 8/04/24	vie 24/05/24															
PAGA	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25
PMT	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71
FIN	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24															

ANEXO 8

PROGRAMA DE INVERSIÓN

Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIA MONIQUIRA-TOGUI MUROS DE CONTENCIÓN	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.273.241,58	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 3.963.853,55	$ 7.771.405,07	$ 10.831.363,40	$ 71.922.842,57	$ 150.008.964,47
INICIO	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.273.241,58	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 3.963.853,55	$ 7.771.405,07	$ 10.831.363,40	$ 71.922.842,57	$ 150.008.964,47
I. MURO DE CONTENCIÓN DEL 1 AL 15	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**							$ 1.413.026,00	$ 4.768.962,75	$ 7.828.921,08	$ 68.920.400,25	$ 147.006.522,15
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24							$ 469.426,82	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	0 horas	122 días	lun 29/07/24	lun 2/12/24											
CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	0 horas	8 días	vie 22/11/24	sáb 30/11/24											
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	0 horas	27 días	sáb 26/10/24	vie 22/11/24											
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24							$ 943.599,18	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22
MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km	0 horas	70 días	jue 15/08/24	sáb 26/10/24											
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	0 horas	150 días	mié 19/06/24	jue 21/11/24											$ 13.270.693,33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 Q.2	0 horas	70 días	lun 19/08/24	mié 30/10/24											
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	0 horas	150 días	sáb 8/06/24	lun 11/11/24									$ 3.059.958,33	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400	0 horas	50 días	sáb 5/10/24	mar 26/11/24											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4" CON VARILLA DE 3/4" Y LECHADA AGUA CEMENTO RELACIÓN 0.45	0 horas	140 días	vie 14/06/24	mié 6/11/24										$ 22.842.000,00	$ 68.526.000,00
PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 horas	70 días	mié 19/06/24	vie 30/08/24											$ 19.131.428,57
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	145 días	lun 24/06/24	jue 21/11/24											
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	0 horas	5 días	mié 27/11/24	lun 2/12/24											
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24											
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24											
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	0 horas	10 días	mié 27/11/24	sáb 7/12/24											
II. VARIOS	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**							$ 190.153,59	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24											
CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24							$ 190.153,59	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24											
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24											
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	0 horas	20 días	jue 4/07/24	jue 25/07/24											
DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24											
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24											
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	0 horas	15 días	sáb 21/09/24	lun 7/10/24											
PRELIMMINARES	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.273.241,58	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96
AJUSTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0 horas	45 días	lun 8/04/24	vie 24/05/24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00				
PAGA	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 1.503.296,16	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25
PMT	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 769.945,42	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71
FIN	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24											

TOTALES

PROGRAMADO SEMANAL	$ 2.273.241,58	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 3.963.853,55	$ 7.771.405,07	$ 10.831.363,40	$ 71.922.842,57	$ 150.008.964,47
	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,08%	0,16%	0,22%	1,46%	3,04%
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 2.273.241,58	$ 4.633.915,54	$ 6.994.589,50	$ 9.355.263,46	$ 11.715.937,42	$ 14.076.611,38	$ 18.040.464,93	$ 25.811.870,00	$ 36.643.233,40	$ 108.566.075,97	$ 258.575.040,44
	0,05%	0,09%	0,14%	0,19%	0,24%	0,29%	0,37%	0,52%	0,74%	2,20%	5,24%

Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIA MONIQUIRA-TOGUI MUROS DE CONTENCIÓN	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 209.034.894,66	$ 215.515.482,07	$ 215.667.419,57	$ 215.667.419,57	$ 215.569.107,07	$ 216.010.041,50	$ 216.032.500,51	$ 224.649.443,37	$ 237.304.566,23
INICIO	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 209.034.894,66	$ 215.515.482,07	$ 215.667.419,57	$ 215.667.419,57	$ 215.569.107,07	$ 216.010.041,50	$ 216.032.500,51	$ 224.649.443,37	$ 237.304.566,23
I. MURO DE CONTENCIÓN DEL 1 AL 15	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	$ 206.032.452,34	$ 212.423.664,75	$ 212.423.664,75	$ 212.423.664,75	$ 212.423.664,75	$ 213.007.599,18	$ 213.030.058,19	$ 221.647.001,05	$ 234.302.123,91
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	0 horas	122 días	lun 29/07/24	lun 2/12/24						$ 583.934,43	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44
CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	0 horas	8 días	vie 22/11/24	sáb 30/11/24									
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	0 horas	27 días	sáb 26/10/24	vie 22/11/24									
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22
MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km	0 horas	70 días	jue 15/08/24	sáb 26/10/24								$ 8.616.942,86	$ 19.388.121,43
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	0 horas	150 días	mié 19/06/24	jue 21/11/24	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 Q.2	0 horas	70 días	lun 19/08/24	mié 30/10/24									$ 1.883.944,29
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	0 horas	150 días	sáb 8/06/24	lun 11/11/24	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400	0 horas	50 días	sáb 5/10/24	mar 26/11/24									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4" CON VARILLA DE 3/4" Y LECHADA AGUA CEMENTO RELACIÓN 0.45	0 horas	140 días	vie 14/06/24	mié 6/11/24	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00
PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 horas	70 días	mié 19/06/24	vie 30/08/24	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71	$ 32.284.285,71
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	145 días	lun 24/06/24	jue 21/11/24	$ 36.749.471,38	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	0 horas	5 días	mié 27/11/24	lun 2/12/24									
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24									
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24									
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	0 horas	10 días	mié 27/11/24	sáb 7/12/24									
II. VARIOS	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	$ 641.768,36	$ 731.143,36	$ 883.080,86	$ 883.080,86	$ 784.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24									
CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24									
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24									
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	0 horas	20 días	jue 4/07/24	jue 25/07/24		$ 89.375,00	$ 241.312,50	$ 241.312,50	$ 143.000,00				
DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24									
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24									
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	0 horas	15 días	sáb 21/09/24	lun 7/10/24									
PRELIMMINARES	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96
AJUSTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0 horas	45 días	lun 8/04/24	vie 24/05/24									
PAGA	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25
PMT	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71
FIN	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24									

TOTALES

PROGRAMADO SEMANAL	$ 209.034.894,66	$ 215.515.482,07	$ 215.667.419,57	$ 215.667.419,57	$ 215.569.107,07	$ 216.010.041,50	$ 216.032.500,51	$ 224.649.443,37	$ 237.304.566,23
	4,23%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,38%	4,38%	4,55%	4,81%
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 467.609.935,10	$ 683.125.417,17	$ 898.792.836,74	$ 1.114.460.256,31	$ 1.330.029.363,38	$ 1.546.039.404,88	$ 1.762.071.905,39	$ 1.986.721.348,76	$ 2.224.025.914,99
	9,47%	13,84%	18,21%	22,58%	26,94%	31,32%	35,69%	40,24%	45,05%

Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIA MONIQUIRA-TOGUI MUROS DE CONTENCIÓN	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 230.130.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.049.718,02	$ 205.550.155,52	$ 205.812.109,52	$ 207.129.381,02	$ 207.041.068,52	$ 208.204.205,55
INICIO	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 230.130.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.049.718,02	$ 205.550.155,52	$ 205.812.109,52	$ 207.129.381,02	$ 207.041.068,52	$ 208.204.205,55
I. MURO DE CONTENCIÓN DEL 1 AL 15	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	$ 227.127.838,20	$ 202.017.838,20	$ 202.017.838,20	$ 202.017.838,20	$ 202.017.838,20	$ 202.279.792,20	$ 204.038.626,20	$ 204.038.626,20	$ 205.201.763,23
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	0 horas	122 días	lun 29/07/24	lun 2/12/24	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44
CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	0 horas	8 días	vie 22/11/24	sáb 30/11/24									
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	0 horas	27 días	sáb 26/10/24	vie 22/11/24									$ 2.599.294,17
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22
MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km	0 horas	70 días	jue 15/08/24	sáb 26/10/24	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 19.388.121,43	$ 17.951.964,29
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	0 horas	150 días	mié 19/06/24	jue 21/11/24	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 Q.2	0 horas	70 días	lun 19/08/24	mié 30/10/24	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29	$ 1.883.944,29
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	0 horas	150 días	sáb 8/06/24	lun 11/11/24	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400	0 horas	50 días	sáb 5/10/24	mar 26/11/24						$ 261.954,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4" CON VARILLA DE 3/4" Y LECHADA AGUA CEMENTO RELACIÓN 0.45	0 horas	140 días	vie 14/06/24	mié 6/11/24	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00	$ 68.526.000,00
PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 horas	70 días	mié 19/06/24	vie 30/08/24	$ 25.110.000,00								
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	145 días	lun 24/06/24	jue 21/11/24	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	0 horas	5 días	mié 27/11/24	lun 2/12/24									
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24									
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24									
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	0 horas	10 días	mié 27/11/24	sáb 7/12/24									
II. VARIOS	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 671.205,86	$ 1.171.643,36	$ 1.171.643,36	$ 730.080,86	$ 641.768,36	$ 641.768,36
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24									
CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 641.768,36
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24									
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24									
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	0 horas	20 días	jue 4/07/24	jue 25/07/24									
DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24									
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24									
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	0 horas	15 días	sáb 21/09/24	lun 7/10/24				$ 29.437,50	$ 529.875,00	$ 529.875,00	$ 88.312,50		
PRELIMMINARES	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96
AJUSTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0 horas	45 días	lun 8/04/24	vie 24/05/24									
PAGA	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25
PMT	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71
FIN	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24									

TOTALES

PROGRAMADO SEMANAL	$ 230.130.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.020.280,52	$ 205.049.718,02	$ 205.550.155,52	$ 205.812.109,52	$ 207.129.381,02	$ 207.041.068,52	$ 208.204.205,55
	4,66%	4,15%	4,15%	4,15%	4,16%	4,17%	4,20%	4,19%	4,22%
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 2.454.156.195,51	$ 2.659.176.476,03	$ 2.864.196.756,55	$ 3.069.246.474,57	$ 3.274.796.630,09	$ 3.480.608.739,61	$ 3.687.738.120,63	$ 3.894.779.189,15	$ 4.102.983.394,70
	49,71%	53,87%	58,02%	62,17%	66,34%	70,51%	74,70%	78,90%	83,11%

Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIA MONIQUIRA-TOGUI MUROS DE CONTENCIÓN	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 215.850.057,77	$ 174.821.944,63	$ 111.113.231,45	$ 73.852.267,49	$ 46.889.701,73	$ 211.091.255,39
INICIO	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 215.850.057,77	$ 174.821.944,63	$ 111.113.231,45	$ 73.852.267,49	$ 46.889.701,73	$ 211.091.255,39
I. MURO DE CONTENCIÓN DEL 1 AL 15	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	$ 199.060.082,62	$ 157.754.325,48	$ 94.116.919,90	$ 57.426.416,70	$ 31.157.960,94	$ 176.967.139,55
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 1.584.315,53	$ 1.584.315,53	$ 1.408.280,47			
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	0 horas	122 días	lun 29/07/24	lun 2/12/24	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 606.393,44	$ 67.377,05
CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	0 horas	8 días	vie 22/11/24	sáb 30/11/24				$ 540.000,00	$ 1.620.000,00	
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	0 horas	27 días	sáb 26/10/24	vie 22/11/24	$ 15.595.765,00	$ 15.595.765,00	$ 15.595.765,00	$ 12.996.470,83		
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 3.184.647,22	$ 3.184.647,22	$ 2.830.797,53			
MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km	0 horas	70 días	jue 15/08/24	sáb 26/10/24						
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	0 horas	150 días	mié 19/06/24	jue 21/11/24	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 22.394.295,00	$ 14.100.111,67		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 Q.2	0 horas	70 días	lun 19/08/24	mié 30/10/24	$ 697.757,14					
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	0 horas	150 días	sáb 8/06/24	lun 11/11/24	$ 41.309.437,50	$ 41.309.437,50	$ 6.119.916,67			
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400	0 horas	50 días	sáb 5/10/24	mar 26/11/24	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 2.020.788,00	$ 561.330,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4" CON VARILLA DE 3/4" Y LECHADA AGUA CEMENTO RELACIÓN 0.45	0 horas	140 días	vie 14/06/24	mié 6/11/24	$ 68.526.000,00	$ 27.918.000,00				
PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 horas	70 días	mié 19/06/24	vie 30/08/24						
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	145 días	lun 24/06/24	jue 21/11/24	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 43.140.683,79	$ 27.162.652,76		
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	0 horas	5 días	mié 27/11/24	lun 2/12/24					$ 15.003.775,00	$ 2.647.725,00
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24						$ 151.830.000,00
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24						$ 4.338.000,00
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	0 horas	10 días	mié 27/11/24	sáb 7/12/24					$ 13.366.462,50	$ 18.084.037,50
II. VARIOS	**0 horas**	**190,5 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 7/12/24**	$ 14.429.301,19	$ 14.706.945,19	$ 14.635.637,59	$ 14.065.176,83	$ 13.371.066,83	$ 31.763.441,88
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	0 horas	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24						$ 19.434.240,00
CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	0 horas	170 días	vie 24/05/24	sáb 16/11/24	$ 641.768,36	$ 641.768,36	$ 570.460,76			
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24	$ 7.114.500,00	$ 7.114.500,00	$ 7.114.500,00	$ 7.114.500,00	$ 7.114.500,00	$ 6.587.500,00
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	0 horas	40 días	lun 28/10/24	sáb 7/12/24	$ 6.201.038,03	$ 6.201.038,03	$ 6.201.038,03	$ 6.201.038,03	$ 6.201.038,03	$ 5.741.701,88
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	0 horas	20 días	jue 4/07/24	jue 25/07/24						
DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24	$ 372.606,00	$ 591.786,00	$ 591.786,00	$ 591.786,00	$ 43.836,00	
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	0 horas	25 días	mié 30/10/24	lun 25/11/24	$ 99.388,80	$ 157.852,80	$ 157.852,80	$ 157.852,80	$ 11.692,80	
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	0 horas	15 días	sáb 21/09/24	lun 7/10/24						
PRELIMMINARES	**0 horas**	**236 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 7/12/24**	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96	$ 2.360.673,96
AJUSTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0 horas	45 días	lun 8/04/24	vie 24/05/24						
PAGA	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25	$ 1.561.115,25
PMT	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71	$ 799.558,71
FIN	0 horas	236 días	lun 8/04/24	sáb 7/12/24						

TOTALES

PROGRAMADO SEMANAL	$ 215.850.057,77	$ 174.821.944,63	$ 111.113.231,45	$ 73.852.267,49	$ 46.889.701,73	$ 211.091.255,39
	4,37%	3,54%	2,25%	1,50%	0,95%	4,28%
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 4.318.833.452,47	$ 4.493.655.397,10	$ 4.604.768.628,55	$ 4.678.620.896,04	$ 4.725.510.597,77	$ 4.936.601.853,16
	87,49%	91,03%	93,28%	94,77%	95,72%	100,00%

ANEXO 9

ACTAS DE COMITE

FECHA PRESENTE ACTA:	21/11/2024
CONTRATO / CONVENIO N°	3269 de 2023
OBJETO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LECTURA ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
Revisión y aprobación de documentos de la modificación del contrato ajustados con el valor de la adición.	En trámite por parte de la Gobernación de Boyacá
Entrega informe de afectación por clima.	Entregado por el contratista

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se realiza comité de seguimiento virtual con presencia de supervisor de la gobernación, contratista e interventoría.

Se realiza por parte de interventoría un resumen del avance del proyecto de la semana 32 con corte al 17 de noviembre y de las actividades que se están ejecutando. Se tiene un avance programado del 93.28% y ejecutado del 85.35 %, con un atraso del % 7.93, de acuerdo a la última programación entregada por el contratista.

Se realizan las siguientes actividades en obra:

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.

Se muestra un registro fotográfico de las actividades ejecutadas en la última semana.

Se socializo a la Entidad Contratante, el estado actual del desprendimiento de bancada de la vía que se entre los muros No. 7 – 8 y en el punto crítico No. 15 donde se observa un aumento en la falla de la vía generando un riesgo para el tránsito de los vehículos, por lo que se recomienda a la Gobernación de Boyacá tramitar la adición del contrato de obra, con el fin de garantizar la intervención urgente de este punto.

Con la comunicación GIC-GB-226-24 del 18 de noviembre de 2024, se informó que continua pendiente por intervenir los puntos críticos 1, 11, 13, 14 y 15, los cuales están sujetos a la adición de recursos.

El supervisor del contrato manifiesta que la demora en la aprobación de la modificación se debe a un problema interno de migración de datos entre plataformas de gobernación y regalías, por lo que se espera solución en esta semana o si no se plantea una suspensión del contrato en la siguiente semana.



Finaliza el comité de obra quedando los siguientes compromisos:

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Revisión y aprobación de documentos de la modificación del contrato ajustados con el valor de la adición.	26/11/2024	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Reunión con personal de regalías y supervisión	26/11/2024	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
Javier Linares	**Representante legal Consorcio Moniquirá**	**3142513079**	
Carol López	**Ing. Apoyo Consorcio Moniquirá**	**3108018211**	
Edgar Aragon	**Director Interventoría Gavinco SAS**	**3175769086**	
César Pardo	**Residente de Interventoría Gavinco SAS**	**3125695778**	
Wilson Guerrero	**Supervisor Gobernación de Boyacá**	**3203489951**	

FECHA PRESENTE ACTA:	5/12/2024
CONTRATO / CONVENIO N°	3269 de 2023
OBJETO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LECTURA ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
Revisión y aprobación de documentos de la modificación del contrato ajustados con el valor de la adición.	En trámite por parte de la Gobernación de Boyacá
Reunión con personal de regalías y supervisión	Se realizó reunión el 26 de noviembre en la gobernación de Boyacá

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se realiza comité de seguimiento virtual con presencia de supervisor de la gobernación, contratista e interventoría.

Se realiza por parte de interventoría un resumen del avance del proyecto de la semana 34 con corte al 1 de diciembre de 2024 y de las actividades que se están ejecutando. Se tiene un avance programado del 95.72% y ejecutado del 89.39 %, con un atraso del % 6.34, de acuerdo a la última programación entregada por el contratista.

Se realizan las siguientes actividades en obra:
* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se realizó recorrido con el especialista en geotecnia de la interventoria.

Se muestra un registro fotográfico de las actividades ejecutadas en la última semana.
Se socializo a la Entidad Contratante, el estado actual del desprendimiento de bancada de la vía que se entre los muros No. 7 – 8 y en el punto crítico No. 15 donde se observa un aumento en la falla de la vía generando un riesgo para el tránsito de los vehículos, por lo que se recomienda a la Gobernación de Boyacá tramitar la adición del contrato de obra, con el fin de garantizar la intervención urgente de este punto.

Con la comunicación GIC-GB-232-24 y GIC-GB-239-24 del 21 de noviembre y 04 de diciembre de 2024, se informó que continua pendiente por intervenir los puntos críticos 1, 11, 13, 14 y 15, los cuales están sujetos a la adición de recursos.

El contratista aclara que una vez se adicione los recursos y prorrogue el contrato, las obras de concretos para muros se realizaran en el mes de enero de 2025 por disponibilidad del personal de obra, y que en diciembre se realizaran actividades de relleno de material de base y asfalto.

La interventoría recomienda que tan pronto salga la modificación del contrato se entregue una nueva programación de actividades para el control de la ejecución.

A través de la comunicación GIC-GB-242-24, se solicitó suspensión del contrato de obra e interventoría por un periodo de catorce (14) días a partir del 05 de diciembre de 2024 hasta el 18 de diciembre 2024, con el fin de que la Entidad Contratante pueda completar los tramites internos necesarios para la legalización de la prórroga y adición de dicho contrato.

El supervisor manifiesta que el punto crítico No. 15 sea de los primeros en ejecutarse cuando se reinicien las actividades de muros y solicita señalizar muy bien este sector mientras se inician las obras y comunicar a la alcaldía del municipio de Togüi el estado del punto, para que tomen las medidas respectivas también de señalización y seguimiento. También se recomienda dejar un vigía pendiente de la señalización durante la temporada del fin de año.


Finaliza el comité de obra quedando los siguientes compromisos:

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Revisión y aprobación de documentos de la modificación del contrato ajustados con el valor de la adición.	18/12/2024	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
Javier Linares	**Representante legal Consorcio Moniquirá**	**3142513079**	
Carol López	**Ing. Apoyo Consorcio Moniquirá**	**3108018211**	
Edgar Aragon	**Director Interventoría Gavinco SAS**	**3175769086**	
César Pardo	**Residente de Interventoría Gavinco SAS**	**3125695778**	
Wilson Guerrero	**Supervisor Gobernación de Boyacá**	**3203489951**	

ANEXO 10

SEGUIMIENTO AMBIETAL

GIC-GB-120-24

Bogotá D.C. 12 de junio de 2024

Ingeniero
JOSÉ GABRIEL VARGAS CARVAJAL
CONSORCIO MONIQUIRÁ
Calle 51 No. 71A - 18, Oficina 201 Bogotá
consorciomoniquira@gmail.com
procivingsas@gmail.com
licitaciones@vincolconstrucciones.com
Contratista
Bogotá

Referencia: **Contrato de obra No. 3269 de 2023 "Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui, muros de contención, Departamento de Boyacá.**

Asunto: **Respuesta a oficio de alcance CMONIQUIRÁ-CE -090 Plan de Manejo Ambiental RCD**

Respetado Ingeniero,

Una vez revisado el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) para el Proyecto de "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá - Togüí, Muros de Contención, Departamento de Boyacá", se reciben las subsanaciones emitidas por el contratista, las cuales atienden a las observaciones realizadas por la interventoría, por tal motivo se da APROBACIÓN del documento.

Se solicita remitir a la interventoría la trazabilidad de la gestión de los RCD, generados en obra una vez se finalice cada mes, por lo cual se debe allegar la información correspondiente al mes de mayo del 2024.

Nota: Se aclara que, en caso de presentarse cambios normativos, contractuales, actividades de otra índole, cambio en las cantidades establecidas en el programa, entre otros; es necesario actualizar el documento contractual denominado programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD).

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.
Sin otro particular, quedamos atentos.

Cordialmente,

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal
Anexo: Adjunto Plan RCD aprobado.
Copia: NA
Elaboró: MJ
Revisó: TRD

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

GIC-GB-125-24

Bogotá D.C. 18 de junio de 2024

Ingeniero
JOSÉ GABRIEL VARGAS CARVAJAL
CONSORCIO MONIQUIRÁ
Calle 51 No. 71A - 18, Oficina 201 Bogotá
consorciomoniquira@gmail.com
procivingsas@gmail.com
licitaciones@vincolconstrucciones.com
Contratista
Bogotá

Referencia: Contrato de obra No. 3269 de 2023 "Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui, muros de contención, Departamento de Boyacá.

Asunto: Respuesta comunicación CMONIQUIRÁ-CE-088 cierre forestal.

Respetado Ingeniero,

En respuesta a la comunicación del asunto, se informa que la interventoría realizó la verificación de la subsanación de la observación realizada al informe de tala individuos arbóreos, por lo tanto, se emite concepto de favorable al documento denominado cierre forestal, remitido con las cartas CMONIQUIRÁ-CE-083 y CMONIQUIRÁ-CE-088.

Cordialmente,

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal
Anexo: Adjunto Plan RCD aprobado.
Copia: NA
Elaboró: MJ
Revisó: TRD

Bogotá D.C., 17 de junio de 2024.

Señores
ALCALDIA DE MONIQUIRA
Secretaria de medio ambiente
ventanillaunica@moniquira-boyaca.gov.co
Teléfonos: (+57) 8 728 1124
Calle. 18 N° 4 – 57
Moniquira Boyacá

CMONIQUIRÁ-CE-106
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 3269 de 2023, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA".


Asunto: Radicar Programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD)

Respetado(s) Señor(es),

Por medio de la presente el suscrito, **EDWIN JAVIER LINARES GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.013.623.379, obrando en su calidad de representante legal suplente del **CONSORCIO MONIQUIRÁ,** me permito enviar documento RCD.

Dando cumplimiento a la normatividad ambiental en especial a la Resolución 1257 de 2021, me permito radicar Programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD), que fue aprobado por la interventoría mediante oficio GIC-GB-120-24**,** para el proyecto "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Quedamos atentos a cualquier inquietud.



EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONSORCIO MONIQUIRÁ

ELABORÓ: Ing. Carol Lopez
REVISO: Ing. Javier Linares

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) para el Proyecto de "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá - Togüí, Muros de Contención, Departamento de Boyacá"



CONSORCIO MONIQUIRÁ

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Contenido

1. Introducción 3
2. Alcance 3
3. Objetivos 3
3.1 Objetivo general 3
3.2 Objetivos específicos 3
4. Normatividad 3
5. Definiciones 3
6. Descripción general del proyecto 6
7. Actividades constructivas del proyecto 6
8. Manejo de los RCD en obra 6
8.1 Prevención o minimización en la generación 7
8.2 Ubicación del acopio temporal en frentes de obra 7
9. Clasificación de los residuos de construcción y demolición 7
10. Separación en la fuente 8
10.1 Aprovechamiento 8
10. 2. Transporte y disposición final 8
10.3. Estrategia para la separación y aprovechamiento de residuos sólidos. 9
10.4. Estrategia para la separación y aprovechamiento de residuos provenientes de obras de excavaciones y/o demoliciones. 10
10.5. Estrategia para la disposición de residuos sólidos en zonas de acopios temporales 10
11. Indicadores de RCD 11
11.1. Indicador de eficiencia 11
11.2. Indicador de eficacia 11
11.3. Indicador de efectividad 11
12. Anexos 11
1. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD. 11
2. Acta de solicitud de escombros y residuos de excavación RCD 11
3. Declaración Responsable del poseedor del RCD 11
4. Informe de donación. 11
5. Formato de generación y gestión de RCD 11
17
13. Revisión y aprobación 21
14. Control de cambios 21
15. Bibliógrafa 22

CONSORCIO MONIQUIRA

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

1. Introducción

Este programa de manejo ambiental ha sido desarrollado para abordar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), que se generarán durante la ejecución del proyecto de "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá - Togüí, Muros de Contención, Departamento de Boyacá". El objetivo es establecer lineamientos y acciones que permitan prevenir, minimizar, aprovechar, transportar y disponer adecuadamente los RCD, de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

2. Alcance

El presente programa aplica a todas las actividades de construcción que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto, incluyendo la generación, manejo, transporte y disposición final de los RCD.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Establecer un plan de manejo ambiental para los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en el proyecto de "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá - Togüí, Muros de Contención, Departamento de Boyacá", con el fin de prevenir, minimizar, aprovechar y disponer adecuadamente dichos residuos.

3.2 Objetivos específicos

- Proporcionar un adecuado manejo a los residuos de construcción y demolición, residuos sólidos convencionales.
- Garantizar la correcta separación de los residuos sólidos convencionales, residuos de construcción y demolición de acuerdo con su tipología.
- Contribuir en acciones de mejora y de compromiso ambiental en el desarrollo de actividades propias del proyecto según parámetros normativos y recomendaciones de las autoridades ambientales.

4. Normatividad

La gestión integral de los residuos de construcción y demolición en el municipio de Moniquira se rige por la normatividad ambiental, A continuación, se relaciona:

Resolución 541 de 1994: Ministerio del Medio Ambiente, “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”.

Decreto 4741 de 2005: Ministerio de Ambiente, “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”.

CONSORCIO MONIQUIRA

Ley 1259 de 2008: Congreso de Colombia, “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros”.

Decreto 2981 de 2013: Presidencia de la República, “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”.

Resolución 472 de 2017: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”.

Resolución 1257 de 2021: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por la cual se modifica la Resolución 472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”.

5. Definiciones

Almacenamiento: Es la ubicación temporal de los RCD en recipientes, contenedores, sitios de acopio temporal y/o depósitos para su recolección y transporte con fines de aprovechamiento o disposición final.

Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de la recuperación de los materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición, se realiza su reincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente eficiente por medio de procesos como aprovechamiento y el reciclaje

Centro de acopio: Lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o separados y clasificados según su potencial de re uso o transformación.

Centro de transferencia: Sitio adicional autorizado propiedad de un Centro de Aprovechamiento de RCD destinado para el acopio temporal de RCD aprovechables, cuya operación está dirigida a acortar distancias para el transportador, es de aclarar que el traslado del material a los Centros de Aprovechamiento se convierte desde allí en responsabilidad del operador del Centro de transferencia. (En estas zonas solo se acopia material que podrá aprovechar el Centro de Aprovechamiento de RCD que servirán para la elaboración de materiales de construcción). En ningún caso este podrá realizar labores de transformación. Estos Centros de transferencia deberán cumplir con las mismas condiciones ambientales exigidas a los Centros de Aprovechamiento de RCD y se autorizarán previo concepto de la SDP para su localización y de la SDA para su funcionamiento. Las empresas que deseen contar con centros de transferencia deberán realizar el trámite ante la autoridad ambiental competente.

Centros de tratamiento y/o aprovechamiento: sitios en donde se podrán realizar actividades de separación, clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de los escombros implementando las medidas ambientales que manejen los impactos generados.

Los Centros de tratamiento y/o aprovechamiento, pueden ser:

* **Fijos**: son instalaciones que funcionan al interior de un predio cerrado, cuya maquinaria se encuentra fija.
* **Móviles**: son instalaciones y maquinarias que están acondicionadas para el desplazamiento a los sitios de generación de los escombros.

Escombro: Todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas.

Generador: Persona natural o jurídica propietaria o administradora del bien público o privado en el que se desarrollen obras de excavación, construcción, demolición y/o remodelación o Entidades responsables de la ejecución de obras públicas.

Grandes generadores: Es el generador de RCD que cumple con alguna de las siguientes condiciones: 1) requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público, así como los previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y las Entidades a que se refiere el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya; 2) los proyectos que requieren licencia ambiental.

Pequeños generadores o generadores domiciliarios: Los usuarios y/o suscriptores del servicio público de aseo que realizan reformas locativas menores en sus predios de uso habitacional.

Gestor integral: Persona natural o jurídica autorizada que realiza actividades de tratamiento, aprovechamiento, disposición final y transporte de RCD aprovechables.

Programa de Manejo Ambiental de Gestión de RCD en la obra: Se trata de un documento basado en la elaboración de unos formatos y un documento explicativo para su correcta implementación. Dichos formatos, una vez diligenciados, conformaran los apartados que estipula la presente Resolución.

Poseedor: Es el generador de los residuos o cualquier persona natural o jurídica, que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos

Receptor: Persona natural o jurídica que, sin que la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) constituya su actividad principal, utiliza RCD para aprovechamiento como materia prima dentro de su proceso productivo a través de simbiosis industrial, ya

sea en proyectos, obras o actividades de la misma persona o de otras personas dentro del territorio nacional, bajo las condiciones establecidas en esta resolución.

Punto Limpio: Son los sitios establecidos para que el gestor realice la separación y almacenamiento temporal de los RCD.

Reciclaje: Proceso mediante el cual se procesa y transforman los residuos de construcción y demolición, para valorizar su potencial de reincorporación como materia prima o insumos para la obtención de nuevos productos.

Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores efectuada por el concesionario del servicio.

Residuos de construcción y demolición –RCD: Se refiere a los residuos de construcción y demolición que se generan durante el desarrollo de un proyecto constructivo, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes tipos:

Residuos de construcción y demolición –RCD susceptibles de aprovechamiento:

- Productos de excavación, nivelaciones y sobrantes de la adecuación del terreno: tierras y materiales pétreos no contaminados producto de la excavación, entre otros.
- Productos usados para cimentaciones y pilotajes: Arcillas, bentonitas y demás.
- Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos, entre otros.
- No pétreos: vidrios, aceros, hierros, madera, plásticos, metales, cartones, yesos, dry Wall, entre otros.

Residuos de construcción y demolición –RCD no susceptibles de aprovechamiento:

- Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos.
- Materiales que por su estado no pueden ser aprovechados.
- Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y manejado de acuerdo con los protocolos establecidos para cada caso.
- Otros residuos con normas específicas: Amianto, asbesto, cemento (tejas de Eternit) electrónicos, biosanitario, etc. Y demás que aparezcan en terreno. Incluir las definiciones de acuerdo con las normativas vigentes.

Residuos ordinarios: Son la parte de los residuos urbanos generada en los edificios, con excepción de:

- Animales domésticos muertos, muebles y enseres.
- Residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición, procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

Aprovechamiento: Es la prolongación de la vida útil de los escombros recuperados que se utilizan nuevamente, sin que para ello se requieran procesos adicionales de transformación.

Ruta: Es la trayectoria sobre un mapa, del recorrido necesario para recoger los RCD en un lugar y llevarlos a otro, típicamente desde el punto de generación hasta el sitio de acopio, aprovechamiento y/o tratamiento o disposición final.

Transportador: Cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de recolección y traslado de RCD en distintos puntos de generación, pudiendo asumir o no la titularidad de estos.

Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos de construcción y demolición, incrementando sus posibilidades de aprovechamiento y se minimizan los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana.

Sitio de disposición final: Lugar autorizado destinado para recibir y acopiar de forma definitiva el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo que por sus características físicas no pudo ser objeto de aprovechamiento.

Trazabilidad: Conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos que permiten conocer el origen, tipo, ubicación, cantidad y la trayectoria, en este caso de los RCD, en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas, así como los históricos de origen, tipo, ubicación, cantidad y trayectoria para un periodo de tiempo determinado.

6. Descripción general del proyecto



Según el documentos (PAGA), El proyecto “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, dando respuesta a las necesidades que tiene la población; conllevando al desarrollo del departamento en general, ya que el beneficio proporcionado se direcciona hacia las comunidades vecinas y aledañas al área de influencia del proyecto. .

En la actualidad el tramo vial en mención Moniquira - Togui, presenta deterioro e inestabilidad en quince (15) sitios identificados como críticos a lo largo de la vía, en los cuales se identificaron aspectos tales como: banca vial erosionada, ancho de calzada reducido, hundimientos y pérdida de estructura de pavimento en progreso, fallas tipo media luna generada por falla global del talud inferior, grandes fisuras longitudinales, deformación horizontal de la estructura de pavimento, dichas situaciones causan inestabilidad y alteración de la superficie de rodadura, generando dificultades para la comunicación y el tránsito terrestre, conllevando efectos negativos tales como aumento del riesgo de accidentalidad, congestión y por ende aumento en los tiempos de viaje y costos de vida.

7. Actividades constructivas del proyecto

Es la fase de ejecución de las actividades de obra que permitirán el cumplimiento del objeto del contrato, que para este caso corresponde a la construcción de los elementos constitutivos del Proyecto “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, se presenta las siguientes actividades con el fin de identificar las características del proyecto y las fuentes de generación de residuos sólidos convencionales, residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición (RCD) .

- Excavación mecánica
- Cimentación con anclajes o caisson
- Construcción de zapatas
- Construcción de vástagos
- Rellenos internos
- Carpeta asfáltica

8. Manejo de los RCD en obra

En todos los frentes de obra se adoptan acciones tendientes al manejo adecuado de los RCD generados de modo tal que se minimicen los impactos ambientales ocasionados por el acopio de estos residuos, se prevenga la generación y se faciliten los procesos de aprovechamiento, reciclaje o valorización de estos, teniendo en cuenta lo dispuesto por la normatividad vigente.

8.1 Prevención o minimización en la generación

Con el propósito de prevenir la generación de RCD se contemplan las siguientes acciones las cuales se deben implementar en los frentes de obra:

- Prever la cantidad y las características de los residuos que se van a generar en cada etapa de la obra a fin de implementar acciones de adecuado manejo para cada tipo de residuo generado.
- Contar con espacios organizados en los frentes de obra de tal manera que se evite la mezcla de residuos con potencial aprovechable con residuos o sustancias peligrosas.
- Planear y coordinar las cantidades de material necesarios para la ejecución de la obra de modo tal que se evite al máximo perdidas de estos, puesto que al momento de ser transportados o manipulados se mezclen con otros materiales y pierdan su utilidad.

8.2 Ubicación del acopio temporal en frentes de obra

- Se definirán las posibles zonas de acopio temporal para residuos de construcción y demolición, cabe mencionar que varían dependiendo de la dinámica de la obra.
- De ser necesario se realizará un acopio temporal el cual no interferirá con el tránsito vehicular ni peatonal del área de trabajo ni del normal desarrollo de actividades, de acuerdo con las circunstancias de la zona, y a la dinámica de la obra se definirá el tiempo máximo que permanecerán los RCD dentro del sitio de la obra. **Nota** (Los RCD provenientes de la excavación se han evacuado el mismo dia de la obra).
- El acopio temporal de RCD en los frentes de obra contara con elementos de delimitación, demarcación y protección contra procesos erosivos (lluvia. Viento), evitando el arrastre de material particulado en zona circundante al acopio.
- El área destinada para el acopio temporal de RCD, debe estar lo más alejada posible de zonas verdes, Rondas hídricas, zonas de manejo y preservación ambiental, cuerpos de agua o drenajes pertenecientes al alcantarillado de la ciudad.
- Se ejecutarán jornadas diarias de orden, aseo, limpieza y recolección de residuos de construcción y demolición y demás elementos resultantes de la actividad constructiva

9. Clasificación de los residuos de construcción y demolición

CATEGORIA	GRUPO	CLASE	COMPONENTE
A. RCD APROVECHABLES	I- Residuos mezclados	1. Residuos pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes que no sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría
	II-Residuos de material fino	1. Residuos finos no expansivos	Arcillas (caolín), limos y residuos inertes, poco o no plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría
		2. Residuos finos expansivos	Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con gran cantidad de finos altamente plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría
	III- Otros Residuos	1. Residuos no pétreos	Plásticos, PVC, maderas, cartones, papel, siliconas, vidrios, cauchos etc.
		2. Residuos de carácter metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc.
		3. Residuos orgánicos de pedones	Residuos de tierra negra.
		4. Residuos	Residuos vegetales y otras especies

CATEGORIA	GRUPO	CLASE	COMPONENTE
		orgánicos de sepedones	bióticas.
B. RCD NO APROVECHABLES	IV-Residuos peligrosos	1. Residuos corrosivos, reactivos, radioactivos. Explosivos, tóxicos, patógenos (biológicos)	Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, plomo, cenizas volantes, luminarias, desechos explosivos, y los residuos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II o que presenten las características de peligrosidad descritas en el Anexo III del Decreto 4741 de 2005.
	V-Residuos especiales	No definida	Poliestireno-Icopor, cartón-yeso(drywall), llantas entre otros
	VI-Residuos contaminados con otros residuos	1. Residuos contaminados con residuos peligrosos	Materiales pertenecientes a los grupos anteriores que se encuentren contaminados con residuos peligrosos. Estos deben ser dispuestos como residuos peligrosos.
		No definida	Residuos contaminados con otros residuos, que hayan perdido las características propias para su aprovechamiento.
	VII- Otros residuos	No definida	Residuos que por requisitos técnicos no es permitido su reusó en las obras.

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD en obra, Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., 2015.

10. Separación en la fuente

- Una acción fundamental para la efectiva separación en la fuente de los residuos es la sensibilización a los trabajadores en el reconocimiento de las características aprovechables de los residuos.
- Los residuos generados estarán acopiados y protegidos contra la acción erosiva del agua y viento y su almacenamiento evitara al máximo la proliferación de olores ofensivos y vectores.
- Se debe evitar la contaminación de residuos aprovechables con otros de características peligrosas o materiales que puedan degradar la utilidad de estos.

10.1 Aprovechamiento

El proyecto no contempla el aprovechamiento en obra de los materiales provenientes de las excavaciones.

10. 2. Transporte y disposición final

- El transporte de los residuos al lugar de disposición se realizara de acuerdo a lo especificado en la Resolución 472 de 2017 expedido por el Ministerio del Medio Ambiente.
- El cargue de las volquetas con RCD se realiza dentro del área destinada a la intervención de modo tal que no se obstaculiza el tránsito peatonal ni vehicular de la vía.
- Se realiza limpieza de los neumáticos de las volquetas antes de salir de los frentes de obra, cuando se requiere, con el fin de evitar el arrastre de material a la vía, en caso de presentarse derrames de material sobre la vías de acceso a la obra, se realizará la limpieza de la vía, garantizando el tráfico seguro de los peatones y vehículos.

CONSORCIO MONIQUIRA

- Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del platón.
- Es importante tener en cuenta tres aspectos básicos: la recuperación de residuos sólidos que se generan, la correcta separación y la disposición final de aquellos elementos que no son viables para su recuperación.

10.3. Estrategia para la separación y aprovechamiento de residuos sólidos.

ACTIVIDAD	DETALLE DE LA LABOR	RESPONSABLE	CONDICIONES A TENER EN CUENTA
Capacitación del personal	Sensibilización y charlas con el personal de obra para dar a conocer el programa, en donde se tratarán los siguientes temas como mínimo: • Beneficios ambientales y sociales del reciclaje. • Aseo y orden en las áreas de trabajo. • Clasificación de los residuos sólidos y uso adecuado de recipientes. • Gestión de RCD • Material susceptible de ser reciclado (papel, plástico, cartón en buen estado y no contaminado, acero).	Ambiental del consorcio	Programa de sensibilización permanente tanto para el personal nuevo que ingresa, como para el personal existente.
Asignación de recursos para la ejecución de la labor	• Asignación y distribución de recipientes adecuados, tipo de recipientes (plásticos o metálicos. Bolsas) identificados por colores y debidamente marcados, ubicados en sitios específicos.	Representante legal	Definición clara de la ubicación de los acopios. Puntos ecológicos en buen estado.
Clasificación de los residuos	• Separación de los residuos en recipientes, de acuerdo al tipo de residuos seleccionado.	Personal de obra	Existencia de los tipos de recipientes para realizar la respectiva clasificación
Jornadas de aseo y separación	• El personal designado realizará diariamente la recolección de residuos en los diferentes frentes en obra. • Una vez recogido el material se verificará que cada material este dentro de los recipientes dispuestos.	Personal designado	Existencia de recipientes asignados para la separación de materiales
Transporte y disposición final de residuos no reciclables	• Los residuos ordinarios se depositaran en bolsas negras, para ser entregados o llevados por la empresa de aseo designada en la zona de trabajo.	Empresas de Aseo	La empresa de aseo tiene una frecuencia de recolección de 1 vez a la semana

CONSORCIO MONIQUIRÁ

10.4. Estrategia para la separación y aprovechamiento de residuos provenientes de obras de excavaciones y/o demoliciones.

ACTIVIDAD	DETALLE DE LA LABOR	RESPONSABLE	CONDICIONES A TENER EN CUENTA
Capacitación del personal	Capacitación y charlas con el personal administrativo y de obra para dar a conocer el programa. Temas a tratar: • Beneficios ambientales y sociales del reciclaje. • Aseo y orden en los frentes de trabajo • Clasificación de los residuos y uso adecuado	Ambiental del consorcio	Capacitación permanente tanto para el personal nuevo que ingresa, como para el personal existente.
Asignación de recursos para la ejecución de la labor	Asignación de cuadrilla y herramientas para el transporte interno del material.	Ambiental del consorcio	Definición clara de la ubicación de los puntos de acopio y disposición final.
Criterio de clasificación de materiales reciclables.	Los criterios de calidad al ser aplicados en los escombros para reciclados son: • Para el material de excavación se requiere que este no presente exceso de materiales limosos y finos y materiales orgánicos.	Ambiental del consorcio	Aspecto climatológico y registros de generación y manejo de acopios.
Transporte y disposición final de residuos	Recolección y transporte al sitio de disposición.	Ambiental del consorcio	Uso de vehículos adecuados.

10.5. Estrategia para la disposición de residuos sólidos en zonas de acopios temporales

ACTIVIDAD	DETALLE DE LA LABOR	RESPONSABLE	CONDICIONES A TENER EN CUENTA
Determinar el sitio definido como zona de acopio temporal	Ubicar y evaluar las zonas de acopio temporal. Determinar las labores de acondicionamiento.	Ambiental del consorcio	No entorpecer el avance de obra con la ubicación de la zona de acopio temporal.
Asignar el equipo y el personal para la actividad	Los recursos necesarios son: Personal: Designado por la dirección de obra, Auxiliares de construcción. Herramientas: palas, escobas o cepillos. Equipos: Retroexcavadora y/o volqueta.	Director de obra- Residente Ambiental del consorcio	Verificar que el personal, herramientas y equipos asignados para la labor sean los suficientes.
Dar instrucciones para desarrollar la labor	Una vez se tenga designado el personal, se les darán las recomendaciones para ejecutar la actividad de manera efectiva y segura	Ambiental del consorcio	El personal debe portar los EPP, según el riesgo al que estén expuestos en el momento de realizar la actividad
Ejecución de la tarea	Adecuación de las zonas de acopio temporal. Instalar demarcación y señalización si se requiere. Acopiar el material generado en la obra en la respectiva zona.	Ambiental del consorcio	El personal debe portar los EPP, según el riesgo al que estén expuestos en el momento de

CONSORCIO MONIQUIRA

ACTIVIDAD	DETALLE DE LA LABOR	RESPONSABLE	CONDICIONES A TENER EN CUENTA
	Cargar el material para ser llevado hacia el sitio de almacenamiento temporal oficina. Cargar los residuos para ser llevados a los sitios de disposición final por la empresa de aseo designada en la zona de trabajo.		realizar la actividad.

11. Indicadores de RCD

Los indicadores se deben reportar una vez se dé inicio a las actividades constructivas estos se deben reportar mes a mes con los valores reales del material usado y los RCD generados.

A continuación se relacionan los indicadores.

11.1. Indicador de eficiencia

Este indicador permite conocer la inversión realizada mes a mes por parte del generador en la gestión de los RCD de la obra.

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Gastos mensuales de la implementación del PG- RCD}}{\text{Presupuesto planteado para el PG- RCD}} * 100$$

11.2. Indicador de eficacia

Este indicador permite controlar el volumen de RCD aprovechados en la obra respecto a los generados.

11.3. Indicador de efectividad

Este indicador permite hacer el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de RCD y control a los datos reportados.

$$\text{Eficacia} = \frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados por mes}}{\text{Cantidad de material usado para a ejecución de la obra}} * 100$$

12. Anexos

1. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD.
2. Acta de solicitud de escombros y residuos de excavación RCD
3. Declaración Responsable del poseedor del RCD
4. Informe de donación.
5. Formato de generación y gestión de RCD

CONSORCIO MONIQUIRÁ

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexos

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD
1. DATOS DEL GENERADOR
Asignar un número único para el generador por partede la autoridad ambiental competente por proyecto
Nombre o razón social: Consorcio Moniquirá
Documento de identificación o NIT (en caso depersonas jurídicas): 901740222
Dirección: CL 51# 71 A- 18
Teléfono: 3112516845
Correo electrónico: consorciomoniquira@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas): Edwin Javier Linares García
2. DATOS DE LA OBRA
Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
Ubicación de la obra (Municipio o distrito, direccióno georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria: Moniquira/Boyacá
Área del lote del proyecto (m2): N/A
Área construida aprobada (m2): 1.152 m²
Copia de la licencia de construcción en cualquiera desus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público (si aplica): N/A
Vigencia de la licencia: N/A
Modalidad (obra pública o privada): Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 delDecreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica): N/A
Uso de suelo - tipo de obra: Mejoramiento y rehabilitación
Tiempo estimado de ejecución de la obra: 8 MESES
Fecha de inicio de la obra: 08/04/2024
Fecha estimada de finalización de la obra: 07/12/2024
Peso total de residuos de construcción y demoliciónproyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra): N/A
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEGENERACIÓN DE RCD
Como pequeños generadores se preve que en todos los frentes de obra del proyecto se adopten acciones tendientes al manejo adecuado de los RCD generados de modo tal que se minimicen los impactos ambientales ocasionados por el acopio de estos residuos, se prevenga la generación y se faciliten los procesos de aprovechamiento, reciclaje o valorización de estos, teniendo en cuenta lo dispuesto por la normatividad vigente. **Prevencion o minimización en la generación** Con el propósito de prevenir la generación de RCD se contemplan las siguientes acciones las cuales se deben implementar en los frentes de obra: • Se realizarán convenios "Post consumo" con proveedores para la devolución de algunos empaques y embalajes quienes les darán disposición final: Como es el caso de los empaques del cemento que serán devuelto a la empresa ARGOS atravez del programa sacos verdes. • Prever la cantidad y las características de los residuos que se van a generar en cada etapa de la obra a fin de implementar acciones de adecuado manejo para cada tipo de residuo generado. • Contar con espacios organizados en los frentes de obra de tal manera que se evite la mezcla de residuos con potencial aprovechable con residuos o sustancias peligrosas. • Planear y coordinar las cantidades de material necesarios para la ejecución de la obra de modo tal que se evite al máximo perdidas de estos, puesto que al momento de ser transportados o manipulados se mezclen con otros materiales y pierdan su utilidad. • Se propenderá por el uso eficiente de materiales de construcción, de manera que se minimicen los desperdicios y se protegerán los acopios de la acción de la lluvia para preservar su calidad, de manera especial los agregados pétreos finos. • Capacitaciones al personal de obra, se planteó un cronograma de capacitaciones al personal de obra, correspondiente a temas ambientales teniendo en cuenta el documento y cronograma PAGA. • Asegurar que todas las sustancias químicas y residuos peligrosos cuentan con su hoja de seguridad. • Aplicar la información registrada en el procedimiento operativo normalizado para Manejo de productos químicos (PONS) contemplados en el plan de emergencias. • En caso de derrames de productos químicos y/o combustibles debe actuarse con rapidez, utilizando el kit anti derrame, recogiendo inmediatamente el producto derramado y evitando su evaporación, posibles daños sobre las instalaciones y el contacto con alguna persona. El procedimiento para emplear está en función de las características del producto: inflamable, solvente, corrosivo, etc., usando siempre los elementos de protección personal establecidos para tal actividad. La información básica sobre el procedimiento de actuación se recoge en las fichas de seguridad de cada producto. • En el momento de abastecimiento o manejo de combustibles líquidos se deberá poner sobre el suelo un material que no permita la contaminación de éste en caso de derrame. • Para realizar la separación en la fuente, en primera instancia se impartirán capacitaciones al personal vinculado al Proyecto sobre el manejo y clasificación de los residuos sólidos y el uso de los diferentes

recipientes para su almacenamiento inicial, dentro de esta se tendrá en cuenta la Resolución 2184 de 2019. que entró en rigor para todo el territorio nacional a partir de 1 de enero de 2021, donde se establece:

- ✓ Color blanco: Residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
- ✓ Color negro: Residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- ✓ Color verde: Residuos orgánicos como los restos de comida cruda (sin procesar).
- Los materiales de construcción tales como, agregados y demás productos derivados de la arcilla provendrán de sitios que cuenten con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidos por las normas vigentes y avaladas por la Autoridad Ambiental Competente.
- Las áreas de localización de acopios de materiales deben de ser de fácil acceso para la maquinaria, no se acopiarán materiales en zonas protegidas, rondas hídricas o cuerpos de agua.
- Los materiales acerados se acopiaran en una bodega, de ser necesario acopiar temporalmente en obra se instalarán, estructuras de soporte (en madera o metálicas) para mantenerlos a distancia del suelo, y permanecerán cubiertos y protegidos de la lluvia y organizados.
- En cuanto a residuos de aceros estos no se contemplan generarse en obra ya que se tiene previsto la compra de acero figurado.
- De acuerdo con las necesidades de la obra, una vez finalizadas las jornadas laborales, los acopios se cubrirán con plástico.
- No se utilizarán formaletas de madera para la fundición de obra de concreto.
- En todas las zonas de trabajo se garantizarán condiciones de orden y aseo durante las jornadas laborales y una vez finalizadas las mismas, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo.
- El material susceptible de ser reciclado por terceros será entregado a la empresa recicladora avaladas por la autoridad ambiental competente del municipio de Moniquira que para este caso será la asociación de recicladores de Moniquira (JAR), o a la empresa de servicios publicos del municipio de Moniquira, en los horarios, fechas y puntos establecidos.
- Los residuos no aprovechables serán entregados a la empresa de servicios publicos del municipio de Moniquira, en los horarios, fechas y puntos establecidos.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

TIPO DE RCD	TONELADAS (T)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	**7.000**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**500**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	**1.500**
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato,acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**1.000**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles deaprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos**.**	**0**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**0**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por lanormatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**0**

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (CUANDO APLIQUE)

No aplica actividades de demolición selectiva N/A

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD ENOBRA

- Se definirán las posibles zonas de acopio temporal para residuos de construcción y demolición, cabe mencionar que varían dependiendo de la dinámica de la obra.
- De ser necesario se realizará un acopio temporal el cual no interferirá con el tránsito vehicular ni peatonal del área de trabajo ni del normal desarrollo de actividades, de acuerdo con las circunstancias de la zona, y a la dinámica de la obra se definirá el tiempo máximo que permanecerán los RCD dentro del sitio de la obra. Nota (Los RCD provenientes de la excavación se han evacuado el mismo dia de la obra).
- El acopio temporal de RCD en los frentes de obra contara con elementos de delimitación, demarcación y protección contra procesos erosivos (lluvia. Viento), evitando el arrastre de material particulado en zona circundante al acopio.
- El área destinada para el acopio temporal de RCD, debe estar lo más alejada posible de zonas verdes, Rondas hídricas, zonas de manejo y preservación ambiental, cuerpos de agua o drenajes pertenecientes al alcantarillado de la ciudad.
- Se ejecutarán jornadas diarias de orden, aseo, limpieza y recolección de residuos de construcción y demolición y demás elementos resultantes de la actividad constructiva.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN LA OBRA Y FUERA DE ESTA

Los RCD serán aprovechados siempre y cuando estos no se encuentren mezclados con materia orgánica, plástico sustancias peligrosas entre otros.

- Para el caso del proyecto el material procedente de la excavación será entregado a la comunidad por medio de la solicitud de escombros y residuos de excavación RCD, en los lotes de propiedad de los señor@s (Yuber Fernando Mora Hernández, Luis Alfredo Merchán Delgadillo, Ana Marcela Mayorga Chala, que serán utilizados como material de relleno para nivelación de terrenos.
- Lo anterior teniendo en cuenta que en el documento PAGA se menciona que la disposición final del material sobrante de las actividades de mantenimiento, se dispondrán en sitios autorizados. Para la disposición final se prevé la conformación de botadero o escombrera así:
- El municipio de Togui del departamento de Boyacá garantiza la entrega del lote en la vereda MANGA en predio de la señora MARTHA RUTH SILVA ABRIL C.C. No. 53.061.153, con número de matrícula inmobiliaria 083-41292 y código catastral 15816000000070008000, para la disposición de materiales sobrantes del PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
- El municipio certifica el predio de propiedad de un tercero y garantiza que de acuerdo a su uso, el mismo requiere de la utilización de dicho material como material de relleno para reconformación y nivelación del terreno; proceso que se llevara a cabo acatando la normativa ambiental vigente y sin afectar otros predios con la disposición del mismo.
- Desde el consorcio Moniquirá se realizó el desplazamiento hacia dicha vereda en búsqueda del predio y propietario se indago con la comunidad aledaña, donde se pudo evidenciar que la señora propietaria del predio no existe y nadie la conocía.
- El transporte de los residuos al lugar de disposición se realizara de acuerdo a lo especificado en la Resolución 472 de 2017 expedido por el Ministerio del Medio Ambiente.
- El cargue de las volquetas con RCD se realiza dentro del área destinada a la intervención de modo tal que no se obstaculiza el tránsito peatonal ni vehicular de la vía.
- Se realiza limpieza de los neumáticos de las volquetas antes de salir de los frentes de obra, cuando se requiere, con el fin de evitar el arrastre de material a la vía, en caso de presentarse derrames de material sobre la vías de acceso a la obra, se realizará la limpieza de la vía, garantizando el tráfico seguro de los peatones y vehículos.
- Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del platón.
- Es importante tener en cuenta tres aspectos básicos: la recuperación de residuos sólidos que se generan, la correcta separación y la disposición final de aquellos elementos que no son viables para su recuperación.
- Para realizar la separación en la fuente, en primera instancia se impartirán capacitaciones al personal vinculado al proyecto sobre el manejo y clasificación de los residuos sólidos y el uso de los diferentes recipientes para su almacenamiento inicial, dentro de esta se tendrá en cuenta la Resolución 2184 de 2019. que entró en rigor para todo el territorio nacional a partir de 1 de enero de 2021, donde se establece:
- Color blanco: Residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
- Color negro: Residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- Color verde: Residuos orgánicos como los restos de comida cruda (sin procesar).
- Los residuos aprovechables serán entregados a la (asociación de recicladores de Moniquirá JAR), diariamente se recolectarán de los frentes de obra hacia la casa donde se almacenaran, la empresa recogerá estos residuos una vez al mes o cuando por su volumen y peso se requiera, se realizarán campañas de reciclaje por medio de charlas y capacitaciones al personal de obra, monitoreo y seguimiento se realizará a diario por parte del área encargada. Su clasificación se realizara de acuerdo a la resolucion 2184 de 2019.
- Los residuos no aprovechables serán recogidos diariamente de los frentes de obra y llevados al sitio de almacenamiento. Para su posterior entrega a la empresa de servicios públicos del municipio de Moniquirá, su clasificación se realizara de acuerdo a la resolucion 2184 de 2019.

8. GESTORES DE RCD
Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:
Nombre o razón social:
Número de identificación o NIT:
Representante Legal:
Número telefónico de contacto:
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación):
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento,aprovechamiento y disposición final):
9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD
Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a laAutoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.
9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL
Periodo reportado: *(Corresponde a las fechas de inicio y final del trimestre de reporte)*

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCDsusceptibles de aprovechamiento: Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.						
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.						
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.						
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.						
2. Residuos de construcción y demolición - RCD nosusceptibles de aprovechamiento:						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.						
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.						
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.						

9.2 INDICADORES

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA	INDICADOR/ PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)		100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)		
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)		
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamientode RCD (t) % (t entregadas / t total)		
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)		
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final deRCD (t) % (t entregadas / t total)		
7	Meta total de aprovechamiento		

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

Cordialmente,



FIRMA (Representante legal generador de RCD)
NOMBRE: Edwin Javier Linares García
c.c. o NIT 901740222

CONSORCIO MONIQUIRÁ

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÒN RCD

Yo:..... Identificada con cedula de ciudadanía Nº ..... de ....., solicito y autorizo a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto, **"Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquira - Togui, muros de contención, departamento de Boyacá"**, para depositar el material de escombros y residuos RCD, en un lote ubicado en el sector:.....
el cual se debe a mi propiedad, los RCD serán utilizados para relleno.

Confirmo que estos residuos no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña.

ANEXO

- Copia de cedula de ciudadanía

Cordialmente,

Nombre: _____
Firma: _____
CC: _____

DECLARACION RESPONSABLE DEL POSEEDOR DEL RCD

DECLARO:

1.Que soy conocedor y doy cumplimiento a las determinaciones establecidas en la normatividad Nacional y Distrital que regula la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.

2.Que el Programa de Manejo Ambiental de RCD para pequeños generadores presentado, contiene las obligaciones que se adelantarán en obra, de acuerdo con lo establecido en la Normatividad específica que regula la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.

3. Que dando cumplimiento a la Normatividad regional, en cuanto a la gestión de los residuos de construcción y demolición, presentó el Programa de Manejo Ambiental de RCD, el cual está aprobado por el director del proyecto, para que sea evaluado y aprobado por la entidad local competente.

4.Mientras que los residuos estén en la obra, los mantendré en condiciones adecuadas de higiene y seguridad industrial, evitando la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte la posterior revalorización o disposición final.

5.Como generador de los RCD, asumo los costos de gestión y mantendré la documentación que demuestre el tratamiento y disposición final correspondiente a cada año como mínimo, durante los cinco años siguientes a la terminación de la obra. En caso de utilizar los residuos generados en la misma obra, éstos cumplirán los requisitos técnicos y legales para el uso que se destinen, y se aprobará y documentará por la dirección de la obra. En el caso particular de que se prevea la reutilización de tierras extraídas de la obra, daré cumplimiento a la normatividad vigente.

6.Que el Programa de Manejo Ambiental de RCD da cumplimiento a la Normatividad Regional que regula la gestión de estos residuos. Para todos los efectos legales, certifico que los datos por mi señalados en el presente manual son veraces (artículo 5º de la Ley 190/95).



EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
ELABORO AML

	INFORME DE APROVECHAMIENTO

Registro Fotografico durante la donacion

Registro fotografico	Registro Fotografico
Descripcion	Descripcion

Registro fotografico de la finalizacion de la donacion

Registro Fotografico	Registro Fotografico
Descripcion	Descripcion

Informacion de la reutilizacion

1. Volumen total donado (TON)
2. Duracion del proceso
3. Area Final recuperada

Comentarios , conclusiones

CONSORCIO MONIQUIRÁ

FORMATO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RCD

CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA	ORIGEN	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y construcción Construcción	01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento								
	Excavación								
	Coberturas vegetales								
	Tierras limpias de excavación							Donacion	
	Limos								
	Materiales pétreos productos de la excavación								
	Otros residuos de excavación								
	Productos de Cimentación y Pilotaje								
	Arcillas								
	Bentonitas								
	Otros residuos de cimentación y pilotaje								
	Pétreos								
	Concretos								
	Gravas								
	Cantos								
	Ladrillos								
	Arenas								
	Morteros								
	Materiales Cerámicos								
	Residuos de material asfáltico								
	Bases y sub bases granulares								
	Otros residuos pétreos								
	No pétreos								
	Madera								
	Plásticos								
	Vidrio								
	Papel y Cartón								
	Gomas y cauchos								
	Cartón yeso (drywall)								
	Acrílico								
	Mezclas bituminosas y alquitrán								
	Materiales a base fibrocemento								
	Otros residuos no pétreos								
	Metales								
	Acero y hierro								
	Zinc								
	Cobre								
	Aluminio								
	Otros metales								
	RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	Los que por su estado no pueden ser aprovechados								
	Los que tengan características de peligrosidad								
	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan								
	Otros residuos con características de peligrosidad.								
TOTALES		0			0	0	0	0	

CONSORCIO MONIQUIRÁ

13. Revisión y aprobación

Elaboro	Reviso	Aprobado
Maria Irma Segura Moreno	Andrea Márcela López Echeverri	Edwin Javier Linares García
Profesional SSTA	Ing. Ambiental, Esp. SST	Director de obra

14. Control de cambios

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO
1	Elaboración de documento	Mayo de 2024	Representante legal
2	Ajustes	Mayo de 2024	Representante legal
3	Ajustes	Mayo de 2024	Representante legal

CONSORCIO MONIQUIRÁ

15. Bibliógrafa

Secretaria de ambiente de Bogotá (2014, Enero 01) "Guía ambiental para la elaboración del plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición - RCD en la obra", [En línea]. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co [Links]

AMBIENTE, M. D. (14 de 12 de 1994). RESOLUCIÓN 541. Recuperado el 11 de 05 de 2024, de https://www.anla.gov.co/documentos/normativa/resoluciones/res_0541_141294.pdf

Colombia, E. C. (19 de 12 de 2008). LEY 1259 DE 2008. Recuperado el 11 de 05 de 2024, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34388

COLOMBIA, P. D. (30 de 12 de 2005). DECRETO 4741 DE 2005. Recuperado el 11 de 05 de 2024, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18718#:~:text=Objeto.,salud%20humana%20y%20el%20ambiente.

Sostenible, M. d. (28 de 02 de 2017). RESOLUCIÓN 472 DE 2017. Recuperado el 11 de 05 de 2024, de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359

Sostenible, M. d. (23 de 11 de 2021). Resolución 1257 de 2021. Recuperado el 11 de 05 de 2024, de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119018

TRIANA, D. C. (08 de 2022). PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL.

CONSORCIO MONIQUIRÁ

ANEXO 11

SEGUIMIENTO SST

CONSORCIO MONIQUIRÁ			
	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 01-11-24 **FACILITADOR:** María Ima Segura

TEMA: Estirantes Capacles

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Agudelo	7054674889	Auxiliar	3[illegible]	
2	Eduardo [illegible]	1[illegible]557	Aux	3[illegible]	
3	Joselwis Diaz Diaz	7242954[illegible]	Auxiliar	3224785707	Joselwis Diaz Diaz
4	Cristian Felix	1077173566	Operador	1077173566	Cristian Felix
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ			
CONSORCIO MONIQUIRÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 05-11-24 **FACILITADOR:** Yoña F Segura

TEMA: Calistenia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Ignacio marquez c	1095906061	Auxiliar	3213866369	Jose Marquez
2	Jose Agudelo	7054679889	Auxiliar	3144691890	
3	Fernando Garcia	1226[illegible]307	AUX	3[illegible]	
4	Mayor Cubides	1054661469	Topografo	3203566757	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

CONSORCIO MONIQUIRÁ			
	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 06-11-24 **FACILITADOR:**

TEMA: Entrega Dotación y AT Referencia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Ignacio Marquez C	1095906061	Auxiliar	3213866369	
2	Jose Agudelo	7054677884	Auxiliar	3146647849	
3	Patricia Pinilla Q.	1057710789	Auxiliar	3246827107	
4	FERNANDO SILVA	1055557567	AUX	3005332829	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
CONSORCIO MONIQUIRA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 07-11-24 **FACILITADOR:** Maria J. Segura

TEMA: Caracterización

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Mayer Cabides	1054681469	Topógrafo	3173546757	
2	Jose Marquez	1095906061	Auxiliar	3213866569	
3	Jose Agudelo	1054679089	Auxiliar	3144647890	
4	Eduardo Ortiz	1055	Aux	5553	
5	Andres Mauricio	1053870212	OP retro	3214578534	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ			
	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 08-11-24 **FACILITADOR:** María J Sogna

TEMA: Protección Colectiva

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Marquez	1095906061	Auxiliar	3213866[illegible]	Jose Marquez
2	[illegible]	[illegible]	Aux	[illegible]	[illegible]
3	Jhojer Alonso Cubides	1053461469	Topografo	3103586752	[illegible]
4	José Agudelo	7516749889	Auxiliar	3144617[illegible]	[illegible]
5	Ricardo Montaña	1057592412	Op. retro	3114663534	[illegible]
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 01	FECHA DE APROBACION 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 12-11-24 **FACILITADOR:** María J. Sojo

TEMA: Estándares Cargados

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Agudelo	7056179289	Auxiliar	3144179289	
2	Jose Marquez	1095906061	Auxiliar	3213866369	Jose Marquez
3	Mayer Cubides	1054681469	Topógrafo	3202336757	
4	EDWARD ORTIZ	[illegible]	AUX	[illegible]	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
CONSORCIO MONIQUIRÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 01	FECHA DE APROBACION 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 13-11-24 | FACILITADOR: Maria Ines Sesa

TEMA: Calistenia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Mayer Cabides	1054681467	Topógrafo	3203586757	
2	Fernando [illegible]	[illegible]	Aux	[illegible]	Fernando G.
3	Jose Marquez	1099906061	Auxiliar	3213865569	Jose Marquez
4	Jose Agudelo	1052879889	Auxiliar	3144497890	
5	Ricardo Monsalve	1007790712	Op. Retro	3149573534	
6	Cristian Junior Bolivar	1077173576	Operario	3226757763	
7	Jose Luis Ruiz Diaz	72428541	Auxiliar	3224785707	Jose Luis Ruiz Diaz
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION: 01 | FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 14-11-24 | **FACILITADOR:**

TEMA: Capacitación: Manejo de Emociones y Estres para Conductores

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Marquez C	1095906061	Auxiliar	X1386369	Jose Marquez
2	Jose Adolfo	7054849889	Afiliar	7104694890	
3	Pedro Vanegas	19417292	Conductor	3164772643	
4	Mayer Cabides	1054681469	Topógrafo	3203586757	
5	Eduardo Silva	[illegible]	Aux	[illegible]29	
6	Ricardo Morales	1057396712	op. Retro	3214683134	
7	Jose Luis Raul Diaz	72428541	Auxiliar/	3229855707	Jose Luis Raul Diaz
8	Cristian Julio B.	1077[illegible]	Operador	3226[illegible]	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN 01 FECHA DE APROBACIÓN 10/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá

FECHA: 15-11-24 **FACILITADOR**: Ana S. Sosa

- **TEMA**: Eskrales Capacitos / Capacitación Primeros Auxilios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Angel Cabrera	1054641419	CE Perco	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	Topografo		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
7	Jose Luis [illegible] Diaz	1116[illegible]	Auxiliar	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	Oficiales	[illegible]	[illegible]
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION 01 | FECHA DE APROBACION 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la via Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 16-11-24 | FACILITADOR: María Ines Segura

TEMA: Enfermedades Para manipular Sustancias Químicas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Eduardo Guita	1 [illegible]	Aux	[illegible]	
2	José Marquez	1095906061	Aux	3213866969	José Marquez
3	Jose Ariza	7 [illegible]	Auxiliar	[illegible]	
4	Mayer Cabides	1054681469	Topografo		
5	Richard Montañez	1 [illegible]	Op. rel	3214673884	
6	Jose Luis Ruiz Diaz	7247857077	Auxiliar	3224785[illegible]	Jose Luis Ruiz Diaz
7	Cristian Javier Diaz	1057173551	Operador	[illegible]	Cristian Diaz
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ			
CONSORCIO MONIQUIRÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 18-11-24 | FACILITADOR: María J. Sogna

TEMA: Pausas activas de manera Postural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Ignacio Marquez	1095906061	Auxiliar	3213866569	Jose Marquez
2	Miguel Alonso Cubides	1051681469	Topografo		
3	Fernando Guiza	1052555337	Ayd	3224[illegible]	Fernando Guiza
4	Liz Jolaby Pinilla	1030601168	Aux. Ural.	3201[illegible]	
5	Patricia Pinilla Quintero	1057716789	Aux. Vial.	3146827108	
6	Jesc Agudelo	1054[illegible]	Auxiliar	3114[illegible]	
7	Jose Luis Ruiz Diaz	7242854[illegible]	Auxiliar	3224385907	Jose Luis Ruiz Diaz
8	Cristian Julian Bolaños	1097[illegible]	Operario	3226[illegible]	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION 01 FECHA DE APROBACION 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 19-11-24 **FACILITADOR:** María Ima Segura

TEMA: Peligros y Riesgo asociados al uso de Pardas Cubana-Tolón

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Agudelo	7[illegible]	Ayudante	—	
2	Yesi Marquez	1095906061	Auxiliar	—	Yesi Marquez
3	Luz Jdaly Pinilla Co.	1057691[illegible]	Auxiliar		Luz Pinilla
4	Ricardo Martinez	1057[illegible]	Operario	3216[illegible]	
5	Mayra Cubides	1056[illegible]	Topografo		Mayra Cubides
6	Jorge Luis Ruiz Diaz	1242[illegible]	Auxiliar	3224[illegible]	Jorge Luis Ruiz Diaz
7	Cristian Javier Bolivar	1077[illegible]	Operador	3226[illegible]	Cristian JBZ
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION: 0

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SAL

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la via Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento

FECHA: 20-11-24 | FACILITADOR: Hélia Ines Sesma

TEMA: Medidas de Prevencion Para evitar AT.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR
1	Mayli Alonso Cabides	1057681469	topógrafo	
2	Jose Agudelo	1053679889	Ayudador	
3	Ernesto Martinez	1053792912	Op. Volco	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	Aux	[illegible]
6	Jhon Jairo Bonilla Sa	1053801169	Aux Vial	1053801169
7	Jose Luis Ruiz Diaz	1124857207	Auxiliar	3229757707
8	Julian Jbalanta	1077173560	Ayudante	1077173560
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION 01 | FECHA DE APROBACION 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 26-11-24 | **FACILITADOR:** [illegible]

TEMA: Porque Ocurren los AT.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Miguel Alonso Cabides	1054681469	Topógrafo		
2	Jose Agudelo	7164194	Auxiliar		
3	Jose Marquez	1095906061	Auxiliar	3213866569	Jose Marquez
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Lorelaly Parilla	1054682168	Residente	3144688780	
6	Ricardo Navarrete	1057790712	Operario	3214688780	
7	Patricia Parilla Quintero	1057710789	Aux.	3246813108	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION 01 FECHA DE APROBACION 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 22-11-24 FACILITADOR: María Ima Sesa

TEMA: Guadas de Seguridad epicos y magánas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Roger Alonso Cubides	1054681469	Topógrafo		
2	Jose Marquez	1093906061	Auxiliar		Jose Marquez
3	Jose Arizala	1054	Auxiliar		
4	[illegible]	1052	AUX	3[illegible]	F.A.Q.
5	Patricia Pinilla Quintero	1007710789	Aux	324 602 7108	
6	Reinaldo Romero	1057	Op. de [illegible]	3114653524	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 23 [redacted] 4 | FACILITADOR: Maria Lina Segura

TEMA: Significado de Sigla EPIS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Mayer Alonso Cubides	1054681469	Topógrafo		
2	Jose Ignacio Marquez	1053906061	Auxiliar		
3	Jose Abuelo	1054679899	Auxiliar		
4	Fernando [illegible]	1057595593	Auxiliar		
5	Policia Pinilla Quintero	1057710789	Auxiliar		
6	Lic Jolaly Pinilla R.	1030621168	Aux. Vial.		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

FECHA: 25-11-24 | FACILITADOR: Maria Sima Segura

TEMA: Educadas Medidas Cautelares

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CC
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSION: 01 | FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 27-11-24 | FACILITADOR: Yeca Ine Jesn

TEMA: Calestenia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Marquez	1093906061	Auxiliar		
2	Jose Agudelo	7654671889	Auxiliar		
3	Fernando Cifuentes	1053553757	Aux		
4	Eduardo Pinilla Q.	1032607108	Aux vial		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ			
CONSORCIO MONIQUIRA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 28-11-24 | FACILITADOR: María Sima Segura

TEMA: Retroalimentación en la identificación de Peligros y autocuidado

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Marquez	1085906061	Auxiliar		Jose Marquez
2	Jose Agudelo	1035677889	Auxiliar		
3	Mayer Cubides	1054681469	Topógrafo		Mayer Cubides
4	Fernando Guica	1006555284	AUX		Fernando Guica
5	Luz Pinilla.	1030607168	Aux. Ingen.		
6	Patricia Pinilla Cantero	1057710779	AUX		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 29-11-24 | FACILITADOR: Maria Jose Segura

TEMA: Capacitacion en acto y condiciones inseguras - Socializacion de formato reporte de actos y condiciones inseguras

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Patricia Pinilla Quintero	1057710789	AUX	3146827108	
2	Jose Marquez	1093806061	AUX	3213866389	
3	Jose Arnola	7654674	AUX		
4	Eduardo Cano	1052	AUX	3	
5	Eva Yulieth Pinilla	1052607168	Ux. Vial	3	
6	Mayer Cubides	1054691461	Topógrafo	3203586752	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 30-11-24 | FACILITADOR: María Lima Segura

TEMA: Socialización de lección aprendida.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Agudelo	76316798[illegible]	Auxiliar	—	
2	Fernando Silva	[illegible]	Aux	3[illegible]9	Fernando
3	Jose Marquez	1095906061	Auxiliar	3213866569	Jose Marquez
4	Patricia Pinilla Q.	60771078[illegible]	Aux.		
5	Liz Pinilla	6[illegible]1168	Aux.	3[illegible]3	Liz Pinilla
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Escaneado con CamScanner

	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
CONSORCIO MONIQUIRA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 15/0452024
	EVALUACIÓN DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN		

Noviembre de 2024

1. **Cuál es el objetivo de los primeros auxilios?**
   a. Conciencia
   b. Producir más daño
   X Preservar la vida
   d. Todas las anteriores
2. **Cuándo hablemos de `proteger consideramos lo siguiente?**
   a. A la víctima, a uno mismo , a otras personas
   b. De un nuevo accidente, de riesgos cercanos.
   X Todas las anteriores
3. **Cuando se presenta hemorragia lo primero que debemos hacer es realizar un torniquete?**
   a. Verdadero
   X Falso
4. **Donde tomar los signos vitales**
   a. En el cuello y en las manos
   X Carotideo, radial y branquial
   c. Todas las anteriores
   d. Ninguna
5. **Cuáles son los signos vitales?**
   a. Respiración presión arterial y pulso
   X Respiración, pulso, reflejos pupilares, temperatura, y presión arterial
   c. Temperatura, pulso y presión arterial
   d. Pulso, reflejos pupilares, temperatura y respiración
6. **Cuáles de los siguiente ítem se deben tener en cuenta para el cuidado de las manos?**
   a. No trabajar con accesorios en las manos, Cortar la energía en caso de reparación o mantenimiento maquinas
   b. Usar Guantes de acuerdo a la actividad a realizar, no utilizar herramientas si están defectuosas
   X Todas las anteriores
7. **Cuál es el tratamiento para una herida leve?**
   a. Limpiar la herida de afuera hacia adentro
   b. Utilizar bastante agua oxigenada
   X Lavar la herida con abundante agua y jabón
   d. Todas las anteriores.

Patricia Pinilla
Yuly Pinilla a.

Escaneado con CamScanner

	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 01	FECHA DE APROBACION 15/04/2024
	EVALUACIÓN DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN		

Noviembre de 2024

1. **Cuál es el objetivo de los primeros auxilios?**
   a. Conciencia
   b. Producir más daño
   c. Preservar la vida
   d. Todas las anteriores
2. **Cuándo hablemos de `proteger consideramos lo siguiente?**
   a. A la víctima, a uno mismo , a otras personas
   b. De un nuevo accidente, de riesgos cercanos.
   c. Todas las anteriores
3. **Cuando se presenta hemorragia lo primero que debemos hacer es realizar un torniquete?**
   a. Verdadero
   b. Falso

   Edwardo Guio
   José Marquez
4. **Donde tomar los signos vitales**
   a. En el cuello y en las manos
   b. Carotideo, radial y branquial
   c. Todas las anteriores
   d. Ninguna
5. **Cuáles son los signos vitales?**
   a. Respiración presión arterial y pulso
   b. Respiración, pulso, reflejos pupilares, temperatura, y presión arterial
   c. Temperatura, pulso y presión arterial
   d. Pulso, reflejos pupilares, temperatura y respiración
6. **Cuáles de los siguiente ítem se deben tener en cuenta para el cuidado de las manos?**
   a. No trabajar con accesorios en las manos, Cortar la energía en caso de reparación o mantenimiento maquinas
   b. Usar Guantes de acuerdo a la actividad a realizar, no utilizar herramientas si están defectuosas
   c. Todas las anteriores
7. **Cuál es el tratamiento para una herida leve?**
   a. Limpiar la herida de afuera hacia adentro
   b. Utilizar bastante agua oxigenada
   c. Lavar la herida con abundante agua y jabón
   d. Todas las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ			
CONSORCIO MONIQUIRA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION 15/04/2024
	EVALUACIÓN DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN		

Noviembre de 2024

1. **Cuál es el objetivo de los primeros auxilios?**
   a. Conciencia
   b. Producir más daño
   X Preservar la vida
   d. Todas las anteriores
2. **Cuándo hablemos de `proteger consideramos lo siguiente?**
   a. A la víctima, a uno mismo , a otras personas
   b. De un nuevo accidente, de riesgos cercanos.
   X Todas las anteriores
3. **Cuando se presenta hemorragia lo primero que debemos hacer es realizar un torniquete?**
   a. Verdadero
   X Falso
4. **Donde tomar los signos vitales**
   a. En el cuello y en las manos
   X Carotideo, radial y branquial
   c. Todas las anteriores
   d. Ninguna
5. **Cuáles son los signos vitales?**
   a. Respiración presión arterial y pulso
   X Respiración, pulso, reflejos pupilares, temperatura, y presión arterial
   c. Temperatura, pulso y presión arterial
   d. Pulso, reflejos pupilares, temperatura y respiración
6. **Cuáles de los siguiente ítem se deben tener en cuenta para el cuidado de las manos?**
   a. No trabajar con accesorios en las manos, Cortar la energia en caso de reparación o mantenimiento maquinas
   b. Usar Guantes de acuerdo a la actividad a realizar, no utilizar herramientas si están defectuosas
   X Todas las anteriores
7. **Cuál es el tratamiento para una herida leve?**
   a. Limpiar la herida de afuera hacia adentro
   b. Utilizar bastante agua oxigenada
   X Lavar la herida con abundante agua y jabón
   d. Todas las anteriores.

Jose Agudelo
Mayer Cubides

Escaneado con CamScanner

	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION:15/0452024
	EVALUACIÓN DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN		

Noviembre de 2024

1. **Cuál es el objetivo de los primeros auxilios?**
   a. Conciencia
   b. Producir más daño
   X Preservar la vida
   d. Todas las anteriores
2. **Cuándo hablemos de `proteger consideramos lo siguiente?**
   a. A la víctima, a uno mismo , a otras personas
   b. De un nuevo accidente, de riesgos cercanos.
   X Todas las anteriores
3. **Cuando se presenta hemorragia lo primero que debemos hacer es realizar un torniquete?**
   a. Verdadero
   X Falso

Cristian Camilo Bermudez
Jose Luis Ruiz Diaz

4. **Donde tomar los signos vitales**
   a. En el cuello y en las manos
   X Carotideo, radial y branquial
   c. Todas las anteriores
   d. Ninguna
5. **Cuáles son los signos vitales?**
   a. Respiración presión arterial y pulso
   X Respiración, pulso, reflejos pupilares, temperatura, y presión arterial
   c. Temperatura, pulso y presión arterial
   d. Pulso, reflejos pupilares, temperatura y respiración
6. **Cuáles de los siguiente ítem se deben tener en cuenta para el cuidado de las manos?**
   a. No trabajar con accesorios en las manos, Cortar la energia en caso de reparación o mantenimiento maquinas
   b. Usar Guantes de acuerdo a la actividad a realizar, no utilizar herramientas si están defectuosas
   X Todas las anteriores
7. **Cuál es el tratamiento para una herida leve?**
   a. Limpiar la herida de afuera hacia adentro
   b. Utilizar bastante agua oxigenada
   X Lavar la herida con abundante agua y jabón
   d. Todas las anteriores.

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA		CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MONIQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82316914	$4.590.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	135.300	0		0		0	0	0	0	135.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	219.200	0		0		0	0	0	0	219.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	156.300	0		0		0	0	0	0	156.300	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	81.500	0		0		0	0	0	0	81.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.462.000	0	0	0	0	0	0		1.462.000	5
231001	Colfondos	800227940-6	268.800	0	0	0	0	0	0		268.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	644.700	0	0	0	0	0	0		644.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.030.600				1.030.600	0	0	1.030.600			10.306	1.030.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	592.300	0	0	592.300	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	592.300	592.300
Pensión	3	2.375.500	2.375.500
Riesgos Laborales	1	1.030.600	1.030.600
CCF	1	592.300	592.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.590.700	4.590.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA		CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MONIQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82316914	$4.590.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022335387	GUIZA QUITIAN FERNANDO	1	0			S								X									230301	2.036.196	325.800	0	0	0	0	EPS041	2.036.196	81.500	14-11	2.036.196	5	141.800	CCF10	2.036.196	81.500	0	0	0	0	0
2	CC	1030609168	PINILLA QUINTERO LUZ IDALY	1	0			S								X									230301	1.876.051	300.200	0	0	0	0	EPS037	1.876.051	75.100	14-11	1.876.051	5	130.600	CCF10	1.876.051	75.100	0	0	0	0	0
3	CC	1054678073	SEGURA MORENO MARIA IRMA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1054679889	AGUDELO SAMACA JOSE DOMINGO	1	0			S								X									25-14	2.029.130	324.700	0	0	0	0	EPS037	2.029.130	81.200	14-11	2.029.130	5	141.300	CCF10	2.029.130	81.200	0	0	0	0	0
5	CC	1054681469	CUBIDES SAAVEDRA MAYER ALONSO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF10	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	1057710789	PINILLA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.839.783	294.400	0	0	0	0	CCFC55	1.839.783	73.600	14-11	1.839.783	5	128.100	CCF10	1.839.783	73.600	0	0	0	0	0
7	CC	1057710789	PINILLA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	CCFC55	43.334	0	14-11	43.334	5	0	CCF10	43.334	0	0	0	0	0	0
8	CC	1095906061	MARQUEZ CORTIZO JOSE IGNACIO	1	0			S	X							X									230301	1.540.693	246.600	0	0	0	0	CCFC55	1.540.693	61.700	14-11	1.540.693	5	107.300	CCF10	1.540.693	61.700	0	0	0	0	0
9	CC	1115913000	ACEVEDO BERNAL OSCAR MAURICIO	1	0			S	X																231001	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS017	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	5	117.000	CCF10	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA	CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MONIQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	Y	05/12/2024	82317057	$90.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	90.500	90.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA		CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MONIQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	Y	05/12/2024	82317057	$90.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013623379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900905675-0	PROCIVING SAS	CL 51 71 A 18 OF 201	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82327933	$3.194.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	228.200	0		0		0	0	0	0	228.200	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	141.900	0		0		0	0	0	0	141.900	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	45.100	0		0		0	0	0	0	45.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	352.100	0	0	0	0	0	0		352.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	760.600	0	0	0	0	0	0		760.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	627.600				627.600	0	0	627.600			6.276	627.600	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	519.200	0	0	519.200	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información