	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☐ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☑

FECHA DE SOLICITUD **18/12/2024**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**120-00-A-COFAC-DIFRA-2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN GRUSE-85 EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM, EN BOGOTÁ D.C., CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 158,966,459.40**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CAMINOS 2024**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**ST. PÉREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**02/09/2024**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**N / A**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**N / A**
VALOR DEL CONTRATO	**N / A**
PLAZO DE EJECUCION	**N / A**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**N / A**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**N / A**
VALOR DEL CONTRATO	**N / A**
PLAZO DE EJECUCION	**N / A**

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	**N / A**
FECHA DE REINICIO	**N / A**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**N / A**

SEGUNDA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	**N / A**
FECHA DE REINICIO	**N / A**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**N / A**

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **20/12/2024**

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la FUERZA AÉREA COLOMBIANA una:

ADICIÓN ☑ **POR VALOR DE** $ 77,638,908.20

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 86 dias

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el 15 de diciembre de 2024 la obra presenta un avance programado del 76.08%, contra un avance físico ejecutado del 19,31%.

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 158,966,459.40**
VALOR FACTURADO	**$ 535,500.00**
VALOR FACTURADO REAJUSTES	**$ 535,500.00**
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	**N / A**
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**N / A**

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Las cantidades de interventoria que originan la presente solicitud están consignadas en el FORMATO GA-JELOG-FR-387 BALANCE FINAL 120-2024 de fecha 18/12/2024, el cual constituye parte integral de esta solicitud. (Anexo 1 folios).

8. ANEXOS

- Se anexa FORMATO GA-JELOG-FR-388 FORMATO BALANCE DE INTERVENTORIA V3

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SOLICITA: Representante Legal Interventoria: PABLO MAURICIO CASTRO AVILA Firma y posfirma	RECOMIENDA: Supervisor de Interventoria: St. Pérez Guerrero Heberth Gustavo Firma y postfirma