SOLICITUD DE ADICIÓN __ PRÓRROGA X SUSPENSIÓN __ MODIFICACIÓN __
CONTRATO No. INS-CYT-482-2024

De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, y previo aval del Director Técnico de Producción y el Supervisor del contrato, solicito su aprobación para el trámite del asunto, de conformidad con la siguiente justificación:

1. ANTECEDENTES

El Contrato fue suscrito bajo los siguientes términos:

No. Contrato	**INS-CYT-482-2024**
Contratista	**PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S**
Objeto del Contrato	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades misionales de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de salud. **(Ítems 173,335,336,337,338,339,341,342,343,348,354.)**
Plazo	Será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 20 de diciembre de 2024.
Fecha de Inicio	10 de diciembre de 2024.
Fecha de Terminación	20 de diciembre de 2024
Valor total del Contrato	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 4.608.870)
Valor mensual de honorarios	N/A
Supervisor	MARISOL GALINDO BORDA
Dependencia solicitante	Grupo Aseguramiento de la Calidad.

NOTA: El contrato no ha sido objeto de modificaciones (Adición, Prórroga, Modificación ó Suspensión, etc).

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Mediante comunicado emitido el 17 de diciembre de 2024, se recibió una carta de la empresa PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS, en la cual se solicita la prórroga No. 1 del contrato No. INS-CYT-482-2024, extendiendo su vigencia hasta el **14 de marzo de 2025.**

La solicitud se fundamenta en la imposibilidad de entregar la totalidad de los insumos en el plazo inicialmente estipulado, debido a causas de fuerza mayor no imputables a PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS. Esta petición se acompaña de las siguientes consideraciones:

"(…) Conforme al asunto de la referencia en desarrollo del contrato firmado No. 482 del de 2024, para Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades misionales de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de salud, con fecha de plazo de entrega al veinte (20) de diciembre del año 2024.

Le informamos que durante la ejecución contractual surgió una novedad por demora en la entrega por parte proveedor, generando con esto un hecho sobreviniente el cual requiere ser notificado.
Los suministros relacionados a continuación, fueron solicitados a nuestro proveedor Merck en las fechas relacionadas a continuación:

REF.	DESCRIPCION	FECHA DE PEDIDO AL FABRICANTE	CANTIDAD	FECHA APROXIMADA DE LLEGADA
G25265ML	BUFFER DE CARGA X5ML MARCA MERCK SIGMA	05/12/2024	1	26/12/2024
M690050G	REACTIVO AZUL DE METILO	16/07/2024	1	30/12/2024
1081220005	AZUL DE BROMOFENOL INDICADOR ACS, REAG. PH EUR X 5G	05/12/2024	1	14/03/2025

Los ítems 1 y 2 ya se encuentran en inventario del fabricante Merck en Bogotá, pero debido al cierre de sus operaciones de facturación del pasado 16 de diciembre, no será posible que nos efectúen entrega antes de la fecha de finalización del contrato, como, además, el ítem 3, AZUL DE BROMOFENOL INDICADOR ACS, REAG. PH EUR X 5G, presento falta de disponibilidad al momento de ser ordenado por Merck a su fábrica, por lo que, y teniendo en cuenta lo explicado, le solicitamos de manera respetuosa realizar prórroga del contrato, y establecer como nuevo plazo de entrega el catorce (14) de marzo del año 2025. (…)

En atención a la solicitud expresada por el contratista PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS, como supervisora del contrato encuentro viable y pertinente realizar la prórroga al contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:

1. Una vez realizada la revisión de los correos del contratista (PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS,) se evidencia la gestión que realizó el contratista para cumplir con el contrato en el plazo establecido. (anexos)
2. Los argumentos expresados por el contratista son totalmente válidos y claramente se evidencia que no son causas atribuibles al INS o al Contratista, debiéndose garantizar la ejecución del contrato.
3. La no disponibilidad de los insumos solicitados podría comprometer de manera significativa la misionalidad del Instituto Nacional de Salud (INS), cuya labor está orientada a la vigilancia epidemiológica, la investigación científica, y la producción de insumos críticos para la salud pública del país. Esto implicaría **retrasos en actividades esenciales** programadas, tales como:

- La **producción de medios de cultivo**, fundamentales para el diagnóstico y monitoreo de enfermedades transmisibles.
- La **producción de suero antiofídico**, indispensable para el tratamiento de accidentes por mordeduras de serpientes, especialmente en regiones vulnerables del país.

La afectación de estas actividades podría tener un impacto directo en la capacidad del INS para responder a emergencias sanitarias, cumplir con compromisos institucionales, y garantizar la disponibilidad de productos estratégicos para la protección de la salud pública.

Por lo tanto, resulta indispensable atender la solicitud de prórroga, garantizando así la continuidad en la ejecución de las actividades misionales del INS.

Por las razones expuestas en el presente documento, ante la necesidad inminente de contar con los insumos de reactivos y en razón a que el retraso en la entrega obedece a la voluntad de un tercero no imputables a la Entidad o al contratista, se solicita la aprobación de la solicitud de prórroga.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente el Contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan

circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de ejecución técnica es del 75% y financiera del 0%. El estado financiero a la fecha es el siguiente:

Valor vigencia 2024	N/A
Valor inicial del contrato	$4.608.870
Valor honorarios mensuales	N/A
Valor pagado a la fecha de la solicitud	$0
Saldo por pagar	$4.608.870
Valor de la adición	N/A
Saldo a favor del Contrato	$0
Valor liberado vigencia 2024	$0

4. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Para efectos de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos, se mantiene la misma matriz.

5. SOLICITUD


1. **PRORROGAR:** el término de ejecución del contrato INS-CYT-482-2024 suscrito entre las partes hasta el 14 de marzo de 2025.
2. Reserva presupuestal para la ejecución de este contrato durante la vigencia 2025, correspondiente a **SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTE PESOS M/CTE ($783.020).**

6. DOCUMENTOS:

Por último y con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Carta y soportes de la solicitud de la ADICIÓN ☐ PRÓRROGA ■ MODIFICACIÓN ☐ SUSPENSIÓN ☐ por parte del contratista.
- Soporte de pago de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado.
- Cámara de Comercio.
- Redam.

Atentamente,



JUAN FELIPE BEDOYA MENESES
Director Técnico la Dirección de Producción



MARISOL GALINDO BORDA
Coordinadora Aseguramiento de la Calidad.