ACTA DE SUSPENSION N° 03 DE LA MC-012-2023

CONTRATO No:	MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA
VALOR TOTAL INICIAL:	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE **TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESTA PESOS M/CTE ($32.360.860).** EL VALOR INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDOS POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES, QUE AFECTEN EL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES QUE DE EL SE DERIVEN, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA A TRAVES DEL SECOP II.
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES, O HASTA EL 30/12/2023 CON EL FIN DE SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE LA ANUALIDAD FISCAL.
CONTRATISTA:	BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S NIT: 900.871.668-0 R/L EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA CC 13.510.480 DE BUCARAMANGA.
SUPERVISOR:	GRISELDA PULIDO JAIMES
CARGO:	SUBDIRECTORA OPERATIVA (E)
ANTICIPO (XXX%)	N/A
FECHA DE INICIACION:	16/11/2023
FECHA DE SUSPENSION N°1:	28/12/2023
FECHA DE REINICIO N°1	21/02/2024
PLAZO ADICIONAL N°1:	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSPENSION N°2:	12/04/2024
FECHA DE REINICIO N°2	12/11/2024
PLAZO ADICIONAL N°2	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION:	21/12/2024
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y ESCENARIOS

En Bucaramanga, a los DIECINUEVE (19) días del mes de DICIEMBRE de 2024, se reunieron en BUCARAMANGA, **GRISELDA PULIDO JAIMES**, en calidad de Supervisor del INDERSANTANDER y **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**, quien comparece en calidad de representante legal de **BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S**, con el fin de elaborar la presente acta de suspensión n°3 en común acuerdo, según oficio radicado en el INDERSANTANDER el día 19 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CONSIDERANDO:

1. **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER – INDERSANTANDER, y BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S,** representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA** suscribe la **MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023,** en el cual se determinó: **"EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2023".**

2. Que el día **27 DE DICIEMBRE DE 2023**, **BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S** representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**, radica un oficio en las instalaciones del INDERSANTANDER, donde manifiesta que se le conceda la suspensión del contrato debido a que el CONTRATO DE OBRA 533 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2023, del cual son interventores, solicitaron la suspensión del contrato por factores externos.

3. Que el día **28 DE DICIEMBRE DE 2023**, se firmó el ACTA DE SUSPENSION N°1 del **CONTRATO DE INTERVENTORIA MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023** que tiene como objeto: **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA.**

4. Que el día **19 DE FEBRERO DE 2024 PROCUIMA LTDA** representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES,** radica un oficio en las instalaciones del INDERSANTANDER, donde manifiesta que solicita el reinicio del contrato y una prórroga de DOS (2) MESES, debido a demoras de los proveedores en la entrega de algunos materiales necesarios para culminar parte de las actividades enunciadas en el presupuesto del proyecto; siendo avalada por la interventoria en donde la entidad concede la prorrogando los contratos de obra e interventoría.

5. Que el día **21 DE FEBRERO DE 2024** una vez superadas las causales por las que se suspendió el contrato se firmó el ACTA DE REINICIO N°1 del **CONTRATO DE INTERVENTORIA MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023** que tiene como objeto: **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA.**

6. Que el día **21 DE FEBRERO DE 2024** una vez superadas las causales por las que se suspendió el contrato se firmó el ACTA DE REINICIO N°1 del **CONTRATO DE INTERVENTORIA MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023** que tiene como objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPZ DE BUCARAMANGA.**

7. Que el día **21 DE FEBRERO DE 2024** se firmó la PRORROGA N°1, dando un plazo adicional de DOS (2) MESES al **CONTRATO DE INTERVENTORIA MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023 que** tiene como objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPZ DE BUCARAMANGA.**

8. Que el día **11 DE ABRIL DE 2024. BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S** representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**, radica un oficio en las instalaciones del INDERSANTANDER, donde manifiesta que se le conceda la suspensión del contrato, debido a que el CONTRATO DE OBRA 533 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2023, del cual son interventores, solicitaron la suspensión allegando oficio con las razones

9. Que el día **12 DE ABRIL DE 2024**, se firmó el ACTA DE SUSPENSION N°2 del **CONTRATO DE INTERVENTORIA MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023** que tiene como objeto: **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA.**

10. Que el día **12 DE NOVIEMBRE DE 2024 BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S** representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA,** radica un oficio en las instalaciones del INDERSANTANDER, donde manifiesta que solicita el reinicio del contrato y una prórroga de UN (1) MES.

11. Que el día **12 DE NOVIEMBRE DE 2024** una vez superadas las causales por las que se suspendió el contrato se firmó el ACTA DE REINICIO N°2 del **CONTRATO DE INTERVENTORIA MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023** que tiene como objeto: **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA.**

12. Que el día **12 DE NOVIEMBRE DE 2024** se firmó la PRORROGA N°2, dando un plazo adicional de UN (01) MES al **CONTRATO DE INTERVENTORIA MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023** que tiene como objeto: **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA.**

13. Que el día **19 DE DICIEMBRE DE 2024 BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S** representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**, radica un oficio en las instalaciones del INDERSANTANDER, donde manifiesta que se le conceda la suspensión del contrato, debido a que el CONTRATO DE OBRA 533 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2023, del cual son interventores, solicitaron la suspensión allegando oficio con las razones.

14. En atención a lo anterior, **EL INSTITUO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER – INDERSANTANDER**, acogiendo los argumentos expuestos por **BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S**, representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**, proponiendo el cumplimiento de los fines y principios de la contratación administrativa.

En consecuencia, de lo anterior y siendo claro para sus partes:

ACUERDAN

PRIMERO: SUSPENDER de común acuerdo los efectos del **CONTRATO DE INTERVENTORIA MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA.**", avalando la solicitud realizada por parte de **PROCUIMA LTDA**, representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES**, donde manifiesta reiniciar el contrato en mención con fecha tentativa del **QUINCE (15) DE ENERO DEL 2025.**

SEGUNDO: Una vez superados los hechos que dieron origen a la suspensión de los efectos contractuales, se ordena mediante acto administrativa formal reanudar la ejecución del contrato.

ACUERDAN

PRIMERO: SUSPENDER de común acuerdo los efectos del **CONTRATO DE OBRA N°533 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 "REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA"**, según solicitud por parte de **PROCUIMA LTDA**, representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES**, donde manifiesta reiniciar el contrato en mención con fecha tentativa del **QUINCE (15) DE ENERO DEL 2025.**

SEGUNDO: Una vez superados los hechos que dieron origen a la suspensión de los efectos contractuales, se ordena mediante acto administrativa formal reanudar la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de suspensión n°3 de obra por los que en ella intervinieron, en la ciudad de Bucaramanga, a los DIECINUEVE (19) días del mes de DICIEMBRE de 2024.

MARLON CAPACHO FUENTES
CONTRATISTA DE OBRA
R.L PROCUIMA LTDA

GRISELDA PULIDO JAIMES
SUPERVISOR
SUBDIRECTORA OPERATIVA (E)

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó:	Griselda Pulido Jaimes	Supervisión - Subdirectora Operativa (E)	
Reviso Aspectos Técnico	Marcela Ballen Villareal	CPS Deporte Social y Comunitario	
Revisó Aspectos Jurídicos	Juan Andrés Suárez Gutiérrez	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmas			