CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

Neiva, 17 de diciembre de 2024

CONS-CAMPO-013

GOBERNACION DEL HUILA
Comunicaciones Oficiales Recibidas
Radicado No. S1062 POR COR
Fecha: Día 17 Mes 12 Año 2024
Hora: 11 16 AM PM
Origen: Copia:
Folios: Medio Mag:
Radicado Nombre: Angi Clavijo

Señores
GOBERNACIÓN DEL HUILA
ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías E Infraestructura
ANGELA MATILDE ZAMBRANO
Profesional Universitario SVI
Carrera 4 con Calle 8 Esquina Piso 3
NEIVA– HUILA

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No 1151 DE 2024 "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

ASUNTO: Documentación cobro anticipo

Por medio de la presente nos permitimos remitir la documentación requerida para gestionar la "**CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO: A. ANTICIPO:** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato, el departamento concederá al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato:

1. Programa de utilización de personal y equipo
2. Programa de inversión de anticipo y flujo de fondos
3. Cronograma
4. Certificado de cuenta bancaria fiducia – anticipo
5. Cuenta de cobro
6. Contrato de personal vinculado
7. Seguridad social personal vinculado

8. Contrato firmado
9. Registro presupuestal
10. Acta de inicio
11. Pólizas aprobadas
12. Pagos de impuestos
13. Cedula de representante legal (2 copias)
14. Documento consorcial
15. Contrato fiduciario
16. Registro Único Tributario
17. Seguridad social consorciados y parafiscales del consorcio
18. Cuenta bancaria consorcio Mejoramiento Campoalegre 2024
19. Formato de identificación tributaria

Cordialmente,

ARIEL SERRANO GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

Anexos: 143 folios

Contrato de Interventoría
No. 1416/2024

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA

NIT. 901863870-2

CARRERA 5 No. 9-50 OF: 202 CENTRO – email: infraestructuracampoalegre@gmail.com

==========

Neiva, diciembre 16 de 2024

Ingeniera
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1416/2024
Email: angela.zambrano@huila.cov.co
SECRETARIA VIAS E INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL HUILA

Referencia: Contrato de obra No. No. 1151 de 2024; objeto **"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

Asunto: Revisión y aprobación de hojas documentación para Anticipo contrato de Obra.

Cordial saludo;

Adjunto a la presente remitimos una vez revisada y aprobada, la documentación necesaria para el cobro de anticipo del contrato de obra No. 1151 de 2024; cuyo objeto corresponde a: **"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, para su correspondiente trámite.

Atentamente;

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R.L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA

Nota: Se adjuntan 128 folios.

Recibí 17/12/2024 7:50 am

Señores.
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
R.L. ING. ARIEL SERRANO GONZALEZ
Contrato de obra No. 1151 de 2024
Email: consorciomejoramiento2024@gmail.com
Carrera 47 # 6-41
Neiva-Huila

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPO - CONTRATO DE OBRA No. 1151 DE 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
							S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1.0	**MAQUINARIA Y EQUIPO NEIVA**					**120.00**																
1.1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	UND	1.00	4/12/2024	19/02/2025	63.00																
1.2	CORTADORA DE PAVIMENTO	UND	1.00	19/12/2024	26/02/2025	70.00																
1.3	MOTONIVELADORA	UND	1.00	26/12/2024	20/02/2025	63.00																
1.4	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA	UND	2.00	19/12/2024	26/02/2025	63.00																
1.5	CARGADOR SOBRE LLANTA	UND	2.00	9/01/2025	19/03/2025	63.00																
1.6	VIBRADOR DE CONCRETO	UND	2.00	2/01/2025	20/02/2025	56.00																
1.7	VIBROCOMPACTADOR	UND	1.00	26/12/2024	12/03/2025	63.00																
1.8	VOLQUETAS	UND	2.00	4/12/2024	3/04/2025	63.00																
1.9	MEZCLADORAS	UND	2.00	2/01/2025	12/03/2025	56.00																
1.10	CAMIONETA	UND	1.00	4/12/2024	3/04/2025	120.00																
1.11	FORMALETA	GBL	1.00	2/01/2025	5/03/2025	63.00																
1.12	HERRAMIENTA MENOR	GBL	1.00	4/12/2024	3/04/2025	120.00																
2	**EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL)**					**120.00**																
2.1	DIRECTOR DE OBRA		50%	4/12/2024	12/03/2025	98.00																
2.2	INGENIERO RESIDENTE		100%	4/12/2024	3/04/2025	120.00																
2.3	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS		50%	19/12/2024	19/03/2025	90.00																
2.4	PROFESIONAL HSEQ		100%	4/12/2024	3/04/2025	120.00																
2.5	AUXILIAR DE INGENIERÍA		100%	4/12/2024	3/04/2025	120.00																
2.6	DIBUJANTE/ DELINEANTE		20%	12/12/2024	3/04/2025	28.00																
2.7	INSPECTOR		100%	4/12/2024	3/04/2025	120.00																
2.8	TOPOGRAFO		70%	4/12/2024	19/03/2024	77.00																
2.9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		50%	19/12/2023	19/03/2024	56.00																
2.1	ALMACENISTA DE OBRA		100%	4/12/2024	3/04/2025	120.00																
2.11	CONDUCTOR		100%	4/12/2024	3/04/2025	120.00																
2.12	VIGILANTE		100%	4/12/2024	3/04/2025	120.00																

CONTRATISTA

ARIEL SERRANO GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

INTERVENTORÍA

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
Representante Legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA



CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO Y FLUJO DE FONDOS

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO Y FLUJO DE FONDOS

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO:	SG-F-01
		VERSIÓN:	01
	GOBERNACIÓN DEL HUILA	VIGENCIA:	2024-09-22

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	FECHA DE INICIO	4-dic-24
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.	1151 DEL 2024		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1,682,623,926.28		
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024		
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA		
PLAZO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	30%	$ 504,787,177.88	
DESCUENTO	5%	$ 25,239,358.89	
VALOR GIRADO		$ 479,547,818.99	

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	COMPRA DE MATERIALES (concreto, cemento, base granular y acero)	$ 239,773,909.50	50.0%
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 95,909,563.80	20.0%
3	MANO DE OBRA	$ 143,864,345.70	30.0%
TOTAL		**$ 479,547,818.99**	**100.00%**

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO: A. ANTICIPO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato, el Departamento concederá al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del Contrato, previa radicación de factura o documento equivalente.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		APROBÓ	
Firma		Firma	
Nombre	ARIEL SERRANO GONZALEZ	Nombre	JAMES ANDRADE ZAMBRANO
Cargo	Representante Legal CONTRATISTA	Cargo	Representante Legal o Director de INTERVENTORIA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
VB 1		VB 2	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS

No.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1-DICIEMBRE				MES 2-ENERO				MES 3- FEBRERO				MES 4-MARZO			
		CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATADAS					S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	1.1	PRELIMINARES																				
1	1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	5,061.00	$ 5,738.20	$ 29,041,030.20	$ 9,680,343.40	$ 9,680,343.40	$ 9,680,343.40													
	1.1.2	DEMOLICION DE BORDILLO DE CONCRETO	ml	1,360.00	$ 16,685.03	$ 22,691,640.80			$ 7,563,880.27	$ 7,563,880.27	$ 7,563,880.27											
	1.1.3	DEMOLICION DE ASFALTO HASTA UN ESPESOR DE 10 cm (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	m²	4,760.00	$ 42,644	$ 202,965,440			$ 50,746,360.00	$ 50,746,360.00	$ 50,746,360.00	$ 50,746,360.00										
	1.2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RIGIDO																				
2	1.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN HASTA 2m, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m3	1,819.63	$ 32,958.85	$ 59,972,912.23			$ 6,663,656.91	$ 6,663,656.91	$ 6,663,656.91	$ 6,663,656.91	$ 6,663,656.91	$ 6,663,656.91	$ 6,663,656.91	$ 6,663,656.91	$ 6,663,656.91					
3	1.2.2	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE)	m²	5,061.00	$ 6,000.00	$ 30,366,000				$ 3,374,000.00	$ 3,374,000.00	$ 3,374,000.00	$ 3,374,000.00	$ 3,374,000.00	$ 3,374,000.00	$ 3,374,000.00	$ 3,374,000.00	$ 3,374,000.00				
4	1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO A UNA DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN UN ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (COMPRENDE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DEL MATERIAL) EN UN E=15 cm. NORMAS INVIAS VIGENTES	m3	759.15	$ 175,767.83	$ 133,434,148.14				$ 14,826,016.46	$ 14,826,016.46	$ 14,826,016.46	$ 14,826,016.46	$ 14,826,016.46	$ 14,826,016.46	$ 14,826,016.46	$ 14,826,016.46	$ 14,826,016.46				
5	1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,50X0,20X0,80 MTS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	1,300.00	$ 82,556.81	$ 114,753,965.90					$ 14,344,245.74	$ 14,344,245.74	$ 14,344,245.74	$ 14,344,245.74	$ 14,344,245.74	$ 14,344,245.74	$ 14,344,245.74	$ 14,344,245.74	$ 14,344,245.74			
	1.2.5	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 45, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MASX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL (SEGUN DISEÑO)	m3	1,012.20	$ 1,020,000	$ 1,032,444,000							$ 129,055,500.00	$ 129,055,500.00	$ 129,055,500.00	$ 129,055,500.00	$ 129,055,500.00	$ 129,055,500.00	$ 129,055,500.00	$ 129,055,500.00		
	1.3	SEÑALIZACION																				
6	1.3.1	SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 3 (0,60M X 0,60M)	und	8.00	$ 447,802.64	$ 3,582,421.12													$ 1,791,210.56	$ 1,791,210.56		
7	1.3.2	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	m²	29.40	$ 97,227.78	$ 2,858,496.73														$ 952,832.24	$ 952,832.24	$ 952,832.24
8	1.3.3	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	ml	2,169.00	$ 7,397.62	$ 16,045,438														$ 5,348,479.26	$ 5,348,479.26	$ 5,348,479.26
	1.4	ITEMS NO PREVISTOS																				
					$ 1,225,010.38	$ -																
		SUBTOTAL OBRAS				$ 1,648,175,492.90	$ 9,680,343.40	$ 9,680,343.40	$ 74,654,240.58	$ 83,173,913.64	$ 83,173,913.64	$ 89,954,279.11	$ 168,263,419.11	$ 168,263,419.11	$ 168,263,419.11	$ 168,263,419.11	$ 168,263,419.11	$ 161,599,762.20	$ 145,190,956.30	$ 137,148,022.06	$ 6,301,311.50	$ 6,301,311.50
		PAGA			(PAGA)	$ 15,944,348.38	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77	$ 996,521.77
		PMT			(PMT)	$ 18,504,085.00	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31	$ 1,156,505.31
		VALOR TOTAL				$ 1,682,623,926.28																
		AVANCE $ SEMANAL					$ 11,833,370.49	$ 11,833,370.49	$ 76,807,267.67	$ 85,326,940.73	$ 85,326,940.73	$ 92,107,306.20	$ 170,416,446.20	$ 170,416,446.20	$ 170,416,446.20	$ 170,416,446.20	$ 170,416,446.20	$ 163,752,789.29	$ 147,343,983.39	$ 139,301,049.15	$ 8,454,338.59	$ 8,454,338.59
		AVANCE $ ACUMULADO					$ 11,833,370.49	$ 23,666,740.98	$ 100,474,008.65	$ 185,800,949.38	$ 271,127,890.11	$ 363,235,196.31	$ 533,651,642.51	$ 704,068,088.71	$ 874,484,534.91	$ 1,044,900,981.11	$ 1,215,317,427.31	$ 1,379,070,216.60	$ 1,526,414,199.99	$ 1,665,715,249.14	$ 1,674,169,587.73	$ 1,682,623,926.32
		AVANCE % SEMANAL					0.70%	0.70%	4.56%	5.07%	5.07%	5.47%	10.13%	10.13%	10.13%	10.13%	10.13%	9.73%	8.76%	8.28%	0.50%	0.50%
		AVANCE ACUMULADO % SEMANAL					0.70%	1.41%	5.97%	11.04%	16.11%	21.59%	31.72%	41.84%	51.97%	62.10%	72.23%	81.96%	90.72%	99.00%	99.50%	100.00%

Firma:
Nombre: ANGEL SERRANO GONZALEZ
REP. LEGAL CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: JAMES ANDRES ZAMBRANO
REP. LEGAL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
INTERVENTOR

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

CERTIFICADO CUENTA BANCARIA
PAGOS PARCIALES

139

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Neiva, 11 diciembre 2024.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024** identificado (a) con **NIT** No **901.854.721,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto, Mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de pavimento rígido en la diagonal 9 del Municipio de Campoalegre Departamento del Huila.

Nombre Producto	Numero producto	Estado
CUENTA DE AHORROS	076-0000-9740	ACTIVA



Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

14D

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

NIT 860.034.313-7

CERTIFICA

Que **ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS** identificada con el NIT 8300538122, se encuentra vinculada con Banco Davivienda S.A., a través del siguiente producto:

Tipo de Cuenta:	Cuenta de Ahorros
Número de Cuenta:	**482800043697**
Fecha de Apertura:	27/11/2024
Vigencia:	Vigente

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 28 de noviembre de 2024.

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

DAVIVIENDA
4828 - OFICINA CORPORATIVA Y EMPRESARIAL CCI

Firma Autorizada
Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.

YPSB / 4828

T: (575) 385 25 25
Calle 77B No. 57 – 103 Local 2
Barranquilla, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en su condición de vocera del

FIDEICOMISO CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

Que el día 28 de noviembre de 2024, Alianza Fiduciaria S.A., suscribió el contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos **FIDEICOMISO CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024** el cual para todos los efectos se identifica con el Nit. 830.053.812-2, para administrar e invertir temporalmente los recursos recibidos a título de anticipo del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1151 DE 2024 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA", celebrado entre el CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 (integrado por JCONSTRUCTORA SAS y ARIEL SERRANO GONZALEZ) y Departamento del Huila.

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, **las transferencias electrónicas se recibirán en la siguiente cuenta:**

Nombre: ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS

NIT: 830053812-2

Banco: Davivienda

Cuenta: 482800043697

Tipo: Cuenta Ahorros

Para la aplicación del ingreso de los recursos es necesario enviar el soporte de la transferencia al correo electrónico palgarin@alianza.com.co; jagudelo@alianza.com.co kelramirez@alianza.com.co; es importante anotar que los recursos solo serán adicionados a la cartera colectiva una vez recibido el soporte correspondiente.

Agradecemos no realizar consignaciones en esta cuenta, solo se deben hacer los traslados por transferencias electrónicas. La presente certificación se expide a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil Veinticuatro (2024).

Kelly Maria Ramirez Parra
Firmado digitalmente por Kelly Maria Ramirez Parra
Fecha: 2024.11.29 09:12:05 -05'00'

KELLY MARIA RAMIREZ PARRA
Directora comercial de Negocios Fiduciarios.
Alianza Fiduciaria S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr. Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com -Teléfono:+57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá Pagina Web: www.ustarizabogados.com