RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503
PBX: (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com

Nuestra ref.: REX-09.12.24-2100

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2024

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
La ciudad

Ref.: CONTRATO 24001128 H1 DE 2024
Asunto: SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO CONTRACTUAL

Respetados señores,

Con la presente, nos permitimos exponer a la Entidad, la necesidad de realizar un ajuste al plazo de ejecución al contrato de la referencia, lo anterior fundamentado en que, algunos fabricantes han ampliado sus tiempos de entrega, una gran mayoría de ellos por dificultades en la cadena de suministros de insumos, debido a la escasez de partes, semiconductores, y otros componentes que no permiten realizar entregas según las programaciones de producción y entregas conforme a las solicitudes pertenecientes a este contrato y otros debido a las temas logísticos asociados al final de la temporada decembrina, lo que incluye algunos cese de actividades durante mediados y finales del mes de diciembre.

Por lo anterior es importante evidenciar la gestión y seguimiento continuo al avance de la fabricación de estos elementos, que ha generado situaciones imprevisibles, dado que al tener en cuenta aquellas demoras que han afectado la producción de los elementos necesarios, y su respectiva entrega para dar cumplimiento al objeto contractual dificultan las entregas oportunas de los elementos.

Sin embargo, para cada ítem a la fecha tenemos la siguiente información que es importante, para enmarcar la gestión tanto de la Entidad como del Contratista. Según cada fabricante, y las últimas novedades frente a la fabricación y/o despachos de los insumos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	Observaciones
1	Lámpara reflectora de 6.6A 105 W MR16 64339A 20/CS 1/SKU1528 Cables con Conectores planos hembra ref 64339 A 105-10	UND	151	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados.
2	Kit de Conector secundario FAA L-823 Clase B tipo II Terminal hembra	UND	100	Se encuentra listo para recoger en fábrica (Finlandia), debido a la temporada, el Forwarder (transportador), se encuentra a la espera de reserva de cupo aéreo para ser despachado a Colombia. Debido al alto flujo de carga a nivel mundial el tiempo de transporte y aduana para su respectiva nacionalización puede oscilar debido a la temporada, al menos en 30 días.
3	Lámpara halógena de 6,6 amperios, 200 vatios para aeródromo con base GZ9.5. (diámetro 0,5"/13 mm, longitud 2,4"/62 mm)	UND	50	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados.

4	Luz umbral empotrada unidireccional FAA L-850D(L) color verde DIV DER.(THR-R)	UND	14	Esta marca de luces es ADBSafegate, quienes nos han manifestado que dado que la Cotización fue realizada en el mes de septiembre, inicialmente tenía un tiempo de entrega de 6 a 8 semanas, sin embargo, al poner la respectiva Orden de compra el 30 de octubre, actualizaron sus fechas de producción a 16 semanas. Debido a la temporada de final de año. Y a las demoras en la consecución de los insumos necesarios para garantizar la cadena de producción, y así facilitar los tiempos de entrega.
5	Bombilla halógena Conector hembra 200w 6.6A HLX PK30D	UND	60	Se encuentra listo para recoger en fábrica (Alemania), debido a la temporada, el Forwarder (transportador), se encuentra a la espera de reserva de cupo aéreo para ser despachado a Colombia. Debido al alto flujo de carga a nivel mundial el tiempo de transporte y aduana para su respectiva nacionalización puede oscilar debido a la temporada, al menos en 30 días.
5.1	Bombilla halógena Conector hembra 150w 6.6A HLX PK30D	UND	125	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados.
6	Transformador de Aislamiento 100W 6.6 AMP	UND	0	Ítem no tenido en cuenta para las compras.
7	Transformador de Aislamiento 150W 6.6 AMP	UND	100	Se encuentra listo para recoger en fábrica (Finlandia), debido a la temporada, el Forwarder (transportador), se encuentra a la espera de reserva de cupo aéreo para ser despachado a Colombia. Debido al alto flujo de carga a nivel mundial el tiempo de transporte y aduana para su respectiva nacionalización puede oscilar debido a la temporada, al menos en 30 días.
8	Base portalámpara halógena GY9.5,GZ 9.5 / 2 PIN, QEW-1 1000W 300V 10A	UND	50	Se encuentra listo para recoger en fábrica (USA), debido a la temporada, el Forwarder (transportador), se encuentra a la espera de reserva de cupo aéreo para ser despachado a Colombia. Debido al alto flujo de carga a nivel mundial el tiempo de transporte y aduana para su respectiva nacionalización puede oscilar debido a la temporada, al menos en 20 días hábiles.

9	Cable Media Tensión XLPE - 5kV, AWG 8	m	3000	El fabricante Procables (Prysmian), informó que producción confirmó salida a distribución para el 23 de diciembre de 2024. A partir de allí 5 días hábiles para la entrega en destino.

Conforme al cuadro relacionado con los elementos descritos, para estas fechas, se podría pensar en el cumplimiento de entregas al 30 de diciembre de este año por más de un 70%, del valor de los ítems, sin embargo, el ítem N°4 Luz umbral empotrada unidireccional FAA L-850D(L) color verde DIV DER. (THR-R), cuyo fabricante es ADBSafegate, muestra una demora significativa en su fabricación. Conforme a la confirmación de producción y orden de compra N°P.O.:REX-30.10.24-465-24 (adjunta a esta comunicación), el tiempo de entrega supera el tiempo esperado, debido a la demora en la consecución de materia prima, escasez de semiconductores, así como el tiempo de temporada de final de año, que retrasa en gran medida hasta en tres semanas más la entrega de dichas unidades. Lo anterior arrojaría, un tiempo final de ejecución, casi que únicamente por este ítem, sumando el tiempo de transporte y nacionalización de la siguiente forma:

Tiempo de fabricación según orden de compra: 16 semanas. (Segunda semana de marzo de 2025).

Con base en lo anterior, al obtener una extensión de plazo, los demás ítems podrían ser entregados durante la etapa de final e inicio de año 2025, previendo cualquier situación en la logística de transporte hacia Colombia y el ítem en mención se entregaría a más tardar el 18 de marzo de 2025, o antes si la fábrica logra mejorar sus tiempos de entrega. Con base a lo anterior, claramente, esta situación de Fuerza Mayor afecta los tiempos de entrega de los elementos en cuestión, por lo que solicitamos amablemente considerar una ampliación del plazo de ejecución del contrato, hasta el día **18 de marzo de 2025.**

Lamentamos las molestias generadas por la situación expuesta en este comunicado, y para ello nos comprometemos a realizar el plan de acción necesario para acortar en lo posible los tiempos de entrega, sin embargo, dado que la fabricación de estos elementos, dependen de varios factores descritos anteriormente, esperamos su mayor comprensión y entendimiento, para así lograr la finalización sin percances para las partes hasta su cierre y entrega final.

Cordialmente,

FELIX RICARDO QUIÑONES MACHLER
C.C. 19.171.153 DE BOGOTÁ D.C.
Representante Legal
RAPIDEXXUS SA

Adjunto a continuación:
Cotización inicial ADBSafegate. Previo a la presentación de la licitación.
Cotización final. Previo a la orden de compra.
Orden de compra de los elementos que más retrasan la entrega a la fecha.

RE: Solicitud Cotización_LuzUmbrVerd_RQ#4292_AC24001128_RIONEGR

From: Miguel Lope López
To: logistica@rapidexxus.com
Cc: rapidexxus@rapidexxus.com
Date: Friday, September 13, 2024 at 10:58 PM GMT-5

Como siempre, agradecer infinitamente vuestra paciencia.
Esto al ser repuestos debía ir a Hannah, que no ha sido así. Tiempo de entrega de 6 a 8 semanas
El modelo que ofertamos es el AXON (https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3813_09b6d029-477e-4dbc-aec3-a1e1547bb0dc)

Item		Quantity	Unit Price	Extended Unit Price
26	RSRT302S1NFNS101 RW THR,I,12",S,G/N,NM,1C	LED Inset	14.00	

Ordering Code

RS□□□□□□□□□□□□□□

Application
RN = Runway End
RT = Runway Threshold, Threshold/End
Standards
3 = ICAO[3]
Market Specific
0 = None
4 = German MIL7-step FO
Dimensions
2 = 12 inch (304 mm) diameter, 11.25 inch BC (285 mm)
Prism
S = Standard prism
R = Reinforced prism
Beam Orientation
1 = Unidirectional
2 = Bidirectional
Toe-in
N = None[3,5]
L = Left[5,6]
R = Right
Color - Side 1 (Left)
F = F-Green
R = Red
Color - Side 2 (Right)
R = Red
N = None
Power and Monitoring
S = 2.8 A - 6.6 A non-monitored - power only[2]
M = 2.8 A - 6.6 A Fail-Open monitoring[2]
R = 2.8 A - 6.6 A EQ integrated LINC 360
Cable and Connector[4]
1 = 1 x Style 6 2-pole plug, 2 individual wire
2 = 1 x Style 1 2-pole plug, jacketed SO 2 core cable
3 = 2 x Style 6 2-pole plug, 2 individual wires
4 = 2 x Style 1 2-pole plug, jacketed SO 2 core cable
5 = 1 x flat 3-pole plug, 3 individual wires
6 = 2 x flat 3-pole plug, 3 individual wires
Options
0 = None
1 = Arctic Kit[7]
Version
1 = Version 1

Miguel Lope
Solutions Manager LATAM & Caribbean

ADB SAFEGATE

Cotización inicial ADBSafegate. Previo a la presentación de la licitación.

RE: RQ#4329 RE: Solicitud Cotización_LuzUmbrVerd_RQ#4292_AC24001128_RIONEGR

From: Miguel Lope López.
To: logistica@rapidexxus.com
Cc: rapidexxus@rapidexxus.com
Date: Tuesday, October 22, 2024 at 11:14 AM GMT-5

Por cierto, lo de la fecha de entrega no lo he querido modificar, pero nuestra fecha de entrega a día hoy para estas luces es:

Inset LED AXON	**14 - 16 Weeks**

La fábrica de Europa tiene mejores plazos, pero hay que mandarlas a América y eso suma tiempo.
En todo caso tened en cuenta que quedan 8 semanas para Navidad.

Miguel Lope
Solutions Manager LATAM & Caribbean

ADB SAFEGATE

Cotización final que originó la orden de compra.

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES
Ave. Eldorado N° 68C – 61, Oficina 503, Bogotá – Colombia – PBX: (57) 601 4275133. Cel.: (571) 3002650977.
E-Mail: rapidexxus@rapidexxus.com - Web: www.rapidexxus.com

ORDEN DE COMPRA REF.: **e-P.O.:REX-30.10.24-465-24**

DATE:	**30/10/2024 8:36 a. m.**
COMPANY:	ADB SAFEGATE AMERICAS LLC.
ATTENTION:	MIGUEL LOPE.
YOUR REF:	-.
CONTRACT REF:	RQ#4329. UAEAC 24001128. RIONEGRO.
PAY TERMS:	50% ANTICIPATED – 50% BEFORE SHIPPING.
DELIVERY TIME:	14 TO 16 WEEKS.

Dear Miguel.

Based on your quote received by email, place the order for the following items:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Ref ADBSG	DESCRIPCION ADBSG	Precio Unit	Subtotal
1	UND	7	LUZ DE UMBRAL VERDE IZQUIERDA REFERENCIA: SIRTS2UL0FNSIA23.	RSRT302S1LFNS101	RW THR,I,12",S,LFT,G/N,NM,1C		
2	UND	7	LUZ DE UMBRAL VERDE DERECHA REFERENCIA: SIRTS2UR0FNSIA23.	RSRT302S1RFNS101	RW THR,I,12",S,RGT,G/N,NM,1C		

Thank you.

AL RESPONDER, FAVOR ENVIAR COPIA A: rapidexxus@rapidexxus.com

EDUARDO ROBERTO FERNÁNDEZ DÁVILA
Jefe Logística y Compras – Apoderado de Rapidexxus S.A.
RAPIDEXXUS S.A.
Ave. Eldorado N° 68C – 61, Of.503 **Tel.:** 57-601 427-5133 - **Cel.:**57-311 5136891
e-mail: logistica@rapidexxus.com

El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle, revele, publique, adquiera, emplee, explote, o impida esta comunicación electrónica y/o sus archivos anexos, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones administrativas y/o acciones penales correspondientes. Igualmente, incurrirá en sanciones administrativas y/o acciones penales el que, en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, incurra en las conductas anteriormente descritas, con respecto a la información privilegiada y/o secreta contenida en esta comunicación electrónica y/o sus anexos, en particular, los empleados y/o contratistas, subcontratistas y proveedores de RAPIDEXXUS S.A. que reciban este mensaje electrónico y/o sus archivos adjuntos están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información privilegiada en él contenida y, en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en nuestro Régimen Constitucional y legal. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta con destino a RAPIDEXXUS S.A., a la dirección de correo electrónico que se lo envió y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

Orden de compra puesta el 30 de Octubre de 2024, conforme al tiempo de entrega indicado por el Fabricante ADB.

Cable XLPE 5KV. Confirmación de entrega.

RE: Orden Compra N°457-24 RE: Solicitud Cotización_CableXLPE_RQ#4294_AC24001128_RIONEGR

From: Jimenez Esperanza (esperanza.jimenez@prysmian.com)

To: logistica@rapidexxus.com; rapidexxus@rapidexxus.com

Cc: pedro.osses@prysmian.com; marcela.tinjaca@prysmian.com; pedidos.co@prysmian.com

Date: Thursday, November 21, 2024 at 09:01 AM GMT-5

Estimados
Nuestro departamento de producción informa que el material sale el 23 de diciembre para posterior despacho. Favor indicar si hay alguna restricción por temporada de fin de año.

Cordialmente;

M. Esperanza Jimenez S.
Customer Services - Colombia