Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	x	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 13/12/2024

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO – GERENTE

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS 196-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	SMARTMETER S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900.963.226-4
8. OBJETO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES Y COLUMNAS TIPO CIELÍTICAS PARA CAMAS DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (UCI) DE NEUROLOGÍA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 348.189.439
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 28 de junio de 2024, por $77.288.644=
11. VALOR FINAL	$ 425.478.083
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
13. PLAZO INICIAL	4 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 17 mayo 2024, por 1 mes y 12 días. Prórroga No 2 de fecha 25 de junio 2024, por 2 meses.
15. PLAZO FINAL	31 de diciembre de 2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	2 meses.
17. JUSTIFICACIÓN	En desarrollo de las labores, se requiere garantizar que el contratista SMARTMETER S.A.S., cumpla con el objeto del contrato, siendo este: " Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de ampliación de redes de gases medicinales y columnas tipo cielíticas para camas de la unidad de cuidado intensivo (UCI) de neurología y pediatría del Hospital Simón Bolívar, el cual hace parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud norte E.S.E". En atención a lo anterior, el suscrito supervisor solicita prórroga al contrato por 2 meses. Es importante señalar que el contrato comenzó el 19 de enero de 2024, con una duración inicial de 4 meses. Hasta la fecha, se han aprobado prórrogas por 7 meses y 12 días, sumando un total de 11 meses y 12 días, lo que representa el 97% del tiempo de ejecución previsto a la fecha de esta solicitud. El valor inicial del contrato fue de $348.189.439, y se realizó una adición de $77.288.644, elevando el valor total del contrato a $425.478.083. De este monto, se ha certificado hasta la fecha un valor de $114.779.521,0=, equivalente al 27%.

Cordialmente,

18. ING. MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Profesional Especializado

N/A

19. DR. JUAN CARLOS HURTADO (E)
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. DAMARIS REYES CASTRO
Directora Administrativa

21. Anexos: Certificación de cumplimiento de contrato (1) folio.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	196-2023	**Fecha Contrato d/m/a**	19/01/2024
Nombre del contratista:	SMARTMETER S.A.S.	**NIT/ N° Identificación**	900.963.226-4
Objeto:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES Y COLUMNAS TIPO CIELÍTICAS PARA CAMAS DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (UCI) DE NEUROLOGÍA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	2087	10-oct.-23	56818	22-dic.-23	$ 348.189.439
Otrosí adición	818	24-jun.-24	37363	28-jun.-24	$ 77.288.644
				Valor Total contrato	**$ 425.478.083**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	4 meses
Inicio *	19 de enero de 2024
Otrosí prorroga 1	1 Mes y 12 días.
Otrosí prorroga 2	2 Meses.
Otrosí prorroga 3	2 Meses.
Otrosí prorroga 4	2 Meses.
Terminación *	31 de diciembre de 2024

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
FEBRERO DE 2024	26-feb.-24	FE 958	$ 72.531.680	$13.781.019,20	$86.312.699,20	$86.312.699,20	$339.165.383,80	HOSPITAL SIMÓN BOLÌVAR
AGOSTO DE 2024	21-ago.-24	FE 1173	$ 23.921.699	$4.545.122,81	$28.466.821,81	$28.466.821,81	$310.698.561,99	HOSPITAL SIMÓN BOLÌVAR
Valor total ejecutado					**$114.779.521,01**	**$114.779.521,01**	**$ 310.698.561,99**	

Nombre del Supervisor:	MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	RECURSOS FISICOS

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FE 1173.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	27%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	97%



Firma del Supervisor del Contrato