	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	Día	Mes	Año
FECHA	26	12	2024

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4764 **DE** 2023

INTERVENTOR: ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YAMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE COLON Y SANTIAGO DELPROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

CONTRATO DE OBRA No. 113-2022 de 2022

CONTRATISTA: JESUS ARTURO ZAMBRANO REVELO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 01/02/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2022 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/2024	29/02/2024
2	26/08/2024	26/10/2024
3	27/10/2024	26/11/2024
4	27/11/2024	26/12/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/02/2024	29/02/2024	26/08/2024	26/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	26	12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 74.532.750,00 **50% EN SMMLV:** 32,13
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 74.532.750,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. OF-022 de fecha 26 de Diciembre de 2024, el Interventor solicita lo siguiente:

Por medio del presente, se solicita la prórroga hasta el 31 de Diciembre de 2024, para efectos de garantizar las labores de interventoría, control, vigilancia y seguimiento al desarrollo y ejecución del convenio No. 1029-2021, suscritos entre el MUNICIPIO DE SANTIAGO Y INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS , y el contrato de obra N°113 de 2022 cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUJUYUY – MUCHIVIOY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, derivado del convenio en mención, los cuales fueron objeto de una prórroga que se extiende hasta el 31 de Diciembre de 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con la correspondiente prórroga, se garantizan las labores de segumiento, control y vigilancia al desarrollo y ejecución del contrato de obra N°113-2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUJUYUY – MUCHIVIOY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a $ 74.475.000,00 (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año)
Último mes facturado: Octubre 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 57.750,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No aplica

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2024 , con ocasión de las prórrogas concedidas al contrato de obra N°113-2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUJUYUY – MUCHIVIOY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, la supervisión considera que es procedente prorrogar el contrato de interventoría No. 4764-2023, con el fin de garantizar el acompañamiento en la supervisión y control a las obras derivadas de los convenios mencionados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	26	12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

oficio de interventoria de 26 Diciembre 2024 , con asunto Solicitud de prorroga al contrato de interventoría

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: **ALEJANDRO QUINTANA ANACONA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 17202-225398 CLD

Firma
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÀRCENAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS -DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
Matrícula No. 25202-46094 NRÑ

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
Director Territorial
Matrícula No. 25202-46094 NRÑ

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.