549537

No: 54-2-2024-006678
19/12/2024 2:21:03 P. M.

San José de Cúcuta,

Doctor
Yorgos Joffrey Ramirez Perez
yramirezp@sena.edu.co
Subdirector (E) Centro CIES
Regional Norte de Santander
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
San José de Cúcuta

Asunto: Solicitud prorroga al contrato
CO1.PCCNTR.6952840 de 2024

Respetado subdirector:

Yo, Jhon Edward Lizarazo Parada, identificado con cedula de ciudadanía nro. 13270395, en atención a la solicitud enviada por el contratista AUTOSOLEN S.AS. representado legalmente por CARLOS ANDRES ORTIZ con cedula de ciudadanía nro. 1015998300 mediante correo electrónico el día miércoles 18 de diciembre de 2024, en la cual él solicita una prórroga hasta el día 30 de enero del 2025 al contrato CO1.PCCNTR.6952840, cuyo objeto es: 54_9537 _799 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BRAZO ROBOT DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2024.

Una vez recibida y analizada la solicitud donde el contratista manifiesta que solicita una prórroga debido a que este realizó una orden de compra a la empresa Mitsubishi y por los tiempos de cierre de vigencia este demorara hasta 3 semanas en llegar. Teniendo en cuenta las razones señaladas, de acuerdo con lo contemplado, en aras de garantizar el principio de transparencia y de economía procesal se solicita la aceptación de esta prórroga y la ampliación de garantías, por tanto, el plazo de ejecución del contrato se modificaría, ampliándolo hasta el 30 de enero de 2025.

Adjunto la solicitud realizada al contratista, así los pantallazos de compra y respuesta por la empresa Mitsubishi.
Cordialmente,

Jhon Edward Lizarazo Parada
CC. 13270395
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.6952840

Outlook

RV: INFORME DE SERVICIO ROBOT SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Desde administracion@autsolen.com <administracion@autsolen.com>
Fecha Mié 18/12/2024 17:11
Para Aychel Juliana Uribe Torres <ajuribe@sena.edu.co>
CC Jhon Edward Lizarazo Parada <jlizarazop@sena.edu.co>; Luis Miguel Lopez Celemin <lumlopez@sena.edu.co>; Olman Gerardo Suarez Moreno <ogsuarez@sena.edu.co>; 'Autsolen company' <autsolensas@gmail.com>

1 archivo adjunto (185 KB)
24010237 - AUTSOLEN - Mitsubishi electric.pdf;

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de administracion@autsolen.com. Por qué es esto importante

Estimados todos feliz tarde,

De acuerdo a lo conversado te solicito formalmente y de acuerdo a la orden de compra evidenciada y enviada a Mitsubishi Electric USA la cual se encuentra en gestión de transporte Japon-chicago-Bogota, solicitamos la prórroga al contrato **CO1.PCCNTR.6952840 para la fecha 30 de enero del 2025. Solicitamos formalmente el envío del correo de ampliación a estas fechas para solicitar la modificación de la póliza respectiva.**

Gracias,

Feliz día.

Ing. Carlos Andres Ortiz.
Gerente General.
Cel. 3003821784.
Carlos.ortiz@autsolen.com
autsolensas@gmail.com
AUTSOLEN
Autec & Solenergy

UNIVERSAL ROBOTS AMLPULS® CCM

De: autsolensas@gmail.com <autsolensas@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 18 de diciembre de 2024 7:38 a. m.
Para: 'Jhon Edward Lizarazo Parada' <jlizarazop@sena.edu.co>; 'Luis Miguel Lopez Celemin'

<lumlopez@sena.edu.co>; 'Olman Gerardo Suarez Moreno' <ogsuarez@sena.edu.co>
CC: 'Aychel Juliana Uribe Torres' <ajuribe@sena.edu.co>
Asunto: RE: INFORME DE SERVICIO ROBOT SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Cordial saludo feliz día.

Teniendo en cuenta lo mencionado enviamos evidencia de Orden de compra (adjunta) a Mitsubishi electric para el suministro de Repuesto.

Estamos esperando el manifiesto de importación a bogotá el cual nos quedaron de confirmar una vez este listo el repuesto en chicago, según nos mencionan este viene de fabrica en Japon – chicago – Bogotá.

De igual manera confirmamos que se planeara el cambio del repuesto para aprox las ultima semana de enero (27-31) del 2025, para dar finalidad al mantenimiento.

Quedamos atentos a su gestión para modificación de tiempos de contrato y polizas respectivas.

Saludos.

Gracias,

Feliz día.

Ing. Carlos Andres Ortiz.
Gerente General.
Cel. 3003821784.
Carlos.ortiz@autsolen.com
autsolensas@gmail.com
AUTSOLEN
Autec & Solenergy

UNIVERSAL ROBOTS AMLPULS® CCM

De: Jhon Edward Lizarazo Parada <jlizarazop@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 17 de diciembre de 2024 8:44 a. m.
Para: autsolensas@gmail.com; Luis Miguel Lopez Celemin <lumlopez@sena.edu.co>; Olman Gerardo Suarez Moreno <ogsuarez@sena.edu.co>
CC: Aychel Juliana Uribe Torres <ajuribe@sena.edu.co>
Asunto: RE: INFORME DE SERVICIO ROBOT SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Cordial saludo estimado Ing. Carlos Andrés, recuerde que lo mas importante contractualmente es la compra e inicio de trámite de importación del equipo. Las fechas estipuladas para la puesta en marcha deben ser una fecha posterior al **17 de Enero** debido al **inicio de actividades del SENA** según calendario académico, pero esa fecha puede ser posterior y una fecha probable para la tarea sería fin del mes de enero para que se tenga tiempo de realizar las labores necesarias del mantenimiento correctivo. **Lo verdaderamente importante para la gestión de prórroga en este momento es la evidencia de compra e inicio de importación del repuesto y este compromiso es para hoy 17 de Diciembre.**

Cordialmente,

Jhon Edward Lizarazo Parada

Instructor Sennova G-17

Lider de Grupo de Investigación GINDET

jlizarazop@sena.edu.co

Tel: (+57) 5829990 Ext. 72646

Calle 2N Av. 4 y 5 Barrio Pescadero

Cúcuta, Colombia

Centro de la Industria la Empresa y los Sevicios - Regional Norte de Santander

Imagen quitada por el remitente. Imagen quitada por el remitente.

Facebook Twitter

De: autsolensas@gmail.com <autsolensas@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 7:49 a. m.
Para: Jhon Edward Lizarazo Parada <jlizarazop@sena.edu.co>; Luis Miguel Lopez Celemin <lumlopez@sena.edu.co>; Olman Gerardo Suarez Moreno <ogsuarez@sena.edu.co>
Cc: Aychel Juliana Uribe Torres <ajuribe@sena.edu.co>
Asunto: RE: INFORME DE SERVICIO ROBOT SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Cordial saludo.

Hemos realizado una solicitud a fabrica para el repuesto I/O board para el controlador del Robot, estamos a la espera de la confirmación de la disponibilidad de la unidad para comenzar la gestión de importación estimamos tener una respuesta hoy sobre la disponibilidad en chicago de esta unidad.

Si será necesaria la nueva prorroga dado que este repuesto puede tardar entre 1-3 semanas en llegar.

Agradecemos el apoyo para la gestión en el SECOP para subir la prórroga de la póliza, para esto requerimos de su solicitud formal para máximo la fecha 17 de enero 2025 la cual estimamos estará lista para el cambio al controlador y darle finalización al contrato.

Gracias,

Feliz día.

Ing. Carlos Andres Ortiz.
Gerente General.
Cel. 3003821784.
Carlos.ortiz@autsolen.com
autsolensas@gmail.com
AUTSOLEN
Autec & Solenergy




UNIVERSAL ROBOTS AMLPULS® CCM

De: Jhon Edward Lizarazo Parada <jlizarazop@sena.edu.co>
Enviado el: lunes, 16 de diciembre de 2024 8:34 a. m.
Para: autsolensas@gmail.com; Luis Miguel Lopez Celemin <lumlopez@sena.edu.co>; Olman Gerardo Suarez Moreno <ogsuarez@sena.edu.co>
CC: Aychel Juliana Uribe Torres <ajuribe@sena.edu.co>
Asunto: RE: INFORME DE SERVICIO ROBOT SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Cordial saludo Ing. Carlos Andrés, este correo es con el fin de recordarle el compromiso de entrega de los soportes de trámite de importación del repuesto necesario para finalizar el mantenimiento del robot mitsubishi RV-2SDB el cual incluye según la oferta:
-Preinspección.
-Diagnostico.
-Mantenimiento correctivo.
-Revisión tarjeta servocontroladora y accesorios.
-Restauración de fábrica controlador.
-Eliminación fallos.
-Arranque y pruebas en modo operativo robot.
Así justificar, si es necesario, una nueva prórroga del contrato recuerde que el compromiso es entregar a mas tardar mañana 17 de diciembre para poder realizarse este trámite administrativo antes de la fecha de finalización del mismo la cual es el próximo viernes 20 de diciembre del año 2024.

Cordialmente,

Jhon Edward Lizarazo Parada

Instructor Sennova G-17

Lider de Grupo de Investigación GINDET

jlizarazop@sena.edu.co

Tel: (+57) 5829990 Ext. 72646

Calle 2N Av. 4 y 5 Barrio Pescadero

Cúcuta, Colombia

Centro de la Industria la Empresa y los Sevicios - Regional Norte de Santander

Imagen quitada por el remitente. Imagen quitada por el remitente.
Facebook Twitter

De: Jhon Edward Lizarazo Parada <jlizarazop@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 12 de diciembre de 2024 10:46 a. m.
Para: autsolensas@gmail.com <autsolensas@gmail.com>; Luis Miguel Lopez Celemin <lumlopez@sena.edu.co>; Yorgos Joffrey Ramirez Perez <yramirezp@sena.edu.co>; Olman Gerardo Suarez Moreno <ogsuarez@sena.edu.co>
Cc: Aychel Juliana Uribe Torres <ajuribe@sena.edu.co>
Asunto: RE: INFORME DE SERVICIO ROBOT SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Cordial saludo Ingeniero Carlos Andrés, atendiendo a su solicitud y en comunicación con el área de compras, es necesario adicionar a la misma el trámite de importación como evidencia para poder dar argumentación o justificación al mismo y así realizar la gestión correspondiente con las fechas de importación.

Agradeciendo la atención prestada,

Cordialmente,

Jhon Edward Lizarazo Parada

Instructor Sennova G-17

Lider de Grupo de Investigación GINDET

jlizarazop@sena.edu.co

Tel: (+57) 5829990 Ext. 72646

Calle 2N Av. 4 y 5 Barrio Pescadero

Cúcuta, Colombia

Centro de la Industria la Empresa y los Sevicios - Regional Norte de Santander

Imagen quitada por el remitente. Imagen quitada por el remitente. Facebook Twitter

---

De: autsolensas@gmail.com <autsolensas@gmail.com>
Enviado: miércoles, 11 de diciembre de 2024 10:30 p. m.
Para: Luis Miguel Lopez Celemin <lumlopez@sena.edu.co>; Jhon Edward Lizarazo Parada <jlizarazop@sena.edu.co>; Yorgos Joffrey Ramirez Perez <yramirezp@sena.edu.co>; Olman Gerardo Suarez Moreno <ogsuarez@sena.edu.co>
Cc: Aychel Juliana Uribe Torres <ajuribe@sena.edu.co>
Asunto: RV: INFORME DE SERVICIO ROBOT SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Cordial Saludo feliz tarde,

Adjuntamos la información respecto al informe de servicio realizado el pasado 09/DIC/2024:

Despues de la revisión: Se recomienda en primera instancia el cambio de hardware de la interfaz frontal del controlador, eliminado posibles fallas en el feedback de comunicación con el resto de las tarjetas de control; Posterior al cambio de la interfaz visual, se recomienda ejecutar una inicialización

controlada que permita independizar el control del robot del resto de la celda; Teniendo en cuenta los antecedentes presentados por el personal a cargo, se recomienda la implementación de un sistema eléctrico de control y regulación de voltaje desde la acometida principal hacia el robot, evitando futuros daños en partes sensibles del mismo; Si al realizar el cambio del panel frontal, persiste la falla H0130, se debe considerar un recambio de la tarjeta de comunicación remota PROFIBUS y la revisión completa del estado de la tarjeta de regulación de voltaje; se realizaron pruebas de movimiento de cada uno de los ejes con resultados positivos, sin fallas en los ejes, se diagnostica falla en la tarjeta de comunicacion profibus y en la tarjeta frontal del Robot, para solucionar se requiere realizar importación de estas tarjetas sin embargo se requiere prorroga del contrato **CO1.PCCNTR.6952840**, el tiempo estimado de entrega teniendo en cuenta que la importación puede tardar de 4-5 semanas a partir de la fecha.

Gracias,

Feliz día.

Ing. Carlos Andres Ortiz.

Gerente General.

Cel. 3003821784.

Carlos.ortiz@autsolen.com

autsolensas@gmail.com

AUTSOLEN
Autec & Solenergy

Imagen quitada por el remitente. Libre de virus.www.avast.com

Jhon Edward Lizarazo Parada

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios - Instructor G17

jlizarazop@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:72646

Imagen quitada por el remitente. Logo SENA

Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero

Imagen quitada por el remitente. Facebook Imagen quitada por el remitente. Twitter Imagen quitada por el remitente. Linkedin

Jhon Edward Lizarazo Parada

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios - Instructor G17

jlizarazop@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:72646

Imagen quitada por el remitente. Logo SENA

Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero

Imagen quitada por el remitente. Facebook Imagen quitada por el remitente. Twitter Imagen quitada por el remitente. Linkedin