RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503
PBX: (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com

Nuestra ref.: REX-12.12.24-2104

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2024

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
La ciudad

Ref.: CONTRATO 24000881 H1 DE 2024
Asunto: SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO CONTRACTUAL

Respetados señores,

Con la presente, nos permitimos exponer a la Entidad, la necesidad de realizar un ajuste al plazo de ejecución al contrato de la referencia, lo anterior fundamentado, en que, dada la cantidad de proveedores, que se consultaron al momento de la presentación de la oferta, algunos fabricantes han ampliado sus tiempos de entrega, una gran mayoría de ellos por dificultades en la cadena de suministros de insumos, debido a la escasez de partes, semiconductores, y otros componentes que no permiten realizar entregas según las programaciones de producción y entregas conforme a las solicitudes pertenecientes a este contrato; y otros debido a las temas logísticos asociados al final de la temporada decembrina, lo que incluye algunos cese de actividades durante mediados y finales del mes de diciembre.

Por lo anterior es importante evidenciar la gestión y seguimiento continuo al avance de la fabricación de estos elementos, que ha generado situaciones imprevisibles, dado que al tener en cuenta aquellas demoras que han afectado la producción de los elementos necesarios, y su respectiva entrega para dar cumplimiento al objeto contractual dificultan las entregas oportunas de los elementos.

Sin embargo, para cada ítem a la fecha tenemos la siguiente información que es importante, para enmarcar la gestión tanto de la Entidad como del Contratista. Según cada fabricante, y las últimas novedades frente a la fabricación y/o despachos de los insumos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	Observaciones
1	BALIZA COMPLETA DE TAXEO ELEVADA FAA L-861T, 6.6A, TIPO LED FILTRO AZUL OMNIDIRECCIONAL	UND	18	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados. Fueron enviado el día de hoy 12/12/2024
2	BOMBILLO HALOGENO 150W 6.6A TIPO PK30D	UND	50	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados. Fueron enviado el día de hoy 12/12/2024
3	BOMBILLO HALOGENO 45W 6.6A TIPO BIPIN EXM	UND	45	Debido a que la marca ofrecida y aceptada fue Osram, la fabricación de estos elementos por problemas interno-directos de la marca, ha retrasado los tiempos de entrega considerablemente, por otra parte, debido al alto flujo de carga a nivel mundial el tiempo de transporte y aduana para su respectiva nacionalización puede oscilar debido a la temporada, al menos en 60 días. (adjunto carta fabricante).

4	BOMBILLO HALOGENO 200W 6.6A TIPO PK30D	UND	56	Se encuentra listo en nuestra bodega del Forwarder (USA) debido a la temporada, se encuentra a la espera de reserva de cupo aéreo para ser despachado a Colombia. Debido al alto flujo de carga a nivel mundial el tiempo de transporte y aduana para su respectiva nacionalización puede oscilar debido a la temporada, al menos en 30 días.
5	MANGA PARA INDICADOR DE VIENTO TIPO CONO (CUMPLIMIENTO RAC 14)	UND	25	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados. Fueron enviado el día de hoy 12/12/2024.
6	KIT CONECTOR SECUNDARIO TIPO MACHO	UND	25	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados. Fueron enviado el día de hoy 12/12/2024
7	KIT CONECTOR SECUNDARIO TIPO HEMBRA	UND	25	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados. Fueron enviado el día de hoy 12/12/2024
8	KIT CONECTOR PARA CIRCUITO PRIMARIO, TIPO L-823 (MACHO-HEMBRA), PARA CABLE No.8 AWG 5000V.	UND	40	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados. Fueron enviado el día de hoy 12/12/2024
9	BOMBILLO REF. ED28/PS/740 VENTURE MS 400W/H75, PARA FARO GIRATORIO	UND	20	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados. Fueron enviado el día de hoy 12/12/2024
10	CONDENSADOR 26 uF - 400 vac 50/60 Hz, PARA FARO GIRATORIO.	UND	10	La fabricación de estos elementos se ha retrasado en sus tiempos de entrega, por dificultades en la consecución de materias primas para la construcción de estos elementos, por otra parte, debido al alto flujo de carga a nivel mundial el tiempo de transporte y aduana para su respectiva nacionalización puede oscilar debido a la temporada, al menos en 50 días.
11	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 45W 5000V 6.6 AMP	UND	15	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados.
12	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 150W 5000V 6.6 AMP	UND	15	Se encuentran ya en Colombia para ser entregados. Fueron enviado el día de hoy 12/12/2024

Conforme al cuadro relacionado con los elementos descritos, para estas fechas, se podría pensar en el cumplimiento de entregas al 31 de diciembre de este año por más de un 80%, del valor de los ítems, sin embargo, el ítem N°3 BOMBILLO HALOGENO 45W 6.6A TIPO BIPIN EXM, cuyo fabricante es Multi-Lite, muestra una demora significativa en su fabricación conforme a la carta recibida por este, (adjunta a esta comunicación). Lo anterior arrojaría, un tiempo final de ejecución extenso, sumando el tiempo de transporte y nacionalización de los elementos.

Con base en lo anterior, al obtener una extensión de plazo, los ítems faltantes podrían ser entregados durante la etapa de final e inicio de año 2025, previendo cualquier situación en la logística de transporte hacia Colombia y los ítems en mención se entregarían a más tardar el 31 de enero de 2025, o antes si la fábrica logra mejorar sus tiempos de entrega. Con base a lo anterior, claramente, esta situación de Fuerza

Mayor afecta los tiempos de entrega de los elementos en cuestión, por lo que solicitamos amablemente considerar una ampliación del plazo de ejecución del contrato, hasta el día 31 de enero de 2025.

Así mismo solicitamos si fuera posible, considerar, el recibo parcial de los elemento que ya tenemos en nuestro poder, con el fin de poder realizar las gestiones de entrega y legalización, disminuyendo el valor de la vigencia ejecutada este año, para dejar en reserva únicamente el saldo pendiente por los ítems que presentan situaciones por fuera del manejo de las partes. (Fuerza mayor).

Lamentamos las molestias generadas por la situación expuesta en este comunicado, y para ello nos comprometemos a realizar el plan de acción necesario para acortar en lo posible los tiempos de entrega, sin embargo, dado que la fabricación de estos elementos, dependen de varios factores descritos anteriormente, esperamos su mayor comprensión y entendimiento, para así lograr la finalización sin percances para las partes hasta su cierre y entrega final.

Cordialmente,

FELIX RICARDO QUIÑONES MÄCHLER
C.C. 19.171.153 DE BOGOTÁ D.C.
Representante Legal
RAPIDEXXUS SA