	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DEL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3341 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ECONS SIGLO XXI SAS
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 3032-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: LESATH SAS

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/09/2024
(Dia / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2024 (Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 58.213.388,00 **50% EN SMMLV:** $ 22,39
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 78.213.388
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. ECONS SIGLO XXI SAS de fecha 18 de diciembre de 2024 el Contratista solicita lo siguiente:
1) Adición por valor de $ 20.000.000; recurso para realizar la supervision al contrato de obra No. 3032 de 2024 que atiende los sitios críticos de la vía terciarias a cargo del instituto de acuerdo a las necesidades que se presenten.
2) Prórroga al Contrato de interventoria No. 3341 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2024, para supervisar el contrato de obra 3032 de 2024. Esta extensión en plazo, permitirá completar y asegurar que se cumplan los estándares de calidad y cumplimiento requeridos por la entidad.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Teniendo en cuenta el balance realizado a la fecha de presentación de la solicitud, los estudios pendientes a ejecutar con el recurso adicional solicitado son:
1) supervisar al contrato de obra No. 3032 de 2024, atencion en sitios críticos de la vía terciarias a cargo del instituto de acuerdo a las necesidades que se presenten.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación	Valor solicitado	Valor actualizado
Descripción	Valor inicial			
0	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL PROFESIONAL		$ -	$ -	$ -
Director de Interventoria	$ 3.060.000	$ -	$ -	$ 3.060.000
Ingeniero residente de interventoria	$ 9.300.000	$ -	$ -	$ 9.300.000
subtotal	$ 2.500.000	**$ -**	**$ -**	**$ 12.360.000**
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ -			
0	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -
Inspector	$ 17.660.000	$ -	$ -	$ 2.800.000
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 1	$ -	$ -	$ 17.660.000
FACTOR MULTIPLICADOR	$ 21.545.200	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL				
CONCEPTO	$ -	$ -	$ -	$ -
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ 1.800.000
Vehìculo tipo campero Ù camioneta	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ 2.400.000
Trabajo de topografia (Incluye personal,	$ 1.600.000	$ -	$ -	$ 1.600.000
Ensayos de laboratorios de suelos,	$ 900.000	$ -	$ -	$ 900.000
Comunicaciones (telefonìa fija y/o	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000
OTROS COSTOS		$ -	$ -	
EdiciÙn de informes, papelerìa,	$ 75.000	$ -	$ -	$ 75.000
17	$ 150.000	$ -	$ -	$ 150.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS	$ 7.225.000	$ -	$ -	$ 7.225.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS	$ 28.770.200	$ -	$ -	$ 28.770.200
IVA = 19%	$ 5.466.338	$ -	$ -	$ 5.466.338
PROVISION PARA AJUSTE Y OTROS	$ 23.976.850	$ -	$ 20.000.000	$ 43.976.850
Costo Total = (E) + (F)	$ 58.213.388	$ -	$ 20.000.000	$ 78.213.388

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) DICIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 29.662.280,00 Último mes facturado: dic-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 28.551.108,00 (mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2024
(Día / Mes / Año)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

TÉCNICA:

La supervision considera viable:

1) Adición por valor de $ 20.000.000; recurso requerido para poder supervision para el contrato No. 3032 de 2024 atender los sitios críticos de la vía terciarias a cargo del instituto de acuerdo a las necesidades que se presenten.
2) Prórroga al Contrato de interventoria No. 3341 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2024, para supervisar el contrato de obra 3032 de 2024. Esta extensión en plazo, permitirá completar y asegurar que se cumplan los estándares de calidad y cumplimiento requeridos por la entidad.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1) Solicitud por parte del contratista.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
Representante Legal o Apoderado
Contratista
C.C. No. 7.163.580

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma

Nombre: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.:1920265504 CAU

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Vo.Bo.Firma

Nombre: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
Dirección Territorial Huila
Matrícula Profesional No.:1920265504 CAU

Vo.Bo.Firma

Diego Londoño
Abogada Unidad ejecutora
Dirección Territorial Huila

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.