	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3821-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía- La Virginia 50RS01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3861-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CARLOS ALBERTO DEL RÍO RESTREPO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 3 meses
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/10/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/H		

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/H			

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/H					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.037.921.167,00 **50% EN SMMLV:** $ 798,40
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/H			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.037.921.167,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

DOS MESES (2)

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

EXCAVACIÓN, CONSTRUCCION MURO, RELLENO Y ARREGLO DE PAVIMENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
N/A	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total				

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de DICIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 30% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 100%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 313.474.306,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 313.474.306,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 313.474.306,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: DICIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 313.474.306,00

Último mes facturado: dic-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 724.446.861,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto y tampoco se encuentra en procesos ningun tramite de multas

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

DEBIDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y A LOS FACTORES CLIMÁTICOS ATÍPICOS PRESENTADOS EN ESTE AÑO, SE TUVIERON EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FUERTES Y PROLONGADAS PRECIPITACIONES QUE AFECTARON EL RENDIMIENTO DE LAS OBRAS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EL DESPLANTE DE LOS MUROS SE UBICA EN PROMEDIO A 80 CM BAJO EL NIVEL NORMAL DE LA QUEBRADA VECINA, COSA QUE HA PROVOCADO LA INUNDACIÓN DE LA EXCAVACIÓN TANTO POR LA INFILTRACIÓN DE LA QUEBRADA COMO POR LA ACUMULACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA

JURÍDICA:

DEBIDO A LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA VÍA PARA QUE PERMITA UN TRÁNSITO CONTINUO Y SEGURO PARA LOS USUARIOS DE LA MISMA, ES NECESARIO GARANTIZAR LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS QUE CONTRIBUIRÁN AL DESARROLLO DE LA REGIÓN.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

SEGÚN EL BALANCE DE OBRA QUE SE TIENE A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MUROS QUE SE ADELANTAN, SE TIENE QUE PARA LA CULMINACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DEL K31+0000 SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 50%, POR LO QUE A LA FINALIZACIÓN DE DICHAS OBRAS DEL K31+0000, SE TENDRÍA UN SALDO POR EJECUTAR DE APROXIMADAMENTE $400.000.000.

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

RP 988424 CON 3821-2024 DTRIS

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma Nombre: Representante Legal o Apoderado Contratista Matrícula Profesional No.: 17202-18067	Firma: Nombre: CARLOS ALBERTO DEL RÍO RESTREPO Representante Legal o Apoderado Interventor Matrícula Profesional 25202-78777CND	
Vo.Bo.Firma Nombre: GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 031037-0527539 BLV	Vo.Bo.Firma Nombre: Director Territorial	Vo.Bo.Firma Nombre: Gestor Técnico de Proyecto
Vo.Bo.Firma Nombre: Abogado Unidad Ejecutora	Firma: Nombre: Titular Gerencia: Matrícula Profesional No.:	Firma Nombre: Jefe Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.