Quibdó, 27 de diciembre de 2024

Ingeniero
JHON DERLING CARDONA DELGADO
Director Regional Sena Chocó (E).
Despacho

Cordial Saludo,

En calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° **CO1.PCCNTR.7166586 de 2024**, suscrito con **INDICO J&S S.A.S.**, el cual tiene por objeto "***Contratar el mantenimiento y la Impermeabilización de las cubiertas del Sena Regional Choco y su Centro de Formacio***"; me permito solicitar de manera respetuosa la suspensión y prórroga del contrato reasignado, conforme al oficio enviado el 26 de diciembre de 2024 por el contratista en el cual solicita lo siguiente:

> " *(…) Me dirijo a ustedes respetuosamente para solicitar la suspensión temporal hasta el 20 de enero del 2025 del contrato CO1.PCCNTR.7166586, cuyo objeto es la "contratación del mantenimiento y la impermeabilización de las cubiertas del Sena Regional Chocó y su Centro de Formación". Esta solicitud se fundamenta en las siguientes razones:*
>
> *1. **Condiciones climáticas desfavorables**: El clima en la ciudad de Quibdó, donde se ejecutan las actividades del contrato, ha estado caracterizado por lluvias constantes en las últimas semanas. Este factor climático interfiere directamente con el desarrollo de los trabajos, ya que las tareas de impermeabilización requieren condiciones secas para su adecuada ejecución.*
> *2. **Ausencia del personal clave**: El equipo de trabajo necesario para la realización de las actividades se encuentra en periodo de vacaciones debido a la cercanía de las festividades de fin de año. Dado que el contrato estipula fechas ajustadas para la ejecución de los trabajos, la falta de personal especializado ha generado un retraso en el avance de las tareas.*
> *3. **Tiempo insuficiente para el cumplimiento del contrato**: El contrato tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024, lo que, dada la interrupción por las razones mencionadas, no permite garantizar la entrega en los plazos estipulados sin comprometer la calidad de los trabajos. Por lo tanto, solicitamos una prórroga de tres meses para completar las actividades y cumplir con el objeto contractual.*
>
> *Por lo expuesto, solicitamos la suspensión temporal del contrato hasta que las condiciones climáticas mejoren y la disponibilidad del personal sea plena, así como la prórroga de tres meses para la finalización de las labores, lo que permitirá asegurar el cumplimiento adecuado de los trabajos y la satisfacción de los estándares establecidos..*

Por tal motivo solicito suspender temporalmente el contrato desde el 27 de diciembre de 2024 hasta el 20 de enero de 2025.

De igual forma, se solicita al Director (E) que una vez terminen las vacaciones colectivas para Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales del SENA Regional Chocó reconocido en la Resolución No. 27-000264 de 2024, se reasigne la supervisión del contrato.

Se deja constancia que el contrato se encuentra en ejecución y no se le han realizado pagos al contratista.

Se acompaña a la presente solicitud los siguientes documentos para ser enviados al Coordinador Administrativo Mixto como CI:

- Solicitud de Otro Sí
- Formato Anexo Otro Si. **No aplica para este caso**
- Formato Citación Art. 86. **No aplica para este caso**
- Informe de supervisión y/o interventoría (balance administrativo, técnico y financiero).
- Informe SIIF NACIÓN (Relación de pagos). **No se han realizado pagos al contrato**
- Documento que registra el análisis de costos que soporta la adición, soportado en las variables inicialmente pactadas / los tiempos adicionales / apartes de la minuta a modificar, para garantizar el cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas: En caso de adición en dinero. **No aplica para este caso**.
- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Registro presupuestal.
- Certificado PAA: **No aplica para este caso**

De usted,

MILTON GUISADO PALACIOS
Supervisor Contrato N° CO1.PCCNTR.7153781 de 2024