CONSORCIO PALMAR JJ
901668018-8

Santander de Quilichao 3 de Diciembre de 2024

Señor:
JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R.L EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍAS SAS

Referencia: Contrato No. 1471-2023: construcción de un polideportivo cubierto, en la vereda el palmar del municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.

Asunto: Solicitud de prórroga y ítems no previstos al Contrato No. 1471-2023.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución de las obras del contrato de obra relacionado en el asunto, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA comedidamente solicitamos realizar una fijación de precios no previstos que corresponden a actividades que no se encuentran contractualmente establecidas y que son necesarias para el normal desarrollo en la ejecución del contrato de obra No. 1471-2023 y adicionalmente se solicita una prórroga por quince (15) días a la interventoría respectivamente, teniendo en cuenta que todavía no ha sido posible la obtención de los permisos pertinentes ante la Compañía Energética de Occidente para la conexión eléctrica y obtener las certificaciones RETIE y RETILAP.

Consideramos que se hace necesario ejecutar ocho (8) ítems no previstos en el presupuesto, de los cuales cuatro (4) se deben ejecutar a la mayor brevedad posible y los siguientes cuatro (4) en la medida que se ejecuten los anteriores y cuyo valor no está contemplado en las actividades estipuladas para la ejecución del contrato y que se requieren con el fin de cumplir a cabalidad los objetivos del proyecto en mención.

Los ítems nuevos a ejecutar son :

1. DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES MADERA Y ALARMA COMUNITARIA
2. PORTERIA MÚLTIPLES, CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS PARA BALONCESTO Y MICROFUTBOL. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3” CAL.14, SOPORTES SUPERIORES EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2” Y SOPORTES INFERIORES QUE ARRANAN LOS LATERALES EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 1” EN CAL.14 PORTERÍAS CON 2.00M DE ALTO POR 3.00M DE ANCHO, PINTURA GENERAL. INCLUYE TABLERO EN ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 1,05 X 1,80 X 10MM, CON MARCO EN ÁNGULO DE 1”1/4 X 3/16 2
3. TUBO ALCANTARILLADO S4 315MM 12X6M NOVAFORT
4. UNION PVC 4"
5. MURO LADRILLO LIMPIO M10 REVITADO
6. PINTURA RECUBRIMIENTO LOSA CANCHA MULTIPLE

7. ZONA BLANDA EN TRITURADO
8. LOSA EN CONCRETO REFORZADO BAHIA DE PARQUEO

Conforme a lo expuesto anteriormente, y en vista de la necesidad propia del proyecto, sometemos a su consideración dicha solicitud de acuerdo al balance anexo para lo cual requerimos un plazo adicional de quince (15) días.



IVÁN DIARIO MUÑOZ DELGADO
Rep. Legal CONSORCIO PALMA