	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3001 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: PDC CONSTRUCCIONES S.A.S. (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2988 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: FNS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA EL 31/12/24 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3/09/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	23/12/2024	31/12/2024	28/02/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/02/2025 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 715.275.000,00 **50% EN SMMLV:** 275,11 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1		$ 49.725.000	38,25

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 765.000.000,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. PDC_06_2024 de fecha _27/12/2024_ el Contratista de Obra solicita lo siguiente: "… Por medio del presente oficio, y en mi calidad de representante legal del contrato 3001 de 2024, me permito dar respuesta a las solicitudes planteadas por las alcaldías municipales, las cuales buscan atender diversos puntos afectados por los eventos invernales ocurridos en el mes de octubre, específicamente por los derrumbes en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías. Para hacer frente a estas situaciones, se requiere un presupuesto adicional por un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($332,735,000), con el fin de atender las mencionadas solicitudes. En consecuencia, solicito a la interventoría la

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se invertiran los recursos de la siguiente manera
15 m3 de Demoliciones de estructuras
704 m3 de Excavación sin clasificar de la explanación y canales
10250 m3 de Remoción derrumbes y/o similar, incluye disposicion
51250 m3-km de Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 2 Fecha: 10-oct-2024**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
Demoliciones de estructuras	$ 1.903.070,95	$ 1.903.070,95	**$ 2.854.606,43**	**$ 4.757.677,38**
Excavación sin clasificar de la explanación y canales	$ 100.939.516,28	$ 100.939.516,28	**$ 22.655.339,91**	**$ 123.594.856,19**
Remoción derrumbes y/o similar, incluye disposicion	$ 426.912.772,00	$ 426.912.772,00	**$ 214.292.650,00**	**$ 641.205.422,00**
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	$ 180.330.551,50	$ 180.330.551,50	**$ 90.518.518,75**	**$ 270.849.070,25**
Valor Total básico de Obras	$ 607.243.323,50	$ 710.085.910,73	$ 330.321.115,09	**$ 1.040.407.026**
Valor IVA (Obra) (19% Sobre Utilidad Obra)	$ 701.735,77	$ 5.189.089,35	$ 2.413.885,07	**$ 7.602.974,42**
Valor Total	$ 607.945.059,27	$ 715.275.000,00	**$ 332.735.000,00**	**$ 1.048.010.000,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 95,62% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 82,13 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 628.294.500,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 683.949.118,01 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 683.949.118,01
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 683.949.118,01
Último mes facturado: NOVIEMBRE (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 81.050.881,99 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Las obras de Remoción derrumbes y/o similar, incluye disposicion en las vias terciarias a cargo del invias en los municipios afectados, son de vital importancia para garantizar el normal funcionamiento de los corredores viales que mueven la economia y conectan a los municipios entre si, por tal motivo La interventoría considera viable la solicitud de adición presentada por el contratista de obra al contrato No. 3001 de 2024 cuyo objeto es "ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER" por un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($332,735,000.)

JURÍDICA:

Considerando que es viable la solicitud del contratista de fecha 27 de diciembre de 2024 y teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, jurídicamente se considera que es necesaria la nueva adición al Contrato de Obra No. 3001 DE 2024 a fin de salvaguardar los fines publicos que orientan la actividad contractual.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Financieramente, es posible la incorporación de esta prórroga y adición, toda vez que no se supera el 50% del valor total del marco contractual del Contrato de Obra No. 3001 de 2024.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

Actualmente se tiene disponibilidad del saldo del CDP 96824 de fecha 10 de mayo de 2024 del cual se tomarán los recursos para el presente adicional.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N/A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N/A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Oficio No. PDC_06_2024 de fecha 27/12/2024
Presupuesto Adicional No. 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	27/12/2024
	(Día / Mes / Año)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: SAÚL RINCON VILLAMIZAR
Director de obra
PDC CONSTRUCCIONES S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 54202 - 83502 NTS

Firma

Nombre: DANIELA GUTIERREZ CHACON
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-363762 NTS

Vo.Bo.Firma Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: DARWIN LORENZO DELGADO ARISMENDI
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.