20242900028779
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20242900028779

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 23-12-2024

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al Contrato que se describe a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Contrato Específico
CONTRATISTA:	**Corporación Autónoma Regional DE Sucre "CARSUCRE**
CONTRATO No.:	**152-2221172**
OBJETO:	*ENTerritorio y Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL K0+000 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ – SUCRE". el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo ".*
PLAZO INICIAL:	veintitrés (23) meses
FECHA DE INICIO:	27 de enero de 2023.
PRÓRROGA:	N/a
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (41.468.174.540.87)**
ADICIONES / REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (41.468.174.540.87)**
PÓLIZA	Póliza No. 3003176 – Póliza de seguro de cumplimiento: Entidades Públicas Régimen Contratación privada. Expedición: 20/12/2022. Vigencia: 07/12/2022-7/07/2025. Amparo: Cumplimiento del Contrato.
SUPERVISOR- ENTerritorio S.A:	William Armando Monroy Tinjaca - Gerente FRPT

INFORMACIÓN DEL CONVENIO (cuando aplique)

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
Departamento Nacional de Planeación	14/09/2021	15/09/2021	15/11/2025

CONVENIO	221009
SUBGERENCIA	Desarrollo de Proyectos
GERENTE DE UNIDAD	Juan Carlos Montaña Parra - Desarrollo de Proyectos Especiales
GERENTE DEL CONVENIO	William Armando Monroy Tinjaca
SUPERVISOR	Departamento Nacional de Planeación DNP
INTERVENTOR	N/A

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)

ADICIÓN ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ■ **PRÓRROGA** ■ **SUSPENSIÓN** ☐

☐ **TERMINACIÓN ANTICIPADA** **CESIÓN** ☐ **REINICIO** ☐ **ACLARACIÓN** ☐

ANTECEDENTES

El 14 de septiembre de 2021, el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato **DNP 877-2021 ENTerritorio 221009** que tiene por objeto lo siguiente: *"DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos"*, con un plazo de ejecución hasta el **15 de noviembre de 2025.**

Con ocasión del contrato de mandato celebrado con el DNP, ENTerritorio debe adelantar, entre otras, las siguientes actividades: i) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá verificar la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de inversión oprogramas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial y verificar la viabilidad jurídica y financieradel mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales, ii) celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto n.° 1082 de 2015, adicionado por el Decreto n°740de 2016 o la norma que lo modifique, aclare o sustituya, los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción, iii) efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollode los Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo y iv) realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicos y en el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras.

En virtud de dicho Contrato Interadministrativo de Mandato, se celebró el Contrato Específico No. 152-2221172 el día 06 de diciembre de 2022, cuyo objeto es: ""ENTerritorio y **Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE**, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "**REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL K0+000 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO**

DE SANTIAGO DE TOLÚ – SUCRE". el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo "

En el marco del referido Contrato, se estableció la Cláusula Quinta del Contrato Específico No. 152-2221172, de la siguiente manera:

*"**CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** Se fija como plazo para la ejecución del contrato **veinte tres (23) MESES** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución".*

La Cláusula Vigésima Segunda del Contrato establece: **"PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes", y la Cláusula Vigésima Tercera se refiere a la ejecución así**: "EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su ejecución la expedición del registro presupuestal de ENTerritorio y la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio".

El requisito de perfeccionamiento se encuentra cumplido por estar el Contrato Específico suscrito entre ENTerritorio y **Corporación** Autónoma Regional de Sucre **–** CARSUCRE el **06 de diciembre de 2022.**

Los requisitos de ejecución se encuentran cumplidos con la expedición del Registro Presupuestal - Plan de Pagos No. 2022-008026 del 05 de agosto de 2022, expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio, y la aprobación de la Garantía del Contrato Específico por parte de ENTerritorio, hecho que tuvo lugar el pasado **27 de enero de 2023o.** En consecuencia, es esta última fecha la que establece el inicio de ejecución contractual, por lo que la fecha de terminación el 27 **de diciembre de 2024.**

JUSTIFICACIÓN

Ahora bien, a través del Oficio radicado ENTerritorio No. 202461010269792 del 24 de octubre del 2024 y al cual se le da alcance mediante correos electrónicos del 04 y 12 de diciembre de 2024, la entidad ejecutora ha solicitado la Solicitud de Prorroga No 1 y Modificación No. 02 del Contrato Específico **152-2221172**, bajo los siguientes argumentos:

"(…)

REFERENCIA: Solicitud de Prórroga y modificación de la cláusula sexta "VALOR" del CONTRATO ESPECÍFICO No. 2221172 derivado del Pacto Funcional Morrosquillo - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - Suscrito entre DNP y ENTerritorio.

Cordial saludo,

En atención a la visita realizada al proyecto cuyo objeto es "REHABILITACIÓNHIDRÁULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL KO+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE", por parte de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio, y la reunión llevada a cabo el día jueves 05 de diciembre de la presente anualidad, en relación a la solicitud de prórroga del CONTRATO ESPECÍFICO No.2221172 radicada mediante oficio No. 05920 del 23 de octubre del 2024, por la Corporación Autónoma regional de Sucre - CARSUCRE (Radicado 202461010269632 en el Aplicativo LIRA), me permito dar alcance a dicha solitud de acuerdo a las observaciones realizadas por el equipo de trabajo de ENTerritorio:

*• Tiempo de prórroga solicitado. El plazo solicitado para la Prórroga del Contrato Específico No. 2221172 es **de nueve (9) meses, los cuales obedecen en primer lugar a la prórroga de los contratos derivados (8 meses) y en segundo lugar a tiempos estimados para la consolidación y construcción de informe final (1 mes).***

En atención a lo anterior, compartimos Reprogramación de obra (Anexo 1), 5Flujo de Fondos (Anexo 2) y Plan de Acción actualizado

• ***Modificación de cláusula sexta "VALOR". La Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE, adicionó los recursos correspondientes a mil doscientos cincuenta millones de pesos ($1.250.000.000 M/Cte.), al CONTRATO No. 171 DE 2023, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL KO+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE", y prorrogó dicho contrato por un tiempo de ocho (8) meses****, de acuerdo a la Justificación Técnica de Prórroga del contrato mencionado (documento anexo).*

Justificaciones técnicas

Ante eventos causados por factores técnicos y climáticos, se ampliará el plazo de ejecución de 10 a 18 meses.
Las causas incluyen:

> Fuertes lluvias que sobresaturaron el terreno, dificultando actividades críticas como excavación y vertido de concreto.

• Dificultades en el acceso de veículos y materiales debido al mal estado de las vías y eventos en la entrega de suministros.

• Problemas con el sistema de alcantarillado y necesidad de reubicar redes eléctricas y sanitarias.

• Interrupciones en la explotación de materiales pétreos y baja disponibilidad de insumos como el acero de refuerzo.

• La interventoría avaló las justificaciones técnicas para estas modificaciones, concluyendo que la prórroga es esencial para garantizar la calidad y cumplimiento del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito solicitar la modificación a la Cláusula Sexta "VALOR" del CONTRATO ESPECÍFICO No. 2221172 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL MORROSQUILLO - CONTRATO DE MANDATO No. 221009.

En atención a lo indicado, se anexa Otro sí (Anexo 4), Registro Presupuestal (Anexo 5) y Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Anexo 6).

Debido a que el documento correspondiente a la Justificación de la Prórroga sobrepasa los valores máximos permitidos en tamaño para remitir como

https://drive.google.com/drive/folders/1GwOln-I4wwlZqJOXAfzx9o0GZTg5tPH?usp=sharing (…)"

En este orden de ideas, y de acuerdo con lo expuesto por la Corporación Autónoma Regional CarSucre, en su calidad de Entidad Ejecutora, solicita la Prorroga No. 1, y la inclusión de recursos aportados por la entidad ejecutora al contrato de interventoría, considerando que se han evidenciado afectaciones por factores climáticos, dificultades para entrar materiales a la obra y así mismo se adiciono el contrato de interventoría con el fin de cumplir con las actividades de supervisión hasta la terminación de las obras.

A su vez, de conformidad con lo expuesto por la Entidad Ejecutora, se hace necesario realizar la **Modificación a la Clausula Sexta al Contrato Específico No. 152-2221172, y prorrogar el plazo establecido por nueve (9) meses más**, contados a partir de la fecha actual de finalización del contrato, es decir; **del 27 de diciembre de 2024 hasta el 27 de septiembre de 2025,** con el fin de armonizar el plazo del Contrato Especifico con la prórroga a realizar a los contratos derivados y así mismo para actas de recibo final e informes finales,

En conclusión, y teniendo en cuenta que la entidad ejecutora expuso las causas que han llevado a la solicitud de Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 del Contrato Específico No. **152-2221172**, es necesario seguir realizando un seguimiento minucioso por parte del Comité

Operativo y de Seguimiento de las actividades que buscan concluir la obra de manera satisfactoria para salvaguardar el interés público y los fines del Estado.

Lo anteriormente expuesto se sustenta jurídicamente en el artículo 3 de la ley 80 de 1993, el cual establece que:

> *"(...) al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".*

Al respecto, en cuanto a las finalidades de la contratación pública, la Corte Constitucional en providencia No. C-713/2009, refiere:

> *"Para la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado social de derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y en general, constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho.*
>
> *El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas".*

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto emitido el 18 de julio de 2002, ha señalado lo siguiente:

> *"La contratación estatal debe ser entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, principio que hace que la administración se encuentre facultada para buscar soluciones técnicas alternativas frente a eventos no previstos, por la administración, durante la ejecución del mismo que sean benéficos para la fuerza, la entidad está en la posibilidad, y en el deber jurídico, de adecuar el contrato."*
>
> *En consideración a lo anterior, es imperante resaltar que la modificación de los acuerdos establecidos en el contrato tendientes a cumplir con los fines del Estado, deben surtir el mismo proceso que se dio para su suscripción, dado que* ***"(...) el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero (...). [1]"****,*

Así entonces, se encuentra procedente adelantar el trámite de **Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 del** Contrato Específico, habida cuenta que se presentan situaciones técnicas que deben ser superadas por el Ejecutor, a efectos de garantizar la correcta ejecución del proyecto, bajo los criterios técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, garantizando en todo caso la adecuada y oportuna inversión de los recursos que lo amparan.

El Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, con fundamento en los conceptos emitidos por la coordinación técnica y jurídica y financiera que apoyan la supervisión del contrato específico del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, acoge las recomendaciones de los miembros del Comité Operativo y de Seguimiento No. 9 del 20 de diciembre del 2024 de conformidad con el Acta que se adjunta a la presente solicitud, en lo relacionado con la suscripción y Modificación de la Clausula Sexta del Contrato Específico No. **2221172**, por la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.250.000.000 M/Cte.) y prorrogar el plazo establecido por NUEVE (9) MESES, es decir hasta el 27 de septiembre de 2025.

[1] https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9753

Finalmente, de acuerdo con la manifestación de la voluntad de las partes, se establece que los hechos puestos en consideración por la Entidad Ejecutora, respecto a la necesidad prorrogar el Contrato Específico en mención, se encuentran soportados, motivo por el cual se pone de presente el siguiente concepto.

SOLICITUD

PRIMERA. – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Específico No. **2221172**, a partir de su fecha de vencimiento actual, por el término de **NUEVE (9) MESES**, estableciendo como nueva fecha de terminación el **27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

PARAGRAFO PRIMERO: La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A ni reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad.

SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Quinta del Contrato Específico No. **2221172**, la cual quedará así:

"**CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN**: Se fija como plazo para la ejecución del proyecto TREINTA Y DOS (32) MESES, hasta el 27 de septiembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato específico

TERCERA -MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Sexta del **Contrato Específico No. 2221172**, incluyendo al finalizar de la misma la Nota 1, en los siguientes términos:

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO, APORTE DE LAS PARTES, DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE TRANSFERENCIA: El valor total del contrato específico asciende a la suma de **CUARENTA Y DOS IL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($42.718.174.540,87)**, discriminados así:

APORTE DE LAS PARTES:

El Departamento Nacional de Planeación, aportará la suma de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($41.468.174.540,87)**, de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo, con fundamento en la Instrucción de Gasto No. 91 de 2022, remitida por DNP mediante radicado DNP No. 20224330820431 del 24 de noviembre de 2022 y radicado ENTerritorio 20224300453962 del 25 de noviembre de 2022, por valor de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTAN OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MICTE ($41.468.174,540,87).

APORTES DE La Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE,

El valor que aporta la Corporación **Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE**, a título de cofinanciación, asciende a la suma de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.250.000.000)**

PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las transferencias quedan condicionadas al desembolso efectivo de los recursos para dar cumplimiento a lo pactado en el presente contrato por parte del DNP y a la disponibilidad de estos en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

1. Una primera transferencia por la suma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($10.821.702.233,00), una vez se suscriba el Contrato Especifico, se apruebe la poliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos. se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la ENTIDAD EJECUTORA, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes y

se cuente con la disponibilidad del PAC, asi: La suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.892.208.282,00), con cargo a los recursos que provienen de la vigencia 2022 y la suma de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.929.493.951,00) con recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

2. Una segunda transferencia por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 15%, que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC, con cargo los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago

.

3. Una tercera transferencia por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance fisico del 30%, que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiera para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC, con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

4. Una cuarta transferencia por valor de OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (58.000.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance fisico del 58%, que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiera para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC, con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pacios Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

5. Una quinta transferencia por valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.499.654.853,78), una vez la ejecución del proyecto presente avance fisico del 68%, que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiera para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC, con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

6. Una última transferencia por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($4.146.817,454,09), con la entrega del informe final de ejecución del proyecto. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC, con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

Nota 1: Se hace constar, en virtud de lo previsto por el numeral *"2. Ejecución de la contratación derivada e interventoría de estos contratos"* del *"Capítulo IV. Roles y funciones de las partes en la ejecución del contrato"* del Reglamento Operativo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, aplicable al presente contrato en virtud de lo dispuesto por Contrato Interadministrativo de mandato DNP No. 877-2021 ENTerritorio No. 221009 del 15 de septiembre de 2021 suscrito entre ENTerritorio S. A. y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, y que establece que se deberá incluir en el contrato específico la respectiva observación en los casos en que se incorporen al proyecto recursos de la entidad ejecutora o de terceros dispuestos directamente por el ejecutor en los contratos derivados, lo siguiente:

1) Que las Corporación **Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE** , efectuó adición del contrato derivado de interventoría 001449-92, con CDP No.403 del 13 de noviembre de 2024, por valor de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.250.000.000),** lo cual informó a ENTerritorio S. A. mediante comunicación con radicado. 202461010269792 del 24 de octubre del 2024 y al cual se le da alcance mediante correos electrónicos del 04 y 12 de diciembre de 2024.

CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Continúan vigentes las demás estipulaciones del Contrato Específico que no hayan sido objeto de modificación mediante el presente documento.

QUINTA. - NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la Entidad Ejecutora.

SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes"

.

WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA Gerente de Convenio Contratista	**JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA** Gerente Máster Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales	**OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ** Subgerente de Desarrollo de Proyectos

Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más filas para firma.

Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.

Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar vigentes.

Anotación 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos derivados.

Bogotá D.C.,23 de diciembre de 2024.

PARA: **JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA**
Gerente Máster de Grupo de Proyectos Especiales

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ
Subgerente de Desarrollo de Proyectos

DE: **WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA**
Contratista - Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales - FRPT

REF: Aval y Solicitud. Solicitud de Prórroga No. 1 y Modificación No. 01 del **Contrato Especifico No. 152-2221172**, suscrito entre ENTerritorio, **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE**

Respetados Gerentes,

Una vez revisada la solicitud de prórroga del **Contrato Especifico No. 152-2221172**, remitida por las Unidades Tecnológicas de Santander, mediante radicado No. 202461010269792 del 24 de octubre del 2024 y al cual se le da alcance mediante correos electrónicos del 04 y 12 de diciembre de 2024. realiza el análisis sobre los documentos aportados, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

*"*ENTerritorio y **Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE**, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "**REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL K0+000 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ – SUCRE".** el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo *""*

Como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de veintitrés (23) meses, el cual inicia con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. Con relación al perfeccionamiento del Contrato Específico, la suscripción de este se realizó el pasado 6 de diciembre de 2022. De otra parte, los requisitos de ejecución se acreditan con la expedición del Registro Presupuestal de ENTerritorio – Plan de Pagos No. 009099 del 6 de diciembre 2022, y la aprobación de la Garantía del Contrato Específico, la cual tuvo lugar el pasado **27 de enero de 2023.**

En consecuencia, la fecha de inicio de ejecución del Contrato Específico **152-2221172** es el 27 de enero de 2023, y su vigencia, con fundamento en el plazo de ejecución, se extendió hasta el próximo **27 de diciembre de 2024.**

SOLICITUD PRESENTADA POR LA ENTIDAD EJECUTORA

Ahora bien, a través del Oficio radicado ENTerritorio No. 202461010269792 del 24 de octubre del 2024 y al cual se le da alcance mediante correos electrónicos del 04 y 12 de diciembre de 2024, la entidad ejecutora ha solicitado la Solicitud de Prorroga No 1 y Modificación No. 02 del Contrato Específico **152-2221172**, bajo los siguientes argumentos:

"(...)

REFERENCIA: Solicitud de Prórroga y modificación de la cláusula sexta "VALOR" del CONTRATO ESPECÍFICO No. 2221172 derivado del Pacto Funcional Morrosquillo - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - Suscrito entre DNP y ENTerritorio.

Cordial saludo,

En atención a la visita realizada al proyecto cuyo objeto es "REHABILITACIÓNHIDRÁULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL KO+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE", por parte de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio, y la reunión llevada a cabo el día jueves 05 de diciembre de la presente anualidad, en relación a la solicitud de prórroga del CONTRATO ESPECÍFICO No.2221172 radicada mediante oficio No. 05920 del 23 de octubre del 2024, por la Corporación Autónoma regional de Sucre - CARSUCRE (Radicado 202461010269632 en el Aplicativo LIRA), me permito dar alcance a dicha solitud de acuerdo a las observaciones realizadas por el equipo de trabajo de ENTerritorio:

*• Tiempo de prórroga solicitado. El plazo solicitado para la Prórroga del Contrato Específico No. 2221172 es **de nueve (9) meses, los cuales obedecen en primer lugar a la prórroga de los contratos derivados (8 meses) y en segundo lugar a tiempos estimados para la consolidación y construcción de informe final (1 mes).***

En atención a lo anterior, compartimos Reprogramación de obra (Anexo 1), 5Flujo de Fondos (Anexo 2) y Plan de Acción actualizado

*• **Modificación de cláusula sexta "VALOR". La Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE, adicionó los recursos correspondientes a mil doscientos cincuenta millones de pesos ($1.250.000.000 M/Cte.), al CONTRATO No. 171 DE 2023, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL KO+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE", y prorrogó dicho contrato por un tiempo de ocho (8) meses**, de acuerdo a la Justificación Técnica de Prórroga del contrato mencionado (documento anexo).*

Justificaciones técnicas

Ante eventos causados por factores técnicos y climáticos, se ampliará el plazo de ejecución de 10 a 18 meses.
Las causas incluyen:

> Fuertes lluvias que sobresaturaron el terreno, dificultando actividades críticas como excavación y vertido de concreto.
• Dificultades en el acceso de veículos y materiales debido al mal estado de las vías y eventos en la entrega de suministros.
• Problemas con el sistema de alcantarillado y necesidad de reubicar redes eléctricas y sanitarias.
• Interrupciones en la explotación de materiales pétreos y baja disponibilidad de insumos como el acero de refuerzo.
• La interventoría avaló las justificaciones técnicas para estas modificaciones, concluyendo que la prórroga es esencial para garantizar la calidad y cumplimiento del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito solicitar la modificación a la Cláusula Sexta "VALOR" del CONTRATO ESPECÍFICO No. 2221172 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL MORROSQUILLO - CONTRATO DE MANDATO No. 221009.

En atención a lo indicado, se anexa Otro sí (Anexo 4), Registro Presupuestal (Anexo 5) y Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Anexo 6).

Debido a que el documento correspondiente a la Justificación de la Prórroga sobrepasa los valores máximos permitidos en tamaño para remitir como

https://drive.google.com/drive/folders/1GwOIn-I4wwlZqJOXAfzx9o0GZTg5tPH?usp=sharing

(…)"

En este orden de ideas, y de acuerdo con lo expuesto por la Corporación Autónoma Regional CarSucre, en su calidad de Entidad Ejecutora, solicita la Prorroga No. 1, y la inclusión de recursos aportados por la entidad ejecutora al contrato de interventoría, considerando que se han evidenciado afectaciones por factores climáticos, dificultades para entrar materiales a la obra y así mismo se adiciono el contrato de interventoría con el fin de cumplir con las actividades de supervisión hasta la terminación de las obras.

A su vez, de conformidad con lo expuesto por la Entidad Ejecutora, se hace necesario realizar la **Modificación a la Clausula Sexta al Contrato Específico No. 152-2221172, y prorrogar el plazo establecido por nueve (9) meses más**, contados a partir de la fecha actual de finalización del contrato, es decir; **del 27 de diciembre de 2024 hasta el 27 de septiembre de 2025,** con el fin de armonizar el plazo del Contrato Especifico con la prórroga a realizar a los contratos derivados y así mismo para actas de recibo final e informes finales,

En conclusión, y teniendo en cuenta que la entidad ejecutora expuso las causas que han llevado a la solicitud de Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 del Contrato Específico No. **152-2221172**, es necesario seguir realizando un seguimiento minucioso por parte del Comité Operativo y de Seguimiento de las actividades que buscan concluir la obra de manera satisfactoria para salvaguardar el interés público y los fines del Estado.

Lo anteriormente expuesto se sustenta jurídicamente en el artículo 3 de la ley 80 de 1993, el cual establece que:

> *"(...) al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".*

Al respecto, en cuanto a las finalidades de la contratación pública, la Corte Constitucional en providencia No. C-713/2009, refiere:

> *"Para la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado social de derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y en general, constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho.*
>
> *El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas".*

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto emitido el 18 de julio de 2002, ha señalado lo siguiente:

> *"La contratación estatal debe ser entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, principio que hace que la administración se encuentre facultada para buscar soluciones técnicas alternativas frente a eventos no previstos, por la administración, durante la ejecución del mismo que sean benéficos para la fuerza, la entidad está en la posibilidad, y en el deber jurídico, de adecuar el contrato."*

En consideración a lo anterior, es imperante resaltar que la modificación de los acuerdos establecidos en el contrato tendientes a cumplir con los fines del Estado, deben surtir el mismo proceso que se dio para su suscripción, dado que ***"(...) el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero (...).*** [1]***",***

Así entonces, se encuentra procedente adelantar el trámite de **Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 del** Contrato Específico, habida cuenta que se presentan situaciones técnicas que deben ser superadas por el Ejecutor, a efectos de garantizar la correcta ejecución del proyecto, bajo los criterios técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, garantizando en todo caso la adecuada y oportuna inversión de los recursos que lo amparan.

Finalmente, de acuerdo con la manifestación de la voluntad de las partes, se establece que los hechos puestos en consideración por la Entidad Ejecutora, respecto a la necesidad de suspensión del Contrato Específico en mención, se encuentran soportados, motivo por el cual se pone de presente el siguiente concepto.

AVAL Y SOLICITUD

Teniendo en cuenta la información remitida por la entidad ejecutora mediante oficio con radicado202461010269792 del 24 de octubre del 2024 y al cual se le da alcance mediante correos electrónicos del 04 y 12 de diciembre de 2024, se emite **aval favorable** para que desde la Gerencia de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales y la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos se pronuncie positivamente respecto a la solicitud presentada por la entidad ejecutora, Prorroga No. 1 y Modificación No.1 del contrato especifico por el termino de NUEVE (9) MESES, es decir hasta el **27 de septiembre de 2025** y se realice la inclusión de los recursos aportados por la entidad ejecutora por el valor de ***mil doscientos cincuenta millones de pesos ($1.250.000.000 M/Cte.),*** a contrato especifico, teniendo en cuenta que es necesaria, toda vez que se configura en un evento externo que debe ser objeto de saneamiento, y en línea con la necesidad de preservación del negocio jurídico, a efectos de que el Ejecutor dé cumplimiento sobre la totalidad de las obligaciones enmarcadas en el Contrato Específico No **152-2221172**, y se retome la normalidad de ejecución contractual.

Finalmente, es preciso indicar que la prórroga y modificación del contrato especifico contenidas en el documento que la consagre, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la Entidad Ejecutora.

Atentamente,

WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA
Contratista- Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales -FRPT

Elaboró: Meily J Alsina Amaya – Contratista - Profesional Jurídico FRCP
Revisó: Marcela Ramírez Arias – Contratista -Coordinadora Jurídico FRPT

[1] https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9753

REPÚBLICADECOLOMBIA
DEPARTAMENTODESUCRE
GOBERNACIÓN
ACTA DE POSESIÓN No. 63319

JULIO ANDERSON ALVAREZ MONTH

En Sincelejo, Departamento de Sucre, el DOS (2) DE ENERO DE (2024) se presentó al Despacho de la Gobernadora de Sucre, el (la) señor (a) JULIO ANDERSON ALVAREZ MONTH

Con el objeto de tomar posesión del cargo: DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE - CARSUCRE

Para lo cual ha sido nombrado (a) DESIGNACION.

Mediante: ACUERDO No. 009 DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE - CARSUCRE.

Fechado: 20 OCTUBRE 2023.

La Gobernadora del Departamento de Sucre recibe el juramento legal bajo cuya gravedad y penas prometió desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo.

Presentó los siguientes documentos:

COPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102805621 EXPEDIDA EN SINCELEJO - SUCRE

LUCY INES GARCIA MONTES
GOBERNADORA

JULIO ANDERSON ALVAREZ MONTH
EL POSESIONADO

Powered by CamScanner

Radicado N°: 202461010269792	
Asunto: Solicitud Prorroga Contrato Especif	
Fecha Radicado: 2024-10-24 09:37	
Usuario Radicador: RADICADOR 1	Folios:1
Destino: GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES	
Remitente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE 823000050	
Visita nuestra página web: https://www.enterritorio.gov.co	
Calle 26 No 13 -19	

Datos del Radicado

Radicado:	202461010269792
Fecha:	2024-10-24 09:37
Caso:	56649
Área Responsable:	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES

Datos del Solicitante

Tipo de identificación:	NIT
Número de identificación:	823000050
Nombre:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE
Dirección:	0
Teléfono:	
Correo Electrónico:	carsucre@carsucre.gov.co

Datos del Documento

Tipo de Tramite:	COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS
Asunto:	Solicitud Prorroga Contrato Especifico No 2221172-Pacto Funcional Morrosquillo
Canal y Medio de Entrada:	Electrónico - Correo Electrónico

Adjunto

SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO ESPECIFICO N 2221172.pdf

Radicado N°: 202461010313952	
Asunto: ALCANCE SOLICITUD PRORROGA Y MODIFI	
Fecha Radicado: 2024-12-10 09:19	
Usuario Radicador: RADICADOR-2	Folios:1
Destino: GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES	
Remitente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE 823000050	
Visita nuestra página web: https://www.enterritorio.gov.co	
Calle 26 No 13 -19	

Datos del Radicado

Radicado:	202461010313952
Fecha:	2024-12-10 09:19
Caso:	65906
Área Responsable:	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES

Datos del Solicitante

Tipo de identificación:	NIT
Número de identificación:	823000050
Nombre:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE
Dirección:	0
Teléfono:	0
Correo Electrónico:	proyectosregalias@carsucre.gov.co

Datos del Documento

Tipo de Tramite:	COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS
Asunto:	ALCANCE SOLICITUD PRORROGA Y MODIFICACION CLAUSULA VALOR
Canal y Medio de Entrada:	Electrónico - Correo Electrónico

Adjunto

Oficio alcance prorroga.pdf, ALCANCE SOLICITUD PRORROGA Y MODIFICACION CLAUSULA VALOR.zip

ANEXOS NOVEDAD

PRORROGA -MODIFICACION

Corporacion Autonoma Regional de Sucre - CARSUCRE

Nit. 823.000.050-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 403

Vigencia 2024

Estado Aprobado

Solicitante
JULIO ANDERSON ALVAREZ MONTH

ID. Solicitante
1102805621

Fecha C.D.P.
2024/11/13

Objeto
AMPARAR ADICION AL CONTRATO 171-2023.

Fecha Vencimiento
2024/12/30

Vig.	Uni.	Rubro Gasto	Rec.	Descripcion	Vig. Fut.	Valor
GASTOS DE INVERSIÓN - CARSUCRE						
2024	3230	- C.3.7.22.1.1	- 20	Desarrollar Actividades De Interventoría		1,249,656,884.00

TOTAL CERTIFICADO **$ 1,249,656,884.00**

GERALDINE BENITEZ CASTILLO
JEFE DE PRESUPUESTO

INICIO DE SEMANA	DURACIÓN (SEMANAS)	22/12/2023	25/12/2023	1/01/2024	8/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	5/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	4/03/2024
FIN DE SEMANA		24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
REHABILITACION HIDRAULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE.		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 10.268.251,15**	**$ 164.334.654,73**	**$ 228.337.524,52**	**$ 164.334.654,73**	**$ 228.337.524,52**	**$ 294.545.955,10**	**$ 127.640.332,93**	**$ 139.985.916,30**
Preliminares		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 6.002.990,40**	**$ 940.335,00**	**$ 940.335,00**	**$ 940.335,00**	**$ 940.335,00**	**$ 3.220.140,00**	**$ 0,00**	**$ 910.839,60**
Trazado sobre el terreno	56,00					$ 6.002.990,40	$ 940.335,00	$ 940.335,00	$ 940.335,00	$ 940.335,00	$ 3.220.140,00		$ 910.839,60
Demolicion y Retiro de Estructuras en Concreto	30,00												
Excavaciones		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 51.965.819,16**	**$ 51.965.819,16**	**$ 51.965.819,16**	**$ 51.965.819,16**	**$ 66.549.719,16**	**$ 0,00**	**$ 13.417.188,00**
Excavación mecánica material bajo agua	55,00						$ 30.493.248,65	$ 30.493.248,65	$ 30.493.248,65	$ 30.493.248,65	$ 39.050.998,65		$ 7.873.130,00
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	55,00						$ 21.472.570,52	$ 21.472.570,52	$ 21.472.570,52	$ 21.472.570,52	$ 27.498.720,52		$ 5.544.058,00
Entibado provisional	42,00												
Rellenos	**30,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 103.434.543,50**	**$ 103.434.543,50**	**$ 103.434.543,50**	**$ 103.434.543,50**	**$ 103.434.969,42**	**$ 55.293.940,80**	**$ 15.666.616,56**
Mejoramiento de la base del canal en material tipo rajon e=0,3m	53,00						$ 21.559.325,00	$ 21.559.325,00	$ 21.559.325,00	$ 21.559.325,00	$ 21.559.087,10	$ 29.974.896,00	$ 8.492.887,20
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado (incluye laterales)	52,00						$ 17.438.793,52	$ 17.438.793,52	$ 17.438.793,52	$ 17.438.793,52	$ 17.438.793,52	$ 25.319.044,80	$ 7.173.729,36
Adecuación de sección hidráulica (trapezoidal) del fondo del canal para el soporte de la losa, en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado													
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 90% del proctor modificado, Para Conformacion de Talud.	53,00						$ 64.436.424,98	$ 64.436.424,98	$ 64.436.424,98	$ 64.436.424,98	$ 64.437.088,79		
Estructura del Canal - Concreto Rígido		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.728.696,32**	**$ 3.728.696,32**	**$ 3.728.696,32**	**$ 3.728.696,32**	**$ 33.845.166,59**	**$ 4.078.261,60**	**$ 7.136.957,80**
Solado en concreto de 14Mpa	57,00						$ 3.728.696,32	$ 3.728.696,32	$ 3.728.696,32	$ 3.728.696,32	$ 3.728.696,32	$ 4.078.261,60	$ 7.136.957,80
Concreto Losa fondo canal - 28Mpa - e=0,35 m	63,00										$ 30.116.470,27		
Junta de dilatación losa de cimentación	45,00												
Concreto Vigas (100 - 101 -102) - 28Mpa													
Muros canal en concreto de 28Mpa	54,00												
Junta de dilatación paredes	42,00												
Estructuras de disipación de energia en la zona inicial y final de la canalización	1,00												
Estructura del Canal - Acero de Refuerzo		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 64.002.869,78**	**$ 0,00**	**$ 64.002.869,78**	**$ 64.002.869,78**	**$ 64.002.869,78**	**$ 64.002.869,78**
Acero de refuerzo para el canal - 420 Mpa	67,00							$ 64.002.869,78		$ 64.002.869,78	$ 64.002.869,78	$ 64.002.869,78	$ 64.002.869,78
Estructuras Canal Sin Concreto		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA UNIAXIAL EN SUELO REFORZADO SGI80	36,00												
SUMINISTRO E INSTALACION SACO EN PP INGEOTRINCHERA - VERDE	37,00												
Relleno en material tipo Terraplen compactado al 90% del proctor modificado.	37,00												
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO PARA CONTROL DE EROSION. TERRATRACK O SIMILAR.	37,00												
Estructura - Box Culvert - Nuevo Box Culvert		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 19.227.829,39**	**$ 0,00**	**$ 34.586.183,81**
Trazado sobre el terreno	25,00										$ 833.448,00		
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m	2,00												
Entibado provisional	27,00												
Excavación mecánica material bajo agua	32,00										$ 10.793.718,92		
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	32,00										$ 7.600.662,47		
Relleno en concreto ciclopeo	34,00												$ 34.586.183,81
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado	33,00												



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	DURACIÓN (SEMANAS)	22/12/2023	25/12/2023	1/01/2024	8/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	5/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	4/03/2024
FIN DE SEMANA		24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024
		SEMANA 1	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**	**SEMANA 8**	**SEMANA 9**	**SEMANA 10**	**SEMANA 11**	**SEMANA 12**
Solado en concreto de 14Mpa	31,00												



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	DURACIÓN (SEMANAS)	22/12/2023	25/12/2023	1/01/2024	8/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	5/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	4/03/2024
FIN DE SEMANA		24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
Concreto - Box Culvert 28Mpa	34,00												
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal	28,00												
Junta de dilatación Paredes	28,00												
Acero de refuerzo - 420 Mpa	38,00												
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	28,00												
Pintura estructura - baranda peatonal	26,00												
Estructura - Box Culvert - Contratado		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Trazado sobre el terreno	25,00												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m	1,00												
Entibado provisional	20,00												
Excavación mecánica material bajo agua	23,00												
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	23,00												
Relleno en concreto ciclopeo	25,00												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado	25,00												
Solado en concreto de 14Mpa	21,00												
Concreto - Box Culvert 28Mpa	26,00												
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal	23,00												
Junta de dilatación Paredes	23,00												
Acero de refuerzo - 420 Mpa	27,00												
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	21,00												
Pintura estructura - baranda peatonal	18,00												
Obras complementarias		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal													
Trazado sobre el terreno	5,00												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m	6,00												
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)	9,00												
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa	6,00												
Estructura metalica en acero estructural	8,00												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida	6,00												
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa	5,00												
Pintura estructura metalica	5,00												
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal De Seccion Trapezoidal		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Trazado sobre el terreno	9,00												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m	1,00												
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)	13,00												
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa	10,00												
Estructura metalica en acero estructural	12,00												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida	10,00												
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa	9,00												
Pintura estructura metalica	9,00												



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	DURACIÓN (SEMANAS)	22/12/2023	25/12/2023	1/01/2024	8/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	5/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	4/03/2024
FIN DE SEMANA		24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
Obras complementarias y arquitectonicas		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	34,00												
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	31,00												
Adoquin Tipo Peatonal - 5 cm (Incluye cama de arena) (incluye refuerzo)	29,00												
Bordillo de Confinamiento Para Adoquin - 3000 PSI (incluye refuerzo)	28,00												
Bordillo Perimetral 0,15x 0,3 - 3000 PSI (inlcuye refuerzo)	29,00												
Empradización (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	24,00												
Excavacion Manual - H < 1m	24,00												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado.	29,00												
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	75,00					$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	75,00					$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00
AVANCE SEMANAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.268.251,15	$ 164.334.654,73	$ 228.337.524,52	$ 164.334.654,73	$ 228.337.524,52	$ 294.545.955,10	$ 127.640.332,93	$ 139.985.916,30
AVANCE SEMANAL ACUMULADO		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.268.251,15	$ 174.602.905,88	$ 402.940.430,40	$ 567.275.085,13	$ 795.612.609,65	$ 1.090.158.564,75	$ 1.217.798.897,68	$ 1.357.784.813,98
PORCENTANJE SEMANAL		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0264%	0,4223%	0,5868%	0,4223%	0,5868%	0,7569%	0,3280%	0,3597%
PORCENTANJE SEMANAL ACUMULADO		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0264%	0,4487%	1,0354%	1,4577%	2,0445%	2,8014%	3,1294%	3,4891%



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	1/04/2024	8/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	6/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024
FIN DE SEMANA	17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	7/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	5/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	2/06/2024
	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24
REHABILITACION HIDRAULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE.	**$ 162.188.463,58**	**$ 358.312.372,45**	**$ 234.145.056,67**	**$ 569.445.691,47**	**$ 341.099.773,71**	**$ 398.866.446,06**	**$ 49.723.266,58**	**$ 364.330.002,13**	**$ 163.207.781,35**	**$ 359.377.302,13**	**$ 162.248.994,09**	**$ 67.834.757,66**
Preliminares	**$ 2.357.467,20**	**$ 1.607.364,00**	**$ 11.471.524,82**	**$ 11.787.336,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno	$ 2.357.467,20	$ 1.607.364,00		$ 11.787.336,00								
Demolicion y Retiro de Estructuras en Concreto			$ 11.471.524,82									
Excavaciones	**$ 31.866.404,86**	**$ 23.106.147,80**	**$ 0,00**	**$ 106.877.819,47**	**$ 78.607.655,15**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 87.503.400,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Excavación mecánica material bajo agua	$ 18.699.026,06	$ 13.558.556,79		$ 62.715.299,72	$ 44.819.675,23			$ 51.346.500,00				
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 13.167.378,80	$ 9.547.591,01		$ 44.162.519,75	$ 31.560.875,92			$ 36.156.900,00				
Entibado provisional					$ 2.227.104,00							
Rellenos	**$ 40.548.889,92**	**$ 27.646.970,40**	**$ 496.987,21**	**$ 15.377.251,31**	**$ 97.016.645,28**	**$ 159.903.106,20**	**$ 15.051.532,92**	**$ 14.906.607,18**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Mejoramiento de la base del canal en material tipo rajon e=0,3m	$ 21.981.590,40	$ 14.987.448,00	$ 269.417,22		$ 45.881.217,30	$ 75.204.873,00	$ 5.639.027,31					
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado (incluye laterales)	$ 18.567.299,52	$ 12.659.522,40	$ 227.569,99		$ 51.135.427,98	$ 84.698.233,20	$ 9.412.505,61					
Adecuación de sección hidráulica (trapezoidal) del fondo del canal para el soporte de la losa, en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 90% del proctor modificado, Para Conformacion de Talud.				$ 15.377.251,31				$ 14.906.607,18				
Estructura del Canal - Concreto Rígido	**$ 2.039.130,80**	**$ 39.974.211,17**	**$ 16.028.296,35**	**$ 168.290.562,44**	**$ 95.410.580,30**	**$ 123.205.676,48**	**$ 25.573.902,46**	**$ 12.111.019,32**	**$ 31.803.526,77**	**$ 103.560.659,30**	**$ 115.965.579,99**	**$ 0,00**
Solado en concreto de 14Mpa	$ 2.039.130,80	$ 9.857.740,90	$ 16.028.296,35			$ 11.050.632,41	$ 15.668.899,55	$ 8.739.132,00				
Concreto Losa fondo canal - 28Mpa - e=0,35 m		$ 30.116.470,27		$ 168.290.562,44	$ 95.410.580,30	$ 98.361.657,36		$ 3.371.887,32	$ 31.803.526,77	$ 103.560.659,30	$ 115.965.579,99	
Junta de dilatación losa de cimentación						$ 3.306.117,12						
Concreto Vigas (100 - 101 -102) - 28Mpa												
Muros canal en concreto de 28Mpa						$ 10.487.269,58	$ 9.905.002,92					
Junta de dilatación paredes												
Estructuras de disipación de energia en la zona inicial y final de la canalización												
Estructura del Canal - Acero de Refuerzo	**$ 64.002.869,78**	**$ 257.578.808,89**	**$ 191.320.311,27**	**$ 131.599.264,47**	**$ 65.799.632,24**	**$ 65.799.632,24**	**$ 0,00**	**$ 245.543.714,88**	**$ 127.138.993,83**	**$ 197.357.495,53**	**$ 0,00**	**$ 63.569.496,92**
Acero de refuerzo para el canal - 420 Mpa	$ 64.002.869,78	$ 257.578.808,89	$ 191.320.311,27	$ 131.599.264,47	$ 65.799.632,24	$ 65.799.632,24		$ 245.543.714,88	$ 127.138.993,83	$ 197.357.495,53		$ 63.569.496,92
Estructuras Canal Sin Concreto	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA UNIAXIAL EN SUELO REFORZADO SGI80												
SUMINISTRO E INSTALACION SACO EN PP INGEOTRINCHERA - VERDE												
Relleno en material tipo Terraplen compactado al 90% del proctor modificado.												
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO PARA CONTROL DE EROSION. TERRATRACK O SIMILAR.												
Estructura - Box Culvert - Nuevo Box Culvert	**$ 17.108.440,27**	**$ 4.133.609,44**	**$ 10.562.676,29**	**$ 131.248.197,02**	**$ 0,00**	**$ 36.597.008,45**	**$ 4.832.570,45**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 54.193.886,56**	**$ 42.018.153,36**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno			$ 833.448,00									
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m												
Entibado provisional												
Excavación mecánica material bajo agua			$ 5.709.056,11									
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)			$ 4.020.172,18									
Relleno en concreto ciclopeo						$ 36.597.008,45	$ 4.314.132,86					
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado	$ 17.108.440,27						$ 518.437,58					



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	1/04/2024	8/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	6/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024
FIN DE SEMANA	17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	7/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	5/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	2/06/2024
	SEMANA 13	**SEMANA 14**	**SEMANA 15**	**SEMANA 16**	**SEMANA 17**	**SEMANA 18**	**SEMANA 19**	**SEMANA 20**	**SEMANA 21**	**SEMANA 22**	**SEMANA 23**	**SEMANA 24**
Solado en concreto de 14Mpa		$ 4.133.609,44										

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	1/04/2024	8/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	6/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024
FIN DE SEMANA	17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	7/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	5/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	2/06/2024
	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24
Concreto - Box Culvert 28Mpa				$ 67.714.853,64						$ 19.702.224,04	$ 42.018.153,36	
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal												
Junta de dilatación Paredes												
Acero de refuerzo - 420 Mpa				$ 63.533.343,38						$ 34.491.662,52		
Estructura y equipamiento de baranda peatonal												
Pintura estructura - baranda peatonal												
Estructura - Box Culvert - Contratado	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m												
Entibado provisional												
Excavación mecánica material bajo agua												
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)												
Relleno en concreto ciclopeo												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado												
Solado en concreto de 14Mpa												
Concreto - Box Culvert 28Mpa												
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal												
Junta de dilatación Paredes												
Acero de refuerzo - 420 Mpa												
Estructura y equipamiento de baranda peatonal												
Pintura estructura - baranda peatonal												
Obras complementarias	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 9.095.761,95**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal												
Trazado sobre el terreno						$ 375.051,60						
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m												
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)						$ 2.738.400,84						
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa						$ 5.982.309,51						
Estructura metalica en acero estructural												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida												
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa												
Pintura estructura metalica												
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal De Seccion Trapezoidal	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m												
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)												
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa												
Estructura metalica en acero estructural												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida												
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa												
Pintura estructura metalica												

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	1/04/2024	8/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	6/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024
FIN DE SEMANA	17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	7/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	5/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	2/06/2024
	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24
Obras complementarias y arquitectonicas	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75	$ 4.265.260,75
Estructura y equipamiento de baranda peatonal												
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)												
Adoquin Tipo Peatonal - 5 cm (Incluye cama de arena) (incluye refuerzo)												
Bordillo de Confinamiento Para Adoquin - 3000 PSI (incluye refuerzo)												
Bordillo Perimetral 0,15x 0,3 - 3000 PSI (inlcuye refuerzo)												
Empradización (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)												
Excavacion Manual - H < 1m												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado.												
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00
AVANCE SEMANAL	$ 162.188.463,58	$ 358.312.372,45	$ 234.145.056,67	$ 569.445.691,47	$ 341.099.773,71	$ 398.866.446,06	$ 49.723.266,58	$ 364.330.002,13	$ 163.207.781,35	$ 359.377.302,13	$ 162.248.994,09	$ 67.834.757,66
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	$ 1.519.973.277,56	$ 1.878.285.650,01	$ 2.112.430.706,68	$ 2.681.876.398,15	$ 3.022.976.171,87	$ 3.421.842.617,93	$ 3.471.565.884,51	$ 3.835.895.886,64	$ 3.999.103.667,98	$ 4.358.480.970,12	$ 4.520.729.964,21	$ 4.588.564.721,88
PORCENTANJE SEMANAL	0,4168%	0,9208%	0,6017%	1,4633%	0,8765%	1,0250%	0,1278%	0,9362%	0,4194%	0,9235%	0,4169%	0,1743%
PORCENTANJE SEMANAL ACUMULADO	3,9059%	4,8267%	5,4284%	6,8917%	7,7682%	8,7932%	8,9210%	9,8572%	10,2766%	11,2001%	11,6171%	11,7914%



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	3/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	1/07/2024	8/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	5/08/2024	12/08/2024	19/08/2024
FIN DE SEMANA	9/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	7/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	4/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024
	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36
REHABILITACION HIDRAULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE.	**$ 230.744.219,36**	**$ 316.477.743,61**	**$ 181.261.879,15**	**$ 181.234.778,07**	**$ 187.896.956,42**	**$ 216.055.975,03**	**$ 26.976.160,75**	**$ 26.976.160,75**	**$ 241.962.274,25**	**$ 428.070.320,45**	**$ 460.895.341,72**	**$ 437.614.175,41**
Preliminares	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 6.676.026,60**	**$ 6.676.026,60**	**$ 6.676.026,60**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**
Trazado sobre el terreno				$ 6.676.026,60	$ 6.676.026,60	$ 6.676.026,60				$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56
Demolicion y Retiro de Estructuras en Concreto												
Excavaciones	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 8.462.103,57**	**$ 5.923.472,50**	**$ 13.821.435,83**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Excavación mecánica material bajo agua				$ 4.965.514,49	$ 3.475.860,14	$ 8.110.340,33						
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)				$ 3.496.589,08	$ 2.447.612,36	$ 5.711.095,50						
Entibado provisional												
Rellenos	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.550.121,99**	**$ 10.657.292,54**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 96.798.887,00**	**$ 96.798.887,00**	**$ 96.798.887,00**
Mejoramiento de la base del canal en material tipo rajon e=0,3m					$ 1.156.115,47							
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado (incluye laterales)					$ 2.394.006,53							
Adecuación de sección hidráulica (trapezoidal) del fondo del canal para el soporte de la losa, en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 90% del proctor modificado, Para Conformacion de Talud.						$ 10.657.292,54				$ 96.798.887,00	$ 96.798.887,00	$ 96.798.887,00
Estructura del Canal - Concreto Rígido	**$ 31.803.526,77**	**$ 246.426.651,02**	**$ 176.996.618,41**	**$ 119.615.106,61**	**$ 142.152.306,26**	**$ 116.306.432,40**	**$ 22.710.900,00**	**$ 22.710.900,00**	**$ 42.735.944,00**	**$ 79.754.410,26**	**$ 172.005.902,37**	**$ 178.724.736,06**
Solado en concreto de 14Mpa				$ 3.923.652,00							$ 5.842.063,97	$ 5.842.063,97
Concreto Losa fondo canal - 28Mpa - e=0,35 m	$ 31.803.526,77	$ 33.210.149,07	$ 107.115.992,55	$ 60.549.108,48	$ 77.704.689,21	$ 63.576.563,90	$ 22.710.900,00	$ 22.710.900,00	$ 22.710.900,00	$ 59.729.366,26	$ 22.710.900,00	$ 47.756.031,46
Junta de dilatación losa de cimentación												$ 1.673.702,22
Concreto Vigas (100 - 101 -102) - 28Mpa												
Muros canal en concreto de 28Mpa		$ 213.216.501,95	$ 69.880.625,85	$ 55.142.346,14	$ 64.447.617,05	$ 52.729.868,50			$ 20.025.044,00	$ 20.025.044,00	$ 143.452.938,40	$ 123.452.938,40
Junta de dilatación paredes												
Estructuras de disipación de energia en la zona inicial y final de la canalización												
Estructura del Canal - Acero de Refuerzo	**$ 194.675.431,84**	**$ 65.785.831,84**	**$ 0,00**	**$ 42.216.280,54**	**$ 25.329.768,32**	**$ 37.994.652,48**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 194.961.069,51**	**$ 243.701.336,88**	**$ 184.274.866,04**	**$ 154.274.866,04**
Acero de refuerzo para el canal - 420 Mpa	$ 194.675.431,84	$ 65.785.831,84		$ 42.216.280,54	$ 25.329.768,32	$ 37.994.652,48			$ 194.961.069,51	$ 243.701.336,88	$ 184.274.866,04	$ 154.274.866,04
Estructuras Canal Sin Concreto	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA UNIAXIAL EN SUELO REFORZADO SGI80												
SUMINISTRO E INSTALACION SACO EN PP INGEOTRINCHERA - VERDE												
Relleno en material tipo Terraplen compactado al 90% del proctor modificado.												
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO PARA CONTROL DE EROSION. TERRATRACK O SIMILAR.												
Estructura - Box Culvert - Nuevo Box Culvert	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 26.334.874,43**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m												
Entibado provisional												
Excavación mecánica material bajo agua						$ 2.540.282,97						
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)						$ 1.788.802,35						
Relleno en concreto ciclopeo												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado						$ 18.681.838,14						



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	3/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	1/07/2024	8/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	5/08/2024	12/08/2024	19/08/2024
FIN DE SEMANA	9/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	7/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	4/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024
	SEMANA 25	**SEMANA 26**	**SEMANA 27**	**SEMANA 28**	**SEMANA 29**	**SEMANA 30**	**SEMANA 31**	**SEMANA 32**	**SEMANA 33**	**SEMANA 34**	**SEMANA 35**	**SEMANA 36**
Solado en concreto de 14Mpa												



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	3/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	1/07/2024	8/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	5/08/2024	12/08/2024	19/08/2024
FIN DE SEMANA	9/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	7/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	4/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024
	SEMANA 25	**SEMANA 26**	**SEMANA 27**	**SEMANA 28**	**SEMANA 29**	**SEMANA 30**	**SEMANA 31**	**SEMANA 32**	**SEMANA 33**	**SEMANA 34**	**SEMANA 35**	**SEMANA 36**
Concreto - Box Culvert 28Mpa						$ 3.323.950,96						
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal												
Junta de dilatación Paredes												
Acero de refuerzo - 420 Mpa												
Estructura y equipamiento de baranda peatonal												
Pintura estructura - baranda peatonal												
Estructura - Box Culvert - Contratado	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m												
Entibado provisional												
Excavación mecánica material bajo agua												
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)												
Relleno en concreto ciclopeo												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado												
Solado en concreto de 14Mpa												
Concreto - Box Culvert 28Mpa												
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal												
Junta de dilatación Paredes												
Acero de refuerzo - 420 Mpa												
Estructura y equipamiento de baranda peatonal												
Pintura estructura - baranda peatonal												
Obras complementarias	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal												
Trazado sobre el terreno												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m												
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)												
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa												
Estructura metalica en acero estructural												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida												
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa												
Pintura estructura metalica												
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal De Seccion Trapezoidal	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m												
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)												
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa												
Estructura metalica en acero estructural												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida												
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa												
Pintura estructura metalica												

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	3/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	1/07/2024	8/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	5/08/2024	12/08/2024	19/08/2024
FIN DE SEMANA	9/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	7/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	4/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024
	SEMANA 25	**SEMANA 26**	**SEMANA 27**	**SEMANA 28**	**SEMANA 29**	**SEMANA 30**	**SEMANA 31**	**SEMANA 32**	**SEMANA 33**	**SEMANA 34**	**SEMANA 35**	**SEMANA 36**
Obras complementarias y arquitectonicas	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**
Estructura y equipamiento de baranda peatonal												
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)												
Adoquin Tipo Peatonal - 5 cm (Incluye cama de arena) (incluye refuerzo)												
Bordillo de Confinamiento Para Adoquin - 3000 PSI (incluye refuerzo)												
Bordillo Perimetral 0,15x 0,3 - 3000 PSI (inlcuye refuerzo)												
Empradización (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)												
Excavacion Manual - H < 1m												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado.												
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00
AVANCE SEMANAL	$ 230.744.219,36	$ 316.477.743,61	$ 181.261.879,15	$ 181.234.778,07	$ 187.896.956,42	$ 216.055.975,03	$ 26.976.160,75	$ 26.976.160,75	$ 241.962.274,25	$ 428.070.320,45	$ 460.895.341,72	$ 437.614.175,41
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	$ 4.819.308.941,23	$ 5.135.786.684,84	$ 5.317.048.564,00	$ 5.498.283.342,06	$ 5.686.180.298,49	$ 5.902.236.273,51	$ 5.929.212.434,26	$ 5.956.188.595,01	$ 6.198.150.869,26	$ 6.626.221.189,71	$ 7.087.116.531,43	$ 7.524.730.706,84
PORCENTANJE SEMANAL	0,5930%	0,8133%	0,4658%	0,4657%	0,4828%	0,5552%	0,0693%	0,0693%	0,6218%	1,1000%	1,1844%	1,1246%
PORCENTANJE SEMANAL ACUMULADO	12,3843%	13,1976%	13,6634%	14,1291%	14,6120%	15,1672%	15,2365%	15,3058%	15,9276%	17,0276%	18,2120%	19,3365%



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	26/08/2024	2/09/2024	9/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	7/10/2024	14/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	4/11/2024	11/11/2024
FIN DE SEMANA	1/09/2024	8/09/2024	15/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	6/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	27/10/2024	3/11/2024	10/11/2024	17/11/2024
	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	SEMANA 40	SEMANA 41	SEMANA 42	SEMANA 43	SEMANA 44	SEMANA 45	SEMANA 46	SEMANA 47	SEMANA 48
REHABILITACION HIDRAULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE.	**$ 495.085.198,22**	**$ 506.956.506,37**	**$ 517.025.401,94**	**$ 510.553.838,90**	**$ 544.056.129,82**	**$ 545.459.728,10**	**$ 546.931.596,51**	**$ 534.618.764,88**	**$ 574.988.323,12**	**$ 581.123.521,22**	**$ 584.931.302,44**	**$ 572.941.512,59**
Preliminares	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**
Trazado sobre el terreno	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56
Demolicion y Retiro de Estructuras en Concreto			$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55
Excavaciones	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**
Excavación mecánica material bajo agua	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73
Entibado provisional	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83
Rellenos	**$ 98.181.840,49**	**$ 98.181.840,49**	**$ 106.560.009,17**	**$ 102.560.009,17**	**$ 102.560.009,17**	**$ 102.560.009,17**	**$ 102.560.009,17**	**$ 92.560.009,17**	**$ 92.560.009,17**	**$ 92.560.009,17**	**$ 92.560.009,17**	**$ 82.560.009,17**
Mejoramiento de la base del canal en material tipo rajon e=0,3m	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado (incluye laterales)			$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68
Adecuación de sección hidráulica (trapezoidal) del fondo del canal para el soporte de la losa, en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 90% del proctor modificado, Para Conformacion de Talud.	$ 96.798.887,00	$ 96.798.887,00	$ 96.798.887,00	$ 92.798.887,00	$ 92.798.887,00	$ 92.798.887,00	$ 92.798.887,00	$ 82.798.887,00	$ 82.798.887,00	$ 82.798.887,00	$ 82.798.887,00	$ 72.798.887,00
Estructura del Canal - Concreto Rígido	**$ 201.867.246,86**	**$ 195.698.834,07**	**$ 195.698.834,07**	**$ 195.698.834,07**	**$ 175.698.834,07**	**$ 175.698.834,07**	**$ 155.698.834,07**	**$ 145.698.834,07**	**$ 145.698.834,07**	**$ 145.698.834,07**	**$ 145.698.834,07**	**$ 145.698.834,07**
Solado en concreto de 14Mpa	$ 5.842.063,97	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18
Concreto Losa fondo canal - 28Mpa - e=0,35 m	$ 47.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46	$ 42.756.031,46
Junta de dilatación losa de cimentación	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22
Concreto Vigas (100 - 101 -102) - 28Mpa												
Muros canal en concreto de 28Mpa	$ 143.452.938,40	$ 143.452.938,40	$ 143.452.938,40	$ 143.452.938,40	$ 123.452.938,40	$ 123.452.938,40	$ 103.452.938,40	$ 93.452.938,40	$ 93.452.938,40	$ 93.452.938,40	$ 93.452.938,40	$ 93.452.938,40
Junta de dilatación paredes	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81
Estructuras de disipación de energia en la zona inicial y final de la canalización												
Estructura del Canal - Acero de Refuerzo	**$ 154.274.866,04**	**$ 154.274.866,04**	**$ 154.274.866,04**	**$ 154.274.866,04**	**$ 154.274.866,04**	**$ 144.274.866,04**	**$ 144.274.866,04**	**$ 144.274.866,04**	**$ 144.274.866,04**	**$ 133.274.866,04**	**$ 123.274.866,04**	**$ 123.274.866,04**
Acero de refuerzo para el canal - 420 Mpa	$ 154.274.866,04	$ 154.274.866,04	$ 154.274.866,04	$ 154.274.866,04	$ 154.274.866,04	$ 144.274.866,04	$ 144.274.866,04	$ 144.274.866,04	$ 144.274.866,04	$ 133.274.866,04	$ 123.274.866,04	$ 123.274.866,04
Estructuras Canal Sin Concreto	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 45.487.875,95**	**$ 51.524.008,11**	**$ 65.082.085,89**	**$ 65.082.085,89**	**$ 59.082.085,89**	**$ 59.082.085,89**	**$ 59.082.085,89**	**$ 59.082.085,89**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA UNIAXIAL EN SUELO REFORZADO SGI80							$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78
SUMINISTRO E INSTALACION SACO EN PP INGEOTRINCHERA - VERDE					$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65
Relleno en material tipo Terraplen compactado al 90% del proctor modificado.					$ 38.766.627,30	$ 38.766.627,30	$ 38.766.627,30	$ 38.766.627,30	$ 32.766.627,30	$ 32.766.627,30	$ 32.766.627,30	$ 32.766.627,30
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO PARA CONTROL DE EROSION. TERRATRACK O SIMILAR.						$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16
Estructura - Box Culvert - Nuevo Box Culvert	**$ 0,00**	**$ 18.039.720,95**	**$ 18.039.720,95**	**$ 15.568.157,90**	**$ 17.102.815,44**	**$ 23.171.574,47**	**$ 25.998.264,90**	**$ 26.835.862,12**	**$ 47.200.719,99**	**$ 47.853.481,24**	**$ 47.853.481,24**	**$ 50.156.303,49**
Trazado sobre el terreno				$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m		$ 2.588.180,00	$ 2.588.180,00									
Entibado provisional					$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22
Excavación mecánica material bajo agua					$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)						$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59
Relleno en concreto ciclopeo						$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado							$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	26/08/2024	2/09/2024	9/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	7/10/2024	14/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	4/11/2024	11/11/2024
FIN DE SEMANA	1/09/2024	8/09/2024	15/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	6/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	27/10/2024	3/11/2024	10/11/2024	17/11/2024
	SEMANA 37	**SEMANA 38**	**SEMANA 39**	**SEMANA 40**	**SEMANA 41**	**SEMANA 42**	**SEMANA 43**	**SEMANA 44**	**SEMANA 45**	**SEMANA 46**	**SEMANA 47**	**SEMANA 48**
Solado en concreto de 14Mpa								$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	26/08/2024	2/09/2024	9/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	7/10/2024	14/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	4/11/2024	11/11/2024
FIN DE SEMANA	1/09/2024	8/09/2024	15/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	6/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	27/10/2024	3/11/2024	10/11/2024	17/11/2024
	SEMANA 37	**SEMANA 38**	**SEMANA 39**	**SEMANA 40**	**SEMANA 41**	**SEMANA 42**	**SEMANA 43**	**SEMANA 44**	**SEMANA 45**	**SEMANA 46**	**SEMANA 47**	**SEMANA 48**
Concreto - Box Culvert 28Mpa									$ 20.364.857,87	$ 20.364.857,87	$ 20.364.857,87	$ 20.364.857,87
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal										$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00
Junta de dilatación Paredes										$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25
Acero de refuerzo - 420 Mpa		$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95
Estructura y equipamiento de baranda peatonal												$ 2.302.822,25
Pintura estructura - baranda peatonal												
Estructura - Box Culvert - Contratado	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 6.479.757,44**	**$ 5.778.464,52**	**$ 6.198.523,52**	**$ 9.837.387,03**	**$ 10.143.256,65**	**$ 23.003.080,00**	**$ 23.170.042,17**	**$ 23.170.042,17**
Trazado sobre el terreno						$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m					$ 739.480,00							
Entibado provisional								$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40
Excavación mecánica material bajo agua							$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)								$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87
Relleno en concreto ciclopeo								$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado								$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88
Solado en concreto de 14Mpa									$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62
Concreto - Box Culvert 28Mpa										$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal											$ 117.915,17	$ 117.915,17
Junta de dilatación Paredes											$ 49.047,00	$ 49.047,00
Acero de refuerzo - 420 Mpa					$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44
Estructura y equipamiento de baranda peatonal												
Pintura estructura - baranda peatonal												
Obras complementarias	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 465.520,33**	**$ 465.520,33**	**$ 465.520,33**	**$ 465.520,33**	**$ 5.132.561,53**	**$ 8.343.269,18**	**$ 13.622.975,84**	**$ 14.536.745,18**	**$ 14.991.108,88**	**$ 10.698.496,78**
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal												
Trazado sobre el terreno							$ 374.429	$ 374.429	$ 374.429	$ 374.429		
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m			$ 465.520	$ 465.520	$ 465.520	$ 465.520	$ 465.520	$ 465.520				
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)								$ 3.210.708	$ 3.210.708	$ 3.210.708	$ 3.210.708	$ 3.210.708
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa							$ 4.292.612	$ 4.292.612	$ 4.292.612	$ 4.292.612	$ 4.292.612	
Estructura metalica en acero estructural									$ 5.745.227	$ 5.745.227	$ 5.745.227	$ 5.745.227
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida										$ 913.769	$ 913.769	$ 913.769
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa											$ 828.793	$ 828.793
Pintura estructura metalica												
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal De Seccion Trapezoidal	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m												
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)												
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa												
Estructura metalica en acero estructural												
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida												
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa												
Pintura estructura metalica												



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	26/08/2024	2/09/2024	9/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	7/10/2024	14/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	4/11/2024	11/11/2024
FIN DE SEMANA	1/09/2024	8/09/2024	15/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	6/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	27/10/2024	3/11/2024	10/11/2024	17/11/2024
	SEMANA 37	**SEMANA 38**	**SEMANA 39**	**SEMANA 40**	**SEMANA 41**	**SEMANA 42**	**SEMANA 43**	**SEMANA 44**	**SEMANA 45**	**SEMANA 46**	**SEMANA 47**	**SEMANA 48**
Obras complementarias y arquitectonicas	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 4.265.260,75**	**$ 24.684.384,83**	**$ 27.393.229,00**	**$ 40.579.684,35**	**$ 40.579.684,35**
Estructura y equipamiento de baranda peatonal									$ 20.419.124,09	$ 20.419.124,09	$ 20.419.124,09	$ 20.419.124,09
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)											$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48
Adoquin Tipo Peatonal - 5 cm (Incluye cama de arena) (incluye refuerzo)												
Bordillo de Confinamiento Para Adoquin - 3000 PSI (incluye refuerzo)												
Bordillo Perimetral 0,15x 0,3 - 3000 PSI (inlcuye refuerzo)												
Empradización (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)												
Excavacion Manual - H < 1m										$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado.											$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00
AVANCE SEMANAL	$ 495.085.198,22	$ 506.956.506,37	$ 517.025.401,94	$ 510.553.838,90	$ 544.056.129,82	$ 545.459.728,10	$ 546.931.596,51	$ 534.618.764,88	$ 574.988.323,12	$ 581.123.521,22	$ 584.931.302,44	$ 572.941.512,59
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	$ 8.019.815.905,06	$ 8.526.772.411,43	$ 9.043.797.813,37	$ 9.554.351.652,27	$ 10.098.407.782,09	$ 10.643.867.510,19	$ 11.190.799.106,69	$ 11.725.417.871,57	$ 12.300.406.195,00	$ 12.881.529.716,00	$ 13.466.461.018,00	$ 14.039.402.531,00
PORCENTANJE SEMANAL	1,2722%	1,3027%	1,3286%	1,3120%	1,3981%	1,4017%	1,4055%	1,3738%	1,4776%	1,4933%	1,5031%	1,4723%
PORCENTANJE SEMANAL ACUMULADO	20,6088%	21,9115%	23,2401%	24,5521%	25,9502%	27,3519%	28,7574%	30,1312%	31,61%	33,10%	34,61%	36,08%

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	18/11/2024	25/11/2024	2/12/2024	9/12/2024	16/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	6/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	3/02/2025	10/02/2025
FIN DE SEMANA	24/11/2024	1/12/2024	8/12/2024	15/12/2024	22/12/2024	29/12/2024	5/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	26/01/2025	2/02/2025	9/02/2025	16/02/2025
	SEMANA 49	SEMANA 50	SEMANA 51	SEMANA 52	SEMANA 53	SEMANA 54	SEMANA 55	SEMANA 56	SEMANA 57	SEMANA 58	SEMANA 59	SEMANA 60	SEMANA 61
REHABILITACION HIDRAULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE.	**$ 589.848.189,25**	**$ 865.251.360,42**	**$ 867.169.357,59**	**$ 870.933.559,57**	**$ 850.768.372,57**	**$ 851.288.485,77**	**$ 884.267.893,26**	**$ 875.488.193,26**	**$ 903.812.171,93**	**$ 858.611.811,93**	**$ 887.677.659,59**	**$ 908.696.918,59**	**$ 893.481.492,19**
Preliminares	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**
Trazado sobre el terreno	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56
Demolicion y Retiro de Estructuras en Concreto	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55
Excavaciones	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**
Excavación mecánica material bajo agua	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73
Entibado provisional	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83
Rellenos	**$ 87.560.009,17**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**
Mejoramiento de la base del canal en material tipo rajon e=0,3m	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado (incluye laterales)	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68
Adecuación de sección hidráulica (trapezoidal) del fondo del canal para el soporte de la losa, en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado													
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 90% del proctor modificado, Para Conformacion de Talud.	$ 77.798.887,00	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37
Estructura del Canal - Concreto Rígido	**$ 145.698.834,07**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**
Solado en concreto de 14Mpa	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18
Concreto Losa fondo canal - 28Mpa - e=0,35 m	$ 42.756.031,46	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28
Junta de dilatación losa de cimentación	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22
Concreto Vigas (100 - 101 -102) - 28Mpa													
Muros canal en concreto de 28Mpa	$ 93.452.938,40	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65
Junta de dilatación paredes	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81
Estructuras de disipación de energia en la zona inicial y final de la canalización													
Estructura del Canal - Acero de Refuerzo	**$ 123.274.866,04**	**$ 185.383.126,87**	**$ 180.405.126,87**	**$ 180.273.446,87**	**$ 165.853.486,87**	**$ 166.953.126,87**	**$ 197.053.126,87**	**$ 188.273.426,87**	**$ 215.953.486,87**	**$ 170.753.126,87**	**$ 200.283.867,87**	**$ 221.303.126,87**	**$ 213.753.126,87**
Acero de refuerzo para el canal - 420 Mpa	$ 123.274.866,04	$ 185.383.126,87	$ 180.405.126,87	$ 180.273.446,87	$ 165.853.486,87	$ 166.953.126,87	$ 197.053.126,87	$ 188.273.426,87	$ 215.953.486,87	$ 170.753.126,87	$ 200.283.867,87	$ 221.303.126,87	$ 213.753.126,87
Estructuras Canal Sin Concreto	**$ 59.082.085,89**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA UNIAXIAL EN SUELO REFORZADO SGI80	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78
SUMINISTRO E INSTALACION SACO EN PP INGEOTRINCHERA - VERDE	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65
Relleno en material tipo Terraplen compactado al 90% del proctor modificado.	$ 32.766.627,30	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO PARA CONTROL DE EROSION. TERRATRACK O SIMILAR.	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16
Estructura - Box Culvert - Nuevo Box Culvert	**$ 50.156.303,49**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.773.722,41**
Trazado sobre el terreno	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96	$ 116.616,96
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m													
Entibado provisional	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22
Excavación mecánica material bajo agua	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59
Relleno en concreto ciclopeo	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	18/11/2024	25/11/2024	2/12/2024	9/12/2024	16/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	6/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	3/02/2025	10/02/2025
FIN DE SEMANA	24/11/2024	1/12/2024	8/12/2024	15/12/2024	22/12/2024	29/12/2024	5/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	26/01/2025	2/02/2025	9/02/2025	16/02/2025
	SEMANA 49	**SEMANA 50**	**SEMANA 51**	**SEMANA 52**	**SEMANA 53**	**SEMANA 54**	**SEMANA 55**	**SEMANA 56**	**SEMANA 57**	**SEMANA 58**	**SEMANA 59**	**SEMANA 60**	**SEMANA 61**
Solado en concreto de 14Mpa	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	18/11/2024	25/11/2024	2/12/2024	9/12/2024	16/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	6/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	3/02/2025	10/02/2025
FIN DE SEMANA	24/11/2024	1/12/2024	8/12/2024	15/12/2024	22/12/2024	29/12/2024	5/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	26/01/2025	2/02/2025	9/02/2025	16/02/2025
	SEMANA 49	SEMANA 50	SEMANA 51	SEMANA 52	SEMANA 53	SEMANA 54	SEMANA 55	SEMANA 56	SEMANA 57	SEMANA 58	SEMANA 59	SEMANA 60	SEMANA 61
Concreto - Box Culvert 28Mpa	$ 20.364.857,87	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00
Junta de dilatación Paredes	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25
Acero de refuerzo - 420 Mpa	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25
Pintura estructura - baranda peatonal		$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27
Estructura - Box Culvert - Contratado	**$ 23.170.042,17**	**$ 23.170.042,17**	**$ 23.170.042,17**	**$ 23.796.078,94**	**$ 23.796.078,94**	**$ 23.796.078,94**	**$ 23.902.707,82**	**$ 23.902.707,82**	**$ 23.902.707,82**	**$ 23.902.707,82**	**$ 23.902.707,82**	**$ 23.902.707,82**	**$ 23.902.707,82**
Trazado sobre el terreno	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m													
Entibado provisional	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40	$ 129.914,40
Excavación mecánica material bajo agua	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87
Relleno en concreto ciclopeo	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88
Solado en concreto de 14Mpa	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62
Concreto - Box Culvert 28Mpa	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17
Junta de dilatación Paredes	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00
Acero de refuerzo - 420 Mpa	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44
Estructura y equipamiento de baranda peatonal				$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76
Pintura estructura - baranda peatonal							$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89
Obras complementarias	**$ 11.278.023,58**	**$ 11.278.023,58**	**$ 11.278.023,58**	**$ 6.324.753,80**	**$ 579.526,80**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal													
Trazado sobre el terreno													
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m													
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)	$ 3.210.708	$ 3.210.708	$ 3.210.708										
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa													
Estructura metalica en acero estructural	$ 5.745.227	$ 5.745.227	$ 5.745.227	$ 5.745.227,00									
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida	$ 913.769	$ 913.769	$ 913.769										
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa	$ 828.793	$ 828.793	$ 828.793										
Pintura estructura metalica	$ 579.527	$ 579.527	$ 579.527	$ 579.526,80	$ 579.526,80								
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal De Seccion Trapezoidal	**$ 0,00**	**$ 6.684.977,33**	**$ 13.580.974,50**	**$ 21.804.089,50**	**$ 21.804.089,50**	**$ 21.804.089,50**	**$ 22.724.970,39**	**$ 22.724.970,39**	**$ 23.368.889,06**	**$ 23.368.889,06**	**$ 22.903.995,72**	**$ 22.903.995,72**	**$ 15.238.569,32**
Trazado sobre el terreno		$ 464.893	$ 464.893	$ 464.893	$ 464.893	$ 464.893	$ 464.893	$ 464.893	$ 464.893	$ 464.893			
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m		$ 6.220.084											
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)			$ 5.450.655	$ 5.450.655	$ 5.450.655	$ 5.450.655	$ 5.450.655	$ 5.450.655	$ 5.450.655	$ 5.450.655	$ 5.450.655	$ 5.450.654,77	$ 5.450.654,77
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa			$ 6.568.903	$ 6.568.903	$ 6.568.903	$ 6.568.903	$ 6.568.903	$ 6.568.903	$ 6.568.903	$ 6.568.903	$ 6.568.903	$ 6.568.903,20	
Estructura metalica en acero estructural				$ 8.223.115	$ 8.223.115	$ 8.223.115	$ 8.223.115	$ 8.223.115	$ 8.223.115	$ 8.223.115	$ 8.223.115	$ 8.223.115,00	$ 8.223.115,00
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida			$ 1.096.523	$ 1.096.523	$ 1.096.523	$ 1.096.523	$ 1.096.523	$ 1.096.523	$ 1.096.523	$ 1.096.523	$ 1.096.523	$ 1.096.523,20	
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa							$ 920.881	$ 920.881	$ 920.881	$ 920.881	$ 920.881	$ 920.880,89	$ 920.880,89
Pintura estructura metalica									$ 643.919	$ 643.919	$ 643.919	$ 643.918,67	$ 643.918,67

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	18/11/2024	25/11/2024	2/12/2024	9/12/2024	16/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	6/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	3/02/2025	10/02/2025
FIN DE SEMANA	24/11/2024	1/12/2024	8/12/2024	15/12/2024	22/12/2024	29/12/2024	5/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	26/01/2025	2/02/2025	9/02/2025	16/02/2025
	SEMANA 49	SEMANA 50	SEMANA 51	SEMANA 52	SEMANA 53	SEMANA 54	SEMANA 55	SEMANA 56	SEMANA 57	SEMANA 58	SEMANA 59	SEMANA 60	SEMANA 61
Obras complementarias y arquitectonicas	**$ 51.906.834,20**	**$ 101.447.230,97**	**$ 101.447.230,97**	**$ 101.447.230,97**	**$ 101.447.230,97**	**$ 101.447.230,97**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	$ 20.419.124,09	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48
Adoquin Tipo Peatonal - 5 cm (Incluye cama de arena) (incluye refuerzo)		$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38
Bordillo de Confinamiento Para Adoquin - 3000 PSI (incluye refuerzo)	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86
Bordillo Perimetral 0,15x 0,3 - 3000 PSI (inlcuye refuerzo)		$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00
Empradización (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)							$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71
Excavacion Manual - H < 1m	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado.	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00
AVANCE SEMANAL	$ 589.848.189,25	$ 865.251.360,42	$ 867.169.357,59	$ 870.933.559,57	$ 850.768.372,57	$ 851.288.485,77	$ 884.267.893,26	$ 875.488.193,26	$ 903.812.171,93	$ 858.611.811,93	$ 887.677.659,59	$ 908.696.918,59	$ 893.481.492,19
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	$ 14.629.250.720,00	$ 15.494.502.080,00	$ 16.361.671.438,00	$ 17.232.604.998,00	$ 18.083.373.371,00	$ 18.934.661.857,00	$ 19.818.929.750,00	$ 20.694.417.943,00	$ 21.598.230.115,00	$ 22.456.841.927,00	$ 23.344.519.587,00	$ 24.253.216.506,00	$ 25.146.697.998,00
PORCENTANJE SEMANAL	1,5158%	2,2235%	2,2284%	2,2381%	2,1862%	2,1876%	2,2723%	2,2498%	2,3226%	2,2064%	2,2811%	2,3351%	2,2960%
PORCENTANJE SEMANAL ACUMULADO	37,59%	39,82%	42,05%	44,28%	46,47%	48,66%	50,93%	53,18%	55,50%	57,71%	59,99%	62,32%	64,62%

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	17/02/2025	24/02/2025	3/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	7/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	5/05/2025	12/05/2025
FIN DE SEMANA	23/02/2025	02//03/2025	9/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	30/03/2025	6/04/2025	13/04/2025	20/04/2025	27/04/2025	4/05/2025	11/05/2024	18/05/2025
	SEMANA 62	SEMANA 63	SEMANA 64	SEMANA 65	SEMANA 66	SEMANA 67	SEMANA 68	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	SEMANA 73	SEMANA 74
REHABILITACION HIDRAULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE.	**$ 912.639.567,69**	**$ 893.364.875,24**	**$ 878.640.310,18**	**$ 878.640.310,18**	**$ 895.800.462,89**	**$ 920.936.480,94**	**$ 919.297.366,72**	**$ 876.084.212,48**	**$ 862.347.378,83**	**$ 964.941.065,25**	**$ 909.976.339,92**	**$ 593.824.103,65**	**$ 591.231.783,24**
Preliminares	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 4.775.632,12**	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**
Trazado sobre el terreno	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56
Demolicion y Retiro de Estructuras en Concreto	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55	$ 1.225.206,55							
Excavaciones	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**
Excavación mecánica material bajo agua	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73
Entibado provisional	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83
Rellenos	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 126.019.765,54**	**$ 95.367.591,63**	**$ 95.367.591,63**
Mejoramiento de la base del canal en material tipo rajon e=0,3m	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49	$ 1.382.953,49
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado (incluye laterales)	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68
Adecuación de sección hidráulica (trapezoidal) del fondo del canal para el soporte de la losa, en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado													
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 90% del proctor modificado, Para Conformacion de Talud.	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 116.258.643,37	$ 85.606.469,46	$ 85.606.469,46
Estructura del Canal - Concreto Rígido	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 230.970.698,14**	**$ 141.101.132,92**	**$ 149.101.132,92**
Solado en concreto de 14Mpa	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18
Concreto Losa fondo canal - 28Mpa - e=0,35 m	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 53.042.388,28	$ 32.824.996,98	$ 32.824.996,98
Junta de dilatación losa de cimentación	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22
Concreto Vigas (100 - 101 -102) - 28Mpa													
Muros canal en concreto de 28Mpa	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 168.438.445,65	$ 98.786.271,73	$ 106.786.271,73
Junta de dilatación paredes	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81
Estructuras de disipación de energia en la zona inicial y final de la canalización													
Estructura del Canal - Acero de Refuerzo	**$ 232.911.202,37**	**$ 213.753.126,87**	**$ 213.753.126,87**	**$ 213.753.126,87**	**$ 232.283.126,87**	**$ 257.753.126,87**	**$ 263.753.126,87**	**$ 223.753.126,87**	**$ 213.753.126,87**	**$ 316.953.126,87**	**$ 274.848.224,89**	**$ 125.369.964,07**	**$ 131.719.543,07**
Acero de refuerzo para el canal - 420 Mpa	$ 232.911.202,37	$ 213.753.126,87	$ 213.753.126,87	$ 213.753.126,87	$ 232.283.126,87	$ 257.753.126,87	$ 263.753.126,87	$ 223.753.126,87	$ 213.753.126,87	$ 316.953.126,87	$ 274.848.224,89	$ 125.369.964,07	$ 131.719.543,07
Estructuras Canal Sin Concreto	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 81.802.582,78**	**$ 67.367.800,17**	**$ 67.367.800,17**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA UNIAXIAL EN SUELO REFORZADO SGI80	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78
SUMINISTRO E INSTALACION SACO EN PP INGEOTRINCHERA - VERDE	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65
Relleno en material tipo Terraplen compactado al 90% del proctor modificado.	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 55.487.124,19	$ 41.052.341,58	$ 41.052.341,58
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO PARA CONTROL DE EROSION. TERRATRACK O SIMILAR.	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16
Estructura - Box Culvert - Nuevo Box Culvert	**$ 60.773.722,41**	**$ 60.657.105,45**	**$ 60.657.105,45**	**$ 60.657.105,45**	**$ 60.657.105,45**	**$ 60.657.105,45**	**$ 59.983.475,23**	**$ 59.983.475,23**	**$ 59.122.447,92**	**$ 58.516.134,34**	**$ 58.516.134,34**	**$ 42.618.302,80**	**$ 25.676.403,39**
Trazado sobre el terreno	$ 116.616,96												
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m													
Entibado provisional	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22	$ 673.630,22							
Excavación mecánica material bajo agua	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31	$ 861.027,31					
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59	$ 606.313,59				
Relleno en concreto ciclopeo	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45	$ 5.462.445,45		
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43	$ 2.826.690,43		

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	17/02/2025	24/02/2025	3/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	7/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	5/05/2025	12/05/2025
FIN DE SEMANA	23/02/2025	02//03/2025	9/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	30/03/2025	6/04/2025	13/04/2025	20/04/2025	27/04/2025	4/05/2025	11/05/2024	18/05/2025
	SEMANA 62	**SEMANA 63**	**SEMANA 64**	**SEMANA 65**	**SEMANA 66**	**SEMANA 67**	**SEMANA 68**	**SEMANA 69**	**SEMANA 70**	**SEMANA 71**	**SEMANA 72**	**SEMANA 73**	**SEMANA 74**
Solado en concreto de 14Mpa	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	$ 837.597,22	



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	17/02/2025	24/02/2025	3/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	7/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	5/05/2025	12/05/2025
FIN DE SEMANA	23/02/2025	02//03/2025	9/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	30/03/2025	6/04/2025	13/04/2025	20/04/2025	27/04/2025	4/05/2025	11/05/2024	18/05/2025
	SEMANA 62	**SEMANA 63**	**SEMANA 64**	**SEMANA 65**	**SEMANA 66**	**SEMANA 67**	**SEMANA 68**	**SEMANA 69**	**SEMANA 70**	**SEMANA 71**	**SEMANA 72**	**SEMANA 73**	**SEMANA 74**
Concreto - Box Culvert 28Mpa	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 30.573.553,52	$ 22.964.857,87	$ 22.964.857,87
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	$ 441.246,00	
Junta de dilatación Paredes	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	$ 211.515,25	
Acero de refuerzo - 420 Mpa	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	$ 15.451.540,95	
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25	$ 2.302.822,25
Pintura estructura - baranda peatonal	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27	$ 408.723,27
Estructura - Box Culvert - Contratado	**$ 23.902.707,82**	**$ 23.902.707,82**	**$ 23.772.793,42**	**$ 23.772.793,42**	**$ 23.046.864,80**	**$ 22.712.882,86**	**$ 16.972.605,41**	**$ 13.759.451,17**	**$ 13.592.489,00**	**$ 13.592.489,00**	**$ 732.665,65**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08	$ 38.187,08								
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m													
Entibado provisional	$ 129.914,40	$ 129.914,40											
Excavación mecánica material bajo agua	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00	$ 420.059,00									
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87	$ 295.794,87								
Relleno en concreto ciclopeo	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36	$ 2.149.754,36						
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88	$ 1.063.399,88						
Solado en concreto de 14Mpa	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62	$ 305.869,62									
Concreto - Box Culvert 28Mpa	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35	$ 12.859.823,35			
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17	$ 117.915,17					
Junta de dilatación Paredes	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00	$ 49.047,00					
Acero de refuerzo - 420 Mpa	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44	$ 5.740.277,44							
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76	$ 626.036,76		
Pintura estructura - baranda peatonal	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89	$ 106.628,89		
Obras complementarias	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal													
Trazado sobre el terreno													
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m													
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)													
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa													
Estructura metalica en acero estructural													
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida													
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa													
Pintura estructura metalica													
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal De Seccion Trapezoidal	**$ 15.238.569,32**	**$ 15.238.569,32**	**$ 643.918,67**	**$ 643.918,67**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Trazado sobre el terreno													
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m													
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)	$ 5.450.654,77	$ 5.450.654,77											
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa													
Estructura metalica en acero estructural	$ 8.223.115,00	$ 8.223.115,00											
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida													
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa	$ 920.880,89	$ 920.880,89											
Pintura estructura metalica	$ 643.918,67	$ 643.918,67	$ 643.918,67	$ 643.918,67									

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	17/02/2025	24/02/2025	3/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	7/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	5/05/2025	12/05/2025
FIN DE SEMANA	23/02/2025	02//03/2025	9/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	30/03/2025	6/04/2025	13/04/2025	20/04/2025	27/04/2025	4/05/2025	11/05/2024	18/05/2025
	SEMANA 62	**SEMANA 63**	**SEMANA 64**	**SEMANA 65**	**SEMANA 66**	**SEMANA 67**	**SEMANA 68**	**SEMANA 69**	**SEMANA 70**	**SEMANA 71**	**SEMANA 72**	**SEMANA 73**	**SEMANA 74**
Obras complementarias y arquitectonicas	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 103.299.128,68**	**$ 100.590.284,51**	**$ 100.590.284,51**	**$ 100.590.284,51**	**$ 85.503.327,99**	**$ 85.503.327,99**
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 46.954.356,47	$ 31.867.399,95	$ 31.867.399,95
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48
Adoquin Tipo Peatonal - 5 cm (Incluye cama de arena) (incluye refuerzo)	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38
Bordillo de Confinamiento Para Adoquin - 3000 PSI (incluye refuerzo)	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86
Bordillo Perimetral 0,15x 0,3 - 3000 PSI (inlcuye refuerzo)	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00
Empradización (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71
Excavacion Manual - H < 1m	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17	$ 2.708.844,17					
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado.	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86	$ 11.609.039,86
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00
AVANCE SEMANAL	$ 912.639.567,69	$ 893.364.875,24	$ 878.640.310,18	$ 878.640.310,18	$ 895.800.462,89	$ 920.936.480,94	$ 919.297.366,72	$ 876.084.212,48	$ 862.347.378,83	$ 964.941.065,25	$ 909.976.339,92	$ 593.824.103,65	$ 591.231.783,24
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	$ 26.059.337.566,00	$ 26.952.702.441,00	$ 27.831.342.751,00	$ 28.709.983.061,00	$ 29.605.783.524,00	$ 30.526.720.005,00	$ 31.446.017.372,00	$ 32.322.101.584,00	$ 33.184.448.963,00	$ 34.149.390.028,00	$ 35.059.366.368,00	$ 35.653.190.472,00	$ 36.244.422.255,00
PORCENTANJE SEMANAL	2,3452%	2,2957%	2,2579%	2,2579%	2,3020%	2,3666%	2,3623%	2,2513%	2,2160%	2,4796%	2,3384%	1,5260%	1,5193%
PORCENTANJE SEMANAL ACUMULADO	66,97%	69,26%	71,52%	73,78%	76,08%	78,45%	80,81%	83,06%	85,28%	87,75%	90,09%	91,62%	93,14%

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	19/05/2025	26/05/2025	2/06/2025	9/06/2025	16/06/2025	
FIN DE SEMANA	25/05/2025	1/06/2025	8/06/2025	15/06/2025	21/06/2025	
	SEMANA 75	SEMANA 76	SEMANA 77	SEMANA 77	SEMANA 77	
REHABILITACION HIDRAULICA DEL CANAL EL EDÉN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE.	**$ 596.917.346,37**	**$ 596.429.449,25**	**$ 582.173.705,14**	**$ 511.311.310,61**	**$ 383.292.659,00**	**$ 38.914.546.725,00**
Preliminares	**$ 3.550.425,56**	**$ 3.550.425,56**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
Trazado sobre el terreno	$ 3.550.425,56	$ 3.550.425,56				
Demolicion y Retiro de Estructuras en Concreto						
Excavaciones	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 32.945.558,51**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
Excavación mecánica material bajo agua	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95	$ 16.296.226,95			
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73	$ 11.475.388,73			
Entibado provisional	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83	$ 5.173.942,83			
Rellenos	**$ 100.367.591,63**	**$ 98.984.638,14**	**$ 90.606.469,46**	**$ 90.606.469,46**	**$ 0,00**	
Mejoramiento de la base del canal en material tipo rajon e=0,3m	$ 1.382.953,49					
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado (incluye laterales)	$ 8.378.168,68	$ 8.378.168,68				
Adecuación de sección hidráulica (trapezoidal) del fondo del canal para el soporte de la losa, en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado						
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 90% del proctor modificado, Para Conformacion de Talud.	$ 90.606.469,46	$ 90.606.469,46	$ 90.606.469,46	$ 90.606.469,46		
Estructura del Canal - Concreto Rígido	**$ 166.101.132,92**	**$ 166.101.132,92**	**$ 166.101.132,92**	**$ 161.427.481,74**	**$ 171.036.623,96**	
Solado en concreto de 14Mpa	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18	$ 4.673.651,18			
Concreto Losa fondo canal - 28Mpa - e=0,35 m	$ 39.824.996,98	$ 39.824.996,98	$ 39.824.996,98	$ 39.824.996,98		
Junta de dilatación losa de cimentación	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	$ 1.673.702,22	
Concreto Vigas (100 - 101 -102) - 28Mpa						
Muros canal en concreto de 28Mpa	$ 116.786.271,73	$ 116.786.271,73	$ 116.786.271,73	$ 116.786.271,73	$ 156.786.271,73	
Junta de dilatación paredes	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81	$ 3.142.510,81		
Estructuras de disipación de energia en la zona inicial y final de la canalización					$ 12.576.650,00	
Estructura del Canal - Acero de Refuerzo	**$ 141.369.964,07**	**$ 151.585.605,81**	**$ 158.585.605,81**	**$ 176.693.426,68**	**$ 207.990.774,92**	
Acero de refuerzo para el canal - 420 Mpa	$ 141.369.964,07	$ 151.585.605,81	$ 158.585.605,81	$ 176.693.426,68	$ 207.990.774,92	
Estructuras Canal Sin Concreto	**$ 67.367.800,17**	**$ 69.367.800,17**	**$ 69.367.800,17**	**$ 19.594.209,94**	**$ 0,00**	
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA UNIAXIAL EN SUELO REFORZADO SGI80	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78	$ 13.558.077,78		
SUMINISTRO E INSTALACION SACO EN PP INGEOTRINCHERA - VERDE	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65	$ 6.721.248,65			
Relleno en material tipo Terraplen compactado al 90% del proctor modificado.	$ 41.052.341,58	$ 43.052.341,58	$ 43.052.341,58			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO PARA CONTROL DE EROSION. TERRATRACK O SIMILAR.	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16	$ 6.036.132,16		
Estructura - Box Culvert - Nuevo Box Culvert	**$ 2.711.545,52**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
Trazado sobre el terreno						
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m						
Entibado provisional						
Excavación mecánica material bajo agua						
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)						
Relleno en concreto ciclopeo						
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado						

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	19/05/2025	26/05/2025	2/06/2025	9/06/2025	16/06/2025	
FIN DE SEMANA	25/05/2025	1/06/2025	8/06/2025	15/06/2025	21/06/2025	
	SEMANA 75	**SEMANA 76**	**SEMANA 77**	**SEMANA 77**	**SEMANA 77**	
Solado en concreto de 14Mpa						



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	19/05/2025	26/05/2025	2/06/2025	9/06/2025	16/06/2025	
FIN DE SEMANA	25/05/2025	1/06/2025	8/06/2025	15/06/2025	21/06/2025	
	SEMANA 75	**SEMANA 76**	**SEMANA 77**	**SEMANA 77**	**SEMANA 77**	
Concreto - Box Culvert 28Mpa						
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal						
Junta de dilatación Paredes						
Acero de refuerzo - 420 Mpa						
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	$ 2.302.822,25					
Pintura estructura - baranda peatonal	$ 408.723,27					
Estructura - Box Culvert - Contratado	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
Trazado sobre el terreno						
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m						
Entibado provisional						
Excavación mecánica material bajo agua						
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)						
Relleno en concreto ciclopeo						
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado						
Solado en concreto de 14Mpa						
Concreto - Box Culvert 28Mpa						
Junta de dilatación losa de cimentación entre Box Culvert y Canal						
Junta de dilatación Paredes						
Acero de refuerzo - 420 Mpa						
Estructura y equipamiento de baranda peatonal						
Pintura estructura - baranda peatonal						
Obras complementarias	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal						
Trazado sobre el terreno						
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m						
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)						
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa						
Estructura metalica en acero estructural						
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida						
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa						
Pintura estructura metalica						
Puente Peatonal en acero estructural sobre Canal De Seccion Trapezoidal	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
Trazado sobre el terreno						
Cerramiento provisional en malla plástica verde H=2m						
Concreto para puente Peatonal de 28 Mpa (cimiento, losa y rampa)						
Acero de refuerzo puente peatonal (Columnas, rampas y losa) - 420 Mpa						
Estructura metalica en acero estructural						
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado, para rampas de entrada y salida						
Mamposteria en bloque 0,15 confinada F'm=5 Mpa						
Pintura estructura metalica						



Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

INICIO DE SEMANA	19/05/2025	26/05/2025	2/06/2025	9/06/2025	16/06/2025	
FIN DE SEMANA	25/05/2025	1/06/2025	8/06/2025	15/06/2025	21/06/2025	
	SEMANA 75	**SEMANA 76**	**SEMANA 77**	**SEMANA 77**	**SEMANA 77**	
Obras complementarias y arquitectonicas	**$ 82.503.327,99**	**$ 73.894.288,13**	**$ 64.567.138,27**	**$ 62.989.722,78**	**$ 4.265.260,75**	
Estructura y equipamiento de baranda peatonal	$ 28.867.399,95	$ 31.867.399,95	$ 33.867.399,95	$ 33.867.399,95		
Retiro de material procedente de excavación a lugar autorizado (3km)	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48	$ 1.577.415,48			
Adoquin Tipo Peatonal - 5 cm (Incluye cama de arena) (incluye refuerzo)	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38	$ 15.722.803,38		
Bordillo de Confinamiento Para Adoquin - 3000 PSI (incluye refuerzo)	$ 11.327.149,86	$ 11.327.149,86				
Bordillo Perimetral 0,15x 0,3 - 3000 PSI (inlcuye refuerzo)	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00	$ 7.282.361,00		
Empradización (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71	$ 1.851.897,71		
Excavacion Manual - H < 1m						
Relleno en material tipo sub base granular compactado al 95% del proctor modificado.	$ 11.609.039,86					
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	$ 1.797.500,75	
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	$ 2.467.760,00	
AVANCE SEMANAL	$ 596.917.346,37	$ 596.429.449,25	$ 582.173.705,14	$ 511.311.310,61	$ 383.292.659,00	$ 38.914.546.725,00
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	$ 36.841.339.601,00	$ 37.437.769.050,00	$ 38.019.942.755,00	$ 38.531.254.066,00	$ 38.914.546.725,00	**$ 38.914.546.725,00**
PORCENTANJE SEMANAL	1,5339%	1,5327%	1,4960%	1,3139%	0,9850%	
PORCENTANJE SEMANAL ACUMULADO	94,67%	96,21%	97,70%	99,02%	100,00%	

Miguel Emilio Villamil Arias
C.C. 79.556.874
R.L. Consorcio Canal Santiago

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 27 de diciembre de 2024, a las 18:12:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1102805621
Código de Verificación	1102805621241227181230

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 27 de diciembre de 2024, a las 18:14:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8230000504
Código de Verificación	8230000504241227181400

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 260451335

PIB
18:14:29

Bogotá DC, 27 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE identificado(a) con NIT número 8230000504:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 260451235

PIB
18:11:36


Bogotá DC, 27 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIO ANDERSON ALVAREZ MONTH identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1102805621:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:09:16 PM horas del 27/12/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1102805621**
Apellidos y Nombres: **ALVAREZ MONTH JULIO ANDERSON**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/12/2024 06:11:01 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1102805621 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **107275165** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir