Id	Modo de tarea	Texto9	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**PROGRAMACION OBRA CONTRATO 282 2023**	**13 días**	**mié 1/01/25**	**mié 15/01/25**	
2			INICIO DE OBRAS	0 días	mié 1/01/25	mié 1/01/25	
3			**SUMINISTO Y MANTENIMIENTO DE CALDERA**	**13 días**	**mié 1/01/25**	**mié 15/01/25**	
4		1	E.P.A.M.S. C.A.S EL BARNE COMBITA	8 días	mié 1/01/25	jue 9/01/25	2
5		2	COBOG (LA PICOTA)	8 días	mié 1/01/25	jue 9/01/25	2
6		3	E.P.M.S.C. LA PLATA	8 días	mié 1/01/25	jue 9/01/25	2
7		4	E.P.A.M.S -C.A.S E.R.E. POPAYAN	8 días	mié 1/01/25	jue 9/01/25	2
8		5	E.P.M.S.C. IPIALES	8 días	mié 1/01/25	jue 9/01/25	2
9		6	COMPLEJO COJAM JAMUNDÍ	8 días	mié 1/01/25	jue 9/01/25	2
10		7	E.P.A.M.S..- C.A.S. - J.P. PALMIRA	8 días	mié 1/01/25	jue 9/01/25	2
11		8	C.P.M.S.TUL. TULUÁ (CALDERA NUEVA)	8 días	mié 1/01/25	jue 9/01/25	2
12		9	E.P.A.M.S -C.A.S VALLEDUPAR (CALDERA NUEVA)	7 días	vie 3/01/25	lun 13/01/25	4CC+3 días
13		10	COMPLEJO METROPOLITANO CUCUTACALDERA NUEVA)	7 días	vie 3/01/25	lun 13/01/25	12CC
14		11	E.P.A.M.S - C.A.S. GIRON (CALDERANUEVA)	7 días	vie 3/01/25	lun 13/01/25	12CC
15		12	E.P.M.S.C. VELEZ	7 días	vie 3/01/25	lun 13/01/25	12CC
16		13	E.P.M.S.C. MEDELLIN BELLAVISTA	7 días	vie 3/01/25	lun 13/01/25	12CC
17		14	E.P. PESEBRE PUERTO TRIUNFO (CALDERA NUEVA)	7 días	vie 3/01/25	lun 13/01/25	12CC
18		15	COIBA - IBAGUÉ PICALEÑA	7 días	vie 3/01/25	lun 13/01/25	12CC
19		16	EPMSC ACACIAS (CALDERA NUEVA)	7 días	vie 3/01/25	lun 13/01/25	12CC
20		17	EPC YOPAL	7 días	vie 3/01/25	lun 13/01/25	12CC
21		18	EP HELICONIAS	10 días	vie 3/01/25	mié 15/01/25	12CC
22		19	EPMSC PITALITO	8 días	mar 7/01/25	mié 15/01/25	13CC+2 días
23		20	EPMSC GUADUAS	8 días	mar 7/01/25	mié 15/01/25	13CC+2 días
24		21	EPAMS PC ERE LA DORADA	8 días	mar 7/01/25	mié 15/01/25	13CC+2 días
25		22	EPMSC JP ESPINAL	8 días	mar 7/01/25	mié 15/01/25	13CC+2 días
26		23	CPAMS RM BOG BUEN PASTOR BOGOTA	8 días	mar 7/01/25	mié 15/01/25	13CC+2 días
27			FIN DE OBRA	0 días	mié 15/01/25	mié 15/01/25	3FF



Proyecto: PROGRAMACION CA
Fecha: mar 17/12/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo				