	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

ADICIÓN ✓ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ✓ FECHA 17/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. **2277 DE 2024** (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **INGEPRO CONSTRUCTORA SAS** (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A. (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA. (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	18/11/2024	SE CREAN ITEMS NUEVOS Y SE HACE DISTRIBUCION DE RECURSOS

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.	_	_	_	_

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 161.912.124,00 **50% EN SMMLV:** 62,27 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 161.912.124,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

Mediante comunicación escrita de fecha 9/10/2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

Prórroga de un (1) mes y adición presupuestal por un valor de once millones ochenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos m/cte ($11.087.876,00)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

ítem	Descripción
	ÍTEM NO PREVISTOS
1	REMOCIÓN DE DERRUMBES CON RETROEXCAVADORA DE LLANTA.
2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

ADICIÓN ✓ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ✓ FECHA 17/12/2024 (Día / Mes / Año)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1 Descripción	Valor inicial	Valor actualizado última acta de modificación Fecha 18-NOV-2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
I. EXPLANACIONES	**$ 18.857.445,00**	**$ 4.109.862,86**	$ -	**$ 4.109.862,86**
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$ 3.918.090,00	$ 1.738.207,20	$ -	$ 1.738.207,20
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 13.915.605,00	$ 2.371.655,66	$ -	$ 2.371.655,66
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	$ 1.023.750,00	$ -	$ -	$ -
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	**$ 48.892.733,00**	**$ 8.352.998,67**	$ -	**$ 8.352.998,67**
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	$ 43.241.523,00	$ 7.470.345,87	$ -	$ 7.470.345,87
BASE GRANULAR CLASE A	$ 2.816.094,00	$ 396.633,00	$ -	$ 396.633,00
SUBBASE GRANULAR CLASE A	$ 2.835.116,00	$ 486.019,80	$ -	$ 486.019,80
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	**$ 52.684.990,00**	**$ 25.450.155,00**	$ -	**$ 25.450.155,00**
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	$ 3.867.598,00	$ 1.392.335,28	$ -	$ 1.392.335,28
CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa	$ 21.434.944,00	$ 11.678.348,80	$ -	$ 11.678.348,80
ACERO DE REFUERZO 4200	$ 18.132.006,00	$ 10.573.740,00	$ -	$ 10.573.740,00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	$ 2.473.604,00	$ 1.805.730,92	$ -	$ 1.805.730,92
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE V DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR INCLUYE TRANSPORTE	$ 6.776.838,00	$ -	$ -	$ -
VI. OBRAS VARIAS	**$ 30.209.920,00**	**$ -**	$ -	**$ -**
ROTURA DE ROCA Y CONCRETOS CON CEMENTO EXPANSIVO, INCLUYEBARRENO 1/2" - H=0.70M	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -
ENROCADO DE PROTECCIÓN CONSTRUIDO CON PIEDRA >1.0 M3 (INCLUYE SUMINISTRO DE LA PIEDRA, CARGUE DESCARG	$ 28.249.920,00	$ -	$ -	$ -
VII. TRANSPORTE	**$ 5.092.416,00**	**$ -**	$ -	**$ -**
TRANSPORTE DE ROCAS MAYORES A 1 M3 PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE	$ 5.092.416,00	$ -	$ -	$ -
ÍTEMS NO PREVISTOS		**$ 117.824.486,60**	**$ 11.007.436,87**	**$ 128.831.923,47**
REMOCIÓN DE DERRUMBES CON RETROEXCAVADORA DE LLANTA.		$ 45.240.147,60	$ 4.240.800,00	$ 49.480.947,60
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)		$ 72.583.935,00	$ 6.750.000,00	$ 79.333.935,00
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN		$ 404,00	$ 16.636,87	$ 17.040,87
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00
TOTAL - BASICO	$ 160.737.504,00	$ 160.737.504,00	**$ 11.007.437,00**	**$ 171.744.941,00**
TOTAL - IVA	$ 1.174.620,00	$ 1.174.620,00	**$ 80.439,00**	**$ 1.255.059,00**
VALOR TOTAL	$ 161.912.124,00	$ 161.912.124,00	**$ 11.087.876,00**	**$ 173.000.000,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de **NOVIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) de **2024** (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del **41,46%** (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud) contra el avance programado del **69,74%** (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: **$ 108.607.466,80** (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: **$ 64.569.929,00** (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): **$ 64.569.929,00**

Valor anticipo otorgado: **N.A.** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: **N.A.** (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: **N.A** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **NOVIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) de **2024** (año) **$ 64.569.929,00**

Último mes facturado: **NOVIEMBRE DE 2024** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 97.342.195,00** (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

ADICIÓN ✓ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ✓ FECHA 17/12/2024 (Día / Mes / Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

SE REQUIEREN RECURSOS PARA ATENDER SITIOS CRITICOS Y EMERGENCIAS ESPECIALMENTE EN LA RUTA 6211 EN LOS TRAMOS DONDE NO SE TIENEN OTROS CONTRATISTAS DE OBRA PARA ATENDER EMERGENCIAS Y SE PRORROGA PARA TENER MÁS TIEMPO DE EJECUCIÓN PARA ATENDER LA RUTA

JURÍDICA:

Teniendo en cuenta la justificación técnica elevada por el contratista, la cual fue analizada y avalada por la supervisión, ésta se ajusta a derecho de conformidad con las normas de contratación estatal.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

CONCEPTOS DE INVERSIÓN	INVERSIÓN
I. EXPLANACIONES	$ -
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$ -
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ -
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ -
AJUSTE POR ACTAS DE MODIFICACIÓN	$ 11.007.436,87
TOTAL BÁSICO	$ 11.007.436,87
IVA	$ 80.439,00
TOTAL CONCEPTOS DE INVERSIÓN PRESENTE ADICIÓN	$ 11.087.875,87

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

La adición y prórroga solicitada está respaldada por el certificado de disponibilidad presupuestal No 65624 de fecha 11-abr-2024, por un valor de $ 173.000.000.oo

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

La prórroga solicitada no genera modificaciones a los aspectos ambientales, sociales o prediales establecidos para el contrato 2277 de 2024 .
No se requiere adquirir predios, ya que las obras se desarrollan dentro de la franja del corredor vial.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

N.A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

Comunicaciones:
Oficio del contratista ENV-2277-24-010 de fecha **25/11/2024**
Oficio del contratista ENV-2277-24-014 de fecha **17/12/2024**

Documentos:
Solicitud de adición y prórroga
Acta de modificación
Reprogramación de inversiones

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA
Representante Legal INGEPRO CONSTRUCTORA SAS
Contratista
C.C No. 1.032.459.609 (Bogotá DC)

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de obra
Funcionario Territorial Casanare INVIAS

Vo.Bo.Firma **N.A**
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Vo.Bo.Firma
HENRY ANTONIO MELÉNDEZ ORTIZ
Director Territorial (e)

Vo.Bo.Firma **N.A**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
JAIME IVÁN GONZÁLEZ SOLARTE
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Firma
HENRY ANTONIO MELÉNDEZ ORTIZ
Jefe Unidad Ejecutora (e)
Matrícula profesional No. 25202 289272 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.