DANE	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 6

Dependencia Responsable: Git Área de Gestión Administrativa		
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: 7142854	**Fecha firma contrato: 16/12/2024**	**Tipo de contrato:** Obra.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA AHA S.A.S		**Plazo inicial:** El contratista ejecutará el objeto del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, a partir de su puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
Valor Inicial: $ 350.612.428,79		**Fecha de inicio: 23/12/2024** **Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31/12/2024**

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES *(Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)*

Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**	**Prórroga(s) del Plazo**	**Reducción(es) del Plazo**
Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A
Valor adición: N/A	Valor disminución $ N/A	Plazo prorrogado: N/A	Plazo reducido: N/A
CDP: N/A Valor: N/A	Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es): N/A	Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s): N/A	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo: N/A
Valor total del contrato incluida la(s) adición(es): N/A Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica): N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A

Suspensión(es)	**Prórroga de la Suspensión(es)**	**Cesión(es)**	**Terminación anticipada**	**Otros Aspectos Modificados**
Fecha de firma: N/A	Fecha de firma:	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A
Plazo suspendido: N/A	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario: N/A		
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A		Detalle de la modificación: N/A
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A			

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN		***MODIFICACIÓN No. 1***		
Adición	**Disminución de Valor**	**Prórroga de Plazo***		**Reducción de Plazo**
Valor adición: N/A	Valor disminución:	Plazo de la prórroga: Tres (3) meses.		Plazo de la reducción
CDP No.: Fecha: Valor a comprometerse en la adición: N/A	Valor total del contrato en virtud de la disminución:	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: Hasta el 31 de marzo de 2025		Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:
Valor total del contrato incluida la adición: N/A				
Suspensión	**Reinicio**	**Prórroga suspensión**	**Cesión**	**Terminación anticipada**
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre cesionario:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:	Fecha de la cesión:	

*** El supervisor verificó que la solicitud de modificación de prórroga no requiere de adición económica.**

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: N/A

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

En mi calidad de Coordinadora del GIT Gestión Administrativa y actuando como Supervisora del Contrato CO1.PCCNTR. 7142854 suscrito con la compañía CONSTRUCTORA AHA S.A.S. cuyo objeto consiste en "*MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y DE OPTIMIZACIÓN DE BATERÍAS DE BAÑOS Y BAÑO PARA DISCAPACITADOS DEL DANE CENTRAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.*", atentamente solicito su aprobación para efectuar la modificación N°1 del contrato en mención, consistente en prorrogar el tiempo de ejecución en tres (3) meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2025.

Esta solicitud se realiza teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad y se justifica con los siguientes antecedentes:

La empresa contratista CONSTRUCTORA AHA S.A.S., mediante correo electrónico remitió el día 23 de diciembre 2024 la programación de obra y solicitud de prórroga del contrato, documento en el cual manifiesta que por las limitaciones de tiempo en el suministro de materiales por parte de los proveedores se tienen tiempos de entrega de hasta 45 días o más.

Los tiempos mencionados por la empresa contratista impactan directamente la ejecución de las actividades de obra debido a que los procesos constructivos requieren contar en sitio con todos los materiales como: enchapes, griferías, aparatos sanitario o divisiones. Sin los elementos mencionados no es posible desarrollar cada una de las actividades contempladas en el contrato.

Es importante resaltar que el proyecto requiere del desarrollo de diseños a detalle de puntos de conexión y cargas eléctricas, para esto se llevo a cabo una reunión preliminar entre los profesionales de apoyo del GIT Soporte Administrativo e

Infraestructura – SAI y contratista, en donde se acordó entregar por parte de la Entidad los planos eléctricos y cuadros de cargas para que el contratista pueda garantizar el inicio adecuado de las labores de obra.

Por lo anterior, se requiere adelantar la modificación de prorroga al contrato por el tiempo solicitado por la empresa contratista CONSTRUCTORA AHA S.A.S., con el fin de garantizar la adecuada ejecución de cada una de las actividades de obra contratadas por la Entidad.

Finalmente, cabe resaltar que el contrato en mención se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 y no se requiere de adición económica.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución del contrato.

CALIXTO HERNANDEZ ERIKA

Firmado digitalmente por CALIXTO HERNANDEZ ERIKA
Fecha: 2024.12.26 15:46:56 -05'00'

Firma del Supervisor
Nombre: ERIKA CALIXTO HERNÁNDEZ
Cargo: Coordinadora Git Área Gestión Administrativa

Elaboró: Edilberto Peña Romero – Arquitecto Contratista del GIT Servicios Administrativos e Infraestructura
Javier Horacio Pachón Aldana – Ingeniero Civil Contratista del GIT Servicios Administrativos e Infraestructura

Revisó: Cindy Katherine Agamez Benítez - Abogada Contratista GIT Área Gestión administrativa