FECHA: 12/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 21
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTRATO DE OBRA No.** SP-100-11-08.001
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN LUIS

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
OBRAS, INCLUYE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE CRREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2930 DE 2013
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 23

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

- Terminación de obra que había quedado para el 5 de septiembre de 2024, y aún se encuentra en ejecución.

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

- Estado General del contrato

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

- Interventoría comienza con el avance programado acumulado de 100% y avance ejecutado acumulado de 94,66% para atraso de 5,34%
- El mantenimiento vial de 8km ya está ejecutado; 6 alcantarillas ya están ejecutadas, 2 muros de contención ya están terminados; 2 boxculvert ya están terminados, uno de (3x2)m y otro de (1,4 x 1,5)m
- El avance en pavimento es de 86mts lineales
- Faltan 14mts para terminar el pavimento rígido
- En ejecución de cunetas se tiene 54mts lineales
- El profesional ambiental de Interventoría socializa la resolución respecto a la ocupación del cauce la cual fue otorgada por CORNARE de manera permanente por lo que no es necesario hacer un cierre del permiso de ocupación del cauce y como compensación no se requiere más que la limpieza del sector al culminar las obras, y un registro fotográfico como evidencia de esa actividad.
- Toda la inversión destinada para el componente ambiental queda a disposición de la inversión social.
- La propuesta de inversión social y cotizaciones, se entregaron por parte del contratista por correo electrónico a la interventoría.
- Gestión INVIAS hace claridad respecto a los términos contractuales y solicita a Interventoría y contratista de obra gestionar lo necesario para no dejar vencer el contrato toda vez qué las respuestas de sostenibilidad no son inmediatas en INVIAS, la gestión de mantener vivo el contrato debe basarse en el tiempo necesario para finiquitar los componentes socio ambientales dentro de los términos del contrato.
- El representante legal del contrato de obra interviene para confirmar la necesidad de tener unos días más en el contrato ya que le afectó el paro nacional de camioneros, y las dificultades para definir aspectos socio ambientales del proyecto.
- El representante Legal de Interventoría interviene para aclarar que el contrato se deja vivo por más tiempo pero se debe contar con los profesionales para los cierres, por lo que deja el balance del personal a consideración en la evaluación de una posible prórroga al contrato
- Dirección de Interventoría solicita el borrador de la solicitud de prórroga
- Gestión INVIAS aclara que las actividades técnicas deben terminar hasta el 15 de septiembre y la prórroga se enfocaría únicamente en el cierre social.

- Interventoría solicita la entrega de planos récord aclarando que ya debió estar aprobada esa entrega por Interventoría para el día de la visita previa.

- Interventoría solicita entrega de 2 informes trimestrales ambientales
- Interventoría solicita Entrega de 3 informes trimestrales sociales
- El contratista no acepta hacer la caracterización vial a menos que sea a un valor que para Interventoría supera los valores en otros contratos. Esta caracterización no fue transferida como responsabilidad contractual al contratista de obra.
- El contratista de obra confirma que no existe el ítem de caracterización vial
- Gestión INVIAS solicita encontrar una solución para hacer la caracterización vial ya que ve dificultad en cerrar el convenio con el municipio toda vez que hace parte de las obligaciones del convenio.
- Gestión INVIAS solicitó al supervisor orientar a la interventoría para saber qué hacer en estos casos donde el municipio no trasladó la obligación de la caracterización vial al contrato de obra y poder cerrar esa obligación y hacer posible la liquidación del convenio.

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Entrega de planos récord | martes, 17 de septiembre de 2024 | Consorcio San Luis - Cto obra |
| Terminación de obra | domingo, 15 de septiembre de 2024 | Consorcio San Luis - Cto obra |
| Entrega de informes socioambientales | jueves, 19 de septiembre de 2024 | Consorcio San Luis - Cto obra |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 19/09/2024 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Edgar Polo | Ingeniero Director de Interventoría | Consorcio vial 23 | |
| Jairo Alexis Cuellar Obregón | Representante Legal de obra | Consorcio San Luis | |
| Juan Manuel Guardo | Representante Legal Interventoría | Consorcio vial 23 | |
| Ingeniero Andrés Julián Celis Hoyos | Jefe de obra del municipio | Municipio de San Luis | |
| Dayana Enríquez Burbano | Ingeniera residente de Interventoría | Consorcio vial 23 | |
| Jahira Gómez González | Profesional Social Interventoría | Consorcio vial 23 | |
| Jorge Atencio | Profesional Ambiental Interventoría | Consorcio vial 23 | |
| Daniel González | Ingeniero residente de obra | Consorcio San Luis | |
| Ingeniera Claudia López | Gestora Técnica | INVIAS | |
| Ing. Luis Montoya | Apoyo a Supervisión | INVIAS ANTIOQUIA | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Google | Entrega de Plan de Inversión S | Meet: Seguimiento Conven

https://meet.google.com/uuz-kamm-kgp

Error

Bookmarks | Importado do IE | Resultado de la Con... | Requerimentos Aca... | Icetex - Estado de c... | Convertir coordena... | Ministerio de Educa...

C CONSORCIO VIAL 23 (Presentando)

CURVA "S"

CONTRATO DE OBRA No. SP-320-11-08-001 (SAN LUIS)




| EMPLEOS GENERADOS | | | | EMPLEOS GENERADOS | | | | EMPLEOS GENERADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directos: | 18 | Indirectos | 3 | Ing. Residente | 1 | Inspector<br>Ing. Auxiliar | 1<br>0 | Maestro | 1 | Oficial | 1 |

| EMPLEOS GENERADOS | | MAQUINARIA | | EQUIPOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obreros: | 14 | Retrocargador: | 0 | Mezcladoras concreto: | 2 |
| Operador maquinaria: | 0 | Motoniveladora: | 0 | Vibradores concreto: | 2 |
| Controlador tráfico: | 0 | Vibrocompactador: | 0 | Equipos compactación: | 1 |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS | 10

C CONSORCIO VIAL 23

J J 9 más

D Dayana Enríquez Burbano

Personas

- D Dayana Enríquez B... (Tú)
- Andrés Julián Celis Hoy...
- Claudia Lopez
- C CONSORCIO VIAL 23 — Organizador de la reunión
- C CONSORCIO VIAL 23 — Presentación
- J JAHIRA GOMEZ
- J JAIRO ALEXIS CUELLAR...
- J Jorge Atencio

10:27 a.m. | Seguimiento Convenio 1317-2022...

12

Buscar

24°C ESP 10:27 12/09/2024

Google | Entrega de Plan de Inversión S | Meet: Seguimiento Conven

https://meet.google.com/uuz-kamm-kgp

Error

Bookmarks | Importado do IE | Resultado de la Con... | Requerimentos Aca... | Icetex - Estado de c... | Convertir coordena... | Ministerio de Educa...

CONSORCIO VIAL 23 (Presentando)

CURVA "S"

CONTRATO DE OBRA No. SP-320-11-08-001 (SAN LUIS)




| EMPLEOS GENERADOS | | | | EMPLEOS GENERADOS | | | | EMPLEOS GENERADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directos: | 18 | Indirectos | 3 | Ing. Residente | 1 | Inspector<br>Ing. Auxiliar | 1<br>0 | Maestro | 1 | Oficial | 1 |

| EMPLEOS GENERADOS | | MAQUINARIA | | EQUIPOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obreros: | 14 | Retrocargador: | 0 | Mezcladoras concreto: | 2 |
| Operador maquinaria: | 0 | Motoniveladora: | 0 | Vibradores concreto: | 2 |
| Controlador tráfico: | 0 | Vibrocompactador: | 0 | Equipos compactación: | 1 |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS | 10

Claudia Lopez

9 más

Dayana Enriquez Burbano

Personas

CONSORCIO VIAL 23
Organizador de la reunión

CONSORCIO VIAL 23
Presentación

JAHIRA GOMEZ

JAIRO ALEXIS CUELLAR...

Jorge Atencio

Juan Guardo

luis bernardo montoya ...

Tatiana Valenzuela

10:28 a.m. | Seguimiento Convenio 1317-2022...

12

Buscar

24°C

ESP

10:28
12/09/2024