Bogotá Diciembre 19 de 2024

Señores

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Bogotá

Asunto: Solicitud de prórroga y adición contrato N. 9413-2024 que tiene por objeto SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CALDERA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA CENTRO DE PROTECCIÓN LA MARÍA, SUMINISTRO Y CAMBIO EQUIPOS AUXILIARES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIMÓN BOLÍVAR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Respetados señores:

Una vez iniciada la ejecución del contrato se realizó un diagnóstico en cada uno de los centros con el objetivo de verificar el alcance del contrato y se visitaron los centros: **CENTRO DE PROTECCIÓN LA MARÍA** y **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIMÓN BOLÍVAR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**, donde se evidencio que varios de los elementos que se requieren para la fabricación de los equipos demandan un tiempo por la temporada de fin de año, el tiempo para el suministro no es suficiente por tal motivo solicitamos a la entidad nos conceda una prórroga en tiempo hasta el **28 de febrero de 2025** ya que varios de los proveedores cierran en temporada de vacaciones y como ustedes entenderán requerimos de un tiempo suficiente para hacer nuestros procesos de compra e instalación.

Así mismo viendo el estado actual de los equipos periféricos y redes donde vamos a instalar los elementos, objeto del contrato evidenciamos que se requiere una intervención mayor ya que muy seguramente estas redes y accesorios ya presentan fatiga y no garantizan que los equipos que vamos a instalar funcionen de manera adecuada por tal motivo solicitamos una adición en valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($138,495.896) moneda corriente con el fin de remplazar estos elementos.

Adjunto, anexo técnico y cronograma de ejecución.

Jorge Pinzón Muñoz
Cc 80.204.571
Representante Legal
Grupo Gemlsa sas
Nit 900.257.051