GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3
Arquitecta
LILIANA IVONNE ORJUELA
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO. |
| **Periodo:** | Del 1 del mes de enero al 31 del mes de enero de 2023. |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | RESOLUCIÓN No. 382 del 7 de febrero de 2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA**
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA NO.** | 1042 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 | NIT: | 900.354.637-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%. | | |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 25 de junio de 2021 | No. de Oficio: | DO-GGP 32939 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | $286.170.023.299 M/CTE |
| **VALOR ADICIONES:** | $9.954.675.275 M/CTE |
| **ADICIÓN 1:** | $9.954.675.275 M/CTE |
| **VALOR ACTUAL:** | $296.124.698.574 M/CTE |
| **ANTICIPO** | CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $11.407.177.862 M/CTE |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 1.373.337.590,00 M/CTE |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 10.033.840.272,00 M/CTE |
| **PLAZO INICIAL:** | 102 meses |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | No aplica |
| **PRÓRROGA 1:** | No aplica |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 24 de diciembre de 2029. |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466621 | 2021 | 54 | C-2401-0600-77-0-2401008-02 | $4.663.443.163 | $4.663.443.163 | $0 |
| 466621 | 2021 | 54 | C-2401-0600-77-0-2401023-02 | $256.580.136 | $256.580.136 | $0 |
| 1047021 | 2021 | 54 | C-2401-0600-77-0-2401008-02 | $7.300.000.000 | $7.300.000.000 | $0 |
| 1047021 | 2021 | 54 | C-2401-0600-77-0-2401023-02 | $2.654.675.275 | $2.654.675.275 | $0 |
| 100122 | 2022 | 11 | C-2401-0600-77-0-2401008-02 | $36.901.724.745 | $36.901.724.745 | $0 |
| 100122 | 2022 | 11 | C-2401-0600-77-0-2401023-02 | $ 598.275.255 | $ 598.275.255 | $0 |
| TOTAL | | | | $ 52.374.698.574 | $ 52.374.698.574 | $0 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 31/12/2022, para el periodo de diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 240.526.352.360 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 36.207.760.120 | 15,05% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 36.217.805.879 | 15,06% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 6.123.052.423 | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 42.340.858.302 | |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 11.407.177.862 |
| **Amortizado** | $ 1.373.337.590 |
| **Saldo** | $ 10.033.840.272 |

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 15,05%
Meta física ejecutada %: 15,06%

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitó reprogramación.

| FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo se tramitaron las siguientes adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 79 | Modificación No. 1 | Aprobado |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ADICIÓN

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 17/12/2021

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2021**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento<br>NOMBRE: Nacional de seguros<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $13.674.969.857,50 | 400033673<br>ANEXO No. 4 | 16/12/2021 | 31/12/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $11.407.177.862 | 400033673<br>ANEXO No. 4 | 16/12/2021 | 31/12/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $27.349.939.715,00 | 400033673<br>ANEXO No. 4 | 16/12/2021 | 31/12/2028 |
| Estabilidad de la Obra | $41.024.909.572,50 | 400033673<br>ANEXO No. 4 | 5 años a partir del Recibo final | |
| Calidad | $1.088.280.000 | 400033673<br>ANEXO No. 4 | 5 años a partir del Recibo final | |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $6.837.484.928,75 | 400033672<br>ANEXO No. 3 | 16/12/2021 | 31/12/2025 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No aplica.

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| **OFICIO No.** | **FECHA** | **DESTINATARIO** | **ASUNTO** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1002 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 | NIT: | 901.481.579-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%. | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 25 de junio de 2021 | No. de Oficio: | DO-GGP 32937 |
| **VALOR INICIAL:** | $19.999.940.500 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | No aplica | | |
| **ADICIÓN 1:** | No aplica | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $19.999.940.500 | | |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $624.970.250 |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $0 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $624.970.250 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0 |
| **PLAZO INICIAL:** | 102 meses |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | No aplica |
| **PRÓRROGA 1:** | No aplica |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 24 de diciembre de 2029 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421821 | 2021 | 54 | C-2401-0600-77-0-2401008-02 | $1.249.940.500 | $1.249.940.500 | $0 |
| 421821 | 2021 | 54 | C-2401-0600-77-0-2401023-02 | $ 62.500.000,00 | $ 62.500.000,00 | $0 |
| 98422 | 2022 | 11 | C-2401-0600-77-0-2401008-02 | $ 2.460.114.983,00 | $ 2.460.114.983,00 | $0 |
| 98422 | 2022 | 11 | C-2401-0600-77-0-2401023-02 | $ 39.885.017,00 | $ 39.885.017,00 | $0 |
| 912722 | 2022 | 20 | C-2401-0600-77-0-2401008-02 | $ 1.000.000.000,00 | $ 894.805.451,00 | $ 105.194.549,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 19 de fecha 31/12/2022 para el período diciembre 2022 el contrato reporta un avance de 23,20% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 4.749.940.500,00 23,75%
Total inversión ejecutada: $ 4.640.006.827,00 23,20%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron adiciones ni prorrogas

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento<br>NOMBRE: Nacional de seguros<br>Póliza de Cumplimiento | | | |
|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** |

| | | | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $1.037.494.050 | 400033485 ANEXO No. 4 | 13/05/2021 | 31/12/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 4.359.218.697 | 400033485 ANEXO No. 4 | 13/05/2021 | 31/12/2021 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.074.988.100 | 400033485 ANEXO No. 4 | 13/05/2021 | 31/12/2021 |
| Calidad del Servicio | $5.999.982.150 | 400033485 ANEXO No. 4 | Acta de entrega a entera satisfacción | 5 años a partir del Recibo final |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 19/07/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/05/2021**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se continúa con las gestiones técnicas en campo por parte del personal y maquinaria del contratista de obra, necesarias para la atención a la emergencia que se presenta en el sector comprendido entre el PR111+000 al PR111+330.

Se continúa con el monitoreo permanente en el punto crítico PR32+800 debido a los contantes deslizamientos presentados por las lluvias. Se realizan trabajos de conformación de terrazas en el talud superior para estabilizar el mismo.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



**OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Director Territorial Santander