Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Atn: Ing. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Gerente Grupo Sur Occidente
Bogotá.

REF: Contrato de Interventoría 977 de 2021 - INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO

ASUNTO: Solicitud reprogramación recursos de 2024 y 2026 y Modificación Plan de Cargas Contrato 977 de 2021.

Respetado Ingeniero,

En atención a lo dispuesto en el Contrato No. 977 de 2021 y sus documentos complementarios, se solicita una modificación del parágrafo segundo de la Cláusula Tercera realizando una reprogramación de recursos por un valor de **MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS. ($1.000.000.000,00) IVA INCLUIDO**, trasladando la suma de **MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,00)** del año 2026 al año 2024, con el fin de realizar un seguimiento, vigilancia y control adecuado a todos los frentes de obra adicionales que se van a tener en los Contratos de Obra 964 de 2021 y 1111 de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Justificación Técnica

El Contrato No. 977 de 2021 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO”, tiene recursos comprometidos en la vigencia 2024 por $4.800.000.000. Es importante precisar inicialmente que esta Interventoría realiza actividades de seguimiento y control a dos contratos de Obra, con números 964 y 1111 de 2021 (tramos 3 y 2 de la variante respectivamente), derivados del proceso licitatorio LP-DT-062-2020; contratos con

recursos para el año 2024 por $134.200.000.000.000 (incluyendo los montos solicitados para que sean reprogramados del 2026 al año 2024) y cuyas obras actualmente están programadas en los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5 de la Variante San Francisco – Mocoa, con los siguientes frentes:

- Seguimiento y control a las actividades de obra en el Sector 1 (K0+600 - K7+103 –) del Frente San Francisco.
    - Estabilización talud k6+800.
- Seguimiento y control a las actividades de obra del primer kilómetro del Sector 2 (K7+103 – K8+100) del Frente San Francisco.
    - Construcción puente 11.
    - Construcción puente 12.
    - Construcción Puente 12 A.
    - Construcción Puente 12 B.
    - Construcción muros de contención 3 y 8.
    - Construcción obras hidráulicas.
- Seguimiento y control a las actividades de obra del primer kilómetro del Sector 3 (K10+600 – K11+600) del Frente Mocoa.
    - Construcción puente Campucanita.
    - Estabilización taludes 8 y 9.
    - Construcción muros de contención M2, M3, M4 y M6.
    - Construcción obras hidráulicas ODTS.
- Seguimiento y control a la atención de los sitios críticos en el corredor Mocoa – Pasto – Tumaco; especialmente en el sector Mocoa – San Francisco (Trampolín de la Biodiversidad) el cual requiere atención permanente por parte de los contratistas de obra en razón de las condiciones climáticas reinantes en la región.

Lo anterior, demanda mayores dedicaciones de profesionales y personal técnico (Inspectores de obra, comisiones de Topografía, Inspectores SST), personal de apoyo (Conductores), equipos de transporte y equipos de control topográfico y control de calidad) que implica mayores recursos, haciendo necesaria la reprogramación de recursos del contrato de Interventoría.

En consecuencia, para el presente contrato se solicita una reprogramación de recursos, por un valor de **MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS. ($1.000.000.000,00) IVA INCLUIDO**, trasladando la suma de **MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,00) del año 2026** al año 2024.

Por lo anterior, los recursos objeto de la reprogramación serán distribuidos de acuerdo al Plan de Cargas anexo y que estimamos mensualmente para el año 2024 así:

ESTIMATIVO FACTURACION CONTRATO 977 DE 2021					
VALOR RESERVA 2023					**$ 4.360.353,00**
VALOR VIGENCIA 2024					**$ 4.800.000.000,00**
RECURSOS DISPONIBLES 2024					**$ 4.804.360.353,00**
ACTA DE COSTOS	**MES**	**VALOR BASICO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**SALDO VIGENCIA 2024**
31	**ene-24**	**$ 787.841.490,00**	**$ 149.689.883,10**	**$ 937.531.373,10**	**$ 3.866.828.979,90**
32	**feb-24**	**$ 569.598.425,20**	**$ 108.223.700,79**	**$ 677.822.125,99**	**$ 3.189.006.853,91**
33	**mar-24**	**$ 587.888.376,00**	**$ 111.698.791,44**	**$ 699.587.167,44**	**$ 2.489.419.686,47**
34	**abr-24**	**$ 548.098.340,00**	**$ 104.138.684,60**	**$ 652.237.024,60**	**$ 1.837.182.661,87**
35	**may-24**	**$ 496.021.410,00**	**$ 94.244.067,90**	**$ 590.265.477,90**	**$ 1.246.917.183,97**
36	**jun-24**	**$ 359.479.508,80**	**$ 68.301.106,67**	**$ 427.780.615,47**	**$ 819.136.568,50**
37	**jul-24**	**$ 440.517.899,20**	**$ 83.698.400,85**	**$ 524.216.300,05**	**$ 294.920.268,45**
38	**ago-24**	**$ 113.240.600,00**	**$ 21.515.714,00**	**$ 134.756.314,00**	**$ 160.163.954,45**
39	**sep-24**	**$ 31.485.720,00**	**$ 5.982.286,80**	**$ 37.468.006,80**	**$ 122.695.947,65**
40	**oct-24**	**$ 31.335.960,00**	**$ 5.953.832,40**	**$ 37.289.792,40**	**$ 85.406.155,25**
41	**nov-24**	**$ 459.642.224,00**	**$ 87.332.022,56**	**$ 546.974.246,56**	**-$ 461.568.091,31**
42	**dic-24**	**$ 452.266.544,00**	**$ 85.930.643,36**	**$ 538.197.187,36**	**-$ 999.765.278,67**
VALOR NECESARIO A REPROGRAMAR VIGENCIA 2026 A 2024					**$ 1.000.000.000,00**

Se presenta en detalle la reprogramación de recursos:

VIGENCIAS REPROGRAMACION RECURSOS CONTRATO 977 DE 2021			
AÑO	VALOR ACTUAL	REPROGRAMACION RECURSOS	VALOR ACTUALIZADO
2021	$ 2.399.892.900,00		$ 2.399.892.900,00
2022	$ 4.600.000.000,00	$ 3.000.000.000,00 *	$ 4.600.000.000,00
2023	$ 3.600.000.000,00	$ 1.200.000.000,00 **	$ 3.600.000.000,00
2024	$ 4.800.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ 5.8000.000.000,00
2025	$ 5.600.000.000,00		$ 5.600.000.000,00

VIGENCIAS REPROGRAMACION RECURSOS CONTRATO 977 DE 2021			
2026	$ 6.400.000.000,00	-$ 1.000.000.000,00	$ 5.400.000.000,00
2027	$ 6.000.000.000,00		$ 6.000.000.000,00
2028	$ 5.600.000.000,00		$ 5.600.000.000,00
2029	$ 4.200.000.000,00		$ 4.200.000.000,00
2030	$ 4.800.000.000,00		$ 4.800.000.000,00

NOTAS: *** REPROGRACION RECURSOS MODIFICATORIO No 1.**

**** REPROGRACION RECURSOS MODIFICATORIO No 2.**

- **Justificación jurídica**

El contrato estatal, entendido como el negocio jurídico de la Administración para el cumplimiento de los fines del Estado, esto es, un acto bilateral en el que una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, o como acuerdo entre ellas para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica (artículos 1494 del Código Civil y 864 del Código de Comercio), previsto actualmente en los artículos 13, 23, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 8 del Decreto 679 de 1994, si bien como expresión nítida que es de la autonomía de la voluntad, se rige por el principio lex contractus, pacta sunt servanda, o sea, el contrato es ley para las partes (art. 1602 de C.C.), y se encuentra también cimentado en el principio de mutabilidad, según el cual el contrato de la Administración puede sufrir cambios dadas las exigencias del orden público y el interés general.

Así lo prevén los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestació*n".

Finalmente, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta Civil y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto de 13 de agosto de 2009: "*La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado*."

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación*".

De esta manera, el parágrafo segundo de la cláusula tercera del Contrato de Interventoría No. 977 de 2021, autoriza comprometer vigencias futuras en consideración a que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita Modificar la CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, PARÁGRAFO SEGUNDO del Contrato 977 de 2021, la cual quedará así:

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401 Subprograma 0600, Proyecto 123 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUMACO – PASTO MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO-MOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y PUTUMAYO, Recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 11521 del 27 de abril de 2021, así: CONTINUACION CONTRATO No de 2021, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO" Vigencia 2022 $ 4.600.000.000,00 Vigencia 2023 $ 3.600.000.000,00 Vigencia 2024 $ 5.800.000.000,00 Vigencia 2025 $ 5.600.000.000,00 Vigencia 2026 $ 5.400.000.000,00 Vigencia 2027 $ 6.000.000.000,00 Vigencia 2028 $ 5.600.000.000,00 Vigencia 2029 $ 4.200.000.000,00 Vigencia 2030 $ 4.800.000.000,00.

AÑO	VALOR ACTUALIZADO
2021	$ 2.399.892.900,00
2022	$ 4.600.000.000,00
2023	$ 3.600.000.000,00
2024	$ 5.800.000.000,00

AÑO	VALOR ACTUALIZADO
2025	$ 5.600.000.000,00
2026	$ 5.400.000.000,00
2027	$ 6.000.000.000,00
2028	$ 5.600.000.000,00
2029	$ 4.200.000.000,00
2030	$ 4.800.000.000,00

Por lo anteriormente expuesto, esta Interventoría solicita al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) realizar la reprogramación de recursos por un valor **MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE ($1.000.000.000,00) IVA incluido**, trasladando la suma de **MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,00) del año 2026 al año 2024.**; esto con el fin de atender de manera oportuna las actividades de revisión, ajuste y/ actualización y/o modificación y/o complemento de los estudios y diseños o Reingeniería de los Sectores 2 y 3 por parte de los contratistas de obra y el consecuente estudio, revisión y no objeción de los mismos, para la ejecución de las obras en las próximas vigencias; así como continuar con las actividades de seguimiento y control de las obras programadas en los Sectores 1 y 2 (Frente San Francisco), y 3, 4 y 5 (Frente Mocoa) de la Variante San Francisco - Mocoa y el seguimiento adecuado del mantenimiento del corredor existente entre Tumaco-Pasto – Mocoa.

Agradecemos de antemano su amable atención a la presente, para lo cual adjuntamos debidamente rubricados por el Representante Legal del Consorcio Reactivación Putumayo y el Gestor Técnico del Contrato, los formatos MEPI-MN-1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prorroga Contrato de Interventoría No 3 y MEPI-MN-1-IN-9-FR-2 Reprogramación Plan de Cargas No 5.

Cordialmente,

EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
Representante Legal
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

Anexo: Formato MEPI-MN-1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prorroga Contrato de Interventoría No 3.
Formato MEPI-MN-1-IN-9-FR-2 Reprogramación Plan de Cargas No 5.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento de garantías contrato de Interventoría.

C.C: Ing. Jose Ricardo Burbano Barcenas. Dirección Territorial Putumayo.
Ing. Miguel Ángel Guacales Diaz. Gestor Técnico del Proyecto.
Archivo

Elaboro: JICL.
Reviso: JICL
Aprobó: EERA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: **25/11/2024** (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATOS DE OBRA No. 964 y 1111 de 2021 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTAS: CONTRATO 964 DE 2021: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO 1111 DE 2021: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 114 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	29/09/2022	MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato Número 977 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) MCTE, de la vigencia 2030 a la vigencia 2022.
2	22/12/2023	MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato 977 de 2021, en el sentido de TRASLADAR la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000) INCLUIDO IVA, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2029 y la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000) INCLUIDO IVA, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, para un total de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000).

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 47.999.892.900,00 **50% EN SMMLV:** 20.689,60
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

FECHA	**25/11/2024** (Día / Mes / Año)

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 47.999.892.900**
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación No. **Putumayo04-5957-24 de fecha 25/11/2024** el Interventor solicita: Modificar el contrato 977 de 2021 en su PARAGRAFO SEGUNDO de la CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL CON EL FIN DE REPROGRAMAR RECURSOS DEL AÑO 2026 POR UN VALOR DE **$1.000.000.000,oo** AL AÑO 2024, SIN MODIFICAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

En consecuencia, se requiere reprogramar recursos del año 2026 por la suma de $1.000.0000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto se solcita modificar la CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, PARÁGRAFO SEGUNDO del contrato 977 de 2021, la cual quedará así:

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401 Subprograma 0600, Proyecto 123 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUMACO - PASTO - MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO-MOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y PUTUMAYO, Recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 11521 del 27 de abril de 2021, así: CONTINUACION CONTRATO No977 de 2021, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO" Vigencia 2022 $ 4.600.000.000,00 Vigencia 2023 $ 3,600.000.000,00 Vigencia 2024 $ 5.800.000.000,00 Vigencia 2025 $5.600.000.000,00 Vigencia 2026 $ 5.400.000.000,00 Vigencia 2027 $ 6.000.000.000,00 Vigencia 2028 $ 5.600.000.000,00 Vigencia 2029 $4,200.000.000,00 Vigencia 2030 $ 4,800.000.000,00.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El alcance a desarrollar, es el cumplimiento de las actividades de seguimiento y control, objeto de esta interventoría para los contratos de obra derivados del proceso licitatorio LP-DT-062-2020; N° 964 y 1111 de 2021, cuyas obras programadas en los sectores 1,2 y 3 de la Variante San Francisco – Mocoa, de acuerdo a la solicitud de reprogramcion de recursos presentada por los contratististas es:

Seguimiento y control a las actividades de obra en el Sector 1 (K0+600 - K7+103 –) del Frente San Francisco.
oEstabilización talud k6+800.

Seguimiento y control a las actividades de obra del primer kilómetro del Sector 2 (K7+103 – K8+100) del Frente San Francisco.
oConstrucción puente 11.
oConstrucción puente 12.
oConstrucción Puente 12 A.
oConstrucción Puente 12 B.
oConstrucción muros de contención 3 y 8.
oConstrucción obras hidráulicas.

Seguimiento y control a las actividades de obra del primer kilómetro del Sector 3 (K10+600 – K11+600) del Frente Mocoa.
oConstrucción puente Campucanita.
oEstabilización taludes 8 y 9.
oConstrucción muros de contención M2, M3, M4 y M6.
oConstrucción obras hidráulicas ODTS.

Seguimiento y control a la atención de los sitios críticos en el corredor Mocoa – Pasto – Tumaco; especialmente en el sector Mocoa – San Francisco (Trampolín de la Biodiversidad) el cu requiere atención permanente por parte de los contratistas de obra en razón de las condiciones climáticas reinantes en la región.

Lo anterior, demanda mayores dedicaciones de profesionales y personal técnico (Inspectores de obra, comisiones de Topografía, Inspectores SST), personal de apoyo (Conductores), equipos de transporte y equipos de control topográfico y control de calidad) que implica mayores recursos, haciendo necesaria la reprogramación de recursos del contrato de Interventoría.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

VIGENCIAS REPROGRAMACION RECURSOS CONTRATO 977 DE 2021

AÑO	VALOR ACTUAL	REPROGRAMACION RECURSOS	VALOR ACTUALIZADO
2021	$ 2.399.892.900,00		$ 2.399.892.900,00
2022	$ 4.600.000.000,00		$ 4.600.000.000,00
2023	$ 3.600.000.000,00		$ 3.600.000.000,00
2024	$ 4.800.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ 5.800.000.000,00
2025	$ 5.600.000.000,00		$ 5.600.000.000,00
2026	$ 6.400.000.000,00	$ (1.000.000.000,00)	$ 5.400.000.000,00
2027	$ 6.000.000.000,00		$ 6.000.000.000,00
2028	$ 5.600.000.000,00		$ 5.600.000.000,00
2029	$ 4.200.000.000,00		$ 4.200.000.000,00
2030	$ 4.800.000.000,00		$ 4.800.000.000,00

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: **$ 1.129.388.470,00** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: **$ 1.129.388.470,00** (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : **$ -** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **AGOSTO** (mes anterior a la presente solicitud) de **2024** (año) **$ 15.239.728.945,93**

Último mes facturado: **AGOSTO DE 2024** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 32.760.163.954,07** (mes anterior a la presente solicitud)

FECHA **25/11/2024**
(Día / Mes / Año)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NA.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

De acuerdo a lo manifestado por la firma interventora Consorcio Reactivación Putumayo contrato 977 del 2021 y la necesidad de continuar con el seguimiento control y vigilancia de la ejecución de los contratos de obra No.964 y 1111 de 2021 , en atención a lo indicado en el inciso segundo del numeral 1° del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y de conformidad con lo indicado en el artículo85 de la Ley 1474 de 2011 que establece: "...Articulo 85. Continuidad de la Interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993"; por lo cual la supervisión considera viable el traslado de recursos de las vigencias 2025 y 2026 a la vigencia 2024.
De acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones y anexo técnico para vigencias futuras hasta el año 2030, el Numeral 4.2 del Anexo técnico que indica para el Contratista de Obra:"Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, el contratista deberá programar los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del contrato ", el Numeral 6 del Anexo técnico que indica"El Interventor contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser consistente con las actividades a desarrollar ", el Numeral 7.1 del Anexo técnico que indica: "Durante la ejecución del contrato, la utilización de los recursos de Interventoría será coherente con el desarrollo de la obra " e indica: "La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales del Contrato ", y teniendo en cuenta que en el Contrato de Interventoría No.977 de 2021, Cláusula Tercera: APROPIACION PRESUPUESTAL, Parágrafo SEGUNDO, para la vigencia 2024 solo se realizó un compromiso de vigencia futura por valor de $ 4.800.000.000, el cual no es suficiente para realizar el pago de los costos requeridos en 2024 para realizar la Interventoría al contrato de obra No.964 y 1111 de 2021, Esto debido a que se requiere un incremento en las dedicaciones de los profesionales y personal técnico (Inspectores de obra, comisiones de Topografía, Inspectores SST), personal de apoyo (Conductores), equipos de transporte y equipos de control topográfico y control de calidad) que implica mayores recursos, haciendo necesaria la reprogramación de recursos del contrato de Interventoría por un valor de $ 1.000.000.000,00, conforme a lo reprogramado en el Plan de Cargas hasta diciembre de 2024.

Teniendo en cuenta la solicitud presentada mediante con el asunto referenciado por parte de la interventoría CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO, en dónde solicita reprogramar los recursos del contrato de interventoría 977 de 2021, en los siguientes términos:

(...) se solicita una reprogramación, recursos por un valor de **MIL MILLONES DE PESOS MDA.CTE. ($1.000.000.000,00) IVA incluido**, con el fin de garantizar la continuidad en las actividades de seguimiento y control a los Contratos de obra N° 964 de 2021 y 1111 de 2021. (...)

Así las cosas y previa lectura de la justificación presentada por LA INTERVENTORIA , es posible concluir que la misma contiene los elementos técnico y jurídicos que ofrecen coherencia con la necesidad de satisfacer la finalidad propuesta por el estado en el contrato objeto de modificación.

De acuerdo con lo anterior, se considera viable la solicitud de modificación propuesta.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Comunicación No Putumayo04-5481-24 de la Interventoría al INVIAS con la solicitud de traslado de recursos de la vigencias 2025 y 2026 a la vigencia 2024.
Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de modificación Contrato de Interventoria No 3.
Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Proyecto de Reprogramación No.4 al Plan de Cargas para la vigencia 2024
Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de modificación No.2 Aprobada
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento de garantías contrato de Interventoría.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Ing. EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202 - 03661 BLV

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.11.29 06:07:48 -05'00'
Vo.Bo.Firma

Ing. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS

Vo.Bo.Firma

Ing. MIGUEL ANGEL GUACALES DIAZ
Gestora Técnica de Proyecto

ESTEBAN CAMILO MARIN
Abogada Contratista

Ing. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
GRUPO SUR OCCIDENTE
Matricula Profesional: 25202-103081 CND

Vo.Bo.Firma

Ing. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
SUBDIRECCION MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
Matricula Profesional: 25202-103081 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 6/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.

FECHA DE INICIO: 2 de julio de 2021

PLAZO INICIAL: 114 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 47.999.892.900,00

VALOR ACUMULADO: $ 47.999.892.900,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.679.989.290	13	5	21	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.129.388.470	13	5	21	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.359.978.580	13	5	21	31	12	28
Calidad del servicio	30%	$ 5.039.967.870	31	12	25	31	12	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100143068

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/06/2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.099.989.290	22	12	23	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.331.066.214	22	12	23	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.199.978.580	22	12	23	31	12	28
Calidad del servicio	30%	$ 6.299.967.870	31	12	25	31	12	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100143068

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

FECHA: 8/10/2024
(Día / Mes / Año)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.979.989.290	5	10	22	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.331.066.214	5	10	22	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.959.978.580	5	10	22	31	12	28
Calidad del servicio	30%	$ 5.939.967.870	31	12	25	31	12	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100143068

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.679.989.290	13	5	21	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.129.388.470	13	5	21	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.359.978.580	13	5	21	31	12	28
Calidad del servicio	30%	$ 5.039.967.870	31	12	25	31	12	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100143068

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.679.989.290	13	5	21	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.129.388.470	13	5	21	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.359.978.580	13	5	21	31	12	28
Calidad del servicio	30%	$ 5.039.967.870	31	12	25	31	12	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100143068

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

FECHA 8/10/2024
(Día / Mes / Año)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.679.989.290	13	5	21	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.129.388.470	13	5	21	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.359.978.580	13	5	21	31	12	28
Calidad del servicio	30%	$ 5.039.967.870	31	12	25	31	12	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100143068

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.679.989.290	13	5	21	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.129.388.470	13	5	21	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.359.978.580	13	5	21	31	12	28
Calidad del servicio	30%	$ 5.039.967.870	31	12	25	31	12	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100143068

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-31528 CND



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 21

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos resectivtal)

PLAN DE CARGAS FINAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/04/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _4_ de fecha _15/08/24__		2021												2022											
											ACTA 1 JULIO		ACTA 2 AGOSTO		ACTA 3 SEPTIEMBRE		ACTA 4 OCTUBRE		ACTA 5 NOVIEMBRE		ACTA 6 DICIEMBRE		ACTA 7 ENERO		ACTA 8 FEBRERO		ACTA 9 MARZO		ACTA 10 ABRIL		ACTA 11 MAYO		ACTA 12 JUNIO	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
		PERSONAL PROFESIONAL																																
1	1	Director de Interventoría 2021	$ 9.000.000,00	$ 500.000,00	114,00	1.083.000.000			11,86	$ 112.670.000,00	0,83	$ 7.885.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000	1,00	$ 9.500.000
1A	1	Director de Interventoría 2022					$ 10.260.000,00	$ 570.000,00	11,87	$ 129.635.100,00																								
1B	1	Director de Interventoría 2023					$ 11.430.000,00	$ 635.000,00	9,78	$ 105.930.700,00																								
1C	1	Director de Interventoría 2024					$ 12.240.000,00	$ 680.000,00	70,27	$ 807.886.400,00																								
2	4	Ingeniero Residente de Interventoría 2021	$ 5.500.000,00	$ 480.000,00	436,00	2.601.300.000			32,80	$ 196.144.000,00	0,83	$ 4.963.400	1,87	$ 11.182.600	3,00	$ 17.940.000	3,00	$ 17.940.000	3,00	$ 17.940.000	3,00	$ 17.940.000	3,00	$ 17.940.000	3,00	$ 17.940.000	3,00	$ 17.940.000	3,00	$ 17.940.000	3,00	$ 17.940.000	3,00	$ 17.940.000
2A	4	Ingeniero Residente de Interventoría 2022					$ 6.270.000,00	$ 547.000,00	35,33	$ 240.644.610,00																								
2B	4	Ingeniero Residente de Interventoría 2023					$ 6.985.000,00	$ 610.000,00	22,33	$ 169.524.400,00																								
2C	4	Ingeniero Residente de Interventoría 2024					$ 7.480.000,00	$ 653.000,00	130,73	$ 1.079.493.090,00																								
3	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2021	$ 3.600.000,00	$ 400.000,00	331,00	1.324.000.000			12,14	$ 48.560.000,00		$ -		$ -		$ -	0,57	$ 2.280.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,50	$ 6.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000
3A	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2022					$ 4.104.000,00	$ 456.000,00	23,66	$ 107.899.600,00																								
3B	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2023					$ 4.572.000,00	$ 508.000,00	14,17	$ 71.983.600,00																								
3C	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2024					$ 4.896.000,00	$ 544.000,00	137,93	$ 750.339.200,00																								
4	1	Especialista Ambiental 2021	$ 8.000.000,00		50,00	400.000.000			8,16	$ 65.280.000,00	0,15	$ 1.200.000	0,50	$ 4.000.000	0,50	$ 4.000.000	0,50	$ 4.000.000	0,58	$ 4.640.000	0,58	$ 4.640.000	0,84	$ 6.720.000	0,82	$ 6.560.000	0,97	$ 7.760.000	0,92	$ 7.360.000	0,88	$ 7.040.000	0,92	$ 7.360.000
4A	1	Especialista Ambiental 2022					$ 9.120.000,00	$ -	9,79	$ 99.294.800,00																								
4B	1	Especialista Ambiental 2023					$ 10.160.000,00	$ -	5,67	$ 60.651.200,00																								
4C	1	Especialista Ambiental 2024					$ 10.880.000,00	$ -	42,57	$ 463.161.600,00																								
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia 2021	$ 8.000.000,00		33,00	264.000.000			5,60	$ 47.200.000,00	0,17	$ 1.360.000	0,25	$ 2.000.000	0,30	$ 2.400.000	0,30	$ 2.400.000	0,30	$ 2.400.000	0,30	$ 2.400.000	0,25	$ 2.000.000	1,00	$ 8.000.000	1,00	$ 8.000.000	1,00	$ 8.000.000	0,50	$ 4.000.000	0,50	$ 4.000.000
5A	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia 2022					$ 9.120.000,00	$ -	11,77	$ 107.342.400,00																								
5B	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia 2023					$ 10.160.000,00	$ -	9,80	$ 99.548.000,00																								
5C	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia 2024					$ 10.880.000,00	$ -	21,68	$ 235.878.400,00																								
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2021	$ 8.000.000,00		7,00	56.000.000			1,22	$ 9.760.000,00	0,17	$ 1.360.000	0,15	$ 1.200.000	0,10	$ 800.000	0,10	$ 800.000	0,10	$ 800.000	0,10	$ 800.000	0,10	$ 800.000	0,04	$ 320.000	0,13	$ 1.040.000	0,15	$ 1.200.000	0,04	$ 320.000	0,04	$ 320.000
6A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2022					$ 9.120.000,00	$ -	1,75	$ 15.960.000,00																								
6B	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2023					$ 10.160.000,00	$ -	0,90	$ 9.144.000,00																								
6C	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías 2024					$ 10.880.000,00	$ -	2,27	$ 24.697.600,00																								
7	1	Especialista en Estructuras 2021	$ 8.000.000,00		33,00	264.000.000			4,90	$ 39.200.000,00	0,17	$ 1.360.000	0,30	$ 2.400.000	0,40	$ 3.200.000	0,30	$ 2.400.000	0,30	$ 2.400.000	0,30	$ 2.400.000	0,30	$ 2.400.000	0,70	$ 5.600.000	0,30	$ 2.400.000	0,63	$ 5.040.000	0,60	$ 4.800.000	0,60	$ 4.800.000
7A	1	Especialista en Estructuras 2022					$ 9.120.000,00	$ -	6,33	$ 57.739.600,00																								
7B	1	Especialista en Estructuras 2023					$ 10.160.000,00	$ -	9,03	$ 91.744.800,00																								
7C	1	Especialista en Estructuras 2024					$ 10.880.000,00	$ -	21,68	$ 235.878.400,00																								
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2021	$ 8.000.000,00		7,00	56.000.000			1,34	$ 10.720.000,00		$ -	0,15	$ 1.200.000	0,20	$ 1.600.000	0,20	$ 1.600.000	0,13	$ 1.040.000	0,13	$ 1.040.000	0,03	$ 240.000	-	$ -	0,10	$ 800.000	0,10	$ 800.000	0,10	$ 800.000	0,20	$ 1.600.000
8A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2022					$ 9.120.000,00	$ -	2,13	$ 19.435.600,00																								
8B	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2023					$ 10.160.000,00	$ -	1,39	$ 14.122.400,00																								
8C	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología 2024					$ 10.880.000,00	$ -	5,62	$ 64.409.600,00																								
9	1	Especialista en Diseño Geométrico 2021	$ 8.000.000,00		9,00	72.000.000			2,70	$ 21.600.000,00	0,02	$ 160.000	0,40	$ 3.200.000	0,50	$ 4.000.000	0,20	$ 1.600.000	0,27	$ 2.160.000	0,27	$ 2.160.000	0,07	$ 560.000	0,07	$ 560.000	0,34	$ 2.720.000	0,22	$ 1.760.000	0,07	$ 560.000	0,27	$ 2.160.000
9A	1	Especialista en Diseño Geométrico 2022					$ 9.120.000,00	$ -	4,69	$ 42.773.800,00																								
9B	1	Especialista en Diseño Geométrico 2023					$ 10.160.000,00	$ -	1,63	$ 16.560.800,00																								
9C	1	Especialista en Diseño Geométrico 2024					$ 10.880.000,00	$ -	6,12	$ 66.585.600,00																								
10	1	Especialista en Tuneles 2021	$ 8.000.000,00		25,00	200.000.000			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10A	1	Especialista en Tuneles 2022					$ 9.120.000,00	$ -	0,00	$ -																								
10B	1	Especialista en Tuneles 2023					$ 10.160.000,00	$ -	0,00	$ -																								
10C	1	Especialista en Tuneles 2024					$ 10.880.000,00	$ -	8,18	$ 88.998.400,00																								
11	1	Especialista en Sostenibilidad 2021	$ 6.500.000,00		17,00	110.500.000			3,19	$ 20.735.000,00		$ -	0,05	$ 325.000	0,20	$ 1.950.000	0,30	$ 1.950.000	0,30	$ 1.950.000	0,30	$ 1.950.000	0,30	$ 1.950.000	0,30	$ 1.950.000	0,30	$ 1.950.000	0,30	$ 1.950.000	0,30	$ 1.950.000	0,44	$ 2.860.000
11A	1	Especialista en Sostenibilidad 2022					$ 7.410.000,00	$ -	2,29	$ 17.709.900,00																								
11B	1	Especialista en Sostenibilidad 2023					$ 8.255.000,00	$ -	3,05	$ 25.177.750,00																								
11C	1	Especialista en Sostenibilidad 2024					$ 8.840.000,00	$ -	24,39	$ 215.607.600,00																								
12	1	Líder de Integración 2021	$ 6.500.000,00		150,00	975.000.000			0,86	$ 44.590.000,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	0,83	$ 5.395.000	1,00	$ 6.500.000	1,00	$ 6.500.000	1,00	$ 6.500.000	1,00	$ 6.500.000	1,00	$ 6.500.000
12A	1	Líder de Integración 2022					$ 7.410.000,00	$ 570.000,00	15,37	$ 122.652.600,00																								
12B	1	Líder de Integración 2023					$ 8.255.000,00	$ 635.000,00	14,96	$ 132.994.400,00																								
12C	1	Líder de Integración 2024					$ 8.840.000,00	$ 680.000,00	42,74	$ 406.844.000,00																								
13	2	Profesional Social 2021	$ 3.700.000,00		216,00	806.600.000			21,33	$ 78.621.000,00		$ -	1,26	$ 4.662.000	2,00	$ 7.400.000	2,00	$ 7.400.000	2,00	$ 7.400.000	2,00	$ 7.400.000	2,00	$ 7.400.000	2,00	$ 7.400.000	2,00	$ 7.400.000	2,00	$ 7.400.000	2,00	$ 7.400.000	2,00	$ 7.400.000
13A	1	Profesional Social 2022					$ 4.218.000,00	$ -	23,09	$ 97.393.620,00																								
13B	1	Profesional Social 2023					$ 4.699.000,00	$ -	13,52	$ 63.530.480,00																								
13C	1	Profesional Social 2024					$ 5.032.000,00	$ -	121,96	$ 613.702.720,00																								
14	2	Profesional Ambiental 2021	$ 4.000.000,00		216,00	872.000.000			20,81	$ 83.240.000,00		$ -	0,74	$ 2.960.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000	2,00	$ 8.000.000
14A	1	Profesional Ambiental 2022					$ 4.560.000,00	$ -	22,76	$ 103.785.600,00																								
14B	1	Profesional Ambiental 2023					$ 5.080.000,00	$ -	18,65	$ 94.502.000,00																								
14C	1	Profesional Ambiental 2024					$ 5.440.000,00	$ -	121,29	$ 659.481.200,00																								
15	1	Profesional Técnico Predial 2021	$ 4.000.000,00	$ 400.000,00	130,00	572.000.000			3,63	$ 16.852.000,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	0,80	$ 3.520.000	1,00	$ 4.400.000	1,00	$ 4.400.000		
15A	1	Profesional Técnico Predial 2022					$ 4.560.000,00	$ 456.000,00	9,10	$ 45.645.600,00																								
15B	1	Profesional Técnico Predial 2023					$ 5.080.000,00	$ 508.000,00	7,03	$ 39.210.640,00																								
15C	1	Profesional Técnico Predial 2024					$ 5.440.000,00	$ 544.000,00	55,97	$ 334.624.480,00																								
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2021	$ 4.000.000,00		22,00	88.000.000			3,02	$ 12.080.000,00	0,07	$ 280.000	0,30	$ 1.200.000	0,30	$ 1.200.000	0,30	$ 1.200.000	0,26	$ 1.040.000	0,26	$ 1.040.000	0,28	$ 1.120.000	0,21	$ 840.000	0,23	$ 920.000	0,24	$ 960.000	0,27	$ 1.080.000	0,30	$ 1.200.000
16A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2022					$ 4.560.000,00	$ -	3,39	$ 15.458.400,00																								
16B	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2023					$ 5.080.000,00	$ -	3,05	$ 15.494.000,00																								
16C	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2024					$ 5.440.000,00	$ -	14,24	$ 77.574.400,00																								
17	1	Auditor de calidad 2021	$ 4.000.000,00		6,00	24.000.000			0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17A	1	Auditor de calidad 2022					$ 4.560.000,00	$ -	0,00	$ -																								
17B	1	Auditor de calidad 2023					$ 5.080.000,00	$ -	0,00	$ -																								
17C	1	Auditor de calidad 2024					$ 5.440.000,00	$ -	0,00	$ -																								
18	1	Abogado 2021	$ 5.000.000,00		11,00	55.000.000			2,20	$ 11.550.000,00		$ -	0,30	$ 1.500.000	0,40	$ 2.000.000	0,40	$ 2.000.000	0,11	$ 550.000	0,11	$ 550.000	0,08	$ 400.000	0,20	$ 1.000.000	0,15	$ 750.000	0,15	$ 750.000	0,20	$ 1.000.000	0,20	$ 1.000.000
18A	1	Abogado 2022					$ 5.700.000,00	$ -	4,17	$ 23.769.000,00																								
18B	1	Abogado 2023					$ 6.350.000,00	$ -	6,44	$ 39.144.000,00																								
18C	1	Abogado 2024					$ 6.800.000,00	$ -	19,50	$ 132.600.000,00																								
		PERSONAL TÉCNICO																																
19	2	Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 400.000,00	226,00	565.000.000			12,64	$ 31.600.000,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	0,67	$ 1.675.000	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	1,90	$ 4.750.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000
19A	2	Inspector 2022					$ 2.394.000,00	$ 456.000,00	39,20	$ 83.220.000,00																								
19B	2	Inspector 2023					$ 2.667.000,00	$ 508.000,00	30,00	$ 95.293.000,00																								
19C	2	Inspector 2024					$ 2.856.000,00	$ 544.000,00	132,33	$ 452.992.000,00																								
20	4	Topógrafo Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 400.000,00	436,00	1.090.000.000			15,04	$ 37.600.000,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	0,97	$ 2.425.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000
20A	4	Topógrafo Inspector 2022					$ 2.394.000,00	$ 456.000,00	39,86	$ 87.951.000,00																								
20B	4	Topógrafo Inspector 2023					$ 2.667.000,00	$ 508.000,00	25,91	$ 82.264.250,00																								
20C	4	Topógrafo Inspector 2024					$ 2.856.000,00	$ 544.000,00	148,50	$ 506.362.000,00																								
21	2	Laboratorista Inspector 2021	$ 2.100.000,00	$ 400.000,00	218,00	545.000.000			7,03	$ 17.575.000,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000
21A	2	Laboratorista Inspector 2022					$ 2.394.000,00	$ 456.000,00	21,20	$ 46.420.000,00																								
21B	2	Laboratorista Inspector 2023					$ 2.667.000,00	$ 508.000,00	15,40	$ 48.895.000,00																								
21C	2	Laboratorista Inspector 2024					$ 2.856.000,00	$ 544.000,00	131,06	$ 465.604.000,00																								
22	2	Inspector SST 2021	$ 2.100.000,00	$ 400.000,00	222,00	555.000.000			12,64	$ 31.600.000,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	0,67	$ 1.675.000	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	1,90	$ 4.750.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000	2,00	$ 5.000.000
22A	2	Inspector SST 2022					$ 2.394.000,00	$ 456.000,00	23,36	$ 66.574.000,00																								
22B	2	Inspector SST 2023					$ 2.667.000,00	$ 508.000,00	15,93	$ 50.577.750,00																								
22C	2	Inspector SST 2024					$ 2.856.000,00	$ 544.000,00	131,93	$ 469.562.000,00																								

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 27/08/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses sesión contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.882.900,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 47.999.882.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses sesión las adiciones sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, adiciones, prórrogas)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _4_ de fecha _15/08/24__		2021												2022											
											ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		ACTA 7		ACTA 8		ACTA 9		ACTA 10		ACTA 11		ACTA 12	
											JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																																
23	4	Cadenero 2021	$ 1.300.000,00		436,00	566.800.000			29,57	$ 38.441.000,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,64	$ 2.132.000	3,00	$ 4.940.000	4,00	$ 5.200.000	4,00	$ 5.200.000	4,00	$ 5.200.000	4,00	$ 5.200.000	4,00	$ 5.200.000	4,00	$ 5.200.000
23A	4	Cadenero 2022					$ 1.482.000,00	$ -	59,96	$ 88.860.720,00																								
23B	4	Cadenero 2023					$ 1.651.000,00	$ -	54,22	$ 89.533.720,00																								
23C	4	Cadenero 2024					$ 1.768.000,00	$ -	271,60	$ 480.272.240,00																								
24	2	Auxiliar de Laboratorio 2021	$ 1.200.000,00		216,00	259.200.000			0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24A	2	Auxiliar de Laboratorio 2022					$ 1.368.000,00	$ -	9,67	$ 13.229.160,00																								
24B	2	Auxiliar de Laboratorio 2023					$ 1.524.000,00	$ -	13,66	$ 20.817.840,00																								
24C	2	Auxiliar de Laboratorio 2024					$ 1.632.000,00	$ -	106,97	$ 174.575.040,00																								
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																																
25	2	Secretaria 2021	$ 1.100.000,00		225,00	247.500.000			17,57	$ 19.327.000,00		$ -	0,40	$ 440.000	1,00	$ 1.100.000	1,00	$ 1.100.000	1,50	$ 1.650.000	2,00	$ 2.200.000	2,00	$ 2.200.000	1,60	$ 1.760.000	2,00	$ 2.200.000	2,00	$ 2.200.000	2,00	$ 2.200.000	2,00	$ 2.200.000
25A	2	Secretaria 2022					$ 1.254.000,00	$ -	23,03	$ 28.878.620,00																								
25B	2	Secretaria 2023					$ 1.397.000,00	$ -	16,94	$ 23.665.180,00																								
25C	2	Secretaria 2024					$ 1.496.000,00	$ -	136,93	$ 204.847.280,00																								
26	2	Conductor 2021	$ 1.100.000,00		225,00	247.500.000			21,07	$ 23.177.000,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,97	$ 3.267.000	3,00	$ 3.300.000	3,00	$ 3.300.000	3,00	$ 3.300.000	3,00	$ 3.300.000	3,00	$ 3.300.000	3,00	$ 3.300.000
26A	2	Conductor 2022					$ 1.254.000,00	$ -	61,04	$ 51.464.160,00																								
26B	2	Conductor 2023					$ 1.397.000,00	$ -	40,80	$ 34.947.600,00																								
26C	2	Conductor 2024					$ 1.496.000,00	$ -	238,24	$ 356.407.040,00																								
27	1	Campamentera 2021	$ 1.050.000,00		53,00	55.650.000			11,94	$ 12.537.000,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,97	$ 1.018.500	1,00	$ 1.050.000	1,90	$ 1.995.000	2,00	$ 2.100.000	2,00	$ 2.100.000	2,00	$ 2.100.000	2,00	$ 2.100.000
27A	1	Campamentera 2022					$ 1.197.000,00	$ -	25,83	$ 26.130.510,00																								
27B	1	Campamentera 2023					$ 1.334.000,00	$ -	16,23	$ 21.784.220,00																								
27C	1	Campamentera 2024					$ 1.428.000,00	$ -	132,92	$ 189.824.040,00																								
		PERSONAL ADICIONAL																																
28	1	Especialista en Transito 2022					$ 9.120.000,00	$ -	0,09	$ 820.800,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28A	1	Especialista en Transito 2023					$ 10.160.000,00	$ -	0,27	$ 2.743.200,00																								
28B	1	Especialista en Transito 2024					$ 10.880.000,00	$ -	3,10	$ 33.728.000,00																								
29	1	Especialista Social 2022					$ 7.410.000,00	$ -	4,75	$ 35.197.500,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29A	1	Especialista Social 2023					$ 8.255.000,00	$ -	4,75	$ 39.211.250,00																								
29B	1	Especialista Social 2024					$ 8.840.000,00	$ -	0,00	$ -																								
30	1	Residente Geotecnia 2022					$ 6.270.000,00	$ 547.000,00	1,20	$ 8.180.400,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30A	1	Residente Geotecnia 2023					$ 6.985.000,00	$ 610.000,00	2,07	$ 15.721.650,00																								
30B	1	Residente Geotecnia 2024					$ 7.480.000,00	$ 653.000,00	0,00	$ -																								
31	1	Profesional SIG 2022					$ 7.410.000,00	$ -	3,64	$ 26.972.400,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31A	1	Profesional SIG 2023					$ 8.255.000,00	$ -	5,51	$ 45.485.050,00																								
31B	1	Profesional SIG 2024					$ 8.840.000,00	$ -	34,85	$ 308.074.000,00																								
32	1	Profesional SST 2022					$ 4.560.000,00	$ 456.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32A	1	Profesional SST 2023					$ 5.080.000,00	$ 508.000,00	0,00	$ -																								
32B	1	Profesional SST 2024					$ 5.440.000,00	$ 544.000,00	0,00	$ -																								
33	1	Profesional de Costos y Presupuestos 2022					$ 4.560.000,00	$ 456.000,00	4,27	$ 21.919.920,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33A	1	Profesional de Costos y Presupuestos 2023					$ 5.080.000,00	$ 508.000,00	0,00	$ -																								
33B	1	Profesional de Costos y Presupuestos 2024					$ 5.440.000,00	$ 544.000,00	0,00	$ -																								
34	1	Ingeniero Auxiliar de Calidad 2022					$ 4.104.000,00	$ 456.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34A	1	Ingeniero Auxiliar de Calidad 2023					$ 4.572.000,00	$ 508.000,00	0,00	$ -																								
34B	1	Ingeniero Auxiliar de Calidad 2024					$ 4.896.000,00	$ 544.000,00	0,00	$ -																								
35	2	Inspector Ambiental 2022					$ 2.394.000,00	$ 456.000,00	6,93	$ 19.750.500,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35A	2	Inspector Ambiental 2023					$ 2.667.000,00	$ 508.000,00	18,97	$ 60.229.750,00																								
35B	2	Inspector Ambiental 2024					$ 2.856.000,00	$ 544.000,00	131,93	$ 448.562.000,00																								
36	1	Auxiliar administrativa 2022					$ 1.254.000,00	$ -	3,93	$ 4.929.220,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36A	1	Auxiliar administrativa 2023					$ 1.397.000,00	$ -	0,00	$ -																								
36B	1	Auxiliar administrativa 2024					$ 1.496.000,00	$ -	0,00	$ -																								
37	1	Horas extras 2022					$ 2.000.000,00		5,66	$ 11.900.000,00																								
37A	1	Horas extras 2023					$ 2.540.000,00		3,88	$ 9.855.200,00																								
37B	1	Horas extras 2024					$ 2.720.000,00		65,16	$ 177.235.200,00																								
		OTROS COSTOS DE PERSONAL																																
		PROVISIÓN JORNADAS 7 X 24								$ -																								
		Provisión Jornadas 7 X 24				278.562.000				$ -																								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				14.233.612.000				$ 15.215.204.710,00		$ 18.568.400		$ 45.769.600		$ 65.090.000		$ 64.170.000		$ 73.377.000		$ 93.140.500		$ 93.780.000		$ 107.425.000		$ 115.500.000		$ 119.890.000		$ 113.590.000		$ 117.340.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				33.591.324.320				$ 35.908.119.115,60		$ 43.821.424		$ 108.016.256		$ 153.612.400		$ 151.441.200		$ 173.169.720		$ 219.811.580		$ 221.320.800		$ 253.523.000		$ 272.580.000		$ 282.889.600		$ 268.072.400		$ 276.922.400

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2021 ACTA 1 JULIO H-M	VALOR	ACTA 2 AGOSTO H-M	VALOR	ACTA 3 SEPTIEMBRE H-M	VALOR	ACTA 4 OCTUBRE H-M	VALOR	ACTA 5 NOVIEMBRE H-M	VALOR	ACTA 6 DICIEMBRE H-M	VALOR	2022 ACTA 7 ENERO H-M	VALOR	ACTA 8 FEBRERO H-M	VALOR	ACTA 9 MARZO H-M	VALOR	ACTA 10 ABRIL H-M	VALOR	ACTA 11 MAYO H-M	VALOR	ACTA 12 JUNIO H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																
		VIATICOS																																
37	1	Viaticos Director y/o Especialistas 2021	Dia	200.000	1.189,00	237.800.000			245,49	$ 48.178.020,00	20	$ 4.000.000	1.500	$ 300.000	#####	$ 2.000.000	#####	$ 2.100.000	#####	$ 2.600.000	#####	$ 6.200.000	20.500	$ 4.100.000	#####	$ 8.914.000	#####	$ 6.864.000	36.000	$ 7.200.000	5.000	$ 1.000.000	#####	$ 2.900.000
37A	1	Viaticos Director y/o Esseocialistas 2022					$ 228.000,00		171,00	$ 38.988.000,00																								
37B	1	Viaticos Director y/o Especialistas 2023					$ 254.000,00		84,00	$ 21.672.000,00																								
37C	1	Viaticos Director y/o Especialistas 2024					$ 272.000,00		316,50	$ 86.068.000,00																								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																
38	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2021	Mes	4.500,000	218,00	981.000.000			28,28	$ 127.272.999,96	0,523	$ 2.354.000	0,425	$ 1.912.500	1,752	$ 7.884.000	1,141	$ 5.134.500	2,791	$ 12.559.500	3,000	$ 13.500.000	3,000	$ 13.500.000	3,000	$ 13.500.000	3,358	$ 15.111.000	3,133	$ 14.098.500	3,00	$ 13.500.000	3,06	$ 13.770.000
38A	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2022					$ 5.130.000,00		41,41	$ 212.433.300,00																								
38B	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2023					$ 5.715.000,00		48,07	$ 274.720.050,00																								
38C	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2024					$ 6.120.000,00		239,87	$ 1.468.004.400,00																								
39	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2021	Mes	5.000,000	103,00	515.000.000			0,00	$ -	0	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,00	$ -	-	$ -
39A	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2022					$ 5.700.000,00		0,00	$ -																								
39B	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2023					$ 6.350.000,00		0,00	$ -																								
39C	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2024					$ 6.800.000,00		0,00	$ -																								
40	1	Equipo completo de Topografia 2021	Según comprobante	2.000,000	436,00	872.000.000			15,07	$ 20.142.000,00	0	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,966	$ 1.932.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,035	$ 4.070.000	2,00	$ 4.000.000	2,00	$ 4.000.000
40A	1	Equipo completo de Topografia 2022					$ 2.280.000,00		31,53	$ 71.888.400,00																								
40B	1	Equipo completo de Topografia 2023					$ 2.540.000,00		32,97	$ 83.743.800,00																								
40C	1	Equipo completo de Topografia 2024					$ 2.720.000,00		148,40	$ 405.099.600,00																								
41	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2021	Según comprobante	2.500,000	220,00	550.000.000			5,05	$ 12.635.000,00	0	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,392	$ 980.000	0,660	$ 1.650.000	0,400	$ 1.000.000	1,082	$ 2.705.000	2,52	$ 6.300.000	-	$ -
41A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2022					$ 2.850.000,00		20,73	$ 59.060.500,00																								
41B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2023					$ 3.175.000,00		16,07	$ 51.022.250,00																								
41C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2024					$ 3.400.000,00		131,93	$ 448.562.000,00																								
42	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2021	Según comprobante mes	2.000,000	224,00	448.000.000			26,56	$ 53.128.000,00	0	$ -	0,000	$ -	2,547	$ 5.094.000	3,595	$ 7.190.000	4,650	$ 9.300.000	2,888	$ 5.776.000	2,814	$ 5.628.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,00	$ 4.000.000	2,00	$ 4.000.000
42A	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2022					$ 2.280.000,00		24,00	$ 54.720.000,00																								
42B	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2023					$ 2.540.000,00		24,00	$ 60.960.000,00																								
42C	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2024					$ 2.720.000,00		147,93	$ 402.369.600,00																								

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 5

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos aprobada)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suscensiones. indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 47.999.892.900,00

CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _4_ de fecha _15/08/24__		2021												2022											
											ACTA 1 JULIO		ACTA 2 AGOSTO		ACTA 3 SEPTIEMBRE		ACTA 4 OCTUBRE		ACTA 5 NOVIEMBRE		ACTA 6 DICIEMBRE		ACTA 7 ENERO		ACTA 8 FEBRERO		ACTA 9 MARZO		ACTA 10 ABRIL		ACTA 11 MAYO		ACTA 12 JUNIO	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS																																
43	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible) 2021	Según comprobante mes	1.500.000	99,00	148.500.000			21,19	$ 31.782.000,00	3,42	$ 5.130.000	0,775	$ 1.162.500	1,337	$ 2.005.500	0,905	$ 1.357.500	1,076	$ 1.614.000	1,807	$ 2.710.500	0,881	$ 1.291.500	1,440	$ 2.160.000	4,380	$ 6.585.000	3,507	$ 5.260.500	0,31	$ 465.000	1,36	$ 2.040.000
43A	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible) 2022					$ 1.710.000,00		20,67	$ 35.345.700,00																								
43B	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible) 2023					$ 1.905.000,00		11,90	$ 22.669.500,00																								
43C	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible) 2024					$ 2.040.000,00		65,76	$ 134.150.400,00																								
44	1	Edición de Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2021	Según comprobante mes	847.000	114,00	96.558.000			6,55	$ 5.545.309,00	0,505	$ 470.085	0,000	$ -	1,170	$ 990.990	1,011	$ 856.317	0,109	$ 92.323	0,052	$ 44.044	0,193	$ 163.471	1,657	$ 1.403.479	0,214	$ 181.258	0,216	$ 182.952	1,230	$ 1.041.810	0,14	$ 118.580
44A	1	Edición de Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2022					$ 966.000,00		4,03	$ 3.892.980,00																								
44B	1	Edición de Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2023					$ 1.076.000,00		2,41	$ 2.593.160,00																								
44C	1	Edición de Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2024					$ 1.152.000,00		39,99	$ 45.953.280,00																								
45	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 2021	Según comprobante mes	600.000	222,00	133.200.000			9,66	$ 5.965.000,00		$ -	0,000	$ -	0,389	$ 233.400	0,889	$ 533.400	0,696	$ 417.600	0,696	$ 417.600	1,021	$ 612.600	1,021	$ 612.600	1,297	$ 778.200	1,296	$ 777.600	1,29	$ 774.000	1,38	$ 828.000
45A	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 2022					$ 684.000,00		13,86	$ 9.480.240,00																								
45B	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 2023					$ 762.000,00		7,15	$ 5.448.300,00																								
45C	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 2024					$ 816.000,00		77,74	$ 63.435.840,00																								
46	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2021	Según comprobante mes	1.350.000	22,00	29.700.000			0,59	$ 800.820,00		$ -	0,000	$ -	0,064	$ 86.400	0,086	$ 116.100	0,000	$ -	0,000	$ -	-0,005	$ -6.480	0,151	$ 203.850	0,208	$ 280.800	0,039	$ 52.650	0,05	$ 67.500	-	$ -
46A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2022					$ 1.539.000,00		0,00	$																								
46B	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2023					$ 1.715.000,00		0,00	$																								
46C	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2024					$ 1.836.000,00		0,00	$																								
47	1	Veeduría Técnica Comunitaria 2021	Según comprobante mes	200.000	216,00	43.200.000			13,12	$ 2.624.000,00		$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,450	$ 90.000	11,44	$ 2.288.000	1,23	$ 246.000
47A	1	Veeduría Técnica Comunitaria 2022					$ 228.000,00		8,60	$ 1.960.800,00																								
47B	1	Veeduría Técnica Comunitaria 2023					$ 254.000,00		33,29	$ 8.455.660,00																								
47C	1	Veeduría Técnica Comunitaria 2024					$ 272.000,00		128,00	$ 34.816.000,00																								
		Ajuste por Acta de modificación								$ 83.449,46																								
		* **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)**				4.054.958.000,00				$ 4.427.925.236,46		$ 11.954.085		$ 3.375.000		$ 18.294.290		$ 17.287.817		$ 28.515.423		$ 32.648.144		$ 30.269.091		$ 36.443.939		$ 38.800.258		$ 38.437.202		$ 33.436.310		$ 27.902.580
		VALOR TOTAL BÁSICO (C) = (A) + (B)				**37.646.282.320,00**				$ 40.336.044.454,00		$ 55.775.509		$ 111.391.256		$ 171.906.696		$ 168.729.017		$ 201.685.143		$ 252.459.724		$ 251.589.891		$ 289.966.939		$ 311.380.258		$ 321.306.802		$ 301.508.710		$ 304.824.980
		Provisión para ajustes y/o frente adicional (D)				2.689.750.134,00				$																								
		* **SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS** (E) = (C) + (D)				**40.336.044.454,00**				$ 40.336.044.454,00		$ 55.775.509		$ 111.391.256		$ 171.906.696		$ 168.729.017		$ 201.685.143		$ 252.459.724		$ 251.589.891		$ 289.966.939		$ 311.380.258		$ 321.306.802		$ 301.508.710		$ 304.824.980
		IVA (F) = (E) * 19,0(%)				7.663.848.446,00				$ 7.663.848.446,00		$ 10.597.347		$ 21.164.339		$ 32.662.271		$ 32.058.513		$ 38.320.177		$ 47.967.348		$ 47.802.079		$ 55.093.717		$ 59.162.249		$ 61.048.292		$ 57.286.855		$ 57.916.731
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**47.999.892.900,00**				$ 47.999.892.900,00		$ 66.372.856		$ 132.555.595		$ 204.568.961		$ 200.787.530		$ 240.005.320		$ 300.427.072		$ 299.391.970		$ 345.060.646		$ 370.542.507		$ 382.355.094		$ 358.795.565		$ 362.741.626
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1). 1). La presente Acta se elabora con el objeto de actualizar el Plan de Cargas teniendo en cuenta la solicitud de reprogramacion de vigencias del año 2026 al año 2024, en un monto de MIL MILLONES DE PESO ($1.000.000.000,00) incluido IVA.
Los recursos son tomados de los saldos de los ítems que no han sido utilizados generandose incrementos en la dedicacion mensual de Especialista en Geotecnia, Especialista en Estructuras, Profesional de Aseguramiento de la Calidad, Abogado, Especialista Social, Profesional SIG, Profesional en Costos y Presupuestos, Auxiliar Administrativa, Viaticos Director y/o Especialistas y Transpotes Aereos y Terrestres; disminuicion en la dedicacion mensual de Ingeniero Residente de Interventoria, Ingeniero Auxiliar de Interventoria, Especialista Ambiental, Especialista en Pavimentos, Especialista en Tuneles, Especialista Geometrico, Especialista Hidraulica, Especialista en Sostenibilidad, Lider de Integracion, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional Tecnico Predial, Auditor de Calidad, Inspector, Topografo Inspector, Laboratorista Inspector, Inspector SST, Cadenero, Auxiliar de laboratorio, Secretaria, Conductor, Campamentera, Especialista en Transito, Residente en Geotecnia, Profesional SST, Ingeniero Auxiliar de Calidad, Inspector Ambiental, Horas Estras, Alquiler camioneta de mas de 2000 cc, Alquiler Equipo de Topografia, Alquiler Equipo de Laboratorio, Edicion de Informes, Comunicaciones y Veeduria Tecnica Comunitaria; de la provision para ajustes y frente adicional y no se generan recursos adicionales para el Contrato 977 de 2021.

2). Para los cargos de Especialista Ambiental, Especialista en Geologia y/o Geotecnia, Especialista en Estructuras, Especialista en hidraulica e Hidrogeologio, Especialista en Diseño Geometrico, se realizan incrementos en las dedicaciones con respecto a las condiciones contractuales iniciales, debido a la ejecucion de actividades de actualizacion de Estudios y Diseños que se vienen adelantando en los sectores 2 y 3 del proyecto; adicionalemente para los cargos de Especialista en Sostenibilidad, Profesional en Aseguramiento de Calidad, Abogado, Conductor y Campamentera ha sido necesario aumentar la dedicaciones debido a un mayor requerimiento durante el desarrollo del proyecto. En cuanto a los costos directos teniendo en cuenta la dinamica de desarrollo del proyecto no es posible la utilizacion de vehiculos tipo vans por lo cual se incremento la dedicacion de camionetas tipo 4X4.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO**
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
Matrícula Profesional No.: **13202 - 03661 BLV**

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.11.26 13:53:07 -05'00'

Firma
Nombre: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **52202 - 46096 NRÑ**

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

2022												2023												2023											
ACTA 13 JULIO		ACTA 14 AGOSTO		ACTA 15 SEPTIEMBRE		ACTA 16 OCTUBRE		ACTA 17 NOVIEMBRE		ACTA 18 DICIEMBRE		ACTA 19 ENERO		ACTA 20 FEBRERO		ACTA 21 MARZO		ACTA 22 ABRIL		ACTA 23 MAYO		ACTA 24 JUNIO		ACTA 25 JULIO		ACTA 26 AGOSTO		ACTA 27 SEPTIEMBRE		ACTA 28 OCTUBRE		ACTA 29 NOVIEMBRE		ACTA 30 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,03	$ 285.000																															0,00		0,00	
0,97	$ 10.505.100	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,25	$ 3.016.250	0,30	$ 3.619.500	0,30	$ 3.619.500	0,30	$ 3.619.500	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000
0,10	$ 598.000	0,00		0,00																												0,00		0,00	
2,90	$ 19.769.300	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	2,73	$ 18.610.410	2,70	$ 18.405.900	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,25	$ 1.896.750	0,30	$ 2.278.500	0,30	$ 2.278.500	0,30	$ 2.278.500	3,00	$ 22.785.000	1,00	$ 7.595.000
0,07	$ 280.000	0,00		0,00																												0,00		0,00	
1,93	$ 8.800.800	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	1,73	$ 7.888.800	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 10.160.000	1,00	$ 5.080.000
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,81	$ 7.387.200	0,95	$ 8.664.000	0,90	$ 8.208.000	0,86	$ 7.843.200	0,85	$ 7.752.000	0,87	$ 7.934.400	0,87	$ 7.934.400	0,64	$ 5.836.800	0,77	$ 7.022.400	0,81	$ 7.387.200	0,70	$ 6.384.000	0,76	$ 6.931.200									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,73	$ 7.416.800	0,00	$ -
0,03	$ 240.000	0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,97	$ 8.846.400	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	0,90	$ 8.208.000	0,90	$ 8.208.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 20.320.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,04	$ 364.800	0,26	$ 2.371.200	0,22	$ 2.006.400	0,14	$ 1.276.800	0,14	$ 1.276.800	0,14	$ 1.276.800	0,24	$ 2.188.800	0,17	$ 1.550.400	0,15	$ 1.368.000	0,15	$ 1.368.000	0,06	$ 547.200	0,04	$ 364.800									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,30	$ 2.736.000	0,30	$ 2.736.000	0,30	$ 2.736.000	0,42	$ 3.830.400	0,59	$ 5.380.800	0,60	$ 5.472.000	0,72	$ 6.566.400	0,60	$ 5.472.000	0,50	$ 4.560.000	0,50	$ 4.560.000	0,60	$ 5.472.000	0,90	$ 8.208.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 20.320.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,25	$ 2.280.000	0,10	$ 912.000	0,15	$ 1.368.000	0,00	$ -	0,34	$ 3.100.800	0,32	$ 2.918.400	0,30	$ 2.736.000	0,15	$ 1.368.000	0,15	$ 1.368.000	0,15	$ 1.368.000	0,15	$ 1.368.000	0,07	$ 638.400									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 2.032.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,20	$ 1.824.000	0,45	$ 4.104.000	0,39	$ 3.556.800	0,55	$ 5.016.000	0,84	$ 7.660.800	0,84	$ 7.660.800	0,45	$ 4.104.000	0,15	$ 1.368.000	0,10	$ 912.000	0,25	$ 2.280.000	0,24	$ 2.188.800	0,23	$ 2.097.600									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,10	$ 1.016.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,37	$ 2.741.700	0,42	$ 3.112.200	0,41	$ 3.038.100	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,37	$ 2.741.700	0,20	$ 1.482.000	0,31	$ 2.297.100	0,31	$ 2.297.100									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,31	$ 2.559.050	0,00	$ -
0,03	$ 195.000	0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,97	$ 7.740.600	1,00	$ 7.980.000	1,00	$ 7.980.000	1,00	$ 7.980.000	1,00	$ 7.980.000	0,70	$ 5.586.000	0,70	$ 5.586.000	1,00	$ 7.980.000	2,00	$ 15.960.000	2,00	$ 15.960.000	2,00	$ 15.960.000	2,00	$ 15.960.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000
0,07	$ 259.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 8.140.740	2,00	$ 8.436.000	2,00	$ 8.436.000	2,00	$ 8.436.000	2,00	$ 8.436.000	1,73	$ 7.297.140	1,70	$ 7.170.600	2,00	$ 8.436.000	2,00	$ 8.436.000	1,90	$ 8.014.200	1,83	$ 7.718.940	2,00	$ 8.436.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,25	$ 1.174.750	0,30	$ 1.409.700	0,30	$ 1.409.700	0,30	$ 1.409.700	2,00	$ 9.398.000	2,00	$ 9.398.000
0,07	$ 280.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 8.800.800	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	1,70	$ 7.752.000	1,13	$ 5.152.800	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,25	$ 1.270.000	0,30	$ 1.524.000	0,30	$ 1.524.000	0,30	$ 1.524.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000
0,03	$ 132.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,97	$ 4.865.520	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	0,13	$ 652.080	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.016.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.588.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,22	$ 1.003.200	0,31	$ 1.413.600	0,30	$ 1.368.000	0,31	$ 1.413.600	0,29	$ 1.322.400	0,29	$ 1.322.400	0,26	$ 1.185.600	0,27	$ 1.231.200	0,27	$ 1.231.200	0,27	$ 1.231.200	0,30	$ 1.368.000	0,30	$ 1.368.000									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,35	$ 1.778.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00	$ -			0,00		0,00		0,00	$ -	0,00		0,00										0,00		0,00	
																											$ -					0,00		0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,15	$ 855.000	0,16	$ 912.000	0,15	$ 855.000	0,16	$ 912.000	0,63	$ 3.591.000	0,63	$ 3.591.000	0,36	$ 2.052.000	0,34	$ 1.938.000	0,35	$ 1.995.000	0,39	$ 2.223.000	0,41	$ 2.337.000	0,44	$ 2.508.000									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,42	$ 2.667.000	0,00	$ -
0,07	$ 175.000			0,00																												0,00		0,00	
1,93	$ 5.500.500	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,40	$ 6.840.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000	2,87	$ 8.179.500	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -	0,30	$ 952.500	4,00	$ 12.700.000	4,00	$ 12.700.000
0,07	$ 175.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 5.500.500	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,50	$ 7.125.000	2,73	$ 7.780.500	2,70	$ 7.695.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,90	$ 2.857.500	0,60	$ 1.905.000	0,60	$ 1.905.000	0,60	$ 1.905.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000
0,03	$ 75.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,97	$ 2.764.500	1,00	$ 2.850.000	1,80	$ 5.130.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	1,73	$ 4.930.500	1,70	$ 4.845.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000
0,07	$ 175.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 5.500.500	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	1,73	$ 4.930.500	1,70	$ 4.845.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,30	$ 952.500	0,30	$ 952.500	0,30	$ 952.500	0,30	$ 952.500	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-9-FI-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (hh/día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (hh/día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/09/2021 (Indicar día/mes/año)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 47.999.892.900,00

CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 / 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. / CONSORCIO SAN FRANCISCO

2022												2023												2023											
ACTA 13 JULIO		ACTA 14 AGOSTO		ACTA 15 SEPTIEMBRE		ACTA 16 OCTUBRE		ACTA 17 NOVIEMBRE		ACTA 18 DICIEMBRE		ACTA 19 ENERO		ACTA 20 FEBRERO		ACTA 21 MARZO		ACTA 22 ABRIL		ACTA 23 MAYO		ACTA 24 JUNIO		ACTA 25 JULIO		ACTA 26 AGOSTO		ACTA 27 SEPTIEMBRE		ACTA 28 OCTUBRE		ACTA 29 NOVIEMBRE		ACTA 30 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,13	$ 169.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
3,87	$ 5.735.340	4,00	$ 5.928.000	4,00	$ 5.928.000	4,00	$ 5.928.000	5,00	$ 7.410.000	4,73	$ 7.009.860	4,56	$ 6.757.920	5,80	$ 8.595.600	6,00	$ 8.892.000	6,00	$ 8.892.000	6,00	$ 8.892.000	6,00	$ 8.892.000		$ -							0,00		0,00	
																								1,80	$ 2.971.800	1,20	$ 1.981.200	1,20	$ 1.981.200	1,20	$ 1.981.200	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 410.400	1,00	$ 1.368.000	0,77	$ 1.053.360	0,93	$ 1.272.240	1,00	$ 1.368.000	1,67	$ 2.284.560	2,00	$ 2.736.000	2,00	$ 2.736.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000
0,07	$ 77.000																															0,00		0,00	
1,93	$ 2.420.220	1,67	$ 2.094.180	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	1,73	$ 2.169.420	1,70	$ 2.131.800	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,30	$ 419.100	0,30	$ 419.100	0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000
0,10	$ 110.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
2,90	$ 3.636.600	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,37	$ 4.225.980	4,00	$ 5.016.000	4,00	$ 5.016.000	4,00	$ 5.016.000	3,77	$ 4.727.580	4,00	$ 5.016.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	4,80	$ 6.705.600	4,80	$ 6.705.600
0,07	$ 73.500	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 2.310.210	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000	1,73	$ 2.070.810	1,70	$ 2.034.900	2,00	$ 2.394.000	1,00	$ 1.197.000	1,47	$ 1.759.590	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,30	$ 400.200	0,30	$ 400.200	0,30	$ 400.200	0,30	$ 400.200	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,05	$ 456.000	0,04	$ 364.800	0,00	$ -										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,95	$ 7.842.250	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 1.363.400	1,00	$ 6.817.000										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 7.595.000	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,70	$ 5.187.000	0,70	$ 5.187.000	0,70	$ 5.187.000	0,79	$ 5.853.900	0,75	$ 5.557.500										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,70	$ 5.778.500	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00			$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,37	$ 1.855.920	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 1.425.000	0,73	$ 2.080.500	0,70	$ 1.995.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000		$ -							0,00		0,00	
																											$ -		$ -		$ -	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,93	$ 1.166.220	1,00	$ 1.254.000	1,00	$ 1.254.000	1,00	$ 1.254.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,33	$ 660.000	1,05	$ 2.100.000	0,31	$ 620.000	0,34	$ 680.000	0,00	$ -	0,77	$ 1.540.000	0,49	$ 980.000	0,51	$ 1.020.000	0,35	$ 700.000	0,43	$ 860.000	1,37	$ 2.740.000										0,00			
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,60	$ 1.524.000	0,00	$ -
	133.328.030		139.086.180		142.131.300		138.377.000		154.138.220		146.563.440		142.386.460		166.289.660		171.337.680		173.440.750		177.387.220		192.532.100		15.799.050		15.327.900		15.747.000		16.699.500		243.944.200		137.237.600
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	314.654.151		328.243.385		335.429.868		326.569.730		363.766.199		345.889.718		336.032.046		392.443.598		404.356.925		409.320.170		418.633.839		454.375.756		37.285.758		36.173.844		37.162.920		39.410.820		575.708.312		323.880.736

2022												2023												2023											
ACTA 13 JULIO		ACTA 14 AGOSTO		ACTA 15 SEPTIEMBRE		ACTA 16 OCTUBRE		ACTA 17 NOVIEMBRE		ACTA 18 DICIEMBRE		ACTA 19 ENERO		ACTA 20 FEBRERO		ACTA 21 MARZO		ACTA 22 ABRIL		ACTA 23 MAYO		ACTA 24 JUNIO		ACTA 25 JULIO		ACTA 26 AGOSTO		ACTA 27 SEPTIEMBRE		ACTA 28 OCTUBRE		ACTA 29 NOVIEMBRE		ACTA 30 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00																																0,00		0,00	
9,50	$ 2.166.000	12,00	$ 2.736.000	12,00	$ 2.736.000	22,00	$ 5.016.000	9,50	$ 2.166.000	11,00	$ 2.508.000	13,00	$ 2.964.000	32,00	$ 7.296.000	4,00	$ 912.000	25,00	$ 5.700.000	11,00	$ 2.508.000	10,00	$ 2.280.000										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	19,00	$ 4.826.000	0,00	$ -
0,10	$ 450.000	0,00						0,00																								0,00		0,00	
2,90	$ 14.877.000	3,05	$ 15.646.500	3,00	$ 15.390.000	3,00	$ 15.390.000	3,00	$ 15.390.000	3,00	$ 15.390.000	3,40	$ 17.442.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	0,06	$ 307.800								0,00		0,00	
																								1,94	$ 11.087.100	2,00	$ 11.430.000	2,00	$ 11.430.000	2,00	$ 11.430.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,07	$ 140.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 4.400.400	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,50	$ 5.700.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	0,10	$ 228.000								0,00		0,00	
																								2,90	$ 7.366.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	3,00	$ 7.620.000	3,00	$ 7.620.000
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,98	$ 2.793.000	1,15	$ 3.277.500	1,78	$ 5.073.000	0,82	$ 2.337.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000		$ -								0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000
0,07	$ 140.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 4.400.400	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	0,07	$ 159.600								0,00		0,00	
																								1,93	$ 4.902.200	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MIOPI-MNU-IN-9-F-N-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 / 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. / CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

2022												2023												2023											
ACTA 13 JULIO		ACTA 14 AGOSTO		ACTA 15 SEPTIEMBRE		ACTA 16 OCTUBRE		ACTA 17 NOVIEMBRE		ACTA 18 DICIEMBRE		ACTA 19 ENERO		ACTA 20 FEBRERO		ACTA 21 MARZO		ACTA 22 ABRIL		ACTA 23 MAYO		ACTA 24 JUNIO		ACTA 25 JULIO		ACTA 26 AGOSTO		ACTA 27 SEPTIEMBRE		ACTA 28 OCTUBRE		ACTA 29 NOVIEMBRE		ACTA 30 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,03	$ 1.761.300	0,97	$ 1.658.700	1,11	$ 1.898.100	3,18	$ 5.437.800	1,40	$ 2.394.000	0,33	$ 564.300	1,88	$ 3.214.800	5,46	$ 9.336.600	0,59	$ 1.008.900	3,36	$ 5.745.600	0,38	$ 649.800	0,98	$ 1.675.800									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,03	$ 3.867.150	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,62	$ 598.920	0,58	$ 560.280	0,10	$ 96.600	0,11	$ 106.260	0,07	$ 67.620	0,33	$ 318.780	0,40	$ 386.400	0,49	$ 473.340	0,45	$ 434.700	0,24	$ 231.840	0,28	$ 270.480	0,36	$ 347.760									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,49	$ 527.240	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,20	$ 820.800	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,18	$ 807.120	1,18	$ 807.120	1,16	$ 793.440	1,16	$ 793.440	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,09	$ 830.580	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
																																0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	1,97	$ 449.160	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,57	$ 1.269.960	0,00	$ -	0,00	$ -	1,06	$ 241.680	0,00	$ -									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	$ 32.547.820		$ 33.778.740		$ 35.542.620		$ 38.186.820		$ 36.784.740		$ 36.688.200		$ 41.900.640		$ 56.789.340		$ 40.755.360		$ 50.077.200		$ 42.069.720		$ 42.703.320		$ 24.050.700		$ 21.590.000		$ 21.590.000		$ 21.590.000		$ 57.675.970		$ 47.625.000
	$ 347.201.971		$ 362.022.125		$ 370.972.488		$ 364.756.540		$ 400.550.939		$ 382.577.918		$ 377.932.686		$ 449.232.938		$ 445.112.285		$ 459.397.370		$ 460.703.559		$ 497.079.076		$ 61.336.458		$ 57.763.844		$ 58.752.920		$ 61.000.820		$ 633.384.282		$ 371.505.736
	$ 347.201.971		$ 362.022.125		$ 370.972.488		$ 364.756.540		$ 400.550.939		$ 382.577.918		$ 377.932.686		$ 449.232.938		$ 445.112.285		$ 459.397.370		$ 460.703.559		$ 497.079.076		$ 61.336.458		$ 57.763.844		$ 58.752.920		$ 61.000.820		$ 633.384.282		$ 371.505.736
	$ 65.968.374		$ 68.784.204		$ 70.484.773		$ 69.303.743		$ 76.104.678		$ 72.689.804		$ 71.807.210		$ 85.354.258		$ 84.571.334		$ 87.285.500		$ 87.533.676		$ 94.445.024		$ 11.653.927		$ 10.975.130		$ 11.163.055		$ 11.590.156		$ 120.343.014		$ 70.586.090
	$ 413.170.345		$ 430.806.329		$ 441.457.261		$ 434.060.283		$ 476.655.618		$ 455.267.723		$ 449.739.896		$ 534.587.196		$ 529.683.619		$ 546.682.870		$ 548.237.235		$ 591.524.100		$ 72.990.385		$ 68.738.974		$ 69.915.975		$ 72.590.976		$ 753.727.296		$ 442.091.826

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	0,60	$ 7.239.000	0,03	$ 361.950	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,97	$ 12.532.400	1,00	$ 12.920.000	0,20	$ 2.584.000	0,20	$ 2.584.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	2,10	$ 15.949.500	0,07	$ 531.650	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,23	$ 10.003.599	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	1,10	$ 5.588.000	0,07	$ 355.600	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,93	$ 10.499.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,20	$ 6.528.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1,00	$ 10.160.000	0,86	$ 8.737.600	0,96	$ 9.753.600	0,79	$ 8.026.400	0,85	$ 8.636.000	0,78	$ 7.924.800	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,67	$ 7.289.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 20.320.000	1,18	$ 11.988.800	1,51	$ 15.341.600	1,16	$ 11.785.600	1,13	$ 11.480.800	0,79	$ 8.026.400	0,03	$ 304.800	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,97	$ 10.553.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	1,60	$ 17.408.000	2,00	$ 21.760.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,90	$ 9.144.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
											$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 20.320.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	0,03	$ 304.800	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,97	$ 10.553.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,60	$ 17.408.000	2,00	$ 21.760.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,90	$ 9.144.000	0,00	$ -	0,24	$ 2.438.400	0,05	$ 508.000	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
											$ -	0,10	$ 1.088.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,90	$ 9.144.000	0,26	$ 2.641.600	0,12	$ 1.219.200	0,10	$ 1.016.000	0,07	$ 711.200	0,08	$ 812.800			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,20	$ 2.176.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,80	$ 8.704.000	0,70	$ 7.616.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	0,00		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,90	$ 7.429.500	0,34	$ 2.806.700	0,37	$ 3.054.350	0,36	$ 2.971.800	0,38	$ 3.136.900	0,39	$ 3.219.450			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,38	$ 3.359.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	1,83	$ 16.268.700	1,10	$ 9.779.000	0,03	$ 266.700	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,74	$ 16.564.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 9.398.000	1,00	$ 4.699.000	1,00	$ 4.699.000	1,00	$ 4.699.000	1,97	$ 9.257.030	1,33	$ 6.249.670	0,07	$ 328.930	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,46	$ 7.346.720	1,00	$ 5.032.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,20	$ 6.038.400	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	1,43	$ 7.264.400	0,07	$ 355.600	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,23	$ 6.691.200	1,00	$ 5.440.000	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,20	$ 6.528.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	0,03	$ 167.640	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,97	$ 5.804.480	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	0,60	$ 3.590.400	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,90	$ 4.572.000	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,36	$ 1.958.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,36	$ 1.958.400	0,36	$ 1.958.400	0,90	$ 4.896.000	0,90	$ 4.896.000	0,30	$ 1.632.000	0,30	$ 1.632.000	0,30	$ 1.632.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
							$ -							0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,90	$ 5.715.000	0,66	$ 4.191.000	0,71	$ 4.508.500	0,64	$ 4.064.000	0,66	$ 4.191.000	0,45	$ 2.857.500			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,40	$ 2.720.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,40	$ 2.720.000		$ -	0,90	$ 6.120.000	0,90	$ 6.120.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000
																								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6,00	$ 19.050.000	4,00	$ 12.700.000	4,00	$ 12.700.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	1,63	$ 5.175.250	0,07	$ 222.250	0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												2,23	$ 7.582.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 20.400.000	6,00	$ 20.400.000	6,60	$ 22.440.000	7,00	$ 23.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
														0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5,00	$ 15.875.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	2,00	$ 6.350.000	1,14	$ 3.619.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,93	$ 6.562.000	1,00	$ 3.400.000	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 13.600.000	4,00	$ 13.600.000	6,20	$ 21.080.000	7,00	$ 23.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
														0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	1,33	$ 4.222.750	0,07	$ 222.250	0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,06	$ 3.604.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	1,20	$ 4.080.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
														0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,66	$ 2.095.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,93	$ 6.562.000	1,00	$ 3.400.000	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	1,20	$ 4.080.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEJPI-MM1-IN-SI-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/08/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluir fechas con suspensiones - indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10,00	$ 16.510.000	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000	5,00	$ 8.255.000	3,66	$ 6.042.660	0,17	$ 280.670	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												2,93	$ 5.180.240	1,00	$ 1.768.000	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 14.144.000	8,00	$ 14.144.000	12,40	$ 21.923.200	14,00	$ 24.752.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1,00	$ 1.524.000	1,63	$ 2.484.120	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000	1,00	$ 1.524.000	0,03	$ 45.720	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,97	$ 1.583.040	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
																								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000	1,50	$ 2.095.500	2,00	$ 2.794.000	1,57	$ 2.193.290	0,07	$ 97.790	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,93	$ 2.887.280	1,00	$ 1.496.000	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	0,60	$ 897.600	1,00	$ 1.496.000	1,00	$ 1.496.000	1,00	$ 1.496.000	1,00	$ 1.496.000	1,00	$ 1.496.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7,00	$ 9.779.000	5,00	$ 6.985.000	5,00	$ 6.985.000	5,00	$ 6.985.000	4,00	$ 5.588.000	2,67	$ 3.729.990	0,13	$ 181.610	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												2,24	$ 3.351.040	1,00	$ 1.496.000	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,60	$ 6.881.600	5,00	$ 7.480.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	1,73	$ 2.307.820	1,33	$ 1.774.220	0,07	$ 93.380	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,93	$ 2.756.040	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	1,20	$ 1.713.600	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000
																								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00	$ -	0,14	$ 1.422.400	0,13	$ 1.320.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
													$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1,00	$ 7.595.000	0,07	$ 531.650	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				$ -	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
													$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,60	$ 4.879.800	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1,00	$ 8.255.000	0,74	$ 6.108.700	0,83	$ 6.851.650	0,77	$ 6.356.350	0,71	$ 5.861.050	0,76	$ 6.273.800		$ -	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,75	$ 6.630.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,25	$ 2.210.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
													$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
													$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
													$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,90	$ 2.857.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												1,93	$ 6.562.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	3,60	$ 12.240.000	4,00	$ 13.600.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
													$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,25	$ 635.000	0,63	$ 1.600.200	0,63	$ 1.600.200	0,42	$ 1.066.800	0,68	$ 1.727.200	0,67	$ 1.701.800			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,16	$ 435.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	304.224.750		217.971.820		221.420.350		207.253.500		190.934.500		133.697.580		167.623.720		43.085.000		10.717.000		10.717.000		172.448.400		168.640.400		242.492.600		287.831.000		163.935.000		163.935.000		167.199.000		167.199.000
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	717.970.410		514.413.495		522.552.026		489.118.260		450.605.420		315.526.289		395.591.979		101.680.600		25.292.120		25.292.120		406.978.224		397.991.344		572.282.536		679.281.160		386.886.600		386.886.600		394.589.640		394.589.640

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10,00	$ 2.540.000	14,00	$ 3.556.000	31,00	$ 7.874.000	15,00	$ 3.810.000	4,00	$ 1.016.000	1,00	$ 254.000			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												2,00	$ 544.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.632.000	10,00	$ 2.720.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7,00	$ 40.005.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000	4,00	$ 22.860.000	4,00	$ 22.860.000	0,13	$ 742.950	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												3,87	$ 23.684.400	1,00	$ 6.120.000	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,60	$ 28.152.000	5,00	$ 30.600.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MI-PI-MN1-IN-SI-PC-Z
VERSIÓN	1
PÁGINA	9 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS **No.** 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

964 DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suscensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

2024												2024												2025											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																								0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,84	$ 1.600.200	1,49	$ 2.838.450	3,35	$ 6.381.750	2,18	$ 4.152.900	1,33	$ 2.533.650	0,68	$ 1.295.400	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,76	$ 1.550.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.040.000	1,20	$ 2.448.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,69	$ 742.440	0,29	$ 312.040	0,02	$ 21.520	0,36	$ 387.360	0,50	$ 538.000	0,06	$ 64.560			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,14	$ 161.280	0,00	$ -	0,13	$ 149.760	0,00	$ -	0,50	$ 576.000	0,60	$ 691.200	0,40	$ 460.800	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1,12	$ 853.440	1,12	$ 853.440	1,11	$ 845.820	1,11	$ 845.820	0,80	$ 609.600	0,80	$ 609.600			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,74	$ 603.840	0,00	$ -	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	10,19	$ 2.588.260	8,50	$ 2.159.000	5,31	$ 1.348.740	9,29	$ 2.359.660			0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000
	$ 69.871.080		$ 55.184.930		$ 65.336.350		$ 58.980.080		$ 45.415.990		$ 43.953.220		$ 44.925.920		$ 11.560.000		$ 6.193.600		$ 6.043.840		$ 52.664.000		$ 54.275.200		$ 59.756.800		$ 67.216.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000
	$ 787.841.490		$ 569.598.425		$ 587.888.376		$ 548.098.340		$ 496.021.410		$ 359.479.509		$ 440.517.899		$ 113.240.600		$ 31.485.720		$ 31.335.960		$ 459.642.224		$ 452.266.544		$ 632.039.336		$ 746.497.160		$ 422.142.600		$ 422.142.600		$ 429.845.640		$ 429.845.640
	$ 787.841.490		$ 569.598.425		$ 587.888.376		$ 548.098.340		$ 496.021.410		$ 359.479.509		$ 440.517.899		$ 113.240.600		$ 31.485.720		$ 31.335.960		$ 459.642.224		$ 452.266.544		$ 632.039.336		$ 746.497.160		$ 422.142.600		$ 422.142.600		$ 429.845.640		$ 429.845.640
	$ 149.689.883		$ 108.223.701		$ 111.698.791		$ 104.138.685		$ 94.244.068		$ 68.301.107		$ 83.698.401		$ 21.515.714		$ 5.982.287		$ 5.953.832		$ 87.332.023		$ 85.930.643		$ 120.087.474		$ 141.834.460		$ 80.207.094		$ 80.207.094		$ 81.670.672		$ 81.670.672
	$ 937.531.373		$ 677.822.126		$ 699.587.167		$ 652.237.025		$ 590.265.478		$ 427.780.615		$ 524.216.300,05		$ 134.756.314		$ 37.468.007		$ 37.289.792		$ 546.974.247		$ 538.197.187		$ 752.126.810		$ 888.331.620		$ 502.349.694		$ 502.349.694		$ 511.516.312		$ 511.516.312

VIGENCIA 2024+RESERVA 2023 $ 5.804.125.632

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	10 de 21

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BUSBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1629 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 / 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. / CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $

2025												2026												2026											
ACTA 49 JULIO		ACTA 50 AGOSTO		ACTA 51 SEPTIEMBRE		ACTA 52 OCTUBRE		ACTA 53 NOVIEMBRE		ACTA 54 DICIEMBRE		ACTA 55 ENERO		ACTA 56 FEBRERO		ACTA 57 MARZO		ACTA 58 ABRIL		ACTA 59 MAYO		ACTA 60 JUNIO		ACTA 61 JULIO		ACTA 62 AGOSTO		ACTA 63 SEPTIEMBRE		ACTA 64 OCTUBRE		ACTA 65 NOVIEMBRE		ACTA 66 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	0,50	$ 6.460.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	0,50	$ 4.066.500	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	1,00	$ 5.440.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,00	$ -	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
1,00	$ 10.880.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,10	$ 1.088.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
1,00	$ 10.880.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,10	$ 1.088.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,20	$ 2.176.000	0,15	$ 1.632.000	0,15	$ 1.632.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,20	$ 2.176.000	0,15	$ 1.632.000	0,15	$ 1.632.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,30	$ 3.264.000	0,15	$ 1.632.000	0,15	$ 1.632.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 10.064.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	0,50	$ 2.516.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 10.880.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	0,50	$ 2.720.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000	0,50	$ 2.992.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,30	$ 1.632.000	0,30	$ 1.632.000	0,30	$ 1.632.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	1,50	$ 5.100.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MI-PT-MNL-IN-SI-IVI-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	11 de 21
		FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1629 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (formatos: día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.882.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 47.999.882.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (formatos: día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

2025												2026												2026											
ACTA 49 JULIO		ACTA 50 AGOSTO		ACTA 51 SEPTIEMBRE		ACTA 52 OCTUBRE		ACTA 53 NOVIEMBRE		ACTA 54 DICIEMBRE		ACTA 55 ENERO		ACTA 56 FEBRERO		ACTA 57 MARZO		ACTA 58 ABRIL		ACTA 59 MAYO		ACTA 60 JUNIO		ACTA 61 JULIO		ACTA 62 AGOSTO		ACTA 63 SEPTIEMBRE		ACTA 64 OCTUBRE		ACTA 65 NOVIEMBRE		ACTA 66 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	1,50	$ 2.652.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
1,00	$ 1.496.000	1,00	$ 1.496.000	1,00	$ 1.496.000	1,00	$ 1.496.000	1,00	$ 1.496.000	0,50	$ 748.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	1,00	$ 1.496.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,05	$ 544.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	0,30	$ 2.439.900	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 6.800.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	0,50	$ 1.360.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	167.199.000		135.783.000		112.069.900		80.254.000		80.254.000		40.650.500		159.841.400		159.841.400		159.841.400		151.708.400		151.708.400		143.548.400		142.188.400		140.828.400		134.844.400		133.756.400		132.668.400		132.668.400
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	394.589.640		320.447.880		264.484.964		189.399.440		189.399.440		95.935.180		377.225.704		377.225.704		377.225.704		358.031.824		358.031.824		338.774.224		335.564.624		332.355.024		318.232.784		315.665.104		313.097.424		313.097.424

2025												2026												2026											
ACTA 49 JULIO		ACTA 50 AGOSTO		ACTA 51 SEPTIEMBRE		ACTA 52 OCTUBRE		ACTA 53 NOVIEMBRE		ACTA 54 DICIEMBRE		ACTA 55 ENERO		ACTA 56 FEBRERO		ACTA 57 MARZO		ACTA 58 ABRIL		ACTA 59 MAYO		ACTA 60 JUNIO		ACTA 61 JULIO		ACTA 62 AGOSTO		ACTA 63 SEPTIEMBRE		ACTA 64 OCTUBRE		ACTA 65 NOVIEMBRE		ACTA 66 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	1,00	$ 6.120.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	1,50	$ 4.080.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-H-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	12 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 5 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

964 DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/7/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																									
2,00	$ 544.000	1,00	$ 272.000	1,00	$ 272.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000
	$ 35.256.000		$ 34.984.000		$ 33.624.000		$ 24.512.000		$ 24.512.000		$ 17.032.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000
	$ 429.845.640		$ 355.431.880		$ 298.108.964		$ 213.911.440		$ 213.911.440		$ 112.967.180		$ 412.481.704		$ 412.481.704		$ 412.481.704		$ 393.287.824		$ 393.287.824		$ 374.030.224		$ 370.820.624		$ 367.611.024		$ 353.488.784		$ 350.921.104		$ 348.353.424		$ 348.353.424		$ 348.353.424
	$ 429.845.640		$ 355.431.880		$ 298.108.964		$ 213.911.440		$ 213.911.440		$ 112.967.180		$ 412.481.704		$ 412.481.704		$ 412.481.704		$ 393.287.824		$ 393.287.824		$ 374.030.224		$ 370.820.624		$ 367.611.024		$ 353.488.784		$ 350.921.104		$ 348.353.424		$ 348.353.424		$ 348.353.424
	$ 81.670.672		$ 67.532.057		$ 56.640.703		$ 40.643.174		$ 40.643.174		$ 21.463.764		$ 78.371.524		$ 78.371.524		$ 78.371.524		$ 74.724.687		$ 74.724.687		$ 71.065.743		$ 70.455.919		$ 69.846.095		$ 67.162.869		$ 66.675.010		$ 66.187.151		$ 66.187.151		$ 66.187.151
	$ 511.516.312		$ 422.963.937		$ 354.749.667		$ 254.554.614		$ 254.554.614		$ 134.430.944		$ 490.853.228		$ 490.853.228		$ 490.853.228		$ 468.012.511		$ 468.012.511		$ 445.095.967		$ 441.276.543		$ 437.457.119		$ 420.651.653		$ 417.596.114		$ 414.540.575		$ 414.540.575		

VIGENCIA 2025 $ 5.600.960.529

VIGENCIA 2026 $ 5.399.743.248

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	13 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 5

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1824 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 / 1113 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. - CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000
2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000
2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000
0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000
0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000
0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400
0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,10	$ 1.088.000	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,08	$ 870.400	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000
0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400
0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400
0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000
0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400
1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000
2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000
1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000
0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000
0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.989.892.900,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 47.989.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluir ceros los suspensionales - Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000
2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000
2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000
4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000
2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000
0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000
	157.991.600		157.991.600		157.991.600		157.991.600		157.991.600		157.991.600		157.556.400		157.556.400		157.556.400		157.556.400		157.556.400		157.556.400		147.383.600		147.383.600		147.383.600		147.383.600		147.383.600		147.383.600
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	372.860.176		372.860.176		372.860.176		372.860.176		372.860.176		372.860.176		371.833.104		371.833.104		371.833.104		371.833.104		371.833.104		371.833.104		347.825.296		347.825.296		347.825.296		347.825.296		347.825.296		347.825.296

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000
4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-F-N-Z
VERSIÓN	1
PÁGINA	15 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 5 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

964 DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000
0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000
1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000
2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000
	$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000
	$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 395.321.296		$ 395.321.296		$ 395.321.296		$ 395.321.296		$ 395.321.296		$ 395.321.296
	$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 420.356.176		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 419.329.104		$ 395.321.296		$ 395.321.296		$ 395.321.296		$ 395.321.296		$ 395.321.296		$ 395.321.296
	$ 79.867.673		$ 79.867.673		$ 79.867.673		$ 79.867.673		$ 79.867.673		$ 79.867.673		$ 79.672.530		$ 79.672.530		$ 79.672.530		$ 79.672.530		$ 79.672.530		$ 79.672.530		$ 75.111.046		$ 75.111.046		$ 75.111.046		$ 75.111.046		$ 75.111.046		$ 75.111.046
	$ 500.223.849		$ 500.223.849		$ 500.223.849		$ 500.223.849		$ 500.223.849		$ 500.223.849		$ 499.001.634		$ 499.001.634		$ 499.001.634		$ 499.001.634		$ 499.001.634		$ 499.001.634		$ 470.432.342		$ 470.432.342		$ 470.432.342		$ 470.432.342		$ 470.432.342		$ 470.432.342

VIGENCIA 2027 $ 5.995.352.899

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	16 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 5 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021.

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO DURRANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 964 DE 2021 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

2028												2029												2029											
ACTA 85 JULIO		ACTA 86 AGOSTO		ACTA 87 SEPTIEMBRE		ACTA 88 OCTUBRE		ACTA 89 NOVIEMBRE		ACTA 90 DICIEMBRE		ACTA 91 ENERO		ACTA 92 FEBRERO		ACTA 93 MARZO		ACTA 94 ABRIL		ACTA 95 MAYO		ACTA 96 JUNIO		ACTA 97 JULIO		ACTA 98 AGOSTO		ACTA 99 SEPTIEMBRE		ACTA 100 OCTUBRE		ACTA 101 NOVIEMBRE		ACTA 102 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000
2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	1,50	$ 12.199.500	1,50	$ 12.199.500	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000
2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	1,50	$ 8.160.000	1,00	$ 5.440.000		
0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000
0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,03	$ 326.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400
0,00	$	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000	1,00	$ 5.032.000
2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000
1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000
0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,30	$ 2.040.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000	0,20	$ 1.360.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPT-MN1-IN-SI-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	17 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Crotora respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Día/Mes/ Año/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el sexto del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Día/Mes/Año. Los suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

2028												2029												2029					
ACTA 85 JULIO		ACTA 86 AGOSTO		ACTA 87 SEPTIEMBRE		ACTA 88 OCTUBRE		ACTA 89 NOVIEMBRE		ACTA 90 DICIEMBRE		ACTA 91 ENERO		ACTA 92 FEBRERO		ACTA 93 MARZO		ACTA 94 ABRIL		ACTA 95 MAYO		ACTA 96 JUNIO		ACTA 97 JULIO		ACTA 98 AGOSTO		ACTA 99 SEPTIEMBRE		ACTA 100 OCTUBRE		ACTA 101 NOVIEMBRE		ACTA 102 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	4,00	$ 7.072.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000	2,00	$ 3.536.000
2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000
4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000
2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000
0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000	0,50	$ 4.420.000
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000
	144.554.800		144.554.800		144.554.800		144.554.800		144.554.800		144.554.800		115.124.400		115.124.400		115.124.400		115.124.400		111.057.900		111.057.900		106.991.400		106.991.400		106.991.400		106.991.400		104.271.400		101.551.400
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	341.149.328		341.149.328		341.149.328		341.149.328		341.149.328		341.149.328		271.693.584		271.693.584		271.693.584		271.693.584		262.096.644		262.096.644		252.499.704		252.499.704		252.499.704		252.499.704		246.080.504		239.661.304

2028												2029												2029					
ACTA 85 JULIO		ACTA 86 AGOSTO		ACTA 87 SEPTIEMBRE		ACTA 88 OCTUBRE		ACTA 89 NOVIEMBRE		ACTA 90 DICIEMBRE		ACTA 91 ENERO		ACTA 92 FEBRERO		ACTA 93 MARZO		ACTA 94 ABRIL		ACTA 95 MAYO		ACTA 96 JUNIO		ACTA 97 JULIO		ACTA 98 AGOSTO		ACTA 99 SEPTIEMBRE		ACTA 100 OCTUBRE		ACTA 101 NOVIEMBRE		ACTA 102 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	3,00	$ 816.000		
4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000	2,00	$ 12.240.000		
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000		
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000		
2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPT-MN01-IN-SI-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	18 de 21
FECHA	25/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 5 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 / 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. / CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 47.999.892.900,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

2028												2029												2029											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000
0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000	0,50	$ 576.000
1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000	1,00	$ 816.000
2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000
	$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 47.496.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 35.256.000		$ 34.712.000
	$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 306.949.584		$ 306.949.584		$ 306.949.584		$ 306.949.584		$ 297.352.644		$ 297.352.644		$ 287.755.704		$ 287.755.704		$ 287.755.704		$ 281.336.504		$ 274.373.304
	$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 388.645.328		$ 306.949.584		$ 306.949.584		$ 306.949.584		$ 306.949.584		$ 297.352.644		$ 297.352.644		$ 287.755.704		$ 287.755.704		$ 287.755.704		$ 281.336.504		$ 274.373.304
	$ 73.842.612		$ 73.842.612		$ 73.842.612		$ 73.842.612		$ 73.842.612		$ 73.842.612		$ 58.320.421		$ 58.320.421		$ 58.320.421		$ 58.320.421		$ 56.497.002		$ 56.497.002		$ 54.673.584		$ 54.673.584		$ 54.673.584		$ 53.453.936		$ 52.130.928
	$ 462.487.940		$ 462.487.940		$ 462.487.940		$ 462.487.940		$ 462.487.940		$ 462.487.940		$ 365.270.005		$ 365.270.005		$ 365.270.005		$ 365.270.005		$ 353.849.646		$ 353.849.646		$ 342.429.288		$ 342.429.288		$ 342.429.288		$ 334.790.440		$ 326.504.232

VIGENCIA 2028 $ 5.597.521.695

VIGENCIA 2029 $ 4.199.791.135

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO RUEDANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 / 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. / CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) — (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 47.999.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																11,88	112.670.000,00
																11,97	129.635.100,00
																8,78	105.930.700,00
1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	71,87	928.560.400,00
																32,89	196.144.000,00
																35,33	240.844.810,00
																22,32	169.520.400,00
2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	155,73	1.103.892.090,00
																12,14	48.560.000,00
																23,66	107.889.600,00
																14,17	71.983.600,00
2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	3,00	$ 16.320.000	3,00	$ 16.320.000	136,63	743.267.200,00
																8,16	65.280.000,00
																9,79	89.284.800,00
																5,97	60.655.200,00
0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	0,70	$ 7.616.000	39,57	430.521.600,00
																5,90	47.200.000,00
																11,77	107.342.400,00
																9,80	99.568.000,00
0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	21,58	234.790.400,00
																1,22	9.760.000,00
																1,75	15.960.000,00
																0,90	9.144.000,00
0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	4,87	43.696.400,00
																4,90	39.200.000,00
																6,33	57.729.600,00
																9,03	91.744.800,00
0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	0,50	$ 5.440.000	19,78	215.396.400,00
																1,34	10.720.000,00
																2,13	19.425.600,00
																1,39	14.122.400,00
0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	8,52	85.241.600,00
																2,70	21.600.000,00
																4,69	42.772.800,00
																1,63	16.560.800,00
0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,20	$ 2.176.000	0,30	$ 3.264.000	8,47	87.153.600,00
																-	-
																	-
0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	0,30	$ 3.264.000	6,48	70.507.200,00
																3,19	20.735.000,00
																2,39	17.709.900,00
																3,05	25.177.750,00
0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	0,36	$ 3.182.400	24,14	213.397.600,00
																6,86	44.590.000,00
																15,37	122.652.600,00
																14,96	132.994.400,00
1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	21,74	206.964.800,00
																11,33	78.921.000,00
																23,09	97.393.620,00
																13,52	63.530.480,00
2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	120,16	804.645.120,00
																20,81	83.249.000,00
																22,76	103.785.600,00
																16,65	84.582.000,00
2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	121,93	863.299.200,00
																3,83	16.852.000,00
																9,10	45.645.600,00
																7,03	39.283.640,00
1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	49,57	296.826.880,00
																3,02	12.080.000,00
																3,39	15.458.400,00
																3,05	15.494.000,00
0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	0,20	$ 1.088.000	16,18	88.019.200,00
																-	-
																-	-
																-	-
																2,30	11.500.000,00
																4,17	23.769.000,00
																4,44	28.194.000,00
0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000	19,90	135.320.000,00
																12,64	31.600.000,00
																29,20	83.220.000,00
																30,00	95.250.000,00
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	159,83	543.422.000,00
																15,04	37.600.000,00
																30,86	87.951.000,00
																25,91	82.264.250,00
4,00	$ 13.600.000	4,00	$ 13.600.000	4,00	$ 13.600.000	4,00	$ 13.600.000	4,00	$ 13.600.000	4,00	$ 13.600.000	4,00	$ 13.600.000	4,00	$ 13.600.000	171,63	583.542.000,00
																7,03	17.575.000,00
																21,20	60.420.000,00
																15,40	48.895.000,00
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	132,26	449.684.000,00
																12,64	31.600.000,00
																23,38	66.576.000,00
																15,93	50.577.750,00
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	134,13	456.042.000,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **No.** 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
964 DE 2021
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 47.999.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																29,57	38.441.000,00
																59,96	88.890.720,00
																54,23	89.533.730,00
8,00	$ 14.144.000	8,00	$ 14.144.000	8,00	$ 14.144.000	8,00	$ 14.144.000	8,00	$ 14.144.000	8,00	$ 14.144.000	8,00	$ 14.144.000	8,00	$ 14.144.000	397,83	526.585.440,00
																-	-
																9,67	13.228.560,00
																13,68	20.817.840,00
2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	97,97	151.727.040,00
																-	-
																17,67	19.327.000,00
																23,03	28.879.620,00
																16,84	23.665.180,00
2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	130,01	194.524.880,00
																21,07	23.177.000,00
																41,04	51.464.160,00
4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	4,00	$ 5.984.000	40,80	56.997.600,00
																215,64	322.896.640,00
																11,94	12.537.000,00
																21,83	26.130.510,00
2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	16,33	21.784.220,00
																135,13	192.965.640,00
																-	-
																0,09	820.800,00
																0,27	2.743.200,00
0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	0,05	$ 544.000	2,55	27.744.000,00
																4,75	35.197.500,00
																4,75	39.211.250,00
																-	-
																1,20	8.180.400,00
																2,07	15.721.650,00
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,90	88.649.700,00
																3,64	26.972.400,00
																5,51	45.485.050,00
0,70	$ 6.188.000	0,70	$ 6.188.000	0,70	$ 6.188.000	0,70	$ 6.188.000	0,70	$ 6.188.000	0,70	$ 6.188.000	0,70	$ 6.188.000	0,70	$ 6.188.000	34,10	301.444.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																4,37	21.919.920,00
																8,00	33.528.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																6,93	19.750.500,00
																18,97	60.229.750,00
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	135,53	460.802.000,00
																3,93	4.928.220,00
																-	-
																5,95	11.900.000,00
																3,88	9.895.200,00
1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	1,00	$ 2.720.000	0,99	$ 2.692.800	50,65	137.768.000,00
	189.652.400		189.652.400		189.652.400		189.652.400		189.652.400		189.652.400		195.092.400		196.153.200		15.240.823.810,00
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	447.579.664		447.579.664		447.579.664		447.579.664		447.579.664		447.579.664		460.418.064		462.921.552		35.968.344.191,60

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																240,89	48.178.000,00
																171,00	39.998.000,00
																94,00	23.876.000,00
5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	5,00	$ 1.360.000	2,00	$ 544.000	333,09	90.576.000,00
																-	-
																28,28	127.273.999,95
																41,41	212.433.300,00
																48,07	274.720.050,00
4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	4,00	$ 24.480.000	217,47	1.330.916.400,00
																-	-
																-	-
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	-
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	-
																15,07	30.142.900,00
																31,53	71.888.400,00
																32,97	83.743.800,00
4,00	$ 10.880.000	4,00	$ 10.880.000	4,00	$ 10.880.000	4,00	$ 10.880.000	4,00	$ 10.880.000	4,00	$ 10.880.000	4,00	$ 10.880.000	4,00	$ 10.880.000	171,63	466.833.600,00
																5,05	12.635.000,00
																20,73	59.080.500,00
																16,07	51.022.250,00
2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	135,13	459.442.000,00
																26,56	53.128.000,00
																24,00	54.720.000,00
																24,00	60.960.000,00
2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	146,93	399.649.600,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **No.** 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
964 DE 2021
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 47.999.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																21,19	31.792.000,00
																20,67	35.345.700,00
																11,90	22.669.500,00
1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	1,00	$ 2.040.000	67,96	138.638.400,00
																6,55	5.545.309,00
																4,03	3.892.980,00
																2,41	2.593.160,00
1,00	$ 1.152.000	1,00	$ 1.152.000	1,00	$ 1.152.000	1,00	$ 1.152.000	1,00	$ 1.152.000	1,00	$ 1.152.000	1,00	$ 1.152.000	1,00	$ 1.152.000	39,27	45.239.040,00
																9,98	5.985.000,00
																13,86	9.480.240,00
																7,15	5.448.300,00
1,50	$ 1.224.000	1,50	$ 1.224.000	1,50	$ 1.224.000	1,50	$ 1.224.000	1,50	$ 1.224.000	1,50	$ 1.224.000	1,50	$ 1.224.000	1,50	$ 1.224.000	76,22	62.195.520,00
																0,59	800.820,00
																-	-
																-	-
																-	-
																13,12	2.624.000,00
																8,60	1.960.800,00
																33,29	8.455.660,00
2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	2,00	$ 544.000	128,00	34.816.000,00
																	20.933,45
	$ 53.920.000		$ 53.920.000		$ 53.920.000		$ 53.920.000		$ 53.920.000		$ 53.920.000		$ 53.920.000		$ 53.104.000		$ 4.367.700.262,40
	$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 514.338.064		$ 516.025.552		$ 40.336.044.454,00
	$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 501.499.664		$ 514.338.064		$ 516.025.552		$ 40.336.044.454,00
	$ 95.284.936		$ 95.284.936		$ 95.284.936		$ 95.284.936		$ 95.284.936		$ 95.284.936		$ 97.724.232		$ 98.044.855		$ 7.663.848.446,00
	$ 596.784.600		$ 596.784.600		$ 596.784.600		$ 596.784.600		$ 596.784.600		$ 596.784.600		$ 612.062.296		$ 614.070.407		$ 47.999.892.900,00

VIGENCIA 2030 $ 4.806.840.304