| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** 991 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**Contrato de Interventoría No.** 985 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**Objeto Contrato de Obra:**
**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1**

**INFORME MENSUAL No.** 40 **MES O PERIODO:** sep-24


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 17 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 18 |
| 2.1 | Localización | | 18 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 19 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 21 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 21 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 23 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 23 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 25 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 41 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 57 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 68 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 311 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 332 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 335 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 389 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 391 |
| 4.6 | Resumen ensayo de laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 395 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 508 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 512 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 695 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 696 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 697 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 708 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 719 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 730 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 70 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 70 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 72 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 741 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 104 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | 993 |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | 105 |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | 105 |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 1008 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 1009 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 1012 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 1024 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 1026 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 1029 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | 1036 |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | 1037 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 1039 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | - |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 106 |
| **8** | **Anexos** | | 108 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 108 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 124 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 201 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 1044 |


**Nota: En la casilla de observaciones se evidencia los formatos pendientes de presentación por parte del contratista, los cuales serán presentados en el informe correspondiente en el mes de junio 2024**

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma: _____

Nombre:

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Resolución de designación No. _____ de fecha _____**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7-oct.-24 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**MES INFORME MENSUAL:** septiembre-24 **PROYECTO:** INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATO DE OBRA No:** 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 915423 | C-2401-0600-132-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMAVILLAVICENCIO- TAME-SARAVENAPUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓNSARAVENA. | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 1.000.000.000,00 | $ - |
| 2024 | 168824 | C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 1.414.581.018,00 | $ - |
| 2024 | 168824 | C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 442.826.389,00 | $ - |
| 2024 | 168824 | C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 31.481.482,00 | $ - |
| 2024 | 188024 | C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 3.827.160,00 | $ - |
| 2024 | 188024 | C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 317.295.525,00 | $ 44.576.738,00 |
| 2024 | 188024 | C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 23.321.759,00 | $ - |
| 2024 | 931924 | C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 1.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 |
| | | **TOTAL** | | | | $ 3.233.333.333 | $ 1.044.576.738 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 33.499.975.248,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | dic-23 | $ 112.936.238,00 | $ 21.457.885,00 | **$ 134.394.123,00** | | $ 134.394.123 | | No. 915423 de (04/08/2023) | $ 2.342 | $ 26.466.669.009 | | |
| 32 | ene-24 | $ 266.780.825,00 | $ 50.688.357,00 | **$ 317.469.182,00** | | $ 317.469.182 | | No. 915423 de (04/08/2023) | $ - | $ 26.466.666.667 | | |
| | | | | | | | | No. 915423 de (04/08/2023) | $ 1.888.888.889 | | | |
| 32 | ene-24 | $ 266.780.825,00 | $ 50.688.357,00 | **$ 317.469.182,00** | | $ 317.469.182 | | No. 168824 de (09/03/2024) | $ 1.571.422.049 | $ 26.149.199.827 | | |
| 33 | feb-24 | $ 232.751.736,00 | $ 44.222.830,00 | **$ 276.974.566,00** | | $ 276.974.566 | | No. 168824 de (09/03/2024) | $ 1.294.447.483 | $ 25.872.225.261 | | |
| 34 | mar-24 | $ 233.653.070,00 | $ 44.394.084,00 | **$ 278.047.154,00** | | $ 278.047.154 | | No. 168824 de (09/03/2024) | $ 1.016.400.329 | $ 25.594.178.107 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | abr-24 | $ 232.661.902,00 | $ 44.205.762,00 | **$ 276.867.664,00** | | $ 276.867.664 | | No. 168824 de (09/03/2024) | $ 739.532.665 | $ 25.317.310.443 | | |
| 36 | may-24 | $ 222.384.760,00 | $ 42.253.105,00 | **$ 264.637.865,00** | | $ 264.637.865 | | No. 168824 de (09/03/2024) | $ 474.894.800 | $ 25.052.672.578 | | |
| 37 | jun-24 | $ 212.235.118,00 | $ 40.324.672,00 | **$ 252.559.790,00** | | $ 252.559.790 | | No. 168824 de (09/03/2024) | $ 222.335.010 | $ 24.800.112.788 | | |
| 38 | jul-24 | $ 219.667.922,00 | $ 41.736.905,00 | **$ 261.404.827,00** | | $ 261.404.827 | | No. 168824 de (09/03/2024) | $ - | $ 24.577.777.778 | | |
| | | | | | | | | No. 188024 de (12/03/2024) | $ 344.444.444 | | | |
| 38 | jul-24 | $ 219.667.922,00 | $ 41.736.905,00 | **$ 261.404.827,00** | | $ 261.404.827 | | No. 188024 de (12/03/2024) | $ 305.374.627 | $ 24.538.707.961 | | |
| 39 | ago-24 | $ 219.157.890,00 | $ 41.639.999,00 | **$ 260.797.889,00** | | $ 260.797.889 | | No. 188024 de (12/03/2024) | $ 44.576.738 | $ 24.277.910.072 | | |
| 40 | sep-24 | $ 226.986.136,00 | $ 43.127.366,00 | **$ 270.113.502,00** | | $ 270.113.502 | | No. 188024 de (12/03/2024) | $ - | $ 24.233.333.334 | | |
| | | | | | | | | No. 931924 de (20/09/2024) | $ 1.000.000.000 | | | |
| 40 | sep-24 | $ 226.986.136,00 | $ 43.127.366,00 | **$ 270.113.502,00** | | $ 270.113.502 | | No. 931924 de (20/09/2024) | $ 774.463.236 | $ 24.007.796.570 | | |
| **TOTALES** | | **$ 7.976.620.735,00** | **$ 1.515.557.943,00** | **$ 9.492.178.678,00** | **$ 980.381.756** | **$ 8.511.796.922** | **$ -** | | **$ -** | **$ 24.007.796.570** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | $ 6.737.992.057 | $ 1.280.218.491 | $ 8.018.210.548 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 1.238.628.678 | $ 235.339.449 | $ 1.473.968.127 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 7.976.620.735 | $ 1.515.557.940 | $ 9.492.178.675 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202138865 BYC

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor (E) del Contrato de Interventoría.
Matricula No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 985 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**CONTRATO DE OBRA No.** 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta INS193 | DUSTER 2000 CC 4X4 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Camioneta IMQ033 | DUSTER 2000 CC 4X4 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Camioneta WCZ002 | NISSAN 2488 CC 4X4 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | ASUS ZENBOOK 14 | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Computador | ASUS NOTE BOOK PC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Computador | LENOVO E490 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | LENOVO THINKBOOK 14-IML | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | DELL INSPIRON 3515 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Computador | LENOVO IDEAPAD SLIM 3 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | ASUS ALL IN 1 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | LENOVO EDEAPAD 3 RYZEN 5 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | ASUS S510U | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | HP CORE i5 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | HP PROBOOK | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Computador | LENOVO G410 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | HP ALLIN ONE 22DD0XXX | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | ACER ASPIRE 5 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | ACER NITRO 5 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | ASUS X542U | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | Lenovo ThinkBook 15-IML | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Computador | HP PROBOOK 450 G10 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Celular | REDMI NOT 8 PRO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | REDMI NOTE 13 PRO MAX | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | IPHONE 11 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | IPHONE 11 PRO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | SAMSUNG A56 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Celular | SAMSUNG A53 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Celular | IPHONE 13 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | SAMSUNG S22 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | HUAWEI AQM - LX1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | REDMI 12 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 985 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**CONTRATO DE OBRA No.** 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celular | REDMI NOTE12 | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Celular | REDMI 12 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | REDMI NOTE 11 PRO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | IPHONE 11 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | IPHONE 14 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | SAMSUNG A03 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | MOTOROLA G70 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | IPHONE 11 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | SAMSUNG FE S20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | SAMSUNG S22 ULTRA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Celular | IPHONE 11 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Estación Total | GEOMAX - 2104383 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Nivel Automatico | SOKKIA - WS059736 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Estación Total | TOPCON - 274737 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |
| Nivel Automatico | TOPCON AT-B4 - RX6893 | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE

**PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 985 DE 2021

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**CONTRATO DE OBRA No.** 991 DE 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

ESTACION TOTAL TOPCON 16/03/2025
NIVEL AUTOMATICO SOKKIA 16/03/2025
ESTACION TOTAL GEOMAX 19/01/2025
NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-B4 19/01/2025
CAMIONETA IMQ033 DUSTER 2000 CC 4X4 **SOAT**: 30/11/2024 **TÉCNICO MECÁNICA**: 24/11/2024
CAMIONETA INS193 2000 CC **SOAT**:17/08/2025 **TÉCNICO MECÁNICA**:9/08/2025
CAMIONETA WCZ002 2488 CC **SOAT**:25/07/2025 **TÉCNICO MECÁNICA**:20/06/2025

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 52202-46096

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1.

**FECHA DE INICIO:** 29 DE JUNIO DE 2021

**PLAZO INICIAL:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31 DE AGOSTO DE 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 33.499.975.248,00

**VALOR ACUMULADO:** $ - (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $1,019,997,524.70 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $2,252,303,164.80 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $2,039,995,049.40 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $3,059,992,574.10 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101352030

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/06/2021

**OBSERVACIONES:**

Tramite contractual realizado Anexo 0 = Contrato y Aclaración No. 1

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7/09/2023
(Día / Mes / Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $1,019,997,524.70 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $2,252,303,164.80 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $2,039,995,049.40 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $3,059,992,574.10 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101352030

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 21/07/2023

**OBSERVACIONES:**

Tramite contractual realizado Anexo 4 = Orden de inicio y modificatoria 01 al contrato de interventoría

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 1.119.997.524,70 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $2,252,303,164.80 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 2.239.995.049,40 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 3.359.992.574,10 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101352030

**Certificado de modificación o anexo No.:** 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 7/09/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| | |
|---|---|
| FECHA | 7/09/2023<br>(Día / Mes / Año) |

**OBSERVACIONES:**

Tramite contractual realizado Anexo 8 = Modificatoria 02 al contrato de interventoría

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202138865BYC

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN1-IN-15-FR-15 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 985 DE 2021 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**FECHA DE INICIO:** 29 DE JUNIO DE 2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** (114) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31-ago-30 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE OBRA No:** 991 DE 2021 (Indicar número y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 6/07/2021

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 2 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 5/12/2023
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 2 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 5/12/2024
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI X NO ____

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: N/A

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 56 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 56

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ____

**OBSERVACIONES:**
Se realiza verificación del cumplimiento de las especificaciones generales de construcción INVIAS 2013, mediante ensayos de calidad de los materiales utilizados en cada una de las actividades ejecutadas.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**
Se hace seguimiento a quejas presentadas ante el Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente para el correspondiente periodo, con el fin de dar cumplimiento con los requerimientos solicitados.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACION TOTAL | TOPCON | 274737 | 17/09/2024 | 2KM2 760 17/09/2024 | 16/03/2025 | PUERTO RICO |
| 2 | NIVEL AUTOMATICO | SOKKIA | WS059736 | 17/09/2024 | 2KM2 761 17/09/2024 | 16/03/2025 | PUERTO RICO |
| 3 | ESTACION TOTAL | GEOMAX | 2108528 | 19/07/2024 | 3118 19/07/2024 | 19/01/2025 | NEIVA |
| 4 | NIVEL AUTOMATICO | TOPCON AT-B4 | RX6893 | 19/07/2024 | 3119 19/07/2024 | 19/01/2025 | NEIVA |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula No. : 15202138865BYC

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 7/10/2024 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 985 DE 2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24

**PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 991 DE 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**NOMBRE ARL:** COLPATRIA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA - COMFAMILIAR

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 … 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | WILSON ANDRÉS PARRA MORALES | 7182325 | DIRECTOR | $ 10.696.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 10.054.240 | $ 699.775 | V | NUEVA EPS S.A | 9475018043 | $ 402.170 | PORVENIR | 9475018043 | $ 1.608.678 | $ 402.170 | | | |
| 2 | JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO | 7187427 | RESIDENTE | $ 6.566.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 6.172.040 | $ 429.574 | V | SANITAS | 9475018043 | $ 246.882 | COLFONDOS | 9475018043 | $ 987.526 | $ 246.882 | | | |
| 3 | JERSON FERNANDO CEPEDA | 1049605686 | RESIDENTE | $ 6.566.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 6.172.040 | $ 429.574 | V | SANITAS | 9475018043 | $ 246.882 | PORVENIR | 9475018043 | $ 987.526 | $ 246.882 | | | |
| 4 | YUDY PAOLA GÓMEZ SIERRA | 1057590973 | ING. AUXILIAR RESIDENTE | $ 5.618.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 5.280.920 | $ 367.552 | V | NUEVA EPS S.A | 9475018043 | $ 211.237 | PORVENIR | 9475018043 | $ 844.947 | $ 211.237 | | | |
| 5 | LIZETH ANGELICA JOYA MUÑOZ | 1075664343 | ING. AUXILIAR RESIDENTE | $ 5.618.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 5.280.920 | $ 367.552 | V | SANITAS | 9475018043 | $ 211.237 | PORVENIR | 9475018043 | $ 844.947 | $ 211.237 | | | |
| 6 | MARIA ISABEL ARDILA CUBILLOS | 40093358 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 5.686.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 89% | CIV2030 | $ 5.060.540 | $ 352.214 | V | NUEVA EPS S.A | 9475018043 | $ 202.422 | PORVENIR | 9475018043 | $ 809.686 | $ 202.422 | | | |
| 7 | YENY PATRICIA CUELLAR SANCHEZ | 34319819 | PROFESIONAL AMBIENTAL | $ 5.686.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 5.344.840 | $ 372.001 | V | SANITAS | 9475018043 | $ 213.794 | SKANDIA | 9475018043 | $ 855.174 | $ 213.794 | | | |
| 8 | JUAN DIEGO CRUZ HUERTAS | 1049655527 | TOPOGRAFO | $ 3.114.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 2.927.160 | $ 203.730 | V | NUEVA EPS S.A | 9475018043 | $ 117.086 | PORVENIR | 9475018043 | $ 468.346 | $ 117.086 | | | |
| 9 | ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO | 1057600966 | INSPECTOR | $ 3.114.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 2.927.160 | $ 203.730 | V | COMPENSAR | 9475018043 | $ 117.086 | COLFONDOS | 9475018043 | $ 468.346 | $ 117.086 | | | |
| 10 | MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA | 1083912902 | TOPOGRAFO | $ 3.114.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 2.927.160 | $ 203.730 | V | MEDIMAS EPS | 9475018043 | $ 117.086 | PORVENIR | 9475018043 | $ 468.346 | $ 117.086 | | | |
| 11 | ANIBAL DE JESUS HUERTAS HUERTAS | 79325630 | INSPECTOR | $ 3.114.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 2.927.160 | $ 203.730 | V | NUEVA EPS S.A | 9475018043 | $ 117.086 | COLPENSIONES | 9475018043 | $ 468.346 | $ 117.086 | | | |
| 12 | NOHORA ORJUELA MORENO | 1117519701 | INSPECTOR SST | $ 3.114.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 2.927.160 | $ 203.730 | V | NUEVA EPS S.A | 9475018043 | $ 117.086 | COLFONDOS | 9475018043 | $ 468.346 | $ 117.086 | | | |
| 13 | ANA MIREYA PERAFAN MINOZ | 36297317 | INSPECTOR SST | $ 3.114.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 2.927.160 | $ 203.730 | V | SANITAS | 9475018043 | $ 117.086 | PORVENIR | 9475018043 | $ 468.346 | $ 117.086 | | | |
| 14 | JANETH RIVERA LOPEZ | 40670540 | CADENERA | $ 1.895.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 1.781.300 | $ 123.978 | V | ASMET SALUD | 9475018043 | $ 71.252 | PORVENIR | 9475018043 | $ 285.008 | $ 71.252 | | | |
| 15 | TOBIAS ANACONA CALDERON | 12119801 | CADENERO | $ 1.895.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 1.781.300 | $ 123.978 | V | NUEVA EPS S.A | 9475018043 | $ 71.252 | PORVENIR | 9475018043 | $ 285.008 | $ 71.252 | | | |
| 17 | LESLIE DAYANA FIGUEROA | 1193224040 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | $ 1.489.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 1.399.660 | $ 97.416 | V | SANITAS | 9475018043 | $ 55.986 | PORVENIR | 9475018043 | $ 223.946 | $ 55.986 | | | |
| 19 | JERSON ALEJANDRO RONDON CIFUENTES | 1115951945 | CONDUCTOR | $ 1.625.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 1.527.500 | $ 106.314 | V | ASMET SALUD | 9475018043 | $ 61.100 | PORVENIR | 9475018043 | $ 244.400 | $ 61.100 | | | |
| 20 | DAVID LOZADA ROJAS | 1081410166 | CONDUCTOR | $ 1.625.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 1.527.500 | $ 106.314 | V | NUEVA EPS S.A | 9475018043 | $ 61.100 | PORVENIR | 9475018043 | $ 244.400 | $ 61.100 | | | |
| 21 | MILLO NELSON TOVAR PLAZA | 17633067 | CONDUCTOR | $ 1.625.000 | | 0% | CIV2030 | $ - | $ - | V | NUEVA EPS S.A | 9475018043 | $ - | COLPENSIONES | 9475018043 | $ - | $ - | | | |
| 22 | CECILIA CUELLAR PARRA | 1080293036 | CAMPAMENTERA | $ 1.489.000 | | 0% | CIV2030 | $ - | $ - | V | COMFAMILIAR | 9475018043 | $ - | PORVENIR | 9475018043 | $ - | $ - | | | |
| 23 | JULIAN CAMILO ALZATE ACUÑA | 1031136362 | PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL | $ 6.160.000 | X X X X X X X | 28% | CIV2030 | $ 1.724.800 | $ 120.046 | V | SANITAS | 9475018043 | $ 68.992 | PORVENIR | 9475018043 | $ 275.968 | $ 68.992 | | | |
| 24 | ELIANA DAMARIS PUENGUENA COLIMBA | 1004691263 | AUXILIAR DE LABORATORIO | $ 1.895.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 94% | CIV2030 | $ 1.781.300 | $ 123.978 | V | MALLAMAS EPS | 9475018043 | $ 71.252 | PORVENIR | 9475018043 | $ 285.008 | $ 71.252 | | | |
| 25 | CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS | 39691684 | ESP. AMBIENTAL | $ 9.477.000 | X X X X X X X | 14% | INDEPENDIENTE | $ 1.326.780 | $ 92.344 | I | ALIANSALUD EPS | 7939837137 | $ 21.228 | PORVENIR | 7939837137 | $ 84.914 | $ 21.228 | | | |
| 26 | CARLOS YIDY VILLAREAL | 79795367 | ESP. EN GEOLOGÍA | $ 9.477.000 | X X X X X X X | 14% | INDEPENDIENTE | $ 1.326.780 | $ 92.344 | I | SANITAS | 80694519 | $ 21.228 | COLPENSIONES | 80694519 | $ 84.914 | $ 21.228 | | | |
| 27 | FREDY ALBERTO DUARTE | 91286371 | ESP. EN VIAS | $ 9.477.000 | X X X | 9% | INDEPENDIENTE | $ 852.930 | $ 59.364 | I | SANITAS | 9472970056 | $ 13.647 | COLPENSIONES | 9472970056 | $ 54.588 | $ 13.647 | | | |
| 28 | MALENA JUDYTH RODRIGUEZ | 20475377 | ESP. EN ESTRUCTURAS | $ 9.477.000 | X X X X X X X | 28% | INDEPENDIENTE | $ 2.653.560 | $ 184.688 | I | COMPENSAR | 80630916 | $ 42.457 | COLFONDOS | 80630916 | $ 169.828 | $ 42.457 | | | |
| 29 | CLAUDIA AGUDELO | 51842434 | ESP. HIDROLOGÍA | $ 9.477.000 | X X X X X X X | 13% | INDEPENDIENTE | $ 1.232.010 | $ 85.748 | I | SANITAS | 7940237976 | $ 19.712 | COLFONDOS | 7940237976 | $ 78.849 | $ 19.712 | | | |
| 30 | HECTOR YESID SANCHEZ | 80755119 | ESP. DISEÑO GEOMETRICO | $ 9.477.000 | X X X X X X X | 7% | INDEPENDIENTE | $ 663.390 | $ 46.172 | I | COMPENSAR | 9473969240 | $ 10.614 | PORVENIR | 9473969240 | $ 42.457 | $ 10.614 | | | |
| 31 | ALDEMAR PEREZ GUALTEROS | 4116538 | ESP. TRANSITO | $ 9.477.000 | | 0% | INDEPENDIENTE | $ - | $ - | I | SURA | | $ - | COLPENSIONES | 0 | $ - | $ - | | | |
| 32 | DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA | 53082087 | ESP. SOSTENIBILIDAD | $ 7.446.000 | X X X X X X X | 24% | INDEPENDIENTE | $ 1.787.040 | $ 124.378 | I | SANITAS | 30775744 | $ 28.593 | PORVENIR | 30775744 | $ 114.371 | $ 28.593 | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | $ 82.294.350 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 07/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202138865 BYC

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** 991 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**Contrato de Interventoría No.** 985 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**Objeto Contrato de Obra:**
**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1**

**INFORME MENSUAL No.** 40 **MES O PERIODO:** sep-24


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 17 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 18 |
| 2.1 | Localización | | 18 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 19 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 21 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 21 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 23 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 23 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 25 |
| 3.3 | Seguimiento Items no previstos | | 41 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 57 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 68 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 311 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 332 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 335 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 389 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 391 |
| 4.6 | Resumen ensayo de laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 395 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 508 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 512 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 695 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 696 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 697 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 708 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 719 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 730 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 70 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 70 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 72 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 741 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 104 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | 993 |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | 105 |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | 105 |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 1008 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 1009 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 1012 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 1024 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 1026 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 1029 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | 1036 |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | 1037 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 1039 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | - |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 106 |
| **8** | **Anexos** | | 108 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 108 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 124 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 201 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 1044 |


**Nota: En la casilla de observaciones se evidencia los formatos pendientes de presentación por parte del contratista, los cuales serán presentados en el informe correspondiente en el mes de junio 2024**

Firma: _____
Nombre:
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**Resolución de designación No. _____ de fecha _____**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSION | 1 | | |
| PÁGINA | | DE | 2 |

FECHA: 30 / 9 / 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONTRATO DE OBRA No.:** 991 DE 2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIRENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**PLAZO INICIAL:** CIENTO CATORCE (114) MESES.
**FECHA DE INICIO:** 29 DE JUNIO DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE AGOSTO DE 2030
**PLAZO ACUMULADO:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 399.567.436.436,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 9.885.528.230,00
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 409.452.964.666,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 9.885.528.230,00
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ 740.896.383,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | Km | 57 |
| | Mejoramiento | Km | 0 |
| | Rehabilitación | Km | 0 |
| Estructuras | Túneles | Und. | 0 |
| | Puentes | Und. | 0 |
| | Pontones | Und. | 0 |
| Mantenimiento | | Km | 0 |
| Otros (Especificar cuales) | | | 0 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | Km | | 16,11 |
| | Mejoramiento | Km | | 0 |
| | Rehabilitación | Km | | 0 |
| Estructuras | Túneles | Und. | | 0 |
| | Puentes | Und. | | 0 |
| | Pontones | Und. | | 0 |
| Mantenimiento | | Km | | 203 |
| Otros (Especificar cuales) | | | | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 343.242.092.431,00 | $ 2.508.307.599,00 | $ 345.750.400.030,00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ 50.604.522.138,00 | $ 369.802.277,00 | $ 50.974.324.415,00 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | $ 800.000.000,00 | $ 5.846.154,00 | $ 805.846.154,00 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 1.845.000.000,00 | $ 350.550.000,00 | $ 2.195.550.000,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | $ 7.753.650.476,47 | $ 1.473.193.590,53 | $ 9.226.844.067,00 |
| PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19 | $ 420.168.067,23 | $ 79.831.932,77 | $ 500.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | **$ 409.452.964.666,00** |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 2.221.591.754,00 | $ 16.234.709,00 | $ 2.237.826.463,00 | $ 73.755.942.363,00 |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | $ - |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | $ - |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | $ - | $ 2.788.634.814,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | $ - |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | 10.477.544,00 | 48.554,00 | $ 10.526.098,00 | $ 22.557.563,00 |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | $ - |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | $ - |
| PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19 | $ - | $ - | $ - | $ 9.908.676,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 2.232.069.298,00 | $ 16.283.263,00 | $ 2.248.352.561,00 | $ 76.577.043.416,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 | |
| | | VERSION | 1 | |
| | | PÁGINA | DE | 2 |

FECHA: 30 / 9 / 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

**CONTRATO DE OBRA No.:** 991 DE 2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIRENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**PLAZO INICIAL:** CIENTO CATORCE (114) MESES.
**FECHA DE INICIO:** 29 DE JUNIO DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE AGOSTO DE 2030
**PLAZO ACUMULADO:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 399.567.436.436,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 9.885.528.230,00
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 409.452.964.666,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 9.885.528.230,00
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ 740.896.383,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

**INVERSIÓN EN OBRA**

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 57.018.296.473 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 61.495.519.592 |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 107,85% |

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 120 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 80 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 78 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **278** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| Foto 1 | Foto 2 |
|---|---|
| **Indicar la localización y actividad.** | **Indicar la localización y actividad.** |

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula No. : 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# INFORME MENSUAL N°40

## CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO**: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

**Contrato de Obra No 991-2021** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ**
**2024**

## TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ..... 14
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 15
OBJETO DEL CONTRATO ..... 15
2.1 LOCALIZACIÓN ..... 15
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 16
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. ..... 18
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 18
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ..... 20
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 20
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. ..... 22
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS. ..... 38
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. ..... 54
3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS. ..... 54
3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS. ..... 65
4 Reportes ejecución mensual contrato de obra: ..... 65
4.1 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORÍA ..... 65
4.2 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. ..... 65
4.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA. ..... 65
4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA. ..... 66
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. ..... 66
4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO. ..... 66
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. ..... 66
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. ..... 66
4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. ..... 66
4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA ..... 67
4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES. ..... 67

4.12 ACTA DE COMITÉ DE OBRA. ..... 67
4.13 ACTA DE REUNIÓN ..... 67
5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 67
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 67
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. ..... 69
5.2.1 COMPONENTE PREDIAL ..... 69
5.2.2 COMPONENTE SOCIAL ..... 70
5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL ..... 72
5.2.4 COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ..... 76
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS ..... 98
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC. ..... 101
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS ..... 101
5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA. ..... 102
5.7 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD. ..... 102
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ..... 102
6.1 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA INTERVENTORÍA. ..... 102
6.2 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ..... 102
6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ..... 102
6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. ..... 102
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ..... 102
6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. ..... 103
6.7 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO ..... 103
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 103
8 ANEXOS ..... 105
8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS). ..... 105

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS. 121

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS. ..... 198

**8.4. BITÁCORA. ..... 205**

## LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Esquema de localización ..... 15

Ilustración 2 - Esquema de Localización ..... 16

Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio ..... 19

Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas ..... 19

Ilustración 5 Curva S – Seguimiento financiero - Programación Total del Proyecto ..... 58

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contrato de Obra ..... 21
Tabla 2 Información Contrato Interventoría ..... 67
Tabla 3 Correspondencia Enviada Interventor al Contratista ..... 105
Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista ..... 111

**LISTADO DE FOTOGRAFIAS**

Fotografía 1. PR04+000 Ruta 6504, Verificación niveles asfalto. .....121

Fotografía 2. PR45+200 Ruta 6504, Replanteo ejes de alineamiento para señalización horizontal. .....121

Fotografía 3. PR05+200 Ruta 6504, Nivelación y contranivelación asfalto. .....122

Fotografía 4. PR38+740 Ruta 6504, Demolición de estructuras. .....122

Fotografía 5. PR04+893 Ruta 6504, Perforación manual muro para instalación de tubería. .....123

Fotografía 6. PR03+325 Ruta 6504, Demolición de estructura – Box Culvert. .....123

Fotografía 7. PR03+325 Ruta 6504, Demolición de estructura – Box Culvert. .....124

Fotografía 8. PR38+625 Ruta 6504, Demolición descole – Alcantarilla. .....124

Fotografía 9. PR05+470 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante .....125

Fotografía 10. PR05+505 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante. .....125

Fotografía 11. PR05+460 Ruta 6504, Excavación y compactación a nivel de subrasante. .....126

Fotografía 12. PR05+460 Ruta 6504, Verificación niveles de excavación a nivel de subrasante. 126

Fotografía 13. PR05+600 Ruta 6504, Excavación para mejoramiento de subrasante – fallo vía. 127

Fotografía 14. PR05+600 Ruta 6504, Instalación crudo de río en mejoramiento fallo. .....127

Fotografía 15. PR05+480 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro. .....128

Fotografía 16. PR38+720 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro. .....128

Fotografía 17. PR38+710 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro. .....129

Fotografía 18. PR05+520 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro. .....129

Fotografía 19. PR05+460 Ruta 6504, Construcción de filtro – Instalación de Geotextil y manguera perforada. .....130

Fotografía 20. PR05+470 Ruta 6504, Construcción de filtro – Instalación de piedra filtro. .....130

Fotografía 21. PR38+720 Ruta 6504, Construcción de filtro. .....131

Fotografía 22. PR38+739 Ruta 6504, Construcción de filtro. .....131

Fotografía 23. PR05+470 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro. .....132

Fotografía 24. PR38+740 Ruta 6504, Excavación alcantarilla .....132

Fotografía 25. PR38+740 Ruta 6504, Concreto placa tubería. ....133
Fotografía 26. PR38+740 Ruta 6504, Instalación de tubería. ....133
Fotografía 27. PR04+893 Ruta 6504, Instalación de tubería. ....134
Fotografía 28. PR04+893 Ruta 6504, Atraque de tubería - Alcantarilla. ....134
Fotografía 29. PR04+893 Ruta 6504, Lleno sobre lomo de tubería - Alcantarilla. ....135
Fotografía 30. PR04+893 Ruta 6504, Lleno de tubería - Alcantarilla. ....135
Fotografía 31. PR38+740 Ruta 6504, Solado placa solera - Alcantarilla. ....136
Fotografía 32. PR38+740 Ruta 6504, Armado aceros caja - Alcantarilla. ....136
Fotografía 33. PR38+740 Ruta 6504, Acero muro cabezal y aletas – Alcantarilla. ....137
Fotografía 34. PR38+740 Ruta 6504, Aceros caja – Alcantarilla. ....137
Fotografía 35. PR38+740 Ruta 6504, Encofrado muro y aletas – Alcantarilla. ....138
Fotografía 36. PR38+740 Ruta 6504, Liberación aceros placa solera – Alcantarilla. ....138
Fotografía 37. PR38+740 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muro y aletas – Alcantarilla. ....139
Fotografía 38. PR38+740 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa solera – Alcantarilla. ....139
Fotografía 39. PR38+740 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muros – Alcantarilla. ....140
Fotografía 40. PR38+740 Ruta 6504, Toma muestras concreto 17,5 Mpa. ....140
Fotografía 41. PR38+740 Ruta 6504, Lleno estructuras - Alcantarilla. ....141
Fotografía 42. PR04+817 Ruta 6504, Lleno estructuras – Box Culvert. ....141
Fotografía 43. PR04+817 Ruta 6504, Lleno estructuras - Box Culvert. ....142
Fotografía 44. PR04+893 Ruta 6504, Toma de densidades lleno estructuras. ....142
Fotografía 45. PR38+740 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular. ....143
Fotografía 46. PR05+460 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular. ....143
Fotografía 47. PR05+460 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular. ....144
Fotografía 48. PR39+430 Ruta 6504, Humectación y compactación subbase granular. ....144
Fotografía 49. PR39+280 Ruta 6504, Instalación subbase granular. ....145
Fotografía 50. PR05+460 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular. ....145

Fotografía 51. PR39+430 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por topografía. .....146
Fotografía 52. PR05+460 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades. .....146
Fotografía 53. PR39+430 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades. .....147
Fotografía 54. PR39+430 Ruta 6504, Instalación de base granular. .....147
Fotografía 55. PR39+280 Ruta 6504, Instalación de base granular. .....148
Fotografía 56. PR45+665 Ruta 6504, Corte carpeta asfáltica para construcción de cunetas. ....148
Fotografía 57. PR41+700 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas. .....149
Fotografía 58. PR04+990 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas. .....149
Fotografía 59. PR02+045 Ruta 6504, Armado de acero para construcción de Disipador. .....150
Fotografía 60. PR42+803 Ruta 6504, Armado de acero para construcción cunetas – placa acceso. .....150
Fotografía 61. PR45+685 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa - Cunetas..151
Fotografía 62. PR05+055 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa - Cunetas..151
Fotografía 63. PR45+075 Ruta 6504, Construcción de Cunetas. .....152
Fotografía 64. PR05+010 Ruta 6504, Construcción cunetas. .....152
Fotografía 65. PR05+050 Ruta 6504, Construcción cunetas. .....153
Fotografía 66. PR41+580 Ruta 6504, Construcción cunetas. .....153
Fotografía 67. PR02+045 Ruta 6504, Instalación de concreto 17,5 Mpa - Disipador. .....154
Fotografía 68. PR04+817 Ruta 6504, Construcción gaviones. .....154
Fotografía 69. PR04+817 Ruta 6504, Construcción gaviones. .....155
Fotografía 70. PR55+070 Ruta 6504, Recorrido para mantenimiento vial. .....155
Fotografía 71. PR48+500 Ruta 6504, Recorrido para mantenimiento vial. .....156
Fotografía 72. PR29+190 Ruta 6504, Recorrido para mantenimiento vial. .....156
Fotografía 73. PR24+620 Ruta 6504, Recorrido para mantenimiento vial. .....157
Fotografía 74. PR25+600 Ruta 6504, Mantenimiento vial – Escarificación asfaltita existente. .....157
Fotografía 75. PR25+400 Ruta 6504, Mantenimiento vial. .....158
Fotografía 76. PR25+600 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de Asfaltita. .....158
Fotografía 77. PR23+680 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de Asfaltita. .....159

Fotografía 78. PR23+750 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de Asfaltita.....159

Fotografía 79. PR25+600 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de Asfaltita. .....160

Fotografía 80. PR35+600 Ruta 6504, Suministro e instalación de asfaltita. .....160

Fotografía 81. PR38+295 Ruta 6504, Revisión alineamiento horizontal y vertical. .....161

Fotografía 82. PR25+400 Ruta 6504, Nivelación terminado Asfaltita. .....161

Fotografía 83. PR38+295 Ruta 6503, Perforación para construcción de pilotes. .....162

Fotografía 84. PR38+295 Ruta 6503, Perforación para construcción de pilotes. .....162

Fotografía 85. PR38+295 Ruta 6503, Soldadura camisa metálica construcción de pilotes. .....163

Fotografía 86. PR38+295 Ruta 6503, Instalación camisa metálica construcción de pilotes. .....163

Fotografía 87. PR38+295 Ruta 6503, Instalación parrilla acero para construcción de pilotes. .....164

Fotografía 88. PR38+295 Ruta 6503, Instalación parrilla acero para construcción de pilotes. .....164

Fotografía 89. PR38+295 Ruta 6503, Suministro e Instalación concreto 28 Mpa Tremie para construcción de pilotes. .....165

Fotografía 90. PR38+295 Ruta 6503, Suministro e Instalación concreto 28 Mpa Tremie para construcción de pilotes. .....165

Fotografía 91. PR38+295 Ruta 6503, Mejoramiento terreno con adición de crudo de río. .....166

Fotografía 92. PR38+295 Ruta 6503, Mejoramiento terreno con adición de crudo de río .....166

Fotografía 93. Ruta 3001, PR 10+965 a PR 11+005, perforación de pernos anclados pasivos, segunda fila costado derecho de la vía perno #1. .....167

Fotografía 94. Ruta 3001, PR 13+300 a PR 13+500, instalación de cerca predio 002IDM, margen izquierda. .....167

Fotografía 95. Ruta 3001 , PR 15+315 desencofrado poceta de alcantarilla, costado izquierdo de la vía. .....168

Fotografía 96. Ruta 3001, PR 11+412 a PR 11+432, compactación material de relleno, muro de confinamiento costado izquierdo de la vía. .....168

Fotografía 97. Ruta 3001, PR 10+960 a PR 11+005, nivelación para ubicación de pernos, segundo margen derecho. .....169

Fotografía 98. Ruta 3001 , PR 15+542 a PR 15+570 excavación mecánica para mejoramiento y ampliación carril derecho. .....169

Fotografía 99. Ruta 3001 , PR 10+965 a PR 11+005, perforación de pernos anclados pasivos, segunda fila costado derecho de la vía, perno #2. .....170

Fotografía 100. Ruta 3001 , PR 11+480 a PR 11+530 suministro e instalación de grouting pernos segunda fila, margen derecho. ....170

Fotografía 101. Ruta 3001 , PR 15+842 a PR 15+878, replanteo ejes módulo 3, muro de contención margen derecho. ....171

Fotografía 102. Ruta 3001, PR 15+650 excavación mecánica para ampliación y mejoramiento de calzada. ....171

Fotografía 103. Ruta 3001, PR 15+843 a PR 15+878, suministro e instalación de acero de refuerzo para vástago módulo 3, muro de contención costado derecho de la vía. ....172

Fotografía 104. Ruta 3001, Suministro e instalación de concreto, construcción de cabezote y aletas, descole alcantarilla, margen derecho PR 15+315. ....172

Fotografía 105. Ruta 3001 , Estado de pavimento, margen izquierdo PR 13+100 a PR 13+140. ...173

Fotografía 106. Ruta 3001, PR 11+427 comité de obra. ....173

Fotografía 107. Ruta 3001 , Instalación de varilla Helicoidal, construcción de pernos pasivos anclados 8 de 18 fila 2, mantos y malla triple torsión, margen derecho PR 10+960 a PR 11+005.174

Fotografía 108. Ruta 3001, PR 10+965 a PR 11+005, perforación de talud costado derecho para instalación de pernos de anclaje pasivos segunda fila. ....174

Fotografía 109. Ruta 3001, PR 13+340 a PR 13+500, instalación de cerca para predio 2, margen derecho. ....175

Fotografía 110. Ruta 3001, excavación mecánica, conformación de subrasante y corona de la vía, carril izquierdo PR 15+600 a PR 15+700. ....175

Fotografía 111. Ruta 3001, PR 11+425 toma de densidad material de relleno contra muro de confinamiento, margen izquierda. ....176

Fotografía 112. Ruta 3001, limpieza, construcción de disipador, descole canal longitudinal, box culvert, margen derecho PR 10+903. ....176

Fotografía 113. Ruta 3001, excavación mecánica, conformación de subrasante y aplicación, carril izquierdo PR 15+650 a PR 15+750. ....177

Fotografía 114. Ruta 3001, Perforaciones, estudios y diseños, sitios críticos, margen izquierdo PR 23+100. ....177

Fotografía 115. Ruta 3001, Suministro e instalación de cinta de PVC, construcción de vástago, muro de contención módulo 1 de 5, margen derecho PR 15+842 a PR 15+878. ....178

Fotografía 116. Ruta 3001, Suministro e instalación de zarpa, muro de contención módulo 1 de 5, margen derecho PR 15+842 a PR 15+878. ....178

Fotografía 117. Ruta 3001, PR 15+875.9 a PR 15+878 suministro y vaciado de concreto de 28Mpa para viga de cimentación módulo 1, muro de contención costado derecho de la vía. .....179

Fotografía 118. Ruta 3001, PR 15+846 a PR 15+853 replanteo para ubicación de formaleta módulo 3, muro de contención costado derecho de la vía. .....179

Fotografía 119. Ruta 3001, PR 10+915 nivelación de terreno para disipadores de energía costado derecho de la vía. .....180

Fotografía 120. Ruta 3001, PR 10+965 a PR 11+005, perforación de talud costado derecho para instalación de pernos de anclaje pasivos costado derecho, segunda fila perno #16. .....180

Fotografía 121. Ruta 3001, Estado previo de la vía a intervenir PR 16+250. .....181

Fotografía 122. Ruta 3001, PR 11+900 excavación mecánica para limpieza de terreno previo a construcción de disipadores margen derecho. .....181

Fotografía 123. Ruta 3001, Nivelación de acero, construcción de poceta, encole de alcantarilla. Margen izquierdo PR 15+193. .....182

Fotografía 124. Ruta 3001, Instalación de concreto (grouting), construcción de pernos pasivos anclados, 17 de 17 fila 2, mantos y malla triple torsión. Margen derecho PR 10+960 a 11+005. .182

Fotografía 125. Ruta 3001, PR 10+903 excavación mecánica para construcción de disipador, margen derecho. .....183

Fotografía 126. Ruta 3001, PR 15+139 instalación de formaleta metálica para construcción de poceta, margen izquierda. .....183

Fotografía 127. Ruta 3001, PR 10+965 a PR 11+005 perforación para instalación de pernos de anclaje pasivos costado derecho de la vía, tercera fila, perno #14. .....184

Fotografía 128. Ruta 3001, PR10+906 suministro e instalación de acero de refuerzo para construcción de disipadores de energía costado derecho de la vía. .....184

Fotografía 129. Ruta 3001, PR 10+720 demolición de roca para elaboración de zanjas de coronación, costado derecho de la vía. .....185

Fotografía 130. Ruta 3001, PR 16+500 gaviones existentes, margen izquierda. .....185

Fotografía 131. Ruta 3001, Perforación construcción de pernos pasivos anclados 7 de 18 fila 3, mantos y malla electrosoldada, margen derecho PR 10+960 A PR 11+005. .....186

Fotografía 132. Ruta 3001, PR 16+100 a PR 16+120 transporte y disposición de material producto de excavación mecánica. .....186

Fotografía 133. Ruta 3001, PR 10+910 comité de obra. .....187

Fotografía 134. Ruta 3001, PR 10+740 demolición para descole de cunetas a obras de drenaje, costado izquierdo de la vía. .....187

Fotografía 135. Ruta 3001, Suministro e instalación de Poliestireno, construcción de junta transversal de zarpa, muro de contención de módulo 2 de 5. Margen derecho PR15+842 a PR 15+878. ...188

Fotografía 136. Ruta 3001, conformación de banca PR 20+500 a mayores. .....188

Fotografía 137. Ruta 3001, PR 12+000 acopio de material cantera pacto planta de trituración KMA. .....189

Fotografía 138. PR 21+165 a PR 21+185 extendido de material tipo afirmado para mejoramiento de la vía 3001. .....189

Fotografía 139. Ruta 3001, PR 15+140 desencofrado de poceta de alcantarilla, margen izquierda. .....190

Fotografía 140. Ruta 3001, PR 11+407 a PR 11+417 acabado de muro de confinamiento, margen derecho. .....190

Fotografía 141. Ruta 3001, PR 13+950 localización y replanteo borde de la vía.....191

Fotografía 142. Ruta 3001, PR 15+878 a PR 15+842 visita contraloría e Invias. .....191

Fotografía 143. Ruta 3001, PR 11+400 a menores, corte de asfalto para conformación de cunetas margen izquierdo.....192

Fotografía 144. Ruta 3001, PR 11+427 a PR 11+446 instalación de formaleta para construcción de cunetas, margen izquierda. .....192

Fotografía 145. Ruta 3001, Instalación de Impertex Geomatrix, construcción de zanjas de coronación, margen derecho PR 10+620 a PR 10+735. .....193

Fotografía 146. Ruta 3001, Nivelación de terreno, construcción de zanjas de coronación, margen derecho PR 10+620 a PR 10+735.....193

Fotografía 147. Ruta 3001, PR 11+300 charla y socialización seguridad vial.....194

Fotografía 148. Ruta 3001, PR 16+780 excavación para ampliación de calzada carril izquierdo.194

Fotografía 149. Ruta 3001, PR 13+060 a PR 13+080 alistado de piso para instalación de formaletas para construcción de cunetas, margen izquierda. .....195

Fotografía 150. Ruta 3001, PR 10+632 a PR 10+694 desarmado de gaviones. .....195

Fotografía 151. Ruta 3002, PR 39+390.....196

Fotografía 152. Ruta 3002, PR 39+390.....196

Fotografía 153. Ruta 3002, PR 39+390.....197

Fotografía 154. Ruta 3002, PR 39+390.....197

**LISTADO DE FOTOGRAFIAS SOCIO - AMBIENTALES**

Fotografía Socio - Ambiental 1, atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila.....198

Fotografía Socio - Ambiental 2. atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico Caquetá. ....198

Fotografía Socio - Ambiental 3. Apertura Buzón Ruta 6504- PR23+500.....199

Fotografía Socio - Ambiental 4, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán.....199

Fotografía Socio - Ambiental 5. Apertura Buzón ruta 6504 Alcaldía Puerto Rico.....200

Fotografía Socio - Ambiental 6. Capacitación arqueológica.....200

Fotografía Socio - Ambiental 7. Entrega y socialización pieza informativa, comunidad Puerto Rico-San Vicente del Caguán – Caquetá. .....201

Fotografía Socio - Ambiental 8. Entrega y socialización pieza informativa, municipio de San Vicente del Caguán -ASOJUNTAS.....201

Fotografía Socio - Ambiental 9. Actividad de seguridad vial – RUTA 6504 – 24/09/2024. .....202

Fotografía Socio - Ambiental 10. Actividad de seguridad vial – RUTA 6504 – 24/09/2024. .....202

Fotografía Socio - Ambiental 11. Actividad de seguridad vial – RUTA 3001 – 27/09/2024. .....203

Fotografía Socio - Ambiental 12. Charlas ambientales. .....203

Fotografía Socio - Ambiental 13. Recolección de residuos. .....204

Fotografía Socio - Ambiental 14. Visita CORPOAMAZONIA Quebrada el Águila. .....204

Fotografía Socio - Ambiental 15. Instalación mensajes alusivos al cuidado de la fauna. .....205

# 1 INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No. 40 de Interventoría, realizado por el CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030, donde se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2024, en desarrollo del Contrato de Obra N° 991 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

A través de este informe se presenta el proceso técnico, predial, administrativo, financiero y ambiental sostenible de la obra, con el fin de informar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) como entidad Contratante, el cumplimiento de las actividades técnicas, administrativas y financieras contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

Se anexan los aspectos más relevantes de la correspondencia enviada y recibida, los registros requeridos para el seguimiento y supervisión de obra y control del sistema de gestión integrada.

# 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de obra es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

## 2.1 LOCALIZACIÓN


Los trabajos se llevan a cabo partiendo del Municipio de Neiva –San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia en los Departamentos de Huila y Caquetá.

**Ilustración 1 - Esquema de localización**




Fuente: Web Google Earth

**Ilustración 2 - Esquema de Localización**




Fuente: Anexo N°1 – Anexo Técnico Modulo 1

## 2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, es una vía nacional que brinda conexión al occidente de Caquetá con la Troncal del Magdalena a la altura de Neiva y, a través de esta, con el centro y norte del país. Los municipios del área de influencia directa son: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita y Florencia en el departamento del Caquetá y Neiva en el departamento del

Huila, el corredor está comprendido por la Región Andina y Amazónica de Colombia, con grandes riquezas naturales en dónde los principales cultivos son de maíz, frijol, patilla (sandia), plátano, café y yuca, de igual manera se observa ganadería extensiva (siendo esta zona una de las que más aporta ganado en pie al interior del país) y algunos espacios para el manejo de especies menores como cerdos, ovinos, caprinos, aves de corral (pollos y gallinas para producción de huevo y carne). Trabajo de campo equipo social.

Estos departamentos están habitados por diferentes comunidades y culturas indígenas; alrededor del corredor vial se puede encontrar el Volcán del Puracé, el Nevado del Huila, el Páramo de Sumapaz, la Zona plana del Río Magdalena, y sobre el corredor atraviesa el parque regional Iberia Ceibas ubicado en la ruta 3001 entre el PR31+713 y el PR47+924.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 343 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %.

El corredor objeto de intervención del contrato de referencia está conformado por varias rutas, la ruta 30 que está dividida en la 3001 y 3002 las cuales están conformadas de la siguiente manera: RUTA 3001: Neiva - Balsillas: Tramo que atraviesa lugares como Neiva, La Victoria (Neiva), Santa Helena (Neiva) y Balsillas (Límite Caquetá) en Huila. RUTA 3002: Balsillas - Mina Blanca: Tramo que atraviesa lugares como Balsillas (Límite Huila), Rovira (San Vicente del Caguán, Acceso), Guayabal (San Vicente del Caguán), Perlas II (San Vicente del Caguán), Mina Blanca (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Entre Mina Blanca (San Vicente del Caguán), Río Caguán (San Vicente del Caguán) , Yarí (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Dentro del área de intervención también se encuentra la Ruta 65, en los tramos 3 y 4 comprende la ciudad de Florencia involucrando como área directa a 500 metros los municipios El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, esta ruta se encuentra dividida de la siguiente manera: Ruta 6503: Florencia – Puerto Rico Ruta 6504: Puerto Rico – Minas Blanca.

Con la ejecución de esta obra en una zona afectada significativamente por el conflicto armado colombiano, la débil presencia institucional, se beneficia a más de 250.000 habitantes del departamento del Caquetá, que podrán acceder a servicios básicos como salud, educación y ofertas institucionales que se garantizan en las cabeceras

municipales, de igual manera permite que la comercialización de los productos que se hagan en menor tiempo y con calidad, ya que los tiempos de transitabilidad se optimizan. De igual manera se valorizan los predios de estas zonas y se mejora la calidad de vida y la seguridad de quienes residen en estas zonas.

## 2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 344 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del pesados del 24 %.

## 2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, Tiene una longitud de 344 km, de vía y presenta la siguiente de distribución:

- Ruta 6503: Del PR0+000 (Florencia) al PR96+763 (Puerto Rico) los cuales presenta 72 kilómetros de vía en pavimento natural y 24,2 en Afirmado.
- Ruta 6504: Del PR0+000 (Puerto Rico) al PR81+000 (Mina Blanca) cuentan con tratamiento superficial Asfaltita.
- Ruta 3002: Del PR111+000 (Mina Blanca) al PR0+000 (Balsillas) presenta 55,27km con tratamiento de Asfaltita y 57,052 km en afirmado.
- Ruta 3001: Del PR54+000 (Balsillas) al PR0+000 (Neiva), en pavimento flexible se cuenta con 10,5 km y 43,5 en afirmado.

El presente contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

- Actualización de Diseños, En el Primer se entrega el informe de revisión de los diseños iniciales.
- Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 47.0 kilómetros.
- Mantenimiento y rehabilitación.


- Atención de Emergencias, (Deslizamientos, Perdida de Banca etc.)


**Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio**

| Municipio | Long. | % |
|---|---|---|
| NEIVA | 47.91 | 13.97% |
| **TOTAL DEPARTAMENTO DEL HUILA** | 47.91 | **13.97%** |
| **Municipio** | **Long.** | **%** |
| FLORENCIA | 18.45 | 5.38% |
| MONTAÑITA | 23.45 | 6.84% |
| PAUJIL | 14.85 | 4.33% |
| DONCELLO | 18.28 | 5.33% |
| PUERTO RICO | 50.23 | 14.65% |
| SAN VICENTE DEL CAGUAN | 169.68 | 49.49% |
| **TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA** | 294.94 | **86.03%** |
| **LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR** | 342.85 | 100.00% |

Fuente: Elaboración Propia

**Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas**






Fuente: Legalidad Neiva- San Vicente del Caguán

# 3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información general del Contrato de Obra No 991 de 2021.

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

**Tabla 1. Información Contrato de Obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO DE OBRA No.** | Contrato de Obra No 991 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA.** | CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE | | |
| **NIT** | 830.094.920-5 | | |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO** | CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE<br>Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%,<br>CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5%<br>CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%). | | |
| **OBJETO.** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1 | | |
| **PLAZO INICIAL.** | CIENTO CATORCE (114) MESES | **PLAZO ACUMULADO.** | CIENTO CATORCE (114) MESES |
| **FECHA DE INICIO.** | 29 DE JUNIO DE 2021 | **FECHA DE VENCIMIENTO.** | 31 DE AGOSTO DE 2030 |
| **VALOR INICIAL CTO.** | $399.567.436.436 M/CTE, | **VALOR ANTICIPO.** | $9.885.528.230 M/CTE |
| **VALOR ADICIONAL** | $9.885.528.230 M/CTE | **VALOR TOTAL DEL CTO.** | $409.452.964.666 M/CTE |

Fuente: Propia

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 septiembre de 2024 se desarrollaron las siguientes actividades:

### ✓ RUTA 6503, FLORENCIA – PUERTO RICO

- Replanteo y localización de Pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, colocación de niveles de referencia para cimentación de puente localizado en el PR38+295.
- Excavación para cimentación de puente localizado en el PR38+295, Pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
- Instalación de camisa metálica para cimentación de puente localizado en el PR38+295, Pilote 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
- Suministro e instalación de acero para construcción de pilote 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en la cimentación del puente Quebrada las delicias, localizado en el PR38+295.
- Replanteo eje pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y colocación de niveles de referencia sobre camisas metálicas y canastilla de acero cimentación del puente Quebrada las delicias, localizado en el PR38+295.
- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa Tremie para construcción de pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en la cimentación del puente Quebrada las delicias, localizado en el PR38+295.

### ✓ RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA

- Replanteo de alineamiento horizontal para demarcación vial PR45+000 a PR46+000.
- Demolición de estructuras.

| LOCALIZACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **COSTADO** | **ELEMENTO** |
| PR38+633 | PR38+735 | Izquierdo | Cuneta existente |
| PR05+470 | PR05+605 | Izquierdo | Cuneta existente |

- Comisión de topografía replantea y nivela eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Excavación a nivel de subrasante.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Excavación para mejoramiento de fallos.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR05+594 | PR05+612 | Izquierdo |
| PR05+610 | PR05+613 | Derecho |

- Comisión topográfica del contratista controla excavación de fallos.
- Suministro e instalación de subbase granular para mejoramiento de fallos.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR05+594 | PR05+612 | Izquierdo |
| PR05+610 | PR05+613 | Derecho |

- Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **MARGEN** |
| PR01+350 | PR01+359 | Izquierdo |
| PR05+465 | PR05+607 | Izquierdo |
| PR05+520 | PR05+615 | Derecho |

- Excavación mecánica para construcción de filtro en los siguientes tramos:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **MARGEN** |
| PR01+350 | PR01+359 | Izquierdo |

| | | |
|---|---|---|
| PR05+465 | PR05+607 | Izquierdo |
| PR05+520 | PR05+615 | Derecho |

- Se instala geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material granular drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **MARGEN** |
| PR01+287 | PR01+290 | Izquierdo |
| PR01+350 | PR01+359 | Izquierdo |
| PR01+397 | PR01+400 | Izquierdo |
| PR01+543 | PR01+547 | Izquierdo |
| PR01+585 | PR01+588 | Izquierdo |
| PR02+924 | PR02+925 | Derecho |
| PR02+962 | PR02+965 | Izquierdo |
| PR04+663 | PR04+664 | Izquierdo |
| PR04+817 | Muro 1 | Izquierdo |
| PR04+817 | Muro 2 | Izquierdo |
| PR04+817 | Aleta 1 | Izquierdo |
| PR04+817 | Aleta 2 | Izquierdo |
| PR05+465 | Descole | Izquierdo |
| PR05+465 | PR05+607 | Izquierdo |
| PR05+520 | PR05+615 | Derecho |

- Comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **MARGEN** |
| PR01+287 | PR01+290 | Izquierdo |
| PR01+350 | PR01+359 | Izquierdo |
| PR01+397 | PR01+400 | Izquierdo |
| PR01+543 | PR01+547 | Izquierdo |
| PR01+585 | PR01+588 | Izquierdo |
| PR02+924 | PR02+925 | Derecho |
| PR02+962 | PR02+965 | Izquierdo |
| PR04+663 | PR04+664 | Izquierdo |

| | | |
|---|---|---|
| PR04+817 | Muro 1 | Izquierdo |
| PR04+817 | Muro 2 | Izquierdo |
| PR04+817 | Aleta 1 | Izquierdo |
| PR04+817 | Aleta 2 | Izquierdo |
| PR05+465 | Descole | Izquierdo |
| PR05+465 | PR05+607 | Izquierdo |
| PR05+520 | PR05+615 | Derecho |

- Comisión topográfica del contratista marca anchos y niveles para instalación de subbase granular.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+290 | PR39+430 | Calzada completa |
| PR05+460 | PR05+620 | Calzada completa |

- Suministro, instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+290 | PR39+430 | Calzada completa |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular en estructura de vía.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+190 | PR39+430 | Calzada completa |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Céreo de subbase granular.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+190 | PR39+430 | Calzada completa |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Localización y replanteo de obras hidráulicas a construir.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Descole | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Encole | Alcantarilla |
| PR04+893 | Izquierdo | Encole | Alcantarilla |
| PR04+893 | Derecho | Descole | Alcantarilla |

- Demolición de estructuras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Muro y aletas | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Muros caja, placa fondo | Alcantarilla |
| PR04+893 | Izquierdo | Muro y aletas | Alcantarilla |
| PR04+893 | Derecho | Paso de tubería en muro | Alcantarilla |

- Remoción de alcantarillas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| PR38+740 | Calzada completa | Tubería existente |
| PR04+893 | Calzada completa | Tubería existente |

- Excavación para construcción de obras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Calzada completa | Cuerpo | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Caja encole | Alcantarilla |
| PR04+893 | Calzada completa | Cuerpo | Alcantarilla |

- Comisión topográfica de contratista marca niveles para solado e instalación de tubería.
- Suministro e instalación de concreto 14 Mpa para construcción de obras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Solado de limpieza placa solera descole | Alcantarilla |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Calzada completa | Placa tubería y atraque | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Solado de limpieza caja encole | Alcantarilla |
| PR04+893 | Calzada completa | Placa tubería y atraque | Alcantarilla |
| PR04+893 | Derecho | Solado de limpieza placa solera | Alcantarilla |

- Levantamiento topográfico a obras hidráulicas para determinar alturas de muros guardarruedas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR39+278 | Izquierdo - Derecho | Encole - Descole | Alcantarilla |
| PR38+740 | Izquierdo | Placa solera, muro y aletas | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Caja encole | Alcantarilla |

- Comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas.
- Suministro e instalación tubería de concreto diámetro 36" para construcción de obras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Calzada completa | Cuerpo | Alcantarilla |
| PR04+893 | Derecho | Cuerpo | Alcantarilla |

- Corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de obras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Placa solera, muro y aletas | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Caja encole | Alcantarilla |

- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas. Se realiza toma de muestras de concreto.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Placa solera, muro y aletas | Alcantarilla |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Derecho | Muros caja | Alcantarilla |

- Lleno para estructuras con material crudo de río.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR04+893 | Calzada completa | Mejoramiento tubería | Alcantarilla |
| PR04+830 | Izquierdo | Rampa acceso | Box Culvert |
| PR04+817 | Izquierdo | Muros | Box Culvert |

- Lleno para estructuras con material subbase granular.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Calzada completa | Mejoramiento tubería y lleno sobre tubería | Alcantarilla |
| PR04+817 | Izquierdo | Muros | Box Culvert |
| PR04+883 | Calzada completa | Lleno sobre tubería | Box Culvert |

- Comisión topográfica de contratista hace replanteo de eje de alineamiento para construcción de cunetas.
- Excavación y Conformación de terreno para construcción de cunetas.

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | COSTADO |
|---|---|---|
| PR45+820 | PR45+919 | Izquierdo |
| PR45+645 | PR45+800 | Izquierdo |
| PR45+799 | PR45+885 | Derecho |
| PR45+721 | PR45+776 | Derecho |
| PR45+032 | PR45+179 | Derecho |
| PR45+044 | PR45+176 | Izquierdo |
| PR44+559 | PR44+565 | Derecho |
| PR44+553 | PR44+559 | Izquierdo |
| PR42+817 | PR42+820 | Izquierdo |
| PR42+799 | PR42+804 | Izquierdo |
| PR42+804 | PR42+818 | Izquierdo |
| PR42+664 | PR42+671 | Derecho |
| PR42+527 | PR42+549 | Derecho |
| PR42+536 | PR42+540 | Izquierdo |

| | | |
|---|---|---|
| PR42+285 | PR42+290 | Derecho |
| PR42+305 | PR42+308 | Izquierdo |
| PR42+220 | PR42+237 | Izquierdo |
| PR42+043 | PR42+047 | Izquierdo |
| PR41+867 | PR41+872 | Izquierdo |
| PR41+855 | PR41+858 | Derecho |
| PR41+535 | PR41+855 | Derecho |
| PR41+522 | PR41+531 | Derecho |
| PR41+570 | PR41+759 | Izquierdo |
| PR41+751 | PR41+755 | Izquierdo |
| PR41+752 | PR41+753 | Derecho |
| PR05+214 | PR05+217 | Izquierdo |
| PR05+135 | PR05+214 | Izquierdo |
| PR04+941 | PR05+059 | Izquierdo |
| PR04+932 | PR04+941 | Izquierdo |
| PR04+545 | PR04+591 | Izquierdo |
| PR04+517 | PR04+522 | Izquierdo |
| PR02+045 | Disipador | Izquierdo |
| PR01+495 | Disipador | Izquierdo |

- Acero de refuerzo fy=420 Mpa para construcción de cunetas.

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | COSTADO |
|---|---|---|
| PR42+803 | PR42+810 | Izquierdo |
| PR01+850 | Disipador | Izquierdo |
| PR02+045 | Disipador | Izquierdo |

- Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas.

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | COSTADO |
|---|---|---|
| PR45+820 | PR45+919 | Izquierdo |
| PR45+645 | PR45+800 | Izquierdo |
| PR45+799 | PR45+885 | Derecho |
| PR45+721 | PR45+776 | Derecho |
| PR45+032 | PR45+179 | Derecho |
| PR45+044 | PR45+176 | Izquierdo |

| | | |
|---|---|---|
| PR44+559 | PR44+565 | Derecho |
| PR44+553 | PR44+559 | Izquierdo |
| PR42+817 | PR42+820 | Izquierdo |
| PR42+799 | PR42+804 | Izquierdo |
| PR42+804 | PR42+818 | Izquierdo |
| PR42+664 | PR42+671 | Derecho |
| PR42+527 | PR42+549 | Derecho |
| PR42+536 | PR42+540 | Izquierdo |
| PR42+285 | PR42+290 | Derecho |
| PR42+305 | PR42+308 | Izquierdo |
| PR42+220 | PR42+237 | Izquierdo |
| PR42+043 | PR42+047 | Izquierdo |
| PR41+867 | PR41+872 | Izquierdo |
| PR41+855 | PR41+858 | Derecho |
| PR41+535 | PR41+855 | Derecho |
| PR41+522 | PR41+531 | Derecho |
| PR41+570 | PR41+759 | Izquierdo |
| PR41+751 | PR41+755 | Izquierdo |
| PR41+752 | PR41+753 | Derecho |
| PR05+214 | PR05+217 | Izquierdo |
| PR05+135 | PR05+214 | Izquierdo |
| PR04+941 | PR05+059 | Izquierdo |
| PR04+932 | PR04+941 | Izquierdo |
| PR04+545 | PR04+591 | Izquierdo |
| PR04+517 | PR04+522 | Izquierdo |
| PR02+045 | Disipador | Izquierdo |
| PR01+495 | Disipador | Izquierdo |

- Mantenimiento vial con adición de Asfaltita Natural.

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | CARRIL |
|---|---|---|
| PR23+680 | PR23+687 | Derecho |
| PR23+690 | PR23+695 | Izquierdo |
| PR23+700 | PR23+780 | Calzada completa |
| PR25+400 | PR25+480 | Calzada completa |

- Medición y cálculo de cantidades de material Asfaltita natural instalado para mantenimiento vial.
- Recorrido en conjunto contratista e interventoría para inventario de Tramos que requieren mantenimiento con adición de asfaltita Sector el arenoso - Casco urbano San Vicente del Caguán - Aeropuerto PR48+300 a PR57+800 y Vía Nacional entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán PR23+700 a PR35+800.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°40 correspondiente al mes de septiembre 2024.

✓ **RUTA 3002, BALSILLAS – MINA BLANCA**

- Se realiza remoción de derrumbes en las siguientes abscisas:

| ABSCISA |
|---|
| PR 39+390 |
| PR 38+845 |

- Se realiza conformación de la calzada existente en las siguientes abscisas:

| ABSCISA | |
|---|---|
| **ABSCISA INICIAL** | **ABSCISA FINAL** |
| PR 20+857 | PR21+155 |
| PR 21+155 | PR21+488 |
| PR 21+711 | PR28+860 |
| PR 28+860 | PR29+573 |
| PR 32+323 | PR32+382 |

- Se realiza conformación calzada existente con adición de material de afirmado en las siguientes abscisas:

| ABSCISA | |
|---|---|
| **ABSCISA INICIAL** | **ABSCISA FINAL** |
| PR 20+857 | PR 21+155 |
| PR 18+240 | PR 18+941 |
| PR 21+155 | PR 21+488 |
| PR 21+711 | PR 21+774 |

| | |
|---|---|
| PR 22+352 | PR 22+427 |
| PR 22+743 | PR 22+827 |
| PR 22+787 | PR 22+847 |
| PR 23+084 | PR 23+164 |
| PR 23+438 | PR 23+460 |
| PR 23+712 | PR 23+772 |
| PR 25+832 | PR 25+872 |
| PR 25+732 | PR 25+772 |
| PR 27+101 | PR 27+186 |
| PR 28+409 | PR 28+523 |
| PR 28+566 | PR 28+698 |
| PR 28+800 | PR 28+837 |
| PR 28+837 | PR 28+860 |
| PR 28+860 | PR 28+919 |
| PR 29+000 | PR 29+063 |
| PR 29+359 | PR 29+410 |
| PR 29+458 | PR 29+518 |
| PR 29+518 | PR 29+573 |
| PR 30+221 | PR 30+249 |
| PR 31+934 | PR 31+894 |
| PR 32+006 | PR 32+046 |
| PR 32+323 | PR 32+350 |
| PR 32+382 | PR 32+435 |

✓ **RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realizan actividades para la construcción de obras de arte como alcantarillas, Box Culvert, gaviones y canales en las siguientes abscisas:

| ABSCISA | OBSERVACIÓN |
|---|---|
| PR15+139 | **Alcantarilla 36''**<br>- Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta en margen izquierda<br>- Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de poceta encole |
| | **Alcantarilla 36''**<br>- Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de cabezal de alcantarilla margen derecho |

| | |
|---|---|
| PR15+267 | - Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de poceta encole de alcantarilla margen izquierda |
| PR15+315 | **Alcantarilla 36''**<br>- Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de cabezal de alcantarilla margen derecho<br>- Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de poceta margen izquierda. |
| PR10+918 margen derecho | **Disipador**<br>- Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas.<br>- Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para disipador |
| PR10+913 margen derecho | **Disipador**<br>- Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas. |
| PR10+903 margen derecho | **Disipador**<br>- Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas. |

- Se realiza la instalación de cerca de alambre de púas para lindero de predio ubicado desde el PR13+490 al PR13+345 predio 002IDT1MCNF costado izquierdo
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo y nivelación de obras de drenaje proyectadas, canales, disipadores, canal longitudinal y muros en gaviones.
- Se realiza construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal de las siguientes abscisas:

| ABSCISA | COSTADO |
|---|---|
| PR11+396 – PR11+427 | Izquierdo |
| PR11+428 – PR11+443 | Izquierdo |
| PR13+112 – PR13+160 | Izquierdo |

- Se realiza suministro e instalación de acero de refuerzo para cunetas en curvas y zonas de acceso en las siguientes abscisas:

| ABSCISA | COSTADO |
|---|---|
| PR11+396 – PR11+427 | Izquierdo |
| PR11+428 – PR11+443 | Izquierdo |
| PR13+112 – PR13+160 | Izquierdo |

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas.
- Se realiza la perforación para instalación de pernos pasivos anclados y suministro de grouting en las siguientes abscisas:

| TRAMO | ABSCISA |
|---|---|
| **PR 10+963.6 - PR 11+001 Filas 1, 2 Y 3** (Margen Derecho) | PR 10+965 |
| | PR 10+988 |
| | PR 10+966 |
| | PR 10+968 |
| | PR 10+970 |
| | PR 10+972 |
| | PR 10+974 |
| | PR 10+976 |
| | PR 10+978 |
| | PR 10+980 |
| | PR 10+982 |
| | PR 10+984 |
| | PR 10+987 |
| | PR 10+989 |
| | PR 10+991 |
| | PR 10+993 |
| | PR 10+995 |

| | |
|---|---|
| | PR 10+997 |
| | PR 10+999 |
| | PR 10+965 |
| | PR 10+967 |
| | PR 10+969 |
| | PR 10+971 |
| | PR 10+973 |
| | PR 10+975 |
| | PR 10+977 |
| | PR 10+979 |
| | PR 10+981 |
| | PR 10+983 |
| | PR 10+986 |
| | PR 10+988 |
| | PR 10+990 |
| | PR 10+992 |
| | PR 10+994 |
| | PR 10+996 |
| | PR 10+998 |
| | PR 11+001 |
| **PR 11+496 - PR 11+530.5 Fila 2** (Margen Derecho) | PR 11+512 |
| | PR 11+515 |
| | PR 11+517 |
| | PR 11+520 |
| | PR 11+522 |
| | PR 11+525 |
| | PR 11+527 |

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de pernos pasivos proyectados.
- Se realiza la construcción de muro de viga de cimentación para muro de contención Margen Derecho

| ABSCISA | OBSERVACIONES |
|---|---|
| PR15+843 – PR15+848 Modulo 1 | - Instalación de cinta PVC<br>- Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |
| PR15+851 – PR15+855 Modulo 2 | - Instalación de cinta PVC<br>- Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |
| PR15+858 – PR15+863 Modulo 3 | - Instalación de cinta PVC<br>- Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |
| PR15+849 – PR15+856 Modulo 4 | - Instalación de concreto de 14 Mpa como solado de limpieza para viga cimentación.<br>- Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa según diseños.<br>- Instalación de cinta PVC<br>- Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |
| PR15+849 – PR15+842 Modulo 5 | - Instalación de concreto de 14 Mpa como solado de limpieza para viga cimentación.<br>- Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa según diseños.<br>- Instalación de cinta PVC<br>- Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |

- Se realiza excavación mecánica en las siguientes abscisas:

| LOCALIZACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **DESDE** | **HASTA** | **COSTADO** | **OBSERVACIÓN** |
| PR 14+730 | | Encole y descole | Excavación mecánica para Construcción Alcantarilla de 36'' |
| PR 14+850 | | Encole y descole | Excavación mecánica para Construcción Alcantarilla de 36'' |
| PR 15+267 | | Encole | Excavación mecánica para Construcción Alcantarilla de 36'' |
| PR 15+315 | | Descole | Excavación mecánica para Construcción Alcantarilla de 36'' |

- Se realiza excavación manual en las siguientes abscisas:

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | COSTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| PR10+620 | PR10+738 | Costado Derecho | Zanja de coronación |
| PR10+585 | | Costado Izquierdo | Disipador de energía |

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación mecánica y control excavación para las zanjas de coronación según diseños.
- Se realiza la construcción de zanja de coronación en taludes según diseños aprobados, con la instalación de geotextil tipo impertex en las siguientes abscisas:

| ABSCISA | OBSERVACIÓN |
|---|---|
| PR10+620 – PR10+738 margen derecho | - Instalación de geotextil tipo impertex para zanja de coronación<br>- Instalación de anclajes de acero de 3/8" |

- Se realiza verificación y seguimiento al triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Afirmado, Terraplén y pedraplén, así mismo, se toman las respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material.
- Se realiza suministro e instalación de material de recebo para relleno con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **DESDE** | **HASTA** | **COSTADO** |
| PR 11+407 | PR 11+427 | Muro ciclópeo de confinamiento costado izquierdo |

- Se realiza suministro e instalación de material de Afirmado para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **DESDE** | **HASTA** | **COSTADO** |
| PR 15+050 | PR 15+320 | Calzada completa |

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de material granular.

- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°40 correspondiente al mes de septiembre 2024.

## 3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 1 - 2022**

Se realizo la inclusión del paquete No. 1 mediante acta de modificación de cantidades No.2 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (4-oct-2022), reprogramación al programa de inversiones No.2 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (4-oct-2022), acta de fijación de ítems no previstos No. 1

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

| N° Np Paquete No. 3 | Descripción |
|---|---|
| NP1 | Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 |
| NP2 | Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte) |
| NP3 | Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte) |
| NP4 | Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte) |
| NP5 | Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte) |
| NP6 | Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte) |
| NP7 | Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte) |
| NP8 | Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar |
| NP9 | Geotextil NT 4000 o Similar |
| NP10 | Cinta PVC Sika O-22 O Similar |

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2 - 2023**

Se realizo la inclusión del paquete No.2 mediante acta de modificación de cantidades No. 4 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (5-may-2023), reprogramación al programa de inversiones No.3 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (5-may-2023), acta de fijación de ítems no previstos No. 2

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

| N° Np Paquete No. 3 | Descripción |
|---|---|
| NP11 | Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte) |
| NP12 | Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos |
| NP13 | Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos |
| NP14 | Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos |
| NP15 | Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos |
| NP16 | Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos |
| NP17 | Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos |
| NP18 | Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro |
| NP19 | Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 |
| NP20 | Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 |
| NP21 | Concreto Plástico 28 MPA para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 |
| NP22 | Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max=15m rasante |
| NP23 | Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503 |
| NP24 | Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503 |
| NP25 | Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503 |
| NP26 | Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503 |
| NP27 | Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503 |

| | |
|---|---|
| NP28 | Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503 |
| NP29 | Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo |

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 3**

Se realizo la inclusión del paquete No.3 mediante acta de modificación de cantidades No. 6 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (17-jun-2024), reprogramación al programa de inversiones No. 5 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (17-jun-2024), acta de fijación de ítems no previstos No. 3

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

| N° Np Paquete No. 3 | Descripción |
|---|---|
| NP30 | Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud |
| NP31 | Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M |
| NP32 | Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa |
| NP33 | Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado |
| NP34 | Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación. |
| NP35 | Corte de asfalto H=11cm |
| NP36 | Hidrosiembra manual |
| NP37 | Tala De Árboles Clase 1 - H: 1 A 5 Metros |
| NP38 | Tala De Árboles Clase 2 - H: 5.01 A 10 Metros |
| NP39 | Tala De Árboles Clase 3 - H: 10,01 A 15 Metros |
| NP40 | Tala De Árboles Clase 4 - H :15,01 A 20 Metros |

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 4**

El CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE inicialmente radica los ítems no previstos No. 4 en vista de la necesidad de incorporar al contrato actividades de estabilidad de taludes necesarias para cumplimiento de los estudios y diseños, sin embargo, mediante comunicado CVNSO-0991-428-2024 del 23 mayo de 2024 realiza la entrega del paquete de Ítems No. 4 ajustado con la incorporación de otros Nps relacionados a la actividad de señalización, actividades de sitios no previstos,

actividades ruta 6504 – 6503 y muros con pilotes en la ruta 3001, así mismo, da alcance mediante comunicado CVNSO-0991-493-2024 el 15 de junio incorporando el NP65. El 15 de julio de 2024 da alcance al oficio 493 mediante comunicado CVNSO-0991-593-2024 y remite nuevamente el paquete No. 4 agregando el Np 66. En el mes de agosto de 2024 se realizaron mesas de trabajo para revisión de los documentos anexos a los ítems no previstos como lo es la revisión jurídica, ambiental y técnica de los mismos y conciliar los ítems no previstos que realmente se requieren según los diseños aprobados. En el mes de septiembre el contratista radica mediante comunicado CVNSO-0991-791-2024 El paquete ajustado dejando el NP50 – 51 y 52 en general con la siguiente descripción "Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)". La interventoría remitió los documentos de Ítems N°4, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021al Invias para la respectiva incorporación al contrato mediante comunicado C-245-3169-2117-24 del 23-sep-24

De acuerdo a las mesas realizadas, se definen los Ítems No Previstos definitivos son los siguientes:

| **N° Np actual** | **Descripción** |
|---|---|
| NP 41 | Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm |
| NP 42 | Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia |
| NP 43 | Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metalica (Abatimiento x 12m) |
| NP 44 | Suministro e instalación de Captafaro |
| NP 45 | Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) |
| NP 46 | Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) |
| NP 47 | Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) |
| NP 48 | Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) |
| NP 49 | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal) |

| | |
|---|---|
| NP 50 | Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal) |
| NP 51 | Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos |
| NP 52 | Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá |
| NP 53 | Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá |
| NP 54 | Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm |
| NP 55 | Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm |
| NP 56 | Desmonte Y Retiro De Junta Existente |
| NP 57 | Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardarruedas (No incluye el acero) |
| NP 58 | Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardarruedas (No incluye el acero) |
| NP 59 | Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila |
| NP 60 | Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila |
| NP 61 | Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano |
| NP 62 | Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila |
| NP 63 | Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" |
| NP 64 | Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m |

La radicación de estos Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

| FECHA | COMUNICADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 8-dic-23 | CVNSO-0991-1153-2023 | Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos |
| 18-ene-24 | C-245-2486-0170-24 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1153-2023 "Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos" |
| 5-feb-24 | CVNSO-0991-099-2024 | Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos. |

| | | |
|---|---|---|
| 17-feb-24 | C-245-2578-0460-24 | "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2024 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos"". |
| 26-feb-24 | CVNSO-0991-163-2024 | Respuesta a comunicado C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO- 0991-099-2023 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos" |
| 2-mar-24 | C-245-2610-0589-24 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-163-2024 con asunto "Respuesta a comunicado C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2023 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos. |
| 7-mar-24 | Mesa de trabajo | Se realiza Mesa De trabajo Ítem No Previstos Paquete Nro.4 "Estabilidad Taludes" donde entre contratista e interventoría se llega a un acuerdo en el precio de los siguientes NP:<br>- NP 48: Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud<br>- NP 49: Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M<br>- NP50: Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa<br>- NP51: Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado<br>- NP 53: Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación<br>- NP 56: Corte de asfalto H=11cm<br><br>Lo anteriores Nps se incluyeron en el paquete No. 3<br><br>Los Participantes de la reunión son: Ing. Jaider Devia (Invias), Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Javier Suarez (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO) e Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) |

| | | |
|---|---|---|
| 18-mar-24 | Mesa de trabajo | Se realiza Mesa De trabajo donde entre contratista e interventoría se concilia el ajuste de la cantidad de aditivo Sika® Sigunit®-3405 AFL CO para el Ítem NP50: Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa<br><br>Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO) |
| 20-mar-24 | Mesa de trabajo | Se realiza mesa de trabajo para revisión NP#4, en la cual se establece la fecha de entrega por parte del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, el martes 26 de marzo de 2024, compromiso incumplido el contratista radicó el día 5 de abril 2024 mediante el comunicado CVNSO-0991-289-2024.<br><br>Los Participantes de la reunión son: Ing. Jaider Devia (Invias), Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Javier Suarez (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO) e Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) |
| 23-may-24 | CVNSO-0991-428-2024 | Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos (Estabilidad taludes 3001, señalización, sitios atípicos ruta 6503, obras ruta 6505, pilotes muro contención ruta 3001) |
| 15-jun-24 | CVNSO-0991-493-2024 | Alcance al oficio CVNSO-0991-428-2024 "Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos |
| 15-jul-24 | CVNSO-0991-593-2024 | Alcance oficio CVNSO-0991-493-2024 y CVNSO-0991-428-2024 "Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos" ingresando en NP66 Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano |
| 23-jul-24 | C-245-3023-1775-24 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-593-2024, alcance oficio CVNSO-0991-493-2024 y CVNSO-0991-428-2024 "Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos" del cual la interventoría envía observaciones. |
| 25-jul-24 | Mesa de trabajo presencial | Se realizo mesa de trabajo presencial en conjunto Contratista e Interventoría con el fin de verificar las observaciones emitidas por la interventoría, de la cual, el contratista realizo los respectivos ajustes y remitió el paquete a la interventoría. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO) e Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) |
| 22-ago-24 | Mesa de trabajo | Se realiza mesa de trabajo para revisión preliminar de las especificaciones técnicas de los ítems relacionados en el paquete NP#4, así mismo, se revisó la justificación técnica, jurídica, ambiental. Se verifico las cotizaciones presentadas por el contratista.<br><br>Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO) |
| 11-sep-24 | CVNSO-0991-791-2024 | Entrega del paquete de Ítems No. 4 No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021. |
| 23-sep-24 | C-245-3169-2117-24 | La interventoría radica la documentación de Ítems N°4, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021al Invias para la respectiva incorporación al contrato |

- **ÍTEMS NO PREVISTOS PARA COMPENSACIONES AMBIENTALES**

A la fecha del presente informe, el contratista remitió el paquete mediante comunicado CVNSO-991-808-2024 el 16 de septiembre de 2024, si embargo la interventoría solicito se ajuste el plan de inversión ambiental por parte del contratista.

Los ítems no previstos presentados son los siguientes:

1. **Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022 ruta 3001 Los Ítems No Previstos para la actividad de por el cual se otorga permiso de aprovechamiento forestal**

| **Descripción Ítems No Previstos** | **Unidad** |
|---|---|
| Suministro, siembra y riego de árboles, de acuerdo a la Resolución 2330 del 2022 | Unidad |
| Mantenimiento por unidad de árbol de acuerdo a la Resolución 2330 de 2022. Se realizará 4 mantenimientos por 1 año. | Unidad |
| Mantenimiento mensual y trimestral epífitas de acuerdo con la Resolución 2230 de 2022 | Visita |
| Mantenimiento epífitas anual de acuerdo a la Resolución 2230 de 2022 | Visita |

2. **Compensación requerida por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 articulo decimo ruta 3001**

| **Descripción Ítems No Previstos** | **Unidad** |
|---|---|
| Suministro de árboles para Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 de 2022 ruta 3001. No incluye siembra, ni transporte | Unidad |

3. **Compensación requerida permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo ruta 6504**

| **Descripción Ítems No Previstos** | **Unidad** |
|---|---|
| Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6504. No incluye siembra, ni transporte | Unidad |
| Suministro e instalación de valla de Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SEXTO numeral 17 ruta 6504 | Unidad |

4. **Compensación requerida permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6503**

| **Descripción Ítems No Previstos** | **Unidad** |
|---|---|
| Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte | Unidad |
| Suministro e instalación de valla de Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 ARTICULO SEXTO numeral 16 ruta 6503 | Unidad |

5. **Compensación requerida por Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto ruta 6503 en el marco de la emergencia en los municipios de la montañita y el paujil departamento del Caquetá**

| **Descripción Ítems No Previstos** | **Unidad** |
|---|---|
| Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal PAF CT-DTC 0673 de 2023 ARTICULO QUINTO Ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte | Unidad |

La radicación de estos Ítems No Previstos cuenta con la siguiente trazabilidad:

| FECHA | COMUNICADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **RUTA 3001 - Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022** | | |
| 3-oct-2022 | C-245-1113-4009-22 | Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva. |
| 18-oct-2022 | C-245-1160-4215-22 | Reiteración comunicado C-245-1113-4009-22 "Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva" |
| 25-oct-2022 | CVNSO-0991-901-2022 | Respuesta a la comunicación C-245-1160-4215-22 "Reiteración comunicado C-245- 1113-4009-22 "Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva". |
| 11-enero-23 | CVNSO-0991-010-2023 | APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022 |
| 20-enero-23 | C-245-1475-0259-23 | Rta-CVNSO-0991-010-2023_observaciones Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022. |
| 23-junio-23 | CVNSO-0991-576-2023 | Respuesta a comunicación C-245-1475-0259-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-010-2023 del 11/01/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022" |
| 6-julio-23 | C-245-1929-2607-23 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022. |
| 19-julio-23 | CVNSO-0991-672-2023 | Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022 |

| | | |
|---|---|---|
| 8-agosto-23 | C-245-2016-2968-23 | Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022 |
| 7-nov-2023 | C-245-2272-4129-23 | Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022. |
| 23-nov-2023 | CVNSO-0991-1094-2023 | Respuesta oficios C-245-2272-4129-23 Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y C-245-2016-2968-23 Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" |
| 19-ene-2024 | C-245-2489-0185-24 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094-2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022. |
| 7-feb-2024 | CVNSO-0991-103-2024 | Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022 |
| Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales | | |
| **RUTA 3001 - Por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 articulo decimo** | | |
| 24-nov-23 | CVNSO-0991-1102-2023 | Respuesta oficio C-245-2080-3203-23 "Solicitud de información obligaciones próximas a vencer de actos administrativos emitidos por autoridades ambientales para el proyecto y C-245-2270-4116-23 "Reiteración a comunicado C-245-2080-32 |

| | | |
|---|---|---|
| 1-dic-2023 | C-245-2356-4436-23 | Respuesta comunicada CVNSO-0991-1102-2023 del 24/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 del 12 de septiembre del 2022 Articulo Decimo Ruta 3001. |
| 8-dic-2023 | CVNSO-0991-1156-2023 | Respuesta oficios C-245-2356-4436-23 "Respuesta comunicada CVNSO-0991-1102- 2023 del 24/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupa |
| 12-dic-2023 | C-245-2387-4570-23 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental -Corpoamazonia. |
| Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales | | |
| **Ruta 6504 - Permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo** | | |
| 22-nov-2023 | CVNSO-0991-1095-2023 | Respuesta oficio C-245-2300-4197-23 "Consideraciones a comunicado CVNSO-0991-894-2023 del 16/09/2023 "Respuesta DTC 3469 Respuesta radicado CORPOAMAZONIA 2711 "notificación de respuesta definición a la medida de compensación en el marco de acto administrativo DTC 1382 de 2022 expediente PE-06-18-592-X-006-026-22 y resolución DTC 0050 de 2023 expediente AU-06-18-592-X-002-085-22". |
| 1-dic-2023 | C-245-2355-4435-23 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-1095-2023 del 23/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6504": |
| 7-feb-2024 | CVNSO-0991-104-2024 | Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia". |

| | | |
|---|---|---|
| Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales | | |
| **Ruta 6503 - Permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo** | | |
| 7-feb-2024 | CVNSO-0991-104-2024 | Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia". |
| Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales | | |
| **Ruta 6503 - Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto** | | |
| 24-nov-2023 | CVNSO-0991-1101-2023 | Respuesta oficio C-245-2273-4130-23 "Consideraciones CVNSO-0991-944-2023 del 02/10/2023 "Respuesta radicado DTC 4359 Respuesta a solicitud con radicado 1262 del día 04 de mayo de 2022 de solicitud de aprovechamiento forestal. |
| 4-dic-2023 | C-245-2360-4474-23 | Respuesta comunicada CVNSO-0991-1101-2023 del 24/11/23. Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por concepto técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto Ruta 6503 en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento del Caquetá" |
| Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales | | |
| **Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales, y de las cuales continua la siguiente trazabilidad:** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 10-feb-2024 | C-245-2557-0395-24 | Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-100-2024" "Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2272-4129- 23 ": Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023"Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" --- CVNSO-0991-101-2024 Presentación del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales ", CVNSO-0991-103-2024 Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" |
| 11-mar-24 | Mesa de trabajo | Se realizo Mesa De trabajo Ítem No Previstos Compensación ambiental Rutas 3001, 6503 y 6504 con el objetivo de verificar el estado de los NPs de Compensación ambiental, y las observaciones realizadas mediante el comunicado C-245-2557-0395-24, a la fecha de comité el contratista no ha subsanado las observaciones, en esta mesa trabajo el contratista se compromete a entregar el documento el día 15 de marzo 2024.<br><br>Los Participantes de la reunión son: Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Javier Suarez (CIV2030), Ing. Ella Tarazona (CIV2030) Ing. Yesika González (CVNSO), Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) Ing. Angela María Lozano (CVNSO), Ing. Erik Zabala (CVNSO) e Ing. Kevin Marengo (CVNSO). |

| | | |
|---|---|---|
| 4-abr-2024 | CVNSO-0991-279-2024 | Respuesta oficios C-245-2557-0395-24 "Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-100-2024" "Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" |
| 10-abr-24 | Mesa de trabajo | Se realizó mesa de trabajo para conciliación y verificación de atención de las observaciones emitidas por la interventoría mediante el comunicado C-245-2557-0395-24.<br><br>Los Participantes de la reunión son: Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO), Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) e Ing. Raúl Franco. |
| 12-abr-24 | Mesa de trabajo | Se realizó mesa de trabajo con el fin de Verificar las observaciones realizadas en la mesa de trabajo llevada a cabo el día 10 de abril 2024, soportes resolución 2330 aprovechamiento forestal ruta 3001.<br>Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO). |
| 15-abr-2024 | CVNSO-0991-311-2024 | Entrega del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021. |
| 17-abr-24 | C-245-2724-0984-24 Subdirección de sostenibilidad | Entrega del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021. Radicado 2024E-VUVRAZ-034012 |
| 4-jun-24 | C-245-2885-1419-24 | LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD mediante el memorando 2024S-VBOG-035469, emite las observaciones a los ítems presentados por lo cual se remite al contratista. |
| 12-jun-24 | CVNSO-991-481-2024 | Respuesta su oficio C-245-2885-1419-24. Paquete de ítems no previstos de actividades ambientales del contrato 991-2021. |
| 15-jul-24 | C-245-3009-1722-24 | Se remite observaciones al paquete de compensaciones ambientales. |

| | | |
|---|---|---|
| 19-jul-24 | CVNSO-0991-607-2024 | Solicitud de mesa de trabajo INVIAS – INTERVENTORÍA – CONTRATISTA para definición de Paquetes de Ítems No Previstos de actividades ambientales del contrato 991-2021 |
| 24-jul-24 | C-245-3026-1782-24 | Se aprueba solicitud de mesa de trabajo para verificación de las observaciones emitidas por la subdirección de sostenibilidad a través del memorando 2024S-VBOG-035469, para el 30 de julio de 2024 a las 9:00 am. |
| 30-jul-24 | Mesa de trabajo virtual | Se realizo mesa de trabajo virtual entre la Gestora Técnica de la Subdirección de Sostenibilidad del Invias, Contratista e Interventoría, con el fin de socializar las observaciones emitidas por la subdirección quedando como compromiso el ajuste del PIA por parte del contratista y la revisión de los documentos requeridos para el trámite de acuerdo al manual de interventoría. |
| 16-sep-24 | CVNSO-991-808-2024 | El contratista remite Ítems no previstos ambientales junto con la documentación requerida para el trámite de incorporación al contrato. |

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 5**

El CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE radica los ítems no previstos No. 5 en vista de la necesidad de incorporar al contrato actividades de la construcción del puente ubicado en el PR38+800 mediante comunicado CVNSO-0991-805-2024 del 14 septiembre de 2024, los cuales están en revisión por parte de la interventoría.

Lo ítems no previstos presentados son los siguientes:

| N° Np Paquete No. 5 | Descripción |
|---|---|
| NP67 | Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro |
| NP68 | Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600 |
| NP69 | Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503 |
| NP70 | Cargue, retiro y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503 |
| NP71 | Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60 |

| | |
|---|---|
| NP72 | Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 600X750X144 - Dureza 60 |
| NP73 | Suministro, Fabricación, Transporte Y Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias |
| NP74 | Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar |
| NP75 | Descabece de pilote |

La radicación de estos Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

| FECHA | COMUNICADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 14-sep-24 | CVNSO-0991-805-2024 | Presentación del paquete de Ítems No. 5 No Previstos |

## 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

### 3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.5 documento suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías; se establece el porcentaje programado 16.80% y el porcentaje de avance 18.14% de cada una de las actividades a corte de 30 de septiembre de 2024.

En la programación en el mes de septiembre se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.
3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Instalación de mezcla densa en caliente MDC-19.
6. Construcción de box culvert y alcantarillas.
7. Construcción de obras (sitios atípicos).
8. Construcción de obras de estabilización de taludes.
9. Construcción de muro con pilotes.
10. Construcción de cunetas.

En el mes de septiembre 2024 la interventoría emite 14 conceptos, de los cuales se emitió la no objeción al Diseño Estructural se emitió concepto de no objeción a los siguientes diseños: mediante comunicado C-245-3113-2015-24 (6-sep-2024) Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m – 1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001; mediante comunicado C-245-3148-2079-24 (17-sep-2024) Diseño Estructural Box Culvert K0+452 RN6504 Diseño Estructural Box Culvert K0+452 RN6504; mediante comunicado C-245-3145-2074-24 (17-sep-2024) Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504; mediante comunicado C-245-3147-2076-24 (17-sep-2024) Diseño estructural puente el Riecito PR23+470 ruta 6504; mediante comunicado C-245-3144-2073-24 (17-sep-2024) Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503. Al Diseño Hidrológico, hidraulico y de socavación se emitió concepto de no objeción a los siguientes diseños: mediante comunicado C-245-3125-2034-24 (10-sep-2024) Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR1+380 RN3002; mediante comunicado C-245-3124-2033-24 (10-sep-2024) Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR12+950 RN3002; mediante comunicado C-245-3126-2035-24 (10-sep-2024) Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR72+100 RN3002. Al Diseño de Pavimentos se emitió concepto de no objeción a los siguientes diseños: mediante comunicado C-245-3127-2036-24 (10-sep-2024) Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503. Al Diseño Geología y Geotecnia, se emitió concepto de no objeción a los siguientes diseños: mediante comunicado C-245-3136-2048-24 (12-sep-2024) Geología para Ingeniería Sitio Critico PR30 – PR32 RN6504.

**Tabla 1. Programación financiera de obra con respecto a la reprogramación al programa de inversiones No. 5**

| | | INVERSIÓN PROGRAMADA | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES - AÑO | CORTE FINALIZA | SEMANAL PROGRAMADA | ACUMULADA PROGRAMADA | % Prog. Acumulado | ACUMULADA EJECUTADA | SEMANAL EJECUTADA | % Ejecución | Desvío - Atraso | Atraso (+) Avance (-) Financiero |
| sep-21 | 06-09-21 | $ 107,969,731.27 | $ 107,969,731.27 | 0.03% | $ 59,982,837.00 | $ 59,982,837.00 | 0.02% | 0.01% | $ 47,986,894.27 |
| | 13-09-21 | $ 107,969,731.27 | $ 215,939,462.54 | 0.06% | $ 72,070,529.00 | $ 12,087,692.00 | 0.02% | 0.04% | $ 143,868,933.54 |
| | 20-09-21 | $ 107,969,731.27 | $ 323,909,193.81 | 0.10% | $ 131,209,755.00 | $ 59,139,226.00 | 0.03% | 0.07% | $ 192,699,438.81 |
| | 27-09-21 | $ 107,969,731.27 | $ 431,878,925.08 | 0.13% | $ 137,728,677.00 | $ 6,518,922.00 | 0.04% | 0.09% | $ 294,150,248.08 |
| oct-21 | 04-10-21 | $ 191,626,493.60 | $ 623,505,418.68 | 0.19% | $ 154,816,968.98 | $ 17,088,291.98 | 0.04% | 0.15% | $ 468,688,449.70 |
| | 11-10-21 | $ 191,626,493.60 | $ 815,131,912.28 | 0.24% | $ 167,837,741.82 | $ 13,020,772.84 | 0.05% | 0.19% | $ 647,294,170.46 |
| | 18-10-21 | $ 191,626,493.60 | $ 1,006,758,405.88 | 0.30% | $ 201,193,784.21 | $ 33,356,042.39 | 0.05% | 0.25% | $ 805,564,621.67 |
| | 25-10-21 | $ 191,626,493.60 | $ 1,198,384,899.48 | 0.36% | $ 283,742,997.00 | $ 82,549,212.79 | 0.08% | 0.28% | $ 914,641,902.48 |
| nov-21 | 01-11-21 | $ 485,373,466.06 | $ 1,683,758,365.54 | 0.50% | $ 293,785,630.38 | $ 10,042,633.38 | 0.09% | 0.41% | $ 1,389,972,735.16 |
| | 08-11-21 | $ 485,373,466.06 | $ 2,169,131,831.60 | 0.65% | $ 343,298,683.00 | $ 49,513,052.62 | 0.10% | 0.55% | $ 1,825,833,148.60 |
| | 15-11-21 | $ 485,373,466.06 | $ 2,654,505,297.66 | 0.79% | $ 361,896,175.00 | $ 18,597,492.00 | 0.11% | 0.68% | $ 2,292,609,122.66 |
| | 22-11-21 | $ 485,373,466.06 | $ 3,139,878,763.72 | 0.94% | $ 488,751,066.00 | $ 126,854,891.00 | 0.15% | 0.79% | $ 2,651,127,697.72 |


| | | INVERSIÓN PROGRAMADA | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES - AÑO | CORTE FINALIZA | SEMANAL PROGRAMADA | ACUMULADA PROGRAMADA | % Prog. Acumulado | ACUMULADA EJECUTADA | SEMANAL EJECUTADA | % Ejecución | Desvío - Atraso | Atraso (+) Avance (-) Financiero |
| dic-21 | 29-11-21 | $ 959,918,106.43 | $ 4,099,796,870.15 | 1.21% | $ 661,708,021.00 | $ 172,956,955.00 | 0.20% | 1.01% | $ 3,438,088,849.15 |
| | 06-12-21 | $ 959,918,106.43 | $ 5,059,714,976.58 | 1.49% | $ 773,045,869.00 | $ 111,337,848.00 | 0.23% | 1.26% | $ 4,286,669,107.58 |
| | 13-12-21 | $ 959,918,106.43 | $ 6,019,633,083.01 | 1.77% | $ 853,045,869.00 | $ 80,000,000.00 | 0.26% | 1.51% | $ 5,166,587,214.01 |
| | 20-12-21 | $ 959,918,106.43 | $ 6,979,551,189.44 | 2.06% | $ 962,377,414.00 | $ 109,331,545.00 | 0.29% | 1.77% | $ 6,017,173,775.44 |
| | 27-12-21 | $ 959,918,106.43 | $ 7,939,469,295.87 | 2.34% | $ 971,544,008.00 | $ 9,166,594.00 | 0.29% | 2.05% | $ 6,967,925,287.87 |
| ene-22 | 03-01-22 | $ 99,068,175.85 | $ 8,038,537,471.72 | 2.37% | $ 989,595,037.00 | $ 18,051,029.00 | 0.30% | 2.07% | $ 7,048,942,434.72 |
| | 10-01-22 | $ 99,068,175.85 | $ 8,137,605,647.57 | 2.40% | $ 1,011,930,081.00 | $ 22,335,044.00 | 0.30% | 2.10% | $ 7,125,675,566.57 |
| | 17-01-22 | $ 99,068,175.85 | $ 8,236,673,823.42 | 2.43% | $ 1,041,694,609.00 | $ 29,764,528.00 | 0.31% | 2.12% | $ 7,194,979,214.42 |
| | 24-01-22 | $ 99,068,175.85 | $ 8,335,741,999.27 | 2.46% | $ 1,115,142,316.00 | $ 73,447,707.00 | 0.33% | 2.13% | $ 7,220,599,683.27 |
| feb-22 | 31-01-22 | $ 124,496,749.25 | $ 8,460,238,748.52 | 2.49% | $ 1,136,166,989.00 | $ 21,024,673.00 | 0.34% | 2.15% | $ 7,324,071,759.52 |
| | 07-02-22 | $ 124,496,749.25 | $ 8,584,735,497.77 | 2.53% | $ 1,182,529,939.00 | $ 46,362,950.00 | 0.35% | 2.18% | $ 7,402,205,558.77 |
| | 14-02-22 | $ 124,496,749.25 | $ 8,709,232,247.02 | 2.57% | $ 1,197,704,139.00 | $ 15,174,200.00 | 0.36% | 2.21% | $ 7,511,528,108.02 |
| | 21-02-22 | $ 124,496,749.25 | $ 8,833,728,996.27 | 2.60% | $ 1,214,195,221.00 | $ 16,491,082.00 | 0.36% | 2.24% | $ 7,619,533,775.27 |
| mar-22 | 28-02-22 | $ 141,586,813.53 | $ 8,975,315,809.80 | 2.64% | $ 1,233,042,531.00 | $ 18,847,310.00 | 0.37% | 2.27% | $ 7,742,273,278.80 |
| | 07-03-22 | $ 141,586,813.53 | $ 9,116,902,623.33 | 2.69% | $ 1,242,507,619.00 | $ 9,465,088.00 | 0.37% | 2.32% | $ 7,874,395,004.33 |
| | 14-03-22 | $ 141,586,813.53 | $ 9,258,489,436.86 | 2.73% | $ 1,273,057,619.00 | $ 30,550,000.00 | 0.38% | 2.35% | $ 7,985,431,817.86 |
| | 21-03-22 | $ 141,586,813.53 | $ 9,400,076,250.39 | 2.77% | $ 1,306,173,873.00 | $ 33,116,254.00 | 0.38% | 2.38% | $ 8,093,902,377.39 |
| | 28-03-22 | $ 141,586,813.53 | $ 9,541,663,063.92 | 2.81% | $ 1,343,255,982.00 | $ 37,082,109.00 | 0.40% | 2.41% | $ 8,198,407,081.92 |
| abr-22 | 04-04-22 | $ 245,810,440.16 | $ 9,787,473,504.08 | 2.88% | $ 1,377,891,910.00 | $ 34,635,928.00 | 0.41% | 2.48% | $ 8,409,581,594.08 |
| | 11-04-22 | $ 245,810,440.16 | $ 10,033,283,944.24 | 2.96% | $ 1,429,854,513.00 | $ 51,962,603.00 | 0.42% | 2.53% | $ 8,603,429,431.24 |
| | 18-04-22 | $ 245,810,440.16 | $ 10,279,094,384.39 | 3.03% | $ 1,480,845,409.00 | $ 50,990,896.00 | 0.44% | 2.59% | $ 8,798,248,975.39 |
| | 25-04-22 | $ 245,810,440.16 | $ 10,524,904,824.55 | 3.10% | $ 1,530,640,389.00 | $ 49,794,980.00 | 0.45% | 2.65% | $ 8,994,264,435.55 |
| may-22 | 02-05-22 | $ 294,972,528.19 | $ 10,819,877,352.74 | 3.19% | $ 1,600,571,273.00 | $ 69,930,884.00 | 0.47% | 2.72% | $ 9,219,306,079.74 |
| | 09-05-22 | $ 245,810,440.16 | $ 11,065,687,792.90 | 3.26% | $ 1,769,479,496.00 | $ 168,908,223.00 | 0.52% | 2.74% | $ 9,296,208,296.90 |
| | 16-05-22 | $ 245,810,440.16 | $ 11,311,498,233.05 | 3.33% | $ 1,902,708,929.00 | $ 133,229,433.00 | 0.56% | 2.77% | $ 9,408,789,304.05 |
| | 23-05-22 | $ 245,810,440.16 | $ 11,557,308,673.21 | 3.40% | $ 1,972,685,035.00 | $ 69,976,106.00 | 0.58% | 2.82% | $ 9,584,623,638.21 |
| | 30-05-22 | $ 147,486,264.09 | $ 11,704,794,937.30 | 3.45% | $ 2,243,386,864.00 | $ 270,701,829.00 | 0.66% | 2.79% | $ 9,461,408,073.30 |
| jun-22 | 06-06-22 | $ 283,173,627.00 | $ 11,987,968,564.30 | 3.53% | $ 2,407,213,707.00 | $ 163,826,843.00 | 0.71% | 2.82% | $ 9,580,754,857.30 |
| | 13-06-22 | $ 283,173,627.00 | $ 12,271,142,191.30 | 3.61% | $ 2,544,055,636.00 | $ 136,841,929.00 | 0.75% | 2.87% | $ 9,727,086,555.30 |
| | 20-06-22 | $ 283,173,627.00 | $ 12,554,315,818.30 | 3.70% | $ 2,692,573,343.00 | $ 148,517,707.00 | 0.79% | 2.90% | $ 9,861,742,475.30 |
| | 27-06-22 | $ 283,173,627.00 | $ 12,837,489,445.30 | 3.78% | $ 2,757,828,250.00 | $ 65,254,907.00 | 0.81% | 2.97% | $ 10,079,661,195.30 |
| | 04-07-22 | $ 283,173,627.00 | $ 13,120,663,072.30 | 3.86% | $ 2,816,669,648.00 | $ 58,841,398.00 | 0.83% | 3.04% | $ 10,303,993,424.30 |
| jul-22 | 11-07-22 | $ 254,550,816.75 | $ 8,321,082,274.00 | 2.45% | $ 3,476,310,403.00 | $ 659,640,755.00 | 1.02% | 1.43% | $ 4,844,771,871.00 |
| | 18-07-22 | $ 254,550,816.75 | $ 8,575,633,090.75 | 2.53% | $ 5,005,814,885.00 | $ 1,529,504,482.00 | 1.47% | 1.05% | $ 3,569,818,205.75 |
| | 25-07-22 | $ 254,550,816.75 | $ 8,830,183,907.50 | 2.60% | $ 5,224,896,120.00 | $ 219,081,235.00 | 1.54% | 1.06% | $ 3,605,287,787.50 |
| | 01-08-22 | $ 254,550,816.75 | $ 9,084,734,724.25 | 2.68% | $ 5,325,434,997.00 | $ 100,538,877.00 | 1.57% | 1.11% | $ 3,759,299,727.25 |
| ago-22 | 08-08-22 | $ 327,994,177.50 | $ 9,412,728,901.75 | 2.77% | $ 5,687,560,276.00 | $ 362,125,279.00 | 1.68% | 1.10% | $ 3,725,168,625.75 |
| | 15-08-22 | $ 327,994,177.50 | $ 9,740,723,079.25 | 2.87% | $ 5,934,521,214.00 | $ 246,960,938.00 | 1.75% | 1.12% | $ 3,806,201,865.25 |
| | 22-08-22 | $ 327,994,177.50 | $ 10,068,717,256.75 | 2.97% | $ 6,514,101,062.00 | $ 579,579,848.00 | 1.92% | 1.05% | $ 3,554,616,194.75 |
| | 29-08-22 | $ 327,994,177.50 | $ 10,396,711,434.25 | 3.06% | $ 6,846,279,025.00 | $ 332,177,963.00 | 2.02% | 1.05% | $ 3,550,432,409.25 |
| sep-22 | 05-09-22 | $ 417,831,360.50 | $ 10,814,542,794.75 | 3.19% | $ 7,223,457,033.00 | $ 377,178,008.00 | 2.13% | 1.06% | $ 3,591,085,761.75 |
| | 12-09-22 | $ 417,831,360.50 | $ 11,232,374,155.25 | 3.31% | $ 7,852,556,155.00 | $ 629,099,122.00 | 2.31% | 1.00% | $ 3,379,818,000.25 |
| | 19-09-22 | $ 417,831,360.50 | $ 11,650,205,515.75 | 3.43% | $ 8,284,345,389.00 | $ 431,789,234.00 | 2.44% | 0.99% | $ 3,365,860,126.75 |
| | 26-09-22 | $ 417,831,360.50 | $ 12,068,036,876.25 | 3.55% | $ 8,694,858,322.00 | $ 410,512,933.00 | 2.56% | 0.99% | $ 3,373,178,554.25 |
| oct-22 | 03-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 12,556,019,127.05 | 3.70% | $ 8,848,772,053.00 | $ 153,913,731.00 | 2.61% | 1.09% | $ 3,707,247,074.05 |
| | 10-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 13,044,001,377.85 | 3.84% | $ 8,961,878,510.00 | $ 113,106,457.00 | 2.64% | 1.20% | $ 4,082,122,867.85 |
| | 17-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 13,531,983,628.65 | 3.99% | $ 9,244,732,203.00 | $ 282,853,693.00 | 2.72% | 1.26% | $ 4,287,251,425.65 |
| | 24-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 14,019,965,879.45 | 4.13% | $ 9,521,885,934.00 | $ 277,153,731.00 | 2.80% | 1.32% | $ 4,498,079,945.45 |
| | 31-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 14,507,948,130.25 | 4.27% | $ 9,885,962,556.00 | $ 364,076,622.00 | 2.91% | 1.36% | $ 4,621,985,574.25 |
| nov-22 | 07-11-22 | $ 643,403,217.00 | $ 15,151,351,347.25 | 4.46% | $ 10,710,797,670.00 | $ 824,835,114.00 | 3.16% | 1.31% | $ 4,440,553,677.25 |
| | 14-11-22 | $ 643,403,217.00 | $ 15,794,754,564.25 | 4.65% | $ 11,690,640,902.00 | $ 979,843,232.00 | 3.44% | 1.21% | $ 4,104,113,662.25 |
| | 21-11-22 | $ 643,403,217.00 | $ 16,438,157,781.25 | 4.84% | $ 11,900,785,721.00 | $ 210,144,819.00 | 3.51% | 1.34% | $ 4,537,372,060.25 |
| | 28-11-22 | $ 643,403,217.00 | $ 17,081,560,998.25 | 5.03% | $ 12,273,268,169.00 | $ 372,482,448.00 | 3.62% | 1.42% | $ 4,808,292,829.25 |
| dic-22 | 05-12-22 | $ 1,100,097,801.25 | $ 18,181,658,799.50 | 5.36% | $ 12,427,496,974.00 | $ 154,228,805.00 | 3.66% | 1.69% | $ 5,754,161,825.50 |
| | 12-12-22 | $ 1,100,097,801.25 | $ 19,281,756,600.75 | 5.68% | $ 12,689,566,543.00 | $ 262,069,569.00 | 3.74% | 1.94% | $ 6,592,190,057.75 |
| | 19-12-22 | $ 1,100,097,801.25 | $ 20,381,854,402.00 | 6.00% | $ 12,889,518,595.00 | $ 199,952,052.00 | 3.80% | 2.21% | $ 7,492,335,807.00 |
| | 26-12-22 | $ 1,100,097,801.25 | $ 21,481,952,203.25 | 6.33% | $ 13,064,750,332.00 | $ 175,231,737.00 | 3.85% | 2.48% | $ 8,417,201,871.25 |
| ene-23 | 02-01-23 | $ 121,573,138.25 | $ 21,603,525,341.50 | 6.36% | $ 13,167,968,159.00 | $ 103,217,827.00 | 3.88% | 2.48% | $ 8,435,557,182.50 |
| | 09-01-23 | $ 121,573,138.25 | $ 21,725,098,479.75 | 6.40% | $ 13,437,283,077.00 | $ 269,314,918.00 | 3.96% | 2.44% | $ 8,287,815,402.75 |
| | 16-01-23 | $ 121,573,138.25 | $ 21,846,671,618.00 | 6.44% | $ 13,649,866,167.00 | $ 212,583,090.00 | 4.02% | 2.41% | $ 8,196,805,451.00 |
| | 23-01-23 | $ 121,573,138.25 | $ 21,968,244,756.25 | 6.47% | $ 13,993,452,432.00 | $ 343,586,265.00 | 4.12% | 2.35% | $ 7,974,792,324.25 |

| | | INVERSIÓN PROGRAMADA | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES - AÑO | CORTE FINALIZA | SEMANAL PROGRAMADA | ACUMULADA PROGRAMADA | % Prog. Acumulado | ACUMULADA EJECUTADA | SEMANAL EJECUTADA | % Ejecución | Desvío - Atraso | Atraso (+) Avance (-) Financiero |
| feb-23 | 30-01-23 | $ 121,573,139.25 | $ 22,089,817,895.50 | 6.51% | $ 14,907,986,956.00 | $ 914,534,524.00 | 4.39% | 2.12% | $ 7,181,830,939.50 |
| | 06-02-23 | $ 121,573,139.25 | $ 22,211,391,034.75 | 6.54% | $ 15,710,121,425.00 | $ 802,134,469.00 | 4.63% | 1.92% | $ 6,501,269,609.75 |
| | 13-02-23 | $ 121,573,139.25 | $ 22,332,964,174.00 | 6.58% | $ 16,588,742,508.00 | $ 878,621,083.00 | 4.89% | 1.69% | $ 5,744,221,666.00 |
| | 20-02-23 | $ 121,573,139.25 | $ 22,454,537,313.25 | 6.61% | $ 16,764,516,912.00 | $ 175,774,404.00 | 4.94% | 1.68% | $ 5,690,020,401.25 |
| mar-23 | 27-02-23 | $ 243,146,279.00 | $ 22,697,683,592.25 | 6.69% | $ 17,619,951,422.00 | $ 855,434,510.00 | 5.19% | 1.50% | $ 5,077,732,170.25 |
| | 06-03-23 | $ 243,146,279.00 | $ 22,940,829,871.25 | 6.76% | $ 18,136,389,908.00 | $ 516,438,486.00 | 5.34% | 1.42% | $ 4,804,439,963.25 |
| | 13-03-23 | $ 243,146,279.00 | $ 23,183,976,150.25 | 6.83% | $ 18,518,352,969.00 | $ 381,963,061.00 | 5.45% | 1.37% | $ 4,665,623,181.25 |
| | 20-03-23 | $ 243,146,279.00 | $ 23,427,122,429.25 | 6.90% | $ 19,239,694,212.00 | $ 721,341,243.00 | 5.67% | 1.23% | $ 4,187,428,217.25 |
| | 27-03-23 | $ 243,146,279.00 | $ 23,670,268,708.25 | 6.97% | $ 19,947,402,562.00 | $ 707,708,350.00 | 5.88% | 1.10% | $ 3,722,866,146.25 |
| abr-23 | 03-04-23 | $ 303,932,849.25 | $ 23,974,201,557.50 | 7.06% | $ 20,680,247,933.00 | $ 732,845,371.00 | 6.09% | 0.97% | $ 3,293,953,624.50 |
| | 10-04-23 | $ 303,932,849.25 | $ 24,278,134,406.75 | 7.15% | $ 21,348,653,051.00 | $ 668,405,118.00 | 6.29% | 0.86% | $ 2,929,481,355.75 |
| | 17-04-23 | $ 303,932,849.25 | $ 24,582,067,256.00 | 7.24% | $ 22,084,070,121.00 | $ 735,417,070.00 | 6.51% | 0.74% | $ 2,497,997,135.00 |
| | 24-04-23 | $ 303,932,849.25 | $ 24,886,000,105.25 | 7.33% | $ 22,762,578,707.00 | $ 678,508,586.00 | 6.71% | 0.63% | $ 2,123,421,398.25 |
| may-23 | 01-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 25,275,034,152.25 | 7.45% | $ 23,508,984,698.00 | $ 746,405,991.00 | 6.92% | 0.52% | $ 1,766,049,454.25 |
| | 08-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 25,664,068,199.25 | 7.56% | $ 23,912,565,660.00 | $ 403,580,962.00 | 7.04% | 0.52% | $ 1,751,502,539.25 |
| | 15-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 26,053,102,246.25 | 7.67% | $ 24,681,922,122.00 | $ 769,356,462.00 | 7.27% | 0.40% | $ 1,371,180,124.25 |
| | 22-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 26,442,136,293.25 | 7.79% | $ 25,693,950,840.00 | $ 1,012,028,718.00 | 7.57% | 0.22% | $ 748,185,453.25 |
| | 29-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 26,831,170,340.25 | 7.90% | $ 26,190,725,136.00 | $ 496,774,296.00 | 7.71% | 0.19% | $ 640,445,204.25 |
| jun-23 | 05-06-23 | $ 486,292,558.75 | $ 27,317,462,899.00 | 8.05% | $ 26,849,660,640.00 | $ 658,935,504.00 | 7.91% | 0.14% | $ 467,802,259.00 |
| | 12-06-23 | $ 486,292,558.75 | $ 27,803,755,457.75 | 8.19% | $ 27,410,587,607.00 | $ 560,926,967.00 | 8.07% | 0.12% | $ 393,167,850.75 |
| | 19-06-23 | $ 486,292,558.75 | $ 28,290,048,016.50 | 8.33% | $ 27,722,513,648.00 | $ 311,926,041.00 | 8.17% | 0.17% | $ 567,534,368.50 |
| | 26-06-23 | $ 486,292,558.75 | $ 28,776,340,575.25 | 8.48% | $ 28,098,679,017.00 | $ 376,165,369.00 | 8.28% | 0.20% | $ 677,661,558.25 |
| jul-23 | 03-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 29,262,633,134.45 | 8.62% | $ 28,937,714,273.00 | $ 839,035,256.00 | 8.52% | 0.10% | $ 324,918,861.45 |
| | 10-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 29,748,925,693.65 | 8.76% | $ 29,570,231,441.00 | $ 632,517,168.00 | 8.71% | 0.05% | $ 178,694,252.65 |
| | 17-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 30,235,218,252.85 | 8.91% | $ 30,362,298,361.00 | $ 792,066,920.00 | 8.94% | -0.04% | -$ 127,080,108.15 |
| | 24-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 30,721,510,812.05 | 9.05% | $ 30,942,472,002.00 | $ 580,173,641.00 | 9.11% | -0.07% | -$ 220,961,189.95 |
| | 31-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 30,444,150,920.00 | 8.97% | $ 32,636,462,685.00 | $ 800,141,783.00 | 9.61% | -0.65% | -$ 2,192,311,765.00 |
| ago-23 | 07-08-23 | $ 357,865,699.00 | $ 30,802,016,619.00 | 9.07% | $ 33,270,689,699.00 | $ 634,227,014.00 | 9.80% | -0.73% | -$ 2,468,673,080.00 |
| | 14-08-23 | $ 357,865,699.00 | $ 31,159,882,318.00 | 9.18% | $ 33,531,288,180.00 | $ 260,598,481.00 | 9.88% | -0.70% | -$ 2,371,405,862.00 |
| | 21-08-23 | $ 357,865,699.00 | $ 31,517,748,017.00 | 9.28% | $ 33,914,716,041.00 | $ 383,427,861.00 | 9.99% | -0.71% | -$ 2,396,968,024.00 |
| | 28-08-23 | $ 357,865,699.00 | $ 32,875,613,715.00 | 9.68% | $ 35,569,176,576.00 | $ 664,034,183.00 | 10.48% | -0.79% | -$ 2,693,562,861.00 |
| sep-23 | 04-09-23 | $ 668,652,268.75 | $ 33,544,265,983.75 | 9.88% | $ 36,578,489,426.00 | $ 1,009,312,850.00 | 10.77% | -0.89% | -$ 3,034,223,442.25 |
| | 11-09-23 | $ 668,652,268.75 | $ 34,212,918,252.50 | 10.08% | $ 37,319,930,914.00 | $ 741,441,488.00 | 10.99% | -0.92% | -$ 3,107,012,661.50 |
| | 18-09-23 | $ 668,652,268.75 | $ 34,881,570,521.25 | 10.27% | $ 37,933,887,441.00 | $ 613,956,527.00 | 11.17% | -0.90% | -$ 3,052,316,919.75 |
| | 25-09-23 | $ 668,652,268.75 | $ 35,550,222,790.00 | 10.47% | $ 38,263,289,131.00 | $ 329,401,690.00 | 11.27% | -0.80% | -$ 2,713,066,341.00 |
| oct-23 | 02-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 36,085,144,605.00 | 10.63% | $ 38,719,609,867.00 | $ 456,320,736.00 | 11.41% | -0.78% | -$ 2,634,465,262.00 |
| | 09-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 36,620,066,420.00 | 10.79% | $ 39,111,885,674.00 | $ 392,275,807.00 | 11.52% | -0.73% | -$ 2,491,819,254.00 |
| | 16-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 37,154,988,235.00 | 10.94% | $ 39,441,089,572.00 | $ 329,203,898.00 | 11.62% | -0.67% | -$ 2,286,101,337.00 |
| | 23-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 37,689,910,050.00 | 11.10% | $ 39,781,786,151.00 | $ 340,696,579.00 | 11.72% | -0.62% | -$ 2,091,876,101.00 |
| | 30-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 38,224,831,865.00 | 11.26% | $ 40,236,855,340.00 | $ 455,069,189.00 | 11.85% | -0.59% | -$ 2,012,023,475.00 |
| nov-23 | 06-11-23 | $ 851,011,978.25 | $ 39,075,843,843.25 | 11.51% | $ 40,630,196,611.00 | $ 393,341,271.00 | 11.97% | -0.46% | -$ 1,554,352,767.75 |
| | 13-11-23 | $ 851,011,978.25 | $ 39,926,855,821.50 | 11.76% | $ 40,809,661,595.00 | $ 179,464,984.00 | 12.02% | -0.26% | -$ 882,805,773.50 |
| | 20-11-23 | $ 851,011,978.25 | $ 40,777,867,799.75 | 12.01% | $ 40,991,538,613.00 | $ 181,877,018.00 | 12.07% | -0.06% | -$ 213,670,813.25 |
| | 27-11-23 | $ 851,011,978.25 | $ 41,628,879,778.00 | 12.26% | $ 41,534,599,271.00 | $ 543,060,658.00 | 12.23% | 0.03% | $ 94,280,507.00 |
| dic-23 | 04-12-23 | $ 297,770,497.40 | $ 41,926,650,275.40 | 12.35% | $ 41,673,301,928.00 | $ 138,702,657.00 | 12.28% | 0.07% | $ 253,348,347.40 |
| | 11-12-23 | $ 297,770,497.40 | $ 42,224,420,772.80 | 12.44% | $ 41,848,075,979.00 | $ 174,774,051.00 | 12.33% | 0.11% | $ 376,344,793.80 |
| | 18-12-23 | $ 297,770,497.40 | $ 42,522,191,270.20 | 12.53% | $ 42,146,435,802.00 | $ 298,359,823.00 | 12.41% | 0.11% | $ 375,755,468.20 |
| | 25-12-23 | $ 297,770,497.40 | $ 42,819,961,767.60 | 12.61% | $ 42,441,049,494.00 | $ 294,613,692.00 | 12.50% | 0.11% | $ 378,912,273.60 |
| | 01-01-24 | $ 297,770,497.40 | $ 43,117,732,265.00 | 12.70% | $ 42,575,422,335.00 | $ 134,372,841.00 | 12.54% | 0.16% | $ 542,309,930.00 |
| ene-24 | 08-01-24 | $ 95,109,567.40 | $ 43,212,841,832.40 | 12.73% | $ 42,807,606,703.25 | $ 232,184,368.25 | 12.61% | 0.12% | $ 405,235,129.15 |
| | 15-01-24 | $ 95,109,567.40 | $ 43,307,951,399.80 | 12.76% | $ 43,073,582,442.50 | $ 265,975,739.25 | 12.69% | 0.07% | $ 234,368,957.30 |
| | 22-01-24 | $ 95,109,567.40 | $ 43,403,060,967.20 | 12.79% | $ 43,351,625,380.75 | $ 278,042,938.25 | 12.77% | 0.02% | $ 51,435,586.45 |
| | 29-01-24 | $ 95,109,567.40 | $ 43,498,170,534.60 | 12.81% | $ 43,823,687,032.00 | $ 472,061,651.25 | 12.91% | -0.10% | -$ 325,516,497.40 |
| feb-24 | 05-02-24 | $ 141,680,781.85 | $ 43,639,851,316.45 | 12.85% | $ 43,875,302,131.00 | $ 51,615,099.00 | 12.92% | -0.07% | -$ 235,450,814.55 |
| | 12-02-24 | $ 141,680,781.85 | $ 43,781,532,098.30 | 12.90% | $ 44,578,366,473.00 | $ 703,064,342.00 | 13.13% | -0.23% | -$ 796,834,374.70 |
| | 19-02-24 | $ 141,680,781.85 | $ 43,923,212,880.15 | 12.94% | $ 44,898,530,163.00 | $ 320,163,690.00 | 13.23% | -0.29% | -$ 975,317,282.85 |
| | 26-02-24 | $ 141,680,781.85 | $ 44,064,893,662.00 | 12.98% | $ 45,201,539,892.00 | $ 303,009,729.00 | 13.31% | -0.33% | -$ 1,136,646,230.00 |
| mar-24 | 04-03-24 | $ 237,773,920.60 | $ 44,302,667,582.60 | 13.05% | $ 45,571,338,039.00 | $ 369,798,147.00 | 13.42% | -0.37% | -$ 1,268,670,456.40 |
| | 11-03-24 | $ 237,773,920.60 | $ 44,540,441,503.20 | 13.12% | $ 46,060,627,002.00 | $ 489,288,963.00 | 13.57% | -0.45% | -$ 1,520,185,498.80 |
| | 18-03-24 | $ 237,773,920.60 | $ 44,778,215,423.80 | 13.19% | $ 46,469,951,102.00 | $ 409,324,100.00 | 13.69% | -0.50% | -$ 1,691,735,678.20 |
| | 25-03-24 | $ 237,773,920.60 | $ 45,015,989,344.40 | 13.26% | $ 47,207,159,852.00 | $ 737,208,750.00 | 13.91% | -0.65% | -$ 2,191,170,507.60 |
| | 01-04-24 | $ 237,773,920.60 | $ 45,253,763,265.00 | 13.33% | $ 47,304,160,348.00 | $ 97,000,496.00 | 13.93% | -0.60% | -$ 2,050,397,083.00 |

| | | INVERSIÓN PROGRAMADA | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES - AÑO | CORTE FINALIZA | SEMANAL PROGRAMADA | ACUMULADA PROGRAMADA | % Prog. Acumulado | ACUMULADA EJECUTADA | SEMANAL EJECUTADA | % Ejecución | Desvío - Atraso | Atraso (+) Avance (-) Financiero |
| abr-24 | 08-04-24 | $ 297,217,401.00 | $ 45,550,980,666.00 | 13.42% | $ 47,693,620,900.25 | $ 389,460,552.25 | 14.05% | -0.63% | -$ 2,142,640,234.25 |
| | 15-04-24 | $ 297,217,401.00 | $ 45,848,198,067.00 | 13.51% | $ 48,273,189,905.50 | $ 579,569,005.25 | 14.22% | -0.71% | -$ 2,424,991,838.50 |
| | 22-04-24 | $ 297,217,401.00 | $ 46,145,415,468.00 | 13.59% | $ 48,841,046,327.75 | $ 567,856,422.25 | 14.39% | -0.79% | -$ 2,695,630,859.75 |
| | 29-04-24 | $ 297,217,401.00 | $ 46,442,632,869.00 | 13.68% | $ 49,744,905,505.00 | $ 903,859,177.25 | 14.65% | -0.97% | -$ 3,302,272,636.00 |
| may-24 | 06-05-24 | $ 475,547,841.50 | $ 46,918,180,710.50 | 13.82% | $ 50,411,787,557.00 | $ 666,882,052.00 | 14.85% | -1.03% | -$ 3,493,606,846.50 |
| | 13-05-24 | $ 475,547,841.50 | $ 47,393,728,552.00 | 13.96% | $ 50,708,280,269.00 | $ 296,492,712.00 | 14.94% | -0.98% | -$ 3,314,551,717.00 |
| | 20-05-24 | $ 475,547,841.50 | $ 47,869,276,393.50 | 14.10% | $ 51,302,607,387.00 | $ 594,327,118.00 | 15.11% | -1.01% | -$ 3,433,330,993.50 |
| | 27-05-24 | $ 475,547,841.50 | $ 48,344,824,235.00 | 14.24% | $ 51,897,799,105.00 | $ 595,191,718.00 | 15.29% | -1.05% | -$ 3,552,974,870.00 |
| jun-24 | 03-06-24 | $ 283,136,331.40 | $ 48,627,960,566.40 | 14.32% | $ 52,258,899,392.67 | $ 361,100,287.67 | 15.39% | -1.07% | -$ 3,630,938,826.27 |
| | 10-06-24 | $ 283,136,332.40 | $ 48,911,096,898.80 | 14.41% | $ 52,612,987,004.34 | $ 354,087,611.67 | 15.50% | -1.09% | -$ 3,701,890,105.54 |
| | 17-06-24 | $ 283,136,333.40 | $ 49,194,233,232.20 | 14.49% | $ 52,936,285,175.34 | $ 323,298,171.00 | 15.59% | -1.10% | -$ 3,742,051,943.14 |
| | 24-06-24 | $ 283,136,334.40 | $ 49,477,369,566.60 | 14.57% | $ 53,264,793,232.34 | $ 328,508,057.00 | 15.69% | -1.12% | -$ 3,787,423,665.74 |
| | 01-07-24 | $ 283,136,335.40 | $ 49,760,505,902.00 | 14.66% | $ 53,771,991,868.00 | $ 507,198,635.67 | 15.84% | -1.18% | -$ 4,011,485,966.00 |
| jul-24 | 08-07-24 | $ 594,434,799.75 | $ 50,354,940,701.75 | 14.83% | $ 54,232,178,660.00 | $ 460,186,792.00 | 15.98% | -1.14% | -$ 3,877,237,958.25 |
| | 15-07-24 | $ 594,434,800.75 | $ 50,949,375,502.50 | 15.01% | $ 54,978,898,221.00 | $ 746,719,561.00 | 16.19% | -1.19% | -$ 4,029,522,718.50 |
| | 22-07-24 | $ 594,434,801.75 | $ 51,543,810,304.25 | 15.18% | $ 55,894,880,300.00 | $ 915,982,079.00 | 16.46% | -1.28% | -$ 4,351,069,995.75 |
| | 29-07-24 | $ 594,434,802.75 | $ 52,138,245,107.00 | 15.36% | $ 56,961,940,032.00 | $ 1,067,059,732.00 | 16.78% | -1.42% | -$ 4,823,694,925.00 |
| ago-24 | 05-08-24 | $ 594,434,801.50 | $ 52,732,679,908.50 | 15.53% | $ 57,520,851,208.01 | $ 558,911,176.01 | 16.94% | -1.41% | -$ 4,788,171,299.51 |
| | 12-08-24 | $ 594,434,802.50 | $ 53,327,114,711.00 | 15.71% | $ 58,288,594,534.01 | $ 767,743,326.00 | 17.17% | -1.46% | -$ 4,961,479,823.01 |
| | 19-08-24 | $ 594,434,803.50 | $ 53,921,549,514.50 | 15.88% | $ 58,956,423,501.00 | $ 667,828,966.99 | 17.37% | -1.48% | -$ 5,034,873,986.50 |
| | 26-08-24 | $ 594,434,804.50 | $ 54,515,984,319.00 | 16.06% | $ 59,273,927,838.00 | $ 317,504,337.00 | 17.46% | -1.40% | -$ 4,757,943,519.00 |
| sep-24 | 02-09-24 | $ 523,102,626.20 | $ 55,039,086,945.20 | 16.21% | $ 59,860,590,606.50 | $ 586,662,768.50 | 17.63% | -1.42% | -$ 4,821,503,661.30 |
| | 09-09-24 | $ 523,102,626.20 | $ 55,562,189,571.40 | 16.37% | $ 60,131,242,053.00 | $ 270,651,446.50 | 17.71% | -1.35% | -$ 4,569,052,481.60 |
| | 16-09-24 | $ 523,102,626.20 | $ 56,085,292,197.60 | 16.52% | $ 60,545,603,858.50 | $ 414,361,805.50 | 17.83% | -1.31% | -$ 4,460,311,660.90 |
| | 23-09-24 | $ 523,102,626.20 | $ 56,608,394,823.80 | 16.67% | $ 61,071,019,468.00 | $ 525,415,609.50 | 17.99% | -1.31% | -$ 4,462,624,644.20 |
| | 30-09-24 | $ 409,901,649.20 | $ 57,018,296,473.00 | 16.80% | $ 61,574,699,711.00 | $ 503,680,243.00 | 18.14% | -1.34% | -$ 4,556,403,238.00 |

Fuente propia

**Ilustración 5 Curva S – Seguimiento financiero - Programación Total del Proyecto**




Fuente propia

En el **proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca**, en la **ruta 6503**, se continua con la cimentación del puente La Esmeralda Quebrada Las Delicias localizado en el PR 38+295, en el cual se hace replanteo y localización de Pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, colocación de niveles de referencia para excavación cimentación puente, se realiza instalación de camisa metálica pilote 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, se realiza el suministro e instalación de acero para construcción de pilote 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y se replantea eje pilotes y colocación de niveles de referencia sobre camisas metálicas y canastilla de acero cimentación del puente, se realiza el suministro e instalación de concreto 28 Mpa Tremie para construcción de pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Interventoría solicita al contratista de obra presentar una alternativa de mejoramiento del terreno PR38+295 Ruta 6503 para fundir el solado de limpieza ya que dicho suelo no es apto para la ejecución de esta actividad; si bien se realizó la compactación, se observan partes blandas en áreas anexas a los pilotes que no garantizan la estabilidad del terreno, solicitud realizada el 28 de septiembre 2024 mediante comunicado C-245-3191-2163-24.

En la **ruta 6504**, comisión topográfica de contratista continua actividad de replanteo de alineamiento horizontal para demarcación vial PR45+000 a PR46+000, se realiza demolición de estructuras del PR38+633 a PR38+735 costado izquierdo cuneta existente y PR05+470 a PR05+605 costado izquierdo cuneta existente. Comisión de topografía replantea y nivela eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante del PR05+460 a PR05+630 calzada completa, se realiza excavación mecánica a nivel de subrasante PR05+460 a PR05+630 calzada completa y excavación mecánica para mejoramiento de fallos del PR05+594 a PR05+612 carril izquierdo y PR05+610 a PR05+613 carril derecho, comisión topográfica del contratista controla estas actividades de excavación. Se realiza suministro e instalación de subbase granular para mejoramiento de fallos del PR05+594 a PR05+612 carril izquierdo y PR05+610 a PR05+613 carril derecho. Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR01+350 a PR01+359 costado izquierdo, PR05+465 a PR05+607 costado izquierdo y PR05+520 a PR05+615 costado derecho, se instala geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material granular drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR01+287 a PR01+290 costado izquierdo, PR01+350 a PR01+359 costado izquierdo, PR01+397 a PR01+400 costado izquierdo, PR01+543 a PR01+547 costado izquierdo, PR01+585 a PR01+588 costado izquierdo, PR02+924 a R02+925 costado derecho, PR02+962 a PR02+965 costado izquierdo, PR04+663 a PR04+664 costado izquierdo, PR04+817 Muro 1

costado izquierdo, PR04+817 Muro 2 costado izquierdo, PR04+817 Aleta 1 costado izquierdo, PR04+817 Aleta 2 costado izquierdo, PR05+465 descole costado izquierdo, PR05+465 a PR05+607 costado izquierdo y PR05+520 a PR05+615 costado derecho, comisión de topografía marca niveles para terminado de filtro. Comisión topográfica del contratista marca anchos y niveles y se realiza la instalación de subbase granular del PR39+290 a PR39+430 calzada completa y PR05+460 a PR05+620 calzada completa, comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía y se realiza el céreo de subbase granular en estructura de vía del PR39+290 a PR39+430 calzada completa y PR05+460 a PR05+620 calzada completa.

En cuanto a obras hidráulicas se hace localización y replanteo de obras hidráulicas a construir en PR38+740 costado izquierdo descole alcantarilla, PR38+740 costado derecho encole alcantarilla, PR04+893 costado izquierdo encole alcantarilla y PR04+893 costado derecho descole alcantarilla, se realiza la demolición de estructuras hidráulicas y se hace la remoción de alcantarillas en PR38+740 calzada completa tubería existente y PR04+893 calzada completa tubería existente. Se realiza excavación para construcción de alcantarillas en PR38+740 calzada completa cuerpo tubería, PR38+740 costado derecho caja encole y PR04+893 calzada completa cuerpo, comisión topográfica de contratista marca niveles para solado e instalación de tubería, se realiza el suministro e instalación de concreto 14 Mpa para construcción de alcantarillas en PR38+740 costado izquierdo solado de limpieza placa solera descole, PR38+740 calzada completa placa tubería y atraque, PR38+740 costado derecho solado de limpieza caja encole, PR04+893 calzada completa placa tubería y atraque y PR04+893 costado derecho solado de limpieza placa solera, se realiza levantamiento topográfico a obras hidráulicas para determinar alturas de muros guardarruedas de alcantarillas en PR39+278 costado izquierdo – derecho encole – descole, PR38+740 costado izquierdo placa solera, muro y aletas y PR38+740 costado derecho caja encole. Comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas y se realiza la instalación de tubería de concreto diámetro 36" PR38+740 calzada completa y PR04+893 costado derecho cuerpo. Se realiza corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de alcantarillas en PR38+740 costado izquierdo placa solera, muro y aletas y PR38+740 costado derecho caja encole. Se hace el suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de alcantarillas y se realiza toma de muestras de concreto en PR38+740 costado izquierdo placa solera, muro y aletas, PR38+740 costado derecho muros caja. Se realiza lleno para estructuras con material crudo de río en PR04+893 calzada completa mejoramiento tubería alcantarilla, PR04+830 costado izquierdo rampa acceso Box Culvert y PR04+817

costado izquierdo muros Box Culvert, también se realiza lleno para estructuras con material subbase granular en PR38+740 calzada completa mejoramiento tubería y lleno sobre tubería alcantarilla, PR04+817 costado izquierdo muros Box Culvert y PR04+883 calzada completa lleno sobre tubería Box Culvert. El 10 de septiembre 2024 mediante comunicado C-245-3128-2037-24 interventoría emite observaciones a Nota de campo emitida por el contratista de obra para prolongación del guarda rueda y el espaldar del muro de la poceta, lo cual, no cumple con el diseño estructural. Interventoría solicito concepto del especialista estructural por parte del contratista para definir las nuevas condiciones de la poceta toda vez que existe un diseño establecido para una altura máxima de 1.80 metros, incluido el guardarruedas y determinar si la propuesta realizada en la nota de campo cumple con las condiciones encontradas para la construcción de la poceta del PR39+278 RN 6504.

Comisión topográfica de contratista hace replanteo eje de alineamiento para construcción de cunetas, realizan excavación y conformación de terreno en los siguientes tramos: PR45+820 a PR45+919 costado izquierdo, PR45+645 a PR45+800 costado izquierdo, PR45+799 a PR45+885 costado derecho, PR45+721 a PR45+776 costado derecho, PR45+032 a PR45+179 costado derecho, PR45+044 a PR45+176 costado izquierdo, PR44+559 a PR44+565 costado derecho, PR44+553 a PR44+559 costado izquierdo, PR42+817 a PR42+820 costado izquierdo, PR42+799 a PR42+804 costado izquierdo, PR42+804 a PR42+818 costado izquierdo, PR42+664 a PR42+671 costado derecho, PR42+527 a PR42+549 costado derecho, PR42+536 a PR42+540 costado izquierdo, PR42+285 a PR42+290 costado derecho, PR42+305 a PR42+308 costado izquierdo, PR42+220 a PR42+237 costado izquierdo, PR42+043 a PR42+047 costado izquierdo, PR41+867 a PR41+872 costado izquierdo, PR41+855 a PR41+858 costado derecho, PR41+535 a PR41+855 costado derecho, PR41+522 a PR41+531 costado derecho, PR41+570 a PR41+759 costado izquierdo, PR41+751 a PR41+755 costado izquierdo, PR41+752 a PR41+753 costado derecho, PR05+214 a PR05+217 costado izquierdo, PR05+135 a PR05+214 costado izquierdo, PR04+941 a PR05+059 costado izquierdo, PR04+932 a PR04+94 costado izquierdo, PR04+545 a PR04+591 costado izquierdo, PR04+517 a PR04+522 costado Izquierdo, PR02+045 disipador izquierdo y PR01+495 disipador izquierdo. Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo fy=420 Mpa para construcción de cunetas del PR42+803 a PR42+810 costado izquierdo, PR01+850 disipador izquierdo y PR02+045 disipador costado izquierdo. Se realiza suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas del PR45+820 a PR45+919 costado izquierdo, PR45+645 a PR45+800 costado izquierdo, PR45+799 a PR45+885 costado derecho, PR45+721 a PR45+776 costado derecho,

PR45+032 a PR45+179 costado derecho, PR45+044 a PR45+176 costado izquierdo, PR44+559 a PR44+565 costado derecho, PR44+553 a PR44+559 costado izquierdo, PR42+817 a PR42+820 costado izquierdo, PR42+799 a PR42+804 costado izquierdo, PR42+804 a PR42+818 costado izquierdo, PR42+664 a PR42+671 costado derecho, PR42+527 a PR42+549 costado derecho, PR42+536 a PR42+540 costado izquierdo, PR42+285 a PR42+290 costado derecho, PR42+305 a PR42+308 costado izquierdo, PR42+220 a PR42+237 costado izquierdo, PR42+043 a PR42+047 costado izquierdo, PR41+867 a PR41+872 costado izquierdo, PR41+855 a PR41+858 costado derecho, PR41+535 a PR41+855 costado derecho, PR41+522 a PR41+531 costado derecho, PR41+570 a PR41+759 costado izquierdo, PR41+751 a PR41+755 costado izquierdo, PR41+752 a PR41+753 costado derecho, PR05+214 a PR05+217 costado izquierdo, PR05+135 a PR05+214 costado izquierdo, PR04+941 a PR05+059 costado izquierdo, PR04+932 a PR04+94 costado izquierdo, PR04+545 a PR04+591 costado izquierdo, PR04+517 a PR04+522 costado lzquierdo, PR02+045 disipador izquierdo y PR01+495 disipador izquierdo. Mediante comunicado C-245-3123-2032-24 radicado el 10 de septiembre 2024 interventoría emite observaciones del proceso constructivo en la construcción de cunetas entre PR45+170 y PR45+190 de la Ruta 6504.

Se realiza mantenimiento vial con adición de Asfaltita Natural entre PR23+680 y PR23+687 carril derecho, PR23+690 a PR23+695 carril izquierdo, PR23+700 y PR23+780 calzada completa y PR25+400 a PR25+480 calzada completa. En conjunto contratista e interventoría hacen medición y cálculo de cantidades de material Asfaltita natural instalado para mantenimiento vial. El 26 de septiembre 2024 interventoría reitera al contratista de obra la entrega del cronograma de actividades para el inicio del Mantenimiento en Asfáltita de los tramos previamente identificados los cuales se definieron en recorrido realizado el día 6 de septiembre de 2024, solicitud realizada mediante comunicado C-245-3184-2152-24. Mediante comunicado C-245-3185-2157-24 radicado el 27 de septiembre 2024 interventoría solicita al contratista de obra atender las necesidades de mantenimiento en los puntos que se encuentran en mal estado en la ruta 6504 los cuales se determinaron durante el recorrido realizado por esta Interventoría los días 5 y 6 de septiembre del presente año. Esta interventoría ha recibido numerables oficios de la alcaldía municipal de San Vicente y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), donde se reportan las inconformidades de usuarios.

El 23 de septiembre mediante comunicado C-245-3166-2113-24 se solicita al contratista de obra atender de manera inmediata derrumbe localizado en el PR17+900 costado derecho Ruta 6504.

Se realiza recorrido en conjunto contratista e interventoría para inventario de Tramos que requieren mantenimiento con adición de asfaltita Sector el arenoso - Casco urbano San Vicente del Caguán - Aeropuerto PR48+300 a PR57+800 y Vía Nacional entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán PR23+700 a PR35+800. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°40 correspondiente al mes de septiembre 2024.

En el **proyecto 135 Neiva-Balsillas – Mina Blanca**, en la **ruta 3002** se continua con la remoción de derrumbes atendiendo a lo largo del mes de septiembre el PR39+390 y en el PR38+845. Se inicia el mantenimiento del corredor sobre la ruta 3001 con la conformación de la calzada existente desde el PR20+857 al PR32+382 y se adiciona material de afirmado según visita realizada entre contratista e interventoría.

En la **ruta 3001**, se continua con la intervención de 6 obras de arte: Se continua con la construcción de 3 Alcantarillas de 36"; la primera ubicada en el PR15+139 donde se realizó corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta en margen izquierda y posterior suministro e instalación de concreto de 28 Mpa; la segunda ubicada en el PR15+267 donde se realizó suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de cabezal de alcantarilla margen derecho y para poceta encole de alcantarilla margen izquierda; la tercera ubicada en el PR15+316 se realizó suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de cabezal de alcantarilla margen derecho y para poceta margen izquierda. Se realizo la construcción de 2 disipadores de energía ubicados en el PR10+913 margen derecho con la Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas y el disipador ubicado en el PR 10+903 con la Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo y nivelación de obras de drenaje proyectadas, canales, disipadores, canal longitudinal y muros en gaviones. Con respecto a los gaviones se envía al contratista no conformidad en la construcción de los mismos ubicados en el PR10+632 de la ruta 3001, ya que las características del material granular para llenado de gavión no cumple con los requisitos de tamaño, esta no conformidad se realizó mediante comunicado C-245-3190-2162-24 el 28 de septiembre 2024. Se continua la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los

planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal desde el PR11+396 – PR11+427 Costado Izquierdo, PR11+428 – PR11+443 Costado Izquierdo, PR13+112 – PR13+160 Costado Izquierdo, estas cunetas fueron construidas con acero de refuerzo por encontrarse en curvas y zonas de acceso. Para la construcción de cunetas la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto de las mismas. Se realiza la perforación para instalación de pernos pasivos anclados y suministro de grouting desde el PR 10+963.6 - PR 11+001 Filas 1, 2 Y 3 Margen Derecho en 36 puntos y desde el PR 11+496 - PR 11+530.5 Fila 2 Margen Derecho en 7 puntos de los cuales la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación pernos proyectados. Se realiza la construcción de viga de cimentación en el módulo 1 (PR15+843 – PR15+848), modulo 2 (PR15+851 – PR15+855) y modulo 3 (PR15+858 – PR15+863) con la Instalación de cinta PVC e Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal; en el módulo 4 (PR15+849 – PR15+856) y en el módulo 5 (PR15+849 – PR15+842) se realiza Instalación de concreto de 14 Mpa como solado de limpieza para viga cimentación, se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa según diseños, instalación de cinta PVC e instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal. Se realiza excavación mecánica cajeo para construcción de alcantarillas en el PR 14+730 Encole y descole, en el PR 14+850 Encole y descole, en el PR 15+267 Encole y en el PR15+315 Descole. Se realiza excavación manual para construcción de zanjas de coronación desde el PR10+620 al PR10+738 costado derecho y excavación manual para construcción de disipador de energía en el PR10+585 costado izquierdo, de la cual, la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación. Se realiza la construcción de zanja de coronación en taludes según diseños aprobados, con la instalación de geotextil tipo impertex desde el PR10+620 – PR10+738 margen derecho con la Instalación de geotextil tipo impertex e Instalación de anclajes de acero de 3/8". Se realiza triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de afirmado así mismo, se toman las respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material. Se realiza el suministro e instalación de material de afirmado para relleno con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño desde el PR 11+407 al PR 11+427 en Muro ciclópeo de confinamiento costado izquierdo y desde el PR 15+050 al PR 15+320 en calzada completa. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y

eje para subrasante, así mismo la liberación de las capas instaladas de afirmado. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°40 correspondiente al mes de septiembre 2024.

***En general el avance del contrato se encuentra en un 18.14% con respecto a lo programado lo cual es de 16.80% para este periodo al 30 de septiembre de 2024.***

### 3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS.

- Interventoría manifiesta preocupación por la no actividad en el Box Culvert del PR 42+600 Ruta 6503, donde se evidencia total abandono del punto, sigue el acero sumergido en agua desde diciembre del año 2023, por esta situación el acero está en proceso de corrosión y debe ser revisado nuevamente para su liberación y continuar con las actividades.
- Durante el mes de junio se presentan fuertes precipitaciones a lo largo de la ruta 3002 provocando emergencia por deslizamiento de material de la montaña lo cual provocó el cierre total y parcial de la calzada.

## 4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA:

### 4.1 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta el documento original de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes. (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

### 4.2 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 adjunto el cual se lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verificar el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

### 4.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 adjunto en el cual se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal. Adicionalmente

verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente.

### 4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 adjunto en el cual se debe llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que con lleven de forma proactiva a la ejecución del proyecto, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

### 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 adjunto en el cual se lleva el registro diario del estado general del tiempo.

### 4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 adjunto el cual se registra los resultados de los ensayos de laboratorio necesarios para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes.

### 4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 adjunto en el cual se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

### 4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 adjunto cual se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de obra y exige al Contratista realizar las acciones necesarias para su cumplimiento.

### 4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

En el informe se debe incluir copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado (Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1), se registra los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual (Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2).

### 4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se debe presentar el programa de obra con el corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual en Project o programa similar.

### 4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2).

### 4.12 ACTA DE COMITÉ DE OBRA.

Se anexa copia de las Actas de comité de obra (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1).

### 4.13 ACTA DE REUNIÓN

Se anexa copia de las Actas de reunión (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2).

## 5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestra un resumen de la información del contrato de interventoría:

**Tabla 2 Información Contrato Interventoría**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **CONTRATO NÚMERO 985 DE 2021.** |
| **CONTRATISTA.** | CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 |
| **NIT** | 901.481.479-5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO** | CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 con NIT. 901.481.479-5 Integrado por COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A con NIT. 860.041.968-1 con una participación del 27.5%.<br>CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.366.647-0 con una participación del 17.5%.<br>CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS con NIT. 901.314.825-6 con una participación del 10%.<br>CELQO S.A.S con NIT. 900.090.780-6 con una participación del 5%<br>AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.200.521-2 con una participación del 40%). | | |
| **OBJETO.** | INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1. | | |
| **PLAZO INICIAL.** | CIENTO CATORCE (114) MESES. | PLAZO ACUMULADO. | CIENTO CATORCE (114) MESES. |
| **FECHA DE INICIO.** | 29 DE JUNIO DE 2021 | FECHA DE VENCIMIENTO. | 31 DE AGOSTO DE 2030 |
| **VALOR CTO** | $33.499.975.248 | VALOR ANTICIPO. | $980.381.756 |
| **VALOR CTO ADICIONAL 1** | 0,0 | VALOR TOTAL DEL CTO. | $33.499.975.248 |

Fuente: Elaboración Propia

## 5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período la interventoría realizó las siguientes actividades.

- Elaboración de informe mensual.
- Diligenciamiento de formatos INVIAS para informe mensual.
- Se realizó informes semanales presentados a la entidad, Numero 167 (29 de agosto al 04 de septiembre 2024), 168 (05 al 11 de septiembre 2024), 169 (12 al 18 de septiembre 2024), 170 (19 al 25 de septiembre 2024) y 171 (26 al 02 de septiembre 2024).
- Elaboración actas de comité de obra el día 05 de septiembre 2024.
- Se realizó reunión virtual de seguimiento al contrato de obra N°991 de 2021, los días 06 y 26 de septiembre de 2024 con participación del contratista, interventoría, supervisor del contrato de interventoría, el gestor técnico del proyecto y dirección territorial.
- Diligenciamiento CIFRA semanalmente.
- Diligenciamiento Bitácora de obra diariamente.
- Cálculo de cantidades de obra.
- Elaboración acta de costos de interventoría.
- Revisión y conciliación actas obra.
- Revisión actas de ajustes.
- Elaboración de informes, registro fotográfico y demás actividades para control interno.

### 5.2.1 COMPONENTE PREDIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- 02/09/2024 La interventoría remite observaciones al informe mensual del mes de julio 2024 mediante comunicado C-245-3107-1994-24.
- 11/09/2024 El contratista da respuesta subsanando las observaciones del informe predial del mes de julio 2024 mediante comunicado CVNSO-0991-788-2024.
- 11/09/2024 La interventoría emite respuesta al Comunicado CVNSO-0991-665-2024 "Solicitud información sobre destinación de recursos bolsa de Gestión Social, Predial y Ambiental Sostenible del proyecto" con las observaciones pertinentes.

- 12/09/2024 El contratista remite el informe mensual de gestión predial del mes de agosto de 2024.
- 16/09/24 El contratista solicita información sobre la destinación de recursos de las bolsas de gestión social, predial, social, ambiental y sostenibilidad del proyecto, mediante comunicado CVNSO-0991-815-2024.
- 17/09/2024 se realizó visita a la ruta 6504 y 6503. En la ruta 6504 sector de Puerto Rico a San Vicente del Caguán se visitaron los puntos Puente de Riecito, Puente El Águila, Km 16 y Km 7. De allí se recolectó información de los propietarios y localización de los predios. Se visitó a uno de los predios del puente de Riecito, pero no fue posible reunirse con el propietario dado que no se encontraba en la propiedad. En la ruta 6503 se visitó el Puente de las Delicias, se realizó reunión con el propietario del predio Las Delicias y se levantó el Inventario Predial y el Permiso de Intervención Voluntario (PIV).
- 18/09/2024 El contratista visitó la oficina de Catastro de Florencia para realizar a la solicitud de polígonos catastrales de la ruta 6503 sector del municipio de Florencia, pero no fue posible establecer contacto personal dado que ese día la oficina se encontraba fuera de servicio. Se realizo visita a la oficina del IGAC Caquetá en Florencia para hacer gestión al oficio de solicitud de polígonos catastrales de la Ruta 6503 municipios de Montañita – El Paujil – El Doncello – Puerto Rico (Caquetá), vía Montañita – El Paujil – El Doncello – Puerto Rico (Caquetá). Hasta el día de la visita manifestaron no haber enviado respuesta, a la fecha se continua con la espera de respuesta de la entidad.
- 24/09/2024 La interventoría remite oficio C-245-3177-2127-24 solicitando al contratista información completa de tiras prediales de la Ruta 3001 tramos PR10+500 a PR13+500 y PR13+500 a PR20+500 con archivos en DWG.
- 30/09/2024 Se diligenció el formato "Visión 2030 CIERRE PROYECTOS - A 30 de septiembre.xlsx" acerca de las gestiones prediales adelantadas.

### 5.2.2 COMPONENTE SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Ruta 3001 Atención permanente a la comunidad en el SAU, ubicado en la ciudad de Neiva en la CL 8 # 81-02 Condominio de Cantabria Local B2.

- Ruta 6504 Atención a la comunidad en el punto de atención al usuario - SAU en la unidad industrial de la empresa, en el PR 5+300 costado izquierdo - vereda La Chila – Puerto Rico, Caquetá.
- El 24/09/2024 el área social del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente – Gestión Social realizo apertura del buzón de sugerencia ubicado en la vereda Platanillal, en el predio de la señora Blanca Inés Bravo ubicado en el km 14+050, no se evidencia PQRS depositadas en el buzón.
- El 02/09/2.024 siendo las 10:36 am, se realiza apertura del buzón satélite en el Palacio Municipal de Puerto Rico – Caquetá, junto a la señora Jimena Campos Molano, en donde no se encontró ninguna PQRS.
- Los días 02 y 26 de septiembre de 2.024: Se realiza apertura del buzón satélite Taquilla Transyari, Ruta 6504 de Puerto Rico – Caquetá, en donde no se encontró ninguna PQRS.
- El 26/09/2.024 Se realiza apertura del buzón satélite, ubicado en la vereda Riecito, RUTA 6504, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Caquetá.
- Para este periodo se registran (157) PQRS recepcionadas, de las cuales (09) PQRS en estado abierta y (148) PQRS cerradas.
- Durante el mes de septiembre de 2.024, se realizó la entrega a la comunidad usuaria de la vía, de la pieza informativa número 16, además se realizó proceso de publicación en entidades territoriales como, alcaldía de La Montañita, El Paujil, El Doncello, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, Caquetá.
- Durante el mes de septiembre de 2.024, se llevó a cabo reunión a través de la mesa de seguimiento ICFP proyecto denominado Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030 Huila-Caquetá CONTRATO No. 991 de 2021. Participan representantes de CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE – ingeniero Raúl Eduardo Franco, profesional social Luzmila Cicery Castrillón, entre otros; los veedores Luis Ángel Morales, Esperanza Fierro, Iván Fiallo; el señor Personero Municipal de San Vicente del Caguán, secretaria de infraestructura del municipio de San Vicente del Caguán y el equipo, técnico, ambiental y social de CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030. Se levanta acta de reunión número 058 de 30/09/2.024.
- De acuerdo al programa anual de capacitaciones del presente año, se realizó taller de cultura vial el día 24 de septiembre en el sector Ruta 6504 y el 27 de septiembre de 2.024, en la ruta 3001.
- A continuación, se relaciona el personal vinculado de manera directa al proyecto total contrato 991/2021: 880; MANO DE OBRA CONTRATADA: Activos: 200, Retiros:

604. Mano de obra Contratada a través de sub contratista: 76, Activos: 47, Retirados: 29. Población en condición especial: 1- reincorporado a la vida civil, Primer empleo: 6, Madres cabezas de familia: 15.

- Se recibe oficio de consecutivo CVNSO- 0991-713-2024, al Consorcio Intervias Visión 2020, la propuesta de Obras con Participación Comunitaria (OPC), vereda Platanillal del municipio de Neiva – Departamento del Huila, para revisión.
- El contratista realizo ajuste al presupuesto de la Obra con Participación Comunitaria (OPC), casco urbano del barrio La Pradera, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, se verificó y se ajustó el documento y se remite mediante correo a la profesional social de la interventoría.
- En este periodo se realizó (1) capacitación, en la Ruta 6504 en la cual a todo el personal que ingresa a laborar al proyecto se les orienta a través de capacitación sobre el PROTOCOLO DE UN HALLAZGO ARQUEOLÓGICO FORTUITO según el protocolo.

### 5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el periodo entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, ejecuto algunas actividades ambientales con el fin de dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidos en el documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

- Durante el periodo evaluado, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, realizo concientización al personal en temas ambientales con charlas y/o capacitaciones, como inducciones ambientales al personal que ingreso en el periodo de agosto de 2024, al contrato de obra No. 991 del 2021, en los diferentes frentes de obra de los corredores viales de la Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán, y la Ruta 3001 Neiva – Balsillas.
- El contratista en pro de alcanzar los objetivos de la programación de obra adquirió los materiales pétreos e insumos con proveedores de la zona de influencia directa del proyecto, quienes cumplen con las expectativas técnicas, económicas y cuentan con la documentación necesaria legal y ambiental enmarcadas dentro de la normatividad exigida para la explotación y comercialización de dicho material.
- Durante el desarrollo de obra, el Consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, instalo señalización reglamentaria, preventiva e informativa de obra, sobre el

corredor vial objeto del proyecto de las rutas establecidas: Ruta 6504: San Vicente del Caguán – Puerto Rico; Ruta 6503: Puerto Rico – Florencia y Ruta 3001: Neiva – Balsillas; Con el fin de prevenir posibles incidentes o accidentes viales, durante la ejecución de las actividades propias de obra, en los tramos de intervención se implementa el plan de manejo de tráfico.

- En el periodo ejecutado se continua con los respectivos mantenimientos de: cerramientos aislamientos de obra con cinta de peligro y delineadores tubulares, instalación de señalización móvil preventiva e informativa de obra, adecuación en los puestos de control de tráfico "Pare y Siga" sobre los diferentes tramos de intervención con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios frecuentes de la vía peatones, trabajadores, equipos de trabajo en general.
- El área Ambiental y SST de la interventoría realiza semanalmente inspecciones a los diferentes tramos de obra, adicionalmente se verifica que la señalización este en buenas condiciones y se instale en los demás sitios que generen riesgos de accidentalidad. Con el fin de garantizar la transitabilidad de los usuarios, dando además protección e integridad a los trabajadores que se encuentran en la obra.
- Dentro de las actividades constructivas de obra, que se vienen adelantando el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente en los diferentes tramos de los corredores viales de las rutas 6504, 6503 y 3001, se viene evidenciando que, dentro de estas actividades de excavaciones y/o demoliciones para la construcción (de filtros, obras hidráulicas, muros, canales, fallos, subrasantes demoliciones entre otras), generan residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales, son dispuestos en las zonas de disposición final. Estos residuos son manejados y controlados desde su fuente hasta la disposición final, son transportados en volqueta doble troque totalmente cubiertos para evitar dispersión de la misma, y así minimizar un impacto negativo en el proyecto. Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben son dispuestos en sitios previamente seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben autorizados por la interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes de cada jurisdicción del proyecto. Los residuos de las excavaciones y demoliciones son dispuestos en sitios previamente seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados por la interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes de cada jurisdicción del proyecto.
- Los residuos restantes de la actividad de demolición de la asfaltita natural, por los mantenimientos del corredor vial de la Ruta 6504 San Vicente del Caguán – Puerto

Rico, estos son retirados, trasportado y almacenado en la unidad industrial del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, ubicado en la vereda El Desquite a la altura del PR05+300, margen derecha Sector Puerto Rico. Este fresado de materia asfaltico es de propiedad del INVIAS, la cual esta interventoría ha solicitado al Instituto Nacional de Vías INVIAS la entrega del acta con el Representante Legal de la o las Entidades Estatales que resultaren favorecidas con la enajenación a título gratuito del material de fresado ofertado a través de la presente Resolución referenciado en el ARTICULO CUARTO de la resolución número 110 del 28 de agosto del 2023 del Instituto Nacional de Vías INVIAS – Dirección Territorial Caquetá.

- Para asegurar la correcta segregación de los residuos generados en el proyecto, el contratista de obra cuenta con puntos ecológicos en los frentes de obra como en las oficinas administrativas acordes al nuevo código de colores (Blanco, Negro y Verde) para la separación de los residuos en la fuente en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019. Durante el periodo de septiembre de 2024, se realizaron diferentes jornadas de orden y aseo actividad de recolección de los residuos sólidos en los diferentes corredores viales y en los puntos ecológicos instalados en los campamentos temporales de los frentes de obras establecidos en el proyecto. Estos residuos son transportados y acopiados en los campamentos principales de la ruta 6504 y 3001, donde el personal encargado del manejo integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en la fuente, se debe tener claro el tipo de residuo que generará y clasificarlos en aprovechable y no aprovechables. Luego de aplicar las medidas de clasificación y reducción, el material resultante es almacenado acopio temporalmente acorde con los lineamientos ambientales establecidos en el proyecto cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, la cual se tiene en los campamentos de cada ruta, para su respectiva entrega a las empresas de servicios público, recicladoras y/o proveedores asignados por el contratista de obra.
- Con el avance constructivo de las obras, y la necesidad del recurso hídrico el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente gestiono ante las entidades ambientales de cada jurisdicción del proyecto, permiso para la captación de aguas de fuentes hídricas cercanas al área de influencia directa del proyecto sobre los corredores viales de la ruta 6504 y 3001.
- El contratista de obra dispone de tres carros tanques (carro riego) con un sistema de captación continúa provisto de una bomba incorporada a su propia

carrocería con suficiente capacidad para succionar desde vía o el puente, sin ser intervenida la ronda o lecho de las quebradas, este sistema reduce la posibilidad de contaminar el recurso hídrico por un escape accidental de aceites o combustibles, los operadores de este servicio son capacitados por el área ambiental en el Programa de Uso Eficiente y ahorro del agua PUEAA.

- El consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, tiene en funcionamientos dos campamentos en Caquetá, en la Vereda El Desquite para la ruta 6504 y en Huila en la Vereda Ceibas abajo para la ruta 3001. Para uso personal en los frentes de obras, el CVNSO, instalo unidades portátiles sanitarias UPS para los trabajadores en las rutas establecidas en el proyecto, por lo tanto, se realiza frecuentes mantenimientos de aseo y desinfección a las unidades disponibles tanto para la ruta 3001, como para la ruta 6504. Ruta 6504 dos (2) en la Unidad Industrial El Desquite PR5+400 y tres (3) unidades en el frente de obra de PR44+120. Ruta 3001 dos (2) en el frente de obra del PR12+120 y PR13+250. Las empresas encargadas de este servicio para la ruta Neiva – Balsillas es la empresa INCIHUILA y para el corredor San Vicente del Caguán – Puerto Rico SAIDA SA, estas tienen los permisos ambientales para su funcionamiento y vertimiento de estas aguas.
- En los frentes de obras se cuenta con instalaciones provisionales, estos se van organizando y/o desmontando en la medida que se habilitan. Cada uno de estos puntos es evaluado ambientalmente de manera que no afecten ningún recurso natural. Estos sitios temporales cuentan con kit de emergencia (Botiquín, camilla y extintor), con un punto ecológico con sus tres recipientes (Negro para los residuos No Aprovechables, Blanco Residuos Aprovechables y Verde Residuos Orgánicos Aprovechables).

  En cada periodo ejecutado el área ambiental entrega los certificados de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes RTM, en cualquier Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) debidamente autorizado por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales se anexan al informe trimestral ambiental que remite la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

### 5.2.4 COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

#### 5.2.4.1 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA SST

1. **INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6503 – 6504 – 3001**

- **SEGUIMIENTO AL PMT (SEÑALIZACIÓN)**

**Ruta 3001:** Se realiza el seguimiento con respeto a la instalación de la señalización en el corredor vial, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios de la ruta, peatones, trabajadores, equipos de trabajo y personal afectado a la obra. En el mes de septiembre el contratista atiende las observaciones realizadas por la Interventoría.
**Rutas 6503-6504:** En septiembre se inspecciono la señalización instalada en los frentes de obra y puntos críticos, se solicitó hacer mantenimiento preventivo como lo estipula el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015, para garantizar la seguridad de los usuarios del corredor vial.

- **MAQUINARIA Y EQUIPOS**

**Ruta 3001:** En el mes de septiembre, se observó a los conductores realizando inspecciones diarias de vehículos antes de comenzar su recorrido. Los conductores informaron por escrito las fallas encontradas y los repuestos deteriorados de la maquinaria, los cuales fueron compartidos con el componente SST.
**Rutas 6503-6504:** Durante septiembre diariamente se tiene conocimiento y control de la maquinaria y equipo con la que dispone en contratista en obra, adicionalmente por medio del formato F-HSEQ-037 REGISTRO MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS DE PROYECTOS se verifica la maquinaria en estado operativa, en reparación o retirada del proyecto.

- **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)**

**Ruta 3001:** Según el seguimiento realizado a los EPP del contratista, se evidencia el cambio oportuno, ya que llevan un registro formal de entrega de EPP e indumentaria en el que se incluye el equipo entregado, los cuales fueron compartidos por al área SST en septiembre.

**Rutas 6503-6504:** En septiembre se inspecciono el porte y estado de los EPP y de la indumentaria del personal contratista se evidencia hacen uso correcto de los elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que realizan.

- **SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO:**

**Ruta 3001:** Los trabajadores identifican los peligros a los que se exponen al realizar su labor diaria según el formato de Análisis de trabajo seguro (ATS) se observa que en el mes septiembre todo el personal diligencia el formato antes de iniciar actividades.
**Rutas 6503-6504:** Diariamente realizan un análisis al área donde van a realizar actividades, con el fin de identificar los peligros a los que se exponen y hacer el reporte por medio del documento análisis de trabajo seguro (ATS).

- **TRABAJO DE ALTURAS:**

**Ruta 3001:** Se llevó a cabo una inspección de trabajo en alturas y se comprobó que los equipos contra caídas están en buen estado. El día 6 y 25 de septiembre se verificó el permiso de trabajo en alturas. Se evidencia que el subcontratista ha cumplido con la resolución 4272-2021.
**Rutas 6503-6504:** Durante agosto no realizaron trabajo en alturas.

- **EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

**Ruta 3001:** El día 25 de septiembre se inspecciono los equipos de emergencia lo cual se evidencia que se encentran señalizados y en buenas condiciones, para ser usado en caso de que se requieran.
**Rutas 6503-6504:** EL 10 de septiembre se inspecciono los equipos de emergencia en el frente de obra de San Vicente del Caguán, disponen de camilla y botiquín en buen estado, el 17 de septiembre se evidencio entrega de botiquín de primeros auxilios debidamente dotado, ubicado al ingreso de la unidad industrial y el 21 de septiembre se evidencio disponen de equipos de emergencia en el PR 38+295 de la ruta 6503 los cuales están en buenas condiciones para ser usados en caso de emergencia.

- **ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA**

**Ruta 3001:** En el transcurso y desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, se evidencia en el mes de septiembre realizan jornadas de aseo, como lo es la recolección

de residuos, madera, sobrantes de fundidas, escombro y aseo a los puestos de trabajo cuando se requiera.

**Rutas 6503-6504:** en septiembre el contratista realiza actividades de recolección de residuos generados por las actividades constructivas y jornadas de aseo en cada frente de obra. También se evidencio en la unidad industrial realizan recolección y separación de residuos sólidos, los cuales son entregados a la empresa SAIDA S.A.S. encargada de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos.

- **BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS:**

**Ruta 3001:** a inspección realizad se comprobó la existencia de un baño portátil en el campamento y en la obra, los cuales están en buenas condiciones de infraestructura y aseo general. Además, tienen agua limpia y elementos de aseo, los cuales son esenciales para el uso del personal administrativo y operativo. En septiembre, se muestra que INCIHUILA lleva a cabo el mantenimiento, manejo y disposición dos veces por semana, los miércoles y sábado.

**Punto ecológico:** disponen de puntos ecológicos en campamento y obra se evidencia en buen estado.

**Rutas 6503-6504:** Se evidencio en la ruta 6503 disponen de una unidad sanitaria, el día 07 de septiembre se evidencio que, SAIDA S.A.S realizo jornada de recolección y aseo a esta. En el frente de obra de San Vicente disponen de dos unidades sanitarias en buen estado, para Puerto Rico se evidencio en la unidad industrial disponen de una unidad sanitaria en buen estado.

**Punto Ecológico:** para la ruta 6503 disponen de un punto ecológico en buen estado, para la ruta 6504 en el frente de obra de San Vicente disponen de un punto ecológico ubicado en el campamento del PR 38+720 y en la unidad industrial cuentan con dos puntos ecológicos, uno al ingreso de la misma y el otro en el área administrativa.

- **INFORME MENSUAL CONTRATISTA:**

El día 20 se septiembre del 2024 se envía respuesta a comunicado CVNSO-0991-794-2024 con asunto "Respuesta al comunicado C-245- 3120-2027-24 con asunto "Solicitud entrega de informe mensual de agosto 2024 - área de seguridad y salud en el trabajo (SST) entrega de Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al mes de agosto 2024. El día 25 de septiembre se remite comunicado de respuesta a comunicado CVNSO-0991-821-2024 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO0991-

584-2024. "Respuesta a oficio C-245-2995-1670-24 y C245-3014-1733-24 "Solicitud entrega Informe de SST correspondiente al mes de junio de 2024.

## 2. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- **PAUSAS ACTIVAS**

**Oficina Neiva:** Se realizan pausas activas el 24 de septiembre del 2024.
**Oficina Puerto Rico:** Se realizaron pausas activas los días 19 y 24 de septiembre de 2024.

- **CAPACITACIONES- INDUCCIONES:**

**Oficina Neiva**: El día 24 de septiembre se realiza charla sobre la evaluación de desempeño con el fin de dar a conocer lo ítems evaluados. El día 24 de septiembre se realiza capacitación con el personal sobre la salud visual en el trabajo con el fin de conocer la importancia de cuidado de los ojos en el trabajo.
**Oficina Puerto Rico:** El 05 de septiembre, se llevó a cabo la inducción del Ingeniero residente, se comunicó los reglamentos, políticas y normas de la empresa. El 24 de septiembre, se socializo al personal sobre la importancia de la evaluación de desempeño con el objetivo de evaluar el desempeño de los empleados y ayudar a mejorar su desempeño.

- **INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

**Oficina Neiva**: El 24 de septiembre se inspeccionan los elementos de emergencia como extintor y botiquín, que están en buenas condiciones para su uso.
**Oficina Puerto Rico:** El 25 de septiembre se realizó la inspección a los equipos de emergencia de la oficina, se verifica la ubicación, estado del extintor, camilla, e insumos del Botiquín.

- **INSPECCIÓN LOCATIVA -SUPERFICIES DE TRABAJO**

**Oficina Neiva**: El día 24 de septiembre se realiza inspección de las instalaciones, se evidencia que las instalaciones cumplen con las condiciones de orden y aseo, señalización, ventilación e iluminación.

**Oficina Puerto Rico:** El día 25 de septiembre se inspecciona cada área para asegurarse de que esté ordenada, aseada y segura con el fin de evitar incidentes o accidentes de trabajo.

- **INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS**

**Oficina Neiva:** El conductor quien tiene a cargo el vehículo realiza la inspección diaria por observación directa antes de iniciar las actividades. Para controlar las fallas que puedan generar accidentes o incidentes en el recorrido que realiza.
**Oficina Puerto Rico:** Diariamente el conductor realiza la inspección a los vehículos, con el fin de evidenciar fallas, con el fin de prevenir accidentes al momento de trasladar al personal a los frentes de obra.

- **INSPECCIÓN EPP:**

**Oficina Neiva:** En el mes de septiembre se verifica el uso adecuado de los EPP se evidencia que el personal hace uso permanente.
**Oficina Puerto Rico:** En el mes de septiembre se verifica el uso adecuado de los EPP se evidencia que el personal hace uso permanente.

- **INDICADORES MÍNIMOS SG-SST:**

En septiembre del 2024 se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión de SST en las oficinas de Neiva y Puerto Rico. Se verifica si se presentan ausentismos por causa médica, incapacidades por accidentalidad. Durante agosto se presenta incapacidad de 30 días por enfermedad general.

- **REUNIONES COPASST:**

El día 26 de septiembre del 2024 se expone a los miembros del Copasst el informe de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Intervias Visión 2030. Se da a conocer las actividades realizadas con el personal.

- **COMITÉ VIRTUAL AVANCE DE OBRA-SST:**

Los días 06 y 26 de septiembre el área SST asiste al comité de seguimiento de avance de obra virtual del contrato de obra 991 de 2021.

### ✓ RUTA 6503, FLORENCIA - PUERTO RICO

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Replanteo y localización de Pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, colocación de niveles de referencia para cimentación de puente localizado en el PR38+295.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación para cimentación de puente localizado en el PR38+295, Pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación de camisa metálica para cimentación de puente localizado en el PR38+295, Pilote 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de acero para construcción de pilote 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en la cimentación del puente Quebrada las delicias, localizado en el PR38+295.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Replanteo eje pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y colocación de niveles de referencia sobre camisas metálicas y canastilla de acero cimentación del puente Quebrada las delicias, localizado en el PR38+295.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 28 Mpa Tremie para construcción de pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en la cimentación del puente Quebrada las delicias, localizado en el PR38+295.

### ✓ RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Replanteo de alineamiento horizontal para demarcación vial PR45+000 a PR46+000.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Demolición de estructuras.

| LOCALIZACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **COSTADO** | **ELEMENTO** |
| PR38+633 | PR38+735 | Izquierdo | Cuneta existente |
| PR05+470 | PR05+605 | Izquierdo | Cuneta existente |

- En conjunto contratista e interventoría toman medidas para cálculo de cantidades de demolición.

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación a nivel de subrasante.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Comisión topográfica de interventoría verifica anchos y niveles de excavación para conformación de subrasante.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación para mejoramiento de fallos.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR05+594 | PR05+612 | Izquierdo |
| PR05+610 | PR05+613 | Derecho |

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en control de excavación de fallos.
- Comisión topográfica de Interventoría hace levantamiento topográfico a excavación de fallos para mejoramiento de la vía y en conjunto con comisión topográfica del contratista se realizan mediciones.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de subbase granular para mejoramiento de fallos.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR05+594 | PR05+612 | Izquierdo |
| PR05+610 | PR05+613 | Derecho |

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo de bordes de vía, marcación de anchos y control de excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **MARGEN** |
| PR01+350 | PR01+359 | Izquierdo |
| PR05+465 | PR05+607 | Izquierdo |
| PR05+520 | PR05+615 | Derecho |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación mecánica para construcción de filtro en los siguientes tramos:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **MARGEN** |
| PR01+350 | PR01+359 | Izquierdo |
| PR05+465 | PR05+607 | Izquierdo |
| PR05+520 | PR05+615 | Derecho |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de instalación geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material granular drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **MARGEN** |
| PR01+287 | PR01+290 | Izquierdo |
| PR01+350 | PR01+359 | Izquierdo |
| PR01+397 | PR01+400 | Izquierdo |
| PR01+543 | PR01+547 | Izquierdo |
| PR01+585 | PR01+588 | Izquierdo |
| PR02+924 | PR02+925 | Derecho |
| PR02+962 | PR02+965 | Izquierdo |
| PR04+663 | PR04+664 | Izquierdo |
| PR04+817 | Muro 1 | Izquierdo |
| PR04+817 | Muro 2 | Izquierdo |
| PR04+817 | Aleta 1 | Izquierdo |
| PR04+817 | Aleta 2 | Izquierdo |

| | | |
|---|---|---|
| PR05+465 | Descole | Izquierdo |
| PR05+465 | PR05+607 | Izquierdo |
| PR05+520 | PR05+615 | Derecho |

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de niveles para terminado de filtro.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **MARGEN** |
| PR01+287 | PR01+290 | Izquierdo |
| PR01+350 | PR01+359 | Izquierdo |
| PR01+397 | PR01+400 | Izquierdo |
| PR01+543 | PR01+547 | Izquierdo |
| PR01+585 | PR01+588 | Izquierdo |
| PR02+924 | PR02+925 | Derecho |
| PR02+962 | PR02+965 | Izquierdo |
| PR04+663 | PR04+664 | Izquierdo |
| PR04+817 | Muro 1 | Izquierdo |
| PR04+817 | Muro 2 | Izquierdo |
| PR04+817 | Aleta 1 | Izquierdo |
| PR04+817 | Aleta 2 | Izquierdo |
| PR05+465 | Descole | Izquierdo |
| PR05+465 | PR05+607 | Izquierdo |
| PR05+520 | PR05+615 | Derecho |

- Comisión topográfica de interventoría revisa anchos y niveles en excavación para construcción de filtro y revisión de niveles de terminado del filtro.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de anchos y niveles para instalación de subbase granular.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+290 | PR39+430 | Calzada completa |
| PR05+460 | PR05+620 | Calzada completa |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro, instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+290 | PR39+430 | Calzada completa |

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación de bordes de vía para céreo de subbase granular en estructura de vía.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+190 | PR39+430 | Calzada completa |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Céreo de subbase granular.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+190 | PR39+430 | Calzada completa |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Liberación de subbase granular por topografía.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+190 | PR39+430 | Calzada completa |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Liberación de subbase granular por densidades.

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ABSCISA INICIO** | **ABSCISA FIN** | **CARRIL** |
| PR39+280 | PR39+430 | Calzada completa |
| PR05+460 | PR05+630 | Calzada completa |

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Localización y replanteo de obras hidráulicas a construir.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Descole | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Encole | Alcantarilla |
| PR04+893 | Izquierdo | Encole | Alcantarilla |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PR04+893 | Derecho | Descole | Alcantarilla |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Demolición de estructuras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Muro y aletas | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Muros caja, placa fondo | Alcantarilla |
| PR04+893 | Izquierdo | Muro y aletas | Alcantarilla |
| PR04+893 | Derecho | Paso de tubería en muro | Alcantarilla |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Remoción de alcantarillas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| PR38+740 | Calzada completa | Tubería existente |
| PR04+893 | Calzada completa | Tubería existente |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación para construcción de obras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Calzada completa | Cuerpo | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Caja encole | Alcantarilla |
| PR04+893 | Calzada completa | Cuerpo | Alcantarilla |

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de niveles para solado e instalación de tubería.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 14 Mpa para construcción de obras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Solado de limpieza placa solera descole | Alcantarilla |
| PR38+740 | Calzada completa | Placa tubería y atraque | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Solado de limpieza caja encole | Alcantarilla |
| PR04+893 | Calzada completa | Placa tubería y atraque | Alcantarilla |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PR04+893 | Derecho | Solado de limpieza placa solera | Alcantarilla |

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Levantamiento topográfico a obras hidráulicas para determinar alturas de muros guardarruedas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR39+278 | Izquierdo - Derecho | Encole - Descole | Alcantarilla |
| PR38+740 | Izquierdo | Placa solera, muro y aletas | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Caja encole | Alcantarilla |

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación tubería de concreto diámetro 36" para construcción de obras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Calzada completa | Cuerpo | Alcantarilla |
| PR04+893 | Derecho | Cuerpo | Alcantarilla |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de obras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Placa solera, muro y aletas | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Caja encole | Alcantarilla |

- Revisión y liberación de aceros para construcción de obras hidráulicas.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Placa solera, muro y aletas | Alcantarilla |
| PR38+740 | Derecho | Caja encole | Alcantarilla |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas. Se realiza toma de muestras de concreto.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Izquierdo | Placa solera, muro y aletas | Alcantarilla |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Derecho | Muros caja | Alcantarilla |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Lleno para estructuras con material crudo de río.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR04+893 | Calzada completa | Mejoramiento tubería | Alcantarilla |
| PR04+830 | Izquierdo | Rampa acceso | Box Culvert |
| PR04+817 | Izquierdo | Muros | Box Culvert |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Lleno para estructuras con material subbase granular.

| ABSCISA | COSTADO | DESCRIPCIÓN | OBRA |
|---|---|---|---|
| PR38+740 | Calzada completa | Mejoramiento tubería y lleno sobre tubería | Alcantarilla |
| PR04+817 | Izquierdo | Muros | Box Culvert |
| PR04+883 | Calzada completa | Lleno sobre tubería | Box Culvert |

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo de eje de alineamiento para construcción de cunetas.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación y Conformación de terreno para construcción de cunetas.

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | COSTADO |
|---|---|---|
| PR45+820 | PR45+919 | Izquierdo |
| PR45+645 | PR45+800 | Izquierdo |
| PR45+799 | PR45+885 | Derecho |
| PR45+721 | PR45+776 | Derecho |
| PR45+032 | PR45+179 | Derecho |
| PR45+044 | PR45+176 | Izquierdo |
| PR44+559 | PR44+565 | Derecho |
| PR44+553 | PR44+559 | Izquierdo |
| PR42+817 | PR42+820 | Izquierdo |
| PR42+799 | PR42+804 | Izquierdo |
| PR42+804 | PR42+818 | Izquierdo |
| PR42+664 | PR42+671 | Derecho |
| PR42+527 | PR42+549 | Derecho |

| | | |
|---|---|---|
| PR42+536 | PR42+540 | Izquierdo |
| PR42+285 | PR42+290 | Derecho |
| PR42+305 | PR42+308 | Izquierdo |
| PR42+220 | PR42+237 | Izquierdo |
| PR42+043 | PR42+047 | Izquierdo |
| PR41+867 | PR41+872 | Izquierdo |
| PR41+855 | PR41+858 | Derecho |
| PR41+535 | PR41+855 | Derecho |
| PR41+522 | PR41+531 | Derecho |
| PR41+570 | PR41+759 | Izquierdo |
| PR41+751 | PR41+755 | Izquierdo |
| PR41+752 | PR41+753 | Derecho |
| PR05+214 | PR05+217 | Izquierdo |
| PR05+135 | PR05+214 | Izquierdo |
| PR04+941 | PR05+059 | Izquierdo |
| PR04+932 | PR04+941 | Izquierdo |
| PR04+545 | PR04+591 | Izquierdo |
| PR04+517 | PR04+522 | Izquierdo |
| PR02+045 | Disipador | Izquierdo |
| PR01+495 | Disipador | Izquierdo |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Acero de refuerzo fy=420 Mpa para construcción de cunetas.

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | COSTADO |
|---|---|---|
| PR42+803 | PR42+810 | Izquierdo |
| PR01+850 | Disipador | Izquierdo |
| PR02+045 | Disipador | Izquierdo |

- Revisión de niveles y espesores en formaleta instalada para construcción de cunetas.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas.

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | COSTADO |
|---|---|---|
| PR45+820 | PR45+919 | Izquierdo |
| PR45+645 | PR45+800 | Izquierdo |

| | | |
|---|---|---|
| PR45+799 | PR45+885 | Derecho |
| PR45+721 | PR45+776 | Derecho |
| PR45+032 | PR45+179 | Derecho |
| PR45+044 | PR45+176 | Izquierdo |
| PR44+559 | PR44+565 | Derecho |
| PR44+553 | PR44+559 | Izquierdo |
| PR42+817 | PR42+820 | Izquierdo |
| PR42+799 | PR42+804 | Izquierdo |
| PR42+804 | PR42+818 | Izquierdo |
| PR42+664 | PR42+671 | Derecho |
| PR42+527 | PR42+549 | Derecho |
| PR42+536 | PR42+540 | Izquierdo |
| PR42+285 | PR42+290 | Derecho |
| PR42+305 | PR42+308 | Izquierdo |
| PR42+220 | PR42+237 | Izquierdo |
| PR42+043 | PR42+047 | Izquierdo |
| PR41+867 | PR41+872 | Izquierdo |
| PR41+855 | PR41+858 | Derecho |
| PR41+535 | PR41+855 | Derecho |
| PR41+522 | PR41+531 | Derecho |
| PR41+570 | PR41+759 | Izquierdo |
| PR41+751 | PR41+755 | Izquierdo |
| PR41+752 | PR41+753 | Derecho |
| PR05+214 | PR05+217 | Izquierdo |
| PR05+135 | PR05+214 | Izquierdo |
| PR04+941 | PR05+059 | Izquierdo |
| PR04+932 | PR04+941 | Izquierdo |
| PR04+545 | PR04+591 | Izquierdo |
| PR04+517 | PR04+522 | Izquierdo |
| PR02+045 | Disipador | Izquierdo |
| PR01+495 | Disipador | Izquierdo |

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Mantenimiento vial con adición de Asfaltita Natural.

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | CARRIL |
|---|---|---|
| PR23+680 | PR23+687 | Derecho |
| PR23+690 | PR23+695 | Izquierdo |
| PR23+700 | PR23+780 | Calzada completa |
| PR25+400 | PR25+480 | Calzada completa |

- En conjunto topógrafos contratista e interventoría hacen Medición y cálculo de cantidades de material Asfaltita natural instalado para mantenimiento vial.
- Recorrido en conjunto contratista e interventoría para inventario de Tramos que requieren mantenimiento con adición de asfaltita Sector el arenoso - Casco urbano San Vicente del Caguán - Aeropuerto PR48+300 a PR57+800 y Vía Nacional entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán PR23+700 a PR35+800.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°40 correspondiente al mes de septiembre 2024.
- Revisión por parte de topografía Estudios y diseños Vol II. Diseño geométrico entregados por el contratista ruta 6504.
- Revisión de planos para construcción de obras hidráulicas.
- Seguimiento a avance de obra por medio de la aplicación Google Earth, con registro fotográfico.

✓ **RUTA 3002, BALSILLAS – MINA BLANCA**

- Se realiza verificación y seguimiento a la actividad de remoción de derrumbes en las siguientes abscisas:

| ABSCISA |
|---|
| PR 39+390 |
| PR 38+845 |

- Se realiza verificación y seguimiento a la conformación de la calzada existente en las siguientes abscisas:

| ABSCISA | |
|---|---|
| **ABSCISA INICIAL** | **ABSCISA FINAL** |
| PR 20+857 | PR21+155 |
| PR 21+155 | PR21+488 |

| | |
|---|---|
| PR 21+711 | PR28+860 |
| PR 28+860 | PR29+573 |
| PR 32+323 | PR32+382 |

- Se realiza verificación y seguimiento a la conformación calzada existente con adición de material de afirmado en las siguientes abscisas:

| **ABSCISA** | |
|---|---|
| **ABSCISA INICIAL** | **ABSCISA FINAL** |
| PR 20+857 | PR 21+155 |
| PR 18+240 | PR 18+941 |
| PR 21+155 | PR 21+488 |
| PR 21+711 | PR 21+774 |
| PR 22+352 | PR 22+427 |
| PR 22+743 | PR 22+827 |
| PR 22+787 | PR 22+847 |
| PR 23+084 | PR 23+164 |
| PR 23+438 | PR 23+460 |
| PR 23+712 | PR 23+772 |
| PR 25+832 | PR 25+872 |
| PR 25+732 | PR 25+772 |
| PR 27+101 | PR 27+186 |
| PR 28+409 | PR 28+523 |
| PR 28+566 | PR 28+698 |
| PR 28+800 | PR 28+837 |
| PR 28+837 | PR 28+860 |
| PR 28+860 | PR 28+919 |
| PR 29+000 | PR 29+063 |
| PR 29+359 | PR 29+410 |
| PR 29+458 | PR 29+518 |
| PR 29+518 | PR 29+573 |
| PR 30+221 | PR 30+249 |
| PR 31+934 | PR 31+894 |
| PR 32+006 | PR 32+046 |
| PR 32+323 | PR 32+350 |
| PR 32+382 | PR 32+435 |

✓ **RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realizan la verificación y seguimiento a las actividades para la construcción de obras de arte como alcantarillas, Box Culvert, gaviones, canales y cunetas en las siguientes abscisas:

| ABSCISA | OBSERVACIÓN |
|---|---|
| PR15+139 | **Alcantarilla 36''**<br>- Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta en margen izquierda<br>- Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de poceta encole |
| PR15+267 | **Alcantarilla 36''**<br>- Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de cabezal de alcantarilla margen derecho<br>- Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de poceta encole de alcantarilla margen izquierda |
| PR15+315 | **Alcantarilla 36''**<br>- Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de cabezal de alcantarilla margen derecho<br>- Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de poceta margen izquierda. |
| PR10+918 margen derecho | **Disipador**<br>- Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas.<br>- Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para disipador |
| PR10+913 margen derecho | **Disipador**<br>- Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas. |
| PR10+903 margen derecho | **Disipador**<br>- Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas. |

- Se realiza verificación y seguimiento a la instalación de cerca de alambre de púas para lindero de predio ubicado desde el PR13+490 al PR13+345 predio 002IDT1MCNF costado izquierdo.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo y nivelación de obras de drenaje proyectadas, canales, disipadores, canal longitudinal y muros en gaviones.
- Se realiza verificación y seguimiento a la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal de las siguientes abscisas:

| ABSCISA | COSTADO |
|---|---|
| PR11+396 – PR11+427 | Izquierdo |
| PR11+428 – PR11+443 | Izquierdo |
| PR13+112 – PR13+160 | Izquierdo |

- Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de acero de refuerzo para cunetas en curvas y zonas de acceso en las siguientes abscisas:

| ABSCISA | COSTADO |
|---|---|
| PR11+396 – PR11+427 | Izquierdo |
| PR11+428 – PR11+443 | Izquierdo |
| PR13+112 – PR13+160 | Izquierdo |

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas.
- Se realiza verificación y seguimiento a la perforación para instalación de pernos pasivos anclados y suministro de grouting en las siguientes abscisas:

| TRAMO | ABSCISA |
|---|---|
| | PR 10+965 |
| | PR 10+988 |
| | PR 10+966 |

| | |
|---|---|
| **PR 10+963.6 - PR 11+001 Filas 1, 2 Y 3** (Margen Derecho) | PR 10+968 |
| | PR 10+970 |
| | PR 10+972 |
| | PR 10+974 |
| | PR 10+976 |
| | PR 10+978 |
| | PR 10+980 |
| | PR 10+982 |
| | PR 10+984 |
| | PR 10+987 |
| | PR 10+989 |
| | PR 10+991 |
| | PR 10+993 |
| | PR 10+995 |
| | PR 10+997 |
| | PR 10+999 |
| **PR 10+963.6 - PR 11+001 Filas 1, 2 Y 3** (Margen Derecho) | PR 10+965 |
| | PR 10+967 |
| | PR 10+969 |
| | PR 10+971 |
| | PR 10+973 |
| | PR 10+975 |
| | PR 10+977 |
| | PR 10+979 |
| | PR 10+981 |
| | PR 10+983 |
| | PR 10+986 |
| | PR 10+988 |
| | PR 10+990 |
| | PR 10+992 |
| | PR 10+994 |
| | PR 10+996 |
| | PR 10+998 |

| | |
|---|---|
| | PR 11+001 |
| **PR 11+496 - PR 11+530.5 Fila 2** (Margen Derecho) | PR 11+512 |
| | PR 11+515 |
| | PR 11+517 |
| | PR 11+520 |
| | PR 11+522 |
| | PR 11+525 |
| | PR 11+527 |

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de pernos pasivos proyectados.
- Se realiza verificación y seguimiento la construcción de muro de viga de cimentación para muro de contención Margen Derecho

| ABSCISA | OBSERVACIONES |
|---|---|
| PR15+843 – PR15+848 Modulo 1 | - Instalación de cinta PVC<br>- Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |
| PR15+851 – PR15+855 Modulo 2 | - Instalación de cinta PVC<br>- Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |
| PR15+858 – PR15+863 Modulo 3 | - Instalación de cinta PVC<br>- Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |
| PR15+849 – PR15+856 Modulo 4 | - Instalación de concreto de 14 Mpa como solado de limpieza para viga cimentación.<br>- Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa según diseños.<br>- Instalación de cinta PVC<br>- Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |
| PR15+849 – PR15+842 Modulo 5 | - Instalación de concreto de 14 Mpa como solado de limpieza para viga cimentación.<br>- Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa según diseños.<br>- Instalación de cinta PVC |

| | |
|---|---|
| | - Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal |

- Se realiza verificación y seguimiento a la excavación mecánica en las siguientes abscisas:

| LOCALIZACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **DESDE** | **HASTA** | **COSTADO** | **OBSERVACIÓN** |
| PR 14+730 | | Encole y descole | Excavación mecánica para Construcción Alcantarilla de 36'' |
| PR 14+850 | | Encole y descole | Excavación mecánica para Construcción Alcantarilla de 36'' |
| PR 15+267 | | Encole | Excavación mecánica para Construcción Alcantarilla de 36'' |
| PR 15+315 | | Descole | Excavación mecánica para Construcción Alcantarilla de 36'' |

- Se realiza verificación y seguimiento a la excavación manual en las siguientes abscisas:

| ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | COSTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| PR10+620 | PR10+738 | Costado Derecho | Zanja de coronación |
| PR10+585 | | Costado Izquierdo | Disipador de energía |

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación mecánica y control excavación para las zanjas de coronación según diseños
- Se realiza verificación y seguimiento la construcción de zanja de coronación en taludes según diseños aprobados, con la instalación de geotextil tipo impertex en las siguientes abscisas:

| ABSCISA | OBSERVACIÓN |
|---|---|
| PR10+620 – PR10+738 margen derecho | - Instalación de geotextil tipo impertex para zanja de coronación<br>- Instalación de anclajes de acero de 3/8" |

- Se realiza verificación y seguimiento al triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Afirmado, Terraplén y pedraplén, así mismo, se toman las

respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material.

- Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de material de recebo para relleno con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **DESDE** | **HASTA** | **COSTADO** |
| PR 11+407 | PR 11+427 | Muro ciclópeo de confinamiento costado izquierdo |

- Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de material de Afirmado para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **DESDE** | **HASTA** | **COSTADO** |
| PR 15+050 | PR 15+320 | Calzada completa |

- Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de Pedraplén para mejoramiento de la subrasante en las siguientes abscisas:

| LOCALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **DESDE** | **HASTA** | **COSTADO** |
| PR 15+320 | PR 15+380 | Costado Izquierdo |

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de material granular.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°40 correspondiente al mes de septiembre 2024.

## 5.3 INFORMES ESPECIALISTAS

En el presente informe se presentan los conceptos emitidos por los especialistas a la revisión a los ajustes entregados por el contratista de los estudios y diseños, según la revisión de los especialistas pertenecientes al CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030:

- ✓ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: MALENA AMORTEGUI RODRIGUEZ: En la revisión realizada por el especialista en el mes de septiembre expone lo siguiente:

- Ruta 3001 - Respuesta Comunicado C-245-2715-0929-24 Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m – 1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240904 INF. REV ESTRUCT BOXES 1x1-1.5x1.5 RUTA 3001" mediante comunicado C-245-3113-2015-24 con **Aprobado con observaciones menores** el 6 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6504 - Emisión de "Diseño Estructural Box Culvert K0+452 RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "20240916 INF. REV ESTRUCT BOX 4.0x2.0 RN6504" mediante comunicado C-245-3148-2079-24 **Aprobado con observaciones menores** el 17 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6504 - Atención al comunicado C-245-2984-1652-24 Volumen VIII. Estudio y Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "20240916_INTERVENTORIA_PTE EL AGUILA" mediante comunicado C-245-3145-2074-24 con **Aprobación** el 17 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6504 - Respuesta al comunicado C-245-2962-1593-24 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "20240916_INTERVENTORIA_PTE RIECITO" mediante comunicado C-245-3147-2076-24 con **Aprobación** el 17 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6503 - Respuesta al comunicado C-245-2842-1307-24 Atención a observaciones Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "20240916 PUENTE LAS DELICIAS" mediante comunicado C-245-3144-2073-24 con **Aprobación** el 17 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 3002 - Remisión de Estudio y Diseño Estructural Sitio Critico PR12+800 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "20240916 INF. REV ESTRUCT SC PR12+800 RN3002 Box 4.50x2.50" mediante comunicado C-245-3161-2104-24 con Observaciones el 20 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6503 - Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "20240917 - 0991-1182-2023 MURO DESPLAZADO PR54+570" mediante comunicado C-245-3167-2114-24 con Observaciones el 23 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).

- ✓ ESPECIALISTA HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN: CLAUDIA VIRGINIA AGUDELO SARRIA: En la revisión realizada por el especialista en el mes de septiembre expone lo siguiente:

  - Ruta 3002 - Remisión de Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR1+380 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "NF-HD_MEMO_57" mediante comunicado C-245-3125-2034-24 con **Concepto de No Objeción** el 10 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).
  - Ruta 3002 - Remisión de Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR12+950 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "NF-HD_MEMO_58" mediante comunicado C-245-3124-2033-24 con **Concepto de No Objeción** el 10 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).
  - Ruta 3002 - Remisión de Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR72+100 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "NF-HD_MEMO_59" mediante comunicado C-245-3126-2035-24 con **Concepto de No Objeción** el 10 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).

- ✓ ESPECIALISTA PAVIMENTOS: FREDY ALBERTO DUARTE SALCEDO: En la revisión realizada por el especialista en el mes de septiembre expone lo siguiente:

  - Ruta 6503 – Respuesta al comunicado C-245-2963-1594-24 Atención a observaciones realizadas al Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "INV-HUI-013-9-09-2024 Aprobación Estudio Pavimento Puente La Esmeralda" mediante comunicado C-245-3127-2036-24 con **Concepto de No Objeción** el 10 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).

- ✓ ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA: CARLOS YIDI: En la revisión realizada por el especialista en el mes de septiembre expone lo siguiente:

  - Ruta 6503 - Respuesta al comunicado C-245-3083-1953-24 Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Critico PR30 – PR32 RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISIÓN

DOCUMENTOS Geología PR30 a PR32 V1" mediante comunicado C-245-3136-2048-24 con **Concepto de No Objeción** el 12 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).

- Ruta 3002 - Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniera Sitio Critico PR12+800 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISIÓN DOCUMENTOS Geología SITIO CRÍTICO PR12+800" mediante comunicado C-245-3163-2106-24 con Observaciones el 20 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 3002 - Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Critico PR12+950 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISION DOCUMENTOS Geología SITIO CRÍTICO PR12+950" mediante comunicado C-245-3162-2105-24 con Observaciones el 20 de septiembre de 2024. (Informe Anexo).

✓ ESPECIALISTA AMBIENTAL: CLAUDIA ALFARO: Frente al seguimiento al componente ambiental expone lo siguiente:

Se realizo seguimiento al PAGA V9. Se relaciona el seguimiento a los permisos ambientales obtenidos por el contratista. Revisión informe mensual de agosto del contratista y aprobación de informe mensual de julio. Reconocimiento económico por empradización. Trazabilidad Items no previstos ambientales. Seguimiento a clausula de nivelación de terreno predio Las Nieves Ruta 3001, Proveedor de materiales CONSTRUCCIONES CHAGUI TOVAR S.A.S Ruta 3001 Neiva – Balsillas y Solicitud de información donación y/o renivelación topográfica con materiales de excavación PR 11+350 Ruta 3001 (Informe Anexos).

✓ ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD: DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA, El informe relaciona las actividades realizadas por el especialista de sostenibilidad (Informe Anexos).

### 5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.

En este periodo no se presentó este programa.

### 5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

La interventoría realiza control y seguimiento a la matriz de riesgos (Informe Anexo)

### 5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.

En este periodo no se presentó.

### 5.7 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.

No Aplica para este periodo.

## 6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

### 6.1 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Adjunto se lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el mes respectivo, el Supervisor del Contrato de Interventoría verifica la disponibilidad.

### 6.2 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. Adjunto, en el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por el Instituto.

### 6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Adjunto lleva el control financiero y presupuestal e indica las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato.

### 6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Adjunto se realiza el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad

### 6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. Adjunto se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de interventoría a través del área de calidad definido para el contrato.

## 6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Se realizó solicitud de anticipo por parte de la interventoría (Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1) e informe de inversión y buen manejo del anticipo contrato de interventoría (Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2)

## 6.7 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

En el Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2. Adjunto se realiza el seguimiento al plan de cargas del contrato de interventoría.

# 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado de 18.14% con respecto al porcentaje programado a corte de 30 de septiembre 2024 el cual fue de 16.80%.
- El contrato presenta un avance financiero a corte de 30 de septiembre de 2024 de $4,556,403,238.00 el cual corresponde a 1.34%, calculado con respecto a la reprogramación No. 5 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Invias vs el avance en obra.
- Se presentaron fuertes precipitaciones en la ruta 3002 provocando emergencia por deslizamiento con cierre total de la vía, sin embargo, en el transcurso del mes de septiembre el contratista ha realizado las actividades de remoción habilitando el paso en los diferentes puntos.
- Se encuentra en trámite el permiso de ocupación de cauce y el permiso de aprovechamiento forestal para el tramo del PR13+500 al PR20+500 de la ruta 3001.
- La Subdirección de modernización de carreteras INVIAS, Suscribe el Acta de Modificación de cantidades de obra N°7 y Reprogramación al Programa de Inversiones N°6.
- Se solicitó al CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, en la presenta vigencia, priorizar la construcción del puente las delicias ubicado en el PR38+290 ruta 6503, teniendo en cuenta que este permite la conexión entre los municipios de Florencia con san Vicente del Caguán, puerto rico, paujil, Doncello y Neiva.
- - Mediante el comunicado C-245-3117-2022-24 , se solicita la la entrega del Plan de Intervención para la vigencia 2025 al igual que la programación de obra, en el cual se defina de forma detallada por proyecto (132 Corredor Florencia- Puerto Rico- Mina blanca) y proyecto (135 Corredor Neiva- Balsillas- Mina Blanca) en el marco de la ejecución del contrato de obra 991 de 2021, las metas físicas por (kilómetros de

vía, puentes, atención de sitios inestables, Mejoramiento y mantenimiento del corredor)

- Los estudios y diseños fase III de los sectores priorizados para la ejecución del contrato presentan el siguiente avance:

| ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES PRIORIZADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PR INCIAL** | **PR FINAL** | **RUTA** | **LONGITUD Km** | **AVANCE %** |
| **1** | PR10+500 | PR13+500 | Ruta 3001 | 3,0 km | 100% |
| **2** | PR13+500 | PR18+500 | Ruta 3001 | 5,0 km | 90% |
| **3** | PR00+000 | PR49+000 | Ruta 6504 | 49,0 km | 100% |
| | **Total** | | | **57,00 km** | |

- Los estudios y diseños fase III de los sectores atípicos incluidos en la bolsa de estudios y diseños presentan el siguiente avance:

| PUNTOS CRITICOS | | |
|---|---|---|
| **SECTORES** | | **AVANCE EYD** |
| **1** | PR38+800 Puente Las Delicias - Ruta 6503 | 95% |
| **2** | PR42+600 Box Culvert (emergencia)- Ruta 6503 | 100% |
| **3** | PR52+800 Perdida de banca - Ruta 6503 | 100% |
| **4** | PR54+570 Muro desplazado - Ruta 6503 | 33% |
| **5** | PR04+800 Box culvert - Ruta 6504 | 100% |
| **6** | PR09+060 Puente militar El Águila – Ruta 6504 | 95% |
| **7** | PR23+740 Puente militar Riecito – Ruta 6504 | 100% |

- Se realizó la revisión del acta de obra N° 39 correspondiente al mes de agosto 2024, presentada por el CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
- Presentación acta de costos correspondiente al mes de agosto 2024 y entrega de informe mensual No. 39 correspondiente al mismo mes.

# 8 ANEXOS

## 8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS).

**Tabla 3 Correspondencia Enviada Interventor al Contratista**

| ASUNTO | RADICADO | FECHA DE RECIBO |
|---|---|---|
| Respuesta comunicados CVNSO-991-573-2024 y CVNSO-991-754-2024– Informe de Gestión Ambiental de junio de 2024 | C-245-3106-1992-24 | 2/09/2024 |
| Respuesta a comunicación CVNSO-0991-663-2024 "Remisión Informe Gestión Predial correspondiente al mes de julio de 2024." OBSERVACIONES INFORME MENSUAL | C-245-3107-1994-24 | 2/09/2024 |
| ALCANCE COMUNICADO C-245-3105-1991-24 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES EN EL PUENTE PR 38+295 RN 6503 | C-245-3108-1997-24 | 2/09/2024 |
| Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-585-2024 "Respuesta Comunicado C-245-2715-0929-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-234-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m –1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001"""". | C-245-3113-2015-24 | 6/09/2024 |
| Respuesta CVNSO-991-654-2024 – Observaciones Informe Mensual de Gestión Ambiental correspondiente al mes de julio de 2024 | C-245-3114-2018-24 | 6/09/2024 |
| Devolución Acta De Obra No. 39 mes de AGOSTO de 2024 Radicada Mediante el comunicado CVNSO-0991-779-2024, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. | C-245-3115-2020-24 | 7/09/2024 |
| Seguimiento PLAN DE INTERVENCIÓN VIGENCIA 2024, ejecución Hidrosiembra Manual para Protección de Taludes. | C-245-3116-2021-24 | 9/09/2024 |
| Solicitud Plan de Intervención y Programación Vigencia 2025. | C-245-3117-2022-24 | 9/09/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| EMISIÓN DE REQUERIMIENTO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2.024 Y REQUERIMIENTO DE RESPUESTA A COMUNICADOS C-245-3071-1924-24 - SOLICITUD RESPUESTA A COMUNICADO C-245-3040-1843-24 - SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA PQRS INTERPUESTA POR EL SEÑOR JAVIER RAMIREZ – RUTA 3001 PR 12+ 120 MD Y REMISIÓN DE DERECHO DE PETICIÓN | C-245-3118-2025-24 | 9/09/2024 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-757-2024 con asunto "Respuesta a los comunicados C-245-3053-1882-24, C-245-3066-1915-24, C-245-3086-1958- 24 y C -245-3091-1970-24 – Atención a Observaciones del Informe de Calidad correspondiente a julio de 2024" | C-245-3119-2026-24 | 10/09/2024 |
| SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE AGOSTO 2024 - AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). | C-245-3120-2027-24 | 10/09/2024 |
| REMISIÓN DE REQUERIMIENTO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2.024 Y REQUERIMIENTO DE RESPUESTA A COMUNICADOS C-245-3071-1924-24 - SOLICITUD RESPUESTA A COMUNICADO C-245-3040-1843-24 - SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA PQRS INTERPUESTA POR EL SEÑOR JAVIER RAMIREZ – RUTA 3001 PR 12+ 120 MD Y REMISIÓN DE DERECHO DE PETICIÓN | C-245-3121-2029-24 | 10/09/2024 |
| Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-585-2024 "Respuesta Comunicado C-245-2715-0929-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-234-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m –1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001". | C-245-3122-2031-24 | 10/09/2024 |
| Observaciones en las dimensiones de la cuneta en el PR45+170 – PR45+190, MI (Margen Izquierda), RN 6504, Sentido Puerto Rico – San Vicente. | C-245-3123-2032-24 | 10/09/2024 |
| Respuesta a su oficio CVNSO-0991-739-2024 "Remisión de "Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Crítico PR12+950 RN3002". | C-245-3124-2033-24 | 10/09/2024 |
| Respuesta a su oficio CVNSO-0991-737-2024 "Remisión de "Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Crítico PR1+380 RN3002". | C-245-3125-2034-24 | 10/09/2024 |
| Respuesta a su oficio CVNSO-0991-741-2024 "Remisión de "Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR72+100 RN3002". | C-245-3126-2035-24 | 10/09/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Respuesta a su oficio CVNSO-0991-747-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2963-1594-24 con asunto "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-497-2024 "Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". | C-245-3127-2036-24 | 10/09/2024 |
| Respuesta Nota de Campo Poceta PR39+278 RN 6504 | C-245-3128-2037-24 | 10/09/2024 |
| SOLICITUD DE ATENCIÓN A PETICIÓN RADICADA POR EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ, FIRMADA POR EL SEÑOR JOSE DANILO VASQUEZ OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTA LOCALIDAD | C-245-3129-2038-24 | 11/09/2024 |
| Respuesta al Comunicado CVNSO-0991-665-2024 "Solicitud información sobre destinación de recursos bolsa de Gestión Social, Predial y Ambiental Sostenible del proyecto" | C-245-3130-2041-24 | 11/09/2024 |
| SOLICITUD DE ATENCIÓN DE TUTELA REGISTRADA CON RADICADO 410013118001-2024-00086-00, CUYO ACCIONANTE ES JAVIER EDUARDO RAMIREZ REINA | C-245-3133-2045-24 | 12/09/2024 |
| INVITACIÓN A PARTICIPAR, EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.024, EN LA MESA DE SEGUIMIENTO ICFP PROYECTO DENOMINADO VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 HUILA-CAQUETÁ CONTRATO No. 991 DE 2021 | C-245-3134-2046-24 | 12/09/2024 |
| Reiteración Solicitud Concepto técnico del especialista encargado para la novedad presentada en el predio ubicado sobre el PR 03+754 mi - ruta 6504, de propiedad del SEÑOR MAURICIO OSORIO | C-245-3135-2047-24 | 12/09/2024 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-767-2024 "Respuesta al comunicado C-245-3083-1953-24 con asunto "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-651-2024 "Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Crítico PR30 – PR32 RN6504". | C-245-3136-2048-24 | 12/09/2024 |
| RESPUESTA A COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-774-2024 REMISIÓN DE COTIZACIONES PARA REALIZAR TALLER DE CULTURA VIAL CON TRANSEÚNTES – RUTA 6504 VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN | C-245-3138-2052-24 | 12/09/2024 |
| Atención compromisos de Mantenimiento Reunión 30 de agosto 2024 con la Contraloría General de la República y Suspensión de Actividades G.A 671.3, Cuneta de concreto vaciada in situ. | C-245-3139-2061-24 | 13/09/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Respuesta CVNSO-991-783-2024 – Observaciones Informe Mensual de Gestión Ambiental correspondiente al mes de agosto de 2024 | C-245-3140-2062-24 | 14/09/2024 |
| Respuesta CVNSO-991-807-2024 – Empradización en cumplimiento del PROGRAMA 4 "Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – PROYECTO 2 recuperación de áreas afectadas PBSE-4.2-12 del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA – INVIAS" | C-245-3141-2065-24 | 16/09/2024 |
| Reiteración a comunicado C-245-3139-2061-24- Suspensión de Actividades de fundición de Cuneta de concreto vaciada in situ | C-245-3142-2068-24 | 16/09/2024 |
| Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-756-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2842-1307-24 con asunto "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-387-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2720-0962-24 realizadas al Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503"""". | C-245-3144-2073-24 | 17/09/2024 |
| Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-623-2024 "Atención al comunicado C-245-2984-1652-24 con asunto "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-399-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Estudio y Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504"". | C-245-3145-2074-24 | 17/09/2024 |
| Respuesta CVNSO-0991-782-2024 – "Notificación materialización del riesgo por Afectación por orden público paro nacional aumento PRECIO ACPM." | C-245-3146-2075-24 | 17/09/2024 |
| Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-624-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2962-1593-24 con asunto "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-451-2024 "Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504"". | C-245-3147-2076-24 | 17/09/2024 |
| Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-717-2024 "Remisión de "Diseño Estructural Box Culvert K0+452 RN6504"". | C-245-3148-2079-24 | 17/09/2024 |
| Respuesta CVNSO-0991-809-2024 – con asunto "Seguimiento Plan de Intervención de 2024" y "Atención compromisos de Mantenimiento Reunión 30 de agosto 2024 con la Contraloría General de la República y Suspensión de Actividades G.A 671.3" | C-245-3149-2083-24 | 18/09/2024 |
| REMISIÓN DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO POR LA SEÑORA FLOR DERLY ARCINIEGAS ARCINIEGAS | C-245-3152-2086-24 | 18/09/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Devolución CVNSO-0991-819-2024 Acta De Ajustes Definitivo No. 38 mes de Julio de 2024, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. | C-245-3153-2090-24 | 18/09/2024 |
| SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUBCONTRATISTA Y ESPECIALISTAS PARA PRESENTACIÓN DE ACTA DE OBRA No 39 DEL MES DE AGOSTO 2024. | C-245-3154-2091-24 | 18/09/2024 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-786-2024 "Remisión del Informe de Calidad correspondiente al mes de agosto de 2024" | C-245-3155-2093-24 | 19/09/2024 |
| RESPUESTA A COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-812-2024 - REMISIÓN DE COTIZACIONES PARA ACTIVIDAD DE CULTURA VIAL EN LA RUTA 3001 | C-245-3157-2098-24 | 20/09/2024 |
| Suspensión de actividades para construcción de cunetas PR45+800 a PR45+820 Ruta 6504. | C-245-3160-2103-24 | 20/09/2024 |
| Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-652-2024 "Remisión de "Volumen X. Estudio y Diseño Estructural Sitio Crítico PR12+800 RN3002". | C-245-3161-2104-24 | 20/09/2024 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-768-2024 "Remisión de "Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Crítico PR12+950 RN3002". | C-245-3162-2105-24 | 20/09/2024 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-755-2024 "Remisión de "Volumen III. Geología para Ingeniera Sitio Crítico PR12+800 RN3002". | C-245-3163-2106-24 | 20/09/2024 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-794-2024 con asunto "Respuesta al comunicado C-245-3120-2027-24 con asunto "Solicitud entrega de informe mensual de agosto 2024 - área de seguridad y salud en el trabajo (SST) entrega de Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al mes de agosto 2024." | C-245-3164-2107-24 | 21/09/2024 |
| Solicitud de remoción de derrumbe PR17+900 Ruta Nacional 6504 Puerto Rico – San Vicente. | C-245-3166-2113-24 | 23/09/2024 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1182-2023 "Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503". | C-245-3167-2114-24 | 23/09/2024 |
| RESPUESTA A SENTENCIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ. | C-245-3168-2116-24 | 23/09/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Alcance Comunicado C-245-3082-1944-24 Respuesta al comunicado CVNSO-991-726-2024 – Presentación de proveedor de materiales CONSTRUCCIONES CHAGUI TOVAR S.A.S Ruta 3001 Neiva - Balsillas | C-245-3170-2118-24 | 23/09/2024 |
| SOLICITUD DE TRÁMITE PARA ADECUACIÓN DE CERCA DE ALAMBRE UBICADO SOBRE EL PR 45+800 MD RUTA 6504 | C-245-3171-2121-24 | 24/09/2024 |
| APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN SOCIAL, PERIODO JULIO DE 2.024 -REMITIDO MEDIANTE COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-729-2024, EN RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C-245-3059-1902-24 con asunto "OBSERVACIONES A COMUNICADO NUMERO CVNSO-0991-646-2024 - "REMISIÓN DEL INFORME GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024" | C-245-3172-2122-24 | 24/09/2024 |
| OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2.024, REMITIDO SEGÚN COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-780-2024 - REMISIÓN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – AGOSTO 2024 | C-245-3173-2123-24 | 24/09/2024 |
| Reiteración – "Atención compromisos de Mantenimiento en Asfaltita de la vía 6504 adquiridos en la mesa trabajo del 30 de agosto 2024 con la Contraloría General de la República. | C-245-3174-2124-24 | 24/09/2024 |
| Reiteración al Oficio C-245-2853-1332-24, del Asunto Respuesta comunicado CVNSO -0991-358-2024, Solicitud de Instalación de Reductores de velocidad en el tramo urbano de vía municipio de Puerto Rico – Caquetá. | C-245-3176-2126-24 | 24/09/2024 |
| Respuesta al comunicado CVNSO-0991-668-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2840-1300-24 con asunto "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-382-2024 "Remisión Tiras prediales Ruta 3001 tramos PR10+500 a PR13+500 y PR13+500 a PR20+500". | C-245-3177-2127-24 | 24/09/2024 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-821-2024 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-584-2024. "Respuesta a oficio C-245-2995-1670-24 y C245-3014-1733-24 "Solicitud entrega Informe de SST correspondiente al mes de junio de 2024. | C-245-3178-2129-24 | 24/09/2024 |
| PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | C-245-3179-2130-24 | 24/09/2024 |
| Respuesta comunicados CVNSO-991-654-2024 y CVNSO-991-803-2024– Informe de Gestión Ambiental de julio de 2024 | C-245-3180-2132-24 | 25/09/2024 |
| Solicitud envío de Programación semanal. | C-245-3181-2136-24 | 26/09/2024 |
| REMISIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN RADICADO POR EL SEÑOR JAVIER EDUARDO RAMIREZ REINA 22092024 | C-245-3182-2137-24 | 26/09/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE SOSTENIBILIDAD DE AGOSTO V.1_2024, remitido mediante oficio CVNSO-0991-804-2024 del 12 de septiembre de 2024. | C-245-3183-2138-24 | 26/09/2024 |
| Segunda Reiteración – "Atención compromisos de puntos críticos correspondientes al Mantenimiento en Asfáltita de la vía RN 6504. | C-245-3184-2152-24 | 26/09/2024 |
| Solicitud de Atención e intervención a la vía RN 6504 para el Mantenimiento en Asfáltita y labores complementarias. | C-245-3185-2157-24 | 27/09/2024 |
| Relación actualizada de las hojas de vida del personal en obra. | C-245-3186-2158-24 | 27/09/2024 |
| REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-3154-2091-24 "SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUBCONTRATISTA Y ESPECIALISTAS PARA PRESENTACIÓN DE ACTA DE OBRA No 39 DEL MES DE AGOSTO 2024". | C-245-3187-2159-24 | 27/09/2024 |
| SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO EN EL MANEJO AMBIENTAL DE POLVO DEL DOCUMENTO PAGA. | C-245-3188-2160-24 | 27/09/2024 |
| REMISIÓN DE SOLICITUD DE CONSIDERACIÓN, IMPACTO HUMANO Y COPIA DE INVENTARIO PREDIAL, PRESENTADA POR EL SEÑOR JAVIER EDUARDO RAMIREZ REINA | C-245-3189-2161-24 | 27/09/2024 |
| No Conformidad Construcción Muro en Gaviones Ruta 3001 | C-245-3190-2162-24 | 28/09/2024 |
| Solicitud presentación de una alternativa para mejoramiento de suelos para posterior fundición de solado para el apoyo de los dados. | C-245-3191-2163-24 | 28/09/2024 |
| Solicitud presencia de los diferentes profesionales en el corredor Vial en los frentes de obra. | C-245-3192-2167-24 | 30/09/2024 |

**Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista**

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE RECIBO** | **REFERENCIA** | **ASUNTO** |
| CVNSO-0991-763-2024. Recibido, 02/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-763-2024 | CVNSO-0991-763-2024. Respuesta a comunicado C-245-3018-1752-24 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-567-2024 remisión de documentos "personal operativo para la ejecución de perforaciones de los sitios críticos/atípicos PR1+380 y PR72+180 de la ruta nacional 3002" |

| | | |
|---|---|---|
| CVNSO-0991-764-2024. Recibido, 02/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-764-2024 | CVNSO-0991-764-2024. Solicitud Acta de Modificación de cantidades de obra N°7 y Reprogramación al Programa de Inversiones N°6. |
| CVNSO-0991-765-2024. Recibido, 03/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-765-2024 | CVNSO-0991-765-2024. Alcance a CVNSO-0991-761-2024 con asunto "Remisión de plan de exploración Sitios Críticos PR23+100 – PR42+270 RN3001". |
| CVNSO-0991-769-2024. Recibido, 04/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-769-2024 | CVNSO-0991-769-2024. Respuesta al comunicado C-245-3105-1991-24 y C-245-31081997-24 con asunto "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES EN EL PUENTE PR 38+295 RN 6503" |
| CVNSO-0991-771-2024. Recibido, 04/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-771-2024 | CVNSO-0991-771-2024 Entrega de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de junio 2024 |
| CVNSO-0991-772-2024. Recibido, 04/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-772-2024 | CVNSO-0991-772-2024. Entrega de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de julio 2024 |
| CVNSO-0991-774-2024. Recibido, 04/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-774-2024 | CVNSO-0991-774-2024. Remisión de Cotizaciones para realizar Taller de Cultura Vial con transeúntes – Ruta 6504 Vía Puerto Rico – San Vicente del Caguán |
| CVNSO-0991-775-2024. Recibido, 04/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-775-2024 | CVNSO-0991-775-2024. Respuesta al comunicado C-245-2902-1449-24/C-245-2805-1188-24 con asunto "Accidente del señor YESID BOHORQUEZ MONCADA". |
| CVNSO-0991-777-2024. Recibido, 04/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-777-2024 | CVNSO-0991-777-2024. Respuesta al comunicado C- 245-2736-1018-24 con asunto "Solicitud de atención inmediata de petición interpuesta por la JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CORREGIMIENTO RIO CEIBAS MUNICIPIO DE NEIVA HUILA – REMITIDO SEGÚN COMUNICADO GENERDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS MEDIANTE MEMORANDO INDIVIDUAL No. RADICADO: 2024I-WHUI-021136 FECHA: 2024 – 04 -15" |

| | | |
|---|---|---|
| CVNSO-0991-779-2024. Recibido, 04/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-779-2024 | CVNSO-0991-779-2024. Remisión del Acta de obra No. 39 del mes agosto de 2024. |
| CVNSO-0991-768-2024. Recibido, 03/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-768-2024 | CVNSO-0991-768-2024. Remisión de "Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Critico PR12+950 RN3002". |
| CVNSO-0991-780-2024. Recibido, 05/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-780-2024 | CVNSO-0991-780-2024. Remisión del Informe Mensual de Gestión Social – agosto 2024 |
| CVNSO-0991-770-2024. Recibido, 05/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-770-2024 | CVNSO-0991-770-2024. Respuesta a comunicado C-245-3060-1905-24 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-650 -2024 Remisión de documentos "Personal operativo para la ejecución de Perforaciones de los sitios críticos/atípicos PR7+850 y PR16+000 de la Ruta Nacional 3002" |
| CVNSO-0991-782-2024. Recibido, 06/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-782-2024 | CVNSO-0991-782-2024. Notificación materialización del riesgo por Afectación por orden público paro nacional aumento precio ACPM. |
| CVNSO-0991-783-2024. Recibido, 06/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-783-2024 | CVNSO-0991-783-2024. Remisión del Informe Ambiental PAGA correspondiente al mes de agosto de 2024. |
| CVNSO-0991-788-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-788-2024 | CVNSO-0991-788-2024. Respuesta al comunicado C-245-3107-1994-24 con asunto "Observaciones al Informe Predial mes de julio de 2024." |
| CVNSO-0991-790-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-790-2024 | CVNSO-0991-790-2024. Respuesta al comunicado C-245-2663-0744-24 con asunto ''SOLICITUD DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION PARA EL CORREDOR VIAL DE LA RUTAS 6503-6504'' |
| CVNSO-0991-791-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-791-2024 | CVNSO-0991-791-2024. Entrega del paquete de Ítems No. 4 No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021. |

| | | |
|---|---|---|
| CVNSO-0991-793-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-793-2024 | CVNSO-0991-793-2024. Respuesta a oficio C-245-3119-2026-24 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-757-2024 con asunto "Respuesta a los comunicados C-245-3053- 1882-24, C-245-3066-1915-24, C-245-3086-1958- 24 y C - 245-3091-1970-24 – Atención a Observaciones del Informe de Calidad correspondiente a julio de 2024" |
| CVNSO-0991-796-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-796-2024 | CVNSO-0991-796-2024. Remisión de Volúmenes Estudios & Diseños aprobados "Box Culvert K4+817 RN6504 – Pontón K42+600 RN6503 – Muro K58+820 N6503" para firmas de interventoría. |
| CVNSO-0991-767-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-767-2024 | CVNSO-0991-767-2024. Respuesta al comunicado C-245-3083-1953-24 con asunto ": Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-651-2024 "Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Critico PR30 – PR32 RN6504". |
| CVNSO-0991-798-2024. Recibido, 12/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-798-2024 | CVNSO-0991-798-2024. Respuesta al comunicado C-245-3090-1962-24 con asunto "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-742-2024 "Respuesta al comunicado C-254-3036-1825-24-Se realiza remisión de "Ensayos Base BG-27 Unidad Industrial Rio Montecristo". |
| CVNSO-0991-729-2024. Recibido, 12/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-729-2024 | CVNSO-0991-729-2024. Respuesta al comunicado C-245-3059-1902-24 con asunto "OBSERVACIONES A COMUNICADO NUMERO CVNSO-0991-646-2024 - "REMISIÓN DEL INFORME GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024" |
| CVNSO-0991-800-2024. Recibido, 12/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-800-2024 | CVNSO-0991-800-2024. Remisión Informe gestión predial mes de agosto de 2024, con sus anexos. |
| CVNSO-0991-801-2024. Recibido, 12/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-801-2024 | CVNSO-0991-801-2024. Respuesta al comunicado C-245-2725-0987-24 "OBSERVACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) AL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO" |

| | | |
|---|---|---|
| CVNSO-0991-802-2024. Recibido, 12/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-802-2024 | CVNSO-0991-802-2024. Respuesta al comunicado C-245-3040-1843-24 con asunto "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA PQRS INTERPUESTA POR EL SEÑOR JAVIER RAMIREZ – RUTA 3001 PR 12+ 120 MD". |
| CVNSO-0991-786-2024. Recibido, 12/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-786-2024 | CVNSO-0991-786-2024. Remisión del Informe de Calidad correspondiente al mes de agosto de 2024. |
| CVNSO-0991-804-2024. Recibido, 13/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-804-2024 | CVNSO-0991-804-2024. Remisión informe de sostenibilidad # 38 comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto de 2024. |
| CVNSO-0991-803-2024. Recibido, 13/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-803-2024 | CVNSO-0991-803-2024. Respuesta a los comunicados C-245-3114-2018-24 con asunto Observaciones<br>Informe Mensual de Gestión Ambiental correspondiente al mes de julio de 2024 |
| CVNSO-0991-807-2024. Recibido, 13/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-807-2024 | CVNSO-0991-807-2024. Respuesta al comunicado C-245-2985-1653-24 con asunto "Respuesta CVNSO-991-453-2024 "Solicitud de visita conjunta de campo para definir cantidades de empradización en cumplimiento del PROGRAMA 4 Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – PROYECTO 2 recuperación de áreas afectadas PBSE-4.2-12 del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA – INVIAS" |
| CVNSO-0991-805-2024. Recibido, 14/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-805-2024 | CVNSO-0991-805-2024. Presentación del paquete de Ítems No. 5 No Previstos |

| | | |
|---|---|---|
| CVNSO-991-808-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-991-808-2024 | CVNSO-991-808-2024. Entrega del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021, y alcance al comunicado CVNSO-0991-607-2024 con asunto "Respuesta a la comunicación C-245-3009-1722-24 "Respuesta al comunicado CVNSO-991-481-2024 "Respuesta su oficio C-245-2885-1419-24. Paquete de ítems no previstos de actividades ambientales del contrato 991-2021" - Solicitud de mesa de trabajo INVIAS – INTERVENTORIA – CONTRATISTA para definición de Paquetes de Ítems No Previstos de actividades ambientales del contrato 991-2021" |
| CVNSO-0991-810-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-810-2024 | CVNSO-0991-810-2024. Respuesta al comunicado C-245-3115-2020-24 con asunto "Devolución Acta de obra No. 39 del mes agosto de 2024" |
| CVNSO-0991-811-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-811-2024 | CVNSO-0991-811-2024. Remisión de Preacta Social N°40 |
| CVNSO-0991-812-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-812-2024 | CVNSO-0991-812-2024. Remisión de Cotizaciones para Actividad de Cultura Vial en la Ruta 3001. |
| CVNSO-0991-813-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-813-2024 | CVNSO-0991-813-2024. Remisión de información para Visita de Especialistas para E&D del Sitio Critico Falla Desnivel PR36+700 de la Ruta Nacional 6504. |
| CVNSO-0991-814-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-814-2024 | CVNSO-0991-814-2024. Respuesta a solicitud realizada en reunion del 20 de agosto de 2024. |
| CVNSO-0991-815-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-815-2024 | CVNSO-0991-815-2024. Respuesta al comunicado C-245-3130-2041-24 con asunto "Respuesta al Comunicado CVNSO-0991-665-2024 "Solicitud información sobre destinación de recursos bolsa de Gestión Social, Predial y Ambiental Sostenible del proyecto" |

| | | |
|---|---|---|
| CVNSO-0991-809-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-809-2024 | CVNSO-0991-809-2024. Respuesta a los comunicados C-245-3101-1986-24, C-245-3116-2021-24 y C-245-3139-2061-24 con asunto "Seguimiento Plan de Intervención de 2024" y "Atención compromisos de Mantenimiento Reunión 30 de agosto 2024 con la Contraloría General de la República y Suspensión de Actividades G.A 671.3" |
| CVNSO-0991-819-2024. Recibido, 17/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-819-2024 | CVNSO-0991-819-2024. Remisión de Acta de Ajustes No. 38 del mes de julio de 2024. |
| CVNSO-0991-818-2024. Recibido, 17/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-818-2024 | CVNSO-0991-818-2024. Alcance al comunicado CVNSO-0991-764-2024 con asunto "Solicitud acta de Modificación de cantidades de obra N°7 y Reprogramación al Programa de Inversiones N°6." |
| CVNSO-0991-820-2024. Recibido, 19/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-820-2024 | CVNSO-0991-820-2024. Respuesta a la comunicación C-245-2996-1671-24 con asunto "OBSERVACIONES A OFICIO NÚMERO CVNSO-0991-541-2024 RESPUESTA AL COMUNICADO C-245-2936-1538-24 – "REMISIÓN DE PQRS – DERECHO DE PETICIÓN INSTAURADO POR EL SEÑOR ALIRIO DÍAZ AZUERO" |
| CVNSO-0991-821-2024. Recibido, 19/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-821-2024 | CVNSO-0991-821-2024. Respuesta al comunicado C-245-3021-1769-24 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-584-2024. "Respuesta a oficio C-245-2995-1670-24 y C245-3014-1733-24 "Solicitud entrega Informe de SST correspondiente al mes de junio de 2024". |
| CVNSO-0991-822-2024. Recibido, 19/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-822-2024 | CVNSO-0991-822-2024. Respuesta al comunicado C-245-3031-1807-24 con asunto ''SOLICITUD DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION PARA EL CORREDOR VIAL DE LA RUTAS 6503-6504'' |
| CVNSO-0991-823-2024. Recibido, 20/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-823-2024 | CVNSO-0991-823-2024. Respuesta al comunicado C-245-3088-1960-24 con asunto "Solicitud remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas – Mina blanca)." |

| | | |
|---|---|---|
| CVNSO-0991-825-2024. Recibido, 20/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-825-2024 | CVNSO-0991-825-2024. Respuesta al comunicado C-245-3153-2090-24 con asunto "Devolución CVNSO-0991-819-2024 Acta De Ajustes Definitivo No. 38 mes de Julio de 2024" |
| CVNSO-0991-794-2024. Recibido, 17/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-794-2024 | CVNSO-0991-794-2024. Respuesta a comunicado CVNSO-0991-794-2024 con asunto "Respuesta al comunicado C-245-3120-2027-24 con asunto "Solicitud entrega de informe mensual de agosto 2024 - área de seguridad y salud en el trabajo (SST) entrega de Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al mes de agosto 2024." |
| CVNSO-0991-828-2024. Recibido, 21/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-828-2024 | CVNSO-0991-828-2024. RESPUESTA A C-245-3133-2045-24 – SOLICITUD DE ATENCIÓN DE TUTELA REGISTRADA CON RADICADO 410013118001- 2024-00086-00, CUYO ACCIONANTE ES JAVIER EDUARDO RAMIREZ REINA. |
| CVNSO-0991-792-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-792-2024 | CVNSO-0991-792-2024. Alcance al comunicado CVNSO-0991-1149-2023 con asunto ": Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2246-4020-23 realizadas al Informe de Taludes para el Tramo PR13+500 al PR20+500 de la RN3001". |
| CVNSO-0991-829-2024. Recibido, 25/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-829-2024 | CVNSO-0991-829-2024. Respuesta al comunicado C-245-3089-1961-24 con asunto "Solicitud información donación y/o nivelación topográfica con materiales de excavación, en el PR11+350 de la ruta 3001". |
| CVNSO-0991-833-2024. Recibido, 26/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-833-2024 | CVNSO-0991-833-2024. Respuesta al comunicado C-245-3102-1987-24 con asunto "Solicitud de atención a la Queja presentada por el señor FRAN JAVIER ORTIZ FAJARDO" |

| | | |
|---|---|---|
| CVNSO-0991-831-2024. Recibido, 26/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-831-2024 | CVNSO-0991-831-2024. Respuesta a los comunicados C-245-3142-2068-24, C-245-3149-2083-24 y C-245-3174-2124-24 con asunto "Atención compromisos de Mantenimiento en Asfaltita de la vía 6504 adquiridos en la mesa trabajo del 30 de agosto 2024 con la Contraloría General de la República." |
| CVNSO-0991-836-2024. Recibido, 28/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-836-2024 | CVNSO-0991-836-2024. Respuesta a los comunicados C-245-3082-1944-24 y C-245-3170-2118-24 con asunto "Respuesta al comunicado CVNSO-991-726-2024 – Presentación de proveedor de materiales CONSTRUCCIONES CHAGUI TOVAR S.A.S Ruta 3001 Neiva – Balsillas" |
| CVNSO-0991-838-2024. Recibido, 28/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-838-2024 | CVNSO-0991-838-2024. Respuesta a la comunicación C-245-3173-2123-24 con asunto "OBSERVACION AL INFORME DE LA GESTION SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024, REMITIDO SEGÚN COMUNICADO NUMERO CVNSO-0991-780-2024- REMISION DEL INFORME MENSUAL DE GESTION SOCIAL – AGOSTO 2024. |
| CVNSO-0991-839-2024. Recibido, 28/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-839-2024 | CVNSO-0991-839-2024. Alcance al comunicado CVNSO-0991-834-2024 con asunto "Remisión de plan de exploración para el Sitio Crítico PR36+700 RN6504" |
| CVNSO-0991-834-2024. Recibido, 26/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-834-2024 | CVNSO-0991-834-2024. Remisión de plan de exploración para el Sitio Crítico PR36+700 RN6504. |
| CVNSO-0991-840-2024. Recibido, 30/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-840-2024 | CVNSO-0991-840-2024. Corrección Acta de obra No. 39 del mes agosto de 2024. |
| CVNSO-0991-842-2024. Recibido, 30/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-842-2024 | CVNSO-0991-842-2024. Entrega Acta de Ajustes No. 39 del mes de agosto de 2024. |

| | | |
|---|---|---|
| CVNSO-0991-832-2024. Recibido, 30/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-832-2024 | CVNSO-0991-832-2024. Respuesta al comunicado C-245-3164-2107-24 con asunto ''Respuesta a comunicado CVNSO-0991-794-2024 con asunto "Respuesta al comunicado C-245- 3120-2027-24 con asunto "Solicitud entrega de informe mensual de agosto 2024 - área de seguridad y salud en el trabajo (SST) entrega de Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al mes de agosto 2024." |
| CVNSO-0991-845-2024. Recibido, 30/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-845-2024 | CVNSO-0991-845-2024. Respuesta al comunicado C-245-2844-1309-24 con asunto "Solicitud Plan de Emergencia y Contingencia Actualizado año 2024" |
| CVNSO-0991-844-2024. Recibido, 30/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-844-2024 | CVNSO-0991-844-2024. Respuesta a las comunicaciones C-245-2805-1188-24, C-245-2900-1447-24 y C-245-2902-1448-24 con asunto "Solicitud de Información de Accidente en Frente de Obra de Puerto Rico -Caquetá Ruta 6504" |

## 8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

**Fotografía 1. PR04+000 Ruta 6504, Verificación niveles asfalto.**




**Fotografía 2. PR45+200 Ruta 6504, Replanteo ejes de alineamiento para señalización horizontal.**



**Fotografía 3. PR05+200 Ruta 6504, Nivelación y contranivelación asfalto.**




**Fotografía 4. PR38+740 Ruta 6504, Demolición de estructuras.**



**Fotografía 5. PR04+893 Ruta 6504, Perforación manual muro para instalación de tubería.**




**Fotografía 6. PR03+325 Ruta 6504, Demolición de estructura – Box Culvert.**



**Fotografía 7. PR03+325 Ruta 6504, Demolición de estructura – Box Culvert.**




**Fotografía 8. PR38+625 Ruta 6504, Demolición descole – Alcantarilla.**



**Fotografía 9. PR05+470 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.**




**Fotografía 10. PR05+505 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.**



**Fotografía 11. PR05+460 Ruta 6504, Excavación y compactación a nivel de subrasante.**




**Fotografía 12. PR05+460 Ruta 6504, Verificación niveles de excavación a nivel de subrasante.**



**Fotografía 13. PR05+600 Ruta 6504, Excavación para mejoramiento de subrasante – fallo vía.**




**Fotografía 14. PR05+600 Ruta 6504, Instalación crudo de río en mejoramiento fallo.**



**Fotografía 15. PR05+480 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro.**




**Fotografía 16. PR38+720 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro.**



**Fotografía 17. PR38+710 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro.**




**Fotografía 18. PR05+520 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro.**



**Fotografía 19. PR05+460 Ruta 6504, Construcción de filtro – Instalación de Geotextil y manguera perforada.**




**Fotografía 20. PR05+470 Ruta 6504, Construcción de filtro – Instalación de piedra filtro.**



**Fotografía 21. PR38+720 Ruta 6504, Construcción de filtro.**




**Fotografía 22. PR38+739 Ruta 6504, Construcción de filtro.**



**Fotografía 23. PR05+470 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro.**




**Fotografía 24. PR38+740 Ruta 6504, Excavación alcantarilla.**



**Fotografía 25. PR38+740 Ruta 6504, Concreto placa tubería.**




**Fotografía 26. PR38+740 Ruta 6504, Instalación de tubería.**



**Fotografía 27. PR04+893 Ruta 6504, Instalación de tubería.**




**Fotografía 28. PR04+893 Ruta 6504, Atraque de tubería - Alcantarilla.**



**Fotografía 29. PR04+893 Ruta 6504, Lleno sobre lomo de tubería - Alcantarilla.**




**Fotografía 30. PR04+893 Ruta 6504, Lleno de tubería - Alcantarilla.**



**Fotografía 31. PR38+740 Ruta 6504, Solado placa solera - Alcantarilla.**




**Fotografía 32. PR38+740 Ruta 6504, Armado aceros caja - Alcantarilla.**



**Fotografía 33. PR38+740 Ruta 6504, Acero muro cabezal y aletas – Alcantarilla.**




**Fotografía 34. PR38+740 Ruta 6504, Aceros caja – Alcantarilla.**



**Fotografía 35. PR38+740 Ruta 6504, Encofrado muro y aletas – Alcantarilla.**




**Fotografía 36. PR38+740 Ruta 6504, Liberación aceros placa solera – Alcantarilla.**



**Fotografía 37. PR38+740 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muro y aletas – Alcantarilla.**




**Fotografía 38. PR38+740 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa solera – Alcantarilla.**



**Fotografía 39. PR38+740 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muros – Alcantarilla.**




**Fotografía 40. PR38+740 Ruta 6504, Toma muestras concreto 17,5 Mpa.**




**Fotografía 41. PR38+740 Ruta 6504, Lleno estructuras - Alcantarilla.**




**Fotografía 42. PR04+817 Ruta 6504, Lleno estructuras – Box Culvert.**



**Fotografía 43. PR04+817 Ruta 6504, Lleno estructuras - Box Culvert.**




**Fotografía 44. PR04+893 Ruta 6504, Toma de densidades lleno estructuras.**



**Fotografía 45. PR38+740 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular.**




**Fotografía 46. PR05+460 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular.**



**Fotografía 47. PR05+460 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular.**




**Fotografía 48. PR39+430 Ruta 6504, Humectación y compactación subbase granular.**



**Fotografía 49. PR39+280 Ruta 6504, Instalación subbase granular.**




**Fotografía 50. PR05+460 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular.**



**Fotografía 51. PR39+430 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por topografía.**




**Fotografía 52. PR05+460 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades.**



**Fotografía 53. PR39+430 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades.**




**Fotografía 54. PR39+430 Ruta 6504, Instalación de base granular.**



**Fotografía 55. PR39+280 Ruta 6504, Instalación de base granular.**




**Fotografía 56. PR45+665 Ruta 6504, Corte carpeta asfáltica para construcción de cunetas.**



**Fotografía 57. PR41+700 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas.**




**Fotografía 58. PR04+990 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas.**



**Fotografía 59. PR02+045 Ruta 6504, Armado de acero para construcción de Disipador.**




**Fotografía 60. PR42+803 Ruta 6504, Armado de acero para construcción cunetas – placa acceso.**



**Fotografía 61. PR45+685 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa - Cunetas.**




**Fotografía 62. PR05+055 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa - Cunetas.**



**Fotografía 63. PR45+075 Ruta 6504, Construcción de Cunetas.**




**Fotografía 64. PR05+010 Ruta 6504, Construcción cunetas.**



**Fotografía 65. PR05+050 Ruta 6504, Construcción cunetas.**




**Fotografía 66. PR41+580 Ruta 6504, Construcción cunetas.**



**Fotografía 67. PR02+045 Ruta 6504, Instalación de concreto 17,5 Mpa - Disipador.**




**Fotografía 68. PR04+817 Ruta 6504, Construcción gaviones.**



**Fotografía 69. PR04+817 Ruta 6504, Construcción gaviones.**




**Fotografía 70. PR55+070 Ruta 6504, Recorrido para mantenimiento vial.**



**Fotografía 71. PR48+500 Ruta 6504, Recorrido para mantenimiento vial.**




**Fotografía 72. PR29+190 Ruta 6504, Recorrido para mantenimiento vial.**



**Fotografía 73. PR24+620 Ruta 6504, Recorrido para mantenimiento vial.**




**Fotografía 74. PR25+600 Ruta 6504, Mantenimiento vial – Escarificación asfaltita existente.**



**Fotografía 75. PR25+400 Ruta 6504, Mantenimiento vial.**




**Fotografía 76. PR25+600 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de Asfaltita.**



**Fotografía 77. PR23+680 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de Asfaltita.**




**Fotografía 78. PR23+750 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de Asfaltita.**



**Fotografía 79. PR25+600 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de Asfaltita.**




**Fotografía 80. PR35+600 Ruta 6504, Suministro e instalación de asfaltita.**



**Fotografía 81. PR38+295 Ruta 6504, Revisión alineamiento horizontal y vertical.**




**Fotografía 82. PR25+400 Ruta 6504, Nivelación terminado Asfaltita.**



**Fotografía 83. PR38+295 Ruta 6503, Perforación para construcción de pilotes.**




**Fotografía 84. PR38+295 Ruta 6503, Perforación para construcción de pilotes.**



**Fotografía 85. PR38+295 Ruta 6503, Soldadura camisa metálica construcción de pilotes.**




**Fotografía 86. PR38+295 Ruta 6503, Instalación camisa metálica construcción de pilotes.**



**Fotografía 87. PR38+295 Ruta 6503, Instalación parrilla acero para construcción de pilotes.**




**Fotografía 88. PR38+295 Ruta 6503, Instalación parrilla acero para construcción de pilotes.**



**Fotografía 89. PR38+295 Ruta 6503, Suministro e Instalación concreto 28 Mpa Tremie para construcción de pilotes.**




**Fotografía 90. PR38+295 Ruta 6503, Suministro e Instalación concreto 28 Mpa Tremie para construcción de pilotes.**



**Fotografía 91. PR38+295 Ruta 6503, Mejoramiento terreno con adición de crudo de río.**




**Fotografía 92. PR38+295 Ruta 6503, Mejoramiento terreno con adición de crudo de río**



**Fotografía 93. Ruta 3001, PR 10+965 a PR 11+005, perforación de pernos anclados pasivos, segunda fila costado derecho de la vía perno #1.**




**Fotografía 94. Ruta 3001, PR 13+300 a PR 13+500, instalación de cerca predio 002IDM, margen izquierda.**



**Fotografía 95. Ruta 3001 , PR 15+315 desencofrado poceta de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.**




**Fotografía 96. Ruta 3001, PR 11+412 a PR 11+432, compactación material de relleno, muro de confinamiento costado izquierdo de la vía.**



**Fotografía 97. Ruta 3001, PR 10+960 a PR 11+005, nivelación para ubicación de pernos, segundo margen derecho.**




**Fotografía 98. Ruta 3001 , PR 15+542 a PR 15+570 excavación mecánica para mejoramiento y ampliación carril derecho.**



**Fotografía 99. Ruta 3001 , PR 10+965 a PR 11+005, perforación de pernos anclados pasivos, segunda fila costado derecho de la vía, perno #2.**




**Fotografía 100. Ruta 3001 , PR 11+480 a PR 11+530 suministro e instalación de grouting pernos segunda fila, margen derecho.**



**Fotografía 101. Ruta 3001 , PR 15+842 a PR 15+878, replanteo ejes módulo 3, muro de contención margen derecho.**




**Fotografía 102. Ruta 3001, PR 15+650 excavación mecánica para ampliación y mejoramiento de calzada.**



**Fotografía 103. Ruta 3001, PR 15+843 a PR 15+878, suministro e instalación de acero de refuerzo para vástago módulo 3, muro de contención costado derecho de la vía.**




**Fotografía 104. Ruta 3001, Suministro e instalación de concreto, construcción de cabezote y aletas, descole alcantarilla, margen derecho PR 15+315.**



**Fotografía 105. Ruta 3001 , Estado de pavimento, margen izquierdo PR 13+100 a PR 13+140.**




**Fotografía 106. Ruta 3001, PR 11+427 comité de obra.**



**Fotografía 107. Ruta 3001 , Instalación de varilla Helicoidal, construcción de pernos pasivos anclados 8 de 18 fila 2, mantos y malla triple torsión, margen derecho PR 10+960 a PR 11+005.**




**Fotografía 108. Ruta 3001, PR 10+965 a PR 11+005, perforación de talud costado derecho para instalación de pernos de anclaje pasivos segunda fila.**



**Fotografía 109. Ruta 3001, PR 13+340 a PR 13+500, instalación de cerca para predio 2, margen derecho.**




**Fotografía 110. Ruta 3001, excavación mecánica, conformación de subrasante y corona de la vía, carril izquierdo PR 15+600 a PR 15+700.**



**Fotografía 111. Ruta 3001, PR 11+425 toma de densidad material de relleno contra muro de confinamiento, margen izquierda.**




**Fotografía 112. Ruta 3001, limpieza, construcción de disipador, descole canal longitudinal, box culvert, margen derecho PR 10+903.**



**Fotografía 113. Ruta 3001, excavación mecánica, conformación de subrasante y aplicación, carril izquierdo PR 15+650 a PR 15+750.**




**Fotografía 114. Ruta 3001, Perforaciones, estudios y diseños, sitios críticos, margen izquierdo PR 23+100.**



**Fotografía 115. Ruta 3001, Suministro e instalación de cinta de PVC, construcción de vástago, muro de contención módulo 1 de 5, margen derecho PR 15+842 a PR 15+878.**




**Fotografía 116. Ruta 3001, Suministro e instalación de zarpa, muro de contención módulo 1 de 5, margen derecho PR 15+842 a PR 15+878.**



**Fotografía 117. Ruta 3001, PR 15+875.9 a PR 15+878 suministro y vaciado de concreto de 28Mpa para viga de cimentación módulo 1, muro de contención costado derecho de la vía.**




**Fotografía 118. Ruta 3001, PR 15+846 a PR 15+853 replanteo para ubicación de formaleta módulo 3, muro de contención costado derecho de la vía.**



**Fotografía 119. Ruta 3001, PR 10+915 nivelación de terreno para disipadores de energía costado derecho de la vía.**




**Fotografía 120. Ruta 3001, PR 10+965 a PR 11+005, perforación de talud costado derecho para instalación de pernos de anclaje pasivos costado derecho, segunda fila perno #16.**



**Fotografía 121. Ruta 3001, Estado previo de la vía a intervenir PR 16+250.**




**Fotografía 122. Ruta 3001, PR 11+900 excavación mecánica para limpieza de terreno previo a construcción de disipadores margen derecho.**



**Fotografía 123. Ruta 3001, Nivelación de acero, construcción de poceta, encole de alcantarilla. Margen izquierdo PR 15+193.**




**Fotografía 124. Ruta 3001, Instalación de concreto (grouting), construcción de pernos pasivos anclados, 17 de 17 fila 2, mantos y malla triple torsión. Margen derecho PR 10+960 a 11+005.**



**Fotografía 125. Ruta 3001, PR 10+903 excavación mecánica para construcción de disipador, margen derecho.**




**Fotografía 126. Ruta 3001, PR 15+139 instalación de formaleta metálica para construcción de poceta, margen izquierda.**



**Fotografía 127. Ruta 3001, PR 10+965 a PR 11+005 perforación para instalación de pernos de anclaje pasivos costado derecho de la vía, tercera fila, perno #14.**




**Fotografía 128. Ruta 3001, PR10+906 suministro e instalación de acero de refuerzo para construcción de disipadores de energía costado derecho de la vía.**



**Fotografía 129. Ruta 3001, PR 10+720 demolición de roca para elaboración de zanjas de coronación, costado derecho de la vía.**




**Fotografía 130. Ruta 3001, PR 16+500 gaviones existentes, margen izquierda.**



**Fotografía 131. Ruta 3001, Perforación construcción de pernos pasivos anclados 7 de 18 fila 3, mantos y malla electrosoldada, margen derecho PR 10+960 A PR 11+005.**




**Fotografía 132. Ruta 3001, PR 16+100 a PR 16+120 transporte y disposición de material producto de excavación mecánica.**



**Fotografía 133. Ruta 3001, PR 10+910 comité de obra.**




**Fotografía 134. Ruta 3001, PR 10+740 demolición para descole de cunetas a obras de drenaje, costado izquierdo de la vía.**



**Fotografía 135. Ruta 3001, Suministro e instalación de Poliestireno, construcción de junta transversal de zarpa, muro de contención de módulo 2 de 5. Margen derecho PR15+842 a PR 15+878.**




**Fotografía 136. Ruta 3001, conformación de banca PR 20+500 a mayores.**



**Fotografía 137. Ruta 3001, PR 12+000 acopio de material cantera pacto planta de trituración KMA.**




**Fotografía 138. PR 21+165 a PR 21+185 extendido de material tipo afirmado para mejoramiento de la vía 3001.**



**Fotografía 139. Ruta 3001, PR 15+140 desencofrado de poceta de alcantarilla, margen izquierda.**




**Fotografía 140. Ruta 3001, PR 11+407 a PR 11+417 acabado de muro de confinamiento, margen derecho.**



**Fotografía 141. Ruta 3001, PR 13+950 localización y replanteo borde de la vía.**




**Fotografía 142. Ruta 3001, PR 15+878 a PR 15+842 visita contraloría e Invias.**



**Fotografía 143. Ruta 3001, PR 11+400 a menores, corte de asfalto para conformación de cunetas margen izquierdo.**




**Fotografía 144. Ruta 3001, PR 11+427 a PR 11+446 instalación de formaleta para construcción de cunetas, margen izquierda.**



**Fotografía 145. Ruta 3001, Instalación de Impertex Geomatrix, construcción de zanjas de coronación, margen derecho PR 10+620 a PR 10+735.**




**Fotografía 146. Ruta 3001, Nivelación de terreno, construcción de zanjas de coronación, margen derecho PR 10+620 a PR 10+735.**



**Fotografía 147. Ruta 3001, PR 11+300 charla y socialización seguridad vial.**




**Fotografía 148. Ruta 3001, PR 16+780 excavación para ampliación de calzada carril izquierdo.**



**Fotografía 149. Ruta 3001, PR 13+060 a PR 13+080 alistado de piso para instalación de formaletas para construcción de cunetas, margen izquierda.**




**Fotografía 150. Ruta 3001, PR 10+632 a PR 10+694 desarmado de gaviones.**



**Fotografía 151. Ruta 3002, PR 39+390.**




**Fotografía 152. Ruta 3002, PR 39+390.**



**Fotografía 153. Ruta 3002, PR 39+390.**




**Fotografía 154. Ruta 3002, PR 39+390.**



## 8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

**Fotografía Socio - Ambiental 1, atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila.**




**Fotografía Socio - Ambiental 2. atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico Caquetá.**



**Fotografía Socio - Ambiental 3. Apertura Buzón Ruta 6504- PR23+500.**




**Fotografía Socio - Ambiental 4, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán.**



**Fotografía Socio - Ambiental 5. Apertura Buzón ruta 6504 Alcaldía Puerto Rico.**



**Fotografía Socio - Ambiental 6. Capacitación arqueológica.**



**Fotografía Socio - Ambiental 7. Entrega y socialización pieza informativa, comunidad Puerto Rico-San Vicente del Caguán – Caquetá.**




**Fotografía Socio - Ambiental 8. Entrega y socialización pieza informativa, municipio de San Vicente del Caguán -ASOJUNTAS.**



**Fotografía Socio - Ambiental 9. Actividad de seguridad vial – RUTA 6504 – 24/09/2024.**




**Fotografía Socio - Ambiental 10. Actividad de seguridad vial – RUTA 6504 – 24/09/2024.**



**Fotografía Socio - Ambiental 11. Actividad de seguridad vial – RUTA 3001 – 27/09/2024.**




**Fotografía Socio - Ambiental 12. Charlas ambientales.**



**Fotografía Socio - Ambiental 13. Recolección de residuos.**




**Fotografía Socio - Ambiental 14. Visita CORPOAMAZONIA Quebrada el Águila.**



**Fotografía Socio - Ambiental 15. Instalación mensajes alusivos al cuidado de la fauna.**




## 8.4. BITÁCORA.

Se anexan bitácoras del Proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca y Proyecto 135 Neiva-Balsillas-Mina Blanca.

**WILSON ANDRÉS PARRA**
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
**CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030**

**cc.** Archivo
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)

# INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR

# INFORME EJECUTIVO N°40

## CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO**: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

**Contrato de Obra No 991-2021** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ**
**2024**

# TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ..... 3
2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°985 DE 2021 ..... 4
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°991 DE 2021 ..... 5
4 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA ..... 6
5 PERSONAL DEL CONTRATISTA ..... 7
6 SUPERVISOR, GESTOR INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ..... 15
7 avance financiero - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ..... 15
8 COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES ..... 19
9 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS. ..... 20
10 Actividades desarrolladas por la interventoría ..... 27
10.1 SEGUIMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS ..... 27
10.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE PREDIAL ..... 30
10.3 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL ..... 32
10.4 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL ..... 33
10.5 SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ..... 37
11 TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA ..... 43
11.1 SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS ..... 43
11.2 SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES ..... 80
12 CONCLUSIONES. ..... 99

# 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2024, el cual contiene las actividades ejecutadas en el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 985 de 2021, respecto a los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales, de la ejecución del contrato de obra 991 de 2021.

En este informe encontraremos cada una de las actividades desarrolladas durante este periodo y los sectores en donde se adelantaron los trabajos. Se describirán los aspectos más relevantes en cuanto al desarrollo del proyecto, las acciones realizadas por la Interventoría tanto técnicas, administrativas, financieras, prediales y ambientales, del contrato de obra.

## 2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°985 DE 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **CONTRATO NÚMERO 985 DE 2021.** | | |
| **CONTRATISTA.** | CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 | | |
| **NIT** | 901.481.479-5 | | |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO** | CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 con NIT. 901.481.479-5 Integrado por COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A con NIT. 860.041.968-1 con una participación del 27.5%.<br>CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.366.647-0 con una participación del 17.5%.<br>CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS con NIT. 901.314.825-6 con una participación del 10%.<br>CELQO S.A.S con NIT. 900.090.780-6 con una participación del 5%<br>AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.200.521-2 con una participación del 40%. | | |
| **OBJETO.** | INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1. | | |
| **PLAZO INICIAL.** | CIENTO CATORCE (114) MESES. | PLAZO ACUMULADO. | CIENTO CATORCE (114) MESES. |
| **FECHA DE INICIO.** | 29 DE JUNIO DE 2021 | FECHA DE VENCIMIENTO. | 31 DE AGOSTO DE 2030 |
| **VALOR CTO** | $33.499.975.248 | VALOR ANTICIPO. | $980.381.756 |
| **VALOR CTO ADICIONAL 1** | 0,0 | VALOR TOTAL DEL CTO. | $33.499.975.248 |

## 3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°991 DE 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO DE OBRA No.** | **Contrato de Obra No 991 de 2021** | | |
| **CONTRATISTA.** | CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE | | |
| **NIT** | 830.094.920-5 | | |
| **INTEGRANTES DEL CONSORCIO** | CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE<br>Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%,<br>CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5%<br>CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%). | | |
| **OBJETO.** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1 | | |
| **PLAZO INICIAL.** | CIENTO CATORCE (114) MESES | PLAZO ACUMULADO. | CIENTO CATORCE (114) MESES |
| **FECHA DE INICIO.** | 29 DE JUNIO DE 2021 | FECHA DE VENCIMIENTO. | 31 DE AGOSTO DE 2030 |
| **VALOR CTO.** | $399.567.436.436 M/CTE, | VALOR ANTICIPO. | $9.885.528.230 M/CTE |
| **VALOR ADICIONAL** | $9.885.528.230 M/CTE | VALOR TOTAL DEL CTO. | $409.452.964.666 M/CTE |

## 4 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

| No | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|
| 1 | WILSON ANDRES PARRA MORALES | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| 2 | JERSSON FERNANDO CEPEDA | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA |
| 3 | JOHN JAIRO CALDERON QUINTERO | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA |
| 4 | YUDY PAOLA GÓMEZ SIERRA | ING. AUXILIAR RESIDENTE |
| 5 | LIZETH ANGELICA JOYA MUÑOZ | ING. AUXILIAR RESIDENTE |
| 6 | ELLA JOHANNA TARAZONA OJEDA | PROFESIONAL AMBIENTAL |
| 7 | YENNY PATRICIA CUELLAR SANCHES | PROFESIONAL AMBIENTAL |
| 8 | MARÍA ISABEL ARDILA CUBILLOS | PROFESIONAL SOCIAL |
| 9 | JULIAN CAMILO ALZATE ACUÑA | PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL |
| 10 | MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA | TOPÓGRAFO INSPECTOR |
| 11 | ANIBAL DE JESUS HUERTAS | TOPÓGRAFO INSPECTOR |
| 12 | JUAN DIEGO CRUZ HUERTAS | TOPÓGRAFO INSPECTOR |
| 13 | NOHORA ORJUELA MOREANO | INSPECTOR SST |
| 14 | ANA MIREYA PERAFAN | INSPECTOR SST |
| 15 | ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO | INSPECTOR |
| 16 | JANETH RIVERA LÓPEZ | CADENERA |
| 17 | JOSE LUIS MARTINEZ CASTELLANOS | CADENERO |
| 18 | NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 19 | LESLIE DAYANA FIGUEROA ACOSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| 20 | DAVID LOZADA ROJAS | CONDUCTOR |
| 21 | JERSON ALEJANDRO RENDON CIFUENTES | CONDUCTOR |
| 22 | NAREN GUILLERMO RODAS BOTERO | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| 23 | CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS | ESP. AMBIENTAL |
| 24 | CARLOS YIDY VILLAREAL | ESP. EN GEOLOGÍA |
| 25 | FREDY ALBERTO DUARTE SALCEDO | ESP. EN VÍAS |

| | | |
|---|---|---|
| 26 | MALENA JUDYTH RODRIGUEZ | ESP. EN ESTRUCTURAS |
| 27 | CLAUDIA AGUDELO | ESP. HIDROLOGÍA |
| 28 | ALDEMAR PEREZ GUALTEROS | ESP. TRANSITO |
| 29 | HÉCTOR YESID SÁNCHEZ MONTERO | ESP. DISEÑO GEOMÉTRICO |
| 30 | DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA | ESP. SOSTENIBILIDAD |
| 31 | LIA TERESA PEREZ | PRO. GESTIÓN DE CALIDAD |
| 32 | GLADIS PATRICIA ARIAS MORALES | AUDITOR DE CALIDAD |

## 5 PERSONAL DEL CONTRATISTA

| No. | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|
| 1 | ACOSTA ILES RAMON EMILIO | OFICIAL DE OBRA |
| 2 | AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON | AYUDANTE DE OBRA |
| 3 | AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 4 | ALDANA BARRIOS YESICA LORENA | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 5 | ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO | SOLDADOR C |
| 6 | ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL | CONSERJE |
| 7 | ALVAREZ PABLO ENRIQUE | CONSERJE |
| 8 | ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS | AYUDANTE DE OBRA |
| 9 | ANDRADE MUÑOZ HEIDER OBDUYER | AYUDANTE DE OBRA |
| 10 | ANDRADE RIOS LONDREY | CONDUCTOR CAMION UTILITARIO |
| 11 | ANDRADE VARGAS JESUS DAVID | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 12 | ANGULO CAMILO MARINO | AYUDANTE DE OBRA |
| 13 | ANGULO OLMEDO | RASTRILLERO |
| 14 | APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE | INGENIERO RESIDENTE |
| 15 | ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE | ALMACENISTA |
| 16 | AREVALO SOTO FRAY LUIS | OPERADOR DE MAQUINA PILOTEADORA |
| 17 | ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE | AYUDANTE DE OBRA |
| 18 | AYA GULIMBO YARLEDIS | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 19 | BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA | AUXILIAR AMBIENTAL |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | BARRIOS CABRERA JHONATAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 21 | BAUTISTA SERNA JOSE DUVAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 22 | BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS | AYUDANTE DE OBRA |
| 23 | BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 24 | BERMUDEZ ANGEL ALFREDO | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| 25 | BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER | OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS |
| 26 | BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO | AYUDANTE DE OBRA |
| 27 | BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE | AYUDANTE DE OBRA |
| 28 | BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 29 | BORRAY MONTIEL JOSE JESUS | OFICIAL DE OBRA |
| 30 | BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 31 | BUSTOS RUIZ JOSE TITO | OPERADOR MINICARGADOR |
| 32 | CABARCA FLOREZ DONINO | OFICIAL DE OBRA |
| 33 | CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA |
| 34 | CADENA DIAZ NELSON | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 35 | CAMPO CRUZ CARLOS IVAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 36 | CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO | MECANICO C |
| 37 | CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER | OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS |
| 38 | CAÑON TRUJILLO JOSE LUIS | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 39 | CARET ORTEGA OSCAR LUIS | CONSERJE |
| 40 | CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 41 | CARVAJAL RAMIREZ DIEGO ALEJAND | TOPOGRAFO |
| 42 | CASALLAS MOLINA JORGE ARMANDO | OPERADOR EXCAVADORA |
| 43 | CASANOVA CASANOA JONATAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 44 | CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 45 | CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO | AYUDANTE DE OBRA |
| 46 | CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL | COORDINADOR DE DISEÑOS |
| 47 | CASTRO ORREGO CRISTIAN ANDRES | AYUDANTE DE OBRA |
| 48 | CAVIEDES PERDOMO EDIL | OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS |
| 49 | CHAUX GUTIERREZ YAMITH | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 50 | CICERY CASTRILLON LUZMILA | PROFESIONAL SOCIAL |

| | | |
|---|---|---|
| 51 | COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER | AYUDANTE DE OBRA |
| 52 | CORREA PERDOMO BRUNO ESTIVEN | AYUDANTE DE OBRA |
| 53 | CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES | AYUDANTE DE OBRA |
| 54 | CRUZ ROJAS ESNEIDER | AYUDANTE DE OBRA |
| 55 | CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 56 | CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA | INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR |
| 57 | CUMACO PASCUAS MARCOS | OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS |
| 58 | DE LA CRUZ MESINO HAROLD RAFAEL | OPERADOR PLANTA DE ASFALTO |
| 59 | DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA | DIRECTOR JURIDICO |
| 60 | DIAZ HOYOS JHON JAIRO | OPERADOR PLANTA DE CONCRETO |
| 61 | DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL | OPERADOR TRITURADORA |
| 62 | DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER | AUXILIAR DE MECANICA A |
| 63 | DORADO TORRES OSCAR IVAN | INGENIERO TOPÓGRAFO |
| 64 | DURAN CABRERA HOLLMANN | AYUDANTE DE OBRA |
| 65 | DURAN ROOSEVELTH | CONSERJE |
| 66 | ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL | LABORATORISTA |
| 67 | ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO | AUXILIAR DE MECANICA A |
| 68 | ESQUIVEL SALGADO JAIRO | AYUDANTE DE OBRA |
| 69 | ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES | AYUDANTE DE OBRA |
| 70 | FAJARDO GUEVARA ISRAEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 71 | FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 72 | FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDRES | OPERADOR EXCAVADORA 30 TON O MAS |
| 73 | FLORES LARA MOISES | AYUDANTE DE OBRA |
| 74 | FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER | AYUDANTE DE OBRA |
| 75 | FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO | INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION |
| 76 | FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER | AYUDANTE DE OBRA |
| 77 | FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO | GERENTE DE PROYECTO |
| 78 | GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL | CONSERJE |
| 79 | GALAN GALAN JAVIER | TOPOGRAFO |
| 80 | GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO | AUXILIAR OPERATIVO EQUIPOS |
| 81 | GAMEZ LEGRO GILDARDO | CONSERJE |
| 82 | GARIBELLO REYES OVIDIO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |

| | | |
|---|---|---|
| 83 | GARIZAO SEHUANES CANDELARIO DE JESUS | OFICIAL DE OBRA |
| 84 | GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER | AYUDANTE DE OBRA |
| 85 | GIRON TRUJILLO YORLENY | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 86 | GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 87 | GOMEZ JIMENEZ JHON | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 88 | GOMEZ OVALLE ABELARDO | OPERADOR TRITURADORA |
| 89 | GONZALES GONZALES ANDRES GILBERTO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 90 | GONZALEZ MENDEZ MAURICIO | OPERADOR MINICARGADOR |
| 91 | GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 92 | GORDILLO DUARTE JOSE HUGO | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| 93 | GUALDRON PAREDES JOSE CALIXTO | OPERADOR MOTONIVELADORA |
| 94 | GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL | COORDINADOR TECNICO EQUIPO |
| 95 | GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 96 | GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID | AYUDANTE DE OBRA |
| 97 | HERNANDEZ CASTRO LUIS EDUARDO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 98 | HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 99 | HERRERA PERDOMO EDILSON DAVID | OFICIAL DE OBRA |
| 100 | HUERTAS COJI JOSE VIDAL | OPERADOR MAQUINA PILOTEADORA |
| 101 | IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES | OPERADOR CARGADOR |
| 102 | IMBUS MORENO FRANK SEBASTIAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 103 | IMBUS VILLAREAL LUIS FERNANDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 104 | JIMENEZ BRITO JAMES LEVIN | TOPOGRAFO |
| 105 | JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 106 | JIMENEZ TRUJILLO JANPIER | AYUDANTE DE OBRA |
| 107 | JOSA GUERRERO ALEX DANILO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 108 | JULIO JULIO WALTER ANTONIO | OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS |
| 109 | LASSO VANEGAS JACOBO | AYUDANTE DE OBRA |
| 110 | LEAL ANDRADE CESAR DANIEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 111 | LEIVA OCHOA JESUS DAVID | CADENERO I B |
| 112 | LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJANDRA | AUXILIAR SOCIAL |

| | | |
|---|---|---|
| 113 | LLANTEN BENITEZ YEDIXON | OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS |
| 114 | LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 115 | LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDRO | RESIDENTE AMBIENTAL |
| 116 | LOZANO CARDOSO MARLIO | CONDUCTOR DE MIXER |
| 117 | MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 118 | MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STIVEN | AYUDANTE DE OBRA |
| 119 | MEDINA PALMA AURA LIZETH | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 120 | MEDINA RUBIANO ALEXANDER | AYUDANTE DE OBRA |
| 121 | MEDINA RUGE KEYTHEN | ALMACENISTA |
| 122 | MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS | MECANICO D |
| 123 | MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO | SOLDADOR B |
| 124 | MINA URIBE ANGEL DAVID | TOPOGRAFO |
| 125 | MONJE PEREZ SILVIA NHORA | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 126 | MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO | ELECTROMECANICO A |
| 127 | MORA CALEÑO JAIR ANDRES | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 128 | MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO | CONDUCTOR TRACTOCAMION |
| 129 | MORALES ORREGO OLIVER | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 130 | MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 131 | MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 132 | MOTTA ARDILA WILSON ANDRES | AYUDANTE DE OBRA |
| 133 | MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 134 | NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS | OPERADOR MOTONIVELADORA |
| 135 | NAVARRO LASCARRO JAIME | CONSERJE |
| 136 | NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT | INGENIERO RESIDENTE |
| 137 | NAVARRO TORRES DANILO | CONSERJE |
| 138 | NINCO TOVAR LUIS EDUARDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 139 | NIVIA TOMBE JANS LEOMAR | AYUDANTE DE OBRA |
| 140 | OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS | INGENIERO RESIDENTE |
| 141 | OLARTE OSORIO JAMES JULIAN | AYUDANTE DE OBRA |

| | | |
|---|---|---|
| 142 | OROZCO REALPE JUAN CARLOS | COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA |
| 143 | ORREGO YENNY PAOLA | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 144 | ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON | CADENERO II |
| 145 | OSORIO CALDERON ALEXANDER | AYUDANTE DE OBRA |
| 146 | OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN | AYUDANTE DE OBRA |
| 147 | OSSA CARLOS ANDRES | AYUDANTE DE OBRA |
| 148 | OVIEDO MOSQUERA BRAYAN ALEXANDER | AYUDANTE DE OBRA |
| 149 | OVIEDO PEREZ YINA PAOLA | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 150 | PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO | OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS |
| 151 | PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER | AYUDANTE DE OBRA |
| 152 | PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX | AYUDANTE DE OBRA |
| 153 | PALMA MONTERO JESUS ANDRES | CONDUCTOR CAMIONETA |
| 154 | PALMITO ARIAS JOHAN STIVEN | AYUDANTE DE OBRA |
| 155 | PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES | AYUDANTE DE OBRA |
| 156 | PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 157 | PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO | OFICIAL DE OBRA |
| 158 | PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN | RASTRILLERO |
| 159 | PERDOMO JOHAN CAMILO | AYUDANTE DE OBRA |
| 160 | PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO | AYUDANTE DE OBRA |
| 161 | PERDOMO VARGAS YAIR | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 162 | PEREZ PINEDA RIVEIRO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 163 | PERILLA JUAN FRANCISCO | OFICIAL DE OBRA |
| 164 | PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL | OPERADOR EXCAVADORA 14 TON |
| 165 | POLANCO COLLAZOS DIOMEDES | CONSERJE |
| 166 | POLANIA NARVAEZ DANEL ESTEBAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 167 | POLANIA OSORIO JOSE LIZANDRO | AYUDANTE DE OBRA |
| 168 | PRADA TIQUE GUILLERMO | OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS |
| 169 | PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUS | MECANICO C |
| 170 | PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 171 | PULIDO VILLARRIAL JARRIN STIBEN | AYUDANTE DE OBRA |

| | | |
|---|---|---|
| 172 | PULIDO VILLARRIAL JHAN CARLOS | AYUDANTE DE OBRA |
| 173 | QUIMBAYA PERDOMO JHOSETH STEEVEN | AYUDANTE DE OBRA |
| 174 | RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA | PALETERO |
| 175 | RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO | OFICIAL DE OBRA |
| 176 | RAMOS MANA YINA PAOLA | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 177 | REYES CARVAJAL RUBEN | AYUDANTE DE OBRA |
| 178 | REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE | COORDINADOR DE SEGURIDAD |
| 179 | RINCON GARCIA JOHN FREDY | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 180 | RIVERA BAHAMON JHON FREDDY | AYUDANTE DE OBRA |
| 181 | RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 182 | ROA CULMA JESSICA | AUXILIAR SOCIAL |
| 183 | ROBLES AGUIRRE HECTOR DANIEL | OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS |
| 184 | RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN JAVIER | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 185 | RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE | OPERADOR PAVIMENTADORA |
| 186 | RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS | MECANICO E |
| 187 | RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY | AYUDANTE DE OBRA |
| 188 | RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS | OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS |
| 189 | RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO | INGENIERO RESIDENTE |
| 190 | ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 191 | ROJAS CORDOBA ILDER | AYUDANTE DE OBRA |
| 192 | ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 193 | ROJAS ORTIZ CRISTIAN ADRIAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 194 | ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON | TOPOGRAFO |
| 195 | ROMERO FIERRO ANIBAL | AYUDANTE DE OBRA |
| 196 | RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO | TOPOGRAFO |
| 197 | SALAZAR SAENZ JAVIER | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 198 | SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO | LABORATORISTA |
| 199 | SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO | AYUDANTE DE OBRA |
| 200 | SANCHEZ GAVIRIA EDWIN ARTURO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 201 | SANCHEZ PEREZ YESSICA ALEXANDRA | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 202 | SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA | INSPECTOR SST |

| | | |
|---|---|---|
| 203 | SERENO TORRES JHON JAIR | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 204 | SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 205 | SERRATO ARIAS LORENA | PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO |
| 206 | SILVA CASTRO JHON FREDY | OPERADOR MOTONIVELADORA |
| 207 | TABORDA CANO JUAN PABLO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 208 | TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO | OPERADOR CARGADOR |
| 209 | TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS | OPERADOR MINICARGADOR |
| 210 | TORREGROZA GOENAGA SIXTO | CONDUCTOR DE MIXER |
| 211 | TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO | AUXILIAR TECNICO PREDIAL |
| 212 | TORRES TORRES YEISON | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 213 | TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER | AYUDANTE DE OBRA |
| 214 | TRIANA SIERRA JUAN CARLOS | INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION |
| 215 | VACA BELTRAN FREDY RICAURTE | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 216 | VALENCIA ALEXANDER | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 217 | VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS | AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST |
| 218 | VALENCIA SANCHEZ ARCENIO | AYUDANTE DE OBRA |
| 219 | VARGAS ANGULO YARLINSON | AYUDANTE DE OBRA |
| 220 | VARGAS ANGULO YEFER ANDRES | AUXILIAR DE MECANICA B |
| 221 | VARGAS BETANCOURT YUBERNEY | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 222 | VARGAS COMETA ALDEMAR | CONSERJE |
| 223 | VARGAS GONZALEZ JAIME ENRIQUE | OPERADOR MOTONIVELADORA |
| 224 | VARGAS NOVOA ORLANDO | OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS |
| 225 | VARGAS PEREZ ADRIAN DANIEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 226 | VIGOYA GONZALEZ LUIS EDURADO | AUXILIAR DE MECANICA A |
| 227 | VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNA | COORDINADOR EQUIPOS |
| 228 | VILLEGAS OROZCO JOSE HUMBERTO | LLANTERO |
| 229 | WILCHES MORENO JULIAN DAVID | COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD |

## 6 SUPERVISOR, GESTOR INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| Numero | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS | GERENCIA GRUPO ORIENTE |
| 2 | JAIDER DEVIA REY | GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO |
| 3 | JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | SUPERVISOR |

## 7 AVANCE FINANCIERO - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

El contrato de obra a la fecha de corte 30 de septiembre de 2024, presenta un porcentaje de avance del 18.14% vs al porcentaje Programado Acumulado el cual es igual a 16.80% con respecto a la reprogramación No. 5 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías.

| | | INVERSIÓN PROGRAMADA | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES - AÑO | CORTE FINALIZA | SEMANAL PROGRAMADA | ACUMULADA PROGRAMADA | % Prog. Acumulado | ACUMULADA EJECUTADA | SEMANAL EJECUTADA | % Ejecución | Desvío - Atraso | Atraso (+) Avance (-) Financiero |
| sep-21 | 06-09-21 | $ 107,969,731.27 | $ 107,969,731.27 | 0.03% | $ 59,982,837.00 | $ 59,982,837.00 | 0.02% | 0.01% | $ 47,986,894.27 |
| | 13-09-21 | $ 107,969,731.27 | $ 215,939,462.54 | 0.06% | $ 72,070,529.00 | $ 12,087,692.00 | 0.02% | 0.04% | $ 143,868,933.54 |
| | 20-09-21 | $ 107,969,731.27 | $ 323,909,193.81 | 0.10% | $ 131,209,755.00 | $ 59,139,226.00 | 0.03% | 0.07% | $ 192,699,438.81 |
| | 27-09-21 | $ 107,969,731.27 | $ 431,878,925.08 | 0.13% | $ 137,728,677.00 | $ 6,518,922.00 | 0.04% | 0.09% | $ 294,150,248.08 |
| oct-21 | 04-10-21 | $ 191,626,493.60 | $ 623,505,418.68 | 0.19% | $ 154,816,968.98 | $ 17,088,291.98 | 0.04% | 0.15% | $ 468,688,449.70 |
| | 11-10-21 | $ 191,626,493.60 | $ 815,131,912.28 | 0.24% | $ 167,837,741.82 | $ 13,020,772.84 | 0.05% | 0.19% | $ 647,294,170.46 |
| | 18-10-21 | $ 191,626,493.60 | $ 1,006,758,405.88 | 0.30% | $ 201,193,784.21 | $ 33,356,042.39 | 0.05% | 0.25% | $ 805,564,621.67 |
| | 25-10-21 | $ 191,626,493.60 | $ 1,198,384,899.48 | 0.36% | $ 283,742,997.00 | $ 82,549,212.79 | 0.08% | 0.28% | $ 914,641,902.48 |
| nov-21 | 01-11-21 | $ 485,373,466.06 | $ 1,683,758,365.54 | 0.50% | $ 293,785,630.38 | $ 10,042,633.38 | 0.09% | 0.41% | $ 1,389,972,735.16 |
| | 08-11-21 | $ 485,373,466.06 | $ 2,169,131,831.60 | 0.65% | $ 343,298,683.00 | $ 49,513,052.62 | 0.10% | 0.55% | $ 1,825,833,148.60 |
| | 15-11-21 | $ 485,373,466.06 | $ 2,654,505,297.66 | 0.79% | $ 361,896,175.00 | $ 18,597,492.00 | 0.11% | 0.68% | $ 2,292,609,122.66 |
| | 22-11-21 | $ 485,373,466.06 | $ 3,139,878,763.72 | 0.94% | $ 488,751,066.00 | $ 126,854,891.00 | 0.15% | 0.79% | $ 2,651,127,697.72 |
| dic-21 | 29-11-21 | $ 959,918,106.43 | $ 4,099,796,870.15 | 1.21% | $ 661,708,021.00 | $ 172,956,955.00 | 0.20% | 1.01% | $ 3,438,088,849.15 |
| | 06-12-21 | $ 959,918,106.43 | $ 5,059,714,976.58 | 1.49% | $ 773,045,869.00 | $ 111,337,848.00 | 0.23% | 1.26% | $ 4,286,669,107.58 |
| | 13-12-21 | $ 959,918,106.43 | $ 6,019,633,083.01 | 1.77% | $ 853,045,869.00 | $ 80,000,000.00 | 0.26% | 1.51% | $ 5,166,587,214.01 |
| | 20-12-21 | $ 959,918,106.43 | $ 6,979,551,189.44 | 2.06% | $ 962,377,414.00 | $ 109,331,545.00 | 0.29% | 1.77% | $ 6,017,173,775.44 |
| | 27-12-21 | $ 959,918,106.43 | $ 7,939,469,295.87 | 2.34% | $ 971,544,008.00 | $ 9,166,594.00 | 0.29% | 2.05% | $ 6,967,925,287.87 |
| ene-22 | 03-01-22 | $ 99,068,175.85 | $ 8,038,537,471.72 | 2.37% | $ 989,595,037.00 | $ 18,051,029.00 | 0.30% | 2.07% | $ 7,048,942,434.72 |
| | 10-01-22 | $ 99,068,175.85 | $ 8,137,605,647.57 | 2.40% | $ 1,011,930,081.00 | $ 22,335,044.00 | 0.30% | 2.10% | $ 7,125,675,566.57 |
| | 17-01-22 | $ 99,068,175.85 | $ 8,236,673,823.42 | 2.43% | $ 1,041,694,609.00 | $ 29,764,528.00 | 0.31% | 2.12% | $ 7,194,979,214.42 |
| | 24-01-22 | $ 99,068,175.85 | $ 8,335,741,999.27 | 2.46% | $ 1,115,142,316.00 | $ 73,447,707.00 | 0.33% | 2.13% | $ 7,220,599,683.27 |

| | | INVERSIÓN PROGRAMADA | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES - AÑO | CORTE FINALIZA | SEMANAL PROGRAMADA | ACUMULADA PROGRAMADA | % Prog. Acumulado | ACUMULADA EJECUTADA | SEMANAL EJECUTADA | % Ejecución | Desvío - Atraso | Atraso (+) Avance (-) Financiero |
| feb-22 | 31-01-22 | $ 124,496,749.25 | $ 8,460,238,748.52 | 2.49% | $ 1,136,166,989.00 | $ 21,024,673.00 | 0.34% | 2.15% | $ 7,324,071,759.52 |
| | 07-02-22 | $ 124,496,749.25 | $ 8,584,735,497.77 | 2.53% | $ 1,182,529,939.00 | $ 46,362,950.00 | 0.35% | 2.18% | $ 7,402,205,558.77 |
| | 14-02-22 | $ 124,496,749.25 | $ 8,709,232,247.02 | 2.57% | $ 1,197,704,139.00 | $ 15,174,200.00 | 0.36% | 2.21% | $ 7,511,528,108.02 |
| | 21-02-22 | $ 124,496,749.25 | $ 8,833,728,996.27 | 2.60% | $ 1,214,195,221.00 | $ 16,491,082.00 | 0.36% | 2.24% | $ 7,619,533,775.27 |
| mar-22 | 28-02-22 | $ 141,586,813.53 | $ 8,975,315,809.80 | 2.64% | $ 1,233,042,531.00 | $ 18,847,310.00 | 0.37% | 2.27% | $ 7,742,273,278.80 |
| | 07-03-22 | $ 141,586,813.53 | $ 9,116,902,623.33 | 2.69% | $ 1,242,507,619.00 | $ 9,465,088.00 | 0.37% | 2.32% | $ 7,874,395,004.33 |
| | 14-03-22 | $ 141,586,813.53 | $ 9,258,489,436.86 | 2.73% | $ 1,273,057,619.00 | $ 30,550,000.00 | 0.38% | 2.35% | $ 7,985,431,817.86 |
| | 21-03-22 | $ 141,586,813.53 | $ 9,400,076,250.39 | 2.77% | $ 1,306,173,873.00 | $ 33,116,254.00 | 0.38% | 2.38% | $ 8,093,902,377.39 |
| | 28-03-22 | $ 141,586,813.53 | $ 9,541,663,063.92 | 2.81% | $ 1,343,255,982.00 | $ 37,082,109.00 | 0.40% | 2.41% | $ 8,198,407,081.92 |
| abr-22 | 04-04-22 | $ 245,810,440.16 | $ 9,787,473,504.08 | 2.88% | $ 1,377,891,910.00 | $ 34,635,928.00 | 0.41% | 2.48% | $ 8,409,581,594.08 |
| | 11-04-22 | $ 245,810,440.16 | $ 10,033,283,944.24 | 2.96% | $ 1,429,854,513.00 | $ 51,962,603.00 | 0.42% | 2.53% | $ 8,603,429,431.24 |
| | 18-04-22 | $ 245,810,440.16 | $ 10,279,094,384.39 | 3.03% | $ 1,480,845,409.00 | $ 50,990,896.00 | 0.44% | 2.59% | $ 8,798,248,975.39 |
| | 25-04-22 | $ 245,810,440.16 | $ 10,524,904,824.55 | 3.10% | $ 1,530,640,389.00 | $ 49,794,980.00 | 0.45% | 2.65% | $ 8,994,264,435.55 |
| may-22 | 02-05-22 | $ 294,972,528.19 | $ 10,819,877,352.74 | 3.19% | $ 1,600,571,273.00 | $ 69,930,884.00 | 0.47% | 2.72% | $ 9,219,306,079.74 |
| | 09-05-22 | $ 245,810,440.16 | $ 11,065,687,792.90 | 3.26% | $ 1,769,479,496.00 | $ 168,908,223.00 | 0.52% | 2.74% | $ 9,296,208,296.90 |
| | 16-05-22 | $ 245,810,440.16 | $ 11,311,498,233.05 | 3.33% | $ 1,902,708,929.00 | $ 133,229,433.00 | 0.56% | 2.77% | $ 9,408,789,304.05 |
| | 23-05-22 | $ 245,810,440.16 | $ 11,557,308,673.21 | 3.40% | $ 1,972,685,035.00 | $ 69,976,106.00 | 0.58% | 2.82% | $ 9,584,623,638.21 |
| | 30-05-22 | $ 147,486,264.09 | $ 11,704,794,937.30 | 3.45% | $ 2,243,386,864.00 | $ 270,701,829.00 | 0.66% | 2.79% | $ 9,461,408,073.30 |
| jun-22 | 06-06-22 | $ 283,173,627.00 | $ 11,987,968,564.30 | 3.53% | $ 2,407,213,707.00 | $ 163,826,843.00 | 0.71% | 2.82% | $ 9,580,754,857.30 |
| | 13-06-22 | $ 283,173,627.00 | $ 12,271,142,191.30 | 3.61% | $ 2,544,055,636.00 | $ 136,841,929.00 | 0.75% | 2.87% | $ 9,727,086,555.30 |
| | 20-06-22 | $ 283,173,627.00 | $ 12,554,315,818.30 | 3.70% | $ 2,692,573,343.00 | $ 148,517,707.00 | 0.79% | 2.90% | $ 9,861,742,475.30 |
| | 27-06-22 | $ 283,173,627.00 | $ 12,837,489,445.30 | 3.78% | $ 2,757,828,250.00 | $ 65,254,907.00 | 0.81% | 2.97% | $ 10,079,661,195.30 |
| | 04-07-22 | $ 283,173,627.00 | $ 13,120,663,072.30 | 3.86% | $ 2,816,669,648.00 | $ 58,841,398.00 | 0.83% | 3.04% | $ 10,303,993,424.30 |
| jul-22 | 11-07-22 | $ 254,550,816.75 | $ 8,321,082,274.00 | 2.45% | $ 3,476,310,403.00 | $ 659,640,755.00 | 1.02% | 1.43% | $ 4,844,771,871.00 |
| | 18-07-22 | $ 254,550,816.75 | $ 8,575,633,090.75 | 2.53% | $ 5,005,814,885.00 | $ 1,529,504,482.00 | 1.47% | 1.05% | $ 3,569,818,205.75 |
| | 25-07-22 | $ 254,550,816.75 | $ 8,830,183,907.50 | 2.60% | $ 5,224,896,120.00 | $ 219,081,235.00 | 1.54% | 1.06% | $ 3,605,287,787.50 |
| | 01-08-22 | $ 254,550,816.75 | $ 9,084,734,724.25 | 2.68% | $ 5,325,434,997.00 | $ 100,538,877.00 | 1.57% | 1.11% | $ 3,759,299,727.25 |
| ago-22 | 08-08-22 | $ 327,994,177.50 | $ 9,412,728,901.75 | 2.77% | $ 5,687,560,276.00 | $ 362,125,279.00 | 1.68% | 1.10% | $ 3,725,168,625.75 |
| | 15-08-22 | $ 327,994,177.50 | $ 9,740,723,079.25 | 2.87% | $ 5,934,521,214.00 | $ 246,960,938.00 | 1.75% | 1.12% | $ 3,806,201,865.25 |
| | 22-08-22 | $ 327,994,177.50 | $ 10,068,717,256.75 | 2.97% | $ 6,514,101,062.00 | $ 579,579,848.00 | 1.92% | 1.05% | $ 3,554,616,194.75 |
| | 29-08-22 | $ 327,994,177.50 | $ 10,396,711,434.25 | 3.06% | $ 6,846,279,025.00 | $ 332,177,963.00 | 2.02% | 1.05% | $ 3,550,432,409.25 |
| sep-22 | 05-09-22 | $ 417,831,360.50 | $ 10,814,542,794.75 | 3.19% | $ 7,223,457,033.00 | $ 377,178,008.00 | 2.13% | 1.06% | $ 3,591,085,761.75 |
| | 12-09-22 | $ 417,831,360.50 | $ 11,232,374,155.25 | 3.31% | $ 7,852,556,155.00 | $ 629,099,122.00 | 2.31% | 1.00% | $ 3,379,818,000.25 |
| | 19-09-22 | $ 417,831,360.50 | $ 11,650,205,515.75 | 3.43% | $ 8,284,345,389.00 | $ 431,789,234.00 | 2.44% | 0.99% | $ 3,365,860,126.75 |
| | 26-09-22 | $ 417,831,360.50 | $ 12,068,036,876.25 | 3.55% | $ 8,694,858,322.00 | $ 410,512,933.00 | 2.56% | 0.99% | $ 3,373,178,554.25 |
| oct-22 | 03-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 12,556,019,127.05 | 3.70% | $ 8,848,772,053.00 | $ 153,913,731.00 | 2.61% | 1.09% | $ 3,707,247,074.05 |
| | 10-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 13,044,001,377.85 | 3.84% | $ 8,961,878,510.00 | $ 113,106,457.00 | 2.64% | 1.20% | $ 4,082,122,867.85 |
| | 17-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 13,531,983,628.65 | 3.99% | $ 9,244,732,203.00 | $ 282,853,693.00 | 2.72% | 1.26% | $ 4,287,251,425.65 |
| | 24-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 14,019,965,879.45 | 4.13% | $ 9,521,885,934.00 | $ 277,153,731.00 | 2.80% | 1.32% | $ 4,498,079,945.45 |
| | 31-10-22 | $ 487,982,250.80 | $ 14,507,948,130.25 | 4.27% | $ 9,885,962,556.00 | $ 364,076,622.00 | 2.91% | 1.36% | $ 4,621,985,574.25 |
| nov-22 | 07-11-22 | $ 643,403,217.00 | $ 15,151,351,347.25 | 4.46% | $ 10,710,797,670.00 | $ 824,835,114.00 | 3.16% | 1.31% | $ 4,440,553,677.25 |
| | 14-11-22 | $ 643,403,217.00 | $ 15,794,754,564.25 | 4.65% | $ 11,690,640,902.00 | $ 979,843,232.00 | 3.44% | 1.21% | $ 4,104,113,662.25 |
| | 21-11-22 | $ 643,403,217.00 | $ 16,438,157,781.25 | 4.84% | $ 11,900,785,721.00 | $ 210,144,819.00 | 3.51% | 1.34% | $ 4,537,372,060.25 |
| | 28-11-22 | $ 643,403,217.00 | $ 17,081,560,998.25 | 5.03% | $ 12,273,268,169.00 | $ 372,482,448.00 | 3.62% | 1.42% | $ 4,808,292,829.25 |
| dic-22 | 05-12-22 | $ 1,100,097,801.25 | $ 18,181,658,799.50 | 5.36% | $ 12,427,496,974.00 | $ 154,228,805.00 | 3.66% | 1.69% | $ 5,754,161,825.50 |
| | 12-12-22 | $ 1,100,097,801.25 | $ 19,281,756,600.75 | 5.68% | $ 12,689,566,543.00 | $ 262,069,569.00 | 3.74% | 1.94% | $ 6,592,190,057.75 |
| | 19-12-22 | $ 1,100,097,801.25 | $ 20,381,854,402.00 | 6.00% | $ 12,889,518,595.00 | $ 199,952,052.00 | 3.80% | 2.21% | $ 7,492,335,807.00 |
| | 26-12-22 | $ 1,100,097,801.25 | $ 21,481,952,203.25 | 6.33% | $ 13,064,750,332.00 | $ 175,231,737.00 | 3.85% | 2.48% | $ 8,417,201,871.25 |
| ene-23 | 02-01-23 | $ 121,573,138.25 | $ 21,603,525,341.50 | 6.36% | $ 13,167,968,159.00 | $ 103,217,827.00 | 3.88% | 2.48% | $ 8,435,557,182.50 |
| | 09-01-23 | $ 121,573,138.25 | $ 21,725,098,479.75 | 6.40% | $ 13,437,283,077.00 | $ 269,314,918.00 | 3.96% | 2.44% | $ 8,287,815,402.75 |
| | 16-01-23 | $ 121,573,138.25 | $ 21,846,671,618.00 | 6.44% | $ 13,649,866,167.00 | $ 212,583,090.00 | 4.02% | 2.41% | $ 8,196,805,451.00 |
| | 23-01-23 | $ 121,573,138.25 | $ 21,968,244,756.25 | 6.47% | $ 13,993,452,432.00 | $ 343,586,265.00 | 4.12% | 2.35% | $ 7,974,792,324.25 |
| feb-23 | 30-01-23 | $ 121,573,139.25 | $ 22,089,817,895.50 | 6.51% | $ 14,907,986,956.00 | $ 914,534,524.00 | 4.39% | 2.12% | $ 7,181,830,939.50 |
| | 06-02-23 | $ 121,573,139.25 | $ 22,211,391,034.75 | 6.54% | $ 15,710,121,425.00 | $ 802,134,469.00 | 4.63% | 1.92% | $ 6,501,269,609.75 |
| | 13-02-23 | $ 121,573,139.25 | $ 22,332,964,174.00 | 6.58% | $ 16,588,742,508.00 | $ 878,621,083.00 | 4.89% | 1.69% | $ 5,744,221,666.00 |
| | 20-02-23 | $ 121,573,139.25 | $ 22,454,537,313.25 | 6.61% | $ 16,764,516,912.00 | $ 175,774,404.00 | 4.94% | 1.68% | $ 5,690,020,401.25 |

| | | INVERSIÓN PROGRAMADA | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES - AÑO | CORTE FINALIZA | SEMANAL PROGRAMADA | ACUMULADA PROGRAMADA | % Prog. Acumulado | ACUMULADA EJECUTADA | SEMANAL EJECUTADA | % Ejecución | Desvío - Atraso | Atraso (+) Avance (-) Financiero |
| mar-23 | 27-02-23 | $ 243,146,279.00 | $ 22,697,683,592.25 | 6.69% | $ 17,619,951,422.00 | $ 855,434,510.00 | 5.19% | 1.50% | $ 5,077,732,170.25 |
| | 06-03-23 | $ 243,146,279.00 | $ 22,940,829,871.25 | 6.76% | $ 18,136,389,908.00 | $ 516,438,486.00 | 5.34% | 1.42% | $ 4,804,439,963.25 |
| | 13-03-23 | $ 243,146,279.00 | $ 23,183,976,150.25 | 6.83% | $ 18,518,352,969.00 | $ 381,963,061.00 | 5.45% | 1.37% | $ 4,665,623,181.25 |
| | 20-03-23 | $ 243,146,279.00 | $ 23,427,122,429.25 | 6.90% | $ 19,239,694,212.00 | $ 721,341,243.00 | 5.67% | 1.23% | $ 4,187,428,217.25 |
| | 27-03-23 | $ 243,146,279.00 | $ 23,670,268,708.25 | 6.97% | $ 19,947,402,562.00 | $ 707,708,350.00 | 5.88% | 1.10% | $ 3,722,866,146.25 |
| abr-23 | 03-04-23 | $ 303,932,849.25 | $ 23,974,201,557.50 | 7.06% | $ 20,680,247,933.00 | $ 732,845,371.00 | 6.09% | 0.97% | $ 3,293,953,624.50 |
| | 10-04-23 | $ 303,932,849.25 | $ 24,278,134,406.75 | 7.15% | $ 21,348,653,051.00 | $ 668,405,118.00 | 6.29% | 0.86% | $ 2,929,481,355.75 |
| | 17-04-23 | $ 303,932,849.25 | $ 24,582,067,256.00 | 7.24% | $ 22,084,070,121.00 | $ 735,417,070.00 | 6.51% | 0.74% | $ 2,497,997,135.00 |
| | 24-04-23 | $ 303,932,849.25 | $ 24,886,000,105.25 | 7.33% | $ 22,762,578,707.00 | $ 678,508,586.00 | 6.71% | 0.63% | $ 2,123,421,398.25 |
| may-23 | 01-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 25,275,034,152.25 | 7.45% | $ 23,508,984,698.00 | $ 746,405,991.00 | 6.92% | 0.52% | $ 1,766,049,454.25 |
| | 08-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 25,664,068,199.25 | 7.56% | $ 23,912,565,660.00 | $ 403,580,962.00 | 7.04% | 0.52% | $ 1,751,502,539.25 |
| | 15-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 26,053,102,246.25 | 7.67% | $ 24,681,922,122.00 | $ 769,356,462.00 | 7.27% | 0.40% | $ 1,371,180,124.25 |
| | 22-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 26,442,136,293.25 | 7.79% | $ 25,693,950,840.00 | $ 1,012,028,718.00 | 7.57% | 0.22% | $ 748,185,453.25 |
| | 29-05-23 | $ 389,034,047.00 | $ 26,831,170,340.25 | 7.90% | $ 26,190,725,136.00 | $ 496,774,296.00 | 7.71% | 0.19% | $ 640,445,204.25 |
| jun-23 | 05-06-23 | $ 486,292,558.75 | $ 27,317,462,899.00 | 8.05% | $ 26,849,660,640.00 | $ 658,935,504.00 | 7.91% | 0.14% | $ 467,802,259.00 |
| | 12-06-23 | $ 486,292,558.75 | $ 27,803,755,457.75 | 8.19% | $ 27,410,587,607.00 | $ 560,926,967.00 | 8.07% | 0.12% | $ 393,167,850.75 |
| | 19-06-23 | $ 486,292,558.75 | $ 28,290,048,016.50 | 8.33% | $ 27,722,513,648.00 | $ 311,926,041.00 | 8.17% | 0.17% | $ 567,534,368.50 |
| | 26-06-23 | $ 486,292,558.75 | $ 28,776,340,575.25 | 8.48% | $ 28,098,679,017.00 | $ 376,165,369.00 | 8.28% | 0.20% | $ 677,661,558.25 |
| jul-23 | 03-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 29,262,633,134.45 | 8.62% | $ 28,937,714,273.00 | $ 839,035,256.00 | 8.52% | 0.10% | $ 324,918,861.45 |
| | 10-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 29,748,925,693.65 | 8.76% | $ 29,570,231,441.00 | $ 632,517,168.00 | 8.71% | 0.05% | $ 178,694,252.65 |
| | 17-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 30,235,218,252.85 | 8.91% | $ 30,362,298,361.00 | $ 792,066,920.00 | 8.94% | -0.04% | -$ 127,080,108.15 |
| | 24-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 30,721,510,812.05 | 9.05% | $ 30,942,472,002.00 | $ 580,173,641.00 | 9.11% | -0.07% | -$ 220,961,189.95 |
| | 31-07-23 | $ 486,292,559.20 | $ 30,444,150,920.00 | 8.97% | $ 32,636,462,685.00 | $ 800,141,783.00 | 9.61% | -0.65% | -$ 2,192,311,765.00 |
| ago-23 | 07-08-23 | $ 357,865,699.00 | $ 30,802,016,619.00 | 9.07% | $ 33,270,689,699.00 | $ 634,227,014.00 | 9.80% | -0.73% | -$ 2,468,673,080.00 |
| | 14-08-23 | $ 357,865,699.00 | $ 31,159,882,318.00 | 9.18% | $ 33,531,288,180.00 | $ 260,598,481.00 | 9.88% | -0.70% | -$ 2,371,405,862.00 |
| | 21-08-23 | $ 357,865,699.00 | $ 31,517,748,017.00 | 9.28% | $ 33,914,716,041.00 | $ 383,427,861.00 | 9.99% | -0.71% | -$ 2,396,968,024.00 |
| | 28-08-23 | $ 357,865,699.00 | $ 32,875,613,715.00 | 9.68% | $ 35,569,176,576.00 | $ 664,034,183.00 | 10.48% | -0.79% | -$ 2,693,562,861.00 |
| sep-23 | 04-09-23 | $ 668,652,268.75 | $ 33,544,265,983.75 | 9.88% | $ 36,578,489,426.00 | $ 1,009,312,850.00 | 10.77% | -0.89% | -$ 3,034,223,442.25 |
| | 11-09-23 | $ 668,652,268.75 | $ 34,212,918,252.50 | 10.08% | $ 37,319,930,914.00 | $ 741,441,488.00 | 10.99% | -0.92% | -$ 3,107,012,661.50 |
| | 18-09-23 | $ 668,652,268.75 | $ 34,881,570,521.25 | 10.27% | $ 37,933,887,441.00 | $ 613,956,527.00 | 11.17% | -0.90% | -$ 3,052,316,919.75 |
| | 25-09-23 | $ 668,652,268.75 | $ 35,550,222,790.00 | 10.47% | $ 38,263,289,131.00 | $ 329,401,690.00 | 11.27% | -0.80% | -$ 2,713,066,341.00 |
| oct-23 | 02-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 36,085,144,605.00 | 10.63% | $ 38,719,609,867.00 | $ 456,320,736.00 | 11.41% | -0.78% | -$ 2,634,465,262.00 |
| | 09-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 36,620,066,420.00 | 10.79% | $ 39,111,885,674.00 | $ 392,275,807.00 | 11.52% | -0.73% | -$ 2,491,819,254.00 |
| | 16-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 37,154,988,235.00 | 10.94% | $ 39,441,089,572.00 | $ 329,203,898.00 | 11.62% | -0.67% | -$ 2,286,101,337.00 |
| | 23-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 37,689,910,050.00 | 11.10% | $ 39,781,786,151.00 | $ 340,696,579.00 | 11.72% | -0.62% | -$ 2,091,876,101.00 |
| | 30-10-23 | $ 534,921,815.00 | $ 38,224,831,865.00 | 11.26% | $ 40,236,855,340.00 | $ 455,069,189.00 | 11.85% | -0.59% | -$ 2,012,023,475.00 |
| nov-23 | 06-11-23 | $ 851,011,978.25 | $ 39,075,843,843.25 | 11.51% | $ 40,630,196,611.00 | $ 393,341,271.00 | 11.97% | -0.46% | -$ 1,554,352,767.75 |
| | 13-11-23 | $ 851,011,978.25 | $ 39,926,855,821.50 | 11.76% | $ 40,809,661,595.00 | $ 179,464,984.00 | 12.02% | -0.26% | -$ 882,805,773.50 |
| | 20-11-23 | $ 851,011,978.25 | $ 40,777,867,799.75 | 12.01% | $ 40,991,538,613.00 | $ 181,877,018.00 | 12.07% | -0.06% | -$ 213,670,813.25 |
| | 27-11-23 | $ 851,011,978.25 | $ 41,628,879,778.00 | 12.26% | $ 41,534,599,271.00 | $ 543,060,658.00 | 12.23% | 0.03% | $ 94,280,507.00 |
| dic-23 | 04-12-23 | $ 297,770,497.40 | $ 41,926,650,275.40 | 12.35% | $ 41,673,301,928.00 | $ 138,702,657.00 | 12.28% | 0.07% | $ 253,348,347.40 |
| | 11-12-23 | $ 297,770,497.40 | $ 42,224,420,772.80 | 12.44% | $ 41,848,075,979.00 | $ 174,774,051.00 | 12.33% | 0.11% | $ 376,344,793.80 |
| | 18-12-23 | $ 297,770,497.40 | $ 42,522,191,270.20 | 12.53% | $ 42,146,435,802.00 | $ 298,359,823.00 | 12.41% | 0.11% | $ 375,755,468.20 |
| | 25-12-23 | $ 297,770,497.40 | $ 42,819,961,767.60 | 12.61% | $ 42,441,049,494.00 | $ 294,613,692.00 | 12.50% | 0.11% | $ 378,912,273.60 |
| | 01-01-24 | $ 297,770,497.40 | $ 43,117,732,265.00 | 12.70% | $ 42,575,422,335.00 | $ 134,372,841.00 | 12.54% | 0.16% | $ 542,309,930.00 |
| ene-24 | 08-01-24 | $ 95,109,567.40 | $ 43,212,841,832.40 | 12.73% | $ 42,807,606,703.25 | $ 232,184,368.25 | 12.61% | 0.12% | $ 405,235,129.15 |
| | 15-01-24 | $ 95,109,567.40 | $ 43,307,951,399.80 | 12.76% | $ 43,073,582,442.50 | $ 265,975,739.25 | 12.69% | 0.07% | $ 234,368,957.30 |
| | 22-01-24 | $ 95,109,567.40 | $ 43,403,060,967.20 | 12.79% | $ 43,351,625,380.75 | $ 278,042,938.25 | 12.77% | 0.02% | $ 51,435,586.45 |
| | 29-01-24 | $ 95,109,567.40 | $ 43,498,170,534.60 | 12.81% | $ 43,823,687,032.00 | $ 472,061,651.25 | 12.91% | -0.10% | -$ 325,516,497.40 |
| feb-24 | 05-02-24 | $ 141,680,781.85 | $ 43,639,851,316.45 | 12.85% | $ 43,875,302,131.00 | $ 51,615,099.00 | 12.92% | -0.07% | -$ 235,450,814.55 |
| | 12-02-24 | $ 141,680,781.85 | $ 43,781,532,098.30 | 12.90% | $ 44,578,366,473.00 | $ 703,064,342.00 | 13.13% | -0.23% | -$ 796,834,374.70 |
| | 19-02-24 | $ 141,680,781.85 | $ 43,923,212,880.15 | 12.94% | $ 44,898,530,163.00 | $ 320,163,690.00 | 13.23% | -0.29% | -$ 975,317,282.85 |
| | 26-02-24 | $ 141,680,781.85 | $ 44,064,893,662.00 | 12.98% | $ 45,201,539,892.00 | $ 303,009,729.00 | 13.31% | -0.33% | -$ 1,136,646,230.00 |
| mar-24 | 04-03-24 | $ 237,773,920.60 | $ 44,302,667,582.60 | 13.05% | $ 45,571,338,039.00 | $ 369,798,147.00 | 13.42% | -0.37% | -$ 1,268,670,456.40 |
| | 11-03-24 | $ 237,773,920.60 | $ 44,540,441,503.20 | 13.12% | $ 46,060,627,002.00 | $ 489,288,963.00 | 13.57% | -0.45% | -$ 1,520,185,498.80 |
| | 18-03-24 | $ 237,773,920.60 | $ 44,778,215,423.80 | 13.19% | $ 46,469,951,102.00 | $ 409,324,100.00 | 13.69% | -0.50% | -$ 1,691,735,678.20 |
| | 25-03-24 | $ 237,773,920.60 | $ 45,015,989,344.40 | 13.26% | $ 47,207,159,852.00 | $ 737,208,750.00 | 13.91% | -0.65% | -$ 2,191,170,507.60 |
| | 01-04-24 | $ 237,773,920.60 | $ 45,253,763,265.00 | 13.33% | $ 47,304,160,348.00 | $ 97,000,496.00 | 13.93% | -0.60% | -$ 2,050,397,083.00 |

| | | INVERSIÓN PROGRAMADA | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES - AÑO | CORTE FINALIZA | SEMANAL PROGRAMADA | ACUMULADA PROGRAMADA | % Prog. Acumulado | ACUMULADA EJECUTADA | SEMANAL EJECUTADA | % Ejecución | Desvío - Atraso | Atraso (+) Avance (-) Financiero |
| abr-24 | 08-04-24 | $ 297,217,401.00 | $ 45,550,980,666.00 | 13.42% | $ 47,693,620,900.25 | $ 389,460,552.25 | 14.05% | -0.63% | -$ 2,142,640,234.25 |
| | 15-04-24 | $ 297,217,401.00 | $ 45,848,198,067.00 | 13.51% | $ 48,273,189,905.50 | $ 579,569,005.25 | 14.22% | -0.71% | -$ 2,424,991,838.50 |
| | 22-04-24 | $ 297,217,401.00 | $ 46,145,415,468.00 | 13.59% | $ 48,841,046,327.75 | $ 567,856,422.25 | 14.39% | -0.79% | -$ 2,695,630,859.75 |
| | 29-04-24 | $ 297,217,401.00 | $ 46,442,632,869.00 | 13.68% | $ 49,744,905,505.00 | $ 903,859,177.25 | 14.65% | -0.97% | -$ 3,302,272,636.00 |
| may-24 | 06-05-24 | $ 475,547,841.50 | $ 46,918,180,710.50 | 13.82% | $ 50,411,787,557.00 | $ 666,882,052.00 | 14.85% | -1.03% | -$ 3,493,606,846.50 |
| | 13-05-24 | $ 475,547,841.50 | $ 47,393,728,552.00 | 13.96% | $ 50,708,280,269.00 | $ 296,492,712.00 | 14.94% | -0.98% | -$ 3,314,551,717.00 |
| | 20-05-24 | $ 475,547,841.50 | $ 47,869,276,393.50 | 14.10% | $ 51,302,607,387.00 | $ 594,327,118.00 | 15.11% | -1.01% | -$ 3,433,330,993.50 |
| | 27-05-24 | $ 475,547,841.50 | $ 48,344,824,235.00 | 14.24% | $ 51,897,799,105.00 | $ 595,191,718.00 | 15.29% | -1.05% | -$ 3,552,974,870.00 |
| jun-24 | 03-06-24 | $ 283,136,331.40 | $ 48,627,960,566.40 | 14.32% | $ 52,258,899,392.67 | $ 361,100,287.67 | 15.39% | -1.07% | -$ 3,630,938,826.27 |
| | 10-06-24 | $ 283,136,332.40 | $ 48,911,096,898.80 | 14.41% | $ 52,612,987,004.34 | $ 354,087,611.67 | 15.50% | -1.09% | -$ 3,701,890,105.54 |
| | 17-06-24 | $ 283,136,333.40 | $ 49,194,233,232.20 | 14.49% | $ 52,936,285,175.34 | $ 323,298,171.00 | 15.59% | -1.10% | -$ 3,742,051,943.14 |
| | 24-06-24 | $ 283,136,334.40 | $ 49,477,369,566.60 | 14.57% | $ 53,264,793,232.34 | $ 328,508,057.00 | 15.69% | -1.12% | -$ 3,787,423,665.74 |
| | 01-07-24 | $ 283,136,335.40 | $ 49,760,505,902.00 | 14.66% | $ 53,771,991,868.00 | $ 507,198,635.67 | 15.84% | -1.18% | -$ 4,011,485,966.00 |
| jul-24 | 08-07-24 | $ 594,434,799.75 | $ 50,354,940,701.75 | 14.83% | $ 54,232,178,660.00 | $ 460,186,792.00 | 15.98% | -1.14% | -$ 3,877,237,958.25 |
| | 15-07-24 | $ 594,434,800.75 | $ 50,949,375,502.50 | 15.01% | $ 54,978,898,221.00 | $ 746,719,561.00 | 16.19% | -1.19% | -$ 4,029,522,718.50 |
| | 22-07-24 | $ 594,434,801.75 | $ 51,543,810,304.25 | 15.18% | $ 55,894,880,300.00 | $ 915,982,079.00 | 16.46% | -1.28% | -$ 4,351,069,995.75 |
| | 29-07-24 | $ 594,434,802.75 | $ 52,138,245,107.00 | 15.36% | $ 56,961,940,032.00 | $ 1,067,059,732.00 | 16.78% | -1.42% | -$ 4,823,694,925.00 |
| ago-24 | 05-08-24 | $ 594,434,801.50 | $ 52,732,679,908.50 | 15.53% | $ 57,520,851,208.01 | $ 558,911,176.01 | 16.94% | -1.41% | -$ 4,788,171,299.51 |
| | 12-08-24 | $ 594,434,802.50 | $ 53,327,114,711.00 | 15.71% | $ 58,288,594,534.01 | $ 767,743,326.00 | 17.17% | -1.46% | -$ 4,961,479,823.01 |
| | 19-08-24 | $ 594,434,803.50 | $ 53,921,549,514.50 | 15.88% | $ 58,956,423,501.00 | $ 667,828,966.99 | 17.37% | -1.48% | -$ 5,034,873,986.50 |
| | 26-08-24 | $ 594,434,804.50 | $ 54,515,984,319.00 | 16.06% | $ 59,273,927,838.00 | $ 317,504,337.00 | 17.46% | -1.40% | -$ 4,757,943,519.00 |
| sep-24 | 02-09-24 | $ 523,102,626.20 | $ 55,039,086,945.20 | 16.21% | $ 59,860,590,606.50 | $ 586,662,768.50 | 17.63% | -1.42% | -$ 4,821,503,661.30 |
| | 09-09-24 | $ 523,102,626.20 | $ 55,562,189,571.40 | 16.37% | $ 60,131,242,053.00 | $ 270,651,446.50 | 17.71% | -1.35% | -$ 4,569,052,481.60 |
| | 16-09-24 | $ 523,102,626.20 | $ 56,085,292,197.60 | 16.52% | $ 60,545,603,858.50 | $ 414,361,805.50 | 17.83% | -1.31% | -$ 4,460,311,660.90 |
| | 23-09-24 | $ 523,102,626.20 | $ 56,608,394,823.80 | 16.67% | $ 61,071,019,468.00 | $ 525,415,609.50 | 17.99% | -1.31% | -$ 4,462,624,644.20 |
| | 30-09-24 | $ 409,901,649.20 | $ 57,018,296,473.00 | 16.80% | $ 61,574,699,711.00 | $ 503,680,243.00 | 18.14% | -1.34% | -$ 4,556,403,238.00 |

El avance financiero presentado corresponde al valor programado mes a mes de acuerdo a la vigencia del año 2021 – 2022 - 2023 del contrato de obra 991 de 2021.

De acuerdo a lo anterior, el contrato de obra presenta un avance financiero del **1.34%** el cual equivale a **$4,556,403,238.00** a corte de 30 de septiembre de 2024.

Se presenta la Curva S evidenciando la programación financiera semanalmente y el porcentaje de avance de la ejecución en el período.




## 8 COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES.

En este periodo se realizaron reuniones virtuales de seguimiento a la ejecución del contrato de obra 991 de 2021.

| COMITÉ DE OBRA |
|---|
| Se Realizó comité técnico No.128 el día 05 de septiembre de 2024, donde se realizó recorrido desde el PR10+500 al PR13+500 de la ruta 3001, con el objetivo de identificar los puntos críticos que puedan presentar complicaciones constructivas y operativas. El propósito principal de esta reunión es impulsar el progreso de la obra, favoreciendo acuerdos concretos y asegurando la correcta interpretación de los aspectos técnicos y administrativos. |

| |
|---|
| Se Realizó comité social No.58 el día 30 de septiembre de 2024, se realizó mesa de dialogo con la Contraloría General de la Republica con el fin de exponer la información de los avances físicos y financieros del proyecto. |
| **REUNIÓN** |
| Se Realizó reunión con acta No. 157 el 6 de septiembre de 2024, Seguimiento al Contrato 991 de 2021. |
| Se Realizó reunión con acta No. 158 el 26 de septiembre de 2024, Seguimiento al Contrato 991 de 2021. |

## 9 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.5 documento suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías; se establece el porcentaje programado 16.80% y el porcentaje de avance 18.14% de cada una de las actividades a corte de 30 de septiembre de 2024.

En la programación en el mes de septiembre se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.
3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Instalación de mezcla densa en caliente MDC-19.
6. Construcción de box culvert y alcantarillas.
7. Construcción de obras (sitios atípicos).
8. Construcción de obras de estabilización de taludes.
9. Construcción de muro con pilotes.
10. Construcción de cunetas.

En el mes de septiembre 2024 la interventoría emite 14 conceptos, de los cuales se emitió la no objeción al Diseño Estructural se emitió concepto de no objeción a los siguientes diseños: mediante comunicado C-245-3113-2015-24 (6-sep-2024) Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m – 1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001; mediante comunicado C-245-3148-2079-24 (17-sep-2024) Diseño Estructural Box Culvert K0+452 RN6504 Diseño

Estructural Box Culvert K0+452 RN6504; mediante comunicado C-245-3145-2074-24 (17-sep-2024) Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504; mediante comunicado C-245-3147-2076-24 (17-sep-2024) Diseño estructural puente el Riecito PR23+470 ruta 6504; mediante comunicado C-245-3144-2073-24 (17-sep-2024) Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503. Al Diseño Hidrológico, hidraulico y de socavación se emitió concepto de no objeción a los siguientes diseños: mediante comunicado C-245-3125-2034-24 (10-sep-2024) Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR1+380 RN3002; mediante comunicado C-245-3124-2033-24 (10-sep-2024) Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR12+950 RN3002; mediante comunicado C-245-3126-2035-24 (10-sep-2024) Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR72+100 RN3002. Al Diseño de Pavimentos se emitió concepto de no objeción a los siguientes diseños: mediante comunicado C-245-3127-2036-24 (10-sep-2024) Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503. Al Diseño Geología y Geotecnia, se emitió concepto de no objeción a los siguientes diseños: mediante comunicado C-245-3136-2048-24 (12-sep-2024) Geología para Ingeniería Sitio Critico PR30 – PR32 RN6504.

En el **proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca**, en la **ruta 6503**, se continua con la cimentación del puente La Esmeralda Quebrada Las Delicias localizado en el PR 38+295, en el cual se hace replanteo y localización de Pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, colocación de niveles de referencia para excavación cimentación puente, se realiza instalación de camisa metálica pilote 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, se realiza el suministro e instalación de acero para construcción de pilote 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y se replantea eje pilotes y colocación de niveles de referencia sobre camisas metálicas y canastilla de acero cimentación del puente, se realiza el suministro e instalación de concreto 28 Mpa Tremie para construcción de pilotes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Interventoría solicita al contratista de obra presentar una alternativa de mejoramiento del terreno PR38+295 Ruta 6503 para fundir el solado de limpieza ya que dicho suelo no es apto para la ejecución de esta actividad; si bien se realizó la compactación, se observan partes blandas en áreas anexas a los pilotes que no garantizan la estabilidad del terreno, solicitud realizada el 28 de septiembre 2024 mediante comunicado C-245-3191-2163-24.

En la **ruta 6504**, comisión topográfica de contratista continua actividad de replanteo de alineamiento horizontal para demarcación vial PR45+000 a PR46+000, se realiza

demolición de estructuras del PR38+633 a PR38+735 costado izquierdo cuneta existente y PR05+470 a PR05+605 costado izquierdo cuneta existente. Comisión de topografía replantea y nivela eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante del PR05+460 a PR05+630 calzada completa, se realiza excavación mecánica a nivel de subrasante PR05+460 a PR05+630 calzada completa y excavación mecánica para mejoramiento de fallos del PR05+594 a PR05+612 carril izquierdo y PR05+610 a PR05+613 carril derecho, comisión topográfica del contratista controla estas actividades de excavación. Se realiza suministro e instalación de subbase granular para mejoramiento de fallos del PR05+594 a PR05+612 carril izquierdo y PR05+610 a PR05+613 carril derecho. Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR01+350 a PR01+359 costado izquierdo, PR05+465 a PR05+607 costado izquierdo y PR05+520 a PR05+615 costado derecho, se instala geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material granular drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR01+287 a PR01+290 costado izquierdo, PR01+350 a PR01+359 costado izquierdo, PR01+397 a PR01+400 costado izquierdo, PR01+543 a PR01+547 costado izquierdo, PR01+585 a PR01+588 costado izquierdo, PR02+924 a R02+925 costado derecho, PR02+962 a PR02+965 costado izquierdo, PR04+663 a PR04+664 costado izquierdo, PR04+817 Muro 1 costado izquierdo, PR04+817 Muro 2 costado izquierdo, PR04+817 Aleta 1 costado izquierdo, PR04+817 Aleta 2 costado izquierdo, PR05+465 descole costado izquierdo, PR05+465 a PR05+607 costado izquierdo y PR05+520 a PR05+615 costado derecho, comisión de topografía marca niveles para terminado de filtro. Comisión topográfica del contratista marca anchos y niveles y se realiza la instalación de subbase granular del PR39+290 a PR39+430 calzada completa y PR05+460 a PR05+620 calzada completa, comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía y se realiza el céreo de subbase granular en estructura de vía del PR39+290 a PR39+430 calzada completa y PR05+460 a PR05+620 calzada completa.

En cuanto a obras hidráulicas se hace localización y replanteo de obras hidráulicas a construir en PR38+740 costado izquierdo descole alcantarilla, PR38+740 costado derecho encole alcantarilla, PR04+893 costado izquierdo encole alcantarilla y PR04+893 costado derecho descole alcantarilla, se realiza la demolición de estructuras hidráulicas y se hace la remoción de alcantarillas en PR38+740 calzada completa tubería existente y PR04+893 calzada completa tubería existente. Se realiza excavación para construcción de alcantarillas en PR38+740 calzada completa cuerpo tubería, PR38+740 costado derecho caja encole y PR04+893 calzada completa cuerpo, comisión topográfica de contratista

marca niveles para solado e instalación de tubería, se realiza el suministro e instalación de concreto 14 Mpa para construcción de alcantarillas en PR38+740 costado izquierdo solado de limpieza placa solera descole, PR38+740 calzada completa placa tubería y atraque, PR38+740 costado derecho solado de limpieza caja encole, PR04+893 calzada completa placa tubería y atraque y PR04+893 costado derecho solado de limpieza placa solera, se realiza levantamiento topográfico a obras hidráulicas para determinar alturas de muros guardarruedas de alcantarillas en PR39+278 costado izquierdo – derecho encole – descole, PR38+740 costado izquierdo placa solera, muro y aletas y PR38+740 costado derecho caja encole. Comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo línea para instalación de tubería 36" en obras hidráulicas intervenidas y se realiza la instalación de tubería de concreto diámetro 36" PR38+740 calzada completa y PR04+893 costado derecho cuerpo. Se realiza corte, figurado y amarre de aceros encole y descole para construcción de alcantarillas en PR38+740 costado izquierdo placa solera, muro y aletas y PR38+740 costado derecho caja encole. Se hace el suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de alcantarillas y se realiza toma de muestras de concreto en PR38+740 costado izquierdo placa solera, muro y aletas, PR38+740 costado derecho muros caja. Se realiza lleno para estructuras con material crudo de río en PR04+893 calzada completa mejoramiento tubería alcantarilla, PR04+830 costado izquierdo rampa acceso Box Culvert y PR04+817 costado izquierdo muros Box Culvert, también se realiza lleno para estructuras con material subbase granular en PR38+740 calzada completa mejoramiento tubería y lleno sobre tubería alcantarilla, PR04+817 costado izquierdo muros Box Culvert y PR04+883 calzada completa lleno sobre tubería Box Culvert. El 10 de septiembre 2024 mediante comunicado C-245-3128-2037-24 interventoría emite observaciones a Nota de campo emitida por el contratista de obra para prolongación del guarda rueda y el espaldar del muro de la poceta, lo cual, no cumple con el diseño estructural. Interventoría solicito concepto del especialista estructural por parte del contratista para definir las nuevas condiciones de la poceta toda vez que existe un diseño establecido para una altura máxima de 1.80 metros, incluido el guardarruedas y determinar si la propuesta realizada en la nota de campo cumple con las condiciones encontradas para la construcción de la poceta del PR39+278 RN 6504.

Comisión topográfica de contratista hace replanteo eje de alineamiento para construcción de cunetas, realizan excavación y conformación de terreno en los siguientes tramos: PR45+820 a PR45+919 costado izquierdo, PR45+645 a PR45+800 costado izquierdo, PR45+799 a PR45+885 costado derecho, PR45+721 a PR45+776

costado derecho, PR45+032 a PR45+179 costado derecho, PR45+044 a PR45+176 costado izquierdo, PR44+559 a PR44+565 costado derecho, PR44+553 a PR44+559 costado izquierdo, PR42+817 a PR42+820 costado izquierdo, PR42+799 a PR42+804 costado izquierdo, PR42+804 a PR42+818 costado izquierdo, PR42+664 a PR42+671 costado derecho, PR42+527 a PR42+549 costado derecho, PR42+536 a PR42+540 costado izquierdo, PR42+285 a PR42+290 costado derecho, PR42+305 a PR42+308 costado izquierdo, PR42+220 a PR42+237 costado izquierdo, PR42+043 a PR42+047 costado izquierdo, PR41+867 a PR41+872 costado izquierdo, PR41+855 a PR41+858 costado derecho, PR41+535 a PR41+855 costado derecho, PR41+522 a PR41+531 costado derecho, PR41+570 a PR41+759 costado izquierdo, PR41+751 a PR41+755 costado izquierdo, PR41+752 a PR41+753 costado derecho, PR05+214 a PR05+217 costado izquierdo, PR05+135 a PR05+214 costado izquierdo, PR04+941 a PR05+059 costado izquierdo, PR04+932 a PR04+94 costado izquierdo, PR04+545 a PR04+591 costado izquierdo, PR04+517 a PR04+522 costado Izquierdo, PR02+045 disipador izquierdo y PR01+495 disipador izquierdo. Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo fy=420 Mpa para construcción de cunetas del PR42+803 a PR42+810 costado izquierdo, PR01+850 disipador izquierdo y PR02+045 disipador costado izquierdo. Se realiza suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas del PR45+820 a PR45+919 costado izquierdo, PR45+645 a PR45+800 costado izquierdo, PR45+799 a PR45+885 costado derecho, PR45+721 a PR45+776 costado derecho, PR45+032 a PR45+179 costado derecho, PR45+044 a PR45+176 costado izquierdo, PR44+559 a PR44+565 costado derecho, PR44+553 a PR44+559 costado izquierdo, PR42+817 a PR42+820 costado izquierdo, PR42+799 a PR42+804 costado izquierdo, PR42+804 a PR42+818 costado izquierdo, PR42+664 a PR42+671 costado derecho, PR42+527 a PR42+549 costado derecho, PR42+536 a PR42+540 costado izquierdo, PR42+285 a PR42+290 costado derecho, PR42+305 a PR42+308 costado izquierdo, PR42+220 a PR42+237 costado izquierdo, PR42+043 a PR42+047 costado izquierdo, PR41+867 a PR41+872 costado izquierdo, PR41+855 a PR41+858 costado derecho, PR41+535 a PR41+855 costado derecho, PR41+522 a PR41+531 costado derecho, PR41+570 a PR41+759 costado izquierdo, PR41+751 a PR41+755 costado izquierdo, PR41+752 a PR41+753 costado derecho, PR05+214 a PR05+217 costado izquierdo, PR05+135 a PR05+214 costado izquierdo, PR04+941 a PR05+059 costado izquierdo, PR04+932 a PR04+94 costado izquierdo, PR04+545 a PR04+591 costado izquierdo, PR04+517 a PR04+522 costado Izquierdo, PR02+045 disipador izquierdo y PR01+495 disipador izquierdo. Mediante comunicado C-245-3123-2032-24 radicado el 10 de

septiembre 2024 interventoría emite observaciones del proceso constructivo en la construcción de cunetas entre PR45+170 y PR45+190 de la Ruta 6504.

Se realiza mantenimiento vial con adición de Asfaltita Natural entre PR23+680 y PR23+687 carril derecho, PR23+690 a PR23+695 carril izquierdo, PR23+700 y PR23+780 calzada completa y PR25+400 a PR25+480 calzada completa. En conjunto contratista e interventoría hacen medición y cálculo de cantidades de material Asfaltita natural instalado para mantenimiento vial. El 26 de septiembre 2024 interventoría reitera al contratista de obra la entrega del cronograma de actividades para el inicio del Mantenimiento en Asfáltita de los tramos previamente identificados los cuales se definieron en recorrido realizado el día 6 de septiembre de 2024, solicitud realizada mediante comunicado C-245-3184-2152-24. Mediante comunicado C-245-3185-2157-24 radicado el 27 de septiembre 2024 interventoría solicita al contratista de obra atender las necesidades de mantenimiento en los puntos que se encuentran en mal estado en la ruta 6504 los cuales se determinaron durante el recorrido realizado por esta Interventoría los días 5 y 6 de septiembre del presente año. Esta interventoría ha recibido numerables oficios de la alcaldía municipal de San Vicente y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), donde se reportan las inconformidades de usuarios.

El 23 de septiembre mediante comunicado C-245-3166-2113-24 se solicita al contratista de obra atender de manera inmediata derrumbe localizado en el PR17+900 costado derecho Ruta 6504.

Se realiza recorrido en conjunto contratista e interventoría para inventario de Tramos que requieren mantenimiento con adición de asfaltita Sector el arenoso - Casco urbano San Vicente del Caguán - Aeropuerto PR48+300 a PR57+800 y Vía Nacional entre los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán PR23+700 a PR35+800. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°40 correspondiente al mes de septiembre 2024.

En el **proyecto 135 Neiva-Balsillas – Mina Blanca**, en la **ruta 3002** se continua con la remoción de derrumbes atendiendo a lo largo del mes de septiembre el PR39+390 y en el PR38+845. Se inicia el mantenimiento del corredor sobre la ruta 3001 con la conformación de la calzada existente desde el PR20+857 al PR32+382 y se adiciona material de afirmado según visita realizada entre contratista e interventoría.

En la **ruta 3001**, se continua con la intervención de 6 obras de arte: Se continua con la construcción de 3 Alcantarillas de 36"; la primera ubicada en el PR15+139 donde se realizó corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta en

margen izquierda y posterior suministro e instalación de concreto de 28 Mpa; la segunda ubicada en el PR15+267 donde se realizó suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de cabezal de alcantarilla margen derecho y para poceta encole de alcantarilla margen izquierda; la tercera ubicada en el PR15+316 se realizó suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de cabezal de alcantarilla margen derecho y para poceta margen izquierda. Se realizo la construcción de 2 disipadores de energía ubicados en el PR10+913 margen derecho con la Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas y el disipador ubicado en el PR 10+903 con la Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como solado de limpieza para huellas y contrahuellas. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo y nivelación de obras de drenaje proyectadas, canales, disipadores, canal longitudinal y muros en gaviones. Con respecto a los gaviones se envía al contratista no conformidad en la construcción de los mismos ubicados en el PR10+632 de la ruta 3001, ya que las características del material granular para llenado de gavión no cumple con los requisitos de tamaño, esta no conformidad se realizó mediante comunicado C-245-3190-2162-24 el 28 de septiembre 2024. Se continua la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal desde el PR11+396 – PR11+427 Costado Izquierdo, PR11+428 – PR11+443 Costado Izquierdo, PR13+112 – PR13+160 Costado Izquierdo, estas cunetas fueron construidas con acero de refuerzo por encontrarse en curvas y zonas de acceso. Para la construcción de cunetas la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto de las mismas. Se realiza la perforación para instalación de pernos pasivos anclados y suministro de grouting desde el PR 10+963.6 - PR 11+001 Filas 1, 2 Y 3 Margen Derecho en 36 puntos y desde el PR 11+496 - PR 11+530.5 Fila 2 Margen Derecho en 7 puntos de los cuales la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación pernos proyectados. Se realiza la construcción de viga de cimentación en el módulo 1 (PR15+843 – PR15+848), modulo 2 (PR15+851 – PR15+855) y modulo 3 (PR15+858 – PR15+863) con la Instalación de cinta PVC e Instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal; en el módulo 4 (PR15+849 – PR15+856) y en el módulo 5 (PR15+849 –

PR15+842) se realiza Instalación de concreto de 14 Mpa como solado de limpieza para viga cimentación, se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa según diseños, instalación de cinta PVC e instalación de concreto plástico de 28 Mpa para viga cabezal. Se realiza excavación mecánica cajeo para construcción de alcantarillas en el PR 14+730 Encole y descole, en el PR 14+850 Encole y descole, en el PR 15+267 Encole y en el PR15+315 Descole. Se realiza excavación manual para construcción de zanjas de coronación desde el PR10+620 al PR10+738 costado derecho y excavación manual para construcción de disipador de energía en el PR10+585 costado izquierdo, de la cual, la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación. Se realiza la construcción de zanja de coronación en taludes según diseños aprobados, con la instalación de geotextil tipo impertex desde el PR10+620 – PR10+738 margen derecho con la Instalación de geotextil tipo impertex e Instalación de anclajes de acero de 3/8". Se realiza triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de afirmado así mismo, se toman las respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material. Se realiza el suministro e instalación de material de afirmado para relleno con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño desde el PR 11+407 al PR 11+427 en Muro ciclópeo de confinamiento costado izquierdo y desde el PR 15+050 al PR 15+320 en calzada completa. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, así mismo la liberación de las capas instaladas de afirmado. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°40 correspondiente al mes de septiembre 2024.

# 10 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

## 10.1 SEGUIMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

En el presente informe se presentan los conceptos emitidos por los especialistas a la revisión a los ajustes entregados por el contratista de los estudios y diseños, según la revisión de los especialistas pertenecientes al CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030:

- ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: MALENA AMORTEGUI RODRIGUEZ: En la revisión realizada por el especialista en el mes de septiembre expone lo siguiente:

- Ruta 3001 - Respuesta Comunicado C-245-2715-0929-24 Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m – 1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240904 INF. REV ESTRUCT BOXES 1x1-1.5x1.5 RUTA 3001" mediante comunicado C-245-3113-2015-24 con **Aprobado con observaciones menores** el 6 de septiembre de 2024.
- Ruta 6504 - Emisión de "Diseño Estructural Box Culvert K0+452 RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "20240916 INF. REV ESTRUCT BOX 4.0x2.0 RN6504" mediante comunicado C-245-3148-2079-24 **Aprobado con observaciones menores** el 17 de septiembre de 2024.
- Ruta 6504 - Atención al comunicado C-245-2984-1652-24 Volumen VIII. Estudio y Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "20240916_INTERVENTORIA_PTE EL AGUILA" mediante comunicado C-245-3145-2074-24 con **Aprobación** el 17 de septiembre de 2024.
- Ruta 6504 - Respuesta al comunicado C-245-2962-1593-24 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "20240916_INTERVENTORIA_PTE RIECITO" mediante comunicado C-245-3147-2076-24 con **Aprobación** el 17 de septiembre de 2024.
- Ruta 6503 - Respuesta al comunicado C-245-2842-1307-24 Atención a observaciones Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "20240916 PUENTE LAS DELICIAS" mediante comunicado C-245-3144-2073-24 con **Aprobación** el 17 de septiembre de 2024.
- Ruta 3002 - Remisión de Estudio y Diseño Estructural Sitio Critico PR12+800 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "20240916 INF. REV ESTRUCT SC PR12+800 RN3002 Box 4.50x2.50" mediante comunicado C-245-3161-2104-24 con Observaciones el 20 de septiembre de 2024.
- Ruta 6503 - Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "20240917 - 0991-1182-2023 MURO DESPLAZADO PR54+570" mediante comunicado C-245-3167-2114-24 con Observaciones el 23 de septiembre de 2024.

- ESPECIALISTA HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN: CLAUDIA VIRGINIA AGUDELO SARRIA: En la revisión realizada por el especialista en el mes de septiembre expone lo siguiente:

  - Ruta 3002 - Remisión de Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR1+380 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "NF-HD_MEMO_57" mediante comunicado C-245-3125-2034-24 con **Concepto de No Objeción** el 10 de septiembre de 2024.
  - Ruta 3002 - Remisión de Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR12+950 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "NF-HD_MEMO_58" mediante comunicado C-245-3124-2033-24 con **Concepto de No Objeción** el 10 de septiembre de 2024.
  - Ruta 3002 - Remisión de Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR72+100 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "NF-HD_MEMO_59" mediante comunicado C-245-3126-2035-24 con **Concepto de No Objeción** el 10 de septiembre de 2024.

- ESPECIALISTA PAVIMENTOS: FREDY ALBERTO DUARTE SALCEDO: En la revisión realizada por el especialista en el mes de septiembre expone lo siguiente:

  - Ruta 6503 – Respuesta al comunicado C-245-2963-1594-24 Atención a observaciones realizadas al Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503, la interventoría remite concepto del especialista "INV-HUI-013-9-09-2024 Aprobación Estudio Pavimento Puente La Esmeralda" mediante comunicado C-245-3127-2036-24 con **Concepto de No Objeción** el 10 de septiembre de 2024.

- ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA: CARLOS YIDI: En la revisión realizada por el especialista en el mes de septiembre expone lo siguiente:

  - Ruta 6503 - Respuesta al comunicado C-245-3083-1953-24 Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Critico PR30 – PR32 RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISIÓN

DOCUMENTOS Geología PR30 a PR32 V1" mediante comunicado C-245-3136-2048-24 con **Concepto de No Objeción** el 12 de septiembre de 2024.

- Ruta 3002 - Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniera Sitio Critico PR12+800 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISIÓN DOCUMENTOS Geología SITIO CRÍTICO PR12+800" mediante comunicado C-245-3163-2106-24 con Observaciones el 20 de septiembre de 2024.
- Ruta 3002 - Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Critico PR12+950 RN3002, la interventoría remite concepto del especialista "FORMATO REVISION DOCUMENTOS Geología SITIO CRÍTICO PR12+950" mediante comunicado C-245-3162-2105-24 con Observaciones el 20 de septiembre de 2024.

- ESPECIALISTA AMBIENTAL: CLAUDIA ALFARO: Frente al seguimiento al componente ambiental expone lo siguiente:

  Se realizo seguimiento al PAGA V9. Se relaciona el seguimiento a los permisos ambientales obtenidos por el contratista. Revisión informe mensual de agosto del contratista y aprobación de informe mensual de julio. Reconocimiento económico por empradización. Trazabilidad Items no previstos ambientales. Seguimiento a cláusula de nivelación de terreno predio Las Nieves Ruta 3001, Proveedor de materiales CONSTRUCCIONES CHAGUI TOVAR S.A.S Ruta 3001 Neiva – Balsillas y Solicitud de información donación y/o renivelación topográfica con materiales de excavación PR 11+350 Ruta 3001.

- ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD: DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA, El informe relaciona las actividades realizadas por el especialista de sostenibilidad.

## 10.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE PREDIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- 02/09/2024 La interventoría remite observaciones al informe mensual del mes de julio 2024 mediante comunicado C-245-3107-1994-24.

- 11/09/2024 El contratista da respuesta subsanando las observaciones del informe predial del mes de julio 2024 mediante comunicado CVNSO-0991-788-2024.
- 11/09/2024 La interventoría emite respuesta al Comunicado CVNSO-0991-665-2024 "Solicitud información sobre destinación de recursos bolsa de Gestión Social, Predial y Ambiental Sostenible del proyecto" con las observaciones pertinentes.
- 12/09/2024 El contratista remite el informe mensual de gestión predial del mes de agosto de 2024.
- 16/09/24 El contratista solicita información sobre la destinación de recursos de las bolsas de gestión social, predial, social, ambiental y sostenibilidad del proyecto, mediante comunicado CVNSO-0991-815-2024.
- 17/09/2024 se realizó visita a la ruta 6504 y 6503. En la ruta 6504 sector de Puerto Rico a San Vicente del Caguán se visitaron los puntos Puente de Riecito, Puente El Águila, Km 16 y Km 7. De allí se recolectó información de los propietarios y localización de los predios. Se visitó a uno de los predios del puente de Riecito, pero no fue posible reunirse con el propietario dado que no se encontraba en la propiedad. En la ruta 6503 se visitó el Puente de las Delicias, se realizó reunión con el propietario del predio Las Delicias y se levantó el Inventario Predial y el Permiso de Intervención Voluntario (PIV).
- 18/09/2024 El contratista visitó la oficina de Catastro de Florencia para realizar a la solicitud de polígonos catastrales de la ruta 6503 sector del municipio de Florencia, pero no fue posible establecer contacto personal dado que ese día la oficina se encontraba fuera de servicio. Se realizo visita a la oficina del IGAC Caquetá en Florencia para hacer gestión al oficio de solicitud de polígonos catastrales de la Ruta 6503 municipios de Montañita – El Paujil – El Doncello – Puerto Rico (Caquetá), vía Montañita – El Paujil – El Doncello – Puerto Rico (Caquetá). Hasta el día de la visita manifestaron no haber enviado respuesta, a la fecha se continua con la espera de respuesta de la entidad.
- 24/09/2024 La interventoría remite oficio C-245-3177-2127-24 solicitando al contratista información completa de tiras prediales de la Ruta 3001 tramos PR10+500 a PR13+500 y PR13+500 a PR20+500 con archivos en DWG.
- 30/09/2024 Se diligenció el formato "Visión 2030 CIERRE PROYECTOS - A 30 de septiembre.xlsx" acerca de las gestiones prediales adelantadas

## 10.3 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Ruta 3001 Atención permanente a la comunidad en el SAU, ubicado en la ciudad de Neiva en la CL 8 # 81-02 Condominio de Cantabria Local B2.
- Ruta 6504 Atención a la comunidad en el punto de atención al usuario - SAU en la unidad industrial de la empresa, en el PR 5+300 costado izquierdo - vereda La Chila – Puerto Rico, Caquetá.
- El 24/09/2024 el área social del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente – Gestión Social realizo apertura del buzón de sugerencia ubicado en la vereda Platanillal, en el predio de la señora Blanca Inés Bravo ubicado en el km 14+050, no se evidencia PQRS depositadas en el buzón.
- El 02/09/2.024 siendo las 10:36 am, se realiza apertura del buzón satélite en el Palacio Municipal de Puerto Rico – Caquetá, junto a la señora Jimena Campos Molano, en donde no se encontró ninguna PQRS.
- Los días 02 y 26 de septiembre de 2.024: Se realiza apertura del buzón satélite Taquilla Transyari, Ruta 6504 de Puerto Rico – Caquetá, en donde no se encontró ninguna PQRS.
- El 26/09/2.024 Se realiza apertura del buzón satélite, ubicado en la vereda Riecito, RUTA 6504, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Caquetá.
- Para este periodo se registran (157) PQRS recepcionadas, de las cuales (09) PQRS en estado abierta y (148) PQRS cerradas.
- Durante el mes de septiembre de 2.024, se realizó la entrega a la comunidad usuaria de la vía, de la pieza informativa número 16, además se realizó proceso de publicación en entidades territoriales como, alcaldía de La Montañita, El Paujil, El Doncello, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, Caquetá.
- Durante el mes de septiembre de 2.024, se llevó a cabo reunión a través de la mesa de seguimiento ICFP proyecto denominado Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030 Huila-Caquetá CONTRATO No. 991 de 2021. Participan representantes de CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE – ingeniero Raúl Eduardo Franco, profesional social Luzmila Cicery Castrillón, entre otros; los veedores Luis Ángel Morales, Esperanza Fierro, Iván Fiallo; el señor Personero Municipal de San Vicente del Caguán, secretaria de infraestructura del municipio de San Vicente del Caguán y el equipo, técnico, ambiental y social de

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030. Se levanta acta de reunión número 058 de 30/09/2.024.

- De acuerdo al programa anual de capacitaciones del presente año, se realizó taller de cultura vial el día 24 de septiembre en el sector Ruta 6504 y el 27 de septiembre de 2.024, en la ruta 3001.
- A continuación, se relaciona el personal vinculado de manera directa al proyecto total contrato 991/2021: 880; MANO DE OBRA CONTRATADA: Activos: 200, Retiros: 604. Mano de obra Contratada a través de sub contratista: 76, Activos: 47, Retirados: 29. Población en condición especial: 1- reincorporado a la vida civil, Primer empleo: 6, Madres cabezas de familia: 15.
- Se recibe oficio de consecutivo CVNSO- 0991-713-2024, al Consorcio Intervias Visión 2020, la propuesta de Obras con Participación Comunitaria (OPC), vereda Platanillal del municipio de Neiva – Departamento del Huila, para revisión.
- El contratista realizo ajuste al presupuesto de la Obra con Participación Comunitaria (OPC), casco urbano del barrio La Pradera, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, se verificó y se ajustó el documento y se remite mediante correo a la profesional social de la interventoría.
- En este periodo se realizó (1) capacitación, en la Ruta 6504 en la cual a todo el personal que ingresa a laborar al proyecto se les orienta a través de capacitación sobre el PROTOCOLO DE UN HALLAZGO ARQUEOLÓGICO FORTUITO según el protocolo.

## 10.4 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el periodo entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, ejecuto algunas actividades ambientales con el fin de dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidos en el documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

- Durante el periodo evaluado, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, realizo concientización al personal en temas ambientales con charlas y/o capacitaciones, como inducciones ambientales al personal que ingreso en el periodo de agosto de 2024, al contrato de obra No. 991 del 2021, en los diferentes frentes de obra de los corredores viales de la Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán, y la Ruta 3001 Neiva – Balsillas.

- El contratista en pro de alcanzar los objetivos de la programación de obra adquirió los materiales pétreos e insumos con proveedores de la zona de influencia directa del proyecto, quienes cumplen con las expectativas técnicas, económicas y cuentan con la documentación necesaria legal y ambiental enmarcadas dentro de la normatividad exigida para la explotación y comercialización de dicho material.
- Durante el desarrollo de obra, el Consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, instalo señalización reglamentaria, preventiva e informativa de obra, sobre el corredor vial objeto del proyecto de las rutas establecidas: Ruta 6504: San Vicente del Caguán – Puerto Rico; Ruta 6503: Puerto Rico – Florencia y Ruta 3001: Neiva – Balsillas; Con el fin de prevenir posibles incidentes o accidentes viales, durante la ejecución de las actividades propias de obra, en los tramos de intervención se implementa el plan de manejo de tráfico.
- En el periodo ejecutado se continua con los respectivos mantenimientos de: cerramientos aislamientos de obra con cinta de peligro y delineadores tubulares, instalación de señalización móvil preventiva e informativa de obra, adecuación en los puestos de control de tráfico "Pare y Siga" sobre los diferentes tramos de intervención con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios frecuentes de la vía peatones, trabajadores, equipos de trabajo en general.
- El área Ambiental y SST de la interventoría realiza semanalmente inspecciones a los diferentes tramos de obra, adicionalmente se verifica que la señalización este en buenas condiciones y se instale en los demás sitios que generen riesgos de accidentalidad. Con el fin de garantizar la transitabilidad de los usuarios, dando además protección e integridad a los trabajadores que se encuentran en la obra.
- Dentro de las actividades constructivas de obra, que se vienen adelantando el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente en los diferentes tramos de los corredores viales de las rutas 6504, 6503 y 3001, se viene evidenciando que, dentro de estas actividades de excavaciones y/o demoliciones para la construcción (de filtros, obras hidráulicas, muros, canales, fallos, subrasantes demoliciones entre otras), generan residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales, son dispuestos en las zonas de disposición final. Estos residuos son manejados y controlados desde su fuente hasta la disposición final, son transportados en volqueta doble troque totalmente cubiertos para evitar dispersión de la misma, y así minimizar un impacto negativo en el proyecto. Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben son dispuestos en sitios previamente seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben

autorizados por la interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes de cada jurisdicción del proyecto. Los residuos de las excavaciones y demoliciones son dispuestos en sitios previamente seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados por la interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes de cada jurisdicción del proyecto.

- Los residuos restantes de la actividad de demolición de la asfaltita natural, por los mantenimientos del corredor vial de la Ruta 6504 San Vicente del Caguán – Puerto Rico, estos son retirados, trasportado y almacenado en la unidad industrial del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, ubicado en la vereda El Desquite a la altura del PR05+300, margen derecha Sector Puerto Rico. Este fresado de materia asfaltico es de propiedad del INVIAS, la cual esta interventoría ha solicitado al Instituto Nacional de Vías INVIAS la entrega del acta con el Representante Legal de la o las Entidades Estatales que resultaren favorecidas con la enajenación a título gratuito del material de fresado ofertado a través de la presente Resolución referenciado en el ARTICULO CUARTO de la resolución número 110 del 28 de agosto del 2023 del Instituto Nacional de Vías INVIAS – Dirección Territorial Caquetá.
- Para asegurar la correcta segregación de los residuos generados en el proyecto, el contratista de obra cuenta con puntos ecológicos en los frentes de obra como en las oficinas administrativas acordes al nuevo código de colores (Blanco, Negro y Verde) para la separación de los residuos en la fuente en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019. Durante el periodo de septiembre de 2024, se realizaron diferentes jornadas de orden y aseo actividad de recolección de los residuos sólidos en los diferentes corredores viales y en los puntos ecológicos instalados en los campamentos temporales de los frentes de obras establecidos en el proyecto. Estos residuos son transportados y acopiados en los campamentos principales de la ruta 6504 y 3001, donde el personal encargado del manejo integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en la fuente, se debe tener claro el tipo de residuo que generará y clasificarlos en aprovechable y no aprovechables. Luego de aplicar las medidas de clasificación y reducción, el material resultante es almacenado acopio temporalmente acorde con los lineamientos ambientales establecidos en el proyecto cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, la cual se tiene en los campamentos de cada ruta, para su respectiva entrega a

las empresas de servicios público, recicladoras y/o proveedores asignados por el contratista de obra.

- Con el avance constructivo de las obras, y la necesidad del recurso hídrico el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente gestiono ante las entidades ambientales de cada jurisdicción del proyecto, permiso para la captación de aguas de fuentes hídricas cercanas al área de influencia directa del proyecto sobre los corredores viales de la ruta 6504 y 3001.
- El contratista de obra dispone de tres carros tanques (carro riego) con un sistema de captación continúa provisto de una bomba incorporada a su propia carrocería con suficiente capacidad para succionar desde vía o el puente, sin ser intervenida la ronda o lecho de las quebradas, este sistema reduce la posibilidad de contaminar el recurso hídrico por un escape accidental de aceites o combustibles, los operadores de este servicio son capacitados por el área ambiental en el Programa de Uso Eficiente y ahorro del agua PUEAA.
- El consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, tiene en funcionamientos dos campamentos en Caquetá, en la Vereda El Desquite para la ruta 6504 y en Huila en la Vereda Ceibas abajo para la ruta 3001. Para uso personal en los frentes de obras, el CVNSO, instalo unidades portátiles sanitarias UPS para los trabajadores en las rutas establecidas en el proyecto, por lo tanto, se realiza frecuentes mantenimientos de aseo y desinfección a las unidades disponibles tanto para la ruta 3001, como para la ruta 6504. Ruta 6504 dos (2) en la Unidad Industrial El Desquite PR5+400 y tres (3) unidades en el frente de obra de PR44+120. Ruta 3001 dos (2) en el frente de obra del PR12+120 y PR13+250. Las empresas encargadas de este servicio para la ruta Neiva – Balsillas es la empresa INCIHUILA y para el corredor San Vicente del Caguán – Puerto Rico SAIDA SA, estas tienen los permisos ambientales para su funcionamiento y vertimiento de estas aguas.
- En los frentes de obras se cuenta con instalaciones provisionales, estos se van organizando y/o desmontando en la medida que se habilitan. Cada uno de estos puntos es evaluado ambientalmente de manera que no afecten ningún recurso natural. Estos sitios temporales cuentan con kit de emergencia (Botiquín, camilla y extintor), con un punto ecológico con sus tres recipientes (Negro para los residuos No Aprovechables, Blanco Residuos Aprovechables y Verde Residuos Orgánicos Aprovechables).
- En cada periodo ejecutado el área ambiental entrega los certificados de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes RTM, en cualquier Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) debidamente autorizado por el

Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales se anexan al informe trimestral ambiental que remite la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

## 10.5 SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- ✓ **SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA SST**

1. **INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6503 – 6504 – 3001**

- **SEGUIMIENTO AL PMT (SEÑALIZACIÓN)**

**Ruta 3001:** Se realiza el seguimiento con respeto a la instalación de la señalización en el corredor vial, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios de la ruta, peatones, trabajadores, equipos de trabajo y personal afectado a la obra. En el mes de septiembre el contratista atiende las observaciones realizadas por la Interventoría.
**Rutas 6503-6504:** En septiembre se inspecciono la señalización instalada en los frentes de obra y puntos críticos, se solicitó hacer mantenimiento preventivo como lo estipula el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015, para garantizar la seguridad de los usuarios del corredor vial.

- **MAQUINARIA Y EQUIPOS**

**Ruta 3001:** En el mes de septiembre, se observó a los conductores realizando inspecciones diarias de vehículos antes de comenzar su recorrido. Los conductores informaron por escrito las fallas encontradas y los repuestos deteriorados de la maquinaria, los cuales fueron compartidos con el componente SST.
**Rutas 6503-6504:** Durante septiembre diariamente se tiene conocimiento y control de la maquinaria y equipo con la que dispone en contratista en obra, adicionalmente por medio del formato F-HSEQ-037 REGISTRO MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS DE PROYECTOS se verifica la maquinaria en estado operativa, en reparación o retirada del proyecto.

- **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)**

**Ruta 3001:** Según el seguimiento realizado a los EPP del contratista, se evidencia el cambio oportuno, ya que llevan un registro formal de entrega de EPP e indumentaria en el que se incluye el equipo entregado, los cuales fueron compartidos por al área SST en septiembre.
**Rutas 6503-6504:** En septiembre se inspecciono el porte y estado de los EPP y de la indumentaria del personal contratista se evidencia hacen uso correcto de los elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que realizan.

- **SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO:**

**Ruta 3001:** Los trabajadores identifican los peligros a los que se exponen al realizar su labor diaria según el formato de Análisis de trabajo seguro (ATS) se observa que en el mes septiembre todo el personal diligencia el formato antes de iniciar actividades.
**Rutas 6503-6504:** Diariamente realizan un análisis al área donde van a realizar actividades, con el fin de identificar los peligros a los que se exponen y hacer el reporte por medio del documento análisis de trabajo seguro (ATS).

- **TRABAJO DE ALTURAS:**

**Ruta 3001:** Se llevó a cabo una inspección de trabajo en alturas y se comprobó que los equipos contra caídas están en buen estado. El día 6 y 25 de septiembre se verificó el permiso de trabajo en alturas. Se evidencia que el subcontratista ha cumplido con la resolución 4272-2021.
**Rutas 6503-6504:** Durante agosto no realizaron trabajo en alturas.

- **EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

**Ruta 3001:** El día 25 de septiembre se inspecciono los equipos de emergencia lo cual se evidencia que se encentran señalizados y en buenas condiciones, para ser usado en caso de que se requieran.
**Rutas 6503-6504:** EL 10 de septiembre se inspecciono los equipos de emergencia en el frente de obra de San Vicente del Caguán, disponen de camilla y botiquín en buen estado, el 17 de septiembre se evidencio entrega de botiquín de primeros auxilios debidamente dotado, ubicado al ingreso de la unidad industrial y el 21 de septiembre

se evidencio disponen de equipos de emergencia en el PR 38+295 de la ruta 6503 los cuales están en buenas condiciones para ser usados en caso de emergencia.

- **ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA**

**Ruta 3001:** En el transcurso y desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, se evidencia en el mes de septiembre realizan jornadas de aseo, como lo es la recolección de residuos, madera, sobrantes de fundidas, escombro y aseo a los puestos de trabajo cuando se requiera.
**Rutas 6503-6504:** en septiembre el contratista realiza actividades de recolección de residuos generados por las actividades constructivas y jornadas de aseo en cada frente de obra. También se evidencio en la unidad industrial realizan recolección y separación de residuos sólidos, los cuales son entregados a la empresa SAIDA S.A.S. encargada de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos.

- **BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS:**

**Ruta 3001:** a inspección realizad se comprobó la existencia de un baño portátil en el campamento y en la obra, los cuales están en buenas condiciones de infraestructura y aseo general. Además, tienen agua limpia y elementos de aseo, los cuales son esenciales para el uso del personal administrativo y operativo. En septiembre, se muestra que INCIHUILA lleva a cabo el mantenimiento, manejo y disposición dos veces por semana, los miércoles y sábado.
**Punto ecológico:** disponen de puntos ecológicos en campamento y obra se evidencia en buen estado.
**Rutas 6503-6504:** Se evidencio en la ruta 6503 disponen de una unidad sanitaria, el día 07 de septiembre se evidencio que, SAIDA S.A.S realizo jornada de recolección y aseo a esta. En el frente de obra de San Vicente disponen de dos unidades sanitarias en buen estado, para Puerto Rico se evidencio en la unidad industrial disponen de una unidad sanitaria en buen estado.
**Punto Ecológico:** para la ruta 6503 disponen de un punto ecológico en buen estado, para la ruta 6504 en el frente de obra de San Vicente disponen de un punto ecológico ubicado en el campamento del PR 38+720 y en la unidad industrial cuentan con dos puntos ecológicos, uno al ingreso de la misma y el otro en el área administrativa.

- **INFORME MENSUAL CONTRATISTA:**

El día 20 se septiembre del 2024 se envía respuesta a comunicado CVNSO-0991-794-2024 con asunto "Respuesta al comunicado C-245- 3120-2027-24 con asunto "Solicitud entrega de informe mensual de agosto 2024 - área de seguridad y salud en el trabajo (SST) entrega de Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al mes de agosto 2024. El día 25 de septiembre se remite comunicado de respuesta a comunicado CVNSO-0991-821-2024 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO0991-584-2024. "Respuesta a oficio C-245-2995-1670-24 y C245-3014-1733-24 "Solicitud entrega Informe de SST correspondiente al mes de junio de 2024.

## 2. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- **PAUSAS ACTIVAS**

**Oficina Neiva:** Se realizan pausas activas el 24 de septiembre del 2024.
**Oficina Puerto Rico:** Se realizaron pausas activas los días 19 y 24 de septiembre de 2024.

- **CAPACITACIONES- INDUCCIONES:**

**Oficina Neiva**: El día 24 de septiembre se realiza charla sobre la evaluación de desempeño con el fin de dar a conocer lo ítems evaluados. El día 24 de septiembre se realiza capacitación con el personal sobre la salud visual en el trabajo con el fin de conocer la importancia de cuidado de los ojos en el trabajo.
**Oficina Puerto Rico:** El 05 de septiembre, se llevó a cabo la inducción del Ingeniero residente, se comunicó los reglamentos, políticas y normas de la empresa. El 24 de septiembre, se socializo al personal sobre la importancia de la evaluación de desempeño con el objetivo de evaluar el desempeño de los empleados y ayudar a mejorar su desempeño.

- **INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

**Oficina Neiva**: El 24 de septiembre se inspeccionan los elementos de emergencia como extintor y botiquín, que están en buenas condiciones para su uso.

**Oficina Puerto Rico:** El 25 de septiembre se realizó la inspección a los equipos de emergencia de la oficina, se verifica la ubicación, estado del extintor, camilla, e insumos del Botiquín.

- **INSPECCIÓN LOCATIVA -SUPERFICIES DE TRABAJO**

**Oficina Neiva**: El día 24 de septiembre se realiza inspección de las instalaciones, se evidencia que las instalaciones cumplen con las condiciones de orden y aseo, señalización, ventilación e iluminación.
**Oficina Puerto Rico:** El día 25 de septiembre se inspecciona cada área para asegurarse de que esté ordenada, aseada y segura con el fin de evitar incidentes o accidentes de trabajo.

- **INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS**

**Oficina Neiva:** El conductor quien tiene a cargo el vehículo realiza la inspección diaria por observación directa antes de iniciar las actividades. Para controlar las fallas que puedan generar accidentes o incidentes en el recorrido que realiza.
**Oficina Puerto Rico:** Diariamente el conductor realiza la inspección a los vehículos, con el fin de evidenciar fallas, con el fin de prevenir accidentes al momento de trasladar al personal a los frentes de obra.

- **INSPECCIÓN EPP:**

**Oficina Neiva:** En el mes de septiembre se verifica el uso adecuado de los EPP se evidencia que el personal hace uso permanente.
**Oficina Puerto Rico:** En el mes de septiembre se verifica el uso adecuado de los EPP se evidencia que el personal hace uso permanente.

- **INDICADORES MÍNIMOS SG-SST:**

En septiembre del 2024 se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión de SST en las oficinas de Neiva y Puerto Rico. Se verifica si se presentan ausentismos por causa médica, incapacidades por accidentalidad. Durante agosto se presenta incapacidad de 30 días por enfermedad general.

- **REUNIONES COPASST:**

El día 26 de septiembre del 2024 se expone a los miembros del Copasst el informe de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Intervias Visión 2030. Se da a conocer las actividades realizadas con el personal.

- **COMITÉ VIRTUAL AVANCE DE OBRA-SST:**

Los días 06 y 26 de septiembre el área SST asiste al comité de seguimiento de avance de obra virtual del contrato de obra 991 de 2021.

# 11 TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA

## 11.1 SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-003-2021 Recibido,6/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-003-2021 | Solicitud información técnica del proyecto |
| C-245-0006-1331-21 | 7 de julio de 2021 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-003-2021, de Asunto "Solicitud información técnica del proyecto". | Comunicación CVNSO-0991-010-2021, Recibido,12/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-010-2021 | Respuesta oficio C-245-006-1331-21 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-003-2021, de asunto "Solicitud información técnica del proyecto"" |
| C-245-0017-1385-21 | 15 de julio de 2021 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-010-2021. | Comunicación CVNSO-0991-019-2021,Recibido,29/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-019-2021 | Respuesta oficio C-245-0017-1385-21 - "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-010-2021" - Presentación Informe Revisión de Estudios y Diseños Interdisciplinario - Etapa de Preconstrucción. |
| C-245-0044-1511-21 | 4 de agosto de 2021 | Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales. (Respuesta a oficio CVNSO-0991-019-2021) | Comunicación CVNSO-0991-058-2021,Recibido,27/08/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-058-2021 | Respuesta a su oficio DO-GGP 44488 "Entrega Estudios y Diseños por parte de Contratista de Obra en plazo Etapa de Pre - construcción", oficio C-245-0065-1610-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y oficio C-245-0044-1511-21 "Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales" |
| C-245-0065-1610-21 | 23 de agosto de 2021 | Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III. | Comunicación CVNSO-0991-058-2021,Recibido,27/08/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-058-2021 | Respuesta a su oficio DO-GGP 44488 "Entrega Estudios y Diseños por parte de Contratista de Obra en plazo Etapa de Pre - construcción", oficio C-245-0065-1610-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y oficio C-245-0044-1511-21 "Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales" |
| C-245-0077-1662-21 | 30 de agosto de 2021 | Respuesta al comunicado CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III del CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA. | CVNSO-0991-078-2021, 11/09/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-081-2021 | OFICIO CVNSO-0991-081-2021 - Respuesta C-245-0077-1662-21 Rta CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III |
| | | | CVNSO-0991-082-2021, 13/09/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-082-2021 | OFICIO CVNSO-0991-082-2021 Alcance a nuestro oficio CVNSO-0991-081-2021 "Respuesta a su oficio C-245-0077-1662-21 "Respuesta al comunicado CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III del CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA" |
| C-245-0100-1786-21 | 14 de septiembre de 2021 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-081-2021 y CVNSO-0991 -082-2021 (Solicitud de diseños fase II y Fase III del Corredor Neiva-San Vicente del Caguán- Puerto Rico- Florencia. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0108-1842-21 | 22 de septiembre de 2021 | Observaciones Diseños. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0115-1855-21 | 24 de septiembre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen I Transito. | CVNSO-0991-116-2021, Recibido,6/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-116-2021 | CVNSO-0991-116-2021 - Respuesta C-245-0115-1854-21-CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030"Observaciones Diseños – Volumen I Transito." |
| C-245-0117-1868-21 | 27 de septiembre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos R3001 – R 6504 y Volumen V Hidráulica Ruta 3001. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0127-1898-21 | 30 de septiembre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen I Transito Ruta 3001 (PR13 al PR16). | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0132-1915-21 | 4 de octubre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0135-1933-21 | 6 de octubre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos Ruta 6504. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0139-1943-21 | 7 de octubre de 2021 | Volumen III Geotecnia Revisión Documento Estudio Geotécnico Para El Diseño Del Pavimento Pr 6+000 Al Pr 49+000 Vía Nacional 3001 – Respuesta Observaciones Memorando Apc-531-167-21. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0149-1960-21 | 11 de octubre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2 | CVNSO-0991-0138-2021, Recibido,20/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-0138-2021 | Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2" |
| | | | CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-212-2021. | CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.". |
| C-245-0154-1996-21 | 14 de octubre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen II Diseño geométrico PR6 al PR49 de la Ruta 6504. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| | 14 de octubre de 2021 | | CVNSO-0991-0119-2021, Recibido,14/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-0119-2021 | Remisión Diseño Geométrico - Tramo Prioritario 1K K46+800 - K48+100, Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, volúmenes correspondiente al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán y SEÑALIZACION TRAMO PRIORITARIO - PR43-PR49 |
| C-245-0164-2037-21 | 22 de octubre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán. | CVNSO-0991-231-2021. Recibido, 29/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-231-2021 | CVNSO-0991-231-2021. Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49. |
| C-245-0165-2038-21 | 22 de octubre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21. | CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-212-2021. | CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.". |
| C-245-0174-2067-21 | 26 de octubre de 2021 | Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III. | CVNSO-0991-038-2022. Recibido, 31/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-038-2022 | CVNSO-0991-038-2022. Respuesta oficios C-245-0174-2067-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y C-245-0216-2215-21 "Solicitud de entrega Diseños Fase II y Fase III, CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ" |
| C-245-0183-2100-21 | 29 de octubre de 2021 | Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito. | CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-212-2021. | CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.". |
| C-245-0185-2102-21 | 29 de octubre de 2021 | Observaciones Metodología de conteo vehicular corredor Puerto Rico – San Vicente del Caguán. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0198-2143-21 | 4 de noviembre de 2021 | Observaciones Diseños – Volumen II. Diseño geométrico tramo K46+800 – K8+100 r | CVNSO-0991-209-2021. Recibido,17/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-209-2021 | CVNSO-0991-209-2021. Respuesta a su comunicación C-245-0198-2143-21 "Observaciones Diseños – Volumen II Diseño geométrico tramo K46+800-K48+100 de la Ruta 6504". |
| C-245-0216-2215-21 | 11 de noviembre de 2021 | Solicitud entrega de Diseños Fase II y Fase III, corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los Departamentos de Huila y Caquetá. | CVNSO-0991-038-2022. Recibido, 31/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-038-2022 | CVNSO-0991-038-2022. Respuesta oficios C-245-0174-2067-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y C-245-0216-2215-21 "Solicitud de entrega Diseños Fase II y Fase III, CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ" |
| C-245-0218-2233-21 | 17 de noviembre de 2021 | Solicitud entrega de Ajustes Volumen I Tránsito - Estudios y Diseños. | CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-212-2021. | CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.". |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | 19 de noviembre de 2021 | | CVNSO-0991-214-2021. Recibido,19/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-214-2021 | CVNSO-0991-214-2021. Remisión Volumen II, Estudio De Tránsito, Capacidad Y Niveles De Servicio, RUTA 6504, PR6+000 – PR49+000. Alance a nuestro oficio CVNSO-0991-212-2021. |
| C-245-0230-2293-21 | 23 de noviembre de 2021 | Respuesta del comunicado CVNSO-0991-209-2021. Volumen II: Diseño Geométrico tramo K46+800 – K48+100 de la Ruta 6504. | CVNSO-0991-266-2021. Recibido, 4/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-266-2021 | CVNSO-0991-266-2021. Respuesta a su oficio C-245-0230-2293-21 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-209-2021, Volumen II: Diseño geométrico tramo K46+800-K48+100 de la Ruta 6504." |
| | 24 de noviembre de 2021 | | CVNSO-0991-223-2021. Recibido, 24/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-223-2021. | CVNSO-0991-223-2021. Remisión componente de Diseño Geométrico de Neiva Balsillas, Ruta 3001, PR10+500 – PR13+500. |
| | 26 de noviembre de 2021 | | CVNSO-0991-225-2021. Recibido, 26/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-225-2021 | CVNSO-0991-225-2021. Remisión complemento a los Diseños de Neiva Balsillas, Ruta 3001, PR10+500 – PR13+500. |
| | 26 de noviembre de 2021 | | CVNSO-0991-226-2021. Recibido, 26/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-226-2021 | CVNSO-0991-226-2021. Entrega acta de Vecindad Ruta 3001 Neiva- Balsillas |
| C-245-0244-2343-21 | 26 de noviembre de 2021 | Alcance Diseños Fase III, Ruta 3001 – Ruta 3002 – Ruta 6504 – Ruta 6503. | CVNSO-0991-301-2021. Recibido,22/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-301-2021 | CVNSO-0991-301-2021. Respuesta oficio C-245-0244-2343-21 "Alcance Diseños Fase III, Ruta 3001, Ruta 3002, Ruta 6504, Ruta 6503.". |
| C-245-0246-2348-21 | 26 de noviembre de 2021 | Respuesta comunicados CVNSO-0991-212-2021. CVNSO.0991-214-2021. Concepto Estudios de Tránsito V2 Pr6 al Pr49 – V3. CVNSO-0991-214-2021. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0247-2349-21 | 26 de noviembre de 2021 | Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico – Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504. | CVNSO-0991-064-2022. Recibido, 11/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-064-2022 | CVNSO-0991-064-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001" |
| | 30 de noviembre de 2021 | | CVNSO-0991-248-2021. Recibido, 30/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-248-2021 | CVNSO-0991-248-2021. Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500. |
| C-245-0249-2354-21 | 30 de noviembre de 2021 | Respuesta: CVNSO-0991-224-2021 Observaciones Diseños Volumen IV Pavimentos, ruta 3001 – Pr10+500 al Pr13+500. | CVNSO-0991-224-2021. Recibido, 24/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-224-2021 | CVNSO-0991-224-2021. Respuesta a su oficio C-245-0249-2354-21 "Respuesta CVNSO-0991-224-2021: Observaciones Diseños Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001-PR10+500 al PR13+500" |
| | | | CVNSO-0991-267-2021. Recibido, 4/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-267-2021 | CVNSO-0991-267-2021. Respuesta a su oficio C-245-0249-2354-21 "Respuesta CVNSO-0991-224-2021: Observaciones Diseños Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001-PR10+500 al PR13+500" |
| C-245-0251-2356-21 | 30 de noviembre de 2021 | Respuesta a comunicados CVNSO-0991-224-2021. Concepto Estudios de Transito Neiva – Balsillas Ruta 3001, Pr10+500 – Pr13+500. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0254-2395-21 | 2 de diciembre de 2021 | Respuesta CVNSO-0991-0991-223-2021 Concepto Diseño Geométrico del tramo Neiva – Balsillas, ruta 3001 Pr10+500 – Pr13+500. | CVNSO-0991-005-2022. Recibido, 5/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-005-2022 | CVNSO-0991-005-2022. Respuesta a su oficio C-245-0254-2395-21 "Respuesta CVNSO-0991-223-2021, Concepto diseño geométrico del tramo NEIVA BALSILLAS, RUTA 3001, PR10+500 – R13+500. |
| C-245-0261-2415-21 | 3 de diciembre de 2021 | Respuesta CVNSO-0991-231-2021 Concepto: Componente Volumen V: Hidráulica de la Ruta 6504 tramo prioritario Pr43 al Pr49. | CVNSO-0991-049-2022. Recibido, 4/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-049-2022 | CVNSO-0991-049-2022. Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231-2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49. |
| | | | CVNSO-0991-108-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-108-2022. | CVNSO-0991-108-2022. Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49. |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | 6 de diciembre de 2021 | | CVNSO-0991-268-2021. Recibido, 6/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-268-2021 | CVNSO-0991-268-2021. Remisión informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001 |
| C-245-0273-2439-21 | 9 de diciembre de 2021 | Concepto componente Volumen II: Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo prioritario Pr43 al Pr49. | CVNSO-0991-020-2022. Recibido, 19/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-020-2022 | CVNSO-0991-020-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000". |
| | | | CVNSO-0991-033-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-033-2022 | CVNSO-0991-033-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0346-0229-22 "Respuesta a Comunicado CVNSO0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245- 0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de |
| | 9 de diciembre de 2021 | | CVNSO-0991-282-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-282-2021 | CVNSO-0991-282-2021. Remisión Anexo 2: Planta perfil del PR43-PR49 Ruta 6504 con ajustes, según observación por el Especialista de Interventoría. |
| | 9 de diciembre de 2021 | | CVNSO-0991-283-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-283-2021 | CVNSO-0991-283-2021. Remisión informe de pavimentos V2.0 con sus respectivos anexos, de la Vía 6504 PR6 al PR49 |
| | 9 de diciembre de 2021 | | CVNSO-0991-284-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-284-2021 | CVNSO-0991-284-2021. Remisión Señalización de Neiva-Florencia Ruta 6504, PR43-PR49 |
| C-245-0285-2485-21 | 14 de diciembre de 2021 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-248-2021 - Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500. | CVNSO-0991-004-2022. Recibido, 5/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-004-2022 | CVNSO-0991-004-2022. Respuesta a su oficio C-245-0285-2485-21 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-248-2021 - Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000." |
| | 16 de diciembre de 2021 | | CVNSO-0991-074-2022. Recibido, 16/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-074-2022 | CVNSO-0991-074-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia. |
| C-245-0291-2521-21 | 17 de diciembre de 2021 | Respuesta CVNSO-0991-224-2021, Concepto componente Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0297-2536-21 | 21 de diciembre de 2021 | Respuesta CVNSO-0991-284-2021, Concepto Señalización de Neiva-Florencia Ruta 6504, PR43-PR49. | CVNSO-0991-047-2022. Recibido, 3/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-047-2022 | CVNSO-0991-047-2022. Respuesta oficio C-245-0297-2536-21 "Señalización del PR 43+000 AL PR 49+000". |
| | 22 de diciembre de 2021 | | CVNSO-0991-027-2022. Recibido, 22/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-027-2022 | CVNSO-0991-027-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia. |
| C-245-0301-2561-21 | 23 de diciembre de 2021 | Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001. | CVNSO-0991-064-2022. Recibido, 11/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-064-2022 | CVNSO-0991-064-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001" |
| | | | CVNSO-0991-325-2022. Recibido, 20/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-325-2022 | CVNSO-0991-325-2022. Respuesta a su oficio C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001". |
| | 25 de diciembre de 2021 | | CVNSO-0991-106-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-106-2022 | CVNSO-0991-106-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000). |
| C-245-0304-2595-21 | 27 de diciembre de 2021 | Respuesta CVNSO-0991-283-2021, Concepto componente Volumen IV: Pavimentos V2.0 con sus respectivos anexos de la Vía 6504 PR6 al PR49. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| | 27 de diciembre de 2021 | | CVNSO-0991-031-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-031-2022 | CVNSO-0991-031-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia. |
| | 27 de diciembre de 2021 | | CVNSO-0991-032-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-032-2022 | CVNSO-0991-032-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia. |
| C-245-0318-0083-22 | 8 de enero de 2022 | Respuesta CVNSO-0991-004-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000. | CVNSO-0991-019-2022. Recibido, 19/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-019-2022 | CVNSO-0991-019-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0318-0083-22 "Respuesta CVNSO-0991-004-2022 – Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000". |
| C-245-0328-0120-22 | 14 de enero de 2022 | Respuesta CVNSO-0991-005-2022, Concepto diseño geométrico del tramo NEIVA BALSILLAS, RUTA 3001, PR10+500 – R13+500. | CVNSO-0991-030-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-030-2022 | CVNSO-0991-030-2022. Respuesta a observaciones C-245-0328-0120-22 "Diseño Geométrico, Vía Nacional – 3001– PR 10+500 AL PR 13+500 Neiva – Balsillas" |
| C-245-0343-0204-22 | 22 de enero de 2022 | Respuesta CVNSO-0991-019-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0346-0229-22 | 25 de enero de 2022 | Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245-0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de oficio APC044-167-22. | CVNSO-0991-033-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-033-2022 | CVNSO-0991-033-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0346-0229-22 "Respuesta a Comunicado CVNSO0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245- 0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de oficio APC-044-167-22". |
| | 2 de febrero de 2022 | | CVNSO-0991-046-2022. Recibido, 2/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-046-2022 | CVNSO-0991-046-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia. |
| | 4 de febrero de 2022 | | CVNSO-0991-050-2022. Recibido, 4/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-050-2022 | CVNSO-0991-050-2022. Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán. |
| C-245-0370-0360-22 | 5 de febrero de 2022 | Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia. | CVNSO-0991-083-2022. Recibido, 21/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-083-2022 | CVNSO-0991-083-2022. Respuesta oficio C-245-0370-0360-22, "Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia". |
| C-245-0374-0389-22 | 7 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2022 "Respuesta a observaciones C-245-0328-0120-22 "Diseño Geométrico, Vía Nacional – 3001– PR 10+500 AL PR 13+500 Neiva – Balsillas"" - Concepto informe Volumen VII Diseño Geométrico, señalización y seguridad. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| | 8 de febrero de 2022 | | CVNSO-0991-054-2022. Recibido, 8/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-054-2022 | CVNSO-0991-054-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia. |
| | 9 de febrero de 2022 | | CVNSO-0991-060-2022. Recibido, 9/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-060-2022 | CVNSO-0991-060-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de NeivaBalsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica. |
| C-245-0384-0434-22 | 10 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-027-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia" y oficio CVNSO-0991-032-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva – Florencia". | CVNSO-0991-079-2022. Recibido, 18/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-079-2022 | CVNSO-0991-079-2022. Respuesta oficio C-245-0384-0434-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". |
| C-245-0385-0438-22 | 10 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 –complementación de informe de acuerdo a visita técnica" | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0388-0460-22 | 14 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". | CVNSO-0991-194-2022. Recibido, 25/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-194-2022 | CVNSO-0991-194-2022. Respuesta a su oficio C-245-0388-0460-22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". |
| C-245-0389-0472-22 | 14 de febrero de 2022 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-064-2022 - "Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301- 2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001" | CVNSO-0991-069-2022. Recibido, 14/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-069-2022 | CVNSO-0991-069-2022. Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica" |
| | | | CVNSO-0991-096-2022. Recibido, 23/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-096-2022 | CVNSO-0991-096-2022. Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"" |
| C-245-0402-0507-22 | 17 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-046-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia" y CVNSO-0991-054-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva – Florencia". | CVNSO-0991-125-2022. Recibido, 4/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-125-2022. | CVNSO-0991-125-2022. Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Señalización, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". |
| | | | CVNSO-0991-162-2022. Recibido, 10/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-162-2022 | CVNSO-0991-162-2022. Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0403-0509-22 | 17 de febrero de 2022 | RESPUESTA AL OFICIO CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49. | CVNSO-0991-108-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-108-2022. | CVNSO-0991-108-2022. Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49. |
| C-245-0409-0532-22 | 18 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"". | CVNSO-0991-096-2022. Recibido, 23/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-096-2022 | CVNSO-0991-096-2022. Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"" |
| C-245-0425-0613-22 | 24 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia." | CVNSO-0991-179-2022. Recibido, 18/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-179-2022 | CVNSO-0991-179-2022. Respuesta a su oficio C-245-0425-0613-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia." |
| C-245-0428-0635-22 | 25 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-083-2022 "Respuesta oficio C-245-0370-0360-22, "Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto Informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia". | CVNSO-0991-173-2022. Recibido, 30/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-173-2022. | CVNSO-0991-173-2022. Respuesta a su oficio C-245-0428-0635-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia". |
| | 25 de febrero de 2022 | | CVNSO-0991-106-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-106-2022 | CVNSO-0991-106-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000). |
| C-245-0432-0650-22 | 26 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"". | CVNSO-0991-180-2022. Recibido, 18/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-180-2022 | CVNSO-0991-180-2022. Respuesta a su oficio C-245-0432-0650-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0409-0532-22" "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 5" |
| C-245-0437-0673-22 | 28 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991- 231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49"". Respecto a Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504– PR 43 AL PR 49, Puerto Rico - San Vicente del Caguán. | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| C-245-0438-0677-22 | 28 de febrero de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-106-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000). | No se recibio respuesta por parte del contratista | | |
| | 09 de marzo de 2022 | | CVNSO-0991-154-2022. Recibido, 9/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-154-2022 | CVNSO-0991-154-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia. |
| | 12 de marzo de 2022 | | CVNSO-0991-165-2022. Recibido, 12/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-165-2022 | CVNSO-0991-165-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia. |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0498-1017-22 | 23 de marzo de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-079-2022 "Respuesta oficio C-245-0384-0434-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-170-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0384-0434-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR30-PR43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"". | CVNSO-0991-198-2022. Recibido, 28/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-198-2022. | CVNSO-0991-198-2022. Respuesta a su oficio C-245-0498-1017-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". |
| C-245-0499-1020-22 | 23 de marzo de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-125-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Señalización, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-162-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"". | CVNSO-0991-283-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-283-2022 | CVNSO-0991-283-2022. Respuesta a su oficio C-245-0499-1020-22 "Señalización, Tramo PR15-P30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". |
| C-245-0500-1021-22 | 23 de marzo de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO-0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva -Florencia". | CVNSO-0991-284-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-284-2022 | CVNSO-0991-284-2022. Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 de Señalización, Tramo PR0-P15, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" |
| | | | CVNSO-0991-357-2022. Recibido, 29/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-357-2022 | CVNSO-0991-357-2022. Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia". |
| C-245-0512-1075-22 | 26 de marzo de 2022 | Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 -C-245-0425-0613-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074- 2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia." | CVNSO-0991-290-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-290-2022 | CVNSO-0991-290-2022. Respuesta a su oficio C-245-0512-1075-22, "Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 "Respuesta a su oficio CVNSO- 0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia." |
| C-245-0516-1084-22 | 28 de marzo de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-180-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0432-0650-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0409-0532-22" "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 5". | | | |
| C-245-0524-1117-22 | 29 de marzo de 2022 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-194-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0388-0460-22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". | | | |
| C-245-0543-1220-22 | 1-abr-22 | Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los Pr10+825 al Pr11+160 de la Ruta 3001 (Carteras y Secciones Transversales). | CVNSO-0991-278-2022. Recibido, 2/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-278-2022 | CVNSO-0991-278-2022. Entrega Ajuste De Carteras cada 5.00 m, Neiva-Balsilla K10+980-K11+100, Ruta Nacional 3001 – Neiva-Balsillas, PR10+500-PR13+500. |
| C-245-0553-1264-22 | 5-abr-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-173-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0428-0635-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia". | | | |
| | | | CVNSO-0991-285-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-285-2022 | CVNSO-0991-285-2022. Entrega Volumen III Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia, Ruta 6504 PR0+000 – PR6+000, Versión 0. |
| | | | CVNSO-0991-289-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-289-2022 | CVNSO-0991-289-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia. |
| C-245-0560-1286-22 | 6-abr-22 | OBSERVACIONES AL COMUNICADO CVNSO-0991-265-2022-ENTREGA AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO, VÍA NACIONAL – 6504– PR 47+000 AL PR 48+086 NEIVA - FLORENCIA. | CVNSO-0991-313-2022. Recibido, 12/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-313-2022 | CVNSO-0991-313-2022. Respuesta a su oficio C-245-0560-1286-22 -entrega ajuste diseño geométrico, vía nacional – 6504– PR 47+000 al PR 48+086 Neiva – Florencia y ajusta de batea". |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0561-1305-22 | 7-abr-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-285-2022 "Entrega Volumen III Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia, Ruta 6504 PR0+000 – PR6+000, Versión 0". | | | |
| C-245-0562-1307-22 | 7-abr-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-198-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0498-1017-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". | | | |
| C-245-0583-1443-22 | 19-abr-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-290-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0512-1075-22, "Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 "Respuesta a su oficio CVNSO- 0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia"". | | | |
| C-245-0587-1448-22 | 19-abr-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia." | CVNSO-0991-447-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-447-2022 | CVNSO-0991-447-2022. Respuesta oficio C-245-0587-1448-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia". |
| C-245-0592-1474-22 | 20-abr-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-325-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001". | | | |
| C-245-0593-1494-22 | 21-abr-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-283-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0499-1020-22 "Señalización, Tramo PR15-P30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". | | | |
| C-245-0597-1500-22 | 22-abr-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-047-2022 "Respuesta oficio C-245-0297-2536-21 "Señalización del PR 43+000 AL PR 49+000". | | | |
| | | | CVNSO-0991-367-2022. Recibido, 3/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-367-2022 | CVNSO-0991-367-2022. Entrega de Informe Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para el Tramo Neiva Balsillas 3001, PR10+500-PR13+500. |
| | | | CVNSO-0991-366-2022. Recibido, 3/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-366-2022 | CVNSO-0991-366-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 0 Al PR 49 Puerto Rico, San Vicente del Caguán. |
| C-245-0648-1772-22 | 9-may-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 de Señalización, Tramo PR0-P15, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-357-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia"". | CVNSO-0991-469-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-469-2022 | CVNSO-0991-469-2022. Respuesta oficio C-245-0648-1772-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 y oficio CVNSO-0991-357-2022 Vol II. Est De Trazado, Diseño Geométrico y Señalización Ruta 6504". |
| C-245-0650-1781-22 | 9-may-22 | SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA 6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL. | CVNSO-0991-406-2022. Recibido, 16/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-406-2022 | CVNSO-0991-406-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0650-1781-22 "SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA 6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJI" y C-245-0660-1841-22 "REITERACIÓN SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL" Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase III Perdida de Banca y Reemplazo Puente ubicado en el PR42+602. RUTA 6503 en la vía La Montañita – El Paujil. |
| C-245-0664-1878-22 | 12-may-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-366-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 0 Al PR 49 Puerto Rico, San Vicente del Caguán". | | | |
| | | | CVNSO-0991-421-2022. Recibido, 17/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-421-2022 | CVNSO-0991-421-2022. Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía |
| | | | CVNSO-0991-428-2022. Recibido, 19/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-428-2022 | CVNSO-0991-428-2022. Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0. |
| C-245-0692-2025-22 | 23-may-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 - PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49". | CVNSO-0991- 745-2022. Recibido, 30/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991- 745-2022 | CVNSO-0991- 745-2022. Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49". |
| | | | CVNSO-0991-754-2022. Recibido, 5/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-754-2022 | CVNSO-0991-754-2022. Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49". |
| | | | CVNSO-0991-438-2022. Recibido, 21/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-438-2022 | CVNSO-0991-438-2022. Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504. |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-444-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-444-2022 | CVNSO-0991-444-2022. Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0. |
| | | | CVNSO-0991-451-2022. Recibido 26/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-451-2022 | CVNSO-0991-451-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA - BALSILLAS. |
| C-245-0717-2121-22 | 26-may-22 | SOLICITUD DEL PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEL PUENTE EN EL PR38+295 DE LA RUTA 6503 Y EL DESLIZAMIENTO DEL PR58+500 DE LA RUTA 3002 | | | |
| C-245-0718-2122-22 | 26-may-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-393-2022 "Entrega del Volumen VIII Diseño Estructural Box Culvert K4+800. Vía Nacional – 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguán" y oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0". | CVNSO-0991-476-2022. Recibido, 6/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-468-2022 | CVNSO-0991-468-2022. Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0. |
| | | | CVNSO-0991-509-2022. Recibido, 22/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-509-2022 | CVNSO-0991-509-2022. Respuesta oficio C-245-0718-2122-22 "Memorando Técnico 009-985, Revisión entrega de Volumen II de diseño para la estabilización de la pérdida de banca del corredor en el punto situado en el PR 52+820 de la ruta 6503 de la vía El Paujil – El Doncello". |
| C-245-0721-2161-22 | 27-may-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-393-2022 "Entrega del Volumen VIII Diseño Estructural Box Culvert K4+800. Vía Nacional – 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguán". | | | |
| C-245-0722-2162-22 | 27-may-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0". | CVNSO-0991-622-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-622-2022 | CVNSO-0991-622-2022. Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0, incluye anexo de planos. |
| | | | CVNSO-0991-626-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-626-2022 | CVNSO-0991-626-2022. Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0, incluye anexo de planos. |
| | | | CVNSO-0991-498-2022. Recibido, 14/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-498-2022 | CVNSO-0991-498-2022. Respuesta al comunicado C-245-0722-2162-22 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503" |
| C-245-0729-2192-22 | 31-may-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0". | CVNSO-0991-525-2022. Recibido, 21/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-525-2022 | CVNSO-0991-525-2022. Respuesta oficio C-245-0729-2192-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0" |
| C-245-0733-2209-22 | 2-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." | CVNSO-0991-471-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-471-2022 | CVNSO-0991-471-2022. Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428-167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio. |
| | | | CVNSO-0991-468-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-468-2022 | CVNSO-0991-468-2022. Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0. |
| | | | CVNSO-0991-484-2022. Recibido, 8/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-484-2022 | CVNSO-0991-484-2022. Entrega de Estudio de Trazado y Diseño Geométrico correspondiente al Tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001. |
| | | | CVNSO-0991-490-2022. Recibido, 8/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-490-2022 | CVNSO-0991-490-2022. Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita – El Paujil |
| C-245-0749-2324-22 | 8-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-447-2022 "Respuesta oficio C-245-0587-1448-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia". | | | |
| C-245-0750-2330-22 | 8-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0". | CVNSO-0991-538-2022. Recibido, 7/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-538-2022 | CVNSO-0991-538-2022. Respuesta oficio C-245-0750-2330-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300- 22 Respuesta a comunicado C245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0". |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0751-2333-22 | 8-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-438-2022 "Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504". | CVNSO-0991-530-2022. Recibido, 1/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-530-2022 | CVNSO-0991-530-2022. Respuesta oficio C-245-0751-2333-22 "observaciones a la Entrega de Informe de Tránsito versión 3.0, tramo comprendido entre el PR0+000 al PR06+000 de la Vía nacional 6504". |
| C-245-0762-2387-22 | 10-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-469-2022 "Respuesta oficio C-245-0648-1772-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 y oficio CVNSO-0991-357-2022 Vol II. Est De Trazado, Diseño Geométrico y Señalización Ruta 6504". | | | |
| C-245-0801-2591-22 | 24-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428-167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio"". | CVNSO-0991-582-2022. Recibido, 25/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-582-2022 | CVNSO-0991-582-2022. Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras |
| C-245-0802-2592-22 | 24-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-279-2022 "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500". | CVNSO-0991-548-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-548-2022 | CVNSO-0991-548-2022. Respuesta observaciones al comunicado C-245-0802-2592-22 de "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500". |
| C-245-0804-2595-22 | 24-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-451-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA - BALSILLAS". | | | |
| C-245-0811-2612-22 | 28-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-438-2022 "Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504". | CVNSO-0991-634-2022. Recibido, 6/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-634-2022 | CVNSO-0991-634-2022. Respuesta oficio C-245-0811-2612-22, "INFORME DISEÑO DE PAVIMENTOS, PR 00+000 AL PR 6+000 VÍA NACIONAL 6504 VERSIÓN 3.0" |
| C-245-0812-2613-22 | 28-jun-22 | Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-278-2022 "Entrega Ajuste De Carteras cada 5.00 m, NeivaBalsilla K10+980-K11+100, Ruta Nacional 3001 – Neiva-Balsillas, PR10+500-PR13+500" y CVNSO-0991-484-2022 "Entrega de Estudio de Trazado y Diseño Geométrico correspondiente al Tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001". | | | |
| C-245-0817-2624-22 | 28-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-509-2022 "Respuesta oficio C-245-0718-2122-22 "Memorando Técnico 009-985, Revisión entrega de Volumen II de diseño para la estabilización de la pérdida de banca del corredor en el punto situado en el PR 52+820 de la ruta 6503 de la vía El Paujil – El Doncello". | | | |
| | | | CVNSO-0991-526-2022. Recibido, 28/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-526-2022 | CVNSO-0991-526-2022. Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0. |
| | | | CVNSO-0991-527-2022. Recibido, 28/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-527-2022 | CVNSO-0991-527-2022. Entrega de informe de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para el Tramo Neiva Balsillas 3001, PR10+500-PR13+500 V1.0. |
| C-245-0822-2660-22 | 30-jun-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-526-2022 "Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0." | | | |
| | | | CVNSO-0991-532-2022. Recibido, 1/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-532-2022 | CVNSO-0991-532-2022. Entrega memorando técnico MT-395-167-22 recomendaciones y mejoramiento en la subrasante V2.0 |
| | | | CVNSO-0991-543-2022. Recibido, 8/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-543-2022 | CVNSO-0991-543-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Coulvert 2.5m x 3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0, conforme a la observación requerida en la reunión con el interventor. |
| | | | CVNSO-0991-544-2022. Recibido, 8/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-544-2022 | CVNSO-0991-544-2022. Ajustes de detalles planos muros de Tierra armada Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500. |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0840-2762-22 | 9-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-530-2022 "Respuesta oficio C-245-0751-2333-22 "observaciones a la Entrega de Informe de Tránsito versión 3.0, tramo comprendido entre el PR0+000 al PR06+000 de la Vía nacional 6504". | | | |
| C-245-0847-2776-22 | 11-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-538-2022 "Respuesta oficio C-245-0750-2330-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300- 22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800 V0.0"" - VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE BOX CULVERT K4+800 VÍA NACIONAL 6504 VERSIÓN 1.0 | CVNSO-0991-692-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-692-2022 | CVNSO-0991-692-2022. Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0". |
| | | | CVNSO-0991-558-2022. Recibido, 14/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-558-2022 | CVNSO-0991-558-2022. Entrega Plano detalle Hidráulico de Cuneta y filtro para Vía Nacional –3001 y 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico. |
| C-245-0861-2843-22 | 15-jul-22 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-558-2022-Entrega Plano detalle Hidráulico de Cuneta y filtro para Vía Nacional –3001 y 6504 | | | |
| | | | CVNSO-0991-540-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-540-2022 | CVNSO-0991-540-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 6+000 al PR 49+000 Puerto Rico, San Vicente Del Caguán, conforme a la observación requerida en la reunión con el Interventor. |
| | | | CVNSO-0991-547-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-547-2022 | CVNSO-0991-547-2022. Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001. |
| C-245-0876-2897-22 | 21-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001". | CVNSO-0991-616-2022. Recibido, 28/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-616-2022 | CVNSO-0991-616-2022. Respuesta oficio C-245-0876-2897-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001". |
| C-245-0878-2899-22 | 22-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-544-2022 "Ajustes de detalles planos muros de Tierra armada Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500". | CVNSO-0991-656-2022. Recibido, 25/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-656-2022 | CVNSO-0991-656-2022. Respuesta oficio C-245-0878-2899-22 "VOLUMEN V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500. |
| C-245-0885-2974-22 | 23-jul-22 | SOLICITUD DE ENTREGA DEL AJUSTE AL DISEÑO GEOMÉTRICO ENTRE LOS PR43+000 AL PR49+000 DE LA RUTA 6504 (CARTERAS Y SECCIONES TRANSVERSALES). | CVNSO-0991-828-2022. Recibido, 30/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-828-2022 | CVNSO-0991-828-2022. Respuesta al oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000". |
| | | | Recibido, 4/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-947-2022 | CVNSO-0991-947-2022. Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)". |
| | | | CVNSO-0991-968-2022. Recibido, 16/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-968-2022 | CVNSO-0991-968-2022. Alcance comunicado CVNSO-0991-947-2022 "Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)". |
| C-245-0886-2975-22 | 25-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-526-2022 "Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0." – COMPONENTE GEOTECNIA. | | | |
| | | | CVNSO-0991-615-2022. Recibido, 28/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-615-2022 | CVNSO-0991-615-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6 |
| C-245-0898-3042-22 | 28-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001" CONCEPTO DE PAVIMENTOS. | | | |
| C-245-0899-3043-22 | 28-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-451-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA – BALSILLAS" – CONCEPTO GEOTECNIA. | | | |
| C-245-0906-3050-22 | 28-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-540-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 6+000 al PR 49+000 Puerto Rico, San Vicente Del Caguán, conforme a la observación requerida en la reunión con el Interventor". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0907-3088-22 | 29-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-543-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Coulvert 2.5m x 3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0, conforme a la observación requerida en la reunión con el interventor". | | | |
| C-245-0908-3089-22 | 29-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-548-2022 "Respuesta observaciones al comunicado C-245-0802-2592-22 de "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500". | | | |
| C-245-0912-3093-22 | 30-jul-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6"". | CVNSO-0991-773-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-773-2022 | CVNSO-0991-773-2022. Respuesta oficio C-245-0912-3093-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sito". |
| | | | CVNSO-0991-617-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-617-2022 | CVNSO-0991-617-2022. Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300-22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001. V2.0 |
| C-245-0927-3165-22 | 3-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300-22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0". | CVNSO-0991-891-2022. Recibido, 25/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-891-2022 | CVNSO-0991-891-2022. Respuesta comunicado C-245-0927-3165-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300- 22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0". |
| C-245-0928-3166-22 | 4-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0". | CVNSO-0991-675-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-675-2022 | CVNSO-0991-675-2022. Respuesta oficio C-245-0928-3166-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0". |
| C-245-0930-3203-22 | 5-ago-22 | SOLICITUD DE CONCEPTO DE LOS ESPECIALISTAS ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO A LOS CAMBIOS QUE PLANTEAN REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT UBICADO EN EL PR11+193 RUTA 3001. | CVNSO-0991-699-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-699-2022 | CVNSO-0991-699-2022. Respuesta oficio C-245-0930-3203-22 "SOLICITUD DE CONCEPTO DE LOS ESPECIALISTAS ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO A LOS CAMBIOS QUE PLANTEAN REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT UBICADO EN EL PR11+193 RUTA 3001" |
| C-245-0935-3219-22 | 8-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-590-2022 "Respuesta oficio C-245-0856-2805-22 "Respuesta al oficio CVNSO-0991-532-2022 Entrega memorando técnico MT-395-167-22 recomendaciones y mejoramiento en la subrasante V2.0". | | | |
| C-245-0936-3236-22 | 9-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-624-2022 "Respuesta oficio C-245-0891-2997-22 "Entrega de estudio de hidráulica para La Estabilización De La Perdida De Banca Ubicada En El Pr52+820 De La Ruta 6503 Vía El Paujil - El Doncello"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-674-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-674-2022 | CVNSO-0991-674-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503. |
| | | | CVNSO-0991-673-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-673-2022 | CVNSO-0991-673-2022. Entrega de Informe Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600. |
| | | | CVNSO-0991-691-2022. Recibido, 20/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-691-2022 | CVNSO-0991-691-2022. Entrega de memorando técnico como validación hidráulica (sección libre de 0.95m x 0.95m) de las estructuras de box proyectadas en las abscisas K10+901 y K 11+193 de la Ruta Nacional 3001 |
| | | | CVNSO-0991-669-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-669-2022 | CVNSO-0991-669-2022. Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría. |
| C-245-0993-3503-22 | 29-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-691-2022 "Entrega de memorando técnico como validación hidráulica (sección libre de 0.95m x 0.95m) de las estructuras de box proyectadas en las abscisas K10+901 y K11+193 de la Ruta Nacional 3001". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0994-3504-22 | 29-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0". | CVNSO-0991-937-2022. Recibido, 3/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-937-2022 | CVNSO-0991-937-2022. Respuesta oficio C-245-0994-3504-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0". |
| C-245-0995-3505-22 | 29-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-656-2022 "Respuesta oficio C-245-0878-2899-22 "VOLUMEN V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500". | | | |
| C-245-1000-3519-22 | 29-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría". | CVNSO-0991-785-2022. Recibido, 15/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-785-2022 | CVNSO-0991-785-2022. Respuesta oficio C-245-1000-3519-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría". |
| C-245-1008-3534-22 | 31-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-675-2022 "Respuesta oficio C-245-0928-3166-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0". | | | |
| C-245-1012-3543-22 | 31-ago-22 | Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503". | CVNSO-0991-763-2022. Recibido, 8/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-763-2022 | CVNSO-0991-763-2022. Respuesta oficio C-245-1012-3543-22 "Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503". |
| C-245-1013-3544-22 | 31-ago-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio" | CVNSO-0991-773-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-773-2022 | CVNSO-0991-773-2022. Respuesta oficio C-245-0912-3693-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el |
| C-245-1018-3578-22 | 3-sep-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0". | CVNSO-0991-918-2022. Recibido, 31/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-918-2022 | CVNSO-0991-918-2022. Respuesta oficio C-245-1018-3578-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0". |
| | | | CVNSO-0991-764-2022. Recibido, 8/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-764-2022 | CVNSO-0991-764-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0. |
| C-245-1042-3676-22 | 12-sep-22 | Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-745-2022 "Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49". | | | |
| | | | CVNSO-0991-776-2022. Recibido, 13/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-776-2022 | CVNSO-0991-776-2022. Entrega de los volúmenes finales de estudios y diseños de la ruta 3001 de los PR10+500 – PR13+500 solicitado por Interventoría. |
| | | | CVNSO-0991-793-2022. Recibido, 19/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-793-2022 | CVNSO-0991-793-2022. Entrega de Cartera Topográfica V5 para los PR10+379 – PR13+500 de la Ruta Nacional 3001. |
| | | | CVNSO-0991-792-2022. Recibido, 19/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-792-2022 | CVNSO-0991-792-2022. Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0. |
| C-245-1068-3798-22 | 19-sep-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-785-2022 "Respuesta oficio C-245-1000-3519-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría"". | | | |
| C-245-1070-3803-22 | 20-sep-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box coulvert ubicado en el PR 42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"". | CVNSO-0991-962-2022. Recibido, 10/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-962-2022 | CVNSO-0991-962-2022. Respuesta oficio C-245-1070-3803-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600Quebrada El Pescao, versión 0.0"" |
| C-245-1071-3804-22 | 20-sep-22 | Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-763-2022 "Respuesta oficio C-245-1012-3543-22 "Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503"". | | | |
| C-245-1080-3831-22 | 21-sep-22 | RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO-0991-490-2022 Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita – El Paujil" | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1098-3929-22 | 28-sep-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-784-2022 "Entrega diseño estructural del muro propuesta en pilotes como solución de la pérdida de banca ubicado en el PR52+800 de la ruta 6503". | | | |
| | | | CVNSO-0991-808-2022. Recibido, 29/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-808-2022 | CVNSO-0991-808-2022. Alcance al oficio CVNSO-0991-793-2022 "Entrega de Cartera Topográfica V5 para los PR10+379 – PR13+500 de la ruta nacional 3001". |
| C-245-1108-3994-22 | 1-oct-22 | Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-826-2022 "Entrega archivos CIVIL "PR0-PR49 entre Puerto Rico – San Vicente"" y CVNSO-0991-828-2022 "Respuesta al oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-839-2022. Recibido, 5/010/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-839-2022 | CVNSO-0991-839-2022. Entrega de la de implantación del diseño estructural para el Box Culvert ubicado en el PR 42+600, Quebrada El Pescado. |
| C-245-1125-4056-22 | 5-oct-22 | Estudios y Diseños para construcción de puente quebrada las Delicias localizado en el PR38+295, Ruta 6503. | | | |
| C-245-1129-4074-22 | 6-oct-22 | Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas. | | | |
| C-245-1136-4113-22 | 8-oct-22 | SOLICITUD DE ENTREGA DEL AJUSTE AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA RUTA 6504 DEL TRAMO PROYECTADO PARA RETIRO DE ASFALTITA. | | | |
| C-245-1166-4262-22 | 20-oct-22 | RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO-0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita". | CVNSO-0991-887-2022. Recibido, 21/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-887-2022 | CVNSO-0991-887-2022. Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita". |
| C-245-1175-4323-22 | 24-oct-22 | RESPUESTAS PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - RUTA 3001 DEL PR10+500 AL PR13+500 | CVNSO-0991-923-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-923-2022 | CVNSO-0991-923-2022. Respuesta oficio C-245-1175-4323-22 "Respuestas pendientes por parte del contratista a los estudios y diseños - Ruta 3001 del PR10+500 al PR13+500" |
| C-245-1206-4534-22 | 3-nov-22 | Remisión del informe Puntos Críticos de la Ruta 3001, Ruta 3002, Ruta 6503 y Ruta 6504; para tramite bolsa de estudios y diseños para puntos críticos del Corredor Neiva – Florencia. | | | |
| C-245-1210-4555-22 | 4-nov-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-839-2022 "Entrega de la de implantación del diseño estructural para el Box Culvert ubicado en el PR42+600, Quebrada El Pescado". | | | |
| C-245-1226-4606-22 | 9-nov-22 | REITERACION AL COMUNICADO CVNSO-0991-887-2022 - Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo. | CVNSO-0991-120-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-120-2023 | CVNSO-0991-120-2023. Respuesta comunicado C-245-1226-4606-22 "REITERACION AL COMUNICADO CVNSO-0991-887-2022 - Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo". |
| C-245-1230-4619-22 | 9-nov-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-773-2022 "Respuesta oficio C-245-0912-3093-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sito". | | | |
| C-245-1249-4699-22 | 12-nov-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-962-2022 "Respuesta oficio C-245-1070-3803-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600Quebrada El Pescao, versión 0.0""". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1270-4759-22 | 19-nov-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-918-2022 "Respuesta oficio C-245-1018-3578-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0"". | | | |
| C-245-1271-4776-22 | 19-nov-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-894-2022 "Entrega diseño estructural en pilotes para muro ubicado en el PR12+770 del proyecto de Neiva – Balsillas". | | | |
| C-245-1274-4779-22 | 21-nov-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"". | CVNSO-0991-1029-2022. Recibido, 6/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1029-2022 | CVNSO-0991-1029-2022. Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"". |
| C-245-1280-4807-22 | 21-nov-22 | Alcance a comunicado C-245-1270-4759-22 - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION PARA EL SITIO CRITICO UBICADO EN EL K52+820 DE LA RUTA 6503, VÍA FLORENCIA – PUERTO RICO. | | | |
| C-245-1291-4851-22 | 24-nov-22 | Alcance a comunicado C-245-1271-4776-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-894-2022 "Entrega diseño estructural en pilotes para muro ubicado en el PR12+770 del proyecto de Neiva – Balsillas"" – COMPONENTE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA | | | |
| C-245-1299-4866-22 | 25-nov-22 | Solicitud de Diseños Fase III, Obra de Drenaje PR41+330, Ruta 3001. | | | |
| C-245-1302-4869-22 | 25-nov-22 | Solicitud entrega de información Estudios y Diseños. | CVNSO-0991-1015-2022. Recibido, 28/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1015-2022 | 1302-4869-22 "Solicitud entrega de información Estudios y Diseños". |
| C-245-1313-4902-22 | 30-nov-22 | Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas". | CVNSO-0991-1025-2022. Recibido, 6/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1025-2022 | CVNSO-0991-1025-2022. Respuesta comunicado C-245-1313-4902-22 "Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas". |
| C-245-1316-4932-22 | 30-nov-22 | Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-968-2022 "Alcance comunicado CVNSO-0991-947-2022 "Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)"" y CVNSO-0991-1015-2022 "Respuesta al comunicado C-245-1302-4869-22 "Solicitud entrega de información Estudios y Diseños"". | | | |
| C-245-1323-4969-22 | 3-dic-22 | Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III | CVNSO-0991-1088-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1088-2022. | CVNSO-0991-1088-2022-Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III". |
| C-245-1330-5002-22 | 5-dic-22 | Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales" | CVNSO-0991-1059-2022. Recibido, 20/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1059-2022 | CVNSO-0991-1059-2022-Respuesta comunicado C-245-1330-5002-22 "Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inici |
| C-245-1337-5021-22 | 6-dic-22 | Respuesta al comunicado: CVNSO-0991-1025-2022, Respuesta comunicado C-245-1313-4902-22 "Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas" | | | |
| C-245-1359-5094-22 | 13-dic-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-891-2022 "Respuesta comunicado C-245-0927-3165-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300- 22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0"". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1360-5095-22 | 13-dic-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-937-2022 "Respuesta oficio C-245-0994-3504-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0""" | | | |
| C-245-1362-5098-22 | 14-dic-22 | Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO. | CVNSO-0991-1061-2022. Recibido, 19/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1061-2022 | CVNSO-0991-1061-2022. Respuesta comunicado C-245-1362-5098-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO". |
| C-245-1368-5145-22 | 15-dic-22 | Solicitud diseño de mezcla 4000 Psi, Rutas 6504 y 6503. | | | |
| C-245-1370-5177-22 | 16-dic-22 | REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DEL PLAN DE EMERGENCIA ACTUALIZADO | CVNSO-0991-042-2023. Recibido, 20/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-042-2023 | CVNSO-0991-042-2023. Respuesta a comunicado C-245-1370-5177-22 "REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DEL PLAN DE EMERGENCIA ACTUALIZADO SST" |
| C-245-1386-5202-22 | 19-dic-22 | Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO. | CVNSO-0991-1090-2022. Recibido, 23/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1090-2022 | CVNSO-0991-1090-2022. Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO." |
| C-245-1413-5264-22 | 21-dic-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"". | CVNSO-0991-1102-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1102-2022 | CVNSO-0991-1102-2022. Respuesta al comunicado C-245-1413-5264-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"" |
| C-245-1419-5295-22 | 23-dic-22 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059-2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales". | CVNSO-0991-1092-2022. Recibido, 23/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1092-2022 | CVNSO-0991-1092-2022. Respuesta comunicación C-245-1419-5295-22 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059-2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales". |
| C-245-1420-5313-22 | 27-dic-22 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0" | CVNSO-0991-030-2023. Recibido, 21/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-030-2023 | CVNSO-0991-030-2023. Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"" |
| C-245-1422-5330-22 | 28-dic-22 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1092-2022, "Respuesta comunicación C-245-1419-5295-22 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059- 2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales" | | | |
| | | | CVNSO-0991-1101-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1101-2022 | CVNSO-0991-1101-2022. Solicitud de información y estado de la solicitud de Modificación del Contrato – Inclusión Bolsa para Estudios y diseños de los "sectores de intervención de condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores". |
| | | | CVNSO-0991-1086-2022. Recibido, 30/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1086-2022 | CVNSO-0991-1086-2022. Entrega de Cartera Topográfica V7 para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504. |
| | | | CVNSO-0991-001-2023. Recibido, 3/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-001-2023 | CVNSO-0991-001-2023. Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504" |
| | | | CVNSO-0991-004-2023. Recibido, 5/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-004-2023 | CVNSO-0991-004-2023. Reiteración comunicación CVNSO-0991-1101-2022 "Solicitud de información y estado de la solicitud de Modificación del Contrato – Inclusión Bolsa para Estudios y diseños de los "sectores de intervención de condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores". |
| C-245-1436-0079-23 | 10-ene-23 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III". | CVNSO-0991-189-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-189-2023 | CVNSO-0991-189-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III" |
| | | | CVNSO-0991-014-2023. Recibido, 14/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-014-2023 | CVNSO-0991-014-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504. |
| C-245-1440-0117-23 | 12-ene-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1061-2022 "Respuesta comunicado C-245-1362-5098-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"" | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1441-0118-23 | 12-ene-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"". | CVNSO-0991-108-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-108-2023 | CVNSO-0991-108-2023. Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO" |
| C-245-1442-0119-23 | 12-ene-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504"" | CVNSO-0991-036-2023. Recibido, 21/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-036-2023 | CVNSO-0991-036-2023. Respuesta comunicado C-245-1442-0119-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504". |
| C-245-1480-0278-23 | 23-ene-23 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"". | CVNSO-0991-185-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-185-2023 | CVNSO-0991-185-2023. Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"" |
| | | | CVNSO-0991-1099-2022. Recibido, 25/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1099-2022 | CVNSO-0991-1099-2022. Entrega diseños de concreto hidráulico. |
| C-245-1492-0389-23 | 27-ene-23 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504". | CVNSO-0991-167-2023. Recibido, 28/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-167-2023 | CVNSO-0991-167-2023. Respuesta al comunicado C-245-1492-0389-23 "Respuesta a su comunicado CVNSO0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504". |
| C-245-1507-0449-23 | 1-feb-23 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-036-2023 "Respuesta comunicado C-245-1442-0119-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504""" | | | |
| C-245-1511-0478-23 | 3-feb-23 | Reversión del valor pagado por concepto de EYD, Alcance al comunicado C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III". | CVNSO-0991-190-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-190-2023 | CVNSO-0991-190-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1511-0478-23 "Reversión del valor pagado por concepto de EYD, Alcance al comunicado C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III". |
| | | | CVNSO-0991-094-2023. Recibido, 07/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-094-2023 | CVNSO-0991-094-2023. Entrega diseños de concreto hidráulico. |
| | | | CVNSO-0991-115-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-115-2023 | CVNSO-0991-115-2023. Entrega de Memorando Técnico MT-851-167-22 RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAS DE BOX RUTA 3001 V0.1. |
| C-245-1530-0615-23 | 11-feb-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"". | CVNSO-0991-216-2023. Recibido, 11/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-216-2023 | CVNSO-0991-216-2023. Respuesta al oficio C-245-1530-0615-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DEMANEJO DE TRÁNSITO"". |
| C-245-1531-0616-23 | 11-feb-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1102-2022 "Respuesta al comunicado C-245-1413-5264-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".". | | | |
| C-245-1532-0632-23 | 13-feb-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"" | | | |
| C-245-1537-0648-23 | 13-feb-23 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-094-2023 "Entrega diseños de concreto hidráulico." | | | |
| | | | CVNSO-0991-137-2023. Recibido, 17/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-137-2023 | CVNSO-0991-137-2023. Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504. |
| | | | CVNSO-0991-138-2023. Recibido, 18/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-138-2023 | CVNSO-0991-138-2023. Entrega de Cartera Topográfica V4 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504 |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-148-2023. Recibido, 22/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-148-2023 | CVNSO-0991-148-2023. Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001". |
| | | | CVNSO-0991-154-2023. Recibido, 22/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-154-2023 | CVNSO-0991-154-2023. Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504. |
| | | | CVNSO-0991-156-2023. Recibido, 23/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-156-2023 | CVNSO-0991-156-2023. Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500" |
| C-245-1559-0889-23 | 28-feb-23 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-154-2023 "Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504 | | | |
| | | | CVNSO-0991-182-2023. Recibido, 03/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-182-2023 | CVNSO-0991-182-2023. Remisión del comunicado CVNSO-0991-119-2021 "Remisión Diseño Geométrico - Tramo Prioritario 1K K46+800 - K48+100, Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, volúmenes correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán y SEÑALIZACION TRAMO PRIORITARIO - PR43-PR49" |
| C-245-1569-0957-23 | 3-mar-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-156-2023 "Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"". | | | |
| C-245-1581-1014-23 | 8-mar-23 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-185-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"""". | | | |
| C-245-1583-1037-23 | 9-mar-23 | Alcance comunicado C-245-1554-0889-23, Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-154-2023 "Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504". | | | |
| C-245-1584-1038-23 | 9-mar-23 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-167-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1492-0389-23 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".". | | | |
| C-245-1599-1098-23 | 13-mar-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001". | CVNSO-0991-269-2023. Recibido, 23/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-269-2023 | CVNSO-0991-269-2023. Respuesta a las comunicaciones C-245-1599-1098-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001" y C-245-1600-1099-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO-0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA""" |
| C-245-1600-1099-23 | 13-mar-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-284-2023. Recibido, 25/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-284-2023 | CVNSO-0991-284-2023. Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504." |
| C-245-1628-1370-23 | 27-mar-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-153-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1533-0633-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-115-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-851-167-22 RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAS DE BOX RUTA 3001 V0.1."" | | | |
| C-245-1638-1470-23 | 30-mar-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-216-2023 "Respuesta al oficio C-245-1530-0615-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"""". | | | |
| | | | CVNSO-0991-312-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-312-2023 | CVNSO-0991-312-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504. |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-308-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-308-2023 | CVNSO-0991-308-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504. |
| | | | CVNSO-0991-302-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-302-2023 | CVNSO-0991-302-2023. Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108-2022. |
| | 1-abr-23 | | CVNSO-0991-312-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-312-2023 | CVNSO-0991-312-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504. |
| | 1-abr-23 | | CVNSO-0991-308-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-308-2023 | CVNSO-0991-308-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504. |
| | 1-abr-23 | | CVNSO-0991-302-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-302-2023 | CVNSO-0991-302-2023. Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108- 2022. Estructura Box culvert del PR6 AL PR49-6504-V0 |
| C-245-1642-1523-23 | 3-abr-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504." | CVNSO-0991-318-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-318-2023 | CVNSO-0991-318-2023. Respuesta comunicación C-245-1642-1523-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504." |
| C-245-1644-1525-23 | 3-abr-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"". | CVNSO-0991-400-2023. Recibido, 26/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-400-2023 | CVNSO-0991-400-2023. Respuesta comunicado C-245-1644-1525-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"". |
| C-245-1654-1554-23 | 4-abr-23 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-297-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1581-1014-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-185-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19""". | | | |
| | 11-abr-23 | | CVNSO-0991-325-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-325-2023 | CVNSO-0991-325-2023. Entrega cartera de replanteo V3, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504. |
| | 11-abr-23 | | CVNSO-0991-333-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-333-2023 | CVNSO-0991-333-2023. Reiteración de la comunicación CVNSO-0991-219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO-0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"". |
| C-245-1669-1633-23 | 13-abr-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-248-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1569-0957-23 "Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"". | | | |
| C-245-1670-1655-23 | 14-abr-23 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991-219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO-0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"". | CVNSO-0991-399-202. Recibido, 24/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-399-2023 | CVNSO-0991-399-2023. Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991- 219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"". |
| C-245-1671-1658-23 | 14-abr-23 | Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503. | CVNSO-0991-403-2023. Recibido, 28/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-403-2023 | CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245- 1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554- 0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"". |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1672-1659-23 | 14-abr-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-269-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1599-1098-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001" y C-245-1600-1099-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO-0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA". | | | |
| C-245-1673-1667-23 | 15-abr-23 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-312-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504". | | | |
| C-245-1684-1714-23 | 18-abr-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-325-2023 "Entrega cartera de replanteo V3, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504" | | | |
| C-245-1701-1785-23 | 22-abr-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-318-2023 "Respuesta comunicación C-245-1642-1523-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504"". | | | |
| C-245-1707-1801-23 | 25-abr-23 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"". | | | |
| C-245-1714-1814-23 | 26-abr-23 | DISEÑO ESTRUCTURAL CANAL ESCALONADO Y CANAL-CUNETA RUTA 3001 | | | |
| C-245-1724-1858-23 | 28-abr-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-400-2023 "Respuesta comunicado C-245-1644-1525-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"". | | | |
| | 5/may/23 | | CVNSO-0991-417-2023. Recibido, 5/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-417-2023 | CVNSO-0991-417-2023. Entrega Memorando Técnico "RECOMENDACIONES TECNICAS MURO K52+820" |
| | 5/may/23 | | CVNSO-0991-416-2023. Recibido, 5/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-416-2023 | CVNSO-0991-416-2023. Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504 |
| C-245-1731-1912-23 | 5/may/23 | Informe mesa de trabajo PMTs. Ruta 6504_6503 y Ruta 3001_3002. | CVNSO-0991-499-2023. Recibido, 31/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-499-2023 | CVNSO-0991-499-2023. Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT . |
| | 8/may/23 | | CVNSO-0991-419-2023. Recibido, 8/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-419-2023 | CVNSO-0991-419-2023. Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700. |
| C-245-1736-1943.23 | 8/may/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504 | CVNSO-0991-448-2023. Recibido, 12/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com0 | CVNSO-0991-448-2023 | CVNSO-0991-448-2023. Respuesta oficio C-245-1736-1943-23, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504"." |
| | 9/may/23 | | CVNSO-0991-419-2023. Recibido, 9/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-419-2023 | CVNSO-0991-419-2023. Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700. |
| C-245-1743-1981-23 | 10/may/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-417-2023 "Entrega Memorando Técnico "RECOMENDACIONES TÉCNICAS MURO K52+820". | | | |
| | 10/may/23 | | CVNSO-0991-439-2023. Recibido, 10/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-439-2023 | CVNSO-0991-439-2023 Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-PR13. |
| | 16/may/23 | | CVNSO-0991-458-2023. Recibido, 16/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com0 | CVNSO-0991-458-2023 | CVNSO-0991-458-2023. Entrega actualización realizada VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800, VÍA NACIONAL – 6503 en VERSIÓN 2.0 |
| C-245-1766-2070-23 | 17/may/23 | Revisión Plano geométrico, Respuesta al comunicado CVNSO-0991-439-2023, "Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-PR13". | | | |
| | 24/may/23 | | CVNSO-0991-482-2023. Recibido, 24/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-482-2023 | CVNSO-0991-482-2023. Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6. |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1790-2148-23 | 24/may/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-161-2023 "Alcance al comunicado CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"" y Respuesta a comunicado C-245-1532-0632-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0""""" | | | |
| | | | CVNSO-0991-492-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-492-2023 | CVNSO-0991-492-2023. Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6. Respuesta oficio C-245-1767-2071-23. |
| | | | CVNSO-0991-493-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-493-2023 | CVNSO-0991-493-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23. |
| | | | CVNSO-0991-491-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-491-2023 | CVNSO-0991-491-2023. Entrega planos diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504. |
| C-245-1803-2199-23 | 29/may/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-419-2023 "Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700". | | | |
| C-245-1804-2200-23 | 29/may/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-448-2023 "Respuesta oficio C-245-1736-1943-23, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504""". | | | |
| C-245-1809-2219-23 | 30/may/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-491-2023 "Entrega planos diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504." | CVNSO-0991-502-2023. Recibido, 31/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-502-2023 | CVNSO-0991-502-2023. Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504. |
| C-245-1813-2229-23 | 31/may/23 | RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-498-2023 Entrega plano despiece de los refuerzos de los pilotes del muro del PR52+800". | | | |
| | 1/jun/23 | | CVNSO-0991-502-2023. Recibido, 01/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-502-2023 | CVNSO-0991-502-2023 Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504. |
| | 3/jun/23 | | CVNSO-0991-512-2023. Recibido, 03/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-512-2023 | CVNSO-0991-512-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR02+000 – PR08+000 de la Ruta Nacional 6504. |
| C-245-1817-2252-23 | 2/jun/23 | Solicitud de entrega actualizada de los diseños de concreto hidráulico 2000 Psi, 3000 Psi y 4000 Psi – Ruta 6504 y 6503. | CVN-0991-578-2023. Recibido, 23/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVN-0991-578-2023 | CVN-0991-578-2023. Respuesta a comunicado C-245-1817-2252-23 Solicitud de entrega actualizada de los diseños de concreto hidráulico 2000PSI, 3000 Psi y 4000 Psi Ruta 6504 y 6503. |
| C-245-1818-2255-23 | 6/jun/23 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-482-2023 "Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6". | | | |
| C-245-1825-2281-23 | 6/jun/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-493-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23". | | | |
| C-245-1826-2282-23 | 6/jun/23 | Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-492-2023 "Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6. Respuesta oficio C-245-1767-2071-23" y CVNSO-0991-493-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23" | | | |
| C-245-1842-2338-23 | 8/jun/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT". | | | |
| C-245-1849-2359-23 | 13/jun/23 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-502-2023 "Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504". | | | |
| C-245-1850-2374-23 | 13/jun/23 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-512-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR02+000 – PR08+000 de la Ruta Nacional 6504". | | | |
| | 15/jun/23 | | CVNSO-0991-540-2023. . Recibido, 15/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-540-2023 | CVNSO-0991-540-2023. Respuesta observaciones comunicado C-245-1804-2200-23, "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504" |
| | | | | | |
| C-245-1882-2474-23 | 23/jun/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-540-2023 "Respuesta observaciones comunicado C-245-1804-2200- 23, "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504"" | CVNSO-0991-601-2023. Recibido, 30/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-601-2023 | CVNSO-0991-601-2023. Respuesta Comunicado C-245-1882-2474-23 CUNETAS RN6504 Y RN3001 |
| C-245-1915-2564-23 | 30/jun/23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-536-2023 "Entrega actualización realizada VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800". | | | |
| | 30/jun/23 | | CVNSO-0991-603-2023. Recibido, 30/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-603-2023 | CVNSO-0991-603-2023. Entrega Diseño Estructural Canal Tipo - Sección 0.6m X 0.6m – Vía Nacional 3001 - V0 |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1934-2617-23 | 07/07/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-601-2023 "Respuesta Comunicado C-245-1882-2474-23 CUNETAS RN6504 Y RN3001". | | | |
| C-245-1935-2618-23 | 07/07/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-603-2023 "Entrega Diseño Estructural Canal Tipo - Sección 0.6m X 0.6m – Vía Nacional 3001 -V0". | | | |
| | | | CVNSO-0991-629-2023. Recibido, 08/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-629-2023 | CVNSO-0991-629-2023. Notificación de inicio proceso constructivo box culvert del PR 42+600 de la ruta 6503 ubicado en la vía El Paujil – La Montañita en el Departamento del Caquetá autorizado por parte de CORPOAMAZONIA mediante resolución 0790 del 31 de mayo de 2023 EXPEDIENTE AU-06-18-256-X-002-018-23. |
| C-245-1961-2713-23 | 14/07/2023 | Tercera reiteración a comunicado C-245-1806-2210-23 del 29/mayo/2023 "Solicitud Entrega de Diseños de Manejos de Aguas en el Sitio de Disposición Final del RCD ubicado en el corredor vial de la ruta 3001" | | | |
| C-245-1980-2777-23 | 19/07/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-611-2023 "Respuesta a Comunicados C-245-1790-2148-23 y C-245-1420-5313-22 "Diseño Estructural Box Culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-686-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-686-2023 | CVNSO-0991-686-2023.Entrega informe volumen I. TRÁNSITO, INFORME ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001-PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0 |
| | | | CVNSO-0991-720-2023. Recibido, 1/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-720-2023 | CVNSO-0991-720-2023. Entrega Ajuste Diseño Geométrico, VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA NACIONAL – 6504 – PR 43 AL PR 49 PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN. VERSIÓN 10.0 |
| C-245-2006-2935-23 | 02/08/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-686-2023 "Entrega informe volumen I. TRÁNSITO, INFORME ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0"" | | | |
| | | | CVNSO-0991-730-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-730-2023 | CVNSO-0991-730-2023. Remisión Documentos Especialista en Suelos (Reemplazo) – Muro Desplazado PR54+570 |
| C-245-2009-2953-23 | 04/08/2023 | Reiteración comunicado C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO. | | | |
| | | | CVNSO-0991-734-2023. Recibido,5/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-734-2023 | CVNSO-0991-734-2023. Propuesta técnica para obras en el Predio La Bocatoma el Guayabo de la Finca Patio Bonito, entre los PR 12+253 al 12+334 vía Neiva – Vega Larga. Ruta 3001 tramo Neiva – Balsillas. Predios requeridos por Utilidad Pública |
| C-245-2015-2966-23 | 05/08/2023 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-676-2023 (Diseño canal trapezoidal Zodme ruta 3001). Apremio entrega de documentación y diseños detallados Zodme. | | | |
| C-245-2024-2992-23 | 09/08/2023 | Respuesta comunicación CVNSO-0991-734-2023. "Propuesta técnica para obras en el Predio La Bocatoma el Guayabo de la Finca Patio Bonito, entre los PR 12+253 al 12+334 vía Neiva – Vega Larga. Ruta 3001 tramo Neiva – Balsillas. Predios requeridos por Utilidad Pública." | | | |
| | | | CVNSO-0991-759-2023. Recibido,11/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-759-2023 | CVNSO-0991-759-2023. Entrega ajuste de planos al Volumen VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN 6504 PR0 – PR15 VERSIÓN 3.0. |
| C-245-2040-3035-23 | 12/08/2023 | Segunda Reiteración C-245-2009-2953-23 y C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO. | | | |
| | | | CVNSO-0991-798-2023. Recibido,16/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-798-2023 | CVNSO-0991-798-2023. Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0. |
| | | | CVNSO-0991-799-2023. Recibido,16/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-799-2023 | CVNSO-0991-799-2023. Entrega informe Volumen III. GEOLOGÍA, INFORME ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0. |
| | | | CVNSO-0991-814-2023. Recibido,22/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-814-2023 | CVNSO-0991-814-2023. Entrega Informe Geología Estudios y Diseños – PR38 Las Delicias. |
| | | | CVNSO-0991-811-2023. Recibido,22/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-811-2023 | CVNSO-0991-811-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2068-3170-23 | 24/08/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-814-2023 "Entrega Informe Geología Estudios y Diseños – PR38 Las Delicias". | | | |
| C-245-2070-3173-23 | 24/08/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-799-2023 "Entrega informe Volumen III. GEOLOGÍA, INFORME ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0". | | | |
| | | | CVNSO-0991-811-2023. Recibido,29/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-811-2023 | CVNSO-0991-811-. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. |
| | | | CVNSO-0991-713-2023. Recibido,29/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-713-2023 | CVNSO-0991-713-2023. Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0. |
| C-245-2087-3222-23 | 30/08/2023 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-720-2023 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico, VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA NACIONAL – 6504 – PR 43 AL PR 49 PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN. VERSIÓN 10.0". | | | |
| | | | CVNSO-0991-798-2023 | CVNSO-0991-798-2023 | CVNSO-0991-798-2023. Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0. |
| | | | CVNSO-0991-855-2023. Recibido,05/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-855-2023 | CVNSO-0991-855-2023. Entrega de Criterios de Diseño Geométrico – PR38 Las Delicias. |
| C-245-2098-3313-23 | 6/09/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0."" | | | |
| | | | CVNSO-0991-865-2023. Recibido,07/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-865-2023 | CVNSO-0991-865-2023. Entrega del DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0. |
| C-245-2108-3358-23 | 11/09/2023 | Segunda Reiteración C-245-2040-3035-23, C-245-2009-2953-23 y C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO. | | | |
| C-245-2109-3359-23 | 11/09/2023 | Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001 | | | |
| C-245-2134-3474-23 | 20/09/2023 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-865-2023 "Entrega del DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0" | | | |
| C-245-2137-3483-23 | 21/09/2023 | Solicitud de concepto estructural para el procedimiento de doblaje correctivo de aceros de refuerzo de los pilotes del muro de contención en el PR52+800 de la Ruta 6503. | | | |
| C-245-2139-3487-23 | 21/09/2023 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-855-2023 "Entrega de Criterios de Diseño Geométrico – PR38 Las Delicias". | | | |
| | | | CVNSO-0991-914-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-914-2023 | CVNSO-0991-914-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2006-2935-23, realizadas al documento Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0". |
| | | | CVNSO-0991-806-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-806-2023 | CVNSO-0991-806-2023. Entrega planos e informe PMT – Ruta 3001 - PR10-PR16. |
| | | | CVNSO-0991-915-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-915-2023 | CVNSO-0991-915-2023. Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001". |
| C-245-2146-3525-23 | 26/09/2023 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-713-2023 "Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0" | | | |

| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMUNICADO EMITIDO** | **FECHA** | **ASUNTO** | **FECHA RADICADO** | **COMUNICADO RECIBIDO** | **ASUNTO** |
| C-245-2147-3526-23 | 26/09/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-811-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10- PR13". | | | |
| C-245-2150-3529-23 | 26/09/2023 | Respuesta concepto DISAC-GNR-393-23 "Interferencia Zarpa Muro Existente – Dado de Cimentación Muro Proyectado K52+880" – Ruta 6503. | | | |
| C-245-2153-3547-23 | 27/09/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-806-2023 "Entrega planos e informe PMT – Ruta 3001 - PR10-PR16". | | | |
| C-245-2154-3549-23 | 27/09/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-914-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2006-2935-23, realizadas al documento Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0" | | | |
| C-245-2155-3552-23 | 27/09/2023 | Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-919-2023. Recibido,27/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-919-2023 | CVNSO-0991-919-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. |
| C-245-2164-3624-23 | 1/10/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-919-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13 | | | |
| C-245-2165-3626-23 | 3/10/2023 | RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-757-2023 "Respuesta oficio C-245-1314-4929-22 "No conformidad de la mezcla asfáltica instalada entre el PR11+316 al PR11+684, Segunda capa Carril derecho, Ruta 3001"" | | | |
| | | | CVNSO-0991-854-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-854-2023 | CVNSO-0991-854-2023. Respuesta radicado 2023-S 13624 Notificación electrónica auto de inicio de tramite PEA-00020-23. |
| | | | CVNSO-0991-932-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-932-2023 | CVNSO-0991-932-2023. Remisión Informe de pavimentos para el PR38+600 Puente Las Delicias. |
| | | | CVNSO-0991-936-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-936-2023 | CVNSO-0991-936-2023. Respuesta a su oficio C-245-2047-3056-23 "Solicitud de intervención y adecuación de acceso a predio ubicado en el PR 42+700 margen derecha, ruta 6504 sector ceibas arriba jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán departamento Caquetá". |
| | | | CVNSO-0991-958-2023. recibido,10/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-958-2023 | CVNSO-0991-958-2023. Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503. |
| | | | CVNSO-0991-957-2023. recibido,12/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-957-2023 | CVNSO-0991-957-2023. Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001. |
| | | | CVNSO-0991-968-2023. recibido,13/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-968-2023 | CVNSO-0991-968-2023. Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001. |
| | | | CVNSO-0991-973-2023. recibido,18/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-973-2023 | CVNSO-0991-973-2023. Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001". |
| C-245-2223-3907-23 | 21/10/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Entrega ajuste de planos al Volumen VIII.DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN6504". | | | |
| C-245-2224-3908-23 | 21/10/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-980-2023. Recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-980-2023 | CVNSO-0991-980-2023. Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001. |
| | | | CVNSO-0991-983-2023. recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-983-2023 | CVNSO-0991-983-2023, Diseño de Mezcla de Concreto |
| C-245-2236-3937-23 | 24/10/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-968-2023 "Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001" | | | |
| C-245-2239-3979-23 | 25/10/2023 | Segunda Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-957-2023. recibido,12/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-957-2023 | CVNSO-0991-957-2023. Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001. |
| | | | CVNSO-0991-968-2023. recibido,13/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-968-2023 | CVNSO-0991-968-2023. Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001. |
| | | | CVNSO-0991-973-2023. recibido,18/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-973-2023 | CVNSO-0991-973-2023. Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001". |
| C-245-2223-3907-23 | 21/10/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Entrega ajuste de planos al Volumen VIII.DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN6504". | | | |
| C-245-2224-3908-23 | 21/10/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-980-2023. Recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-980-2023 | CVNSO-0991-980-2023. Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001. |
| | | | CVNSO-0991-983-2023. recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-983-2023 | CVNSO-0991-983-2023, Diseño de Mezcla de Concreto |
| C-245-2236-3937-23 | 24/10/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-968-2023 "Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001" | | | |
| C-245-2239-3979-23 | 25/10/2023 | Segunda Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504". | | | |
| | | | CVNSO-0991-988-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-988-2023 | CVNSO-0991-988-2023. Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito |
| | | | CVNSO-0991-988-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-988-2023 | CVNSO-0991-988-2023. Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito |
| | | | CVNSO-0991-989-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-989-2023 | CVNSO-0991-989-2023. Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila. |
| | | | CVNSO-0991-994-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-994-2023 | CVNSO-0991-994-2023. Remisión Informe de Geología para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila. |
| C-245-2246-4020-23 | 28/10/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-957-2023 "Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001". | | | |
| | | | CVNSO-0991-1016-2023. Recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1016-2023 | CVNSO-0991-1016-2023. Respuesta oficio C-245-2015-2966-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-676-2023 (Diseño canal trapezoidal Zodme ruta 3001). Apremio entrega de documentación y diseños detallados Zodme". |
| | | | CVNSO-0991-1017-2023. recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1017-2023 | CVNSO-0991-1017-2023. Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR9+060 RN 6504 Puente Denominado Águila. |
| | | | CVNSO-0991-1023-2023. recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1023-2023 | CVNSO-0991-1023-2023. Remisión VOLUMEN VII – ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN PR23+470 Puente Denominado Riecito |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2257-4082-23 | 2/11/2023 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1005-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2234-3931-23 solicitando Hoja de vida del especialista en Diseño geométrico para el Estudio & Diseño del PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503." | | | |
| C-245-2267-4109-23 | 4/11/2023 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-710-2023 "Remisión Documentos y Plan de Trabajo Campo- Muro Desplazado PR 54+570." | | | |
| C-245-2276-4134-23 | 7/11/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-992-2023 "Remisión del "Concepto Técnico Obra K3+325 de la Ruta Nacional 6504". | | | |
| C-245-2277-4135-23 | 7/11/2023 | "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-989-2023 "Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila"." | | | |
| C-245-2278-4139-23 | 8/11/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-994-2023 "Remisión Informe de Geología para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila". | | | |
| C-245-2279-4143-23 | 8/11/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-988-2023 "Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito" | | | |
| C-245-2282-4149-23 | 8/11/2023 | Alcance a comunicado C-245-2277-4135-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-989-2023 "Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila". | | | |
| | | | CVNSO-0991-1052-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1052-2023 | CVNSO-0991-1052-2023. Respuesta oficio C-245-2277-4135-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Puente El Águila PR9+060 de la Ruta Nacional 6504. |
| | | | CVNSO-0991-1055-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1055-2023 | CVNSO-0991-1055-2023. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-958-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503". |
| | | | CVNSO-0991-1048-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1048-2023 | CVNSO-0991-1048-2023. Respuesta oficio C-245-2236-3937-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001. |
| C-245-2295-4170-23 | 9/11/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1052-2023 "Respuesta oficio C-245-2277-4135-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Puente El Águila PR9+060 de la Ruta Nacional 6504" | | | |
| | | | CVNSO-0991-1068-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1068-2023 | CVNSO-0991-1068-2023. Respuesta oficio C-245-2134-3474-23 realizadas al Diseño de Señalización Vial para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001 y a la mesa de trabajo entre especialistas del pasado 30 de octubre 2023. |
| C-245-2316-4246-23 | 16/11/2023 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1017-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR9+060 RN 6504 Puente Denominado Águila". | | | |
| C-245-2317-4247-23 | 16/11/2023 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-990-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito". | | | |
| C-245-2321-4268-23 | 17/11/2023 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-973-2023 "Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001". | | | |
| C-245-2322-4270-23 | 17/11/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1023-2023 "Remisión VOLUMEN VII – ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN PRR PR23+470 Puente Denominado Riecito" | | | |
| | | | CVNSO-0991-1077-2023. Recibido, 20/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1077-2023 | CVNSO-0991-1077-2023. Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito. |
| | | | CVNSO-0991-1078-2023. Recibido, 20/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1078-2023 | CVNSO-0991-1078-2023. Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila. |
| C-245-2324-4286-23 | 20/11/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1048-2023 con asunto "Respuesta oficio C-245-2236-3937-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.". | | | |
| C-245-2340-4370-23 | 27/11/2023 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1068-2023 "Respuesta oficio C-245-2134-3474-23 realizadas al Diseño de Señalización Vial para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001 y a la mesa de trabajo entre especialistas del pasado 30 de octubre 2023". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2341-4371-23 | 27/11/2023 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1055-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-958-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503". | | | |
| C-245-2343-4385-23 | 28/11/2023 | Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ | | | |
| C-245-2345-4393-23 | 28/11/2023 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1038-2023 "Respuesta oficio C-245-2252-4032-23 "SOLICITUD HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PUENTES METÁLICOS – RUTA 6504"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-1115-2023. Recibido, 28/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1115-2023 | CVNSO-0991-1115-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2322-4270-23 realizadas al "Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el PR23+740 Puente El Riecito" |
| C-245-2347-4402-23 | 29/11/2023 | RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-1098-2023 | | | |
| C-245-2349-4405-23 | 29/11/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1096-2023 "Respuesta oficio C-245-2150-3529-23 "Respuesta concepto DISAC-GNR-393-23 Interferencia Zarpa Muro Existente – Dado de Cimentación Muro Proyectado K52+880" – Ruta 6503"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-1116-2023. Recibido, 29/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1116-2023 | CVNSO-0991-1116-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4245-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila". |
| | | | CVNSO-0991-114-2023. Recibido, 01/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-114-2023 | CVNSO-0991-114-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2267-4109-23 realizadas a las Hojas de vida de especialistas para el Muro desplazado en el PR54+570 RN6503. |
| C-245-2361-4475-23 | 4/12/2023 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1115-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2322-4270-23 realizadas al "Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el PR23+740 Puente El Riecito"" | | | |
| C-245-2377-4519-23 | 6/12/2023 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-1016-2023. Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001 | | | |
| | | | CVNSO-0991-1162-2023. Recibido, 11/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1162-2023 | CVNSO-0991-1162-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2345-4393-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504. |
| | | | CVNSO-0991-1182-2023. Recibido, 19/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1182-2023 | CVNSO-0991-1182-2023. Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503. |
| | | | CVNSO-0991-1213-2023. Recibido, 28 | CVNSO-0991-1213-2023 | CVNSO-0991-1213-2023. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0". |
| C-245-2422-0012-24 | 3/01/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1116-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4245-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila". | | | |
| C-245-2423-0013-24 | 4/01/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1179-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-1346-193-23 V0.0 "Ampliación de obras PR13+500 – PR20+500 de la vía Neiva – Balsillas Ruta Nacional 3001"" | | | |
| C-245-2424-0014-24 | 4/01/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1185-2023 "Remisión de Memorando Técnico Obra de drenaje K19+120 Tramo PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001". | | | |
| C-245-2435-0043-24 | 6/01/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1213-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0". | | | |
| C-245-2442-0053-24 | 9/01/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-980-2023 "Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001." | | | |
| C-245-2444-0060-24 | 9/01/2024 | Tercera Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504". | | | |
| C-245-2451-0070-24 | 10/01/2024 | Alcance a comunicado C-245-2435-0043-24 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1213-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0"". | | | |
| C-245-2460-0101-24 | 12/01/2024 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1218-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2413-4702-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-027-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-027-2024 | CVNSO-0991-027-2024. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0." |
| C-245-2484-0164-24 | 18/01/2024 | Comunicado No. 2 – Reiteración a la solicitud de ajuste de planos para las obras hidráulicas y de drenaje SUSPENSIÓN de construcción de alcantarillas FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-034-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-034-2024 | CVNSO-0991-034-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2397-4627-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Muro Desplazado PR54+570 de la RN6503. |
| | | | CVNSO-0991-033-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-033-2024 | CVNSO-0991-033-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2460-0101-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504. |
| | | | CVNSO-0991-035-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-035-2024 | CVNSO-0991-035-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503. |
| | | | CVNSO-0991-046-2024. Recibido, 23/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-046-2024 | CVNSO-0991-046-2024. Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001. |
| C-245-2503-0214-24 | 23/01/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1228-2023 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503"" | | | |
| C-245-2509-0236-24 | 25/01/2024 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-033-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2460-0101-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504". | | | |
| C-245-2510-0241-24 | 25/01/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-021-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2435-0043-24 realizadas al Informe de Tránsito para el Tramo PR13+500 al PR20+500 de la RN3001". | | | |
| C-245-2511-0242-24 | 25/01/2024 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-034-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2397-4627-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Muro Desplazado PR54+570 de la RN6503." | | | |
| C-245-2517-0262-24 | 26/01/2024 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-035-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503". | | | |
| C-245-2526-0286-24 | 29/01/2024 | Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6503 y 6504. | | | |
| C-245-2528-0288-24 | 29/01/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1148-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2349-4405-23 realizadas al Concepto Interferencia Muro Existente – Dado de cimentación Muro Proyectado K52+880 RN6503". | | | |
| C-245-2536-0313-24 | 31/01/2024 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-1174-2023 "Respuesta a oficio C-245-2189-3759-23 Entrega de informe de ensayos de esclerometría y presentación de solución." | | | |
| | | | CVNSO-0991-102-2024. Recibido, 05/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-102-2024 | CVNSO-0991-102-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504. |
| | | | CVNSO-0991-107-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-107-2024 | CVNSO-0991-107-2024. Respuesta al comunicados C-245-2477-0129-24 y C-245-2326-4311-23 Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 300 |
| C-245-2549-0364-24 | 7/02/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-057-2024 "Remisión de "Concepto Técnico reemplazo Obras Hidráulicas PR13+500 – PR20+500 de la Ruta Nacional 3001". | | | |
| C-245-2556-0394-24 | 9/02/2024 | Solicitud actualización Estudios y Diseños Puntos Atípicos Ruta 6503 y 6504. | | | |
| C-245-2558-0396-24 | 10/02/2024 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-102-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2560-0402-24 | 12/02/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1077-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito". | | | |
| C-245-2565-0408-24 | 12/02/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-027-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0"". | | | |
| C-245-2569-0429-24 | 13/02/2024 | Comunicado CVNSO-0991-041-2024 – Estudios y diseños zona inestable PR 16+400 Ruta 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-129-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-129-2024 | CVNSO-0991-129-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503. |
| | | | CVNSO-0991-131-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-131-2024 | CVNSO-0991-131-2024. Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503". |
| C-245-2572-0436-24 | 14/02/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-1116-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4246-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-142-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-142-2024 | CVNSO-0991-142-2024. Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRITICOS K13+500 AL K20+500". |
| C-245-2581-0476-24 | 20/02/2024 | Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503". | | | |
| C-245-2582-0477-24 | 20/02/2024 | PRESENTACIÓN INFORME "POSIBLE INCUMPLIMIENTO, ENTREGA DE DISEÑOS FASE II DEL TODO EL CORREDOR "NEIVA- SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA", EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 991 DE 2021 Y ANEXO TÉCNICO NRO. 1." | | | |
| C-245-2583-0479-24 | 20/02/2024 | SOLICITUD HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PRESENTADOS EN LA RUTA 3001 TRAMO DEL PR13+500 AL PR20+500 | | | |
| C-245-2584-0480-24 | 20/02/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1078-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila". | | | |
| C-245-2585-0487-24 | 20/02/2024 | Alcance a comunicado C-245-2581-0476-24 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-149-2024. Recibido, 20/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-149-2024 | CVNSO-0991-149-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504. |
| | | | CVNSO-0991-156-2024. Recibido, 23/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-156-2024 | CVNSO-0991-156-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2317-4247-23 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito". |
| | | | CVNSO-0991-170-2024. Recibido, 26/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-170-2024 | CVNSO-0991-170-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2583-0479-24 solicitud Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500. |
| C-245-2597-0540-24 | 27/02/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001 | | | |
| C-245-2599-0543-24 | 27/02/2024 | Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-1228-2023 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503". | | | |
| C-245-2600-0547-24 | 27/02/2024 | Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-149-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504" | | | |
| C-245-2601-0548-24 | 27/02/2024 | Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-066-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2068-3170-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503" | | | |
| | | | CVNSO-0991-177-2024. Recibido, 27/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-177-2024 | CVNSO-0991-177-2024. Remisión Memorando técnico PR45+200 RN 6504 |
| C-245-2603-0560-24 | 28/02/2024 | Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-170-2024 "Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500.". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-181-2024. Recibido, 01/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-181-2024 | CVNSO-0991-181-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2565-0408-24 realizadas al "Estudio geotécnico para el diseño del Pavimento para el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001". |
| C-245-2623-0620-24 | 6/03/2024 | Alcance a comunicado C-245-2517-0262-24 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-035-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503". | | | |
| | | | CVNSO-0991-203-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-203-2024 | CVNSO-0991-203-2024. Respuesta a su oficio CVNSO-0991-203-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2503-0214-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"" |
| | | | CVNSO-0991-207-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-207-2024 | CVNSO-0991-207-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2609-0580-24 realizadas al "Memorando técnico PR45+200 RN 6504". |
| | | | CVNSO-0991-208-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-208-2024 | CVNSO-0991-208-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2526-0286-24 realizadas a "Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6504". |
| | | | CVNSO-0991-176-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-176-2024 | CVNSO-0991-176-2024. Entrega planos e informe PMT – Rutas 6503 y 6504. |
| C-245-2645-0696-24 | 12/03/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-181-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2565-0408-24 realizadas al "Estudio geotécnico para el diseño del Pavimento para el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001"" | | | |
| C-245-2646-0697-24 | 12/03/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-932-2023 "Remisión Informe de pavimentos para el PR38+600 Puente Las Delicias" | | | |
| | | | CVNSO-0991-238-2024. Recibido, 14/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-238-2024 | CVNSO-0991-238-2024. ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MES DE ENERO |
| C-245-2648-0712-24 | 14/03/2024 | CONCEPTO REVISIÓN DOCUMENTO CVNSO-0991-181-2024 CAMBIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS TRAMO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500 a PR20+500. | | | |
| | | | CVNSO-0991-240-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-240-2024 | CVNSO-0991-240-2024. Respuesta comunicado C-245-2651-0716-24 "ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MES DE ENERO" |
| | | | CVNSO-0991-244-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-244-2024 | CVNSO-0991-244-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001". |
| | | | CVNSO-0991-243-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-243-2024 | CVNSO-0991-243-2024. Remisión de "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila y PR23 Puente El Riecito RN6504". |
| C-245-2654-0728-24 | 16/03/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-176-2024 "Entrega planos e informe PMT – Rutas 6503 y 6504". | | | |
| C-245-2661-0742-24 | 18/03/2024 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-244-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001". | | | |
| C-245-2664-0745-24 | 18/03/2024 | Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-179-2024 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geología para ingeniería para el PR9 Puente El Águila RN6504" firmado por especialista aprobado por interventoría"" y CVNSO-0991-1070-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2278-4139-23 realizadas al "Volumen III. Geología para Ingeniería PR9+060 Puente El Águila"" | | | |
| C-245-2665-0748-24 | 19/03/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-203-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2503-0214-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"" | | | |
| C-245-2667-0755-24 | 19/03/2024 | Reiteración comunicado C-245-2343-4385-23 "Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ" | | | |
| C-245-2677-0799-24 | 22/03/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-208-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2526-0286-24 realizadas a "Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6504"" | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-268-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-268-2024 | CVNSO-0991-268-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". |
| | | | CVNSO-0991-269-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-269-2024 | CVNSO-0991-269-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001". |
| | | | CVNSO-0991-267-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-267-2024 | CVNSO-0991-267-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001". |
| | | | CVNSO-0991-266-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-266-2024 | CVNSO-0991-266-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m PR0 – PR49 RN6504 y PR10+500 – PR20+500 RN3001". |
| C-245-2684-0831-24 | 3/04/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-142-2024 "Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRITICOS K13+500 AL K20+500"". | | | |
| C-245-2685-0834-24 | 3/04/2024 | Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-138-2024 "Remisión de "ENTREGA DEL INFORME DE ESTRUCTURAS DE LOS BOX CULVERT DE LA RUTA 3001" y CVNSO-0991-266-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m PR0 – PR49 RN6504 y PR10+500 – PR20+500 RN3001"". | | | |
| C-245-2686-0835-24 | 3/04/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-206-2024 "Remisión de "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001". | | | |
| C-245-2687-0836-24 | 3/04/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1182-2023 "Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503". | | | |
| | | | CVNSO-0991-281-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-281-2024 | CVNSO-0991-281-2024. Remisión de "Entrega del volumen de Cantidades para Vía Nacional 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico y para Vía Nacional 3001 Neiva, Balsillas". |
| C-245-2714-0927-24 | 11/04/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-236-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001". | | | |
| C-245-2715-0929-24 | 11/04/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-234-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m –1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001". | | | |
| C-245-2716-0930-24 | 11/04/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-267-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001". | | | |
| | | | CVNSO-0991-312-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-312-2024 | CVNSO-0991-312-2024. Remisión nuevos diseños de concreto. |
| | | | CVNSO-0991-297-2024. Recibido, 15/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-297-2024 | CVNSO-0991-297-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". |
| | | | CVNSO-0991-320-2024. Recibido, 16/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-320-2024 | CVNSO-0991-320-2024. Remisión de documentos "Personal de campo para visita técnica de especialistas para los Sitios críticos ubicados en las Rutas Nacionales 6504 y 3002". |
| | | | CVNSO-0991-321-2024. Recibido, 16/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-321-2024 | CVNSO-0991-321-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2661-0724-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001". |
| C-245-2720-0962-24 | 16/04/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-184-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503". | | | |
| C-245-2730-0995-24 | 18/04/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-297-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". | | | |
| C-245-2731-0996-24 | 18/04/2024 | Comunicado CVNSO-0991-320-2024 Remisión de documentos "Personal de campo para visita técnica de especialistas para los Sitios críticos ubicados en las Rutas Nacionales 6504 y 3002". | | | |
| | | | CVNSO-0991-326-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-326-2024 | CVNSO-0991-326-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2654-0728-24 realizadas a la "Entrega planos e Informe PMT – Rutas 6503 y 6504". |
| C-245-2744-1028-24 | 22/04/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-268-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"". | | | |
| C-245-2756-1072-24 | 25/04/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-269-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001". | | | |
| C-245-2757-1073-24 | 25/04/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-327-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2602-0549-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-340-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-340-2024 | CVNSO-0991-340-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2685-0834-24 y C-245-2716-0930-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001". |
| | | | CVNSO-0991-350-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-350-2024 | CVNSO-0991-350-2024. Solicitud fecha de respuesta a Volúmenes de Diseños entregados |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2777-1119-24 | 2/05/2024 | Reiteración C-245-2667-0755-24 con asunto "Reiteración comunicado C-245-2343-4385-23 "Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ". | | | |
| C-245-2778-1120-24 | 2/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-243-2024 "Remisión de Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila y PR23 Puente El Riecito RN6504". | | | |
| C-245-2781-1129-24 | 3/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-156-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2317-4247-23 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito"". | | | |
| C-245-2782-1134-24 | 3/05/2024 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-350-2024 Solicitud fecha de respuesta a Volúmenes de Diseños entregados". | | | |
| | | | CVNSO-0991-378-2024. Recibido, 08/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-378-2024 | CVNSO-0991-378-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2597-0540-24, referente al oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001". |
| | | | CVNSO-0991-376-2024. Recibido, 08/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-376-2024 | CVNSO-0991-376-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2677-0799-24 realizadas al "Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación PR23 Puente El Riecito de la RN6504". |
| C-245-2798-1180-24 | 8/05/2024 | Respuesta a comunicado CVNSO-991-359-2024 del 30 de abril del 2024; Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001 | | | |
| C-245-2804-1187-24 | 9/05/2024 | Alcance al Comunicado C-245-2798-1180-24 Respuesta a comunicado CVNSO-991-359-2024 del 30 de abril del 2024; Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001 | | | |
| | | | CVNSO-0991-387-2024. Recibido, 11/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-387-2024 | CVNSO-0991-387-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2720-0962-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503". |
| | | | CVNSO-0991-386-2024. Recibido, 11/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-386-2024 | CVNSO-0991-386-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2665-0748-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". |
| | | | CVNSO-0991-365-2024. Recibido, 15/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-365-2024 | CVNSO-0991-365-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2686-0838-24 realizadas al "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001". |
| | | | CVNSO-0991-385-2024. Recibido, 15/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-385-2024 | CVNSO-0991-385-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2730-0995-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". |
| C-245-2815-1215-24 | 15/05/2024 | Segunda reiteración al comunicado C-245-2777-1119-24 con asunto "Reiteración C-245-2667-0755-24 con asunto "Reiteración comunicado C-245-2343-4385-23 "Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ". | | | |
| C-245-2817-1229-24 | 15/05/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-376-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2677-0799-24 realizadas al "Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación PR23 Puente El Riecito de la RN6504". | | | |
| C-245-2818-1230-24 | 15/05/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-386-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2665-0748-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-400-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-400-2024 | CVNSO-0991-400-2024. Alcance a CVNSO-0991-1104-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2279-4143-23 realizadas al "Volumen III. Geología para Ingeniería para el PR23+740 Puente El Reicito". |
| | | | CVNSO-991-401-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-991-401-2024 | CVNSO-991-401-2024. Respuesta oficio C-245-2798-1180-24 / C-245-2804-1187-24. "Alcance al Comunicado C-245-2798-1180-24 Respuesta a comunicado CVNSO-991-359-2024 del 30 de abril del 2024; Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001". |
| | | | CVNSO-0991-399-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-399-2024 | CVNSO-0991-399-2024. Remisión de "Volumen VIII. Estudio y Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-398-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-398-2024 | CVNSO-0991-398-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2781-1129-24 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito". |
| | | | CVNSO-0991-377-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-377-2024 | CVNSO-0991-377-2024. Remisión de Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Águila PR9 y Puente El Riecito PR23 de la RN6504. |
| C-245-2824-1255-24 | 17/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-377-2024 "Remisión de Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Águila PR9 y Puente El Riecito PR23 de la RN6504". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2825-1256-24 | 17/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-365-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2686-0838-24 realizadas al "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001". | | | |
| C-245-2827-1258-24 | 17/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-378-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2597-0540-24, referente al oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001" | | | |
| C-245-2828-1259-24 | 17/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-385-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2730-0995-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". | | | |
| | | | CVNSO-0991-397-2024. Recibido, 20/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-397-2024 | CVNSO-0991-397-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584-0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito". |
| C-245-2831-1279-24 | 20/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-400-2024 "Alcance a CVNSO-0991-1104-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2279-4143-23 realizadas al "Volumen III. Geología para Ingeniería para el PR23+740 Puente El Reicito". | | | |
| C-245-2837-1296-24 | 21/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-402-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2687-0836-24 realizadas al "Estudio Geotécnico para el Sitio atípico PR54+5700 RN6503". | | | |
| C-245-2838-1297-24 | 21/05/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-397-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584-0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito". | | | |
| C-245-2839-1299-24 | 22/05/2024 | Reversión Acta De Aprobación Parcial De Estudios Y Diseños | | | |
| C-245-2842-1307-24 | 22/05/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-387-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2720-0962-24 realizadas al Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503". | | | |
| C-245-2857-1338-24 | 25/05/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-397-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584-0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito". | | | |
| | | | CVNSO-0991-441-2024. Recibido, 27/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-441-2024 | CVNSO-0991-441-2024. Respuesta comunicado C-245-2838-1297-24 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991- 397-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584- 0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito" |
| | | | CVNSO-0991-435-2024. Recibido, 28/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-435-2024 | CVNSO-0991-435-2024. Respuesta comunicado C-245-2744-1028-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO- 0991-268-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"" |
| | | | CVNSO-0991-442-2024. Recibido, 28/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-442-2024 | CVNSO-0991-442-2024. Respuesta comunicado C-245-2824-1255-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-377-2024 "Remisión de Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Águila PR9 y Puente El Riecito PR23 de la RN6504". |
| C-245-2869-1371-24 | 28/05/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-441-2024 "Respuesta comunicado C-245-2838-1297-24 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-397-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584-0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito". | | | |
| C-245-2870-1372-24 | 28/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-435-2024 "Respuesta comunicado C-245-2744-1028-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-268-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"". | | | |
| C-245-2872-1374-24 | 28/05/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-442-2024 "Respuesta comunicado C-245-2824-1255-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-377-2024 "Remisión de Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Águila PR9 y Puente El Riecito PR23 de la RN6504"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-451-2024. Recibido, 30/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-451-2024 | CVNSO-0991-451-2024. Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-450-2024. Recibido, 30/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-450-2024 | CVNSO-0991-450-2024. Respuesta a observaciones al VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES PUENTE EL AGUILA PR9 de la RN6504". |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-265-2893-1440-24 | 6/06/2024 | Alcance a los comunicados C-245-2839-1299-24, C-245-2815-1215-24, Diseños Fase II, del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia", en el marco de la ejecución del Contrato de obra 991 de 2021. | | | |
| C-265-2896-1443-24 | 7/06/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-398-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2781-1129-24 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-466-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-466-2024 | CVNSO-0991-466-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2824-1255-24 realizadas al "Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-467-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-467-2024 | CVNSO-0991-467-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2778-1120-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-468-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-468-2024 | CVNSO-0991-468-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2757-1073-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503". |
| C-245-2903-1450-24 | 8/06/2024 | Priorización ejecución EYD en la vigencia 2024, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Intervención 2024. | | | |
| C-245-2904-1451-24 | 11/06/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-450-2024 "Respuesta a observaciones al VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES PUENTE EL AGUILA PR9 de la RN6504". | | | |
| C-245-2905-1456-24 | 11/06/2024 | REVISIÓN ALTERNATIVAS AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO K38+355 - K42+900 RUTA 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-469-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-469-2024 | CVNSO-0991-469-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503". |
| C-245-2911-1474-24 | 12/06/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-466-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2824-1255-24 realizadas al "Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504"". | | | |
| C-245-2912-1477-24 | 12/06/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-467-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2778-1120-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504"". | | | |
| C-245-2913-1478-24 | 12/06/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-469-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-498-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-498-2024 | CVNSO-0991-498-2024. Alcance al comunicado CVNSO-0991-236-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001" |
| | | | CVNSO-0991-497-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-497-2024 | CVNSO-0991-497-2024. Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". |
| | | | CVNSO-0991-516-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-516-2024 | CVNSO-0991-516-2024. Respuesta al comunicado C-245-2905-1456-24 - Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504. |
| C-245-2945-1565-24 | 21/06/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-496-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2904-1451-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-496-2024. Recibido, 21/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-496-2024 | CVNSO-0991-496-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2904-1451-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504". |
| C-245-2951-1571-24 | 22/06/2024 | Respuesta CVNSO-0991-281-2024, Remisión de "Entrega del volumen de Cantidades para Vía Nacional 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico y para Vía Nacional 3001 Neiva, Balsillas" | | | |
| C-245-2962-1593-24 | 25/06/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-451-2024 "Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504". | | | |
| C-245-2963-1594-24 | 25/06/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-497-2024 "Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". | | | |
| C-245-2965-1599-24 | 26/06/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-340-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2685-0834-24 y C-245-2716-0930-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001". | | | |
| | | | CVNSO-0991-555-2024. Recibido, 27/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-555-2024 | CVNSO-0991-555-2024. Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2831-1279-24 realizadas al "Volumen III. Geología para Ingeniería para el PR23+740 Puente El Riecito". |
| C-245-2972-1623-24 | 28/06/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-516-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2905-1456-24 - Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504"". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2982-1649-24 | 4/07/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-539-2024 "Remisión de Box Tipo para construcción de Obras a reemplazar y nuevas". | | | |
| | | | CVNSO-0991-570-2024. Recibido, 05/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-570-2024 | CVNSO-0991-570-2024. Respuesta al oficio C-245-2982-1649-24 "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-539-2024 "Remisión de Box Tipo para construcción de Obras a reemplazar y nuevas". |
| C-245-2983-1650-24 | 5/07/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-554-2024 "Remisión de "Volumen VII. Diseño Hidráulico Sitio Crítico PR12+800 - Ruta Nacional 3002". | | | |
| C-245-2984-1652-24 | 5/07/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-399-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Estudio y Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504". | | | |
| C-245-2986-1654-24 | 6/07/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-555-2024 "Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2831-1279-24 realizadas al "Volumen III. Geología para Ingeniería para el PR23+740 Puente El Riecito"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-579-2024. Recibido, 10/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-579-2024 | CVNSO-0991-579-2024. Respuesta Comunicado C-265-2896-1443-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-398-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2781-1129-24 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito". |
| C-245-3000-1688-24 | 11/07/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-570-2024 "Respuesta al oficio C-245-2982-1649-24 "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-539-2024 "Remisión de Box Tipo para construcción de Obras a reemplazar y nuevas". | | | |
| | | | CVNSO-0991-585-2024. Recibido, 12/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-585-2024 | CVNSO-0991-585-2024. Respuesta Comunicado C-245-2715-0929-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-234-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m –1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001". |
| C-245-3012-1725-24 | 16/07/2024 | Respuesta CVNSO-991-401-2024 "Respuesta oficio C-245-2798-1180-24 / C-245-2804-1187-24. "Alcance al Comunicado C-245-2798-1180-24 Respuesta a comunicado CVNSO-991-359-2024 del 30 de abril del 2024; Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001". | | | |
| | | | CVNSO-0991-608-2024. Recibido, 22/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-608-2024 | CVNSO-0991-608-2024. Alcance a CVNSO-0991-378-2024 con asunto "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2597-0540-24, referente al oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001". |
| | | | CVNSO-0991-623-2024. Recibido, 26/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-623-2024 | CVNSO-0991-623-2024. Atención al comunicado C-245-2984-1652-24 con asunto "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-399-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Estudio y Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-624-2024. Recibido, 26/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-624-2024 | CVNSO-0991-624-2024. Respuesta al comunicado C-245-2962-1593-24 con asunto "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-451-2024 "Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504". |
| C-245-3041-1844-24 | 3/08/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-579-2024 "Respuesta Comunicado C-265-2896-1443-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-398-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2781-1129-24 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-644-2024. Recibido, 05/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-644-2024 | CVNSO-0991-644-2024. Alcance a CVNSO-0991-608-2024 con asunto "Alcance a CVNSO-0991-378-2024 con asunto "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2597-0540-24, referente al oficio CVNSO-0991-046- 2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001"". |
| C-245-3042-1845-24 | 5/08/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-468-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2757-1073-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Crítico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503". | | | |
| C-245-3045-1856-24 | 6/08/2024 | Reiteración comunicado C-245-2972-1623-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-516-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2905-1456-24 - Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-652-2024. Recibido, 08/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-652-2024 | CVNSO-0991-652-2024. Remisión de "Volumen X. Estudio y Diseño Estructural Sitio Crítico PR12+800 RN3002". |
| | | | CVNSO-0991-651-2024. Recibido, 08/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-651-2024 | CVNSO-0991-651-2024. Remisión de "Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Crítico PR30 – PR32 RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-649-2024. Recibido, 08/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-649-2024 | CVNSO-0991-649-2024. Remisión de concepto técnico referente a "Topografía PR38 Puente Las Delicias". |
| | | | CVNSO-0991-662 -2024. Recibido, 09/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-662 -2024 | CVNSO-0991-662 -2024. Remisión de Información de actividades para Estudios & Diseños en los Sitos críticos PR36+200 RN6504, PR16+700 RN3002, PR40+270 RN3001 y PR23+100 RN3001. |
| C-245-3051-1877-24 | 10/08/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-644-2024 "Alcance a CVNSO-0991-608-2024 con asunto "Alcance a CVNSO-0991-378-2024 con asunto "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2597-0540-24, referente al oficio CVNSO-0991-046- 2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001"". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-714-2024. Recibido, 16/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-714-2024 | CVNSO-0991-714-2024. Remisión del Diseño Grouting para el llenado de los pernos para la estabilización de los taludes PR10+500 al PR13+500 RN3001. |
| | | | CVNSO-0991-717-2024. Recibido, 16/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-717-2024 | CVNSO-0991-717-2024. Remisión de "Diseño Estructural Box Culvert K0+452 RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-719-2024. Recibido, 17/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-719-2024 | CVNSO-0991-719-2024. Alcance a comunicado CVNSO-0991-662-2024 "Remisión de Información de actividades para Estudios & Diseños en los Sitos críticos PR36+200 RN6504, PR16+700 RN3002, PR40+270 RN3001 y PR23+100 RN3001". |
| | | | CVNSO-0991-740-2024. Recibido, 22/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-740-2024 | CVNSO-0991-740-2024. Remisión de "Volumen VIII. Estudio y Diseño de Estructuras Sitio Critico PR12+950 RN3002". |
| | | | CVNSO-0991-742-2024. Recibido, 22/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-742-2024 | CVNSO-0991-742-2024. Respuesta al comunicado C-254-3036-1825-24- Se realiza remisión de "Ensayos Base BG-27 Unidad Industrial Rio Montecristo". |
| | | | CVNSO-0991-735-2024. Recibido, 22/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-735-2024 | CVNSO-0991-735-2024. Remisión de "Volumen II. Estudio de trazado y Diseño geométrico Sitio Critico PR30 – PR32 RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-736-2024. Recibido, 22/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-736-2024 | CVNSO-0991-736-2024. Remisión de "Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Critico PR52+000 RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-734-2024. Recibido, 22/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-734-2024 | CVNSO-0991-734-2024. Entrega Informe Diseño Geométrico V3.2, para los PR37+000 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504. |
| | | | CVNSO-0991-737-2024. Recibido, 22/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-737-2024 | CVNSO-0991-737-2024. Remisión de "Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR1+380 RN3002". |
| | | | CVNSO-0991-739-2024. Recibido, 22/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-739-2024 | CVNSO-0991-739-2024. Remisión de "Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR12+950 RN3002". |
| | | | CVNSO-0991-741-2024. Recibido, 22/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-741-2024 | CVNSO-0991-741-2024. Remisión de "Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Critico PR72+100 RN3002". |
| C-245-3083-1953-24 | 22/08/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-651-2024 "Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Crítico PR30 – PR32 RN6504". | | | |
| C-245-3090-1962-24 | 26/08/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-742-2024 "Respuesta al comunicado C-254-3036-1825-24- Se realiza remisión de "Ensayos Base BG-27 Unidad Industrial Rio Montecristo"". | | | |
| | | | CVNSO-0991-755-2024. Recibido, 28/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-755-2024 | CVNSO-0991-755-2024. Remisión de "Volumen III. Geología para Ingeniera Sitio Critico PR12+800 RN3002". |
| | | | CVNSO-0991-756-2024. Recibido, 28/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-756-2024 | CVNSO-0991-756-2024. Respuesta al comunicado C-245-2842-1307-24 con asunto "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-387-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245 2720-0962-24 realizadas al Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503". |
| C-245-3099-1981-24 | 29/08/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-734-2024 "Entrega Informe Diseño Geométrico V3.2, para los PR37+000 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504". | | | |
| | | | CVNSO-0991-759-2024. Recibido, 29/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-759-2024 | CVNSO-0991-759-2024. Alcance al comunicado CVNSO-0991-540-2024 con asunto "Presentación diseños de mezcla de Concreto para pilotes profundos de 28 Mpa y placa del PR42+600 de 28 Mpa con fibra de Nylon." |
| | | | CVNSO-0991-768-2024. Recibido, 03/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-768-2024 | CVNSO-0991-768-2024. Remisión de "Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Crítico PR12+950 RN3002". |
| C-245-3113-2015-24 | 6/09/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-585-2024 "Respuesta Comunicado C-245-2715-0929-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-234-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m –1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001"". | | | |
| C-245-3122-2031-24 | 10/09/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-585-2024 "Respuesta Comunicado C-245-2715-0929-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-234-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m –1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001". | | | |
| C-245-3124-2033-24 | 10/09/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-739-2024 "Remisión de "Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Crítico PR12+950 RN3002". | | | |
| C-245-3125-2034-24 | 10/09/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-737-2024 "Remisión de "Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Crítico PR1+380 RN3002". | | | |
| C-245-3126-2035-24 | 10/09/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-741-2024 "Remisión de "Volumen VII. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación Sitio Crítico PR72+100 RN3002". | | | |
| C-245-3127-2036-24 | 10/09/2024 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-747-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2963-1594-24 con asunto "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-497-2024 "Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDENCIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-796-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-796-2024 | CVNSO-0991-796-2024. Remisión de Volúmenes Estudios & Diseños aprobados "Box Culvert K4+817 RN6504 – Pontón K42+600 RN6503 – Muro K58+820 N6503" para firmas de interventoría. |
| | | | CVNSO-0991-767-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-767-2024 | CVNSO-0991-767-2024. Respuesta al comunicado C-245-3083-1953-24 con asunto ": Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-651-2024 "Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Critico PR30 – PR32 RN6504". |
| | | | CVNSO-0991-792-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-792-2024 | CVNSO-0991-792-2024. Alcance al comunicado CVNSO-0991-1149-2023 con asunto ": Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2246-4020-23 realizadas al Informe de Taludes para el Tramo PR13+500 al PR20+500 de la RN3001". |
| C-245-3136-2048-24 | 12/09/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-767-2024 "Respuesta al comunicado C-245-3083-1953-24 con asunto "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-651-2024 "Remisión de Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Critico PR30 – PR32 RN6504". | | | |
| | | | CVNSO-0991-813-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-813-2024 | CVNSO-0991-813-2024. Remisión de información para Visita de Especialistas para E&D del Sitio Critico Falla Desnivel PR36+700 de la Ruta Nacional 6504. |
| C-245-3144-2073-24 | 17/09/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-756-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2842-1307-24 con asunto "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-387-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2720-0962-24 realizadas al Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503"". | | | |
| C-245-3145-2074-24 | 17/09/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-623-2024 "Atención al comunicado C-245-2984-1652-24 con asunto "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-399-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Estudio y Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504"". | | | |
| C-245-3147-2076-24 | 17/09/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-624-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2962-1593-24 con asunto "Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-451-2024 "Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504"". | | | |
| C-245-3148-2079-24 | 17/09/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-717-2024 "Remisión de "Diseño Estructural Box Culvert K0+452 RN6504"". | | | |
| C-245-3161-2104-24 | 20/09/2024 | Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-652-2024 "Remisión de "Volumen X. Estudio y Diseño Estructural Sitio Crítico PR12+800 RN3002". | | | |
| C-245-3162-2105-24 | 20/09/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-768-2024 "Remisión de "Volumen III. Geología para Ingeniería Sitio Crítico PR12+950 RN3002". | | | |
| C-245-3163-2106-24 | 20/09/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-755-2024 "Remisión de "Volumen III. Geología para Ingeniera Sitio Crítico PR12+800 RN3002". | | | |
| C-245-3167-2114-24 | 23/09/2024 | Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1182-2023 "Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503". | | | |

## 11.2 SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0329-0123-22 | 14/ene/22 | Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000 | CVNSO-0991-041-2022, Recibido, 31/01/2022, consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-041-2022 | Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192-22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000" |
| C-245-0340-0192-22 | 20/ene/22 | Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000. | CVNSO-0991-041-2022, Recibido, 31/01/2022, consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-041-2022 | Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192-22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000". |
| C-245-0357-0303-22 | 31/ene/22 | Inicio de reposición de las obras hidráulicas entre los Pr10+500 al Pr13+500 de la Ruta 3001. | CVNSO-0991-126-2022. Recibido, 4/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-126-2022 | Respuesta a su oficio C-245-0357-0303-22 "Inicio de reposición de las obras hidráulicas entre los Pr10+500 al Pr13+500 de la Ruta 3001.". |
| C-245-0387-0459-22 | 11/feb/22 | Respuesta al oficio CVNSO-0991-041-2022 Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192- 22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000". | Recibido, 12/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-310-2022 | Respuesta a sus oficios C-245-0570-1347-22, C-245-0484-0926-22, C-245-0529-1143-22 y C-245-0554-1270-22 "reiteración a la solicitud realizada mediante los oficios "reparación de carpeta asfáltica en puntos críticos, señalización yo demarcación de la vía entre el Pr0+000 al Pr10+500 de la ruta 3001.", C-245-0567-1336-22 y C-245-0519-1101-22 "solicitud de suspensión de la actividad de demolición de asfaltita en ruta 6504", C-245-0548-1244-22, C-245-0511-1074-22, C-245-0514-1077-22, C-245-0382-0414-22 "reiteración solicitud de programación de obra", C-245-0387-0459-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" |
| C-245-0458-0800-22 | 7/mar/22 | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022 PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504. | CVNSO-0991-349-2022. Recibido, 22/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-349-2022 | CVNSO-0991-349-2022. Respuesta oficio C-245-0458-0800-22 "INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022 PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504" |
| C-245-0477-0905-22 | 14/mar/22 | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504. | CVNSO-0991-350-2022. Recibido, 22/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-350-2022 | CVNSO-0991-350-2022. Respuesta oficio C-245-0477-0905-22 INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504. |
| C-245-0514-1077-22 | 26-mar-22 | Reiteración – al C-245-0382-0414-22 Reiteración solicitud de programación de obra. | | | |
| C-245-0548-1244-22 | 4-abr-22 | REITERACIÓN AL COMUNICADO C-245-0514-1077-22 "REITERACIÓN – AL C-245-0382-0414-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA". | | | |
| C-245-0582-1398-22 | 13-abr-22 | REITERACIÓN – AL COMUNICADO C-245-0514-1077-22 REITERACIÓN – AL C-245-0382-0414-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA. | | | |
| C-245-0623-1663-22 | 3-may-22 | SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503". | CVNSO-0991-382-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-382-2022 | CVNSO-0991-382-2022. Respuesta oficio C-245-0623-1663-22 "SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503" y correo electrónico - Solicitud de Información Contrato de Obra No. 991 de 2021 / Póliza 400033451 |
| C-245-0637-1728-22 | 5-may-22 | SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504. | CVNSO-0991-391-2022. Recibido, 12/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-391-2022 | CVNSO-0991-391-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0637-1728-22 "SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504", y C245-0659-1832-22 "REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504" |
| C-245-0659-1832-22 | 11-may-22 | REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504 | | | |
| C-245-0674-1909-22 | 14-may-22 | REITERACIÓN al comunicado "C-245-0659-1832-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504". | CVNSO-0991-419-2022. Recibido, 17/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-419-2022 | CVNSO-0991-419-2022. Respuesta a su oficio C-245-0674-1909-22 "REITERACIÓN al comunicado "C-245-0659-1832-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504". |
| C-245-0701-2081-22 | 24-may-22 | ATRASO DE LAS ACTIVIDADES EN LA RUTA 6504 Tramo PR47+780 al PR47+380. | | | |
| C-245-0760-2385-22 | 10-jun-22 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-382-2022 "Respuesta oficio C-245-0623-1663-22 "SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503" y correo electrónico CUM_EST_0680 - Solicitud de Información Contrato de Obra No. 991 de 2021 / Póliza 400033451" | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-0916-3124-22 | 1-ago-22 | ATENCIÓN INMEDIATA DE LA PERDIDA DE BANCA PRESENTE EN EL PR4+800 DE LA VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE, RUTA NACIONAL 6504. | CVNSO-0991-741-2022. Recibido, 29/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-741-2022 | CVNSO-0991-741-2022. Respuesta oficios C-245-0916-3124-22 "Atención inmediata de la perdida de banca presente en el PR4+800 de la vía Puerto Rico – San Vicente, ruta nacional 6504" y C245-0963-3356-22 "información respuesta a comunicado CVNSO-0991-638-2022 "Solicitud de espacio gestión de riesgos para exponer situación presentada en el PR4+800 de la Ruta 6504 sector Puerto Rico – San Vicente del Caguán". |
| C-245-1088-3887-22 | 24-sep-22 | SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA OBRA HIDRÁULICA SOBRE DESVIÓ QUEBRADA LAS DELICIAS PR38+280 DE LA RUTA6503 | CVNSO-0991-932-2022 Recibido, 2/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-932-2022 | CVNSO-0991-932-2022-Respuesta oficio C-245-1088-3887-22 "Solicitud de atención inmediata obra hidráulica sobre desvió quebrada Las Delicias PR38+280 de la Ruta 6503". |
| C-245-1158-4213-22 | 15-oct-22 | REITERACIÓN SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES – OBRA HIDRÁULICA DESVIÓ 38+295 – RUTA6503 | | | |
| C-245-1247-4697-22 | 11-nov-22 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CON ADICIÓN DE ASFALTITA SOBRE DESVIÓ PROVISIONAL DEL PR42+600 DE LA RUTA 6503. | | | |
| C-245-1266-4755-22 | 17-nov-22 | Construcción obra de drenaje ubicada en el PR11+958, Ruta 3001, corredor Neiva-Balsillas | | | |
| C-245-1297-4864-22 | 25-nov-22 | Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 – RUTA6504. | | | |
| C-245-1339-5024-22 | 6-dic-22 | RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN OBRAS DE DRENAJE SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504. | | | |
| C-245-1341-5037-22 | 9-dic-22 | INICIO DE CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001 NEIVA – BALSILLAS. | | | |
| C-245-1354-5086-22 | 13-dic-22 | SOLICITUD INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DESVÍO PR 42+600 RUTA 6503 | | | |
| C-245-1363-5099-22 | 14-dic-22 | Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor NeivaBalsillas. | | | |
| C-245-1380-5196-22 | 17-dic-22 | Solicitud de señalización puntos críticos Ruta 6504 | CVNSO-0991-1083-2022 Recibido, 22/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1083-2022 | CVNSO-0991-1083-2022-Respuesta comunicado C-245-1380-5196-22 "Solicitud de señalización puntos críticos Ruta 6504" |
| C-245-1405-5239-22 | 20-dic-22 | Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas- Minas Blanca, Ruta 3001 y 3002 | | | |
| C-245-1410-5244-22 | 21-dic-22 | Construcción de cunetas PR10+500 al PR13+500 Vía Neiva Balsillas Ruta 3001. | | | |
| C-245-1411-5245-22 | 21-dic-22 | Solicitud retiro de material filtrante Ruta 6504 | | | |
| C-245-1472-0244-23 | 20-ene-23 | Solicitud circuito de nivelación y poligonal del PR43+000 a PR45+000 - Ruta 6504. | | | |
| C-245-1477-0272-23 | 22-ene-23 | Construcción obras de drenaje Ruta 3001, Vía Neiva - balsillas. | | | |
| C-245-1514-0493-23 | 6-feb-23 | Solicitud de inicio de actividades de mantenimiento "Conformación de la calzada con adición y sin adición de material de la 3002" Vía Neiva PR0+000 – Mina Blanca PR56+000". | | | |
| C-245-1516-0495-23 | 6-feb-23 | Seguimiento de actividades Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas | CVNSO-0991-258-2023. Recibido, 17/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-258-2023 | CVNSO-0991-258-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1516-0495-23 "Seguimiento de actividades Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas." |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1528-0613-23 | 11-feb-23 | Respuesta CVNSO-0991-112-2023: Respuesta comunicación C-245-1155-4209-22 "SOLICITUD DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AUTORIZADOS – PROYECTO 132" | | | |
| C-245-1552-0829-23 | 23-feb-23 | RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-149-2023 "Respuesta comunicado C-245-1350-5068-23 "SOLICITUD AUMENTO DEL RENDIMIENTO EN EL FRENTE DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 6504". | | | |
| C-245-1621-1318-23 | 23-mar-23 | Reiteración al comunicado C-245-1363-5099-22: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas. | | | |
| C-245-1647-1531-23 | 3-abr-23 | Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001. | CVNSO-0991-381-2023 | CVNSO-0991-381-2023. Respuesta a su comunicado C-245-1647-1531-23 "Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001". | CVNSO-0991-381-2023. Respuesta a su comunicado C-245-1647-1531-23 "Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001". |
| C-245-1653-1552-23 | 4-abr-23 | Observaciones y recomendaciones de la Ruta 6504 | CVNSO-0991-386-2023 | CVNSO-0991-386-2023. Respuesta a ccomunicado C-245-1653-1552-23 "Observación y recomendaciones de la Ruta 6405" | CVNSO-0991-386-2023. Respuesta a ccomunicado C-245-1653-1552-23 "Observación y recomendaciones de la Ruta 6405" |
| C-245-1665-1624-23 | 13-abr-23 | Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001. | CVNSO-0991-398-2023 | CVNSO-0991-398-2023. Respuesta comunicación C-245-1665-1624-23 "Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001". | CVNSO-0991-398-2023. Respuesta comunicación C-245-1665-1624-23 "Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001". |
| C-245-1671-1658-23 | 14-abr-23 | Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503. | CVNSO-0991-403-2023 | CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554- 0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria | CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"". |
| C-245-1676-1687-23 | 17-abr-23 | Segunda reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas. | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | 18-abr-23 | | CVNSO-0991-371-2023 | CVNSO-0991-371-2023. Inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 municipio de la Montañita<br><br>en el departamento de Caquetá, por afectación en ocasión a la ola invernal. | CVNSO-0991-371-2023. Inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 municipio de la Montañita<br><br>en el departamento de Caquetá, por afectación en ocasión a la ola invernal. |
| C-245-1694-1754-23 | 20-abr-23 | Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503. | | | |
| C -245-1697-1776-23 | 22-abr-23 | RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22<br>"Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504" | CVNSO-0991-430-2023 | CVNSO-0991-430-2023. Respuesta a la comunicación C -245-1697-1776-23 "RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504" | CVNSO-0991-430-2023. Respuesta a la comunicación C -245-1697-1776-23 "RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504" |
| C-245-1702-1789-23 | 22-abr-23 | Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503. | | | |
| C-245-1705-1798-23 | 25-abr-23 | Tercera reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001,<br>Corredor Neiva- Balsillas. | | | |
| C-245-1708-1804-23 | 25-abr-23 | Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504. | CVNSO-0991-413-2023 | CVNSO-0991-413-2023. Respuesta a su oficio C-245-1708-1804-23 "Solicitud de intervención inmediata Obras<br><br>Hidráulicas en ejecución Ruta 6504". | CVNSO-0991-413-2023. Respuesta a su oficio C-245-1708-1804-23 "Solicitud de intervención inmediata Obras<br><br>Hidráulicas en ejecución Ruta 6504". |
| C-245-1712-1811-23 | 26-abr-23 | Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500 | | | |
| C-245-1713-1813-23 | 26-abr-23 | Implementación de señalización vertical PR42+900 a PR48+085 Ruta 6504. | | | |
| C-245-1716-1822-23 | 26-abr-23 | Solicitud instalación de señalización móvil Ruta 6503 PR 52+820 | | | |
| C-245-1720-1840-23 | 27-abr-23 | Solicitud de atención prioritaria al tramo PR47+770 al PR47+825 de la Ruta 6504. | | | |
| | 9-may-23 | | CVNSO-0991-431-2023. Recibido, 9/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-431-2023 | CVNSO-0991-431-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789-23 "Solicitud de intervención inmediata<br><br>PR52+800 de la Ruta 6503." |
| C-245-1746-1991-23 | 10-may-23 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-431-2023 Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789-<br>23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503." | CVNSO-0991-473-2023. Recibido, 20/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com 0 | CVNSO-0991-473-2023 | CVNSO-0991-473-2023 Respuesta oficio C-245-1746-1991-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-431-2023 Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789-23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."". |
| C-245-1761-2050-23 | 16-may-23 | Respuesta a su oficio CVNSO-0991-439-2023 "Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10- | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1765-2069-23. | 17-may-23 | Reparación de filtros longitudinales Ruta 3001, Vía Neiva - -balsillas. | | | |
| C-245-1767-2071-23 | 17-may-23 | Cuarta reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, áreas de Ampliación, Estabilización de taludes, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas. | | | |
| C-245-1776-2109-23 | 20-may-23 | Acabado concreto estructuras de drenaje "Alcantarillas, Box Coulvert" Ruta 3001. | | | |
| C-245-1781-2114-23 | 20-may-23 | Avance de actividades para la instalación de MDC-19 Ruta 3001. | | | |
| C-245-1787-2138-23 | 24-may-23 | RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-472-2023 MANTENIMIENTO VÍA PUERTO RICO A SAN VICENTE | | | |
| C-245-1788-2139-23 | 24-may-23 | ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6504 EN LOS PUNTOS PR 01+662 Y PR 42+600. | | | |
| C-245-1800-2186-23 | | Reiteración al Comunicado C-245-1758-2025-23 del 12/mayo/2023; la Adecuación y Conformación Zona de Disposición Final de los Residuos de Construccion y Demolición – Ruta 6504 Sector San Vicente del Caguán | | | |
| C-245-1805-2201-23 | 29-may-23 | Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-1829-2291-23 | 6-jun-23 | SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBE RUTA 3002 | CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-559-2023 | CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)". |
| C-245-1830-2296-23 | 7-jun-23 | Reiteración a solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte pendientes en las Rutas 6504 y 3001. | | | |
| C-245-1833-2307-23 | 7-jun-23 | Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-559-2023 | CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)". |
| C-245-1841-2336-23 | 7-jun-23 | SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PR38+295 DE LA RUTA 6503. | | | |
| C-245-1843-2341-23 | 9-jun-23 | Observaciones en la ejecución de actividades entre PR00+080 y PR01+800 Ruta 6504. | | | |
| C-245-1855-2400-23 | 14-jun-23 | Observaciones mezcla asfáltica MDC-19 instalada el 20 de mayo 2023, Ruta 6504. | CVNSO-0991-556-2023. Recibido, 16/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-556-2023 | CVNSO-0991-556-2023. Respuesta oficio C-245-1855-2400-23 "Observaciones mezcla asfáltica MDC-19 instalada el 20 de mayo 2023, Ruta 6504". |
| C-245-1859-2414-23 | 15-jun-23 | Reiteración a la solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-559-2023 | CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)". |
| C-245-1863-2425-23 | 15-jun-23 | Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503. | | | |
| C-245-1867-2438-23 | 16-jun-23 | Observaciones a ejecución de labores "Discontinuas" en la Ruta 6504. | | | |
| C-245-1869-2442-23 | 17-jun-23 | Reiteración a la solicitud de Atención de emergencias Ruta 6503 (PR38+295). | | | |
| C-245-1870-2444-23 | 20-jun-23 | Segunda Reiteración a la solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-559-2023 | CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)". |
| C-245-1888-2493-23 | 26-jun-23 | RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-510-2023 "AFECTACIONES EN LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES EN LOS FRENTES DE OBRA EN LA RUTA 6504 POR TEMPORADA INVERNAL" | | | |
| C-245-1891-2501-23 | 26-jun-23 | Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503." | | | |
| C-245-1910-2547-23 | 28-jun-23 | REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1891-2501-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1863-2425-23 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA PR38+295 DE LA RUTA 6503." | | | |
| C-245-1914-2563-23 | 29-jun-23 | Asunto: Aumento de cuadrillas para construcción de obras de drenaje "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001. | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-1923-2589-23 | 5-jul-23 | Reiteración: inicio de actividades de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500 | | | |
| | | | CVNSO-0991-629-2023. Recibido, 08/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-629-2023 | CVNSO-0991-629-2023. Notificación de inicio proceso constructivo box culvert del PR 42+600 de la ruta 6503 ubicado en la vía El Paujil – La Montañita en el Departamento del Caquetá autorizado por parte de CORPOAMAZONIA mediante resolución 0790 del 31 de mayo de 2023 EXPEDIENTE AU-06-18-256-X-002-018-23. |
| C-245-1944-2640-23 | 10-jul-23 | RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-625-2023 "Respuesta oficios C-245-1893-2507-23 y C-245-1894-2508-23 "DETERIORO DE RODADURA EN LA VÍA 3002 SECTOR SANTO DOMINGO – MINA BLANCA". | | | |
| | | | CVNSO-0991-604-2023. Recibido, 10/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-604-2023 | CVNSO-0991-604-2023 .Entrega de información necesaria para atención a emergencia en el paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 Municipio de la Montañita, en el Departamento de Caquetá, por afectación en ocasión de la ola invernal. Respuesta oficios C-245-1863-2425-23, C-245-1891-2501-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1910-2547-23 "REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1891-2501-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245- 1863-2425-23 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA PR38+295 DE LA RUTA 6503" |
| C-245-1957-2700-23 | 13-jul-23 | Repuesta al comunicado CVNSO-0991-624-2023, "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001. | | | |
| C-245-1960-2709-23 | 14-jul-23 | NO CONFORMIDAD CALIDAD DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A DEL PR 12+970 AL PR13+010 INSTALACION DE CAPA GRANULAR. | | | |
| C-245-1968-2732-23 | 17-jul-23 | SOLICITUD DE ATENCIÓN AL CIERRE TOTAL EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002. | CVNSO-0991-726-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-726-2023 | CVNSO-0991-726-2023. Respuesta comunicados C-245-1968-2732-23, C-245-1971-2741-23, C-245-1973-2761-23, C-245-1989-2835-23, Remoción de derrumbes. |
| C-245-1969-2732-23 | 17-jul-23 | RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-555-2023 - OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ | | | |
| C-245-1971-2741-23 | 17-jul-23 | Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-1973-2761-23 | 18-jul-23 | SOLICITUD DE ATENCIÓN EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002 SENTIDO SUR - NORTE. | | | |
| C-245-1976-2767-23 | 18-jul-23 | RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-555-2023 - OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ | | | |
| | | | CVNSO-0991-676-2023. Recibido, 19/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-676-2023 | CVNSO-0991-676-2023. Entrega diseño canal trapezoidal en tierra, Respuesta oficio C-245-1961-2713-23, |
| C-245-1981-2780-23 | 19-jul-23 | NO CONFORMIDAD SUBBASE GRANULAR PR10+585 AL PR10+604 CONSTRUCCION DE MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICO CAPA 4 | | | |
| C-245-1989-2835-23 | 25-jul-23 | PRIMERA REITERACIÓN A SOLICITUD DE ATENCIÓN AL CIERRE TOTAL EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002. | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-695-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-695-2023 | CVNSO-0991-695-2023. Respuesta DTC 1860 respuesta radicado interno No 1412 del 18 de abril de 2023 – inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la ruta 6503 municipio de La Montañita en el Departamento del Caquetá por afectación en ocasión a la ola invernal. |
| | | | CVNSO-0991-708-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-708-2023 | CVNSO-0991-708-2023. OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ. |
| C-245-2001-2888-23 | 29-jul-23 | RESPUESTA A COMUNICADO DT-CAQ 42538 – "Evaluación y solución frente a problema de pérdida de banca en el PR74+100 de la Ruta 3002". | | | |
| | | | CVNSO-0991-713-2023. Recibido, 31/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-713-2023 | CVNSO-0991-713-2023. Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0. |
| C-245-2011-2956-23 | 4-ago-23 | SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-726-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-726-2023 | CVNSO-0991-726-2023. Respuesta comunicados C-245-1968-2732-23, C-245-1971-2741-23, C-245-1973-2761-23, C-245-1989-2835-23, Remoción de derrumbes. |
| C-245-2018-2970-23 | 8-ago-23 | RESPUESTA A COMUNICADO DT-CAQ 43678 – "SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS RUTAS 6504 Y RUTA 3002 EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE SAN VICENTE DEL CAGUÁN HACIA EL GUAYABAL". | | | |
| C-245-2029-3005-23 | 10-ago-23 | SOLICITUD DE MATERIALIZACIÓN DE MOJONES CON COORDENADAS REALES DEL PR39+000 A MENORES RUTA 6504. | | | |
| C-245-2034-3026-23 | 11-ago-23 | Segunda reiteración a comunicado "C-245-1891-2501-23 Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503." | | | |
| | | | CVNSO-0991-785-2023. Recibido,12/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-785-2023 | CVNSO-0991-785-2023. INTERVENCIÓN VÍA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DONCELLO. |
| | | | CVNSO-0991-817-2023. Recibido,23/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-817-2023 | CVNSO-0991-817-2023. Respuesta comunicación C-245-1957-2700-23 "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001. |
| C-245-2065-3146-23 | 23-ago-23 | OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-616-2023 - RESPUESTA OFICIO C-245-1846-2347-23 "ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6503 (PR 38+200) | | | |
| C-245-2069-3171-23 | 24-ago-23 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN. | | | |
| | | | CVNSO-0991-839-2023. Recibido,30/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-839-2023 | CVNSO-0991-839-2023. Respuesta al comunicado C-245-2047-3056-23 de asunto: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO A PREDIO UBICADO EN EL PR 42+700 MARGEN DERECHA, RUTA 6504 SECTOR CEIBAS ARRIBA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO CAQUETÁ. |
| C-245-2090-3254-23 | 31-ago-23 | Tercera reiteración a comunicado "C-245-1891-2501-23 Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503." | | | |

| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2093-3271-23 | 1-sep-23 | Solicitud de reinicio inmediato de actividades en el PR52+800 de la Ruta 6503. | CVNSO-0991-895-2023. Recibido,18/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-895-2023 | CVNSO-0991-895-2023. Respuesta al oficio C-245-2093-3271-23 Solicitud de reinicio inmediato del PR52+800 de la Ruta 6503 |
| | | | CVNSO-0991-861-2023. Recibido,06/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-861-2023 | CVNSO-0991-861-2023. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2065-3146-23 "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-616-2023 - RESPUESTA OFICIO C-245-1846-2347-23 "ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6503 (PR 38+200)" |
| | | | CVNSO-0991-860-2023. Recibido,06/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-860-2023 | CVNSO-0991-860-2023. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2041-3035-23 SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y ADECUACION DE CERRAMIENTOS AFECTADOS POR EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN EL SECTOR RUTA 6504 PR 2+700 MARGEN DERECHA |
| C-245-2103-3339-23 | 7-sep-23 | REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2076-3188-23 "SOLICITUD DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES Y EXCAVACIÓN PRESENTE EN LA VIA. | | | |
| C-245-2106-3356-23 | 7-sep-23 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN. | | | |
| C-245-2112-3368-23 | 12-sep-23 | SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO. | | | |
| C-245-2123-3428-23 | 16-sep-23 | REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2106-3356-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO" Y COMUNICADO C-245-2112-3368-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO". | CVNSO-0991-904-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-904-2023 | CVNSO-0991-904-2023. Respuesta oficios C-245-2123-3428-23 y C-245-2106-3356-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO" Y COMUNICADO C- 245-2112-3368-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO" |
| C-245-2127-3441-23 | 18-sep-23 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-881-2023 Respuesta a la comunicación C-245-2085-3220-23 del 29 de agosto de 2023 con asunto:" Respuesta a comunicado N°CVNSO-0991-818-2023 Apremio 2 Inicio de Actividades Componente de Sostenibilidad" | | | |
| | | | CVNSO-0991-897-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-897-2023 | CVNSO-0991-897-2023. Respuesta oficio C-245-2091-3257-23 "SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA." |
| | | | CVNSO-0991-905-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-905-2023 | CVNSO-0991-905-2023. Respuesta oficio C-245-2076-3188-23 "solicitud de retiro de material proveniente de derrumbes y excavación presente en la vía" |
| C-245-2136-3480-23 | 20-sep-23 | SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN MUNICIPIO DEL DONCELLO-CAQUETÁ | | | |
| C-245-2152-3538-23 | 26-sep-23 | ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6504 – PR 41+950 – 41+990 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ORLANDO GUAZA | | | |
| C-245-2166-3629-23 | 3-oct-23 | REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2029-3005-23 "SOLICITUD DE MATERIALIZACIÓN DE MOJONES CON COORDENADAS REALES DEL PR39+000 A MENORES RUTA 6504". | | | |
| C-245-2186-3743-23 | 10-oct-23 | Reiteración a comunicado C-245-2093-3271-23 "Solicitud de reinicio inmediato de actividades en el PR52+800 de la Ruta 6503." | | | |
| C-245-2187-3744-23 | 10-oct-23 | REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2011-2956-23 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504." | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2258-4083-23 | 2-nov-23 | INTERVENSIÓN ALCANTARILLA LOCALIZADA EN EL PR 33+400, RUTA 6504. | | | |
| C-245-2271-4127-23 | 7-nov-23 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA. | | | |
| C-245-2275-4132-23 | 7-nov-23 | NO CONFORMIDAD CONCRETO ESTRUCTURAS DE DRENAJE RUTA 6503 Y 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-1071-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1071-2023 | CVNSO-0991-1071-2023. Respuesta a sus oficios C-245-2011-2956-23 SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504. Y Oficio C-245- 2187-3744-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2011-2956-23 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA6504. |
| | | | CVNSO-0991-1072-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1072-2023 | CVNSO-0991-1072-2023. Respuesta oficio C-245-2193-3799-23 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VÍA TRAMO PR16+400 AL PR16+450 DE LA RUTA 6504 |
| | | | CVNSO-0991-1073-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1073-2023 | CVNSO-0991-1073-2023. Respuesta oficio C-245-2253-4039-23 SOLICITUD MEJORAMIENTO DE ACCESO A PREDIO UBICADO EN EL PR 40+775 SECTOR RUTA 6504 – LAS CEIBAS. |
| | | | CVNSO-0991-1074-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1074-2023 | CVNSO-0991-1074-2023. Respuesta al comunicado C-245-2271-4127-23 SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA |
| C-245-2325-4302-23 | 21-nov-23 | Solicitud de Remoción de derrumbe Ubicado en el PR43+760 Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-2326-4311-23 | 21-nov-23 | Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001 | | | |
| C-245-2334-4364-23 | 27-nov-23 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS RUTA 3001, CORREDOR NEIVA- BALSILLAS | | | |
| C-245-2344-4390-23 | 28-nov-23 | No conformidad construcción Canal Sección 0.60m x 0.60m ubicado en el PR10+900 al PR10+940 y del PR11+720 al PR11+790 | | | |
| C-245-2348-4403-23 | 29-nov-23 | Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 6504. | | | |
| C-245-2350-4419-23 | 30-nov-23 | No conformidad en el Proceso constructivo de estructuras de concreto – Ruta 6503 y 6504. | | | |
| C-245-2354-4431-23 | 30-nov-23 | Reiteración comunicado C-245-2275-4132-23 "NO CONFORMIDAD CONCRETO ESTRUCTURAS DE DRENAJE RUTA 6503 Y 6504" | | | |
| | | | CVNSO-0991-1140-2023. Recibido, 06/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1140-2023 | CVNSO-0991-1140-2023. Respuesta oficio C-245-2348-4403-23 - RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA RUTA 6504. |
| | | | CVNSO-0991-1142-2023. Recibido, 06/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1142-2023 | CVNSO-0991-1142-2023.Respuesta oficio C-245-2258-4083-23 INTERVENSIÓN ALCANTARILLA LOCALIZADA EN EL PR 33+400, RUTA 6504. |
| C-245-2391-4587-23 | 13-dic-23 | Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA - BALSILLAS | | | |
| C-245-2396-4611-23 | 14-dic-23 | SOLICITUD MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA. | | | |
| | | | CVNSO-0991-1174-2023. Recibido, 14/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1174-2023 | CVNSO-0991-1174-2023. Respuesta a oficio C-245-2189-3759-23 Entrega de informe de ensayos de esclerometría y presentación de solución. |
| | | | CVNSO-0991-1183-2023. Recibido, 19/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1183-2023 | CVNSO-0991-1183-2023. Respuesta al comunicado C-245-2325-4302-23 de asunto "Solicitud de Remoción de derrumbe Ubicado en el PR43+760 Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)" |
| | | | | | |
| C-245-2408-4683-23 | 20-dic-23 | REITERACIÓN SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA. | | | |
| | | | CVNSO-0991-1192-2023. Recibido, 21/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1192-2023 | CVNSO-0991-1192-2023. Respuesta al comunicado C-245-2396-4611-23 SOLICITUD MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO. |
| C-245-418-4757-23 | 28-dic-23 | SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001. | | | |
| | | | CVNSO-0991-1216-2023. Recibido, 28/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-1216-2023 | CVNSO-0991-1216-2023. Respuesta al comunicado C-245-2136-3480-23 SOLICITUD DE INSTALACION Y MEJORA DE SAÑALIZACION MUNICIPIO DEL DONCELLO-CAQUETA. |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2426-0021-24 | 4-ene-24 | Ajuste de planos para las obras hidráulicas y de drenaje | | | |
| C-245-2427-0022-24 | 4-ene-24 | Observaciones en la ejecución de actividades para alcantarillas del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504,. | | | |
| C-245-2433-0032-24 | 5-ene-24 | Solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504. | | | |
| C-245-2445-0061-24 | 9-ene-24 | Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-001-2024. Recibido, 11/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-001-2024 | CVNSO-0991-001-2024. Respuesta oficio C-245-2271-4127-23 SOLICITUD DE INSTALACION Y MEJORA DE SEÑALIZACION CORREDOR VIAL 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA. |
| C-245-2455-0088-24 | 11-ene-24 | URGENTE. Señalización y habilitación del desvió PR 38+295 Ruta 6503. | | | |
| C-245-2456-0091-24 | 11-ene-24 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA. | | | |
| C-245-2459-0100-24 | 12-ene-24 | Tercera solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504. | | | |
| C-245-2464-0106-24 | 13-ene-24 | SOLICITUD INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN DERRUMBE DEL PR 16+400 RUTA 6504 | | | |
| C-245-2473-0123-24 | 15-ene-24 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVIO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503. | | | |
| | | | CVNSO-0991-019-2024. Recibido, 16/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-019-2024 | CVNSO-0991-019-2024. Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001 |
| C-245-2474-0125-24 | 16-ene-24 | REITERACIÓN, C-245-418-4757-23 SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001. | | | |
| C-245-2477-0129-24 | 16-ene-24 | Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001. | | | |
| C-245-2480-0154-24 | 17-ene-24 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019-2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001" | | | |
| C-245-2481-0156-24 | 17-ene-24 | REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2473-0123-24 "SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVÍO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503". | | | |
| | | | CVNSO-0991-022-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-022-2024 | CVNSO-0991-022-2024. Respuesta oficio C-245-2445-0061-24 "Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504". |
| | | | CVNSO-0991-023-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-023-2024 | CVNSO-0991-023-2024. Respuesta oficio C-245-2076-3188-23 "Solicitud De Retiro De Material Proveniente De Derrumbes Y Excavación Presente En La Vía". |
| | | | CVNSO-0991-024-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-024-2024 | CVNSO-0991-024-2024. Respuesta oficio C-245-2459-0100-24 "Tercera solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504" |
| | | | CVNSO-0991-028-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-028-2024 | CVNSO-0991-028-2024. Respuesta oficio C-245-2480-0154-24 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019- 2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001" |
| | | | CVNSO-0991-041-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-041-2024 | CVNSO-0991-041-2024. Respuesta oficio C-245-2445-0061-24 "Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504." |
| C-245-2507-0232-24 | 24-ene-24 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-028-2024, Respuesta oficio C-245-2480-0154-24 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019-2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001". | | | |
| C-245-2512-0245-24 | 25-ene-24 | Requerimiento para la instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504. | | | |
| C-245-2527-0287-24 | 29-ene-24 | REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2473-0123-24, C-245-2481-0156-24 "SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVIO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503". | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2537-0322-24 | 1-feb-24 | Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA - BALSILLAS | | | |
| | | | CVNSO-0991-089-2024. Recibido, 01/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-089-2024 | CVNSO-0991-089-2024. Respuesta oficio C-245-2350-4419-23 "No conformidad en el Proceso constructivo de estructuras de concreto – Ruta 6503 y 6504.". |
| | | | CVNSO-0991-092-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-092-2024 | CVNSO-0991-092-2024. Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001". |
| C-245-2541-0350-24 | 5-feb-24 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-092-2024 "Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001"". | | | |
| C-245-2542-0351-24 | 5-feb-24 | Reiteración Solicitud de intervención inmediata PR33+170 y PR33+200 – RUTA 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-106-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-106-2024 | CVNSO-0991-106-2024.Respuesta al comunicado C-245-2507-0232-24 Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001. |
| | | | CVNSO-0991-108-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-108-2024 | CVNSO-0991-108-2024. Respuesta al comunicado C-245-2408-4683-23 SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA |
| | | | CVNSO-0991-109-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-109-2024 | CVNSO-0991-109-2024. Respuesta al comunicado C-245-2346-4401-23 de asunto: SOLICITUD CONSTRUCCIÓN ZANJAS DE CORONACIÓN Y CUNETA EN BERMA - TALUDES RUTA 3001 DEL PR 10+500 AL PR 13+500 CORREDOR NEIVA - BALSILLAS |
| | | | CVNSO-0991-114-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-114-2024 | CVNSO-0991-114-2024. Respuesta oficio C-245-2344-4390-23 No conformidad construcción Canal Sección 0.60m x 0.60m ubicado en el PR10+900 al PR10+940 y del PR11+720 al PR11+790 |
| | | | CVNSO-0991-115-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-115-2024 | CVNSO-0991-115-2024. Respuesta oficio C-245-2537-0322-24 "Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA – BALSILLAS" |
| C-245-2553-0385-24 | 9-feb-24 | SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN EL PREDIO UBICADO EN EL PR 52+800 RUTA 6503 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | | | |
| C-245-2561-0404-24 | 12-feb-24 | Solicitud de protocolo de fundida de concreto – Observaciones de calidad en concreto | | | |
| C-245-2574-0441-24 | 15-feb-24 | SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN RED DE ADUCCIÓN DE AGUA PR 17+670 RUTA 6504 | | | |
| | | | CVNSO-0991-139-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-139-2024 | CVNSO-0991-139-2024. Respuesta a su oficio C-245-2249-4023-23 "Manejo y Disposición De Los Residuos De Construcción y Demolición RCD En El Corredor De La Ruta 3001 Y C-245-2515-0255-24 Incumplimiento RCD". |
| | | | CVNSO-0991-152-2024. Recibido, 22/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-152-2024 | CVNSO-0991-152-2024. RESPUESTA A OFICIO C-245-2574-0441-24 ATENCIÓN A LA DE RED DE ADUCCIÓN DE AGUA AFECTADA EN EL PR 17+670 RUTA 6504 |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2611-0590-24 | 2-mar-24 | REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2596-0539-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA" | | | |
| C-245-2619-0606-24 | 5-mar-24 | SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN PRESENTADA EN PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 2+650 MD RUTA 6504 | | | |
| | | | CVNSO-0991-192-2024. Recibido, 06/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-192-2024 | CVNSO-0991-192-2024. Instalación de Defensas metálicas. |
| C-245-2635-0664-24 | 9-mar-24 | REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2619-0606-24 OLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN PRESENTADA EN PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 2+650 MD RUTA 6504 | | | |
| | | | CVNSO-0991-237-2024. Recibido, 14/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-237-2024 | CVNSO-0991-237-2024. Reporte Vivienda - Vereda El Desquite PR. 3+385, Ruta 6504 |
| | | | CVNSO-0991-235-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-235-2024 | CVNSO-0991-235-2024. Reporte Vivienda - Vereda El Desquite PR. 3+385, Ruta 6504 |
| C-245-2656-0735-24 | 18-mar-24 | SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2635-0664-24 Y C-245-2619-0606-24 SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN PRESENTADA EN PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 2+650 MD RUTA 6504 | | | |
| C-245-2657-0736-24 | 18-mar-24 | SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+340 COSTADO IZQUIERDO | | | |
| C-245-2658-0737-24 | 18-mar-24 | SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN PREDIO UBICADA EN LOS PR 3+617 Y 3+650 COSTADO IZQUIERDO | | | |
| C-245-2666-0754-24 | 19-mar-24 | COMUNICADO DT-CAQ 24690 CORREO ELECTRICO RV: Oficio No. AMV-MOD2-814 – SITIO CRITICO PARA SER ATENDIDO MEDIANTE CONTRATO 991 2021, VIA 6503 PR36+0480" | | | |
| | | | CVNSO-0991-275-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-275-2024 | CVNSO-0991-275-2024. Derecho de Petición - Artículo 23 Constitución Nacional. Solicitud de Conceptos de Uso del Suelo – Predios requeridos por Utilidad Pública. |
| | | | CVNSO-0991-276-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-276-2024 | CVNSO-0991-276-2024. Respuesta oficio C-245-2655-0734-24 "SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2634-0663-24 Y C-245-2606-0566-24 – NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 MI - RUTA 6504, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MAURICIO OSORIO". |
| | | | CVNSO-0991-280-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-280-2024 | CVNSO-0991-280-2024. Respuesta al comunicado C-245-2596-05339-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA". |
| C-245-2700-0887-24 | 8-abr-24 | Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas- Minas Blanca, Ruta 3001 y 3002. | | | |
| C-245-2707-0899-24 | 8-abr-24 | Observaciones de calidad de los aceros, Box del PR 46+200, y en el Box el PR4+817 | | | |
| C-245-2709-0904-24 | 08/042024 | No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504. | | | |
| C-245-2710-0906-24 | 9-abr-24 | Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503 | | | |
| | | | CVNSO-0991-295-2024. Recibido, 11/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-295-2024 | CVNSO-0991-295-2024.Definición de orden clara y precisa como se debe intervenir de acuerdo al contrato los Puntos Atípicos que se han presentado en el transcurso del contrato |
| | | | CVNSO-0991-301-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-301-2024 | CVNSO-0991-301-2024. Respuesta comunicados C-245-2693-0862-24 / C-245-2634-0663-24 / C-245-2606- 0566-24 / C-245-2655-0734-24 "Comunicado CVNSO-0991-276-2024– NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 - RUTA 6504" |
| | | | CVNSO-0991-300-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-300-2024 | CVNSO-0991-300-2024. PROBLEMÁTICA EN LA VIA, SITIO CONOCIDO COMO LAS AREPAS RUTA 6504 PR 51+950 al PR52+000 |
| | | | CVNSO-0991-306-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-306-2024 | CVNSO-0991-306-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2655-0734-24 "SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2634-0663-24 Y C-245-2606-0566-24 -NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 MI - RUTA 6504, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MAURICIO OSORIO". |
| | | | CVNSO-0991-309-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-309-2024 | CVNSO-0991-309-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2658-0737-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN PREDIO UBICADA EN LOS PR 3+617 Y 3+650 COSTADO IZQUIERDO" |
| | | | CVNSO-0991-313-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-313-2024 | CVNSO-0991-313-2024. Respuesta al oficio C-245-2709-0904-24 No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504 Remisión Nuevos diseños de concreto. |
| C-245-2732-0998-24 | 18-abr-24 | Reiteración. Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503 | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-329-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-329-2024 | CVNSO-0991-329-2024. Respuesta al comunicado C-245-2692-0855-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA" |
| | | | CVNSO-0991-319-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-319-2024 | CVNSO-0991-319-2024. Traslado de Postes Ubicados entre K13+500 – K15+500. |
| | | | CVNSO-0991-324-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-324-2024 | CVNSO-0991-324-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2657-0736-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+340 COSTADO IZQUIERDO" |
| C-245-2745-1029-24 | 22-abr-24 | No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-334-2024. Recibido, 23/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-334-2024 | CVNSO-0991-334-2024. PROBLEMÁTICA EN LA VIA, SITIO CONOCIDO COMO LAS AREPAS, RUTA 6504 PR 51+950 al PR52+000 |
| C-245-2753-1060-24 | 25-abr-24 | Instalación de carpeta asfáltica en horarios nocturnos. Ruta Nacional 6504 PR45+188 a PR45+209 y PR 45+375 a PR45+392 | | | |
| | | | CVNSO-0991-336-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-336-2024 | CVNSO-0991-336-2024. Respuesta oficio C-245-2700-0887-24 "Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas-Mina Blanca, Ruta 3001 y 3002". |
| | | | CVNSO-0991-338-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-338-2024 | CVNSO-0991-338-2024. Entrega de muestras de reflectivo para señalización vial. |
| C-245-2760-1086-24 | 27-abr-24 | Observaciones en la instalación de carpeta asfáltica, Ruta Nacional 6504 PR 00+829 al PR 00+875. | | | |
| C-245-2765-1096-24 | 30-abr-24 | Respuesta CVNSO-0991-336-2024 "Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas-Mina Blanca, Ruta 3001 y 3002". | | | |
| C-245-2775-1111-24 | 30-abr-24 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-301-2024 Respuesta comunicados C-245-2693-0862-24 / C-245-2634-0663-24 / C-245-2606- 0566-24 / C-245-2655-0734-24 "Comunicado CVNSO-0991-276-2024– NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 - RUTA 6504" | | | |
| | | | CVNSO-0991-357-2024. Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-357-2024 | CVNSO-0991-357-2024. Respuesta al comunicado C-245-2561-0404-24 Solicitud de protocolo de fundida de concreto – Observaciones de calidad en concreto. |
| | | | CVNSO-0991-356-2024 . Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-356-2024 | CVNSO-0991-356-2024. Respuesta al oficio C-245-2745-1029-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504". |
| C-245-2785-1139-24 | 4-may-24 | Respuesta al comunicado CVNSO-0991-319-2024 - Traslado de Postes Ubicados entre K13+500 – K15+500 | | | |
| C-245-2793-1163-24 | 7-may-24 | REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2346-4401-23 "SOLICITUD CONSTRUCCIÓN ZANJAS DE CORONACIÓN Y CUNETA EN BERMA - TALUDES RUTA 3001 DEL PR 10+500 AL PR 13+500 CORREDOR NEIVA – BALSILLAS" | | | |
| C-245-2814-1214-24 | 15-may-24 | Construcción Disipador Ruta 3001. | | | |
| C-245-2816-1220-24 | 15-may-24 | SOLICITUD CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN EN GAVIONES - RUTA 3001 DEL PR 10+500 AL PR 13+500 CORREDOR NEIVA – BALSILLAS | | | |
| | | | CVNSO-0991-414-2024. Recibido, 20/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-414-2024 | CVNSO-0991-414-2024. Respuesta oficio C-245-2553-0385-24. "SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN EL PREDIO UBICADO EN EL PR 52+800 RUTA 6503 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". |
| | | | CVNSO-0991-415-2024. Recibido, 23/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-415-2024 | CVNSO-0991-415-2024. Respuesta al comunicado C-245-2710-0906-24 "Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503" |
| | | | CVNSO-0991-416-2024. Recibido, 23/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-416-2024 | CVNSO-0991-416-2024. Respuesta al comunicado C-245-2707-0899-24 "Observaciones de calidad de los aceros, Box del PR 46+200, y en el Box el PR4+817" |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2851-1326-24 | 24-may-24 | Estabilidad de taludes (Estado Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001. Respuestas al comunicado CVNSO-0991-107-2024 | | | |
| | | | CVNSO-0991-440-2024. Recibido, 27/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-440-2024 | CVNSO-0991-440-2024. Respuesta al oficio C-245-2850-1325-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 06 y 09 de abril de 2024, Ruta 6504". |
| | | | CVNSO-0991-447-2024. Recibido, 27/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-447-2024 | CVNSO-0991-447-2024. Respuesta a los oficios C-245-2855-1336-24 "Respuesta a comunicado CVNSO- 0991-313-2024 "Respuesta al oficio C-245-2709-0904-24 No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504" y C-245-2856-1337-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-356-2024 "Respuesta al oficio C-245-2745-1029-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504". |
| C-245-2873-1376-24 | 29-may-24 | Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-2882-1410-24 | 4-jun-24 | Reiteración a los comunicados C-245-2873-1376-24 Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-2884-1416-24 | 4-jun-24 | SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A PETICIÓN GENERADA POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, MEDIANTE RADICADO PMSVC – 157, CUYO OBJETO ES "SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICO Y DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS 3001 Y 3002". | | | |
| C-245-2886-1425-24 | 5-jun-24 | Segunda Reiteración a los comunicados C-245-2882-1410-24 y C-245-2873-1376-24 Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-2887-1430-24 | 5-jun-24 | Reiteración comunicado C-245-1795-2162-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-302-2023 "Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108-2022"" – INICIO CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT PR03+325 RUTA 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-455-2024. Recibido, 07/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-455-2024 | CVNSO-0991-455-2024. Solicitud apoyo del INVIAS para intermediar situaciones de seguridad que afectan la atención de emergencias en el tramo de la Ruta 3002 comprendido entre los Kms 30 y 78. Respuesta oficios C-245-2882-1410-24, C-245-2873-1376-24 y C-245-2887-1430- 24 "Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)". |
| C-265-2894-1441-24 | 7-jun-24 | OBSERVACIONES A COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-452-2024 ACTAS DE PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE-RUTA 3001 – NEIVA - BALSILLAS | | | |
| | | | CVNSO-0991-472-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-472-2024 | CVNSO-0991-472-2024. Respuesta oficio C-245-2541-0350-24 Respuesta al comunicado CVNSO-0991 092-2024 "Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001" |
| C-245-2909-1467-24 | 12-jun-24 | MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001. (PR16+900) | | | |
| C-245-2919-1502-24 | 15-jun-24 | Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500. | | | |
| C-245-2921-1504-24 | 15-jun-24 | Reiteración C-245-2886-1425-24, C-245-2882-1410-24 y C-245-2873-1376-24, Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-2925-1513-24 | 17-jun-24 | Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-2929-1522-24 | 17-jun-24 | Comunicado VUC: 000000576 Alcaldía Municipal de Puerto Rico - Solicitud de atención inmediata al Puente sobre el Río Guayas RN 6503 PR 96+600. | | | |
| C-245-2930-1523-24 | 17-jun-24 | No Conformidad Elementos estructurales Ruta Nacional 6503 y 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-514-2024. Recibido, 18/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-514-2024 | CVNSO-0991-514-2024. Solicitud Justificación técnica para suspender el PR39+660 de la RN 6504. |
| C-245-2932-1533-24 | 18-jun-24 | Reiteración al comunicado C-245-2925-1513-24 Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-523-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-523-2024 | CVNSO-0991-523-2024. Respuesta al comunicado C-245-2853-1332-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-358-2024, Solicitud de instalación de reductores de velocidad en el tramo urbano de vía municipio de Puerto Rico – Caquetá" |
| | | | CVNSO-0991-522-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-522-2024 | CVNSO-0991-522-2024. Respuesta a comunicados C-245-2925-1513-24 y C-245-2932-1533-24 "Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (via Balsillas – Mina Blanca)" |
| C-245-2938-1545-24 | 19-jun-24 | Falta de personal para los trabajos de instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504. | | | |
| C-245-2940-1556-24 | 20-jun-24 | Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. Remisión Comunicado 2024S-VCAQ-032902, Comunicado 2024S-VCAQ-039493 | | | |
| | | | CVNSO-0991-539-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-539-2024 | CVNSO-0991-539-2024. Remisión de Box Tipo para construcción de Obras a reemplazar y nuevas. |
| | | | CVNSO-0991-540-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-540-2024 | CVNSO-0991-540-2024. Presentacion diseños de mezclas de concreto para pilotes profundos de 28 Mpa y placa del PR42+600 de 28 Mpa con fibra de nylon. |
| C-245-2948-1568-24 | 22-jun-24 | SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LAS AFECTACIONES OCASIONADAS EN EL PR 48+850 RUTA 6504 | | | |
| | | | CVNSO-0991-527-2024. Recibido, 24/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-527-2024 | CVNSO-0991-527-2024. Respuesta al comunicado C-245-2919-1502-24 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500. Comunicado VUC:000000563 Alcaldía Municipal de Puerto Rico; "Solicitud de Mantenimiento Urgente de Vías de Acceso al Casco Urbano |
| C-245-2961-1592-24 | 25-jun-24 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-514-2024 - Solicitud Justificación técnica para suspender el PR39+660 de la RN 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-547-2024. Recibido, 26/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-547-2024 | CVNSO-0991-547-2024. Respuesta al comunicado C-245-2938-1545-24 Falta de personal para los trabajos de instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504. |
| C-245-2967-1604-24 | 27-jun-24 | Observaciones en la funcionalidad del geotextil utilizado para la construcción de filtros RN 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-558-2023. Recibido, 27/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-558-2023 | CVNSO-0991-558-2023. Respuesta al comunicado C-245-2948-1568-24 - "Solicitud de atención inmediata a las afectaciones ocasionadas en el PR 48+850 Ruta 6504" |
| | | | CVNSO-0991-559-2024. Recibido, 02/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-559-2024 | CVNSO-0991-559-2024. Respuesta C-245-2967-1604-24- "Observaciones en la funcionalidad del geotextil utilizado para la construcción de filtros RN 6504". |
| | | | CVNSO-0991-560-2024. Recibido, 02/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-560-2024 | CVNSO-0991-560-2024. Respuesta al oficio C-245-2919-1502-24 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500.<br>Comunicado VUC:000000563 Alcaldía Municipal de Puerto Rico; "Solicitud de Mantenimiento Urgente de Vías de Acceso al Casco Urbano |
| | | | CVNSO-0991-562-2024. Recibido, 02/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-562-2024 | CVNSO-0991-562-2024. Respuesta al oficio C-245-2940-1556-24 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. Remisión Comunicado 2024S-VCAQ-032902 y Comunicado 2024S-VCAQ-039493 - "SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA NACIONAL POR EL PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN A LA ALTURA DEL ACCESO AL BARRIO LAS VILLAS Y LA VICTORIA" |
| C-245-2977-1641-24 | 3-jul-24 | Incremento de frentes de trabajo para atención de emergencia presentada en la ruta 3002, Corredor Balsillas – Mina blanca | | | |
| C-245-2987-1655-24 | 8-jul-24 | Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-2990-1659-24 | 8-jul-24 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-562-2024 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. | | | |
| C-245-2992-1666-24 | 8-jul-24 | REMISIÓN PARA ATENCIÓN INMEDIATA DE SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA SAN VICENTE – BALSILLAS- NEIVA VEREDA LA LIBERTAD PR39+0400, PRESENTADA POR EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ EL DÍA 08 DE JULIO DE 2.024 | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-523-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-523-2024 | CVNSO-0991-523-2024. Respuesta al comunicado C-245-2853-1332-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-358-2024, Solicitud de instalación de reductores de velocidad en el tramo urbano de vía municipio de Puerto Rico – Caquetá" |
| | | | CVNSO-0991-522-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-522-2024 | CVNSO-0991-522-2024. Respuesta a comunicados C-245-2925-1513-24 y C-245-2932-1533-24 "Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (via Balsillas – Mina Blanca)" |
| C-245-2938-1545-24 | 19-jun-24 | Falta de personal para los trabajos de instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504. | | | |
| C-245-2940-1556-24 | 20-jun-24 | Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. Remisión Comunicado 2024S-VCAQ-032902, Comunicado 2024S-VCAQ-039493 | | | |
| | | | CVNSO-0991-539-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-539-2024 | CVNSO-0991-539-2024. Remisión de Box Tipo para construcción de Obras a reemplazar y nuevas. |
| | | | CVNSO-0991-540-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-540-2024 | CVNSO-0991-540-2024. Presentacion diseños de mezclas de concreto para pilotes profundos de 28 Mpa y placa del PR42+600 de 28 Mpa con fibra de nylon. |
| C-245-2948-1568-24 | 22-jun-24 | SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LAS AFECTACIONES OCASIONADAS EN EL PR 48+850 RUTA 6504 | | | |
| | | | CVNSO-0991-527-2024. Recibido, 24/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-527-2024 | CVNSO-0991-527-2024. Respuesta al comunicado C-245-2919-1502-24 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500. Comunicado VUC:000000563 Alcaldía Municipal de Puerto Rico; "Solicitud de Mantenimiento Urgente de Vías de Acceso al Casco Urbano |
| C-245-2961-1592-24 | 25-jun-24 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-514-2024 - Solicitud Justificación técnica para suspender el PR39+660 de la RN 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-547-2024. Recibido, 26/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-547-2024 | CVNSO-0991-547-2024. Respuesta al comunicado C-245-2938-1545-24 Falta de personal para los trabajos de instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504. |
| C-245-2967-1604-24 | 27-jun-24 | Observaciones en la funcionalidad del geotextil utilizado para la construcción de filtros RN 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-558-2023. Recibido, 27/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-558-2023 | CVNSO-0991-558-2023. Respuesta al comunicado C-245-2948-1568-24 - "Solicitud de atención inmediata a las afectaciones ocasionadas en el PR 48+850 Ruta 6504" |
| | | | CVNSO-0991-559-2024. Recibido, 02/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-559-2024 | CVNSO-0991-559-2024. Respuesta C-245-2967-1604-24- "Observaciones en la funcionalidad del geotextil utilizado para la construcción de filtros RN 6504". |
| | | | CVNSO-0991-560-2024. Recibido, 02/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-560-2024 | CVNSO-0991-560-2024. Respuesta al oficio C-245-2919-1502-24 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500.<br>Comunicado VUC:000000563 Alcaldía Municipal de Puerto Rico; "Solicitud de Mantenimiento Urgente de Vías de Acceso al Casco Urbano |
| | | | CVNSO-0991-562-2024. Recibido, 02/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-562-2024 | CVNSO-0991-562-2024. Respuesta al oficio C-245-2940-1556-24 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. Remisión Comunicado 2024S-VCAQ-032902 y Comunicado 2024S-VCAQ-039493 - "SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA NACIONAL POR EL PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN A LA ALTURA DEL ACCESO AL BARRIO LAS VILLAS Y LA VICTORIA" |
| C-245-2977-1641-24 | 3-jul-24 | Incremento de frentes de trabajo para atención de emergencia presentada en la ruta 3002, Corredor Balsillas – Mina blanca | | | |
| C-245-2987-1655-24 | 8-jul-24 | Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Via Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| C-245-2990-1659-24 | 8-jul-24 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-562-2024 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. | | | |
| C-245-2992-1666-24 | 8-jul-24 | REMISIÓN PARA ATENCIÓN INMEDIATA DE SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA SAN VICENTE – BALSILLAS- NEIVA VEREDA LA LIBERTAD PR39+0400, PRESENTADA POR EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ EL DÍA 08 DE JULIO DE 2.024 | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-2994-1668-24 | 9-jul-24 | Solicitud para la remoción de derrumbes Ruta Nacional 6504 Puerto Rico – San Vicente). | | | |
| | | | CVNSO-0991-582-2024. Recibido, 12/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-582-2024 | CVNSO-0991-582-2024. Respuesta al oficio C-245-2987-1655-24 – "Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas – Mina blanca)." |
| C-245-3005-1707-24 | 12-jul-24 | Solicitud plan de atención de emergencias Ruta Nacional 6504 Puerto Rico – San Vicente. | | | |
| | | | CVNSO-0991-590-2024. Recibido, 13/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-590-2024 | CVNSO-0991-590-2024. Respuesta al oficio C-245-2994-1668-24 con asunto "Solicitud Para la Remoción de Derrumbes Ruta Nacional 6504 Puerto Rico – San Vicente." |
| C-245-3013-1732-24 | 16-jul-24 | SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A AFECTACIÓN EN PREDIO UBICADO EN EL PR 29+600 COSTADO DERECHO RUTA 6504 | | | |
| | | | CVNSO-0991-600-2024. Recibido, 17/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-600-2024 | CVNSO-0991-600-2024. Remisión del Informe de Calidad correspondiente al mes de junio de 2024. |
| | | | CVNSO-0991-604-2024. Recibido, 22/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-604-2024 | CVNSO-0991-604-2024. Respuesta al comunicado C-245-2961-1592-24 con asunto "Solicitud Justificación técnica para suspender el PR39+660 de la RN 6504". |
| | | | CVNSO-0991-609-2024. Recibido, 22/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-609-2024 | CVNSO-0991-609-2024. Respuesta a comunicado C-245-3013-1732-24, "SOLICITUD DE ATENCION INMEDIATA A AFECTACION UBICADO EN EL PR.29+600, COSTADO DERECHO RUTA 6504" |
| | | | CVNSO-0991-618-2024. Recibido, 24/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-618-2024 | CVNSO-0991-618-2024. Respuesta al oficio C-245-2793-1163-24 con asunto "Reiteración a comunicado C-245-2346-4401-23 "Solicitud construcción zanjas de coronación, y cuneta en bema – taludes ruta 3001 del PR10+500 al PR13+500 corredor Neiva - Balsillas". |
| C-245-3027-1783-24 | 24-jul-24 | Respuesta comunicado CVNSO-0991-600-2024 "Remisión del Informe de Calidad correspondiente al mes de junio de 2024"Respuesta comunicado CVNSO-0991-601-2024 "Respuesta a la comunicación C-245-3010-1723-24 con asunto "Devolución Acta de obra No. 37 del mes junio de 2024" | | | |
| | | | CVNSO-0991-626-2024. Recibido, 26/07/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-626-2024 | CVNSO-0991-626-2024. Respuesta a comunicado C-245-3027-1783-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-600-2024 "Remisión del Informe de Calidad correspondiente al mes de junio de 2024" Respuesta comunicado CVNSO-0991-601-2024 "Respuesta a la comunicación C-245-3010-1723-24 con asunto "Devolución Acta de obra No. 37 del mes junio de 2024"" |
| C-245-3030-1806-24 | 29-jul-24 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-440-2024 "Respuesta al oficio C-245-2850-1325-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 06 y 09 de abril de 2024, Ruta 6504". | | | |
| C-245-3036-1825-24 | 31-jul-24 | Suspensión actividad correspondiente al ítem 330-13 Base granular clase A | | | |
| | | | CVNSO-0991-638-2024. Recibido, 02/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-638-2024 | CVNSO-0991-638-2024. Respuesta al oficio C-245-3030-1806-24 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-440-2024 "Respuesta al oficio C-245-2850-1325-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 06 y 09 de abril de 2024, Ruta 6504". |
| C-245-3046-1857-24 | 6-ago-24 | Solicitud de remoción de derrumbes Ruta Nacional 6504 Puerto Rico – San Vicente. | | | |
| C-245-3047-1860-24 | 6-ago-24 | SUSPENSIÓN ACTIVIDADES PUENTE PR 38+295 RN 6503 | | | |
| | | | CVNSO-0991-659-2024. Recibido, 09/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-659-2024 | CVNSO-0991-659-2024. Respuesta al comunicado C-245-3045-1856-24 con asunto "SUSPENSIÓN ACTIVIDADES PUENTE PR 38+295 RN 6503". |
| C-245-3049-1864-24 | 9-ago-24 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-638-2024 "Respuesta al oficio C-245-3030-1806-24 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-440-2024 "Respuesta al oficio C-245-2850-1325-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 06 y 09 de abril de 2024, Ruta 6504" y comunicado CVNSO-0991-447-2024 "Respuesta a los oficios C-245-2855-1336-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-313-2024 "Respuesta al oficio C-245-2709-0904-24 No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504" y C-245-2856-1337-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-356-2024 "Respuesta al oficio C-245-2745-1029-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504". | | | |
| C-245-3052-1878-24 | 10-ago-24 | Solicitud implementación de medidas para garantizar la transitabilidad en el PR38+295 Ruta Nacional 6503. | | | |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| | | | CVNSO-0991-731-2024. Recibido, 22/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-731-2024 | CVNSO-0991-731-2024. Respuesta al oficio C-245-2930-1523-24 con asunto "No Conformidad Elementos estructurales Ruta Nacional 6503 y 6504" |
| C-245-3088-1960-24 | 26-ago-24 | Solicitud Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca). | | | |
| | | | CVNSO-0991-748-2024. Recibido, 27/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-748-2024 | CVNSO-0991-748-2024. Respuesta al oficio C-245-3046-1857-24 Solicitud de remoción de derrumbes Ruta Nacional 6504 Puerto Rico – San Vicente. |
| | | | CVNSO-0991-750-2024. Recibido, 27/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-750-2024 | CVNSO-0991-750-2024. Respuesta al oficio C-245-3049-1864-24 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-638-2024 "Respuesta al oficio C-245-3030-1806-24 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-440-2024 "Respuesta al oficio C-245-2850-1325-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 06 y 09 de abril de 2024, Ruta 6504" y comunicado CVNSO-0991-447-2024 "Respuesta a los oficios C-245-2855-1336-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-313-2024 "Respuesta al oficio C-245-2709-0904-24 No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504" y C-245-2856-1337-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-356-2024 "Respuesta al oficio C-245-2745-1029-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504". |
| | | | CVNSO-0991-761-2024. Recibido, 30/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-761-2024 | CVNSO-0991-761-2024. Remisión de plan de exploración Sitios Críticos PR23+100 – PR42+270 RN3001. |
| | | | CVNSO-0991-587-2024. Recibido, 30/08/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-587-2024 | CVNSO-0991-587-2024. Respuesta a la comunicación C-245-2929-1522-24 cuyo asunto es "Comunicado VUC:000000576 Alcaldía Municipal de Puerto Rico - Solicitud de atención inmediata al Puente sobre el Rio Guayas RN 6503 PR 96+600." |
| C-245-3105-1991-24 | 31-ago-24 | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES EN EL PUENTE PR 38+295 RN 6503 | | | |
| C-245-3108-1997-24 | 2-sep-24 | ALCANCE COMUNICADO C-245-3105-1991-24 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES EN EL PUENTE PR 38+295 RN 6503 | | | |
| | | | CVNSO-0991-765-2024. Recibido, 03/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-765-2024 | CVNSO-0991-765-2024. Alcance a CVNSO-0991-761-2024 con asunto "Remisión de plan de exploración Sitios Críticos PR23+100 – PR42+270 RN3001". |
| | | | CVNSO-0991-769-2024. Recibido, 04/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-769-2024 | CVNSO-0991-769-2024. Respuesta al comunicado C-245-3105-1991-24 y C-245-31081997-24 con asunto "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES EN EL PUENTE PR 38+295 RN 6503" |
| C-245-3116-2021-24 | 9-sep-24 | Seguimiento PLAN DE INTERVENCIÓN VIGENCIA 2024, ejecución Hidrosiembra Manual para Protección de Taludes. | | | |
| C-245-3119-2026-24 | 10-sep-24 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-757-2024 con asunto "Respuesta a los comunicados C-245-3053-1882-24, C-245-3066-1915-24, C-245-3086-1958- 24 y C -245-3091-1970-24 – Atención a Observaciones del Informe de Calidad correspondiente a julio de 2024" | | | |
| C-245-3123-2032-24 | 10-sep-24 | Observaciones en las dimensiones de la cuneta en el PR45+170 – PR45+190, Ml (Margen Izquierda), RN 6504, Sentido Puerto Rico – San Vicente. | | | |
| C-245-3128-2037-24 | 10-sep-24 | Respuesta Nota de Campo Poceta PR39+278 RN 6504 | | | |
| | | | CVNSO-0991-790-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-790-2024 | CVNSO-0991-790-2024. Respuesta al comunicado C-245-2663-0744-24 con asunto ''SOLICITUD DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION PARA EL CORREDOR VIAL DE LA RUTAS 6503-6504'' |
| | | | CVNSO-0991-793-2024. Recibido, 11/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-793-2024 | CVNSO-0991-793-2024. Respuesta a oficio C-245-3119-2026-24 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-757-2024 con asunto "Respuesta a los comunicados C-245-3053- 1882-24, C-245-3066-1915-24, C-245-3086-1958- 24 y C -245-3091-1970-24 – Atención a Observaciones del Informe de Calidad correspondiente a julio de 2024" |

| TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDECIA INTERVENTORIA | | | CORRESPONDECIA CONTRATISTA | | |
| COMUNICADO EMITIDO | FECHA | ASUNTO | FECHA RADICADO | COMUNICADO RECIBIDO | ASUNTO |
| C-245-3135-2047-24 | 12-sep-24 | Reiteración Solicitud Concepto técnico del especialista encargado para la novedad presentada en el predio ubicado sobre el PR 03+754 mi - ruta 6504, de propiedad del SEÑOR MAURICIO OSORIO | | | |
| | | | CVNSO-0991-798-2024. Recibido, 12/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-798-2024 | CVNSO-0991-798-2024. Respuesta al comunicado C-245-3090-1962-24 con asunto "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-742-2024 "Respuesta al comunicado C-254-3036-1825-24-Se realiza remisión de "Ensayos Base BG-27 Unidad Industrial Rio Montecristo". |
| | | | CVNSO-0991-786-2024. Recibido, 12/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-786-2024 | CVNSO-0991-786-2024. Remisión del Informe de Calidad correspondiente al mes de agosto de 2024. |
| C-245-3142-2068-24 | 16-sep-24 | Reiteración a comunicado C-245-3139-2061-24-Suspensión de Actividades de fundición de Cuneta de concreto vaciada in situ | | | |
| | | | CVNSO-0991-809-2024. Recibido, 16/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-809-2024 | CVNSO-0991-809-2024. Respuesta a los comunicados C-245-3101-1986-24, C-245-3116-2021-24 y C-245-3139-2061-24 con asunto "Seguimiento Plan de Intervención de 2024" y "Atención compromisos de Mantenimiento Reunión 30 de agosto 2024 con la Contraloría General de la República y Suspensión de Actividades G.A 671.3" |
| C-245-3146-2075-24 | 17-sep-24 | Respuesta CVNSO-0991-782-2024 – "Notificación materialización del riesgo por Afectación por orden público paro nacional aumento PRECIO ACPM." | | | |
| C-245-3155-2093-24 | 19-sep-24 | Respuesta a comunicado CVNSO-0991-786-2024 "Remisión del Informe de Calidad correspondiente al mes de agosto de 2024" | | | |
| | | | CVNSO-0991-822-2024. Recibido, 19/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-822-2024 | CVNSO-0991-822-2024. Respuesta al comunicado C-245-3031-1807-24 con asunto ''SOLICITUD DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION PARA EL CORREDOR VIAL DE LA RUTAS 6503-6504'' |
| C-245-3160-2103-24 | 20-sep-24 | Suspensión de actividades para construcción de cunetas PR45+800 a PR45+820 Ruta 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-823-2024. Recibido, 20/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-823-2024 | CVNSO-0991-823-2024. Respuesta al comunicado C-245-3088-1960-24 con asunto "Solicitud remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas – Mina blanca)." |
| C-245-3166-2113-24 | 23-sep-24 | Solicitud de remoción de derrumbe PR17+900 Ruta Nacional 6504 Puerto Rico – San Vicente. | | | |
| C-245-3171-2121-24 | 24-sep-24 | SOLICITUD DE TRÁMITE PARA ADECUACIÓN DE CERCA DE ALAMBRE UBICADO SOBRE EL PR 45+800 MD RUTA 6504 | | | |
| C-245-3174-2124-24 | 24-sep-24 | Reiteración – "Atención compromisos de Mantenimiento en Asfaltita de la vía 6504 adquiridos en la mesa trabajo del 30 de agosto 2024 con la Contraloría General de la República. | | | |
| | | | CVNSO-0991-831-2024. Recibido, 26/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-831-2024 | CVNSO-0991-831-2024. Respuesta a los comunicados C-245-3142-2068-24, C-245-3149-2083-24 y C-245-3174-2124-24 con asunto "Atención compromisos de Mantenimiento en Asfaltita de la vía 6504 adquiridos en la mesa trabajo del 30 de agosto 2024 con la Contraloría General de la República." |
| C-245-3181-2136-24 | 26-sep-24 | Solicitud envío de Programación semanal. | | | |
| C-245-3184-2152-24 | 26-sep-24 | Segunda Reiteración – "Atención compromisos de puntos críticos correspondientes al Mantenimiento en Asfáltita de la vía RN 6504. | | | |
| | | | CVNSO-0991-834-2024. Recibido, 26/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-834-2024 | CVNSO-0991-834-2024. Remisión de plan de exploración para el Sitio Crítico PR36+700 RN6504. |
| C-245-3185-2157-24 | 27-sep-24 | Solicitud de Atención e intervención a la vía RN 6504 para el Mantenimiento en Asfáltita y labores complementarias. | | | |
| | | | CVNSO-0991-839-2024. Recibido, 28/09/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com | CVNSO-0991-839-2024 | CVNSO-0991-839-2024. Alcance al comunicado CVNSO-0991-834-2024 con asunto "Remisión de plan de exploración para el Sitio Crítico PR36+700 RN6504" |
| C-245-3190-2162-24 | 28-sep-24 | No Conformidad Construcción Muro en Gaviones Ruta 3001 | | | |
| C-245-3191-2163-24 | 28-sep-24 | Solicitud presentación de una alternativa para mejoramiento de suelos para posterior fundición de solado para el apoyo de los dados. | | | |
| C-245-3192-2167-24 | 30-sep-24 | Solicitud presencia de los diferentes profesionales en el corredor Vial en los frentes de obra. | | | |

## 12 CONCLUSIONES.

- El contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado de 18.14% con respecto al porcentaje programado a corte de 30 de septiembre 2024 el cual fue de 16.80%.
- El contrato presenta un avance financiero a corte de 30 de septiembre de 2024 de $4,556,403,238.00 el cual corresponde a 1.34%, calculado con respecto a la reprogramación No. 5 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Invias vs el avance en obra.
- Se presentaron fuertes precipitaciones en la ruta 3002 provocando emergencia por deslizamiento con cierre total de la vía, sin embargo, en el transcurso del mes de septiembre el contratista ha realizado las actividades de remoción habilitando el paso en los diferentes puntos.
- Se encuentra en trámite el permiso de ocupación de cauce y el permiso de aprovechamiento forestal para el tramo del PR13+500 al PR20+500 de la ruta 3001.
- La Subdirección de modernización de carreteras INVIAS, Suscribe el Acta de Modificación de cantidades de obra N°7 y Reprogramación al Programa de Inversiones N°6.
- Se solicitó al CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, en la presenta vigencia, priorizar la construcción del puente las delicias ubicado en el PR38+290 ruta 6503, teniendo en cuenta que este permite la conexión entre los municipios de Florencia con san Vicente del Caguán, puerto rico, paujil, Doncello y Neiva.
- - Mediante el comunicado C-245-3117-2022-24 , se solicita la la entrega del Plan de Intervención para la vigencia 2025 al igual que la programación de obra, en el cual se defina de forma detallada por proyecto (132 Corredor Florencia- Puerto Rico- Mina blanca) y proyecto (135 Corredor Neiva- Balsillas- Mina Blanca) en el marco de la ejecución del contrato de obra 991 de 2021, las metas físicas por (kilómetros de vía, puentes, atención de sitios inestables, Mejoramiento y mantenimiento del corredor)
- Los estudios y diseños fase III de los sectores priorizados para la ejecución del contrato presentan el siguiente avance:

| ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES PRIORIZADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PR INCIAL** | **PR FINAL** | **RUTA** | **LONGITUD Km** | **AVANCE %** |
| **1** | PR10+500 | PR13+500 | Ruta 3001 | 3,0 km | 100% |
| **2** | PR13+500 | PR18+500 | Ruta 3001 | 5,0 km | 90% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | PR00+000 | PR49+000 | Ruta 6504 | 49,0 km | 100% |
| | **Total** | | | **57,00 km** | |

- Los estudios y diseños fase III de los sectores atípicos incluidos en la bolsa de estudios y diseños presentan el siguiente avance:

| **PUNTOS CRITICOS** | | |
|---|---|---|
| **SECTORES** | | **AVANCE EYD** |
| **1** | PR38+800 Puente Las Delicias - Ruta 6503 | 95% |
| **2** | PR42+600 Box Culvert (emergencia)- Ruta 6503 | 100% |
| **3** | PR52+800 Perdida de banca - Ruta 6503 | 100% |
| **4** | PR54+570 Muro desplazado - Ruta 6503 | 33% |
| **5** | PR04+800 Box culvert - Ruta 6504 | 100% |
| **6** | PR09+060 Puente militar El Águila – Ruta 6504 | 95% |
| **7** | PR23+740 Puente militar Riecito – Ruta 6504 | 100% |

- Se realizó la revisión del acta de obra N° 39 correspondiente al mes de agosto 2024, presentada por el CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
- Presentación acta de costos correspondiente al mes de agosto 2024 y entrega de informe mensual No. 39 correspondiente al mismo mes.



**WILSON ANDRES PARRA**

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
**CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030**