PRORROGA No. 01 CONTRATO CALAMIDAD PUBLICA N° 009 de 2024
09/01/2025

Entre los suscritos a saber, **NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON,** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 37391.285 de Cúcuta, en calidad de ordenador del gasto, en cumplimiento a la delegación que hace el Señor alcalde conforme el decreto 260 del 4 de Diciembre de 2024 y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO,** con NIT 890.503.373-0, de una parte; y de la otra MONLA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT:901.155.714-4, representado legalmente por RUBEN DARIO MONTAÑEZ LARA, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido suscribir la presente prorroga al contrato de calamidad pública No. 009 de 2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1.** Que, el Municipio de Villa del Rosario celebró el **CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 009 de 2024** del 18 de diciembre de 2024, con objeto "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL ENTRE SAN MARTIN Y TURBAY DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,NORTE DE SANTANDER,EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA CON OCASION A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO N° 250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024" **2**. Que, para efectos del mismo, tenía como plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024. **3.** Que el día 30 de diciembre de 2024, se suspende el contrato mediante acta No. 001 de 2024, donde se exponen los motivos y la que se encuentra publicada en la plataforma SECOP II, en el ítem de modificaciones del proceso en referencia. **4.** Que, el **SUPERVISOR** del **CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA 009 DE 2024**, mediante acta de reinicio y acta de comité técnico 02, de fecha siete (07) de enero de 2025, manifiesta la necesidad de la prórroga, ya que así se tendrían los tiempos suficientes para garantizar la realización de las actividades y entrega de la obra. (Actas que hacen parte integral del presente documento) **5**. Que, revisado los documentos del **CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA 009 DE 2024**, el mismo se encuentra vigente. **6**. En virtud de lo anterior, las partes de común acuerdo proceden a suscribir la presente prorroga al **CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA 009 DE 2024** así: **CLAUSULA PRIMERA**: Prorróguese la **CLAUSULA QUINTA** del **CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA 009 DE 2024**, por el término de veintiún (21) días calendario. **CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, son exigibles y permanecen vigentes. **CLÁUSULA TERCERA:** Amplíense las pólizas señaladas en la **CLAUSULA QUINCE**. **CLÁUSULA CUARTA:** Modificar los estudios previos y demás documentos que relacionen la duración y el plazo del **CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA 009 DE 2024**, adicionándose el contenido descrito en la presente prorroga a suscribir. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prorroga se considera perfeccionada con la firma del mismo por las partes.

Para constancia, se firma en Villa del Rosario en el mes de enero de 2025.