# ACTA DE SUSPENSIÓN

## ACTA DE SUSPENSION No. 01 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 237 DE 2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORÍA** | 237 DE 2024 |
| OBJETO: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MONJAS, MONSALVE, PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ |
| CONTRATISTA: | OSPAM INGENIERÍA S.A.S.<br>NIT: 901.003.346-5<br>R/L: OSCÁR FABIAN PACHECO MERCHÁN<br>C.C.: 1.049.606.085 DE TUNJA, BOYACÁ |
| INTERVENTOR: | INCOL INGENIERÍA S.A.S.<br>NIT: 900855283-1<br>R/L: NESTOR ALIRIO PACHÓN OBANDO<br>C.C.: 7.311.738 DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES |
| VALOR DEL CONTRATO: | CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($132.999.989,00) M/CTE |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | UN (01) MES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| PLAZO: | UN (01) MES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |

En el municipio de Moniquirá – Boyacá, a los **TREINTA (30)** días del mes de **DICIEMBRE** del año 2024, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal nos reunimos, **OSPAM INGENIERÍA S.A.S** identificada con NIT 901.003.346-5 y representante legal **OSCÁR FABIAN PACHECO MERCHÁN** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.606.085 de Tunja, Boyacá, en su calidad de Contratista, **INCOL INGENIERÍA S.A.S.** identificada con NIT 900855283-1 y representante legal **NESTOR ALIRIO PACHÓN OBANDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.311.738 de Chiquinquirá, Boyacá, en su calidad de Interventor y el ingeniero **HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES** en su calidad de Secretario de Planeación y Desempeño Institucional y SUPERVISOR del Contrato de Interventoría, quienes acordamos de común acuerdo suscribir el presente documento en el que consta la Suspensión No. 01 del **CONTRATO No. 237 DEL 2024**, previas las siguientes,

### CONSIDERACIONES:

1. Que, el día **DIECISEIS (16)** de **DICIEMBRE** del año **2024** se suscribió el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 237 DE 2024** entre el Municipio de Moniquirá y **OSPAM INGENIERÍA S.A.S** identificada con NIT 901.003.346-5 y representante legal **OSCÁR FABIAN PACHECO MERCHÁN** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.606.085 de Tunja, Boyacá.



Teléfono: (+57) 608 728112
www.moniquira-boyaca.gov.c
contactenos@moniquira-boyaca.gov.c
alcaldia@moniquira-boyaca.gov.c
Calle 18 No. 4-53 Parque Simón Bolivar Código Postal 154260

2. Que, el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 237 DE 2024** dentro de su objeto contempla "**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MONJAS, MONSALVE, PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ**".

3. Que, el día **DIECISIETE (17)** de **DICIEMBRE** del año **2024** se suscribió el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 240 DE 2024** entre el Municipio de Moniquirá e **INCOL INGENIERÍA S.A.S.** identificada con NIT 900855283-1 y representante legal **NESTOR ALIRIO PACHÓN OBANDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.311.738 de Chiquinquirá, Boyacá.

4. Que, el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 240 DE 2024** dentro de su objeto contempla **INTERVENTORÍA TÉCNICA, JÚRIDICA, ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TIENE POR OBJETO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MONJAS, MONSALVE, PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ**".

5. Que, el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 237 DE 2024** suscribió acta de inicio el día DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2024.

6. Que, el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 240 DE 2024** suscribió acta de inicio el día DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2024.

7. Que, el día **VEINTISIETE (27)** de **DICIEMBRE DE 2024** el Contratista **OSPAM INGENIERÍA S.A.S.** a través de su representante legal **OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.606.085 de Tunja, Boyacá, solicita de manera oficial y mediante comunicado enviado a través del correo electrónico a la Interventoría **INCOL INGENIERIA S.A.S** la suspensión del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 237 DE 2024**, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

*(...) La presente solicitud con el fin de solicitar formalmente la suspensión temporal del Contrato de consultoria No. 237 de 2024 suscrito entre OSPAM INGENIERIA S.A.S. y el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, con fecha de inicio de 18 de diciembre de 2024 y cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MONJAS, MONSALVE, PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ".*

*Las razones que fundamentan la solicitud de suspensión temporal del contrato se mencionan a continuación:*



Teléfono: (+57) 608 7281124
www.moniquira-boyaca.gov.co
contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co
Calle 18 No. 4-53 Parque Simón Bolivar Código Postal 154260

*1). Para el componente referente a los Análisis fisico – químicos y microbiológicos, se realizó la respectiva consulta en diversos laboratorios que llevaran a cabo estos análisis. Sin embargo, se obtuvo una respuesta poco favorable debido a que se encuentran en un receso colectivo con reanudación de actividades hasta el día 07 de enero de 2025.*

*2). Se realizó la solicitud a la Asociación de Suscriptores del Acueducto de Cuatro Veredas Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande para el ingreso al predio de estudio por parte del personal del Contratista, con el fin de ejecutar el componente concerniente a la Topografía de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0661 de 2019. Como respuesta por parte del representante legal de la Asociación, se obtuvo la no autorización de ingreso al personal requerido hasta el año 2025. La solicitud realizada por el municipio y la respuesta se encuentran adjuntas al final del oficio.*

*Dado lo anterior, se hace necesario esta suspensión con el objetivo de poder cumplir a cabalidad todos los componentes descritos en el contrato. La suspensión del contrato se llevará acabo hasta el día 13 de enero de 2025, fecha en la cual se dará reinicio a las actividades faltantes por terminar (...)*

8. Que, el día **VEINTISIETE (27)** de **DICIEMBRE** del año 2024, la Interventoría **INCOL INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT 900855283-1 a través de su representante legal **NESTOR ALIRIO PACHÓN OBANDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.311.738 de Chiquinquirá, Boyacá, da trámite y respuesta mediante correo electrónico al comunicado enviado previamente por la Consultoría **OSPAM INGENIERÍA S.A.S**, en el cual, menciona:

*(...) De acuerdo con los argumentos expuestos y el análisis de los mismos, se acepta la suspensión hasta el día 12 de enero de 2025, con el objetivo de que el contratista logre poder cumplir a cabalidad todos los componentes descritos en el contrato (...)*

9. Que, en aras de dar el trámite pertinente a la solicitud de interés, el día **TREINTA (30)** de **DICIEMBRE** de **2024,** el **INTERVENTOR** del Contrato No. 237 de 2024 solicita al ordenador del gasto la suspensión del Contrato No. 237 de 2024.

10. Que la justificación de la solicitud de esta soportada en los comunicados emitidos tanto por la Consultoría como por la Interventoría junto con los respectivos soportes documentales que evidencian la imposibilidad de continuar la ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 237 DE 2024**.

Con base en lo anterior,

**ACUERDAN**:

1. Suspender el plazo de ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 237 DE 2024** cuyo objeto es "**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MONJAS, MONSALVE, PILA GRANDE Y**

**POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ**", a partir de la fecha de suscripción del presente documento.

2. Las actividades por parte del CONTRATISTA serán reanudadas el día **TRECE (13) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)** y de esta manera, llevar a feliz término cada una de las actividades e ítems contratados de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo.

3. Las partes aclaran que esta suspensión no genera ninguna indemnización, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista y demás; la entidad no aplicara las cláusulas referentes a terminación, modificación e interpretación unilateral y multas y sanciones respectivas, mientras se encuentra suspendida temporalmente en ejecución de la obra.

Para constancia, se firma en MONIQUIRA a los **TREINTA (30)** del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**.

**OSPAM INGENIERÍA S.A.S**
R/L: OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN
CONTRATISTA

**INCOL INGENIERÍA S.A.S**
R/L: OSCÁR ALIRIO PACHÓN OBANDO
INTERVENTORÍA

**ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SUPERVISOR

| | Proyectó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre | Juliana Andrea Pardo Fajardo – Apoyo profesional | Dra. Lina Yinedt Olmos Fajardo – Secretaria de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico | Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional |
| Firma | Juliana A Pardo | | |
| TRD | Código | Dependencia | Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional |




Teléfono: (+57) 608 7281124
www.moniquira-boyaca.gov.co
contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co
Calle 18 No. 4-53 Parque Simón Bolívar Código Postal 154260