	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÌA

2. Bogotá D.C., 02 de enero de 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello-Gerente

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	155 de 2020
6. NOMBRE CONTRATISTA	CODIAGUAS S.A.S.
7. NIT/CÉDULA	900.251.323-5
8. OBJETO	Contratar el servicio de operación, mantenimiento correctivo y preventivo con repuestos de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$ 109.970.310
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 fecha 21 de junio de 2021, valor de $26.000.000= Adición No 2 fecha 25 de agosto de 2021, por valor de $15.000.000= Adición No 3 fecha 30 de septiembre de 2021, por valor de $19.500.000= Adición No 4 fecha 18 de noviembre de 2021, por valor de $15.000.000= Adición No 5 fecha 13 de diciembre de 2021, por valor de $45.000.000= Adición No 6 fecha 28 de marzo de 2022, por valor de $24.000.000= Adición No 7 fecha 03 de junio de 2022, por valor de $11.000.000= Adición No 8 fecha 19 de julio de 2022, por valor de $22.000.000= Adición No 9 fecha 22 de agosto de 2022, por valor de $34.000.000= Adición No 10 fecha 04 de octubre de 2022, por valor de $11.000.000= Adición No 11 fecha 21 de octubre de 2022, por valor de $11.000.000= Adición No 12 fecha 30 de noviembre de 2022, por valor de $22.000.000= Adición No 13 fecha 01 de febrero de 2023, por valor de $40.000.000= Adición No 14 fecha 26 de abril de 2023, por valor de $27.000.000= Adición No 15 fecha 30 de junio de 2023, por valor de $32.000.000= Adición No 16 fecha 11 de octubre de 2023, por valor de $40.300.000= Adición No 17 fecha 20 de noviembre de 2023, por valor de $13.500.000= Adición No 18 fecha 15 de enero de 2024 por valor de $29.100.000= Adición No 19 fecha 12 de abril de 2024 por valor de $30.000.000= Adición No 20 fecha 30 de abril de 2024 por valor de $28.000.000= Adición No 21 fecha 28 de junio de 2024 por valor de $15.000.000= Adición No 22 fecha 31 de julio de 2024 por valor de $30.000.000= Adición No 23 fecha 27 de septiembre de 2024 por valor de $30.000.000= Adición No 24 fecha 30 de noviembre de 2024 por valor de $10.000.000=
11. VALOR FINAL	$ 690.370.310
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 16.000.000
13. PLAZO INICIAL	3 Meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 14 de diciembre de 2020, por 3 meses Prórroga No 2 de fecha 19 de marzo de 2021, por 3 meses Prórroga No 3 de fecha 21 de junio de 2021, por 7 meses Prórroga No 4 de fecha 13 de diciembre de 2021, por 3 meses Prórroga No 5 de fecha 21 de abril de 2022, por 3 meses Prórroga No 6 de fecha 19 de julio de 2022, por 3 meses Prórroga No 7 de fecha 21 de octubre de 2022, por 3 meses Prórroga No 8 de fecha 30 de noviembre de 2022, por 3 meses Prórroga No 9 de fecha 26 de abril de 2023, por 2 meses Prórroga No 10 de fecha 21 de junio de 2023, por 2 meses Prórroga No 11 de fecha 26 de julio de 2023, por 3 meses Prórroga No 12 de fecha 20 noviembre de 2023, por 1 mes y 25 días Prórroga No 13 de fecha 15 enero de 2024 por 1 mes y 16 días Prórroga No 14 de fecha 03 marzo de 2024 por 1 mes y 28 días Prórroga No 15 de fecha 30 abril de 2024 por 2 meses Prórroga No 16 de fecha 28 junio de 2024 por 1 mes Prórroga No 17 de fecha 31 julio de 2024 por 2 meses Prórroga No 18 de fecha 27 septiembre de 2024 por 2 meses Prórroga No 19 de fecha 30 de noviembre de 2024 por 1 mes y 15 días
15. PLAZO FINAL	15 de Enero de 2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	1 Mes y 5 Días
17. JUSTIFICACIÓN	*Teniendo en cuenta la necesidad de contar con la prestación del servicio de Operación y mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de agua residual PTAR ubicadas en el Hospital Engativá Calle 80 y Hospital Centro de Servicios Especializados con suministro permanente de insumos con el fin de dar cumplimiento a los parámetros establecidos dentro de la resolución 631 de 2015 «Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones» y dar cumplimiento a los lineamiento y protocolos establecidos por la Subred Norte, se requiere prorrogar 1 Mes y 5 días y adicionar $16.000.000, para dar continuidad a la ejecución del contrato No. 155-2020, debido a que saldo actual es insuficiente para dar continuidad a la prestación del servicio.* *Este contrato fue suscrito el día 22 de septiembre de 2020 por un plazo inicial de 3 meses y ha contado con 19 prorrogas por 48 meses y 24 días; esto para un total de ejecución parcial de 49 meses y 24 días hasta el día 15 de Enero de 2025, del cual a la fecha tiene un porcentaje de ejecución del 97%, con una ejecución financiera con un promedio mensual de $13.420.000, contando a la fecha con un saldo de $20.407.127.93, el cual es insuficiente para cubrir la totalidad del servicio durante su fecha de ejecución incluyendo esta prórroga; Por lo anterior, el supervisor del presente contrato solicita se realice prorroga de 1 mes y 5 días y una adición de $16.000.000.*

Cordialmente,

18. Jenny Constanza Gómez Lorenzana
Referente Técnico Gestión Ambiental

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
28-02

20. Jose Emigdio Gutierrez Reina
Director Administrativo (E)
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: 1 (1) folios.

Del 01 al 31 de Agosto de 2021	19/10/2021	CA496	$ 9.058.660	$ 1.721.145,40	$ 10.779.805,40	$ 10.779.805,40	$ 534.449.947,14	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal)
Del 01 al 30 de Septiembre de 2021	19/10/2021	CA497	$ 11.898.660	$ 2.260.745,40	$ 14.159.405,40	$ 14.159.405,40	$ 520.290.541,74	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal, Suministro e instalación de compresor de aire)
Del 01 al 31 de Octubre de 2021	23/11/2021	CA550	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 509.510.736,74	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 30 de Noviembre de 2021	16/12/2021	CA601	$ 10.098.659,66	$ 1.918.745,34	$ 12.017.405,00	$ 12.017.405,00	$ 497.493.331,74	PTAR de las UMHES CSE (operación normal y mantenimiento de bomba sumergible) y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Diciembre de 2021	16/12/2021	CA602	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 486.713.526,74	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Enero de 2022	18/02/2022	CA641	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 475.933.721,74	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 28 de Febrero de 2022	11/03/2022	CA673	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 465.153.916,74	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Marzo de 2022	13/04/2022	CA724	$ 13.205.535,66	$ 2.509.055,58	$ 15.714.611,24	$ 15.714.611,24	$ 449.439.305,50	PTAR de las UMHES CSE (Operación Normal, mantenimiento de bombas sumergibles y Homogenizador) y UMHES Engativá (Operación normal, suministro de bomba adyacente, Homogenizador y Contactor)
Del 01 al 30 de Abril de 2022	20/05/2022	CA762	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 438.659.500,50	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Mayo de 2022	17/06/2022	CA796	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 427.879.695,50	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 30 de Junio de 2022	21/07/2022	CA830	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 417.099.890,50	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Julio de 2022	25/08/2022	CA878	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 406.320.085,50	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Agosto de 2022	22/09/2022	CA915	$ 17.518.912,66	$ 3.326.213,41	$ 20.845.126,07	$ 20.845.126,07	$ 385.474.959,43	PTAR de las UMHES CSE (Operación normal y Suministro de bomba sumergible homogenizador y suministro de compresor) y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 30 de Septiembre de 2022	13/10/2022	CA941	$ 20.258.659,66	$ 3.849.145,34	$ 24.107.805,00	$ 24.107.805,00	$ 361.367.154,43	PTAR de las UMHES CSE (Operación normal y Mantenimiento preventivo de filtros) y UMHES Engativá (Operación normal y Mantenimiento preventivo de filtros)
Del 01 al 31 de Octubre de 2022	16/11/2022	CA990	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 350.587.349,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 30 de Noviembre de 2022	7/12/2022	CA1034	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 339.807.544,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Diciembre de 2022	7/12/2022	CA1035	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 329.027.738,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Enero de 2023	13/02/2023	CA1123	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 318.247.933,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 28 de Febrero de 2023	23/03/2023	CA1172	$ 9.058.659,66	$ 1.721.145,34	$ 10.779.805,00	$ 10.779.805,00	$ 307.468.128,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Marzo de 2023	25/05/2023	CA1261	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 294.048.160,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 30 de Abril de 2023	25/05/2023	CA1262	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 280.628.191,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Mayo de 2023	15/06/2023	CA1294	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 267.208.222,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 30 de Junio de 2023	17/07/2023	CA1326	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 253.788.253,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Julio de 2023	16/08/2023	CA1374	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 240.368.284,43	PTAR de las Hospital CSE operación normal y Hospital Engativá (Operación normal)
	16/08/2023	CA1375	$ 319.500,00	$ 60.705,00	$ 380.205,00	$ 380.205,00	$ 239.988.079,43	Suministro y cambio de 2 filtros de aire en la PTAR del Hospital CSE-Suba
Del 01 al 31 de Agosto de 2023	20/09/2023	CA1414	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 226.568.110,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 1 al 30 de Septiembre de 2023	18/10/2023	CA1462	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 213.148.141,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Octubre de 2023	15/11/2023	CA1499	$ 1.302.000,00	$ 247.380,00	$ 1.549.380,00	$ 1.549.380,00	$ 211.598.761,43	Suministro e instalación de bomba sumergible en la PTAR del Hospital CSE-Suba
	16/11/2023	CA1503	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 198.178.792,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 1 al 30 de Noviembre de 2023	18/12/2023	CA1571	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 184.758.823,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
28 de Septiembre de 2023	18/12/2023	CA1572	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000,00	$ 183.330.823,43	Mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba sumergible No. 1 de la PTAR del Hospital Engativá, (este mantenimiento fue realizado en el mes de septiembre,sin embargo estaba pendiente la facturación.
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023	15/01/2024	CA1605	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 169.910.854,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 1 al 31 de Enero de 2024	15/02/2024	CA1650	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 156.490.885,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 1 al 29 de Febrero de 2024	15/03/2024	CA1697	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 143.070.916,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 1 al 31 de Marzo de 2024	15/04/2024	CA1734	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 129.650.947,43	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 1 al 30 de Abril de 2024	15/05/2024	CA1790	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 116.230.978,43	PTAR de las Hospital CSE operación normal y Hospital Engativá (Operación normal)
10 de Abril de 2024	15/05/2024	CA1791	$ 563.250,00	$ 107.017,50	$ 670.267,50	$ 670.267,50	$ 115.560.710,93	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 2 sensores y 2 correas en la PTAR del Hospital de Suba
Del 01 al 31 de Mayo de 2024	14/06/2024	CA1831	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 102.140.741,93	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 30 de Junio de 2024	15/07/2024	CA1893	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 88.720.772,93	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Julio de 2024	16/08/2024	CA1943	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 75.300.803,93	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 31 de Agosto de 2024	18/09/2024	CA1991	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 61.880.834,93	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 30 de Septiembre de 2024	17/10/2024	CA 2033	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 48.460.865,93	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
17 de Septiembre de 2024	22/10/2024	CA 2045	$ 1.020.000,00	$ 193.800,00	$ 1.213.800,00	$ 1.213.800,00	$ 47.247.065,93	Mantenimiento preventivo de compresor de aire de la PTAR del Hospital Centro de Servicios Especializados CSE.
Del 01 al 31 de Octubre de 2024	19/11/2024	CA 2082	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 33.827.096,93	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Del 01 al 30 de Noviembre de 2024	13/12/2024	CA 2124	$ 11.277.284,87	$ 2.142.684,13	$ 13.419.969,00	$ 13.419.969,00	$ 20.407.127,93	PTAR de las UMHES CSE operación normal y UMHES Engativá (Operación normal)
Valor total ejecutado					$ 669.963.182,07	$ 669.963.182,07	$ 20.407.127,93	

Nombre del Supervisor:	DAMARIS REYES CASTRO - SUPERVISORA
Unidad de Servicios de Salud y Área:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: CA 2124

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	97%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	95%

Firma del Supervisor del Contrato

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	155 de 2020	Fecha Contrato d/m/a	22/09/2020
Nombre del contratista:	CODIAGUAS S.A.S.	NIT/ N° Identificación	900.251.323-5
Objeto:	Contratar el servicio de operación, mantenimiento correctivo y preventivo con repuestos de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1493	15/07/2020	37333	18/08/2020	$ 109.970.310
Otrosí adición No. 1	1230	11/06/2021	38389	21/06/2021	$ 26.000.000
Otrosí adición No. 2	1643	9/08/2021	55655	25/08/2021	$ 15.000.000
Otrosí adición No. 3	1903	21/09/2021	59431	1/10/2021	$ 19.500.000
Otrosí adición No. 4	2348	3/11/2021	63773	18/11/2021	$ 15.000.000
Otrosí adición No. 5	2655	30/11/2021	68593	13/12/2021	$ 45.000.000
Otrosí adición No. 6	809	9/03/2022	15198	29/03/2022	$ 24.000.000
Otrosí adición No. 7	1343	20/03/2022	21009	3/06/2022	$ 11.000.000
Otrosí adición No. 8	1836	7/07/2022	31472	19/07/2022	$ 22.000.000
Otrosí adición No. 9	2038	29/07/2022	37064	22/08/2022	$ 34.000.000
Otrosí adición No. 10	2350	15/09/2022	47242	4/10/2022	$ 11.000.000
Otrosí adición No. 11	2599	19/10/2022	47573	21/10/2022	$ 11.000.000
Otrosí adición No. 12	2939	15/11/2022	52381	30/11/2022	$ 22.000.000
Otrosí adición No. 13	281	23/01/2023	15130	1/02/2023	$ 40.000.000
Otrosí adición No. 14	932	12/04/2023	20526	26/04/2023	$ 27.000.000
Otrosí adición No. 15	1561	29/06/2023	33535	30/06/2023	$ 32.000.000
Otrosí adición No. 16	2063	2/10/2023	45017	11/10/2023	$ 40.300.000
Otrosí adición No. 17	2210	10/11/2023	50107	20/11/2023	$ 13.500.000
Otrosí adición No. 18	77	12/01/2024	74	15/01/2024	$ 29.100.000
Otrosí adición No. 19	311	8/03/2024	23260	12/04/2024	$ 30.000.000
Otrosí adición No. 20	528	25/04/2024	26330	30/04/2024	$ 28.000.000
Otrosí adición No. 21	788	20/06/2024	37377	28/06/2024	$ 15.000.000
Otrosí adición No. 22	936	24/07/2024	42865	31/07/2024	$ 30.000.000
Otrosí adición No. 23	1213	23/09/2024	47644	27/09/2024	$ 30.000.000
Otrosí adición No. 24	1567	25/11/2024	58940	30/11/2024	$ 10.000.000
				Valor Total contrato	$ 690.370.310

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 Meses
Inicio *	22/09/2020
Otrosí prorroga No. 1	3 Meses
Otrosí prorroga No. 2	3 Meses
Otrosí prorroga No. 3	7 Meses
Otrosí prorroga No. 4	3 Meses
Otrosí prorroga No. 5	3 Meses
Otrosí prorroga No. 6	3 Meses
Otrosí prorroga No. 7	3 Meses
Otrosí prorroga No. 8	3 Meses
Otrosí prorroga No. 9	2 Meses
Otrosí prorroga No. 10	2 Meses
Otrosí prorroga No. 11	3 Meses
Otrosí prorroga No. 12	1 Mes y 25 Días
Otrosí prorroga No. 13	1 Mes y 16 Días
Otrosí prorroga No. 14	1 Mes y 28 Días
Otrosí prorroga No. 15	2 Meses
Otrosí prorroga No. 16	1 Mes
Otrosí prorroga No. 17	2 Meses
Otrosí prorroga No. 18	2 Meses
Otrosí prorroga No. 19	1 Mes y 15 Días
Terminación *	15/01/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
Del 22 al 30 de septiembre de 2020	6/11/2020	CA105	$ 8.765.358	$ 1.669.218,02	$ 10.454.576,02	$ 10.454.576,02	$ 679.915.733,98	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal y mantenimiento preventivo)
Del 01 al 31 de octubre de 2020	6/11/2020	CA106	$ 16.806.827	$ 3.193.297,14	$ 20.000.124,14	$ 20.000.124,14	$ 659.915.609,84	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal y mantenimiento preventivo, con suministro adicional de insumos)
Del 01 al 30 de noviembre de 2020	10/12/2020	CA160	$ 11.937.822	$ 2.268.166,18	$ 14.206.008,18	$ 14.206.008,18	$ 645.709.601,66	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal y mantenimiento preventivo)
Del 01 al 31 de diciembre de 2020	5/02/2021	CA223	$ 9.658.660	$ 1.835.145,40	$ 11.493.805,40	$ 11.493.805,40	$ 634.215.796,26	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal y mantenimiento preventivo)
Del 01 al 31 de enero de 2021	10/02/2021	CA227	$ 10.833.334	$ 2.058.333,46	$ 12.891.667,46	$ 12.891.667,46	$ 621.324.128,80	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal y mantenimiento preventivo-bombas sumergibles)
Del 01 al 28 de febrero de 2021	23/03/2021	CA268	$ 10.833.334	$ 2.058.333,46	$ 12.891.667,46	$ 12.891.667,46	$ 608.432.461,34	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal y mantenimiento preventivo-bombas sumergibles)
Del 01 al 31 de marzo de 2021	23/04/2021	CA298	$ 10.833.334	$ 2.058.333,46	$ 12.891.667,46	$ 12.891.667,46	$ 595.540.793,88	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal y mantenimiento preventivo-bomba centrífuga No. 2 de filtración/adecuación de la tubería e instalación de diferencial de las bombas sumergibles del tanque adyacente e instalación del motorreductor del tanque espesador de lodos)
Del 01 al 30 de abril de 2021	21/05/2021	CA324	$ 9.058.660	$ 1.721.145,40	$ 10.779.805,40	$ 10.779.805,40	$ 584.760.988,48	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal)
Del 01 al 31 de Mayo de 2021	25/06/2021	CA362	$ 14.520.606	$ 2.758.915,14	$ 17.279.521,14	$ 17.279.521,14	$ 567.481.467,34	PTAR de las UMHES Engativá (Operación normal y aplicación de 3 capas de pintura epóxica interna y esmalte externo, instalación de by-pass, vaciado, retiro de lodos, lavado con hidrolavadora, preparación de superficies mediante granallado) y CSE (Operación normal y Suministro e instalación del empaque nuevo para el manhole superior del filtro de arena y grava, Retrolavado del filtro de carbón activado, Aplicación de silicona para evitar fugas de agua al generarse aumento de presión).
Del 01 al 30 de Junio de 2021	26/07/2021	CA391	$ 9.058.660	$ 1.721.145,40	$ 10.779.805,40	$ 10.779.805,40	$ 556.701.661,94	PTAR de las UMHES Engativá y CSE (Operación normal)
Del 01 al 31 de Julio de 2021	23/09/2021	CA470	$ 9.640.260	$ 1.831.649,43	$ 11.471.909,40	$ 11.471.909,40	$ 545.229.752,54	PTAR de las UMHES Engativá operación normal y CSE (Operación normal, suministro de bacterias e instalación de tubería de recirculación)

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 30/12/2024

Fecha de la solicitud:

2	1	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de costo	CHRP01
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 155-2020 CON EL PROVEDOR CODIAGUAS S.A.S. CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Subcuenta Auxiliar:	Mantenimiento ESE
Código del Rubro:	4212020200803
Valor Solicitado (En letras y números):	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE $16,000,000

FIRMAS	José Emigdio Gutierrez Reina	
	Director Administrativo (E)	**Firma del solicitante**
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	Damaris Reyes Castro	
	Subgerente Corporativo (E)	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 2 de enero de 2025

CDP : 40

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 155-2020 SERV DE OPERACIÓN Y MTTO PREV Y CORR INCL REPUESTOS PLANTAS DE TRATAMIENTO PTAR SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
421202020080003	MANTENIMIENTO ESE	F	16.000.000			16.000.000
		TOTAL:	16.000.000			16.000.000

DIECISEIS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 363 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : jueves, 2 de enero de 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]