NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACTA DE REINICIO N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° 774 DE 2022, MODIFICACIÓN N° 2 ADICION y PRORROGA PROYECTOS BPIN N° 2021005500302, 2021005500296, 2011301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298 Y AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 143 de 2023 con alcance a los proyectos BPIN, 2021005500297, 2021005500299 y 2021005500309
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM) NIT: 900.220.547-5 R.L. SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ CC. 1.121.858.818 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 NIT: 901.665.253- 9 YESID MAURICIO REINA BRAVO CC. 86.059.190 DE VILLAVICENCIO
PRORROGA	CINCO (05) MESES
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($27.816.678.169,00) M/CTE
ADICION	NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE ($9.280.219.314,16)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MDA CTE ($ 37.096.897.483,16)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (07) MESES
FECHA	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, **SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado No. CC. **1.121.858.818**, en calidad de Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM,** creada mediante Decreto de transformación No. 297 del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 045 del diez (10) de enero del 2024 y posesionado mediante acta 028 de fecha 10 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformación 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META,** con identificación tributaria No. 900.220.547-5, por una parte y de otra parte; el **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**, identificado con Nit. 901.665.253-9 R.L **YESID MAURICIO REINA BRAVO,** mayor de edad, domiciliado y residente en Villavicencio; identificado con Cédula de Ciudadanía No. 86.059.190 de Villavicencio, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE REINICIO N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° 774 DE 2022, MODIFICACIÓN N° 2 ADICION y PRORROGA PROYECTOS BPIN N° 2021005500302, 2021005500296, 2011301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298 Y AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 143 de 2023 con alcance a los proyectos BPIN, 2021005500297, 2021005500299 y 2021005500309**, con base en las siguientes consideraciones:

1) Que el día veintisiete(27) de diciembre de 2022, la Agencia para la Infraestructura del Meta suscribió el Contrato de Obra N° 774 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"** Que el termino de ejecución inicial fue establecido por siete (07) meses, con fecha de inicio 14 de agosto de 2023 y fecha de terminación 13 de marzo de 2024, el valor del contrato fue la suma de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS ($27.816.678.109,00) M/CTE**.

2) Que el contrato de Obra N° 774 de 2022, presenta la siguiente cronología:

OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	13/08/2024
PRORROGA No.2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No.2:	23 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	5/09/2024
PRORROGA No.3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No.3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.3:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
TIEMPO:	2 MESES 1 DIA
FECHA POSIBLE REINICIO SUSPENSIÓN No 1:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/01/2025
SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024

3. Que el contrato de Obra 774 de 2022, tiene a cargo los proyectos que se describen a continuación:

PROYECTO:	**20211301012240**
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
Valor inicial	$ 1.848.399.192,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 14 de agosto de 2023 con una fecha de finalización inicial del 13 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución inicial:	4 MESES
Prórroga No. 1	Suscrita el día 12 de diciembre de 2023 mediante acta de comité de obra, por un término de tres (03) meses a partir del 14 de diciembre de 2023 fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2024.
Prorroga No. 2	Mediante Acto Administrativo firmado el día 01 de marzo de 2024, por un término de cinco (05) meses a partir del 14 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024
Prorroga N° 3	Suscrita en fecha 05 de agosto de 2024, por un término de dos (02) meses, contados a partir del seis (06) de septiembre de 2024 hasta el 05 de noviembre de 2024, fijando como nueva fecha de terminación el día cinco (05) de noviembre de 2024.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Suspensión N° 1	En fecha 13/09/2024 por termino de tres (03) meses
Ampliación no. 1 a la suspensión no. 1	29/10/2024
Fecha posible reinicio:	30/12/2024
Fecha de terminación actualizada:	30/01/2025

PROYECTO	**2021005500293**
Objeto	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 9 ENTRE CRA5 Y CRA 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO- META
Valor inicial	$ 1.742.434.377,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 06 de septiembre de 2023 con una fecha de finalización inicial del 05 de marzo de 2024
Plazo de ejecución inicial:	6 MESES
PRÓRROGA No. 1	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 1, por un término de cinco (05) meses a partir del 06 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2024
Suspensión No. 1	Suscrita el día 19 de marzo de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de un (01) meses a partir del 19 de marzo de 2024 hasta el 18 de abril de 2024, con nueva fecha de reinicio el día 19 de abril de 2024 quedando cuatro (04) meses y diecisiete (17) días fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de septiembre de 2024.
Reinicio No. 1	Suscrita el día 16 de marzo de 2024 mediante acta de comité de obra, se reinicia a partir del 19 de marzo de 2024 con fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024.
Prorroga No. 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 19 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 2, por un término de veintitrés (23) días a partir del 14 de agosto de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de septiembre de 2024.
Suspensión No. 2	29/10/2024 por termino de dos (2) meses
Fecha posible reinicio	30/12/2024
Fecha de terminación actualizada	06/01/2025

PROYECTO:	**2021005500294**
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
Valor inicial	$ 2.103.209.070,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Inicio	Acta de inicio suscrita el día 14 de agosto de 2023 con una fecha de finalización inicial del 13 de febrero de 2023
Plazo de ejecución inicial:	6 MESES
Prórroga No. 1	Suscrita el día 13 de febrero de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de un (01) mes a partir del 14 de febrero fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2024
Prórroga No. 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 2, por un término de cinco (05) meses a partir del 14 de marzo fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024
Prórroga No. 3	05/08/2024 por termino de dos (2) meses
Suspensión N° 1	30/09/2024 por termino de tres (3) meses
Fecha posible de Reinicio	30/12/2024
Fecha de terminación Actualizada	13/01/2025

PROYECTO:	**2021005500296**
Objeto	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
Valor inicial	$ 3.334.819.348,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 14 de agosto de 2023 con una fecha de finalización inicial del 13 de febrero de 2023
Plazo de ejecución inicial:	6 MESES
Prórroga No. 1	Suscrita el día 13 de febrero de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de un (01) mes a partir del 14 de febrero fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2024.
Prorroga N° 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por por un término de cinco (05) meses a partir del 14 de marzo fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024.
Prorroga N° 3	05/08/2024 por termino de (02) meses
Suspensión N° 1	13/09/2024 por termino de (03) meses
Ampliación no. 1 a la suspensión no. 1:	29/10/2024 por termino de (17) días
Fecha posible reinicio:	30/12/2024
Fecha de terminación actualizada:	30/01/2025

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PROYECTO	**2021005500297**
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
Valor inicial	$ 3.880.775.000,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 14 de agosto de 2023 con una fecha de finalización inicial del 13 de febrero de 2023
Plazo de ejecución inicial:	6 MESES
Prórroga No. 1	Suscrita el día 13 de febrero de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de un (01) mes a partir del 14 de febrero fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2024
Prorroga No. 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 2, por un término de cinco (05) meses a partir del 14 de marzo fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024.
Suspensión No. 1	Suscrita el día 20 de marzo de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de tres (03) meses a partir del 20 de marzo de 2024 hasta el 19 de junio de 2024, con nueva fecha de reinicio el día 20 de junio de 2024 quedando cuatro (04) meses y veinticuatro (24) días fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de noviembre de 2024
Ampliación N° 1 Suspensión N° 1	14/06/2024, por término de dos (02) meses
Ampliación N° 2 Suspensión N° 1	16/08/2024, por término de dos (02) meses
Ampliación N° 3 Suspensión N° 1	18/10/2024, por término de un (01) mes
Fecha ampliación no. 4 suspensión No. 1	29/10/2024, por término de un (1) MES Y (10) DÍAS
Fecha de terminación actualizada	23/05/2025

PROYECTO	**2021005500298**
Objeto	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
Valor inicial	$ 1.324.308.451,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Inicio	Acta de inicio suscrita el día 06 de septiembre de 2023 con una fecha de finalización inicial del 05 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución inicial:	3 MESES
Prórroga No. 1	Suscrita el día 04 de diciembre de 2023 mediante acta de comité de obra, por un término de tres (03) meses a partir del 06 de diciembre de 2023 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de marzo de 2024
Prorroga No. 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 2, por un término de cinco (05) meses a partir del 06 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2024
Prorroga No. 3	05/08/2024, por término de dos (02) meses
Suspensión No. 1	13/09/2024, por termino de tres (03) meses
Fecha ampliación no. 1 suspensión no. 1	29/10/2024 por termino de (17) días
Fecha posible reinicio:	30/12/2024
Fecha de terminación actualizada:	22/01/2025

PROYECTO	**2021005500299**
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
Valor inicial	$ 2.788.269.192,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 19 de abril de 2024 con una fecha de finalización inicial del 18 de agosto de 2024
Plazo de ejecución inicial:	4 MESES
Prorroga no. 1:	05/08/2024, por término de dos (2) meses
Suspensión n° 1	30/09/2024 por término de tres (3) meses
Fecha posible reinicio:	30/12/2024

PROYECTO	**2021005500302**
Objeto	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
Valor inicial	$ 3.002.005.616,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 06 de septiembre de 2023 con una fecha de finalización inicial del 05 de marzo de 2024
Plazo de ejecución inicial:	6 MESES
PRÓRROGA No. 1	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 1, por un término de cinco

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

	(05) meses a partir del 06 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2024
Prorroga no. 2:	05/08/2024
Plazo prorroga no. 2:	2 meses
Fecha de terminación prorroga no. 2:	05/10/2024
Suspensión no. 1:	30/09/2024
Plazo suspensión no. 1:	3 meses
Fecha posible reinicio:	30/12/2024
Fecha de terminación actualizada:	05/01/2025

PROYECTO	**2021005500303**
Objeto	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Valor inicial	$ 2.294.420.578,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 06 de septiembre de 2023 con una fecha de finalización inicial del 05 de marzo de 2024
Plazo de ejecución inicial:	6 MESES
Prorroga No. 1	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 1, por un término de cinco (05) meses a partir del 06 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2024
Prorroga no. 2:	05/08/2024
Plazo prorroga no. 2:	2 meses
Fecha suspensión no. 1	30/09/2024
Plazo suspensión no. 1:	3 meses
Fecha posible reinicio:	30/12/2024
Fecha de terminación actualizada:	05/01/2025

PROYECTO	**2021005500304**
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Valor inicial	$ 684.072.727,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 06 de septiembre de 2023 con una fecha de finalización inicial del 05 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución inicial:	3 MESES
Prórroga No. 1	Suscrita el día 04 de diciembre de 2023 mediante acta de comité de obra, por un término de tres (03) meses a partir del 06 de diciembre de 2023 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de marzo de 2024

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Prorroga No. 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 2, por un término de cinco (05) meses a partir del 06 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2024
Prorroga no 3.	05/08/2024
Tiempo prorroga no. 3:	2 MESES
Fecha de terminación prorroga no. 3:	05/10/2024
Fecha suspensión no. 1	30/09/2024
Plazo suspensión no. 1:	3 MESES
Fecha de posible reinicio suspensión no. 1:	30/12/2024
Fecha de terminación actualizada:	05/01/2025

PROYECTO	**2021005500308**
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
Valor inicial	$ 2.226.873.407,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 06 de septiembre de 2023 con una fecha de finalización inicial del 05 de marzo de 2024
Plazo de ejecución inicial:	6 MESES
Prorroga No. 1	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 1, por un término de cinco (05) meses a partir del 06 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2024
Prorroga No. 2	05/08/2024, por termino de dos (02) meses, hasta el 05 de octubre de 2024
Suspensión No. 1	13/09/2024, por termino de tres (03) meses

PROYECTO	**2021005500309**
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
Valor inicial	$ 2.587.091.211,00
Inicio	Acta de inicio suscrita el día 14 de agosto de 2023 con una fecha de finalización inicial del 13 de marzo de 2024
Plazo de ejecución inicial:	7 MESES
Prorroga No. 1	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 1, por un término de cinco

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

	(05) meses a partir del 14 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024
Prorroga no. 2:	05/08/2024
Plazo prorroga no. 2:	2 meses
Fecha de terminación prorroga no. 2	05/10/2024
Fecha suspensión No. 1	13/09/2024
Plazo suspensión No. 1	3 meses
Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1:	29/10/2024
Plazo ampliación no. 1 suspensión no. 1:	17 días

4) Que según consta en el acta de comité suscrita el día 30 de diciembre de 2024, por: **YECID MAURICIO REINA BRAVO** R.L CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**, DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ** R.L CONSORCIO INTERVIAL META y **GINA TATIANA ELAICA NIETO**, Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, en donde se manifestaron los argumentos técnicos que sustentan la solicitud de **ACTA DE REINICIO N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° 774 DE 2022, MODIFICACIÓN N° 2 ADICION y PRORROGA PROYECTOS BPIN N° 2021005500302, 2021005500296, 2011301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298 Y AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 143 de 2023 con alcance a los proyectos BPIN, 2021005500297, 2021005500299 y 2021005500309**, acta que consta de treinta (30) folios y que hace parte integral del presente documento; argumentos que en síntesis se relacionan a continuación:

"DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	13/08/2024
PRORROGA No.2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No.2:	23 DÍAS

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	5/09/2024
PRORROGA No.3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No.3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.3:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
TIEMPO:	2 MESES 1 DIA
FECHA POSIBLE REINICIO SUSPENSIÓN No 1:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/01/2025
14 meses	23 Días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

- **2021005500302**

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR:	$ 3.002.005.616
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 2:	05/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	05/01/2025
13 Meses	Días

- **2021005500296**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR:	$ 3.334.819.348,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3	13/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	13/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSION No. 1:	17 DÍAS
FECHA POSIBLE REINICIO:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30/01/2025
14 Meses	Días

- **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR:	$ 1.848.399.192,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024

PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3	13/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	13/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSION No. 1:	17 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30/01/2025
14 Meses	Días

- **2021005500303**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR:	$ 2.294.420.578,00
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	5 MESES
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	05/01/2025
13 Meses	0 Días

- **2021005500308**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO-META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

VALOR	$ 2.226.873.407,00
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	05/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	13/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSION No. 1:	17 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	22/01/2025
13 Meses	0 Dias

- **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR	$ 684.072.727,00
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2024
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	05/08/2024

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PRORROGA No 3.	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE POSIBLE REINICIO SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	05/01/2025
13 Meses	Días

- **2021005500294**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS NUEVE DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META
VALOR	$ 2.103.209.070,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	1 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No 3.	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE POSIBLE REINICIO SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	13/01/2025
14 Meses	Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

- **2021005500293**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META
VALOR:	$ 1.742.434.377,00
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	19/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 2:	29/10/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No 2:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/01/2025
13 Meses	Dias

- **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR:	$ 1.324.308.451,00
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3	05/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	13/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	17 Dias
FECHA POSIBLE REINICIO:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	22/01/2025
13 Meses	Dias

- **2021005500297**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA No. 1:	13/02/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	13/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	13/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	20/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	14/06/2024
TIEMPO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1:	16/08/2024

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

TIEMPO AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1:	18/10/2024
TIEMPO AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
TIEMPO AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES Y 10 DÍAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	23/05/2025
12 Meses	Días

- **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META"
FECHA DE INICIACIÓN:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA No. 1:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	2 MESES
SUSPENSIÓN N° 1	30/09/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN N° 1	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	18/01/2025
6 Meses	Días

- **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	13/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
SUSPENSIÓN N° 1	30/09/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN N° 1	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	13/01/2025
14 Meses	0 Días

REINICIO CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022, MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO

Teniendo en cuenta que a la fecha ya se superaron los motivos que llevaron a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 774 de 2022; este comité considera necesario aprobar el reinicio a los siguientes proyectos y el reinicio del contrato de obra 774 de 2022

- BIPIN N° 2021005500302 – SAN LUIS DE CUBARRAL
- BIPIN N° 2021005500296 – PUERTO LLERAS
- BIPIN N° 20211301012240 - CABUYARO
- BIPIN N° 2021005500303 – PUERTO RICO
- BIPIN N° 2021005500308 – EL CASTILLO
- BIPIN N° 2021005500304 – SAN CARLOS DE GUAROA
- BIPIN N° 2021005500294 - PUERTO LÓPEZ
- BIPIN N° 2021005500293 - RESTREPO
- BIPIN N° 2021005500298 – SAN JUAN DE ARAMA

PROYECTO		VALOR ADICIÓN
BIPIN N° 2021005500302	SAN LUIS DE CUBARRAL	$ 1.500.995.373,97
BIPIN N° 2021005500296	PUERTO LLERAS	$ 1.667.401.171,63
BIPIN N° 20211301012240	CABUYARO	$ 924.197.905,08
BIPIN N° 2021005500303	PUERTO RICO	$ 1.147.204.526,73
BIPIN N° 2021005500308	EL CASTILLO	$ 1.113.434.997,73
BIPIN N° 2021005500304	SAN CARLOS DE GUAROA	$ 342.028.603,91
BIPIN N° 2021005500294	PUERTO LÓPEZ	$ 1.051.590.819,39
BIPIN N° 2021005500293	RESTREPO	$ 871.212.708,37
BIPIN N° 2021005500298	SAN JUAN DE ARAMA	$ 662.153.207,35
VALOR TOTAL ADICIÓN		**$ 9.280.219.314,16**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CUADRO RESUMEN	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 27.816.678.169,00
VALOR ADICIÓN A PROYECTOS	$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 37.096.897.483,16**

- **JUSTIFICACIÓN – MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO PROYECTOS CON BPIN: 2021005500302 – SAN LUIS DE CUBARRAL**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **MIL QUINIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1,500,995,373.97)** y una prórroga por cuatro (4) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500302 del contrato de obra No. 774 de 2022. (Se anexa acta de modificación No. 02).

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL	$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIÓN	$ 1,500,995,373.97
VALOR TOTAL	$ 4,503,000,989.97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 2:	05/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	TRES (3) MESES
FECHA REINICIO N° 01:	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	05/05/2025
17 Meses	0 Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

- **JUSTIFICACIÓN – MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO PROYECTOS CON BPIN: 2021005500296 – PUERTO LLERAS**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($1.667.401.171,63)** y una prórroga por cuatro (4) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500296 del contrato de obra No. 774 de 2022.

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL	$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIÓN	$1.667.401.171,63
VALOR TOTAL	$5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3	13/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	13/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	TRES (3) MESES
FECHA AMPLIACIÓN No.1 SUSPENSIÓN No.1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	17 DÍAS
FECHA REINICIO N° 1:	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30/05/2025
18 Meses	0 Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

- **JUSTIFICACIÓN – MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO PROYECTOS CON BPIN N° 20211301012240 - CABUYARO**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 924.197.905,08)** y una prórroga por dos (2) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 20211301012240 del contrato de obra No. 774 de 2022.

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL	$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIÓN	$ 924.197.905,08
VALOR TOTAL	$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3	13/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	13/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	TRES (3) MESES
FECHA AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	DIECISIETE (17) DIAS
FECHA REINICIO N° 1:	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30/03/2025
16 Meses	0 Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

- **JUSTIFICACIÓN – MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO PROYECTOS CON BPIN N° 2021005500303 – PUERTO RICO**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($1.147.204.526,73)** y una prórroga por cuatro (04) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500303 del contrato de obra No. 774 de 2022

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL	$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIÓN	$1.147.204.526,73
VALOR TOTAL	$3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	05/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	30/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	TRES (3) MESES
FECHA REINICIO N° 1:	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	05/05/2025
17 meses	0 Días

- **JUSTIFICACIÓN – MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO PROYECTOS CON BPIN N° 2021005500308 – EL CASTILLO**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **MIL CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.113.434.997,73)** y una prórroga por cuatro (04) meses y la

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500308 del contrato de obra No. 774 de 2022

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO-META
VALOR INICIAL	$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIÓN	$ 1.113.434.997,73
VALOR TOTAL	$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	05/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	13/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	TRES (3) MESES
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	DIECISIETE (17) DIAS
FECHA REINICIO N° 1:	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	22/05/2025
17 Meses	Días

- **JUSTIFICACIÓN – MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO PROYECTOS CON BPIN N° 2021005500304 – SAN CARLOS DE GUAROA**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

($342.028.603,91) y una prórroga por dos (02) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500304 del contrato de obra No. 774 de 2022

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL	$ 684.072.727,00
VALOR ADICIÓN	$342.028.603,91
VALOR TOTAL	$1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2024
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	05/08/2024
PRORROGA No 3.	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 3:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	30/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	TRES (3) MESES
FECHA REINICIO N° 1:	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	05/03/2025
15 meses	0 Días

- **JUSTIFICACIÓN – MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO PROYECTOS CON BPIN N° 2021005500294 - PUERTO LÓPEZ**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **MIL CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CENTAVOS ($1.051.590.819,39) y una prórroga por cuatro (04) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500294 del contrato de obra No. 774 de 2022

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS NUEVE DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META
VALOR INICIAL	$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIÓN	$1.051.590.819,39
VALOR TOTAL	$3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	UN (1) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No 3.	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 3:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	TRES (3) MESES
FECHA REINICIO No 1:	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	13/05/2025
18 Meses	0 Días

- **JUSTIFICACIÓN – MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO PROYECTOS CON BPIN N° 2021005500293 - RESTREPO**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

adición presupuestal por un valor de **OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 871.212.708,37)** y una prórroga por cuatro (04) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500293 del contrato de obra No. 774 de 2022

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META
VALOR INICIAL	$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIÓN	$ 871.212.708,37
VALOR TOTAL	$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	UN (1) MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No: 2	29/10/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	DOS (2) Y UN (1) DIA
FECHA REINICIO No 2:	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/05/2025
17 Meses	0 Dias

- **JUSTIFICACIÓN – MODIFICACIÓN N° 2 ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO PROYECTOS CON BPIN N° 2021005500298 – SAN JUAN DE ARAMA**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 662.153.207,35)** y una prórroga por dos (02) meses y la inclusión

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500298 del contrato de obra No. 774 de 2022

Quedando la cronología como se relaciona a continuación:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL	$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIÓN	$ 662.153.207,35
VALOR TOTAL	$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3	05/10/2024
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	13/09/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1:	TRE (3) MESES
FECHA AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	DIECISIETE (17) Días
FECHA REINICIO No 1:	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	22/03/2025
15 Meses	0 Días

AMPLIACIÓN N° 5 A LA SUSPENSIÓN N° 1

A la fecha se continua con los inconvenientes que llevaron a la suspensión N° 1 ya que se encuentra en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

cual, se solicita la Ampliación No. 5 de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN 2021005500297, por un término de tres (3) meses.

AMPLIACIÓN N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1

A la fecha se continua con los inconvenientes que llevaron a la suspensión N° 1 ya que se encuentra en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el cual, se solicita la ampliación N° 1 de la suspensión N°1 de los proyectos con BIPIN 2021005500299 – 2021005500309; por un término de tres (3) meses.

- **BIPIN N° 2021005500297 - VISTA HERMOSA**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA No. 1:	13/02/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	13/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	13/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	20/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	14/06/2024
TIEMPO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1:	16/08/2024
TIEMPO AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1:	18/10/2024
TIEMPO AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024

TIEMPO AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES Y 10 DÍAS
TIEMPO PRESENTE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	30/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	23/08/2025
12 Meses	0 Días

- **BIPIN N° 2021005500299 - EL CALVARIO**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META"
FECHA DE INICIACIÓN:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA No. 1:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	2 MESES
SUSPENSIÓN N° 1	30/09/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN N° 1	3 MESES
TIEMPO PRESENTE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO:	30/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	18/04/2025
6 Meses	Días

- **BIPIN N° 2021005500309 - SAN JUANITO**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	13/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
SUSPENSIÓN N° 1	30/09/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN N° 1	3 MESES
TIEMPO PRESENTE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO	30/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	13/04/2025
14 Meses	0 Días

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022

CUADRO RESUMEN	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 27.816.678.109,00
VALOR ADICION A PROYECTOS	$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37.096.897.423,16

OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA N° 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA N° 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 1:	13/08/2024
PRORROGA N° 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA N° 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 2:	05/09/2024
PRORROGA N° 3	05/08/2024

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PLAZO PRORROGA N° 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/11/2024
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES Y 1 DIA
FECHA REINICIO No. 1	30/12/2024
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06/06/2025

3) La entidad se encuentra en un proceso administrativo No 1735 de 2024, por lo cual la disponibilidad presupuestal del Sistema General de Regalías (SPGR-Ministerio de Hacienda) que ampara una parte de la adición presupuestal del **Proyecto BPIN 2021005500296** por la suma de ($15.650.704,44) será expedido al momento del levantamiento de la medida de suspensión, igualmente la entidad se encuentra en un proceso administrativo No 1734 de 2024, por lo cual la disponibilidad presupuestal del Sistema General de Regalías (SPGR-Ministerio de Hacienda) que ampara una parte de la adición presupuestal del **Proyecto BPIN 2021005500294** por la suma de ($16.251.687,80) será expedido al momento del levantamiento de la medida de suspensión. Así mismo, la entidad se encuentra en un proceso administrativo No 1736 de 2024 por lo cual la disponibilidad presupuestal del Sistema General de Regalías (SPGR-Ministerio de Hacienda) que ampara una parte de la adición presupuestal del **Proyecto BPIN 2021005500303** por la suma de ($14.259.972,19) será expedido al momento del levantamiento de la medida de suspensión.

Por lo anterior, estos procesos preventivos administrativos mediante los cuales se suspendieron los trámites presupuestales generando que no se puede expedir certificación de disponibilidad presupuestal desde el aplicativo del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SGR), no obstante, estos recursos no comprometidos del valor inicial aprobados por la fuente de recursos de asignaciones directas SSF 20% SGR por normatividad de regalías pertenece a la entidad ejecutora para la ejecución del proyecto, por esta razón en desarrollo del proceso se presentaron los argumentos para solicitar el levantamiento de la medida de suspensión para continuar con la correcta ejecución del proyecto, enfatizando que el presente acto administrativo tiene como fin adicionar en recursos económicos y actualizar el cronograma de obra para culminar con la meta física cada proyecto, por este motivo una vez se levante la medida de suspensión la entidad procederá a realizar todos los trámites en la plataforma para expedir los documentos necesarios para ejecutar lo ordenado en el presente acto administrativo, recalcando que estos trámites son formalidades que no impiden la materialización del presente acuerdo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

4) Que la supervisión técnica y demás miembros del comité técnico revisada la documentación que reposa en la carpeta original del contrato se pudo verificar los documentos propios del presente trámite, se considera viable y pertinente suscribir **ACTA DE REINICIO N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° 774 DE 2022, MODIFICACIÓN N° 2 ADICION y PRORROGA PROYECTOS BPIN N° 2021005500302, 2021005500296, 2011301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303,**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2021005500294, 2021005500293, 2021005500298 Y AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 143 de 2023 con alcance a los proyectos BPIN, 2021005500297, 2021005500299 y 2021005500309, en los siguientes términos:

Por otra parte, las partes,

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA- REINICIAR El Contrato de Obra 774 de 2022, el día 30 de diciembre de 2024, quedándole un plazo de ocho (08) días pendientes por ejecución al contrato, y fijando como fecha de terminación el 06 de enero de 2025.

CLAUSULA SEGUNDA – PRORROGAR El Contrato de Obra 774 de 2022, por un término de cinco (05) meses, contados a partir del (07) de enero de 2025 con nueva fecha de terminación el día seis (06) de junio de 2025.

CLAUSULA TERCERA – MODIFICAR la CLÁUSULA 5 denominada **VALOR DEL CONTRATO,** adicionando en valor el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en las actas de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos así:

Parágrafo Primero- Adicionar en valor al proyecto **BPIN. 2021005500304** cuyo objeto es**: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"**así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 344 fechado del 26 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.130-00AR por valor de **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MDA CTE ($337.455.923,32),** de este certificado se apropiara la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MDA CTE ($337.455.923,32),** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 5124 de fecha 26 de diciembre de 2024, por valor de **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($337.455.923,32)** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($337.455.923,32),** así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 355 fechado del 30 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.130-00AD por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA C/TE ($4.572.680,59),** de este certificado se apropiara la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA C/TE ($4.572.680,59),** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 5624 de fecha 30 de diciembre de 2024, por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA C/TE ($4.572.680,59),** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se

GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

apropiara suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA C/TE ($4.572.680,59).** Por lo cual, el valor actualizado de la presente adición corresponde a la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($342.028.603,91),** por esta razón se incluye el acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos consta de tres (3) folios, la cual se anexa al presente documento y hará parte integral del mismo.

Parágrafo Segundo- Adicionar en valor al proyecto **BPIN 2021005500293,** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META"** así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 324 fechado del 20 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.120-00AR por valor de **OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTACENTAVOS MDA CTE ($863.635.809,30)** de este certificado se apropiará la suma de **OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTACENTAVOS MDA CTE ($863.635.809,30),** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 3324 de fecha 20 de diciembre de 2024, por valor **OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTACENTAVOS MDA CTE ($863.635.809,30)** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma de **OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTACENTAVOS MDA CTE ($863.635.809,30).** Certificado de disponibilidad presupuestal N° 354 fechado del 30 de diciembre de 2024, por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.120-00AD por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON SIETE CENTAVOS MDA CTE ($7.576.899,07)** de certificado se apropiará la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON SIETE CENTAVOS MDA CTE ($7.576.899,07)** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 5524 de fecha 30 de Diciembre de 2024, por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON SIETE CENTAVOS MDA CTE ($7.576.899,07)**, de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON SIETE CENTAVOS MDA CTE ($7.576.899,07)** Por lo cual, el valor actualizado de la presente adición corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MDA CTE ($871.212.708,37).** El acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos consta de tres (3) folios, la cual se anexa al presente documento y hará parte integral del mismo.

Parágrafo Tercero- Adicionar en valor el proyecto **BPIN 20211301012240,** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META", así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 331 fechado del 20 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.126-00AR por valor de **NOVECIENTOS CUATRO MILLONES QUINCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MDA CTE ($904.015.039,24),** de este certificado se apropiará la suma de **NOVECIENTOS CUATRO MILLONES QUINCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MDA CTE ($904.015.039,24)** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 4024 de fecha 20 de diciembre de 2024, por valor de **NOVECIENTOS CUATRO MILLONES QUINCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MDA CTE ($904.015.039,24).** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma **NOVECIENTOS CUATRO MILLONES QUINCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MDA CTE ($904.015.039,24),** Certificado de disponibilidad presupuestal N° 359 fechado del 30 de diciembre de 2024, por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.126-00AD por valor de **VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TEES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MDA CTE ($20.183.825,00),** de certificado se apropiará la suma de **VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TEES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MDA CTE ($20.183.825,00)**, Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 6324 de fecha 30 de Diciembre de 2024, por valor de **VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($20.182.865,84)** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma **VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($20.182.865,84)**. Por lo cual, el valor actualizado de la presente adición corresponde a la suma de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS MDA CTE ($924.197.905,08).** El acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos consta de cuatro (4) folios, la cual se anexa al presente documento y hará parte integral del mismo.

Parágrafo Cuarto- Adicionar en valor al proyecto **BPIN 2021005500296,** cuyo objeto es: **"ADECUACION DE VIA EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META",** así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 326 fechado del 20 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.122-00AR por valor de **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MDA CTE ($1.651.750.467,19),** de este certificado se apropiará la suma **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MDA CTE ($1.651.750.467,19).** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 3524 de fecha 20 de Diciembre de 2024, por valor de la suma **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MDA CTE ($1.651.750.467,19),** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma de la suma **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MDA CTE ($1.651.750.467,19). Que en virtud de la consideración No 3 de la presente minuta, será expedido al momento del levantamiento de la medida de suspensión mediante la plataforma SPGR (Ministerio de hacienda) por un valor de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($15.650.704,44).** Por lo cual, el valor actualizado de la presente adición corresponde a la suma de **MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($1.667.401.171,63).** El acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos consta de siete (7) folios, la cual se anexa al presente documento y hará parte integral del mismo.

Parágrafo Quinto- Adicionar en valor al proyecto **BPIN 2021005500298,** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17ª, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17ª, y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17ª EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META"** así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 327 fechado del 20 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.123-00AR por valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MDA CTE ($655.098.998,52),** de este certificado se apropiará la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MDA CTE ($655.098.998,52),** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 3624 de fecha 20 de Diciembre de 2024, por valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MDA CTE ($655.098.998,52),** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MDA CTE ($655.098.998,52)**. Certificado de disponibilidad presupuestal N° 358 fechado del 30 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.123-00AD por valor de **SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($7.054.208,83),** de este certificado se apropiará la suma de **SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($7.054.208,83),** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 6224 de fecha 30 de diciembre de 2023, por valor de **SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($7.054.208,83)**, de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma **SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($7.054.208,83).** Por lo cual, el valor actualizado de la presente adición corresponde a la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($662.153.207,35).** El acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos consta de tres (3) folios, la cual se anexa al presente documento y hará parte integral del mismo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Parágrafo Sexto- Adicionar en valor al proyecto **BPIN 2021005500308,** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO. META"** así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 330 fechado del 20 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.124-00AR por valor de **MIL NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($1.092.607.229,73),** de este certificado se apropiará la suma de **MIL NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($1.092.607.229,73),** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 3924 de fecha 20 de Diciembre de 2024, por valor de **MIL NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($1.092.607.229,73),** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma **MIL NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($1.092.607.229,73).** Certificado de disponibilidad presupuestal N° 357 fechado del 30 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.120-00AD por valor de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA CTE ($20.827.768),** de este certificado se apropiará la suma de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA CTE ($20.827.768).** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 5824 de fecha 30 de diciembre de 2024, por valor de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA CTE ($20.827.768),** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiará suma **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA CTE ($20.827.768).** Por lo cual, el valor actualizado de la presente adición corresponde a la suma de **MIL CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($1.113.434.997,73).** El acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos consta de tres (3) folios, la cual se anexa al presente documento y hará parte integral del mismo.

Parágrafo Séptimo- Adicionar en valor al proyecto **BPIN 2021005500294,** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO . META"**así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 325 fechado del 20 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.121-00AR por valor de **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA CTE ($1.035.339.131,59)** de este certificado se apropiará la suma de **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA CTE ($1.035.339.131,59).** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 3424 de fecha 20 de Diciembre de 2024, por valor de **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA CTE($1.035.339.131,59), de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma de **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA CTE($1.035.339.131,59).** Que en virtud de la consideración No 3 de la presente minuta, será expedido al momento del levantamiento de la medida de suspensión mediante la plataforma SPGR (Ministerio de hacienda) por un valor de **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($16.251.687,80).** Por lo cual, el valor actualizado de la presente adición corresponde a la suma de **MIL CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MDA CTE ($1.051.590.819,39).** El acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos consta de tres (3) folios, la cual se anexa al presente documento y hará parte integral del mismo.

Parágrafo Octavo- Adicionar en valor al proyecto **2021005500303,** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5ª, DEL MUNICIPIODE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META",** así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 329 fechado del 20 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.129-00AR por valor de **MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MDA CTE ($1.132.944.554,54),** de este certificado se apropiará la suma de **MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MDA CTE ($1.132.944.554,54)**, Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 3824 de fecha 20 de Diciembre de 2024, por valor de **MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.132.944.554,54),** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma de **MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.132.944.554,54).** Que en virtud de la consideración No 3 de la presente minuta, será expedido al momento del levantamiento de la medida de suspensión mediante la plataforma SPGR (Ministerio de hacienda) por un valor de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($14.259.972,19).** Por lo cual, el valor actualizado de la presente adición corresponde a la suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($1.147.204.526,73).** El acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos consta de tres (3) folios, la cual se anexa al presente documento y hará parte integral del mismo.

Parágrafo Noveno- Adicionar en valor al proyecto **BPIN 2021005500302** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10 UBICADAS EN EL CENTRO**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META", así como se encuentra certificado de disponibilidad presupuestal N° 328 fechado del 20 de diciembre de 2024 por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.128-00AR por valor de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.485.322.852,66),** de este certificado se apropiará la suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.485.322.852,66),** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 3724 de fecha 20 de Diciembre de 2024, por valor de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.485.322.852,66),** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.485.322.852,66),** Certificado de disponibilidad presupuestal N° 356 fechado del 30 de diciembre de 2024, por el rubro presupuestal 1002-2.3.24.2402.0600.128-00AD por valor de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($15.673.192,53),** de este certificado se apropiará la suma de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($15.673.192,53),** Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías N° 5724 de fecha 30 de diciembre de 2024, por valor de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE ($15.673.192,53),** de este Certificado de Disponibilidad Presupuestal se apropiara suma **de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($15.672.521,31)**, Por lo cual, el valor actualizado de la presente adición corresponde a la suma de **MIL QUINIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.500.995.373,97).** El acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos consta de cuatro (4) folios, la cual se anexa al presente documento y hará parte integral del mismo.

Parágrafo decimo: El valor el valor actualizado del contrato de Obra N° 774 de 2022, con la suscripción de la presente adición presupuestal corresponde a la suma de **TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE ($37.096.897.483,16).**

CLAUSULA CUARTA- AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del término de ejecución de los proyectos **BPIN N° 2021005500309, 2021005500299 y 2021005500297** por término de tres (03) meses, contados a partir del día treinta (30) de diciembre de 2024 hasta el día (29) de marzo de 2025, con posible fecha de reinicio el día 30 de marzo de 2025, resaltando que esta suspensión no afecta el plazo de ejecución prorrogado en la presente minuta.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Obra No 774 de 2022, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLÁUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta del Contrato de Obra No 774 de 2022, se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLÁUSULA SEPTIMA - DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que lo reglamenten y para los efectos judiciales se entenderá la ciudad de Villavicencio.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio, el día treinta (30) de diciembre del año 2024.

SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
YECID MAURICIO REINA BRAVO
Contratista

Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM.

Revisó: JHON ALEXANDER PEÑALOZA / Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM

Proyectó: Diana L. Rodríguez /CPS Jurídica

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META

FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CAPA ASFÁLTICA										
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,180	$ 5.972.192,00	$ 1.074.995,00	0,000	$ 0,00	0,010	$ 59.721,92	0,170	$ 1.015.272,64
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0.15M)	M3	155,00	$ 427.976,00	$ 66.336.280,00	207,00	$ 88.591.032,00	0,00	$ 0,00	362,00	$ 154.927.312,00
1.3	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	M3	1.548,89	$ 55.603,00	$ 86.123.073,00	82,96	$ 4.612.682,00	0,00	$ 0,00	1.631,85	$ 90.735.755,55
1.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	241,14	$ 262.000,00	$ 63.178.680,00	126,86	$ 33.237.320,00	0,00	$ 0,00	368,00	$ 96.416.000,00
1.5	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	1.679,44	$ 4.851,00	$ 8.146.976,00	82,10	$ 398.254,70	0,00	$ 0,00	1.761,54	$ 8.545.230,54
1.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	182,27	$ 994.015,00	$ 181.179.114,00	0,00	$ 0,00	6,11	$ 6.073.432,00	176,16	$ 175.105.682,40
1.7	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	227,51	$ 45.008,00	$ 10.239.696,00	84,66	$ 3.810.451,68	0,00	$ 0,00	312,17	$ 14.050.147,36
1.8	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	18,23	$ 154.959,00	$ 2.824.903,00	334,07	$ 51.767.153,13	0,00	$ 0,00	352,30	$ 54.592.055,70
1.9	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	562,21	$ 146.057,00	$ 82.114.998,00	82,37	$ 12.030.422,98	0,00	$ 0,00	644,58	$ 94.145.421,06
1.10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	25,50	$ 104.659,00	$ 2.668.805,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,50	$ 2.668.804,50
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	196,63	$ 160.196,94	$ 31.499.735,00	207,79	$ 33.287.111,00	0,00	$ 0,00	404,42	$ 64.786.846,47
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	10,00	$ 115.628,61	$ 1.156.286,00	0,20	$ 23.125,00	0,00	$ 0,00	10,20	$ 1.179.411,82
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	10,00	$ 130.582,36	$ 1.305.824,00	0,20	$ 26.116,47	0,00	$ 0,00	10,20	$ 1.331.940,07

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
1.11	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	11.027,34	$ 2.358,00	$ 26.002.468,00	0,00	$ 0,00	369,66	$ 871.659,00	10.657,68	$ 25.130.809,44
1.12	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	27.686,71	$ 2.031,00	$ 56.231.708,00	25.722,53	$ 52.242.458,50	0,00	$ 0,00	53.409,24	$ 108.474.166,44
NP 4	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	1,00	$ 4.405.289,75	$ 4.405.290,00	3,00	$ 13.215.869,25	0,00	$ 0,00	4,00	$ 17.621.159,00
NP 5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	3,00	$ 2.422.031,54	$ 7.266.095,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 7.266.094,62
NP 6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 34.916,34	$ 0,00	64,76	$ 2.261.182,00	0,00	$ 0,00	64,76	$ 2.261.182,18
NP 7	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,00	$ 21.861,94	$ 0,00	470,60	$ 10.288.228,96	0,00	$ 0,00	470,60	$ 10.288.228,96
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 184.002,56	$ 0,00	14,00	$ 2.576.035,84	0,00	$ 0,00	14,00	$ 2.576.035,84
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 378.630,53	$ 0,00	6,89	$ 2.608.764,35	0,00	$ 0,00	6,89	$ 2.608.764,35
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 109.406,05	$ 0,00	40,65	$ 4.447.355,93	0,00	$ 0,00	40,65	$ 4.447.355,93
NP 11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 75.849,79	$ 0,00	27,83	$ 2.110.899,66	0,00	$ 0,00	27,83	$ 2.110.899,66
NP 12	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	0,00	$ 314.659,55	$ 0,00	17,12	$ 5.386.971,50	0,00	$ 0,00	17,12	$ 5.386.971,50
NP 13	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	M3	0,00	$ 140.525,57	$ 0,00	24,73	$ 3.475.197,35	0,00	$ 0,00	24,73	$ 3.475.197,35
NP 14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	0,00	$ 711.372,51	$ 0,00	3,00	$ 2.134.117,53	0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.134.117,53
	SUBTOTAL				**$ 631.754.926,00**		**$ 328.530.749,83**		**$ 7.004.812,92**		**$ 953.280.862,91**
2	**SEÑALIZACIÓN VIAL**										
2.1	LINEA DE DEMARCACION VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	700,00	$ 5.189,00	$ 3.632.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	700,00	$ 3.632.300,00
2.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	414,00	$ 34.918,00	$ 14.456.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	414,00	$ 14.456.052,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META

FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024

	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS					PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
2.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	9,00	$ 386.161,00	$ 3.475.449,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 3.475.449,00
	SUBTOTAL				**$ 21.563.801,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 21.563.801,00**
	VALOR COSTOS PROYECTO				**$ 653.318.727,00**		**$ 328.530.749,83**		**$ 7.004.812,92**		**$ 974.844.663,91**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 498.716.585,50**		**$ 250.786.831,93**		**$ 5.347.185,44**		**$ 744.156.231,99**
	ADMINISTRACION (26 %)				**$ 129.666.312,23**		**$ 65.204.576,30**		**$ 1.390.268,21**		**$ 193.480.620,32**
	IMPREVISTOS (1 %)				**$ 4.987.165,85**		**$ 2.507.868,32**		**$ 53.471,85**		**$ 7.441.562,32**
	UTILIDAD (4 %)				**$ 19.948.663,42**		**$ 10.031.473,28**		**$ 213.887,42**		**$ 29.766.249,28**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 154.602.141,50**		**$ 77.743.917,90**		**$ 1.657.627,48**		**$ 230.688.431,92**
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE IVA)				**$ 30.754.000,00**		**$ 20.502.667,00**		**$ 0,00**		**$ 51.256.667,00**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 684.072.727,00**		**$ 349.033.416,83**		**$ 7.004.812,92**		**$ 1.026.101.330,91**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$684.072.727,00**
MODIFICACIONES (+)	**$349.033.416,83**
MODIFICACIONES (-)	**$7.004.812,92**
VALOR ADICIONAL	**$342.028.603,91**
VALOR TOTAL	**$1.026.101.330,91**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 2 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **miércoles, 11 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: YECID MAURICO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma:
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 100820 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN N° 2 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500293
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO- META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES: OBRAS PRELIMINARES EN VIAS**										
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS.	KM	0,690	$ 5.700.729,00	$ 3.933.503,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,690	$ 3.933.503,01
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,000	$ 175.638,80	$ 0,00	49,50	$ 8.694.120,60	0,00	$ 0,00	49,50	$ 8.694.120,60
NP 12	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	UN	0,000	$ 168.136,54	$ 0,00	20,00	$ 3.362.730,80	0,00	$ 0,00	20,00	$ 3.362.730,80
NP 13	CONCRETO 3500 PSI - 24.1 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	$ 707.798,29	$ 0,00	3,06	$ 2.165.862,77	0,00	$ 0,00	3,06	$ 2.165.862,77
NP 14	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 134.138,04	$ 0,00	81,65	$ 10.952.371,00	0,00	$ 0,00	81,65	$ 10.952.370,97
NP 15	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	0,00	$ 9.013,66	$ 0,00	198,39	$ 1.788.220,01	0,00	$ 0,00	198,39	$ 1.788.220,01
NP 16	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 19.563,83	$ 0,00	328,00	$ 6.416.936,24	0,00	$ 0,00	328,00	$ 6.416.936,24
	SUBTOTAL				**$ 3.933.503,00**		**$ 33.380.241,42**		**$ 0,00**		**$ 37.313.744,40**
2	**EXCAVACIONES**										
2,1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	2.756,78	$ 53.075,00	$ 146.316.099,00	1.223,69	$ 64.947.346,70	0,00	$ 0,00	3.980,47	$ 211.263.445,25
2,2	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	5,99	$ 404.466,00	$ 2.422.451,00	3,95	$ 1.597.940,00	0,00	$ 0,00	9,94	$ 4.020.392,04
2,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	9.541,29	$ 8.253,00	$ 78.744.293,00	8.947,47	$ 73.843.443,77	0,00	$ 0,00	18.488,76	$ 152.587.736,28
NP 1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	482,09	$ 468.309,97	$ 225.765.371,00	226,31	$ 105.985.411,90	0,00	$ 0,00	708,40	$ 331.750.782,75
NP 2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	289,60	$ 317.096,94	$ 91.831.274,00	173,32	$ 54.959.241,64	0,00	$ 0,00	462,92	$ 146.790.515,46
NP 3	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	626,71	$ 20.868,21	$ 13.078.316,00	294,21	$ 6.139.636,06	0,00	$ 0,00	920,92	$ 19.217.951,95
NP 4	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	60,19	$ 373.569,29	$ 22.485.136,00	17,81	$ 6.653.269,05	0,00	$ 0,00	78,00	$ 29.138.404,62
NP 17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 72.402,08	$ 0,00	137,30	$ 9.940.805,58	0,00	$ 0,00	137,30	$ 9.940.805,58
	SUBTOTAL				**$ 580.642.940,00**		**$ 324.067.094,70**		**$ 0,00**		**$ 904.710.033,93**
3	**RELLENOS**										
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1.156,99	$ 139.418,00	$ 161.305.232,00	1.027,50	$ 143.251.995,00	0,00	$ 0,00	2.184,49	$ 304.557.226,82
3.2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	735,84	$ 151.492,00	$ 111.473.873,00	414,75	$ 62.831.307,00	0,00	$ 0,00	1.150,59	$ 174.305.180,28

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500293**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO- META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS					PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO.	M3	336,49	$ 42.963,00	$ 14.456.620,00	0,00	$ 0,00	145,39	$ 6.246.390,57	191,10	$ 8.210.229,30
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	106.923,68	$ 1.834,00	$ 196.098.029,00	0,00	$ 0,00	27.255,44	$ 49.986.476,96	79.668,24	$ 146.111.552,16
NP 18	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,00	$ 33.329,23	$ 0,00	52,28	$ 1.742.452,14	0,00	$ 0,00	52,28	$ 1.742.452,14
	SUBTOTAL				**$ 483.333.754,00**		**$ 207.825.754,14**		**$ 56.232.867,53**		**$ 634.926.640,70**
4	**CARPETA ASFÁLTICA**										
4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	5.260,53	$ 4.630,00	$ 24.356.254,00	716,49	$ 3.317.348,70	0,00	$ 0,00	5.977,02	$ 27.673.602,60
4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	394,54	$ 948.832,00	$ 374.352.177,00	173,29	$ 164.423.097,28	0,00	$ 0,00	567,83	$ 538.775.274,56
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	12.940,91	$ 1.965,00	$ 25.428.888,00	9.374,82	$ 18.421.521,00	0,00	$ 0,00	22.315,73	$ 43.850.409,45
	SUBTOTAL				**$ 424.137.319,00**		**$ 186.161.966,98**		**$ 0,00**		**$ 610.299.286,61**
5	**SEÑALIZACIÓN**										
5.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	2.758,08	$ 4.953,00	$ 13.660.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.758,08	$ 13.660.770,24
5.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	354,00	$ 33.331,00	$ 11.799.174,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	354,00	$ 11.799.174,00
5.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	18,00	$ 368.608,00	$ 6.634.944,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 6.634.944,00
5.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	81,00	$ 99.901,00	$ 8.091.981,00	39,40	$ 3.936.099,40	0,00	$ 0,00	120,40	$ 12.028.080,40
NP 5	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	789,78	$ 152.912,96	$ 120.767.598,00	0,00	$ 0,00	147,78	$ 22.597.477,23	642,00	$ 98.170.120,32
NP 6	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	38,48	$ 110.371,17	$ 4.247.083,00	299,90	$ 33.100.313,88	0,00	$ 0,00	338,38	$ 37.347.396,50
NP 7	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	37,39	$ 124.644,49	$ 4.660.813,00	289,41	$ 36.073.006,27	0,00	$ 0,00	326,80	$ 40.733.819,33
	SUBTOTAL				**$ 169.862.363,00**		**$ 73.109.419,55**		**$ 22.597.477,23**		**$ 220.374.304,79**
6	**NIVELACIÓN DE POZOS**										
6.1	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.15 M FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D 24" TRAFICO PESADO	UN	0,00	$ 1.080.135,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.2	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.5 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML	0,60	$ 541.574,00	$ 324.802,00	0,00	$ 0,00	0,59974	$ 324.802,00	0,00	$ 0,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500293**

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO- META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 11 de diciembre de 2024

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP 8	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	5,00	$ 2.311.939,20	$ 11.559.696,00	13,00	$ 30.055.209,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 41.614.905,60
NP 9	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	0,00	$ 4.205.049,30	$ 0,00	11,00	$ 46.255.542,30	0,00	$ 0,00	11,00	$ 46.255.542,30
NP 10	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	UN	0,00	$ 208.479,28	$ 0,00	18,00	$ 3.752.627,04	0,00	$ 0,00	18,00	$ 3.752.627,04
	SUBTOTAL				**$ 11.884.498,00**		**$ 80.063.378,34**		**$ 324.802,00**		**$ 91.623.074,94**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 1.673.794.377,00**		**$ 904.607.855,13**		**$ 79.155.146,76**		**$ 2.499.247.085,37**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 1.277.705.631,30**		**$ 690.540.347,43**		**$ 60.423.776,15**		**$ 1.907.822.202,57**
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				**$ 332.203.464,14**		**$ 179.540.490,33**		**$ 15.710.181,80**		**$ 496.033.772,67**
	IMPREVISTOS (1 %)				**$ 12.777.056,31**		**$ 6.905.403,47**		**$ 604.237,76**		**$ 19.078.222,03**
	UTILIDAD (4 %)				**$ 51.108.225,25**		**$ 27.621.613,90**		**$ 2.416.951,05**		**$ 76.312.888,10**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 396.088.745,70**		**$ 214.067.507,70**		**$ 18.731.370,61**		**$ 591.424.882,80**
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				**$ 68.640.000,00**		**$ 45.760.000,00**		**$ -**		**$ 114.400.000,00**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 1.742.434.377,00**		**$ 950.367.855,13**		**$ 79.155.146,76**		**$ 2.613.647.085,37**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$ 1.742.434.377,00**
MODIFICACIONES (+)	**$ 950.367.855,13**
MODIFICACIONES (-)	**$ 79.155.146,76**
VALOR ADICIONAL	**$ 871.212.708,37**
VALOR TOTAL	**$ 2.613.647.085,37**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 2 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **miércoles, 11 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: YECID MAURICIO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS: OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.
Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN N° 2 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO Nº	**774 DE 2022**	**PROYECTO Nº**	**20211301012240**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS	KM	0,980	$ 6.515.119,00	$ 6.384.817,00	0,000	0,00	0,000	$ 0,00	0,980	$ 6.384.816,62
N.P. 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 28.937,68	$ 0,00	186,00	$ 5.382.408,48	0,00	$ 0,00	186,00	$ 5.382.408,48
N.P. 13	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	UND	0,00	$ 192.156,04	$ 0,00	84,00	$ 16.141.107,36	0,00	$ 0,00	84,00	$ 16.141.107,36
N.P. 14	CAJA DE INSPECCION DE 0,60 X 0,60 X 0,6 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y ELABORACION	UND	0,00	$ 722.737,16	$ 0,00	1,00	$ 722.737,16	0,00	$ 0,00	1,00	$ 722.737,16
N.P. 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 119.352,05	$ 0,00	84,00	$ 10.025.572,20	0,00	$ 0,00	84,00	$ 10.025.572,20
N.P. 16	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 182.061,23	$ 0,00	6,00	$ 1.092.367,38	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.092.367,38
N.P. 17	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 2" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 17.038,67	$ 0,00	345,41	$ 5.885.327,00	0,00	$ 0,00	345,41	$ 5.885.327,00
N.P. 18	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 4" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 19.698,68	$ 0,00	214,28	$ 4.221.033,15	0,00	$ 0,00	214,28	$ 4.221.033,15
N.P. 19	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 153.300,63	$ 0,00	42,42	$ 6.503.012,72	0,00	$ 0,00	42,42	$ 6.503.012,72
N.P. 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 200.730,07	$ 0,00	30,00	$ 6.021.902,10	0,00	$ 0,00	30,00	$ 6.021.902,10
	SUBTOTAL				**$ 6.384.817,00**		**$ 55.995.467,55**		**$ 0,00**		**$ 62.380.284,17**
2	**EXCAVACIONES**										
2,1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	2.740,13	$ 60.658,00	$ 166.210.806,00	2.930,31	$ 177.746.743,98	0,00	$ 0,00	5.670,44	$ 343.957.549,52
2,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	53.432,56	$ 1.834,00	$ 97.995.315,00	61.439,71	$ 112.680.428,00	0,00	$ 0,00	114.872,27	$ 210.675.743,18
N.P. 21	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 82.745,22	$ 0,00	130,14	$ 10.768.462,93	0,00	$ 0,00	130,14	$ 10.768.462,93
	SUBTOTAL				**$ 264.206.121,00**		**$ 301.195.634,91**		**$ 0,00**		**$ 565.401.755,63**
3	**RELLENOS**										
3,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1.148,11	$ 157.291,00	$ 180.587.370,00	1.089,16	$ 171.315.065,56	0,00	$ 0,00	2.237,27	$ 351.902.435,57

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavice
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**20211301012240**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS					**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
3,2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	925,65	$ 169.046,00	$ 156.477.430,00	97,87	$ 16.544.532,02	0,00	$ 0,00	1.023,52	$ 173.021.961,92
3,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	104.102,76	$ 1.834,00	$ 190.924.462,00	62.398,07	$ 114.438.060,38	0,00	$ 0,00	166.500,83	$ 305.362.522,22
N.P. 22	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,00	$ 38.090,56	$ 0,00	53,39	$ 2.033.655,00	0,00	$ 0,00	53,39	$ 2.033.655,00
N.P. 23	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	0,00	$ 49.101,43	$ 0,00	179,31	$ 8.804.377,41	0,00	$ 0,00	179,31	$ 8.804.377,41
	SUBTOTAL				**$ 527.989.262,00**		**$ 313.135.690,37**		**$ 0,00**		**$ 841.124.952,12**
4	**BORDILLOS Y ANDENES**										
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	33,00	$ 114.173,00	$ 3.767.709,00	36,00	$ 4.110.228,00	0,00	$ 0,00	69,00	$ 7.877.937,00
N.P. 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.197,11	$ 174.214,54	$ 208.554.548,00	582,80	$ 101.531.654,32	0,00	$ 0,00	1.779,91	$ 310.086.201,89
N.P. 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	196,70	$ 125.759,56	$ 24.736.905,00	65,00	$ 8.174.371,40	0,00	$ 0,00	261,70	$ 32.911.276,85
N.P. 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	102,44	$ 141.907,73	$ 14.537.028,00	1,76	$ 249.757,60	0,00	$ 0,00	104,20	$ 14.786.785,47
	SUBTOTAL				**$ 251.596.190,00**		**$ 114.066.011,32**		**$ 0,00**		**$ 365.662.201,21**
5	**CARPETA ASFÁLTICA**										
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	6.078,70	$ 5.292,00	$ 32.168.484,00	744,72	$ 3.941.054,00	0,00	$ 0,00	6.823,42	$ 36.109.538,64
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	425,64	$ 1.084.380,00	$ 461.550.840,00	52,01	$ 56.403.266,60	0,00	$ 0,00	477,65	$ 517.954.107,00
5.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	57.886,46	$ 1.965,00	$ 113.746.894,00	7.073,94	$ 13.900.292,10	0,00	$ 0,00	64.960,40	$ 127.647.186,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavice
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**20211301012240**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
5.4	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	UND	15,00	$ 255.473,00	$ 3.832.095,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 3.832.095,00
N.P. 4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	117,60	$ 362.396,49	$ 42.617.827,00	0,00	$ 0,00	61,98	$ 22.461.334,50	55,62	$ 20.156.492,77
N.P. 5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	15,00	$ 2.642.216,24	$ 39.633.244,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 39.633.243,60
N.P. 6	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	6,40	$ 535.211,38	$ 3.425.353,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,40	$ 3.425.352,83
N.P. 7	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	0,00	$ 4.805.771,87	$ 0,00	5,00	$ 24.028.859,35	0,00	$ 0,00	5,00	$ 24.028.859,35
N.P. 8	DEMOLICIÓN MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 449.406,68	$ 0,00	17,81	$ 8.003.932,97	0,00	$ 0,00	17,81	$ 8.003.932,97
N.P. 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 462.246,85	$ 0,00	39,45	$ 18.235.638,23	0,00	$ 0,00	39,45	$ 18.235.638,23
N.P. 10	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,00	$ 23.849,38	$ 0,00	6,40	$ 152.636,03	0,00	$ 0,00	6,40	$ 152.636,03
N.P. 11	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR-40KG/CM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA - AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA	M3	0,00	$ 1.310.605,49	$ 0,00	6,40	$ 8.387.875,14	0,00	$ 0,00	6,40	$ 8.387.875,14
	SUBTOTAL				**$ 696.974.737,00**		**$ 133.053.554,42**		**$ 22.461.334,50**		**$ 807.566.957,56**
6	**SENALIZACIÓN**										
6.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	2.940,18	$ 5.661,00	$ 16.644.359,00	0,00	$ 0,00	0,18	$ 1.018,98	2.940,00	$ 16.643.340,00
6.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	244,80	$ 38.093,00	$ 9.325.166,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	244,80	$ 9.325.166,40
6.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	40,00	$ 421.267,00	$ 16.850.680,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 16.850.680,00
	SUBTOTAL				**$ 42.820.205,00**		**$ 0,00**		**$ 1.018,98**		**$ 42.819.186,40**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavice
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**20211301012240**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO; EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				**PRESENTE MODIFICACIÓN**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	COSTO TOTAL PROYECTO				**$ 1.789.971.332,00**		**$ 917.446.358,57**		**$ 22.462.353,48**			**$ 2.684.955.337,09**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 1.366.390.329,77**		**$ 700.340.731,73**		**$ 17.146.834,72**			**$ 2.049.584.226,79**
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				**$ 355.261.485,74**		**$ 182.088.590,25**		**$ 4.458.177,03**			**$ 532.891.898,96**
	IMPREVISTOS (1 %)				**$ 13.663.903,30**		**$ 7.003.407,32**		**$ 171.468,35**			**$ 20.495.842,26**
	UTILIDAD (4 %)				**$ 54.655.613,19**		**$ 28.013.629,27**		**$ 685.873,39**			**$ 81.983.369,07**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 423.581.002,23**		**$ 217.105.626,84**		**$ 5.315.518,77**			**$ 635.371.110,29**
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				**$ 58.427.800,00**		**$ 29.213.900,00**		**$ -**			**$ 87.641.700,00**
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) (INCLUYE IVA)				**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ -**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 1.848.399.132,00**		**$ 946.660.258,57**		**$ 22.462.353,49**			**$ 2.772.597.037,08**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$ 1.848.399.132,00**
MODIFICACIONES (+)	**$ 946.660.258,57**
MODIFICACIONES (-)	**$ 22.462.353,49**
VALOR ADICIONAL	**$ 924.197.905,08**
VALOR TOTAL	**$ 2.772.597.037,08**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 2 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **miércoles, 11 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: YECID MAURICIO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: RUBEN LEONARDO LEAL RUBIANO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-71442 CND

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 125987 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.
Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN N° 2 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pi
CC Primavera Urbana-Villavice
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 11 de diciembre de 2024

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	1,240	$ 6.623.704,00	$ 8.213.393,00	0,000	$ -	0,000	0,00	1,240	$ 8.213.392,96
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 204.075,56	$ 0,00	191,20	$ 39.019.247,07	0,00	0,00	191,20	$ 39.019.247,07
NP 13	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 20.026,99	$ 0,00	752,14	$ 15.063.100,26	0,00	0,00	752,14	$ 15.063.100,26
NP 14	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 24.975,23	$ 0,00	467,05	$ 11.664.681,17	0,00	0,00	467,05	$ 11.664.681,17
NP 15	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 155.855,64	$ 0,00	360,65	$ 56.209.336,57	0,00	0,00	360,65	$ 56.209.336,57
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 121.341,26	$ 0,00	468,00	$ 56.787.709,68	0,00	0,00	468,00	$ 56.787.709,68
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UND	0,00	$ 410.248,58	$ 0,00	30,00	$ 12.307.457,40	0,00	0,00	30,00	$ 12.307.457,40
NP 18	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 11.719,76	$ 0,00	600,00	$ 7.031.856,00	0,00	0,00	600,00	$ 7.031.856,00
NP 19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	0,00	$ 788.443,21	$ 0,00	39,00	$ 30.749.285,19	0,00	0,00	39,00	$ 30.749.285,19
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 6" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	0,00	$ 2.819.969,64	$ 0,00	3,00	$ 8.459.908,92	0,00	0,00	3,00	$ 8.459.908,92
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 4" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	0,00	$ 1.633.995,89	$ 0,00	1,00	$ 1.633.995,89	0,00	0,00	1,00	$ 1.633.995,89
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 3" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	0,00	$ 1.352.845,12	$ 0,00	5,00	$ 6.764.225,60	0,00	0,00	5,00	$ 6.764.225,60
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 6 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	UN	0,00	$ 220.613,41	$ 0,00	40,00	$ 8.824.536,40	0,00	0,00	40,00	$ 8.824.536,40

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META

FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024

	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS					**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø6" UM	UN	0,00	$ 374.527,10	$ 0,00	6,00	$ 2.247.162,60	0,00	0,00	6,00	$ 2.247.162,60
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON ROSCADO PVC Ø4" INCLUYE ADAPTADOR	UN	0,00	$ 141.077,82	$ 0,00	1,00	$ 141.077,82	0,00	0,00	1,00	$ 141.077,82
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø4" UM	UN	0,00	$ 211.244,43	$ 0,00	2,00	$ 422.488,86	0,00	0,00	2,00	$ 422.488,86
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø3" UM	UN	0,00	$ 149.103,76	$ 0,00	32,00	$ 4.771.320,32	0,00	0,00	32,00	$ 4.771.320,32
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø4" UM	UN	0,00	$ 226.115,06	$ 0,00	3,00	$ 678.345,18	0,00	0,00	3,00	$ 678.345,18
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø6" UM	UN	0,00	$ 455.410,82	$ 0,00	17,00	$ 7.741.983,94	0,00	0,00	17,00	$ 7.741.983,94
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA EN PVC DE Ø 6" X 4" UM	UN	0,00	$ 1.621.986,29	$ 0,00	1,00	$ 1.621.986,29	0,00	0,00	1,00	$ 1.621.986,29
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	UN	0,00	$ 206.469,81	$ 0,00	4,00	$ 825.879,24	0,00	0,00	4,00	$ 825.879,24
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 51.614,61	$ 0,00	81,00	$ 4.180.783,41	0,00	0,00	81,00	$ 4.180.783,41
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 82.526,24	$ 0,00	6,00	$ 495.157,44	0,00	0,00	6,00	$ 495.157,44
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 165.229,63	$ 0,00	20,00	$ 3.304.592,60	0,00	0,00	20,00	$ 3.304.592,60
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø3" UM	UN	0,00	$ 151.481,09	$ 0,00	10,00	$ 1.514.810,90	0,00	0,00	10,00	$ 1.514.810,90
NP 36	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	UN	0,00	$ 208.093,11	$ 0,00	8,00	$ 1.664.744,88	0,00	0,00	8,00	$ 1.664.744,88
NP 37	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	0,00	$ 1.248.501,20	$ 0,00	140,50	$ 175.414.418,60	0,00	0,00	140,50	$ 175.414.418,60

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA H.F. Ø 6" X 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC	UN	0,00	$ 525.744,00	$ 0,00	5,00	$ 2.628.720,00	0,00	0,00	5,00	$ 2.628.720,00
	SUBTOTAL				**$ 8.213.393,00**		**$ 462.168.812,23**		**0,00**		**$ 470.382.205,19**
2	**EXCAVACIONES**										
2,1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	3.267,03	$ 61.669,00	$ 201.474.473,00	3.900,58	$ 240.544.868,02	0,00	$ 0,00	7.167,61	$ 442.019.341,09
2,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	42.471,38	$ 1.834,00	$ 77.892.511,00	54.702,97	$ 100.325.246,98	0,00	$ 0,00	97.174,35	$ 178.217.757,90
NP 39	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 84.124,31	$ -	795,92	$ 66.956.220,82	0,00	$ 0,00	795,92	$ 66.956.220,82
	SUBTOTAL				**$ 279.366.984,00**		**$ 407.826.335,82**		**$ 0,00**		**$ 687.193.319,81**
3	**DEMOLICIONES**										
3.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	133,56	$ 469.951,00	$ 62.767.649,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	133,56	$ 62.767.649,17
3.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	14.762,96	$ 1.834,00	$ 27.075.269,00	8.615,36	$ 15.800.570,24	0,00	$ 0,00	23.378,32	$ 42.875.838,88
NP 1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	568,29	$ 540.623,46	$ 307.230.906,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	568,29	$ 307.230.906,08
NP 2	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	568,29	$ 24.246,87	$ 13.779.254,00	170,49	$ 4.133.848,87	0,00	$ 0,00	738,78	$ 17.913.102,62
NP 3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	276,64	$ 431.719,03	$ 119.430.752,00	0,08	$ 34.537,52	0,00	$ 0,00	276,72	$ 119.465.289,98
NP 4	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	161,90	$ 525.853,26	$ 85.135.643,00	98,20	$ 51.638.790,13	0,00	$ 0,00	260,10	$ 136.774.432,93
NP 5	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	639,10	$ 16.894,63	$ 10.797.294,00	217,35	$ 3.672.112,18	0,00	$ 0,00	856,45	$ 14.469.405,86
NP 40	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	0,00	$ 367.454,15	$ -	559,66	$ 205.649.389,59	0,00	$ 0,00	559,66	$ 205.649.389,59
	SUBTOTAL				**$ 626.216.767,00**		**$ 280.929.248,53**		**$ 0,00**		**$ 907.146.015,11**
4	**RELLENOS**										
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	2.513,55	$ 159.913,00	$ 401.949.321,00	0,00	$ 0,00	66,05	$ 10.562.253,60	2.447,50	$ 391.387.067,50
4.2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1.228,81	$ 171.864,00	$ 211.188.201,00	402,77	$ 69.221.663,28	0,00	$ 0,00	1.631,58	$ 280.409.865,12

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 11 de diciembre de 2024

	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS					PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	181.489,87	$ 1.834,00	$ 332.852.423,00	36.725,16	$ 67.353.942,51	0,00	$ 0,00	218.215,03	$ 400.206.365,02
NP 6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	1.056,95	$ 49.919,05	$ 52.761.940,00	0,00	$ 0,00	0,08	$ 3.993,52	1.056,87	$ 52.757.946,37
NP 41	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 38.725,39	$ -	683,02	$ 26.450.215,88	0,00	$ 0,00	683,02	$ 26.450.215,88
	SUBTOTAL				**$ 998.751.885,00**		**$ 163.025.821,67**		**$ 10.566.247,12**		**$ 1.151.211.459,89**
5	**BORDILLOS Y ANDENES**										
5.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	57,70	116.076,00	6.697.585,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	57,70	$ 6.697.585,20
NP 7	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.130,15	177.672,92	200.796.626,00	868,58	154.323.569,79	0,00	$ 0,00	1.998,73	$ 355.120.195,39
NP 8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	195,59	128.242,62	25.082.974,00	38,83	4.979.661,00	0,00	$ 0,00	234,42	$ 30.062.634,98
NP 9	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	195,59	$ 144.827,65	$ 28.326.840,00	51,25	$ 7.422.417,06	0,00	$ 0,00	246,84	$ 35.749.257,13
	SUBTOTAL				**$ 260.904.025,00**		**$ 166.725.647,85**		**$ 0,00**		**$ 427.629.672,70**
6	**CARPETA ASFÁLTICA**										
6.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	6.937,74	$ 5.380,00	$ 37.325.019,00	1.220,15	$ 6.564.430,00	0,00	$ 0,00	8.157,89	$ 43.889.448,20
6.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	556,48	$ 1.102.453,00	$ 613.493.045,00	96,15	$ 106.000.855,95	0,00	$ 0,00	652,63	$ 719.493.901,39
6.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	61.212,95	$ 1.965,00	$ 120.283.447,00	10.576,35	$ 20.782.528,00	0,00	$ 0,00	71.789,30	$ 141.065.974,50
6.4	RENIVELACIÓN DE POZOS	UN	36,00	$ 259.731,00	$ 9.350.316,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	36,00	$ 9.350.316,00
NP 10	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	16,00	$ 2.686.253,17	$ 42.980.051,00	5,00	$ 13.431.265,85	0,00	$ 0,00	21,00	$ 56.411.316,57
NP 11	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	19,00	$ 4.885.866,80	$ 92.831.469,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	19,00	$ 92.831.469,20

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META

FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024

	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS					**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	SUBTOTAL				**$ 916.263.347,00**		**$ 146.779.079,80**		**$ 0,00**		**$ 1.063.042.425,86**
7	**SEÑALIZACIÓN**										
7.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	3.424,71	$ 5.755,00	$ 19.709.206,00	1.535,29	$ 8.835.593,95	0,00	$ 0,00	4.960,00	$ 28.544.800,00
7.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	240,00	$ 38.728,00	$ 9.294.720,00	37,20	$ 1.440.681,60	0,00	$ 0,00	277,20	$ 10.735.401,60
7.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	30,00	$ 428.288,00	$ 12.848.640,00	3,00	$ 1.284.864,00	0,00	$ 0,00	33,00	$ 14.133.504,00
	SUBTOTAL				**$ 41.852.566,00**		**$ 11.561.139,55**		**$ 0,00**		**$ 53.413.705,60**
	2 URBANISMO										
1	**PRELIMINARES**										
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	513,84	$ 6.659,00	$ 3.421.661,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	513,84	$ 3.421.660,56
	SUBTOTAL				**$ 3.421.661,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.421.660,56**
2	**EXCAVACIONES**										
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	107,33	$ 93.469,00	$ 10.032.028,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	107,33	$ 10.032.027,77
	SUBTOTAL				**$ 10.032.028,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 10.032.027,77**
3	**RELLENOS**										
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	64,42	$ 159.913,00	$ 10.301.595,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	64,42	$ 10.301.595,46
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2.557,51	$ 1.834,00	$ 4.690.473,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.557,51	$ 4.690.473,34
	SUBTOTAL				**$ 14.992.068,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 14.992.068,80**
4	**CONCRETOS**										
4.1	CONCRETO ESTAMPADO E=0.10M; 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	165,67	$ 228.966,00	$ 37.932.797,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	165,67	$ 37.932.797,22
4.2	CONSTRUCCION DE BORDILLO PARA SENTARSE EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	M3	7,46	$ 979.288,00	$ 7.305.488,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,46	$ 7.305.488,48
	SUBTOTAL				**$ 45.238.285,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 45.238.285,70**
5	**ANDENES**										
5.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	87,40	$ 171.963,00	$ 15.029.566,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	87,40	$ 15.029.566,20
5.2	LOSETA TACTIL GUIA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	25,14	$ 488.018,00	$ 12.268.773,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,14	$ 12.268.772,52

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
5.3	LOSETA TACTIL ALERTA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	2,00	$ 488.018,00	$ 976.036,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 976.036,00
	SUBTOTAL				**$ 28.274.375,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 28.274.374,72**
6	**PAISAJISMO**										
6.1	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	20,96	$ 119.763,00	$ 2.510.232,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,96	$ 2.510.232,48
6.2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 837.085,00	$ 3.348.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.348.340,00
6.3	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	36,00	$ 465.792,00	$ 16.768.512,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	36,00	$ 16.768.512,00
6.4	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4,00	$ 699.335,00	$ 2.797.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.797.340,00
6.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6 M, L=2.0 M, A=0.6 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	1,00	$ 1.084.403,00	$ 1.084.403,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.084.403,00
	SUBTOTAL				**$ 26.508.827,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 26.508.827,48**
7	**CICLORUTA**										
7.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	126,00	$ 5.380,00	$ 677.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	126,00	$ 677.880,00
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	6,30	$ 1.102.453,00	$ 6.945.454,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,30	$ 6.945.453,90
7.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	250,11	$ 1.965,00	$ 491.466,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	250,11	$ 491.466,15
	SUBTOTAL				**$ 8.114.800,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.114.800,05**
8	**SEÑALIZACIÓN**										
8.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	188,79	$ 5.755,00	$ 1.086.486,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	188,79	$ 1.086.486,45
8.2	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 378.520,00	$ 757.040,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 757.040,00
	SUBTOTAL				**$ 1.843.526,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.843.526,45**
9	**ACERO**										
9.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	613,64	$ 10.426,00	$ 6.397.811,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	613,64	$ 6.397.810,64
	SUBTOTAL				**$ 6.397.811,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 6.397.810,64**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 11 de diciembre de 2024

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	VALOR COSTOS PROYECTO				$ 3.276.392.348,00		$ 1.639.016.085,45		$ 10.566.247,12		$ 4.904.842.186,33
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 2.501.062.861,07		$ 1.251.157.317,14		$ 8.065.837,50		$ 3.744.154.340,71
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				$ 650.276.344,00		$ 325.300.902,46		$ 2.097.117,75		$ 973.480.128,58
	IMPREVISTOS (1 %)				$ 25.010.629,00		$ 12.511.573,17		$ 80.658,38		$ 37.441.543,41
	UTILIDAD (4 %)				$ 100.042.514,00		$ 50.046.292,69		$ 322.633,50		$ 149.766.173,63
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 775.329.487,00		$ 387.858.768,32		$ 2.500.409,63		$ 1.160.687.845,62
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				$ 58.427.000,00		$ 38.951.333,30		$ 0,00		$ 97.378.333,30
	VALOR TOTAL OBRA				$ 3.334.819.348,00		$ 1.677.967.418,76		$ 10.566.247,13		$ 5.002.220.519,63

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	$3.334.819.348,00
MODIFICACIONES (+)	$1.677.967.418,76
MODIFICACIONES (-)	$10.566.247,13
VALOR ADICIONAL	$1.667.401.171,63
VALOR TOTAL	$5.002.220.519,63

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 2 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **miércoles, 11 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: YECID MAURICIO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: RUBEN LEONARDO LEAL RUBIANO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-71442 CND

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN N° 2 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 11 de diciembre de 2024

	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS					**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,540	$ 6.623.704,00	$ 3.576.800,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,540	$ 3.576.800,16
NP 11	CONCRETO 3500 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	$ 822.394,21	$ 0,00	23,95	$ 19.696.341,33	0,000	$ 0,00	23,95	$ 19.696.341,33
NP 12	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	0,00	$ 10.473,01	$ 0,00	1.553,04	$ 16.265.003,45	0,000	$ 0,00	1.553,04	$ 16.265.003,45
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 204.075,56	$ 0,00	130,45	$ 26.621.657,00	0,000	$ 0,00	130,45	$ 26.621.656,80
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 29.419,97	$ 0,00	77,00	$ 2.265.337,69	0,000	$ 0,00	77,00	$ 2.265.337,69
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 51.614,61	$ 0,00	40,00	$ 2.064.584,40	0,000	$ 0,00	40,00	$ 2.064.584,40
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 121.341,26	$ 0,00	54,60	$ 6.625.232,80	0,000	$ 0,00	54,60	$ 6.625.232,80
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 149.391,80	$ 0,00	86,40	$ 12.907.451,52	0,000	$ 0,00	86,40	$ 12.907.451,52
NP 18	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO	UN	0,00	$ 788.976,77	$ 0,00	9,00	$ 7.100.790,93	0,000	$ 0,00	9,00	$ 7.100.790,93
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	0,00	$ 410.248,58	$ 0,00	9,00	$ 3.692.237,22	0,000	$ 0,00	9,00	$ 3.692.237,22
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 327.733,23	$ 0,00	50,40	$ 16.517.754,79	0,000	$ 0,00	50,40	$ 16.517.754,79
NP 21	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 155.855,64	$ 0,00	86,51	$ 13.483.071,42	0,000	$ 0,00	86,51	$ 13.483.071,42
NP 22	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 11.720,68	$ 0,00	500,00	$ 5.860.340,00	0,000	$ 0,00	500,00	$ 5.860.340,00
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	UND	0,00	$ 195.358,65	$ 0,00	12,00	$ 2.344.303,80	0,000	$ 0,00	12,00	$ 2.344.303,80
	SUBTOTAL				**$ 3.576.800,00**		**$ 135.444.106,35**		**$ 0,00**		**$ 139.020.906,31**
2	**EXCAVACIONES**										
2,1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	2.196,41	$ 61.667,00	$ 135.446.015,00	2.030,57	$ 125.219.160,19	0,00	$ 0,00	4.226,98	$ 260.665.175,66
2,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	42.830,00	$ 1.879,00	$ 80.477.570,00	45.143,88	$ 84.825.350,60	0,00	$ 0,00	87.973,88	$ 165.302.920,52
NP 24	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 84.124,31	$ 0,00	129,49	$ 10.893.256,90	0,00	$ 0,00	129,49	$ 10.893.256,90
	SUBTOTAL				**$ 215.923.585,00**		**$ 220.937.767,69**		**$ 0,00**		**$ 436.861.353,08**
3	**RELLENOS**										
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1.374,76	$ 159.913,00	$ 219.841.996,00	64,77	$ 10.357.565,01	0,00	$ 0,00	1.439,53	$ 230.199.560,89
3.2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	646,88	$ 171.864,00	$ 111.175.384,00	0,00	$ 0,00	32,14	$ 5.523.708,96	614,74	$ 105.651.675,36

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	75.811,50	$ 1.834,00	$ 139.038.291,00	20.594,20	$ 37.769.762,80	0,00	$ 0,00	96.405,70	$ 176.808.053,80
NP 25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 38.725,39	$ 0,00	126,07	$ 4.882.109,92	0,00	$ 0,00	126,07	$ 4.882.109,92
NP 26	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO PESADO	M3	0,00	$ 49.919,79	$ 0,00	707,82	$ 35.334.225,76	0,00	$ 0,00	707,82	$ 35.334.225,76
	SUBTOTAL				**$ 470.055.671,00**		**$ 88.343.663,49**		**$ 5.523.708,96**		**$ 552.875.625,73**
4	**BORDILLOS Y ANDENES**										
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	99,20	$ 116.001,00	$ 11.507.299,00	73,13	$ 8.483.153,13	0,00	$ 0,00	172,33	$ 19.990.452,33
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	606,11	$ 175.063,99	$ 106.107.912,00	284,65	$ 49.832.087,31	0,00	$ 0,00	890,76	$ 155.939.999,73
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	209,68	$ 126.422,43	$ 26.508.255,00	12,32	$ 1.557.524,34	0,00	$ 0,00	222,00	$ 28.065.779,46
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	81,00	$ 142.218,71	$ 11.519.716,00	67,04	$ 9.534.342,32	0,00	$ 0,00	148,04	$ 21.054.057,83
	SUBTOTAL				**$ 155.643.182,00**		**$ 69.407.107,10**		**$ 0,00**		**$ 225.050.289,35**
5	**CARPETA ASFÁLTICA**										
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	3.936,70	$ 5.380,00	$ 21.179.446,00	161,52	$ 868.977,60	0,00	$ 0,00	4.098,22	$ 22.048.423,60
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	275,57	$ 1.102.453,00	$ 303.802.973,00	11,30	$ 12.457.718,90	0,00	$ 0,00	286,87	$ 316.260.692,11
5.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	23.313,15	$ 1.965,00	$ 45.810.340,00	956,05	$ 1.878.638,25	0,00	$ 0,00	24.269,20	$ 47.688.978,00
5.4	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	UN	18,00	$ 259.731,00	$ 4.675.158,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.038.924,00	14,00	$ 3.636.234,00
NP 4	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	6,00	$ 2.686.253,17	$ 16.117.519,00	8,00	$ 21.490.025,36	0,00	$ 0,00	14,00	$ 37.607.544,38
NP 5	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000PSI DE ØINT=1.20ME=0.20M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	5,36	$ 606.102,55	$ 3.250.259,00	0,49	$ 295.441,02	0,00	$ 0,00	5,85	$ 3.545.699,92
NP 6	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	39,76	$ 368.436,44	$ 14.649.033,00	22,72	$ 8.370.875,92	0,00	$ 0,00	62,48	$ 23.019.908,77
NP 7	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	4,00	$ 4.885.868,41	$ 19.543.474,00	7,00	$ 34.201.078,87	0,00	$ 0,00	11,00	$ 53.744.552,51
NP 8	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 434.051,93	$ 0,00	3,32	$ 1.441.052,41	0,00	$ 0,00	3,32	$ 1.441.052,41
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 469.950,97	$ 0,00	13,99	$ 6.574.614,07	0,00	$ 0,00	13,99	$ 6.574.614,07
NP 10	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 528.694,83	$ 0,00	75,22	$ 39.768.425,11	0,00	$ 0,00	75,22	$ 39.768.425,11
	SUBTOTAL				**$ 429.028.202,00**		**$ 127.346.847,51**		**$ 1.038.924,00**		**$ 555.336.124,88**
6	**SEÑALIZACIÓN**										
6.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	523,27	$ 5.755,00	$ 3.011.419,00	1.096,73	$ 6.311.681,15	0,00	$ 0,00	1.620,00	$ 9.323.100,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS
112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
NIT:	901.665.253-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 11 de diciembre de 2024

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
6.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	228,00	$ 38.728,00	$ 8.829.984,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	228,00	$ 8.829.984,00
6.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 428.288,00	$ 6.852.608,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 6.852.608,00
	SUBTOTAL				**$ 18.694.011,00**		**$ 6.311.681,15**		**$ 0,00**		**$ 25.005.692,00**
	COSTO TOTAL PROYECTO				**$ 1.292.921.451,00**		**$ 647.791.173,30**		**$ 6.562.632,96**		**$ 1.934.149.991,35**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 986.962.939,69**		**$ 494.497.078,85**		**$ 5.009.643,48**		**$ 1.476.450.375,08**
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				**$ 256.610.364,32**		**$ 128.569.240,50**		**$ 1.302.507,30**		**$ 383.877.097,52**
	IMPREVISTOS (1 %)				**$ 9.869.629,40**		**$ 4.944.970,79**		**$ 50.096,43**		**$ 14.764.503,75**
	UTILIDAD (4 %)				**$ 39.478.517,59**		**$ 19.779.883,15**		**$ 200.385,74**		**$ 59.058.015,00**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 305.958.511,31**		**$ 153.294.094,44**		**$ 1.552.989,47**		**$ 457.699.616,27**
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				**$ 31.387.000,00**		**$ 20.924.667,00**		**$ 0,00**		**$ 52.311.667,00**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 1.324.308.451,00**		**$ 668.715.840,30**		**$ 6.562.632,95**		**$ 1.986.461.658,35**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$ 1.324.308.451,00**
MODIFICACIONES (+)	**$ 668.715.840,30**
MODIFICACIONES (-)	**$ 6.562.632,95**
VALOR ADICIONAL	**$ 662.153.207,35**
VALOR TOTAL	**$ 1.986.461.658,35**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 2 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **miércoles, 11 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: YECID MAURICIO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: RUBEN LEONARDO LEAL RUBIANO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-71442 CND

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 125987 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN N° 2 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500308**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES: OBRAS PRELIMINARES EN VIAS**										
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS	KM	1,160	$ 5.972.192,00	$ 6.927.743,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00	1,160	$ 6.927.742,72
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 184.002,56	$ 0,00	101,85	$ 18.740.660,74	0,00	$ 0,00	101,85	$ 18.740.660,74
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 148.977,53	$ 0,00	150,00	$ 22.346.629,50	0,00	$ 0,00	150,00	$ 22.346.629,50
NP 14	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 140.525,57	$ 0,00	30,13	$ 4.234.035,42	0,00	$ 0,00	30,13	$ 4.234.035,42
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø6" UM	UN	0,00	$ 410.616,32	$ 0,00	3,00	$ 1.231.848,96	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.231.848,96
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø4" UM	UN	0,00	$ 203.874,23	$ 0,00	3,00	$ 611.622,69	0,00	$ 0,00	3,00	$ 611.622,69
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø6" UM	UN	0,00	$ 337.688,37	$ 0,00	2,00	$ 675.376,74	0,00	$ 0,00	2,00	$ 675.376,74
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	0,00	$ 312.783,55	$ 0,00	1,00	$ 312.783,55	0,00	$ 0,00	1,00	$ 312.783,55
NP 19	CONCRETO 3500 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	$ 741.502,98	$ 0,00	4,91	$ 3.640.779,63	0,00	$ 0,00	4,91	$ 3.640.779,63
NP 20	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	0,00	$ 9.084,88	$ 0,00	50,00	$ 454.244,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 454.244,00
NP 21	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 6 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	UN	0,00	$ 198.913,73	$ 0,00	15,00	$ 2.983.705,95	0,00	$ 0,00	15,00	$ 2.983.705,95
NP 22	REDUCCION EN H.D. - PRESION TRABAJO 250 PSI - EXTREMO LISO PARA PVC/AC (6X4")	UN	0,00	$ 507.093,13	$ 0,00	1,00	$ 507.093,13	0,00	$ 0,00	1,00	$ 507.093,13
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 74.408,91	$ 0,00	15,00	$ 1.116.133,65	0,00	$ 0,00	15,00	$ 1.116.133,65
	SUBTOTAL				**$ 6.927.743,00**		**$ 56.854.913,96**		**$ 0,00**		**$ 63.782.656,68**
2	**EXCAVACIONES**										
2,1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	3.788,64	$ 55.603,00	$ 210.659.750,00	3.203,84	$ 178.143.115,52	0,00	$ 0,00	6.992,48	$ 388.802.865,44
2,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	5.412,34	$ 8.017,00	$ 43.390.730,00	7.419,98	$ 59.485.979,66	0,00	$ 0,00	12.832,32	$ 102.876.709,44
NP 24	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 75.849,79	$ 0,00	30,13	$ 2.285.354,17	0,00	$ 0,00	30,13	$ 2.285.354,17
	SUBTOTAL				**$ 254.050.480,00**		**$ 239.914.449,35**		**$ 0,00**		**$ 493.964.929,05**
3	**RELLENOS**										
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	2.514,36	$ 146.057,00	$ 367.239.879,00	552,72	$ 80.728.625,04	0,00	$ 0,00	3.067,08	$ 447.968.503,56
3.2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	563,80	$ 158.706,00	$ 89.477.829,00	1.109,28	$ 176.050.005,00	0,00	$ 0,00	1.673,08	$ 265.527.834,48
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO.	M3	225,00	$ 45.009,00	$ 10.127.025,00	68,00	$ 3.060.612,00	0,00	$ 0,00	293,00	$ 13.187.637,00
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	273.501,73	$ 1.834,00	$ 501.602.173,00	143.243,91	$ 262.709.330,94	0,00	$ 0,00	416.745,64	$ 764.311.503,76

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500308**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 34.916,34	$ 0,00	82,77	$ 2.890.025,46	0,00	$ 0,00	82,77	$ 2.890.025,46
	SUBTOTAL				**$ 968.446.906,00**		**$ 525.438.598,44**		**$ 0,00**		**$ 1.493.885.504,26**
4	**CARPETA ASFÁLTICA**										
4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	4.662,53	$ 4.851,00	$ 22.617.927,46	3.746,28	$ 18.173.209,80	0,00	$ 0,00	8.408,81	$ 40.791.137,31
4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	326,38	$ 994.015,00	$ 324.426.616,00	259,21	$ 257.658.628,15	0,00	$ 0,00	585,59	$ 582.085.243,85
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	19.945,62	$ 1.965,00	$ 39.193.143,00	15.833,93	$ 31.113.672,45	0,00	$ 0,00	35.779,55	$ 70.306.815,75
NP 1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	15,00	$ 423.726,29	$ 6.355.894,00	11,16	$ 4.728.785,40	0,00	$ 0,00	26,16	$ 11.084.679,75
NP 2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	37,46	$ 391.358,31	$ 14.660.282,00	0,00	$ 0,00	6,08	$ 2.379.458,52	31,38	$ 12.280.823,77
NP 3	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	14,00	$ 4.405.289,75	$ 61.674.057,00	1,00	$ 4.405.289,75	0,00	$ 0,00	15,00	$ 66.079.346,25
NP 4	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	175,79	$ 476.692,06	$ 83.797.697,00	0,00	$ 0,00	35,53	$ 16.936.868,89	140,26	$ 66.860.828,34
NP 5	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	147,96	$ 332.196,78	$ 49.151.836,00	0,00	$ 0,00	44,38	$ 14.742.893,10	103,58	$ 34.408.942,47
NP 6	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	698,49	$ 8.017,00	$ 5.599.794,00	0,00	$ 0,00	138,79	$ 1.112.679,40	559,70	$ 4.487.114,90
	SUBTOTAL				**$ 607.477.246,46**		**$ 316.079.585,55**		**$ 35.171.899,91**		**$ 888.384.932,39**
5	**SEÑALIZACIÓN**										
5.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	2.373,46	$ 5.189,00	$ 12.315.866,00	1.106,57	$ 5.742.010,00	0,00	$ 0,00	3.480,03	$ 18.057.875,67
5.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2	66,00	$ 34.918,00	$ 2.304.588,00	135,36	$ 4.726.500,48	0,00	$ 0,00	201,36	$ 7.031.088,48
5.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 386.161,00	$ 3.861.610,00	6,00	$ 2.316.966,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 6.178.576,00
5.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	81,99	$ 104.659,00	$ 8.581.034,00	157,19	$ 16.451.305,62	0,00	$ 0,00	239,18	$ 25.032.339,62
NP 7	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.519,03	$ 160.196,94	$ 243.344.477,00	0,00	$ 0,00	387,84	$ 62.131.300,27	1.131,19	$ 181.213.176,56
NP 8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	234,40	$ 115.628,61	$ 27.103.346,00	0,00	$ 0,00	57,22	$ 6.616.269,06	177,18	$ 20.487.077,12
NP 9	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	68,00	$ 130.582,36	$ 8.879.600,00	3,40	$ 443.980,02	0,00	$ 0,00	71,40	$ 9.323.580,50
	SUBTOTAL				**$ 306.390.521,00**		**$ 29.680.762,12**		**$ 68.747.569,33**		**$ 267.323.713,95**
6	**NIVELACIÓN DE POZOS**										
6.1	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.15 M FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D 24" TRAFICO PESADO	UN	0,00	$ 1.131.570,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500308**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
6.2	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.5 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML	4,99	$ 567.363,00	$ 2.830.353,00	0,00	$ 0,00	4,99	$ 2.830.353,14	0,00	$ 0,00
NP 10	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	5,00	$ 2.422.031,54	$ 12.110.158,00	2,00	$ 4.844.063,08	0,00	$ 0,00	7,00	$ 16.954.220,78
NP 11	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	UN	0,00	$ 230.349,66	$ 0,00	7,00	$ 1.612.447,62	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.612.447,62
	SUBTOTAL				**$ 14.940.511,00**		**$ 6.456.510,70**		**$ 2.830.353,14**		**$ 18.566.668,40**
	COSTO TOTAL PROYECTO				**$ 2.158.233.407,46**		**$ 1.174.424.820,12**		**$ 106.749.822,38**		**$ 3.225.908.404,73**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 1.647.506.417,91**		**$ 896.507.496,27**		**$ 81.488.414,03**		**$ 2.462.525.499,79**
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				**$ 428.351.668,66**		**$ 233.091.949,03**		**$ 21.186.987,65**		**$ 640.256.629,95**
	IMPREVISTOS (1 %)				**$ 16.475.064,18**		**$ 8.965.074,96**		**$ 814.884,14**		**$ 24.625.255,00**
	UTILIDAD (4 %)				**$ 65.900.256,72**		**$ 35.860.299,85**		**$ 3.259.536,56**		**$ 98.501.019,99**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 510.726.989,56**		**$ 277.917.323,84**		**$ 25.261.408,35**		**$ 763.382.904,94**
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				**$ 68.640.000,00**		**$ 45.760.000,00**		**$ 0,00**		**$ 114.400.000,00**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 2.226.873.407,00**		**$ 1.220.184.820,11**		**$ 106.749.822,38**		**$ 3.340.308.404,73**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$ 2.226.873.407,00**
MODIFICACIONES (+)	**$ 1.220.184.820,11**
MODIFICACIONES (-)	**$ 106.749.822,38**
VALOR ADICIONAL	**$ 1.113.434.997,73**
VALOR TOTAL	**$ 3.340.308.404,73**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 2 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **miércoles, 11 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: YECID MAURICIO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: RUBEN LEONARDO LEAL RUBIANO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-71442 CND

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN N° 2 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO Nº	**774 DE 2022**	**PROYECTO Nº**	**2021005500294**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITAN, EL JARDIN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			PRESENTE MODIFICACION				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES: OBRAS PRELIMINARES EN VIAS**										
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS	KM	0,830	$ 5.972.192,00	$ 4.956.919,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,830	$ 4.956.919,36
N.P. 15	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA PVC EXTREMOS LISOS PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRAB. 500PSI-1/2" (INC. UNIÓN E INSTAL ACCES.)	ML	0,00	$ 15.438,13	$ 0,00	233,90	$ 3.610.978,61	0,00	$ 0,00	233,90	$ 3.610.978,61
N.P. 16	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERÍA PVC EXTREMOS LISOS PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRAB. 200PSI-3/4" (INC. UNIÓN E INSTAL ACCES.)	ML	0,00	$ 19.007,27	$ 0,00	30,00	$ 570.218,10	0,00	$ 0,00	30,00	$ 570.218,10
N.P. 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 46.537,78	$ 0,00	12,50	$ 581.722,25	0,00	$ 0,00	12,50	$ 581.722,25
N.P. 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø3" UM	UND	0,00	$ 134.437,80	$ 0,00	5,00	$ 672.189,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 672.189,00
N.P. 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 148.977,53	$ 0,00	6,00	$ 893.865,18	0,00	$ 0,00	6,00	$ 893.865,18
N.P. 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø6" UM	UND	0,00	$ 410.616,32	$ 0,00	3,00	$ 1.231.848,96	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.231.848,96
N.P. 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 109.406,05	$ 0,00	8,50	$ 929.951,43	0,00	$ 0,00	8,50	$ 929.951,43
N.P. 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 184.002,56	$ 0,00	78,00	$ 14.352.199,68	0,00	$ 0,00	78,00	$ 14.352.199,68
N.P. 23	CONCRETO 3500 PSI - 24.1 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	$ 741.502,98	$ 0,00	12,69	$ 9.409.672,82	0,00	$ 0,00	12,69	$ 9.409.672,82
N.P. 24	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 140.525,57	$ 0,00	63,90	$ 8.979.583,92	0,00	$ 0,00	63,90	$ 8.979.583,92
N.P. 25	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 20.495,45	$ 0,00	122,24	$ 2.505.363,81	0,00	$ 0,00	122,24	$ 2.505.363,81
N.P. 26	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 15.998,23	$ 0,00	110,00	$ 1.759.805,30	0,00	$ 0,00	110,00	$ 1.759.805,30
	SUBTOTAL				**$ 4.956.919,00**		**$ 45.497.399,06**		**$ 0,00**		**$ 50.454.318,42**
2	**EXCAVACIONES**										
2,1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	5.347,92	$ 55.603,00	$ 297.360.396,00	475,75	$ 26.453.127,25	0,00	$ 0,00	5.823,67	$ 323.813.523,01
2,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	7.639,89	$ 8.253,00	$ 63.052.012,00	12.012,21	$ 99.136.769,13	0,00	$ 0,00	19.652,10	$ 162.188.781,30
N.P. 27	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 75.849,79	$ -	144,58	$ 10.966.362,60	0,00	$ 0,00	144,58	$ 10.966.362,64
	SUBTOTAL				**$ 360.412.408,00**		**$ 136.556.258,98**		**$ 0,00**		**$ 496.968.666,95**
3	**RELLENOS**										
3,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	2.092,73	$ 146.057,00	$ 305.657.866,00	134,62	$ 19.662.193,34	0,00	$ 0,00	2.227,35	$ 325.320.058,95
3,2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1.395,37	$ 158.706,00	$ 221.453.591,00	0,00	$ 0,00	181,40	$ 28.789.268,00	1.213,97	$ 192.664.322,82
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO.	M3	278,35	$ 45.009,00	$ 12.528.255,00	511,84	$ 23.037.406,56	0,00	$ 0,00	790,19	$ 35.565.661,71

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana -Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.c0

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500294**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITAN, EL JARDIN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
3,4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	127.433,25	$ 1.834,00	$ 233.712.581,00	72.294,02	$ 132.587.232,68	0,00	$ 0,00	199.727,27	$ 366.299.813,18
N.P. 28	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 34.916,34	$ -	174,42	$ 6.090.108,02	0,00	$ 0,00	174,42	$ 6.090.108,02
	SUBTOTAL				**$ 773.352.293,00**		**$ 181.376.940,60**		**$ 28.789.268,00**		**$ 925.939.964,68**
4	**CARPETA ASFÁLTICA**										
4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	3.180,48	$ 4.851,00	$ 15.428.519,00	2.889,34	$ 14.016.177,44	0,00	$ 0,00	6.069,82	$ 29.444.696,82
4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	238,53	$ 994.015,00	$ 237.102.398,00	216,71	$ 215.412.990,65	0,00	$ 0,00	455,24	$ 452.515.388,60
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	23.423,64	$ 1.965,00	$ 46.027.453,00	21.280,92	$ 41.817.007,80	0,00	$ 0,00	44.704,56	$ 87.844.460,40
N.P. 1	DEMOLICIÓN MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	199,81	$ 411.956,10	$ 82.312.948,00	212,79	$ 87.660.138,52	0,00	$ 0,00	412,60	$ 169.973.086,86
N.P. 2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	403,66	$ 490.610,45	$ 198.039.814,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	403,66	$ 198.039.814,25
N.P. 3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	170,46	$ 332.196,78	$ 56.626.263,00	17,28	$ 5.740.360,36	0,00	$ 0,00	187,74	$ 62.366.623,48
N.P. 4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	20,29	$ 423.726,29	$ 8.597.406,00	1,52	$ 644.063,96	0,00	$ 0,00	21,81	$ 9.241.470,38
N.P. 5	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	53,48	$ 476.692,06	$ 25.491.336,00	7,06	$ 3.367.602,00	0,00	$ 0,00	60,54	$ 28.858.937,31
N.P. 6	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	524,76	$ 21.861,94	$ 11.472.272,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	524,76	$ 11.472.271,63
	SUBTOTAL				**$ 681.098.409,00**		**$ 368.658.340,73**		**$ 0,00**		**$ 1.049.756.749,73**
5	**SEÑALIZACIÓN**										
5.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	2.498,33	$ 5.189,00	$ 12.963.834,00	75,75	$ 393.066,75	0,00	$ 0,00	2.574,08	$ 13.356.901,12
5.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	102,00	$ 34.918,00	$ 3.561.636,00	135,44	$ 4.729.293,92	0,00	$ 0,00	237,44	$ 8.290.929,92
5.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 386.161,00	$ 2.316.966,00	16,00	$ 6.178.576,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 8.495.542,00
5.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	112,60	$ 104.659,00	$ 11.784.603,00	55,78	$ 5.837.879,02	0,00	$ 0,00	168,38	$ 17.622.482,42
N.P. 7	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	799,33	$ 160.196,94	$ 128.050.220,00	944,75	$ 151.346.059,07	0,00	$ 0,00	1.744,08	$ 279.396.279,12
N.P. 8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	245,01	$ 115.628,61	$ 28.329.689,00	173,70	$ 20.085.166,37	0,00	$ 0,00	418,71	$ 48.414.855,29
N.P. 9	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	88,50	$ 130.582,36	$ 11.556.539,00	224,50	$ 29.315.739,82	0,00	$ 0,00	313,00	$ 40.872.278,68
	SUBTOTAL				**$ 198.563.487,00**		**$ 217.885.780,95**		**$ 0,00**		**$ 416.449.268,55**
6	**NIVELACIÓN DE POZOS**										
6.1	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.15 M FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D 24" TRAFICO PESADO	UN	0,00	$ 1.131.570,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana -Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.c0

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500294
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITAN, EL JARDIN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACION				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
6.2	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.5 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML	0,00	$ 567.363,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N.P. 10	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	2,00	$ 555.543,85	$ 1.111.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.111.087,70
N.P. 11	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000PSI DE ØINT=1.20M E=0.20M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	1,02	$ 533.066,81	$ 542.277,00	3,98	$ 2.123.057,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 2.665.334,05
N.P. 12	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	6,00	$ 2.422.031,54	$ 14.532.189,00	9,00	$ 21.798.283,86	0,00	$ 0,00	15,00	$ 36.330.473,10
N.P. 13	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	0,00	$ 4.405.290,87	$ 0,00	13,00	$ 57.268.781,31	0,00	$ 0,00	13,00	$ 57.268.781,31
N.P. 14	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	UN	0,00	$ 230.349,66	$ 0,00	15,00	$ 3.455.244,90	0,00	$ 0,00	15,00	$ 3.455.244,90
	SUBTOTAL				**$ 16.185.554,00**		**$ 84.645.367,07**		**$ 0,00**		**$ 100.830.921,06**
	COSTO TOTAL PROYECTO				**$ 2.034.569.070,00**		**$ 1.034.620.087,39**		**$ 28.789.268,00**		**$ 3.040.399.889,39**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 1.553.106.160,31**		**$ 789.786.326,25**		**$ 21.976.540,46**		**$ 2.320.915.946,10**
	ADMINISTRACION (26 %)				**$ 403.807.601,68**		**$ 205.344.444,83**		**$ 5.713.900,52**		**$ 603.438.145,99**
	IMPREVISTOS (1 %)				**$ 15.531.061,60**		**$ 7.897.863,26**		**$ 219.765,40**		**$ 23.209.159,46**
	UTILIDAD (4 %)				**$ 62.124.246,41**		**$ 31.591.453,05**		**$ 879.061,62**		**$ 92.836.637,84**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 481.462.909,69**		**$ 244.833.761,14**		**$ 6.812.727,54**		**$ 719.483.943,29**
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE IVA)				**$ 68.640.000,00**		**$ 45.760.000,00**		**$ 0,00**		**$ 114.400.000,00**
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) (INCLUYE IVA)				**$ -**				**$ -**		**$ -**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 2.103.209.070,00**		**$ 1.080.380.087,39**		**$ 28.789.268,00**		**$ 3.154.799.889,39**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$2.103.209.070,00**
MODIFICACIONES (+)	**$1.080.380.087,39**
MODIFICACIONES (-)	**$28.789.268,00**
VALOR ADICIONAL	**$1.051.590.819,39**
VALOR TOTAL	**$3.154.799.889,39**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 2 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **miércoles, 11 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: YECID MAURICIO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: RUBEN LEONARDO LEAL RUBIANO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-71442 CND

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 125987 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCION DE MODIFICACIÓN N° 2 SERA CON LA SUSCRIPCION DE LA MINUTA DE MODIFICACION.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana -Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.c0

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500303**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**CAPA ASFÁLTICA**										
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS	KM	0,530	$ 7.600.973,00	$ 4.028.516,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,000	0,530	$ 4.028.515,69
1.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	5.725,97	$ 6.174,00	$ 35.352.112,00	945,97	$ 5.840.445,88	0,00	$ 0,00	6.671,94	$ 41.192.557,56
1.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	458,50	$ 1.265.110,00	$ 580.055.971,00	75,25	$ 95.196.491,24	0,00	$ 0,00	533,75	$ 675.252.462,50
1.4	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	46.767,24	$ 2.751,00	$ 128.656.677,00	7.675,26	$ 21.114.640,20	0,00	$ 0,00	54.442,50	$ 149.771.317,50
1.5	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN, PLACA CUBIERTA CIRCULAR (CONCRETO 21 MPA REFORZADO ELABORADO EN OBRA, INCLUYE ARO TAPA + ARO BASE).	UN	16,00	$ 298.052,00	$ 4.768.832,00	8,00	$ 2.384.416,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 7.153.248,00
1.6	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	M3	1.275,27	$ 70.768,00	$ 90.248.307,00	405,59	$ 28.702.793,12	0,00	$ 0,00	1.680,86	$ 118.951.100,48
1.7	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	182,18	$ 340.600,00	$ 62.050.508,00	131,82	$ 44.897.892,00	0,00	$ 0,00	314,00	$ 106.948.400,00
1.8	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	21,00	$ 57.285,00	$ 1.202.985,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,00	$ 1.202.985,00
1.9	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	2.050,31	$ 185.891,00	$ 381.134.665,00	62,41	$ 11.600.968,9	0,00	$ 0,00	2.112,72	$ 392.735.633,52
1.10	BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	8,26	$ 194.837,00	$ 1.609.354,00	1.326,13	$ 258.379.190,81	0,00	$ 0,00	1.334,39	$ 259.988.544,43
1.11	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	212.116,41	$ 2.620,00	$ 555.744.994,00	141.630,81	$ 371.072.722,20	0,00	$ 0,00	353.747,22	$ 926.817.716,40
1.12	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	41,60	$ 136.608,00	$ 5.682.893,00	187,80	$ 25.654.982,40	0,00	$ 0,00	229,40	$ 31.337.875,20
N.P. 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.169,19	$ 203.036,71	$ 237.389.212,00	366,44	$ 74.400.050,70	0,00	$ 0,00	1.535,63	$ 311.789.262,98
N.P. 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	160,00	$ 146.570,47	$ 23.451.275,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	160,00	$ 23.451.275,20

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500303**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
N.P. 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	160,00	$ 165.345,43	$ 26.455.269,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	160,00	$ 26.455.268,80
N.P. 4	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	10,00	$ 3.078.484,83	$ 30.784.848,00	14,00	$ 43.098.787,62	0,00	$ 0,00	24,00	$ 73.883.635,92
N.P. 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 234.185,07	$ 0,00	126,00	$ 29.507.318,82	0,00	$ 0,00	126,00	$ 29.507.318,82
N.P. 7	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 96.536,09	$ 0,00	108,75	$ 10.498.299,79	0,00	$ 0,00	108,75	$ 10.498.299,79
N.P. 8	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	M3	0,00	$ 178.850,72	$ -	40,48	$ 7.239.877,15	0,00	$ 0,00	40,48	$ 7.239.877,15
N.P. 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 139.244,07	$ 0,00	46,77	$ 6.512.445,15	0,00	$ 0,00	46,77	$ 6.512.445,15
N.P.10	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 539.287,99	$ 0,00	9,65	$ 5.204.129,10	0,00	$ 0,00	9,65	$ 5.204.129,10
	SUBTOTAL				**$ 2.168.616.418,00**		**$ 1.041.305.451,05**		**$ 0,00**		**$ 3.209.921.869,19**
2	**SENALIZACION VIAL**										
2.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	3.152,54	$ 6.604,00	$ 20.819.374,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.152,54	$ 20.819.374,16
2.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2	414,00	$ 44.442,00	$ 18.398.988,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	414,00	$ 18.398.988,00
2.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	35,00	$ 491.478,00	$ 17.201.730,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	35,00	$ 17.201.730,00
2.4	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-150 FUNDIDO EN SITIO	UN	0,00	$ 1.616.973,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N.P. 5	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	2,00	$ 5.591.534,05	$ 11.183.068,00	12,00	$ 67.098.409,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 78.281.476,70
	SUBTOTAL				**$ 67.603.160,00**		**$ 67.098.409,00**		**$ 0,00**		**$ 134.701.568,86**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS
112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500303**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	COSTO TOTAL PROYECTO				$ 2.236.219.578,00		$ 1.108.403.860,05		$ 0,00		$ 3.344.623.438,05
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 1.707.037.845,80		$ 846.109.816,83		$ 0,00		$ 2.553.147.662,63
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				$ 443.829.839,91		$ 219.988.552,38		$ 0,00		$ 663.818.392,28
	IMPREVISTOS (1 %)				$ 17.070.378,46		$ 8.461.098,17		$ 0,00		$ 25.531.476,63
	UTILIDAD (4 %)				$ 68.281.513,83		$ 33.844.392,67		$ 0,00		$ 102.125.906,51
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 529.181.732,20		$ 262.294.043,22		$ 0,00		$ 791.475.775,42
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				$ 58.201.000,00		$ 38.800.666,68				$ 97.001.666,68
	VALOR TOTAL OBRA				$ 2.294.420.578,00		$ 1.147.204.526,73		$ 0,00		$ 3.441.625.104,73

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$2.294.420.578,00**
MODIFICACIONES (+)	**$1.147.204.526,73**
MODIFICACIONES (-)	**$0,00**
VALOR ADICIONAL	**$1.147.204.526,73**
VALOR TOTAL	**$3.441.625.104,73**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 2 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **miércoles, 11 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: YECID MAURICO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: RUBEN LEONARDO LEAL RUBIANO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-71442 CND

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202125987 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓNN° 2 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500302**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 11 de diciembre de 2024

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	CARPETA DE RODADURA										
1.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	M3	3.405,90	$ 55.603,00	$ 189.378.258,00	1.626,62	$ 90.444.951,86	0,00	$ 0,00	5.032,52	$ 279.823.209,56
1.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	1.055,09	$ 273.135,00	$ 288.182.007,00	360,91	$ 98.577.152,85	0,00	$ 0,00	1.416,00	$ 386.759.160,00
1.3	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,680	$ 5.972.192,00	$ 4.061.091,00	0,000	$ 0,00	0,010	$ 59.721,92	0,670	$ 4.001.368,64
1.4	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	3.710,83	$ 4.851,00	$ 18.001.230,00	3.922,96	$ 19.030.284,81	0,00	$ 0,00	7.633,79	$ 37.031.515,29
1.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	278,52	$ 994.015,00	$ 276.853.058,00	294,01	$ 292.250.350,15	0,00	$ 0,00	572,53	$ 569.103.407,95
1.6	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	8.383,43	$ 1.965,00	$ 16.473.440,00	9.422,25	$ 18.514.721,25	0,00	$ 0,00	17.805,68	$ 34.988.161,20
1.7	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	169,92	$ 45.009,00	$ 7.647.929,00	772,96	$ 34.790.156,64	0,00	$ 0,00	942,88	$ 42.438.085,92
1.8	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	836,30	$ 154.959,00	$ 129.592.591,00	690,46	$ 106.992.611,70	0,00	$ 0,00	1.526,76	$ 236.585.202,84
NP 1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1.081,61	$ 155.566,94	$ 168.262.073,00	812,56	$ 126.408.157,26	0,00	$ 0,00	1.894,17	$ 294.670.230,74
1.9	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	156,00	$ 108.906,00	$ 16.989.336,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	156,00	$ 16.989.336,00
NP 2	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.471,52	$ 160.196,94	$ 235.733.115,00	0,00	$ 0,00	61,87	$ 9.911.499,00	1.409,65	$ 225.821.616,47
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	180,00	$ 115.628,61	$ 20.813.150,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	180,00	$ 20.813.149,80
NP 4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	165,84	$ 130.582,36	$ 21.656.290,00	0,00	$ 0,00	0,003916	$ 511,31	165,84	$ 21.655.778,58
1.10	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	68.946,42	$ 1.965,00	$ 135.479.711,00	82.719,90	$ 162.544.608,00	0,00	$ 0,00	151.666,32	$ 298.024.318,80
1.11	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	1.893,05	$ 427.976,00	$ 810.179.967,00	0,00	$ 0,00	199,80	$ 85.509.604,80	1.693,25	$ 724.670.362,00
NP 5	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	1.893,05	$ 21.861,94	$ 41.385.746,00	308,16	$ 6.736.975,43	0,00	$ 0,00	2.201,21	$ 48.122.720,95
NP 6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,00	$ 74.026,93	$ 0,00	250,97	$ 18.578.538,62	0,00	$ 0,00	250,97	$ 18.578.538,62
NP 7	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 349.706,40	$ 0,00	101,96	$ 35.656.064,54	0,00	$ 0,00	101,96	$ 35.656.064,54
NP 8	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 378.629,50		96,65	$ 36.594.541,18	0,00	$ 0,00	96,65	$ 36.594.541,18
NP 9	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	0,00	$ 15.232,85	$ 0,00	347,55	$ 5.294.177,02	0,00	$ 0,00	347,55	$ 5.294.177,02
NP 10	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 34.916,34	$ 0,00	210,66	$ 7.355.476,18	0,00	$ 0,00	210,66	$ 7.355.476,18
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 184.002,56	$ 0,00	214,84	$ 39.531.109,99	0,00	$ 0,00	214,84	$ 39.531.109,99

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500302**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP 12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 75.849,79	$ 0,00	702,30	$ 53.269.307,52	0,00	$ 0,00	702,30	$ 53.269.307,52
NP 13	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 140.525,57	$ 0,00	261,95	$ 36.810.673,06	0,00	$ 0,00	261,95	$ 36.810.673,06
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 26.526,20	$ 0,00	628,15	$ 16.662.432,53	0,00	$ 0,00	628,15	$ 16.662.432,53
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 46.537,78	$ 0,00	436,35	$ 20.306.760,30	0,00	$ 0,00	436,35	$ 20.306.760,30
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 74.408,91	$ 0,00	133,40	$ 9.926.148,59	0,00	$ 0,00	133,40	$ 9.926.148,59
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø2" UM	UN	0,00	$ 121.877,29	$ 0,00	6,00	$ 731.263,74	0,00	$ 0,00	6,00	$ 731.263,74
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø3" UM	UN	0,00	$ 136.581,31	$ 0,00	6,00	$ 819.487,86	0,00	$ 0,00	6,00	$ 819.487,86
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø4" UM	UN	0,00	$ 190.466,29	$ 0,00	4,00	$ 761.865,16	0,00	$ 0,00	4,00	$ 761.865,16
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90º PVC Ø2" UM	UN	0,00	$ 126.136,89	$ 0,00	3,00	$ 378.410,67	0,00	$ 0,00	3,00	$ 378.410,67
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90º PVC Ø3" UM	UN	0,00	$ 142.700,16	$ 0,00	1,00	$ 142.700,16	0,00	$ 0,00	1,00	$ 142.700,16
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	UN	0,00	$ 272.777,43	$ 0,00	13,00	$ 3.546.106,59	0,00	$ 0,00	13,00	$ 3.546.106,59
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	UN	0,00	$ 280.724,50	$ 0,00	2,00	$ 561.449,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 561.449,00
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	0,00	$ 139.364,25	$ 0,00	2,00	$ 278.728,50	0,00	$ 0,00	2,00	$ 278.728,50
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ H.F. Ø 3" EXTREMOS JUNTA RÁPIDA P/PVC	UN	0,00	$ 435.422,23	$ 0,00	2,00	$ 870.844,46	0,00	$ 0,00	2,00	$ 870.844,46
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	UN	0,00	$ 186.161,31	$ 0,00	15,00	$ 2.792.419,65	0,00	$ 0,00	15,00	$ 2.792.419,65
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	0,00	$ 312.783,55	$ 0,00	5,00	$ 1.563.917,75	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.563.917,75
NP 28	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø2" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 820.281,66	$ 0,00	5,00	$ 4.101.408,30	0,00	$ 0,00	5,00	$ 4.101.408,30
NP 29	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø3" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 1.158.226,85	$ 0,00	8,00	$ 9.265.814,80	0,00	$ 0,00	8,00	$ 9.265.814,80
NP 30	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø4" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 1.491.437,24	$ 0,00	2,00	$ 2.982.874,48	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.982.874,48
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM	UN	0,00	$ 81.067,65	$ 0,00	36,00	$ 2.918.435,40	0,00	$ 0,00	36,00	$ 2.918.435,40
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø3" UM	UN	0,00	$ 134.437,80	$ 0,00	35,00	$ 4.705.323,00	0,00	$ 0,00	35,00	$ 4.705.323,00
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø4" UM	UN	0,00	$ 203.874,23	$ 0,00	10,00	$ 2.038.742,30	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.038.742,30
NP 34	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	UN	0,00	$ 176.143,04	$ 0,00	57,00	$ 10.040.153,28	0,00	$ 0,00	57,00	$ 10.040.153,28
NP 35	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	UN	0,00	$ 187.624,94	$ 0,00	28,00	$ 5.253.498,32	0,00	$ 0,00	28,00	$ 5.253.498,32
NP 36	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 4 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	UN	0,00	$ 188.297,88	$ 0,00	12,00	$ 2.259.574,56	0,00	$ 0,00	12,00	$ 2.259.574,56

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500302**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 109.406,05	$ 0,00	188,85	$ 20.661.332,54	0,00	$ 0,00	188,85	$ 20.661.332,54
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	0,00	$ 369.896,28	$ 0,00	20,00	$ 7.397.925,60	0,00	$ 0,00	20,00	$ 7.397.925,60
	SUBTOTAL				**$ 2.380.688.992,00**		**$ 1.320.347.475,60**		**$ 95.481.337,03**		**$ 3.605.555.130,39**
2	**SEÑALIZACIÓN VIAL**										
2.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	2.032,89	$ 5.189,00	$ 10.548.666,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.032,89	$ 10.548.666,21
2.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2	56,00	$ 34.918,00	$ 1.955.408,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	56,00	$ 1.955.408,00
2.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80,00	$ 386.161,00	$ 30.892.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	80,00	$ 30.892.880,00
	SUBTOTAL				**$ 43.396.954,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 43.396.954,21**
3	**URBANISMO**										
3.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,10	$ 907.462,00	$ 4.628.056,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,10	$ 4.628.056,20
3.2	LOSETA A-50; 0,4X0,4X0,06 TIPO IDU	M2	2.925,22	$ 155.048,00	$ 453.549.511,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.925,22	$ 453.549.510,56
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0,15M, 0,02M DE TIERRA Y GRAMA	M2	50,00	$ 139.948,00	$ 6.997.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 6.997.400,00
3.4	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	47,00	$ 1.053.970,00	$ 49.536.590,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 49.536.590,00	0,00	$ 0,00
3.5	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	9,40	$ 532.778,00	$ 5.008.113,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,40	$ 5.008.113,20
NP 39	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	0,00	$ 2.422.031,54	$ 0,00	24,00	$ 58.128.756,96	0,00	$ 0,00	24,00	$ 58.128.756,96
NP 40	CONCRETO 3500 PSI - 24.1 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	$ 741.502,98	$ 0,00	10,85	$ 8.045.307,33	0,00	$ 0,00	10,85	$ 8.045.307,33
NP 41	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	0,00	$ 9.442,87	$ 0,00	312,31	$ 2.949.102,73	0,00	$ 0,00	312,31	$ 2.949.102,73
NP 42	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	0,00	$ 4.405.291,19	$ 0,00	45,00	$ 198.238.103,55	0,00	$ 0,00	45,00	$ 198.238.103,55
NP 43	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	0,00	$ 711.372,51	$ 0,00	20,00	$ 14.227.450,20	0,00	$ 0,00	20,00	$ 14.227.450,20

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500302**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 11 de diciembre de 2024		

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP 44	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	UN	0,00	$ 219.879,36	$ 0,00	24,00	$ 5.277.104,64	0,00	$ 0,00	24,00	$ 5.277.104,64
	SUBTOTAL				**$ 519.719.670,00**		**$ 286.865.825,41**		**$ 49.536.590,00**		**$ 757.048.905,37**
	COSTO TOTAL PROYECTO				**$ 2.943.805.616,00**		**$ 1.607.213.301,01**		**$ 145.017.927,03**		**$ 4.406.000.989,97**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 2.247.179.859,54**		**$ 1.226.880.382,45**		**$ 110.700.707,66**		**$ 3.363.359.534,33**
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				**$ 584.266.763,48**		**$ 318.988.899,44**		**$ 28.782.183,99**		**$ 874.473.478,93**
	IMPREVISTOS (1 %)				**$ 22.471.798,60**		**$ 12.268.803,82**		**$ 1.107.007,08**		**$ 33.633.595,34**
	UTILIDAD (4 %)				**$ 89.887.194,38**		**$ 49.075.215,30**		**$ 4.428.028,31**		**$ 134.534.381,37**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 696.625.756,46**		**$ 380.332.918,56**		**$ 34.317.219,38**		**$ 1.042.641.455,64**
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				**$ 58.200.000,00**		**$ 38.800.000,00**		**$ 0,00**		**$ 97.000.000,00**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 3.002.005.616,00**		**$ 1.646.013.301,01**		**$ 145.017.927,04**		**$ 4.503.000.989,97**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$ 3.002.005.616,00**
MODIFICACIONES (+)	**$ 1.646.013.301,01**
MODIFICACIONES (-)	**$ 145.017.927,04**
VALOR ADICIONAL	**$ 1.500.995.373,97**
VALOR TOTAL	**$ 4.503.000.989,97**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 2 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **miércoles, 11 de diciembre de 2024**

Firma:
Nombre: YECID MAURICO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN N° 2 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co