Bogotá D.C. enero 15 de 2025

Señores:
CONSORCIO DEFENSORIA 2024
INTERVENTORÍA DEL CONTRATO
Ciudad.

Oficio: 007-2024

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. LIC-2-2-2024 "ADECUACIÓN LOCATIVA DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN EN LAS SEDES REGIONALES DE IBAGUÉ – TOLIMA, CALI - VALLE DEL CAUCA, ARMENIA – QUINDÍO, FLORENCIA - CAQUETÁ"

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA # 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. LIC-2-2-2024

Respetada Interventoría.

En mi calidad de representante legal del CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO, y en relación con el contrato No. LIC-2-2-2024, cuyo objeto es la contratación de las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Ibagué, Cali, Armenia y Florencia, me permito solicitar formalmente una prórroga en el plazo de ejecución del contrato.

Esta solicitud obedece a las siguientes razones:

1. **Mobiliario:** Durante el mes de diciembre, debido a la época del año, la empresa proveedora de mobiliario no pudo cumplir con los plazos establecidos, ya que gran parte de su personal no trabajó durante este período. Esto generó un retraso en la entrega y la instalación de dicho mobiliario en las diferentes sedes.
2. **Aires acondicionados:** En la sede de Florencia, debido a las difíciles condiciones de acceso y las especificaciones puntuales requeridas para la instalación de los aires acondicionados, no será posible cumplir con la entrega de los mismos dentro del plazo previsto. Las especificaciones son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y, por ello, necesitamos más tiempo para cumplir con los estándares requeridos.

Por lo tanto, con base en las situaciones mencionadas, solicitamos una prórroga de dieciocho (18) días, a partir del día 22 de enero, dando como fecha de finalización el 09 de febrero de 2025, tiempo estimado que hemos evaluado para poder cumplir con la totalidad de los entregables de manera adecuada.

Agradezco su comprensión y quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,



CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ
C.C. 79.277.369 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO

17 de enero del 2025

Señores:
CONSORCIO ESPACIO OBJETIVO
Ciudad

Ref: Entrega pedido fin de mes

Por medio de la presente confirmo con ustedes que el pedido solicitado esta en fabricación y se estará entregando a finales de este mes.

Adjunto envió evidencia de referencias adelantadas.





Atentamente

JUAN PABLO URDANETA
C.C. 1.030.527.331

GERENTE GENERAL