37 folios

ARDIZ
Diseño y Construcción

ALCALDIA DE COTA
20/01/2025 8:57:59 A. M.
RADICADO: CO-685
OBRAS PUBLICAS

Cota, Diecisiete (17) enero de 2025

CJ-003-25

Señores:

SECRETARIA DE INFRANESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO

- REF: **MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA**
- ASUNTO: solicitud de modificación de obra N1, prorroga en tiempo N2

Cordial Saludo

Por medio de la presente muy respetuosamente solicito modificatorio 1, y prorroga 2 al contrato **SIOM-MC-1801-2024,** debido a que, durante el desarrollo de las obras, se ha identificado la necesidad de realizar ajustes y cambios no previstos inicialmente en el proyecto. Entre estos, la sustitución completa de la cubierta en fibrocemento y la reubicación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, que son fundamentales para garantizar la seguridad y funcionalidad de la estructura como también la ejecución de las demoliciones de enchape.
A continuación, se describen cada uno de estos temas detalladamente:

IMPREVISTOS EN LA EJECUCION

- Para la ejecución de las actividades relacionadas con la cubierta de fibrocemento, se ha observado que, durante los mantenimientos y el reemplazo de los elementos propuestos, la mayoría presenta grietas y fisuras en sus puntos de canalización. Además, es importante mencionar que la cubierta existente ha estado en uso por muchos años. La mayoría de sus elementos de sujeción no son adecuados y los traslapos no están correctamente alineados. Por lo tanto, se recomienda realizar el cambio completo de la cubierta, lo que lleva un aumento de 78 m2, en su desmonte e instalación.



- En el proceso de demolición de muros en el primer piso, se ha identificado que algunos de ellos contienen instalaciones de interruptores eléctricos. Por motivos de seguridad tanto para el personal como para la entrega final, es

ARDIZDYC@GMAIL.COM
TEL: 319.747.2141
CALLE 1A 4-37 CHIA CUNDINAMARCA

Scanned with CamScanner

necesario realizar el traslado adecuado de las líneas al interruptor principal, dicho traslado no está contemplado en el proyecto lo que infiere en los tiempos de entrega, es necesario realizar el traslado ya que estos no seguirán funcionando en las ubicaciones originales contempladas durante la construcción inicial. Adicionalmente, se han identificado instalaciones hidrosanitarias en la zona de los baños, las cuales deben ser reubicadas, lo que también genera demoras, esto para garantizar el suministro y la evacuación adecuada de las aguas.



- La demolición de muros de mampostería en el segundo piso, específicamente en el área de la cocina, afecta al enchape. Esto se debe a que el enchape estaba confinado con los muros, lo cual, al realizar la demolición, libera la presión acumulada y hace que el enchape se desprenda, requiriendo la instalación de mayores cantidades en unos 20cm2

Por esta razón, se realiza una mayor cantidad de trabajo que lo contemplado en el proyecto original.

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción



MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:

Dentro de la ejecución de las actividades, es necesario evaluar las principales necesidades para optimizar los recursos disponibles. Durante el desarrollo de la obra, al tratarse de un mantenimiento que contempla la reestructuración de áreas y el reemplazo de elementos, es prudente mencionar que se han identificado imprevistos no contemplados en el transcurso del proyecto, es por eso por lo que es importante implementar un modificatorio en cantidades para garantizar la funcionalidad de la casa de la juventud.

A continuación, se describen los que soportan, el balance de cantidades de obra:

- Este balance de cantidades permitirá una comparación exacta entre las cantidades reales ejecutadas y las cantidades inicialmente estimadas en los documentos del contrato.
- Permitirá controlar los costos de manera efectiva, identificando rápidamente excesos, deficiencias e inclusiones no planificadas.
- Ayudará a ajustar costos y cronogramas ante cambios inesperados.

En este orden de ideas y de acuerdo con lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, los contratos estatales sometidos al régimen de contratación pública pueden ser modificados en su aspecto económico o en el plazo de ejecución, así como en los demás elementos accidentales requeridos para garantizar su debida ejecución, por lo que es dable, desde el punto de vista fáctico, jurídico y técnico, se solicita modificatorio N1 al contrato y prorroga en tiempo N2 de las actividades por un término de 30 días calendario quedando como fecha de terminación el día 21 de febrero de 2025.

ARDIZDYC@GMAIL.COM
TEL: 319.747.2141
CALLE 1A 4-37 CHIA CUNDINAMARCA

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

Anexo: acta de mayores y menores cantidades

Cordialmente

OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
RL. ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT. 901.506.977-1

ARDIZDYC@GMAIL.COM
TEL: 319.747.2141
CALLE 1A 4-37 CHIA CUNDINAMARCA

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA
ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

OBJETO:	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 44.530.915,00 — CONTRATO No. SIGOM-MC-1001-2024
VALOR ADICIÓN	$ 0,00
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
SUPERVISIÓN	ALCALDÍA DE COTA
PLAZO DE EJECUCIÓN	37 DIAS

*Mediante la presente Acta, **OSCAR JULIAN DIAZ MORENO** Representante Legal de **ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS**, en calidad de Contratista y **AMPARO ANDREA RODRIGUEZ** Secretaria de Infraestructura Y Obras Publicas en calidad de Supervisora dejan en constancia las modificaciones a las cantidades de obra, el dia **17 DE ENERO DE 2025**, en las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES INICIALES CONTRATO				UNIDAD	ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES, MENORES CANTIDADES E ITEMS			
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		MAYORES Y MENORES (+/-)	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR
1	PRELIMINARES									
1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	6,00	$ 11.730,00	$ 70.380,00	M2	19,54	25,54	$ 11.730,00	$ 299.584,20
1.2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	21,04	$ 8.967,00	$ 188.666,00	M2	11,57	9,47	$ 8.967,00	$ 84.917,49
1.3	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M	M2	25,88	$ 17.246,00	$ 446.326,00	M2	21,62	47,50	$ 17.246,00	$ 819.185,00
1.4	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	42,00	$ 11.640,00	$ 488.880,00	M2	0,00	42,00	$ 11.640,00	$ 488.880,00
1.5	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	5,00	$ 16.719,00	$ 83.595,00	UN	-1,00	4,00	$ 16.719,00	$ 66.876,00
1.6	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00	$ 26.666,00	$ 106.664,00	UN	-3,00	1,00	$ 26.666,00	$ 26.666,00
1.7	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	40,00	$ 14.438,00	$ 577.520,00	M2	54,90	94,90	$ 14.438,00	$ 1.370.166,20
1.8	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,00	$ 9.477,00	$ 113.724,00	M3	0,00	12,00	$ 9.477,00	$ 113.724,00
1.9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV DE EX LA NACION,CANALES,PRESTAMOS SOBREACARREO Y DERRUMBES.	KM	15,00	$ 1.354,00	$ 20.310,00	KM	0,00	15,00	$ 1.354,00	$ 20.310,00
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
2.1	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"	UN	1,00	$ 78.372,00	$ 78.372,00	UN	0,00	1,00	$ 78.372,00	$ 78.372,00
2.2	SALIDA SANITARIA PVC-S 2"	UN	1,00	$ 82.214,00	$ 82.214,00	UN	0,00	1,00	$ 82.214,00	$ 82.214,00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
3.1	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	6,00	$ 145.636,00	$ 873.816,00	M2	0,45	6,45	$ 145.636,00	$ 939.352,20
3.2	ANCLAJE DE 1/2" L= .50	UND	36,00	$ 23.950,00	$ 862.200,00	UND	-12,00	24,00	$ 23.950,00	$ 574.800,00
3.3	CELOSIA TUBULAR POLIDEPORTEVO ASTM A500 GRADO C INCLUYE PLATINA Y PERNOS	KG	120,00	$ 17.147,00	$ 2.057.640,00	KG	-17,70	102,30	$ 17.147,00	$ 1.754.138,10
4	MAMPOSTERIA									
4.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	22,00	$ 105.838,00	$ 2.328.436,00	M2	-9,13	12,87	$ 105.838,00	$ 1.362.135,06
4.2	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	8,00	$ 29.342,00	$ 234.736,00	ML	-3,40	4,60	$ 29.342,00	$ 134.973,20
4.3	LAVADA DE FACHADA	M2	438,76	$ 7.117,00	$ 3.122.655,00	M2	47,53	486,29	$ 7.117,00	$ 3.460.925,93
5	PAÑETE - REVOQUES- REPELLOS									
5.1	PAÑETE 1:4, E=2 CM	ML	12,00	$ 13.535,00	$ 162.420,00	ML	38,89	50,89	$ 13.535,00	$ 688.796,15
6	CUBIERTAS									
6.1	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	8,00	$ 69.622,00	$ 556.976,00	ML	1,50	9,50	$ 69.622,00	$ 661.409,00
6.2	TEJA FIBROCEMENTO No 4	M2	20,00	$ 42.229,00	$ 844.580,00	M2	78,29	98,29	$ 42.229,00	$ 4.150.688,41
7	CONCRETOS Y MORTEROS									
7.1	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	6,00	$ 459.431,00	$ 2.756.586,00	M3	-5,77	0,23	$ 459.431,00	$ 105.669,13
8	CARPINTERIA EN MADERA									$ 0,00

Scanned with CamScanner

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES INICIALES CONTRATO				UNIDAD	ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES, MENORES CANTIDADES E ITEMS			
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		MAYORES Y MENORES (+/-)	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR
8.1	VIDRIO TRANSPARENTE 4MM	M2	30,00	$ 49.144,00	$ 1.474.320,00	M2	-27,91	2,09	$ 49.144,00	$ 102.710,96
8.2	SUMINISTRO E INT DE CERRADURA DE POMO ENTRADA	UND	8,00	$ 32.594,00	$ 260.752,00	UND	-3,00	5,00	$ 32.594,00	$ 162.970,00
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									$ 0,00
9.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	15,00	$ 63.564,00	$ 953.460,00	UN	0,00	15,00	$ 63.564,00	$ 953.460,00
9.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	15,00	$ 61.483,00	$ 922.245,00	UN	0,00	15,00	$ 61.483,00	$ 922.245,00
9.3	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	15,00	$ 86.371,00	$ 1.295.565,00	UN	-15,00	0,00	$ 86.371,00	$ 0,00
9.4	REFLECTOR 250 W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UND	2,00	$ 1.287.386,00	$ 2.574.772,00	UND	0,00	2,00	$ 1.287.386,00	$ 2.574.772,00
10	PISOS BASES									
10.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:3, E = 0.04	M2	6,00	$ 31.468,00	$ 188.808,00	M2	0,45	6,45	$ 31.468,00	$ 202.968,60
11	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS									
11.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	4,00	$ 65.680,00	$ 262.720,00	M2	-1,75	2,25	$ 65.680,00	$ 147.780,00
11.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	6,00	$ 40.413,00	$ 242.478,00	ML	-6,00		$ 40.413,00	$ 0,00
11.3	TABLETA DE GRES 25*25	M2	4,00	$ 57.352,00	$ 229.408,00	M2	0,70	4,70	$ 57.352,00	$ 269.554,40
11.4	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	8,00	$ 72.826,00	$ 582.608,00	M2	19,39	27,39	$ 72.826,00	$ 1.994.704,14
12	CIELO RASO									
12.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	37,00	$ 59.107,00	$ 2.186.959,00	M2	0,00	37,00	$ 59.107,00	$ 2.186.959,00
13	PINTURAS									
13.1	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	538,36	$ 10.183,00	$ 5.482.120,00	M2	-52,07	486,29	$ 10.183,00	$ 4.951.891,07
13.2	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	84,53	$ 8.750,00	$ 739.654,00	M2	-72,85	11,68	$ 8.750,00	$ 102.200,00
13.3	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	ML	90,00	$ 5.616,00	$ 505.440,00	ML	161,18	251,18	$ 5.616,00	$ 1.410.626,88
13.4	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	M2	35,00	$ 6.567,00	$ 229.845,00	M2	-26,45	8,55	$ 6.567,00	$ 56.147,85
13.5	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	ML	20,00	$ 3.335,00	$ 66.700,00	ML	259,39	279,39	$ 3.335,00	$ 931.778,03
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 34.254.550,00					$ 34.254.550,00
			AIU	30%	$ 10.276.365,00					$ 10.276.365,00
VALOR TOTAL					$ 44.530.915,00					$ 44.530.915,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 ENERO DEL 2025

VALOR EN LETRAS

Elaboro
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REP. LEGAL CONTRATISTA

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE COTA		
ITEM : 1,1	DESCRIPCIÓN : DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	TOTAL AREA	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO						
ZONA BAÑOS	3,20	1,47				4,70
	1,04	1,00				1,04
SEGUNDO PISO						
ZONA PASILLO ESCALERAS	4,28	2,78				11,90
ENCHAPE MESON	1,50	0,60				0,90
	1,05	0,60				0,63
ZONA PASILLO	2,45	2,60				6,37
					TOTAL :	25,54

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: J OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobo
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 1,2	DESCRIPCIÓN : DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA TOTAL AREA		ALTURA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
ZONA BAÑOS	3,20	1,60					5,12
	1,47	1,60					2,35
	1,10	1,00					1,10
SEGUNDO PISO							
COCINA	1,50	0,60					0,90
						TOTAL :	9,47

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JOSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIGM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE COTA		
ITEM : 1,3	DESCRIPCIÓN : DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	TOTAL AREA		ALTURA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
BODEGA	2,48	2,50					6,20
SALON GRANDE	3,31	2,50					8,28
SALON GRANDE	3,21	2,50					8,03
BAÑOS	3,20	2,50					8,00
BAÑOS	1,63	2,50					4,08
SALON GRANDE	3,22	2,50					8,05
RECEPCION	1,06	1,10					1,17
RECEPCION	1,50	1,10					1,65
	1,33	2,50					3,33
	1,50	2,50					3,75
AREA PUERTAS A DESCONTAR							
	0,90	2,50				4,00	-9,00
SEGUNDO PISO	1,80	0,90					1,62
	2,63	0,90					2,37
						TOTAL :	47,50

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: J OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOSI-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE COTA		
ITEM : 1,5	DESCRIPCIÓN : DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UNIDAD :	UND

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA TOTAL AREA		ALTURA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
SALONES	2,00						2,00
BAÑOS	2,00						2,00
TOTAL :							4,00

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: J OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIGM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE COTA		
ITEM : 1,6	DESCRIPCIÓN : DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UNIDAD :	UND

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA TOTAL AREA		ALTURA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
BAÑOS	1,00						1,00
						TOTAL :	1,00

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIGM-MC-1019-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE COTA		
ITEM : 1,7	DESCRIPCIÓN : DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	UNIDAD	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA TOTAL AREA		ALTURA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	4,18	8,82				2,00	73,74
	1,20	8,82				2,00	21,17

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 3,1	DESCRIPCIÓN : ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA		ALTURA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
ENTREPISO VACIO SEGUNDO PISO APOYA SOBRE VIGAS EXISTENTES	2,88	2,24					6,45
					TOTAL :		6,45

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 3,2	DESCRIPCION : ANCLAJE DE 1/2" L= .50	UNIDAD :	UND

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA		ALTURA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
CONECTORES A LA VIGA				6,00		4,00	24,00

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPÉRVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 3,3	DESCRIPCIÓN : CELOSIA TUBULAR POLIDEPORTEVO ASTM A500 GRADO C INCLUYE PLATINA Y PERNOS	UNIDAD :	KG

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA		UND	KG/M	TOTAL ACUMULADO
PERFIL 150 X 50 4MM		2,50			3,00	12,38	92,85
PLATINAS DE ANCLAJE	0,20	0,20			6,00	39,37	9,45
					TOTAL :		102,30

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: J OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1016-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 4,1	DESCRIPCIÓN : MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA		UND	KG/M	TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
BODEGA	2,48	2,50					6,20
RECEPCION	1,50	2,50					3,75
ESCALERA	1,72	1,22		2,00			2,10
	0,67	1,22					0,82
TOTAL :							12,87

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPÉRVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 4,2	DESCRIPCIÓN : MURO EN BLOQUE No. 5 E=0 12 (LINEAL)	UNIDAD :	ML

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA		UND	KG/M	TOTAL ACUMULADO
SEGUNDO PISO							
APOYO MESON COCINA		0,85					0,85
POLLO COCINA		1,20					1,20
		1,05					1,05
		1,50					1,50
TOTAL :							4,60

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 4,3	DESCRIPCIÓN : LAVADA DE FACHADA	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA		UND		TOTAL ACUMULADO
FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR	5,55	7,40			2,00		82,14
FACHADAS LATERALES	5,55	8,52			3,00		141,86
CULATA FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR	3,70	2,07	3,83		5,00		19,15
	5,55	7,40			2,00		82,14
	5,55	8,52			3,00		141,86
	3,70	2,07	3,83		5,00		19,15


ARDIZ
Diseño y Construcción


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIGM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 5,1	DESCRIPCIÓN : PAÑETE 1:4, E=2 CM	UNIDAD :	M.

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA AREA		AREA UND		TOTAL ACUMULADO
ZONA BAÑOS	3,20	1,60					5,12
	1,47	1,60					2,35
	1,10	1,00					1,10
BODEGA	2,48				2,00		4,96
SALON GRANDE	3,31				2,00		6,62
SALON GRANDE	3,21				2,00		6,42
BAÑOS	3,20				2,00		6,40
BAÑOS	1,63				2,00		3,26
SALON GRANDE	3,22				2,00		6,44
RECEPCION	1,06						1,06
RECEPCION	1,50						1,50
	1,33				2,00		2,66
	1,50				2,00		3,00
TOTAL :							50,69

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE COTA		
ITEM : 6,1	DESCRIPCIÓN : CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	UNIDAD :	Ml.

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA		UND		TOTAL ACUMULADO
		9,50					9,50
TOTAL :							9,50

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIGM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 6.2	DESCRIPCIÓN : TEJA FIBROCEMENTO No 4	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA		UND		TOTAL ACUMULADO
	3,97	9,50				2,00	75,49
	1,20	9,50				2,00	22,80
TOTAL :							98,29

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 8,1	DESCRIPCIÓN : VIDRIO TRANSPARENTE 4MM	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO	0,54	1,13					0,61
	0,54	0,32			4,00		0,69
ESCALERA	0,35	0,35			2,00		0,25
	0,66	0,82					0,54
TOTAL :							2,09

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 7,1	DESCRIPCIÓN : MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	UNIDAD :	M3

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
POLLO PARA COCINA	1,50	0,60	0,10				0,09
	1,05	0,60	0,10				0,06
	1,20	0,60	0,10				0,07
TOTAL :							0,23

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobo
SUPERVISION

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 8,1	DESCRIPCIÓN : SUMINISTRO E INT DE CERRADURA DE POMO ENTRADA	UNIDAD :	UND

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
PUERTAS PRIMER PISO					1,00		1,00
PUERTAS SEGUNDO PISO					4,00		4,00


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1019-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 9,1	DESCRIPCIÓN : SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UNIDAD :	UND

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
PUERTAS PRIMER PISO					7,00		7,00
PUERTAS SEGUNDO PISO					8,00		8,00
TOTAL :							15,00

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIGM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 9,2	DESCRIPCIÓN : SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UNIDAD :	UND

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
PUERTAS PRIMER PISO					7,00		7,00
PUERTAS SEGUNDO PISO					8,00		8,00

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 9,3	DESCRIPCIÓN : LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UNIDAD :	UND

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
PUERTAS PRIMER PISO					7,00		7,00
PUERTAS SEGUNDO PISO					8,00		8,00

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1016-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 9,4	DESCRIPCIÓN : REFLECTOR 250 W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UNIDAD :	UND

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
FACHADA PRINCIPAL							2,00
						TOTAL :	2,00

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1016-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 10,1	DESCRIPCIÓN : ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:3, E = 0.04	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
ENTREPISO EN STELL DECK	2,68	2,24					6,45
TOTAL :							6,45

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 11,1	DESCRIPCIÓN : BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
MESON COCINA	1,20	0,60					0,72
	1,05	0,60					0,63
	1,50	0,60					0,90
TOTAL :							2,25

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 11,3	DESCRIPCIÓN : TABLETA DE GRES 25*25	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA AREA	AREA UND		TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
ZONA BAÑOS	3,20	1,47					4,70
						TOTAL :	4,70

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE COTA		
ITEM : 11,4	DESCRIPCIÓN : CERAMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	ÁREA B	L	E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
ZONA BAÑOS	1,04	1,00					1,04
SEGUNDO PISO							
ZONA PASILLO ESCALERAS	4,28	2,78					11,90
ENCHAPE MESON	1,50	0,60					0,90
	1,05	0,60					0,63
PLACA NUEVA	2,58	2,54					6,55
ZONA PASILLO	2,45	2,60					6,37
						TOTAL :	27,39

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construccion

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 13,1	DESCRIPCIÓN : IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR	5,55	7,40			2,00		82,14
FACHADAS LATERALES	5,55	8,52			3,00		141,86
CULATA FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR	3,70	2,07	3,83		5,00		19,15
	5,55	7,40			2,00		82,14
	5,55	8,52			3,00		141,86
	3,70	2,07	3,83		5,00		19,15
						TOTAL :	486,29

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 13,2	DESCRIPCIÓN : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
	3,20	2,50					8,00
	1,47	2,50					3,68
						TOTAL :	11,68

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 13,3	DESCRIPCIÓN : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	UNIDAD :	ML

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
COLUMNAS		2,50			9,00		22,50
SEGUNDO PISO							
COLUMNAS		2,20			7,00		15,40
		1,30			1,00		1,30
		2,52			2,00		5,04
		1,96			1,00		1,96
FACHADA							
		5,55			10,00		55,50
		7,40			4,00		29,60
		8,75			2,00		17,50
PRIMER PISO							
TECHOS		8,75			6,93		60,64
SEGUNDO PISO							
		1,98	6,72				13,31
		3,14	0,75				2,36
		2,45	4,56				11,17
		3,20	3,33				10,66
		1,10	1,50				1,65
		2,00	1,30				2,60
						TOTAL :	251,18

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner


ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA Nº :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO Nº :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 13,4	DESCRIPCIÓN : ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	UNIDAD :	M2

LOCALIZACION	AREA B	L	E	AREA	UND		TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
PUERTAS	0,90	1,90			2,00		3,42
SEGUNDO PISO							
PUERTAS	0,90	1,90			3,00		5,13
						TOTAL :	8,55

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobo
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

ARDIZ
Diseño y Construcción

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :		PERIODO DEL ACTA :	
OBJETO :	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA		
CONTRATO N° :	SIOM-MC-1018-2024		
CONTRATISTA :	ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE COTA		
ITEM : 13,5	DESCRIPCIÓN : ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	UNIDAD :	ML

LOCALIZACION	AREA B	AREA L	AREA E	AREA B	AREA L	AREA E	TOTAL ACUMULADO
PRIMER PISO							
VENTANAS	2,40	2,00			1,50	4,00	10,80
	2,50	2,00			1,50	4,00	11,00
	1,10	2,00			1,50	5,00	9,70
	8,00	2,00			0,50	5,00	18,50
	2,20	2,00			1,10	5,00	9,90
	1,43	2,00			1,00	5,00	7,86
	2,50	2,00			1,47	5,00	12,35
	1,00	2,00			0,50	5,00	4,50
	1,00	2,00			0,50	5,00	4,50
	1,70	2,00			1,47	5,00	10,75
	3,25	2,00			1,47	5,00	13,85
	2,50	8,00			2,50	7,00	37,50
SEGUNDO PISO							0,00
	2,20	2,00			2,20	5,00	15,40
	1,95	2,00			2,20	5,00	14,90
	1,00	2,00			1,17	5,00	7,85
	1,16	2,00			2,50	5,00	14,82
	2,20	2,00			2,53	5,00	17,05
	2,53	2,00			1,16	5,00	10,86
	1,00	2,00			1,16	5,00	7,80
	1,00	2,00			0,50	5,00	4,50
	2,50	7,00			2,50	7,00	35,00
						TOTAL :	279,39

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Elaboró
EL CONTRATISTA:


Firma:
Nombre: . OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
SUPERVISIÓN

Firma:
Nombre: AMPARO ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Scanned with CamScanner

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
1		PRELIMINARES
2		DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M
3		DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO
4		DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M
5		DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO
6		DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS
7		DESMONTE APARATOS SANITARIOS
8		DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)
9		RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)
10		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV DE EX LA NACION,CANALES,PRESTAMOS SOBREACARREO Y DERRUMBES.
11		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
12		PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"
13		SALIDA SANITARIA PVC-S 2"
14		ESTRUCTURAS EN CONCRETO
15		ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI
16		ANCLAJE DE 1/2" L= ,50
17		CELOSIA TUBULAR POLIDEPORTEVO ASTM A500 GRADO C INCLUYE PLATINA Y PERNOS
18		MAMPOSTERIA
19		MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M
20		MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)




Proyecto: PROGRAMACION MC-0
Fecha: lun 20/01/25

Tarea	Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
División	Hito inactivo	Sólo fin	
Hito	Resumen inactivo	Fecha límite	
Resumen	Tarea manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Sólo duración	Progreso manual	
Tareas externas	Informe de resumen manual		
Hito externo	Resumen manual		

Scanned with CamScanner

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
21		LAVADA DE FACHADA
22		PAÑETE - REVOQUES- REPELLOS
23		PAÑETE 1:4, E=2 CM
24		CUBIERTAS
25		CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO
26		TEJA FIBROCEMENTO No 4
27		CONCRETOS Y MORTEROS
28		MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA
29		CARPINTERIA EN MADERA
30		VIDRIO TRANSPARENTE 4MM
31		SUMINISTRO E INT DE CERRADURA DE POMO ENTRADA
32		INSTALACIONES ELECTRICAS
33		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA
34		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA
35		LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIA
36		REFLECTOR 250 W CON CAMPANA EN ALUMINIO
37		PISOS BASES
38		ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:3, E = 0.04
39		PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
40		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIME
41		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)
42		TABLETA DE GRES 25*25
43		CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA
44		CIELO RASO




Proyecto: PROGRAMACION MC-0
Fecha: lun 20/01/25

Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo		Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
Resumen		Tarea manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Sólo duración		Progreso manual	
Tareas externas		Informe de resumen manual			
Hito externo		Resumen manual			

Scanned with CamScanner

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea
45			CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)
46			PINTURAS
47			IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR
48			VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
49			VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
50			ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA
51			ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA



Proyecto: PROGRAMACION MC-0
Fecha: lun 20/01/25

Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo		Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
Resumen		Tarea manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Sólo duración		Progreso manual	
Tareas externas		Informe de resumen manual			
Hito externo		Resumen manual			

Scanned with CamScanner