Consorcio
CAQUETA JINT 027

Bogotá D.C. diciembre 04 de 2024
CCJINT027-2884-2023-254

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Atención:
Ingeniero Oscar Rodolfo Acevedo Castro
Subdirector de Vías Regionales
Ciudad.-

Referencia: Contrato 2884 de 2023
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Asunto: AVAL A SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA 2715 DE 2023.

Respetado Ingeniero.

Comedidamente, y en atención al comunicado TAURI2-OFI-192-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, en el cual el contratista de obra CONSORCIO TAURI 2 realiza la solicitud la sustitución de recursos para el contrato de obra 2715 de 2023 por valor CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 4.138.112.710), con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción de las siguientes obras las cuales son objeto del contrato 2715 de 2023 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”.

Las actividades de obra a ejecutar son:

1. Pavimentar vías.
   - Construcción de asfalto natural MAN-19.

2. Obras complementarias.
   - Mejoramiento de subrasante con adición de material.
   - Construcción de base granular tratada con cemento.
   - Señalización horizontal y vertical de la vía.
   - Construcción de Obras complementarias para la pavimentación del corredor San Vicente del Caguán – Los Pozos, Departamento del Caquetá.
   - Construcción de muro de contención de 2m y 3m de altura.

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

- Construcción de berma - cuneta.

Así mismo, el contratista de obra en el comunicado TAURI2-OFI-168-2024 manifiesta las diferentes causales que llevaron a presentar la sustitución de recursos para el contrato de obra 2715 de 2023, las cuales son:

1. Que a raíz de las problemáticas sociales que se han presentado en el municipio de San Vicente del Caguán y en el Departamento del Caquetá, y a los constantes llamados recibidos por el contratista por parte de los grupos al margen de la ley que hacen presencia en el municipio, y llevaron al cese de las actividades de obras por fuerza mayor y caso fortuito, durante los meses de junio - julio y agosto de 2024.

2. Que a la fecha no se cuenta con la aprobación del permiso de aprovechamiento forestal solicitados por el contratista de obra CONSORCIO TAURI 2 ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, desde el mes de enero de 2024, y que no ha permitido dar inicio de la ejecución de las obras complementarias.

3. Que dentro del alcance del contrato de obra 2715 de 2023 se incluye la etapa de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, misma que llevó más tiempo del programado y una vez se finalizó con la esta, se definió el alcance definitivo de las obras tanto el trazado geométrico, la estructura de pavimento y las obras complementarias a ser construidas por el contratista para garantizar la estabilidad de la obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos presupuestales.

Razón por la cual, la ejecución del contrato de obra 2715 de 2023, se ha visto afectada en la ejecución física y financiera del proyecto. En este sentido, la interventoría avala la solicitud de sustitución de recursos para el contrato de obra 2715 de 2023, solicitada por el contratista de obra, con la finalidad de garantizar los recursos necesarios para ejecutar las obras del objeto contractual del proyecto de MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN – LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Sin nada más que agregar y atento a su pronta respuesta

Atentamente,

CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Representante Legal

Anexos:
Comunicado TUARI2-OFI-192-SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA 2715 DE 2023.

C.C. – Archivo
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas – Supervisor Contrato de Interventoría – Territorial Caquetá.
Ing. Mauricio Betancourt Jurado – INVIAS – SVR Gerente Zona 5.
Ing. Luis Guillermo Pinto. Apoyo a la Supervisión.