| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4/12/2024 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **SUSTITUCIÓN** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE OBRA No.** **2715 de 2023** (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO TAURI 2 (Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2884 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES:**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| Prórroga No 1 de 2023 | 27/12/2024 | 1/01/2024 | 1/05/2024 |
| Prórroga No 2 de 2024 | 30/04/2024 | 2/05/2024 | 15/11/2024 |
| Prórroga No 3 de 2024 | 7/11/2024 | 16/11/2024 | 31/12/2024 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 17.737.369.496,00 **50% EN SMMLV:** $ 7.645,67
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 17.737.369.496,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. TAURI2-OF-192-2024 de fecha 04 de Diciembre de 2024 El Contratista de Obra solicita lo siguiente: Sustitución de recursos del contrato de obra 2715 de 2023 por un valor de $ 4.138.112.710, para finalizar la ejecución del objeto contractual "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, teniendo en cuenta que no se logró la ejecución del proyecto dentro de los plazos contractuales.

La presente solicitud está fundada en los problemas de orden público que se presentan en el departamento de Caquetá, más específicamente en el municipio de San Vicente del Caguán, área de influencia directa del proyecto; donde el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) frente Ever Castro perpetra. Situación que afecta la seguridad, tranquilidad y salubridad de la comunidad y en especial de los contratistas del proyecto denominado San Vicente del Caguán- Los Pozos.

El contratista de obra Consorcio Tauri 2 desde el inicio del contrato de obra el 02 de noviembre de 2023, ha venido siendo objeto de presiones y amenazas por parte de estos grupos al margen de la ley que hacen presencia en la región, y se ha visto en la necesidad de interrumpir la ejecución de las actividades de obra en varias ocasiones, retrasando considerablemente las actividades programadas.
Sin embargo, el día 09 de agosto de 2024 se llevo acabo una reunión entre el Gobernador del Caquetá, funcionarios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Instituto Nacional de Vías-INVIAS-, Interventoría y Contratista, donde se solicitó el acompañamiento por parte de Gobernación, fuerzas militares y policiales que garanticen las condiciones de seguridad en la región.

A pesar de los compromisos pactados, el grupo armado (FARC-EP) frente Ever Castro, nuevamente se contacto con el personal del contratista, solicitando una reunión y el cese inmediato de la obra. Lo que conllevo a paralizar de nuevo las actividades en campo.
Por otra parte, la aprobación tardía de los permisos ambientales solicitados por el contratista de obra CONSORCIO TAURI 2 ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, desde el mes de enero de 2024, y los cuales fueron aprobados por resolución No 1150 de fecha 02-09-2024 y DG No1550 de fecha 30-10-2024 para los permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal respectivamente, y que no permitieron el inicio de la construcción de las obras complementarias (construcción de obras hidráulicas y/o box culvert) lo que hacen parte integral del proyecto.

Así las cosas, la presente solicitud tiene como finalidad la construcción de las obras objeto del contrato 2715 de 2023, teniendo en cuenta que ya se cuenta con los permisos ambientales aprobados por CORPOAMAZONIA los cuales impedían la continuidad en la ejecución de las actividades de obra.

A continuación, se detallan las actividades y obras específicas que deben llevarse a cabo con los recursos a sustituir.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

La presente solicitud tiene como finalidad la construcción de las obras establecidas en el contrato 2715 de 2023, así como la programación detallada de dichas obras. A continuación, se detallan las actividades y obras específicas que deben llevarse a cabo.

Mejoramiento de la vía San Vicente del Caguán - los Pozos, cuyas actividades comprenden:
- Demolición de estructuras
- Mejoramiento de la subrasante existente con adición de material granular tipo crudo de rio.
- Instalación de base granular clase b estabilizada con cemento.
- Riego e imprimación de emulsión asfáltica.
- Instalación de mezcla asfáltica natural MAN-19.
- Mezcla asfaltica en caliente MDC-19.
- Construcción de obras complementarias.
- Construcción de muros de contención.
- Construcción de obras de drenaje (cunetas y construcción de filtros de drenaje horizontal)
- Actividades de señalización vertical y horizontal
- Protección de taludes

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 1 Fecha: 08/10/2024 | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| EXPLANACIONES | $ 2.727.674.715 | $ 179.804.739 | $ 22.968.665 | $ 179.804.739 |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | $ 242.851.125 | $ 242.851.125 | $ - | $ 242.851.125 |
| PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | $ 5.933.339.668 | $ 3.029.651.114 | $ 2.409.122.260 | $ 3.029.651.114 |
| ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE | $ 6.612.042.651 | $ 4.407.287.821 | $ 673.908.137 | $ 4.407.287.821 |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | $ 185.341.200 | $ 185.341.200 | $ 154.205.410 | $ 185.341.200 |
| OBRAS VARIAS | $ 38.444.000 | $ 38.444.000 | $ 14.993.160 | $ 38.444.000 |
| TRANSPORTES | $ 35.740.000 | $ 35.740.000 | $ - | $ 35.740.000 |
| ITEM NO PREVISTOS | $ - | $ 7.656.313.360 | $ 782.894.406 | $ 7.656.313.360 |
| **SUBTOTAL OBRAS** | $ 15.775.433.359 | $ 15.775.433.359 | $ 4.058.092.037 | $ 15.775.433.359 |
| **PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA** | $ 934.291.561 | $ 934.291.561 | $ - | $ 934.291.561 |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 |
| VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 | $ 16.759.724.920 | $ 16.759.724.920 | $ 4.108.092.037 | $ 16.759.724.920 |
| VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) | $ 122.474.913 | $ 122.474.913 | $ 30.020.673 | $ 122.474.913 |
| SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA Y PROVISIONES) | $ 16.882.199.833 | $ 16.882.199.833 | $ 4.138.112.710 | $ 16.882.199.833 |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $ 300.000.000 | $ 300.000.000 | $ - | $ 300.000.000 |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $ 57.000.000 | $ 57.000.000 | $ - | $ 57.000.000 |
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $ 357.000.000 | $ 357.000.000 | $ - | $ 357.000.000 |
| GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL | $ 498.169.663 | $ 498.169.663 | $ - | $ 498.169.663 |
| **Valor Total** | **$ 17.737.369.496** | **$ 17.737.369.496** | **$ 4.138.112.710** | **$ 17.737.369.496** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4/12/2024
(Día / Mes / Año)

**AVANCE FÍSICO DE OBRA**

Hasta el mes de NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 30,81% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 67,41 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

**AVANCE INVERSIÓN DE OBRA**

Inversión programada acumulada: $ 10.405.238.840,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 9.532.725.137,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA**

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 9.532.725.137,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 8.778.947.292,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 4.712.415.643,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ 4.066.531.649,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: AGO NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 4.820.309.495,00

Último mes facturado: nov-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 4.138.112.710 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

Solicitud de Inicio de Proceso Sancionatorio No 1 por presunto incumplimiento al contrato de obra 2715 de 2023. Fecha de solicitud 23 de enero de 2024.
Solicitud de Inicio de Proceso Sancionatorio No 2 por presunto incumplimiento al contrato de obra 2715 de 2023. Fecha de solicitud 15 de marzo de 2024.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD**

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Por las implicaciones sociales mencionadas en la justificación jurídica no ha sido posible ejecutar en su totalidad las actividades de obra programadas dentro del plazo contractual.

**JURÍDICA:**

Desde el punto de vista jurídico, se considera viable la sustitución de recursos del contrato de obra, por cuanto, es evidente para cualquier interesado, que dicha modificación está respaldada por situaciones fácticas que son reales y ciertas debido a las problemáticas sociales y de orden público que se viven en el municipio de San Vicente del Caguán y en general en todo el Departamento del Caquetá.

Es así, como el contratista de obra Consorcio Tauri 2 desde el inicio del contrato de obra el 02 de noviembre de 2023, ha venido siendo objeto de presiones por parte de grupos al margen de la ley que hacen presencia en la región y ello ha hecho que los ritmos de obra se disminuyan, por cuanto, los miembros de estos grupos, ordenan de manera ilegal y unilateral, el retiro de la maquinaria y del personal del contratista, lo que ocasiona, que la ejecución de las actividades de obra programadas se retrasen, generando un mayor tiempo de ejecución, al inicialmente previsto.

En el mes de junio de 2024 el contratista de obra manifestó mediante comunicado TAURI2 -OF-106-2024 a la interventoría y al Instituto Nacional de Vías, que durante el primer semestre del año, habían aumentado los problemas de orden público por parte de los grupos al margen de la ley que hacen presencia en el municipio de San Vicente del Caguán, recibiendo mensajes y llamados amenazantes, dando ultimátum para cumplir sus exigencias so pena de poner en riesgo la integridad del personal que trabaja en la obra y el daño a los equipos utilizados, razón por la cual, el contratista de obra toma la decisión de retirar de la zona el personal y el equipo, continuando con actividades de construcción menores y trabajando a discreción en actividades de revisión y ajustes de alternativas de estructura de pavimentos, acta de modificación de cantidades de obra, laboratorios y otras actividades administrativas, con acompañamiento de la interventoría, esperando mejora en la situación de seguridad y poder continuar con la ejecución de las obras.

Solo hasta el 20 de agosto de 2024 fue que se logró retomar a la ejecución de las actividades de obra, en cumplimiento con los acuerdos logrados en la Gobernación del Caquetá el 09 de agosto de 2024, en los cuales cual se manifestó la necesidad de contar con el acompañamiento por parte de dicho ente territorial, de las fuerzas militares y policiales que garanticen las condiciones de seguridad en la región, y poder continuar con la ejecución del objeto contractual.

De lo anterior, se puede corregir que la normal ejecución del proyecto, se ha visto perturbada por hechos imputables a terceros, como lo son los grupos armados al margen de la ley, lo que sin lugar a dudas, constituye un hecho irresistible e imprevisible; pues si bien es cierto, es posible prever la presencia de grupos armados al margen de la ley, en esa zona de histórico conflicto, no es posible prever las consecuencias que la materialización de dicho riesgo tendrá dentro de la ejecución del contrato, por lo cual, se hace necesario prorrogar el mismo, en procura de cumplir con su objeto, la salvaguarda del interés público y el cumplimiento de lo fines del Estado.

En conclusión, sustitución de recursos solicitada es viable jurídicamente, pues cumple con los requisitos definidos por la Jurisprudencia tanto administrativa como constitucional, para este tipo de actos, ya que:

Esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

Para el caso del contrato de obra No. 2715-2023, es de público conocimiento la situación de orden público que vive el Departamento del Caquetá y en particular el Municipio de San Vicente del Caguán, lo que constituye la circunstancia fáctica que deriva en la presente prorroga, amparados en la ley 80 de 1993, en cuanto a la posibilidad de modificar el plazo del contrato, para persistir en el cumplimiento del acuerdo de voluntades.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4/12/2024 (Día / Mes / Año)

**FINANCIERA:** **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

La presente prórroga no implica un mayor valor en el contrato de obra, por tanto no se hace solicitud de adición de recursos al proyecto.

**PRESUPUESTAL:** **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

Dado que no se requiere un valor adicional la asignación de recursos presupuestales se mantienen con lo del CRP

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD:** **(Si aplica)**

Debido a las problemáticas sociales en San Vicente del Caguán y el Departamento del Caquetá, el contratista Consorcio Tauri 2 ha enfrentado presiones de grupos al margen de la ley desde el inicio del contrato en noviembre de 2023. Estas presiones han causado la suspensión repetida de las actividades de obra, afectando los tiempos de ejecución. En junio de 2024, el contratista informó sobre un aumento en los problemas de orden público y las amenazas, fijando el 20 de junio como fecha límite para cumplir sus exigencias, lo que llevó a suspender las obras más representativas. No fue sino hasta el 20 de agosto de 2024, mediante colaboración con la Gobernación del Caquetá y el apoyo de fuerzas militares y policiales, que se logró dar reinicio a las actividades constructivas.

La solicitud de sustitución se solicita con el animo de ejecutar las obras contratadas para realizar el mejoramiento de la vía San Vicente del Caguán - Los Pozos, y mejorar los niveles de desarrollo y crecimiento de la comunidad, dando cumplimiento a los acuerdo de los pozos del marzo 5 de 2023 entre el gobierno nacional con el movimiento campesino de Guaviare, Caquetá y Meta en su numeral 2,2, y que dio origen a la contratación de la obra mencionada.

**OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA:** **(Si aplica)**

N/A

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:** **(Si aplica)**

* Oficio No TAURI2 -OF-192-2024 de fecha 04/12/2024. Asunto: Solicitud de sustitución de recursos
* Programa de inversión
* Programación de obra
*Estado de estudio y diseños
* CCJINT027-2884-2023-254 Aprobación de la solicitud emitida por interventoría

**Notas:**

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMÚDEZ MENDOZA
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO TAURI 2
Matrícula Profesional No.:25202-107459 CND

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027
Matrícula Profesional No.: 25205-79929 CND

Vo.Bo.Firma Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NAR

Vo.Bo.Firma Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:52202-46096 NAR

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre: N/A
Apoyo a la Supervisión del Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: CRISTHIAN EDUARDO BELTRÁN CERON
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 25202-59853 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>GESTION FINANCIERA<br>SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CÓDIGO | AFIN-FR-3 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL | $ 4.138.112.710,00 | SOLICITUD NUEVO CDP | X | ADICIÓN CDP | | No. CDP | |
| SOLICITUD CANCELACIÓN CDP | | CANCELACIÓN TOTAL | | CANCELACIÓN PARCIAL | | No. CDP | |
| DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN | | SOLICITUD No. | | | | | |

**REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN**

| | DPTO. 1 | T | N | P | DPTO. 2 | T | N | P | DPTO. 3 | T | N | P | DPTO. 4 | T | N | P | DPTO. 5 | T | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % INVERSIÓN | CAQUETA | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DEPARTAMENTO | DPTO. 6 | T | N | P | DPTO. 7 | T | N | P | DPTO. 8 | T | N | P | DPTO. 9 | T | N | P | DPTO. 10 | T | N | P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**RECURSOS PARA CTOS. ADICIONALES**

| CONTRATO PRINCIPAL | No. | VALOR INICIAL | VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| | 2715-2023 | $ 17.737.369.496,00 | $ 17.737.369.496,00 |

| FECHA VENCIMIENTO | DÍA | MES | AÑO | | CONTRATISTA: | CONSORCIO TAURI 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 11 | 2.024 | | NIT | 901735664-3 |

**OBJETO DE LA INVERSIÓN:**

**SVR - MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | INVERSIÓN | X | FUNCIONAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INVERSIÓN** | **FUNCIONAMIENTO** | **Codigo** | | | |
| PROGRAMA | CUENTA | 2402 | INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | | |
| SUBPROGRAMA | SUBCUENTA | 0600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | | |
| PROYECTO | OBJETO DE GASTO | 14 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| SUBPROYECTO | ORDINAL | 51102A | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS | | |
| PRODUCTO | SUBORDINAL | 2402041 | VÍA TERCIARIA MEJORADA | | |
| CUENTA | | 2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| RECURSO | RECURSO | 10 | RECURSOS CORRIENTES | | $ 4.138.112.710 |
| VALOR PARCIAL $ | | | | | 4.138.112.710,00 |

**OBSERVACIONES:**

RESOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN N° 391 DEL 16 DE FEBRERO 2024

Firmado digitalmente por MEDINA PABUENCE ELIANA CONSTANZA
Versión de Adobe Acrobat: 2024.004.20272

**DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN**
**ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE**

JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS
Firmado digitalmente por JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS
Fecha: 2024.12.05 19:51:15 -05'00'

**Vo Bo GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS**
**PAOLA MORENO ROJAS**

PUENTES AGUILAR GERMAN
Firmado digitalmente por PUENTES AGUILAR GERMAN
Fecha: 2024.12.12 15:13:06 -05'00'

**Vo Bo OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**
**GERMÁN PUENTES AGUILAR**

| | |
|---|---|
| ELABORÓ: | CARLOS ANDRES GOMEZ CEPEDA |
| FECHA: | 25/11/2024 |
| CRONOGRAMA SEPRO NÚMERO: | 22784 |
| RESPONSABLE O GESTOR: | LUIS GUILLERMO PINTO SOLER |

| | |
|---|---|
| | GSCP - SVR - 814 |
| OAP | |

**NOTA: Cuando la imputación presupuestal corresponda a funcionamiento, No Aplica (N.A.) el visto bueno de la Oficina de Asesora de Planeación. Los campos de "REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN" solo operan para el Presupuesto de Inversión.**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjmendiet | JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 12/12/2024 12:00:00 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 214024 | **Fecha Registro:** | 2024-12-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 4.138.112.710,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 4.138.112.710,00 | **Saldo x Comprometer:** | 4.138.112.710,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 226524 | **Fecha Registro:** | 2024-12-12 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 4.138.112.710,00 | 0,00 | 4.138.112.710,00 | 4.138.112.710,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOL DEO OAP 12-12-2024 SVR - MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. |

Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

**Firma Responsable**

Consorcio
CAQUETA JINT 027

Bogotá D.C. diciembre 04 de 2024
CCJINT027-2884-2023-254

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**
Atención:
Ingeniero Oscar Rodolfo Acevedo Castro
Subdirector de Vías Regionales
Ciudad.-

Referencia: Contrato 2884 de 2023
**INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

Asunto: AVAL A SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA 2715 DE 2023.

Respetado Ingeniero.

Comedidamente, y en atención al comunicado TAURI2-OFI-192-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, en el cual el contratista de obra CONSORCIO TAURI 2 realiza la solicitud la sustitución de recursos para el contrato de obra 2715 de 2023 por valor CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 4.138.112.710), con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción de las siguientes obras las cuales son objeto del contrato 2715 de 2023 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”.

Las actividades de obra a ejecutar son:

1. Pavimentar vías.
   - Construcción de asfalto natural MAN-19.

2. Obras complementarias.
   - Mejoramiento de subrasante con adición de material.
   - Construcción de base granular tratada con cemento.
   - Señalización horizontal y vertical de la vía.
   - Construcción de Obras complementarias para la pavimentación del corredor San Vicente del Caguán – Los Pozos, Departamento del Caquetá.
   - Construcción de muro de contención de 2m y 3m de altura.

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

- Construcción de berma - cuneta.

Así mismo, el contratista de obra en el comunicado TAURI2-OFI-168-2024 manifiesta las diferentes causales que llevaron a presentar la sustitución de recursos para el contrato de obra 2715 de 2023, las cuales son:

1. Que a raíz de las problemáticas sociales que se han presentado en el municipio de San Vicente del Caguán y en el Departamento del Caquetá, y a los constantes llamados recibidos por el contratista por parte de los grupos al margen de la ley que hacen presencia en el municipio, y llevaron al cese de las actividades de obras por fuerza mayor y caso fortuito, durante los meses de junio - julio y agosto de 2024.

2. Que a la fecha no se cuenta con la aprobación del permiso de aprovechamiento forestal solicitados por el contratista de obra CONSORCIO TAURI 2 ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, desde el mes de enero de 2024, y que no ha permitido dar inicio de la ejecución de las obras complementarias.

3. Que dentro del alcance del contrato de obra 2715 de 2023 se incluye la etapa de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, misma que llevó más tiempo del programado y una vez se finalizó con la esta, se definió el alcance definitivo de las obras tanto el trazado geométrico, la estructura de pavimento y las obras complementarias a ser construidas por el contratista para garantizar la estabilidad de la obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos presupuestales.

Razón por la cual, la ejecución del contrato de obra 2715 de 2023, se ha visto afectada en la ejecución física y financiera del proyecto. En este sentido, la interventoría avala la solicitud de sustitución de recursos para el contrato de obra 2715 de 2023, solicitada por el contratista de obra, con la finalidad de garantizar los recursos necesarios para ejecutar las obras del objeto contractual del proyecto de MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN – LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Sin nada más que agregar y atento a su pronta respuesta

Atentamente,

**CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027**

**CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES**
Representante Legal

Anexos:
Comunicado TUARI2-OFI-192-SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA 2715 DE 2023.

C.C. – Archivo
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas – Supervisor Contrato de Interventoría – Territorial Caquetá.
Ing. Mauricio Betancourt Jurado – INVIAS – SVR Gerente Zona 5.
Ing. Luis Guillermo Pinto. Apoyo a la Supervisión.

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**DIRECCION TECNICA**
**LICITACIÓN PÚBLICA**
**MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**
**PRESUPUESTO DE SUSTITUCION**

| Nº | ITEM DE PAGO | CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| **EXPLANACIONES** | | | | | | | | | |
| 1 | 201,70 | 11601 | 201 - 22 | | Demolición de estructuras | m3 | 62,75 | $ 155.525,00 | $ 9.759.194 |
| 3 | 210.1.1 | 11601 | 210 - 22 | | Excavación sin clasificar de la explanación y canales | m3 | 957,00 | $ 13.803,00 | $ 13.209.471 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 22.968.665** |
| **PAVIMENTOS ASFÁLTICOS** | | | | | | | | | |
| 7 | 420.2 | 11603 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 | m2 | 26.818,00 | $ 4.431,00 | $ 118.830.558 |
| 9 | 442.1 | 11603 | 442 - 22 | | Mezcla densa con asfalto natural MAN - 19 | m3 | 4.022,00 | $ 569.441,00 | $ 2.290.291.702 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 2.409.122.260** |
| **PUENTES** | | | | | | | | | |
| 13 | 621.1P | 14102 | | 621.1P | Pilote vaciado 'in situ' en concreto de resistencia f'c 28 MPa, diámetro 1.00 m, incluye excavación (No incluye acero de refuerzo) | m | 40,00 | $ 2.264.957,00 | $ 90.598.280 |
| 14 | 630.1 | 14103 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 35 MPa | m3 | 35,00 | $ 1.184.469,00 | $ 41.456.415 |
| 15 | 630.3 | 14103 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 28 Mpa. | m3 | 90,50 | $ 1.095.356,00 | $ 99.129.718 |
| 16 | 630.4 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | 135,00 | $ 960.027,00 | $ 129.603.645 |
| 18 | 640.1 | 11604 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte). | kg | 35.816,15 | $ 7.582,00 | $ 271.558.019 |
| 18 | 640.1 | 11604 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo vigas Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | 2.559,04 | $ 7.582,00 | $ 19.402.660 |
| 19 | 641.1 | 14103 | 641 - 22 | | Acero de preesfuerzo | tf-m | 10.100,00 | $ 2.194,00 | $ 22.159.400 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 673.908.137** |
| **SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD** | | | | | | | | | |
| 26 | 700.1 | 11607 | 700 - 22 | | Línea de demarcación con pintura en frío | m | 13.000,00 | $ 2.819,00 | $ 36.647.000 |
| 28 | 701.1 | 11607 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva bidireccional | u | 1.450,50 | $ 9.848,00 | $ 14.284.524 |
| 29 | 710.1.1 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de transito SP, SR y/o SI (75cm x 75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva TIPO IX | u | 33,00 | $ 766.351,00 | $ 25.289.583 |
| 30 | 730.1 | 11607 | 730 - 22 | | Defensa metálica | m | 279,00 | $ 278.487,00 | $ 77.697.873 |
| 31 | 730.2 | 11607 | 730 - 22 | | Sección final | u | 3,50 | $ 74.545,00 | $ 260.908 |
| 32 | 740.1 | 11607 | 740 - 22 | | Captafaro | u | 2,00 | $ 12.761,00 | $ 25.522 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 154.205.410** |
| **OBRAS VARIAS** | | | | | | | | | |
| 33 | 811.1 | 11606 | 811 - 22 | | Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto permanente | m2 | 312,00 | $ 48.055,00 | $ 14.993.160 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 14.993.160** |
| **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | |
| NP | | 11602 | 350.3-22 | | Material granular tratado con cemento (MGTC)clase 3, gradación tipo MGTC-25, no incluye cemento | m3 | 1.050,00 | $ 267.547,00 | $ 280.924.350 |
| NP | | 11602 | 350.9-22 | | Cemento hidraulico para capa tratada con cemento | kg | 112.623,00 | $ 888,00 | $ 100.009.224 |
| NP | | 11602 | 220.1-22 | | TERRAPLEN CON ADICION DE MATERIALES | m3 | 811,00 | $ 260.150,00 | $ 210.981.650 |
| NP | | 11602 | 312.4-22 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES | m3 | 756,50 | $ 252.451,00 | $ 190.979.182 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 782.894.406** |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | **$ 4.058.092.037** |
| | | | | | PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico | | | | $ 50.000.000 |
| | | | | | VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 | | | | $ 4.108.092.037 |
| | | | | | VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) | | | | $ 30.020.673 |
| | | | | | **SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA Y PROVISIONES)** | | | | **$ 4.138.112.710** |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 4.138.112.710,00** |

CONSORCIO TAURI 2

TAURI2 -OF-192-2024

Bogotá D.C., 04 diciembre de 2024

Señores
**CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027**
**Ing. CESAR AUGUSTO PALACIOS**
**INTERVENTORÍA DEL CONTRATO**
Representante Legal
Ciudad

**Ref.:** Contrato de obra 2715 de 2023: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA 2715 DE 2023

Cordial saludo,

Mediante el presente el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Sustitución de recursos del contrato de obra 2715 de 2023 por un valor de $ 4.138.112.710 pesos M/cte., para finalizar la ejecución del objeto contractual "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, teniendo en cuenta que no se logró la ejecución del proyecto dentro de los plazos contractuales.

Solicitud soportada en las problemáticas sociales que se viven en el municipio de San Vicente del Caguán y en general en todo el Departamento del Caquetá, el contratista de obra Consorcio Tauri 2 desde el inicio del contrato de obra el 02 de noviembre de 2023, ha venido siendo objeto de presiones por parte de estos grupos al margen de la ley que hacen presencia en la región, y se ha visto en la necesidad de suspender la ejecución de las actividades de obra en varias ocasiones, retrasando considerablemente las actividades programadas.

La aprobación tardía de los permisos ambientales solicitados por el contratista de obra CONSORCIO TAURI 2 ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, desde el mes de enero de 2024, y los cuales fueron aprobados por resolución No 1150 de fecha 02-09-2024 y DG No1550 de fecha 30-10-2024 para los permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal respectivamente, y que no permitieron el inicio de la construcción de las obras complementarias (construcción de obras hidráulicas y/o box culvert) lo que hacen parte integral del proyecto.

Así las cosas, la presente solicitud tiene como finalidad la construcción de las obras objeto del contrato 2715 de 2023, teniendo en cuenta que ya se cuenta con los permisos ambientales aprobados por CORPOAMAZONIA los cuales impedían la continuidad en la ejecución de las actividades de obra. A continuación, se detallan las actividades y obras específicas que deben llevarse a cabo con los recursos a sustituir.

CONSORCIO TAURI 2

Mejoramiento de la vía San Vicente del Caguán - los Pozos, cuyas actividades comprenden:

- Demolición de estructuras.
- Mejoramiento de la subrasante existente con adición de material granular tipo crudo de rio.
- Instalación de base granular clase b estabilizada con cemento.
- Riego e imprimación de emulsión asfáltica.
- Instalación de mezcla asfáltica natural MAN-19.
- Mezcla asfaltica en caliente MDC-19.
- Construcción de obras complementarias.
- Construcción de muros de contención.
- Construcción de obras de drenaje (cunetas y construcción de filtros de drenaje horizontal)
- Las actividades de señalización vertical y horizontal
- Protección de taludes

Por lo anteriormente expuesto se reitera la solicitud la sustitución de recursos para el contrato de obra 2715 de 2023 por valor de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 4.138.112.710), con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción de las obras de las cuales son objeto del contrato 2715 de 2023 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”

Atentamente

CONSORCIO TAURI 2
MANUEL ENRIQUE BERMIDEZ MENDAZA
Representante Legal

c.c: Archivo,

anexo:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |
| FECHA | 13/11/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 13 **DE** nov-24 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5.362.383.740,00

**SEGUIMIENTO No.** 13
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 2715 de 2023

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

**CONTRATISTA:** CONSORCIO TAURI 2

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2884 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.773.736.949,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.773.736.949,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA) | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | |
| EXPLANACIONES | $2.727.675 | 16,46% | 0,14% | % P | | | | 3,30% | 4,08% | 5,45% | 5,69% | 5,79% | 24,83% | 22,51% | 22,24% | 34,24% | 13,38% | 13,38% | 100% |
| | $179.805 | 1,08% | $131.705 | $ P | | | | $ 90.000,00 | $ 111.252,00 | $ 148.572,00 | $ 155.084,00 | $ 157.974,00 | $ 677.254,00 | $ 613.984,00 | $ 606.636,00 | $ 61.568,00 | $ 24.050,00 | $ 24.050,00 | |
| | | | | $ E | | | | $ 29.427,614 | $ 40.939,00 | $ 3.733,00 | $ 5.124,00 | $ 9.824,05 | $ 0,00 | $ 11.055,01 | $ 18.134,01 | $ 13.468,00 | $ 0,00 | | |
| | | | | % E | | | | 1,08% | 1,50% | 0,14% | 0,19% | 0,36% | 0,00% | 0,41% | 0,66% | 7,49% | 0,00% | | |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADO | $242.851 | 1,47% | 0,00% | % P | | | | | | | | | 5,71% | 35,71% | 35,71% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | |
| | $242.852 | 1,47% | $0 | $ P | | | | | | | | | $ 13.877,00 | $ 86.733,00 | $ 86.733,00 | $ 242.852,00 | $ 121.426,00 | $ 121.426,00 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| PAVIMENTO ASFALTICOS | $5.933.340 | 35,80% | 0,00% | % P | | | | | | | 1,82% | 2,19% | 16,72% | 20,00% | 24,81% | 100,00% | 46,70% | 53,30% | 75% |
| | $3.029.651 | 18,28% | $1.317.644 | $ P | | | | | | | $ 108.000,00 | $ 130.000,00 | $ 902.000,00 | $ 1.186.668,00 | $ 1.472.225,00 | $ 3.300.238,00 | $ 1.414.825,00 | $ 1.614.826,00 | |
| | | | | $ E | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.317.674,00 | | |
| | | | | % E | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 43,49% | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $6.612.043 | 39,90% | 4,90% | % P | | | | 1,09% | 1,36% | 2,44% | 7,10% | 7,27% | 19,28% | 23,45% | 24,59% | 79,90% | 24,42% | 47,11% | |
| | $4.407.288 | 26,59% | $1.844.680 | $ P | | | | $ 71.920,00 | $ 90.000,00 | $161.168,00 | $ 469.619,00,00 | $ 480.934,00 | $ 1.274.724,00 | $ 1.550.416,00 | $ 1.652.165,00 | $ 3.521.367,00 | $ 1.076.462,00 | $ 2.076.462,00 | |
| | | | | $ E | | | | $ 48.718,229 | $ 18,232 | $ 123,706 | $ 50.494,00 | $ 83.020,07 | $ 0,00 | $ 23.8567,07 | $ 123.183,883 | $ 368443,00 | $ 590.316,00 | | |
| | | | | % E | | | | 0,74% | 0,28% | 4,90% | 0,76% | 1,26% | 0,00% | 3,61% | 1,86% | 8,36% | 13,39% | | |
| SEÑALIZACIÓN | $185.341 | 1,12% | 0,00% | % P | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | $185.341 | 1,12% | $0 | $ P | | | | | | | | | | | | | | $ 185.341,00 | 50% |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS VARIAS | $38.444 | 0,23% | 0,00% | % P | | | | | | | | 12,50% | 26,04% | 26,04% | 26,04% | 71,24% | 50,00% | 50,00% | |
| | $38.444 | 0,23% | $0 | $ P | | | | | | | | $ 4.806,00 | $ 10.011,00 | $ 10.011,00 | $ 10.011,00 | $ 23.739,00 | $ 19.222,00 | $ 19.222,00 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | |
| | | | | % E | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| TRANSPORTES | $35.740 | 0,22% | 0,00% | % P | | | | 0,00% | 1,07% | 13,90% | 13,37% | 12,30% | 13,37% | 13,37% | 13,37% | 71,26% | 35,63% | 35,63% | |
| | $35.740 | 14,97% | $10.272 | $ P | | | | $ 0,00 | $ 382,00 | $ 4.969,00 | $ 4.778,00 | $ 4.396,00 | $ 4.778,00 | $ 4.778,00 | $ 4.778,00 | $ 25.468,00 | $ 12.734,00 | $ 12.734,00 | |
| | | | | $ E | | | | $ 7.031,845 | $ 3,240 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | 25% |
| | | | | % E | | | | 19,68% | 9,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| ITEM NO PREVISTOS | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | | | | | | | | | | | | 100,00% | 44,87% | 23,97% | |
| | $7.656.313 | 46,20% | $5.838.267 | $ P | | | | | | | | | | | | $ 7.656.313,00 | $ 3.435.219,00 | $ 1.835.219,00 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | $ 2.385.875,00 | $ 3.452.392,00 | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | 31,16% | 45,09% | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $300.000 | 1,81% | 0,00% | % P | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | 10,00% | |
| | $300.000 | 1,81% | $270.000 | $ P | | | $150.000 | $150.000 | | | | | | | | | | $ 30.000,00 | |
| | | | | $ E | | | $ 0,00 | $ 150.000,00 | $ 60.000,00 | | | | $ 60.000,00 | | | | | | |
| | | | | % E | | | 0,00% | 50,00% | 20,00% | | | | 20,00% | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS (GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL) | $498.169 | 3,01% | 0,00% | % P | | | | | | | | 10,20% | 19,23% | 19,23% | 19,23% | 100,00% | 50% | 50% | |
| | $498.169 | 3,01% | $0 | $ P | | | | | | | | $ 50.809,00 | $ 95.802,00 | $ 95.802,00 | $ 95.802,00 | $ 498.169,00 | $ 249.085,00 | $ 249.085,00 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | |
| | | | | % E | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0% |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | $ 16.573.603 | | $ 9.412.568 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | $ 16.573.603 | | 56,79% | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 1,88% | 1,22% | 1,90% | 4,45% | 5,00% | 18,51% | 21,41% | 23,70% | 90,88% | 38,33% | 37,22% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 150.000,00 | $ 311.920,00 | $ 201.634,00 | $ 314.709,00 | $ 737.481,00 | $ 828.919,00 | $ 3.068.446,00 | $ 3.548.392,00 | $ 3.928.350,00 | $ 15.062.775,00 | $ 6.353.023,00 | $ 6.168.364,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 2,79% | 4,00% | 5,90% | 10,35% | 15,35% | 33,87% | 55,28% | 78,98% | 98,63% | 62,78% | 100,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 150.000,00 | $ 461.920,00 | $ 663.554,00 | $ 978.263,00 | $ 1.715.744,00 | $ 2.544.663,00 | $ 5.613.109,00 | $ 9.161.501,00 | $ 13.089.851,00 | $ 16.347.204,84 | $ 10.405.238,84 | $ 16.573.602,84 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,74% | 1,98% | 0,34% | 0,56% | 0,36% | 1,51% | 0,85% | 16,70% | 32,34% | 0,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 235.177,69 | $ 122.411,00 | $ 327.439,00 | $ 55.618,00 | $ 92.844,12 | $ 60.000,00 | $ 249.622,08 | $ 141.317,95 | $ 2.767.786,00 | $ 5.360.352,00 | $ 0,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 2,16% | 4,13% | 4,47% | 5,03% | 5,39% | 6,90% | 7,75% | 24,45% | 56,79% | 56,79% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 235.177,69 | $ 357.588,69 | $ 685.027,69 | $ 740.645,69 | $ 833.489,81 | $ 893.489,81 | $ 1.143.111,88 | $ 1.284.429,84 | $ 4.052.215,84 | $ 9.412.567,84 | $ 9.412.567,84 |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | $ 934.292 / $ 934.292 | $ - | % |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS 7X24 | $ 50.000 / $ 50.000 | $ - | % |
| VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) | $ 122.474 / $ 122.474 | $ 66.811,07 | 54,55% |
| IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%) | $ 57.000 / $ 57.000 | $ 51.300,00 | 90,00% |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 1.163.766 | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 1.163.766 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 17.737.369** | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 17.737.369** | **$ 9.530.678,91** | **53,73%** |

**NOTA:**
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-107459 CND

Aprueba Firma:
Nombre: CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 13/11/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE OBRA No:** 2715 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TAURI 2

**MES INFORME MENSUAL:** NOVIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DELA VIA SAN VICENTE - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2884 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CAQUETA JINT 027

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 948623 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | NACION | 2715 DE 2023 | $ 17.737.369.496 | $ 6.853.375.197 |
| | | | | **TOTAL** | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 17.737.369.496,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | PARC | NOV. 2023 | $ - | $ - | $ - | | | $ 8.778.947.292,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.958.422.204 | $ 17.737.369.496 | NA | | | Preacta en 0 |
| 2 | PARC | DIC. 2023 | $ - | $ - | $ - | | | $ 8.778.947.292,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.958.422.204 | $ 17.737.369.496 | NA | | | Preacta en 0 |
| 3 | PARC | ENE. 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.778.947.292,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.958.422.204 | $ 17.737.369.496 | NA | | | Preacta en 0 |
| 4 | PARC | FEB. 2024 | $ 235.177.688,00 | $ 29.122.452,00 | $ 264.300.140,00 | $ 117.588.844,00 | $ 146.711.296,00 | $ 8.661.358.448,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.811.710.908 | $ 17.473.069.356 | 7716 del 23/07/2024 | | | PAGADA |
| 5 | PARC | MAR. 2024 | $ 122.411.162,00 | $ 11.856.082,00 | $ 134.267.244,00 | $ 61.205.581,00 | $ 73.061.663,00 | $ 8.600.152.867,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.738.649.245 | $ 17.338.802.112 | 7724 del 23/07/2024 | | | PAGADA |
| 6 | PARC | ABR. 2024 | $ 327.439.035,00 | $ 2.392.824,00 | $ 329.831.859,00 | $ 163.719.518,00 | $ 166.112.341,00 | $ 8.436.433.349,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.572.536.904 | $ 17.008.970.253 | 7738 del 23/07/2024 | | | PAGADA |
| 7 | PARC | MAY. 2024 | $ 55.618.123,00 | $ 406.440,00 | $ 56.024.563,00 | $ 27.809.061,00 | $ 28.215.502,00 | $ 8.408.624.288,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.544.321.402 | $ 16.952.945.690 | 7857 del 24/07/2024 | | | PAGADA |
| 8 | PARC | JUN. 2024 | $ 92.844.120,00 | $ 678.476,00 | $ 93.522.596,00 | $ 46.422.060,00 | $ 47.100.536,00 | $ 8.362.202.228,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.497.220.866 | $ 16.859.423.094 | 8663 del 09/08/2024 | | | PAGADA |
| 9 | PARC | JUl. 2024 | $ 60.000.000,00 | $ 11.400.000,00 | $ 71.400.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ 41.400.000,00 | $ 8.332.202.228,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.455.820.866 | $ 16.788.023.094 | 10609 del 09/09/2024 | | | PAGADA |
| 10 | PARC | AGO. 2024 | $ 249.622.078,00 | $ 1.824.161,00 | $ 251.446.239,00 | $ 124.811.039,00 | $ 126.635.200,00 | $ 8.207.391.189,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.329.185.666 | $ 16.536.576.855 | 13370 el 21/10/2024 | | | PAGADA |
| 11 | PARC | SEP. 2024 | $ 141.317.954,00 | $ 1.032.708,00 | $ 142.350.662,00 | $ 70.658.977,00 | $ 71.691.685,00 | $ 8.136.732.212,00 | 948623 17-08-2023 | $ 8.257.493.981 | $ 16.394.226.193 | 14077 el 29/10/2024 | | | RADICADA |
| 12 | PARC | OCT . 2024 | $ 2.767.785.321,00 | $ 20.226.123,50 | $ 2.788.011.444,50 | $ 1.383.892.660,00 | $ 1.404.118.784,50 | $ 6.752.839.552,00 | 948623 17-08-2023 | $ 6.853.375.197 | $ 13.606.214.749 | 15300 el 14/11/2024 | | | RADICADA |
| 12 | PARC | NOV. . 2024 | $ 5.362.383.740,00 | $ 39.186.650,00 | $ 5.401.570.390,00 | $ 2.686.307.903,00 | $ 2.715.262.487,00 | $ 4.066.531.649,00 | 948623 17-08-2023 | $ 4.138.112.710,00 | $ 8.204.644.359 | 15301 el 14/11/2024 | | | RADICADA |
| **TOTALES** | | | **$ 9.414.599.221** | **$ 118.125.917** | **$ 9.532.725.138** | **$ 4.712.415.643** | **$ 4.820.309.495** | **$ 4.066.531.649,00** | | **$ 4.138.112.710** | **$ 8.204.644.359** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-9:06 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 948623 | **Valor Total:** | 17.737.369.496,00 | **Saldo por pagar:** | 8.329.185.666,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901735664 | **Tercero:** | | CONSORCIO TAURI 2 | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 2715/2023 | **Fecha:** | 17/08/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DEO CON 2715/2023 P 311223 MEMO 64727 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-11-27 | 3061723 | 8.778.947.292,00 | 0,00 | 2830823 | 8.778.947.292,00 | 419931823 | 2023-11-30 | 8.778.947.292,00 | 0,00 | 8.778.947.292,00 | 482800032385 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE OBRA | 2715/2023 | 13-01-01-DT | CON 2715/2023 ANTICIPO RADICADO 85595 |
| 2024-09-21 | 2256124 | 30.000.000,00 | | | -30.000.000,00 | 419931823 | 2023-11-30 | | | | | | | | | | | |
| 2024-10-17 | 2599924 | 27.809.061,00 | | | -27.809.061,00 | 419931823 | 2023-11-30 | | | | | | | | | | | |
| 2024-10-17 | 2601524 | 117.588.844,00 | | | -117.588.844,00 | 419931823 | 2023-11-30 | | | | | | | | | | | |
| 2024-10-28 | 2705524 | 124.811.039,00 | | | -124.811.039,00 | 419931823 | 2023-11-30 | | | | | | | | | | | |
| 2024-07-26 | 1645324 | 73.061.663,00 | 11.856.082,00 | 1571624 | | 275180324 | 2024-08-20 | 73.061.663,00 | 15.867.751,00 | 57.193.912,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE9 | 13-01-01-DT | ACTA 5 MARZO CONT 2715/2023 RADICADO 7724 |
| 2024-07-26 | 1645524 | 166.112.341,00 | 2.392.824,00 | 1572324 | | 275183124 | 2024-08-20 | 166.112.341,00 | 39.651.609,00 | 126.460.732,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE10 | 13-01-01-DT | ACTA 6 ABRIL CONT 2715/2023 RADICADO 7738 |
| 2024-07-24 | 1626924 | 146.711.296,00 | 29.122.452,00 | 1554824 | | 275342424 | 2024-08-20 | 146.711.296,00 | 31.089.691,00 | 115.621.605,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE13 | 13-01-01-DT | Contrato 2715/2023 Acta de obra No.4 de febrero/2024 Radicado 7716 |
| 2024-07-27 | 1649924 | 28.215.502,00 | 406.440,00 | 1577124 | | 275459724 | 2024-08-20 | 28.215.502,00 | 6.735.140,00 | 21.480.362,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE11 | 13-01-01-DT | Contrato 2715/2023 Acta de costos No.7 de Mayo/2024 Radicado 7857 |
| 2024-09-12 | 2184424 | 41.400.000,00 | 11.400.000,00 | 2063324 | | 391583224 | 2024-10-23 | 41.400.000,00 | 8.310.000,00 | 33.090.000,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | 17 | 13-01-01-DT | CON 2715/2023 ACTA DE OBRA No.9 ED DEL MES DE JULIO/2024 RADICADO 10609 |
| 2024-09-18 | 2226924 | 47.100.536,00 | 678.476,00 | 2094224 | | 393969724 | 2024-10-25 | 47.100.536,00 | 11.243.065,00 | 35.857.471,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE15 | 13-01-01-DT | CON 2715/2023 ACTA OBRA 8 - JUNIO DE 2024 RADICADO 8663 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2701224 | 126.635.200,00 | 1.824.161,00 | 2501524 | | 456927324 | 2024-12-02 | 126.635.200,00 | 30.228.274,00 | 96.406.926,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE21 | 13-01-01-DT | CON 2715/2023,ACTA 10,AGO/24,FE21,RADICADO 13370 |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-9:07 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **Número de Compromiso:** | 948623 | **Valor Total:** | 17.737.369.496,00 | **Saldo por pagar:** | 8.329.185.666,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901735664 | **Tercero:** | | CONSORCIO TAURI 2 | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 2715/2023 | **Fecha:** | 17/08/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DEO CON 2715/2023 P 311223 MEMO 64727 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-11-27 | 3061723 | 8.778.947.292,00 | 0,00 | 2830823 | 8.778.947.292,00 | 419931823 | 2023-11-30 | 8.778.947.292,00 | 0,00 | 8.778.947.292,00 | 482800032385 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE OBRA | 2715/2023 | 13-01-01-DT | CON 2715/2023 ANTICIPO RADICADO 85595 |
| 2024-09-21 | 2256124 | 30.000.000,00 | | | -30.000.000,00 | 419931823 | 2023-11-30 | | | | | | | | | | | |
| 2024-10-17 | 2599924 | 27.809.061,00 | | | -27.809.061,00 | 419931823 | 2023-11-30 | | | | | | | | | | | |
| 2024-10-17 | 2601524 | 117.588.844,00 | | | -117.588.844,00 | 419931823 | 2023-11-30 | | | | | | | | | | | |
| 2024-10-28 | 2705524 | 124.811.039,00 | | | -124.811.039,00 | 419931823 | 2023-11-30 | | | | | | | | | | | |
| 2024-07-26 | 1645324 | 73.061.663,00 | 11.856.082,00 | 1571624 | | 275180324 | 2024-08-20 | 73.061.663,00 | 15.867.751,00 | 57.193.912,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE9 | 13-01-01-DT | ACTA 5 MARZO CONT 2715/2023 RADICADO 7724 |
| 2024-07-26 | 1645524 | 166.112.341,00 | 2.392.824,00 | 1572324 | | 275183124 | 2024-08-20 | 166.112.341,00 | 39.651.609,00 | 126.460.732,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE10 | 13-01-01-DT | ACTA 6 ABRIL CONT 2715/2023 RADICADO 7738 |
| 2024-07-24 | 1626924 | 146.711.296,00 | 29.122.452,00 | 1554824 | | 275342424 | 2024-08-20 | 146.711.296,00 | 31.089.691,00 | 115.621.605,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE13 | 13-01-01-DT | Contrato 2715/2023 Acta de obra No.4 de febrero/2024 Radicado 7716 |
| 2024-07-27 | 1649924 | 28.215.502,00 | 406.440,00 | 1577124 | | 275459724 | 2024-08-20 | 28.215.502,00 | 6.735.140,00 | 21.480.362,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE11 | 13-01-01-DT | Contrato 2715/2023 Acta de costos No.7 de Mayo/2024 Radicado 7857 |
| 2024-09-12 | 2184424 | 41.400.000,00 | 11.400.000,00 | 2063324 | | 391583224 | 2024-10-23 | 41.400.000,00 | 8.310.000,00 | 33.090.000,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | 17 | 13-01-01-DT | CON 2715/2023 ACTA DE OBRA No.9 ED DEL MES DE JULIO/2024 RADICADO 10609 |
| 2024-09-18 | 2226924 | 47.100.536,00 | 678.476,00 | 2094224 | | 393969724 | 2024-10-25 | 47.100.536,00 | 11.243.065,00 | 35.857.471,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE15 | 13-01-01-DT | CON 2715/2023 ACTA OBRA 8 - JUNIO DE 2024 RADICADO 8663 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2701224 | 126.635.200,00 | 1.824.161,00 | 2501524 | | 456927324 | 2024-12-02 | 126.635.200,00 | 30.228.274,00 | 96.406.926,00 | 468370009390 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | FE21 | 13-01-01-DT | CON 2715/2023,ACTA 10,AGO/24,FE21,RADICADO 13370 |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas