ADICIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ SUSPENSIÓN ☒

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de suspensión N°.001, el contratista e interventor (y/o supervisor cuando aplique) asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida,
- Avance físico ejecutado de la obra
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y el Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 2928 (Número de contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP SAMC-013-2024
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo de ejecucion sera hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 30 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 30 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 965.030.477,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 965.030.477,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MTCE

CONTRATISTA CONSORCIO ALSIPA NIT. 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
(Escriba el nombre del Secretario)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una suspensión al contrato anteriormente citado de UN (01) MES y una adicion de recursos de $ -

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 24 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

TIEMPO SUSPENSIÓN UN (01) MES
(Indique en este espacio los días y/o meses que se vaya a suspender el contrato)

PLAZO TRANSCURRIDO TRECE (13) DÍAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde el inicio del contrato)

PLAZO FALTANTE SIETE (07) DÍAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la terminación del contrato)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN 24 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2025 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 30 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2025 (Año)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 23 (Día de corte) del mes DICIEMBRE del 2024 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado del 1% contra un avance fisico programado del 1 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 965.030.477	Valor anticipo	$ 289.509.143,10
Valor facturado a la fecha	$ -	Valor anticipo amortizado	$ -
Valor por facturar	$ 965.030.477,0	Valor anticipo por amortizar	$ 482.515.238,50

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

El día 24 de diciembre de 2024, el contratista radica oficio de solicitud de suspensión No. 001 indicando: "Nos permitimos dirigirnos a usted con el fin de solicitar de manera muy respetuosa la suspensión de obra N°001 del contrato, toda vez que al CONSORCIO ALSIPA se le hace difícil continuar con la ejecución de actividades producto que los proveedores se encuentran en ceses de actividades por el cese de labores en la planta de producción del material como es el caso de Concretcol empresa que suministra el color endurecedor, desmoldante, sellante y demás materiales propios para realizar el concreto estampado, así mismo la empresa con la cual se va a manejar la parte de iluminación y que suministra los mástiles y luminarias, requiere de ciertos días hábiles para la entrega que van desde los 7 días para luminarias y 25 para mástiles. Por lo anterior se solicita sea suspendido el contrato por un término no mayor a un (01) mes contados a partir del día de hoy 24 de diciembre de 2024, con posible reinicio el día 24 de enero de 2025."

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICUATRO (24) días del mes de DICIEMBRE de 2024

Firma		Firma	N.A
Nombre	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANY NAGLES PACHON Contratista	Nombre	R/L Interventor
Firma		Firma	
Nombre	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA Secretario de despacho	Nombre	DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE Supervisor