DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARIA JURIDICA
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE REINICIO PERSONA JURÍDICA

| | |
|---|---|
| ***CONTRATO*** | **CO1.PCCNTR.5537544** |
| ***CONTRATISTA*** | CONSORCIO INTER-VIAS 2023 |
| ***NIT.*** | 901774174-2 |
| ***REPRESENTANTE LEGAL*** | DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA |
| ***CEDULA DE CIUDADANÍA*** | 1.075.676.687 |
| ***OBJETO*** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LACONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNCIPIO DE ZIPAQUIRA. |
| ***VALOR DEL CONTRATO*** | $130.824.495,oo |
| ***SUPERVISOR / INTERVENTOR*** | Supervisor<br>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DOS (2) MESES |
| ***FECHA DE INICIO*** | 26 DE DICIEMBRE DE 2023 A 25 DE FEBRERO DE 2025 |
| ***FECHA DE LA SUSPENSIÓN*** | 01 de febrero de 2024 |
| ***PLAZO DE SUSPENSIÓN*** | Un (01) mes: Iniciando del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024 (inclusive) |
| ***FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1*** | 29 de febrero de 2024 |
| ***PLAZO DE LA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1*** | Un (1) mes: del 01 al 30 de marzo de 2024 (inclusive) |
| ***FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1*** | 29 de marzo de 2024 |
| ***PLAZO DE LA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1*** | Dos (2) meses: del 01 de 01 de abril al 30 de mayo de 2023 (inclusive), Pese a ello, las partes convinieron suscribir acta de reinicio el 29 de mayo. |
| ***NUEVA FECHA DE REINICIO*** | 29 de mayo de 2024. Con este reinicio la fecha de terminación se fijaba el 23 de junio de 2024. |
| ***FECHA DE LA SUSPENSIÓN No. 2*** | Junio 20 de 2024 |
| ***PLAZO DE LA SUSPENSION No. 2*** | Un (01) mes: Del 20 de junio al 19 de julio de 2024 |
| ***FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2*** | Julio 19 de 2024 |
| ***PLAZO DE LA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION 2*** | Dieciséis (16) días |
| ***FECHA DE REINICIO*** | Agosto 5 de 2024 |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN*** | Agosto 08 de 2024 |
| ***FECHA DE PRORROGA No. 1*** | Agosto 06 de 2024 |
| ***PLAZO DE LA PRORROGA No. 1*** | Cuatro (4) meses |
| ***ADICION AL VALOR DEL CONTRATO*** | $261.648.990,oo |
| ***VALOR TOTAL*** | $392.473.485 |
| ***FECHA SUSPENSION No. 3*** | Noviembre 14 de 2024 |
| ***PLAZO DE LA SUSPENSION No. 3*** | Dieciocho (18) días calendario |
| ***FECHA PROBABLE DE REINICIO*** | Dos (02) de diciembre de 2024 |
| ***FECHA SUSPENSION No. 4*** | Diciembre 20 de 2024 |
| ***PLAZO DE LA SUSPENSION No. 4*** | Un (01) mes: Del 20 de diciembre de 2024 al 19 de enero de 2025 (inclusive) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dependencia.<br>Secretaria de Obras Publicas | Elaboró:<br>Arq. Sofia Cinturia Yepes<br>Profesional Universitario SOP | Revisó:<br>Ing. Joaquin Romero Contreras<br>Director Tecnico SOP. | Aprobó:<br>Arq. Sandra Alvesta Alvarado<br>Secretaria de Obras Publicas | Ruta:E:\SOFIA\CINTURIA\VIA BICENTENARIO\OBRA |

| | |
|---|---|
| ***FECHA PROBABLE DE REINICIO*** | Veinte (20) de Enero de 2025 |
| ***NUEVA FECHA DE TERMINACION*** | Veintiséis (26) de Enero de 2025 |

En Zipaquirá a los veinte (20) días del mes de enero del año 2025, se reunieron la Arquitecta SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO, en calidad de SUPERVISOR del Contrato, y DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA Representante Legal del CONSORCIO INTER-VIAS 2023 como Interventor, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.676.687 expedida en Zipaquirá, en su calidad de CONTRATISTA dentro del contrato número **CO1.PCCNTR.5537544** suscrito el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), con el fin de suscribir el **ACTA DE REINICIO** del mismo, una vez superados los eventos que dieron lugar a su suspensión No. 4.

El contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas con sus amparos, vigencias y montos correspondientes para el respectivo contrato y allegarla dentro de los tres (03) días calendario siguiente a la firma de este documento a la Secretaria Jurídica.

En constancia se firma como aparece por las personas que en ella intervinieron.

SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
**SUPERVISOR**

CONSORCIO INTER-VIAS 2023
RL/ DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA
**INTERVENTOR - CONTRATISTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dependencia. Secretaria de Obras Publicas | Elaboró: Arq. Sofia Cinturia Yepes Profesional Universitario SOP | Revisó: Ing. Joaquín Romero Contreras Director Técnico SOP. | Aprobó: Arq. Sandra Atuesta Alvarado Secretaria de Obras Publicas | Ruta:E:\SOFIA\CINTURIA\VIA BICENTENARIO\OBRA |