Gobernación del CAUCA Secretaría de Infraestructura	**AVAL A LA SOLICITUD DE OTROSÍ No 5 CONVENIO No. 1964 - 2023**

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	Los recursos provienen de recursos propios del Departamento				
Fecha de elaboración de la solicitud:	24	de	Enero	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El supervisor según artículos 83 y 84 de la Ley 1471 de 2011 velará porque las razones por las cuales se solicita OTROSÍ No. 05 DEL CONVENIO No. 1964-2021, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.

- El líder de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento, revisará la necesidad de modificación de la contratación, teniendo en cuenta que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO		**ORDEN**		**CONVENIO**	**X**
Convenio número:	1964	de	2023		
Objeto del convenio: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento del Cauca y el Municipio de Inzá, para la ejecución de las obras a realizarse en el MUNICIPIO DE INZÁ en el marco de la ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA I.E. AGROPECUARIA KPI SX ZUN CALDERAS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."**				
Supervisor	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO				
Partes	• DEPARTAMENTO DEL CAUCA con NIT No: 891.580.016-8 • MUNICIPIO DE INZÁ con NIT No: 800.004.741-1				
Valor inicial del convenio:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($952.237.493,0).				
Plazo inicial del convenio:	El plazo del presente convenio será hasta el 31 de diciembre de 2023				
Fecha de inicio del convenio:	10/07/2023				

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Gobernación del CAUCA Secretaría de Infraestructura	**AVAL A LA SOLICITUD DE OTROSÍ No 5 CONVENIO No. 1964 - 2023**

1. **ACTA DE INICIO:** 10 de julio del 2023
2. **RESOLUCION 06203-06-2023:** 14 de julio de 2023
3. **OTROSÍ No.2:** 21 de julio de 2023
4. **OTROSÍ No.3:** 28 de agosto de 2022
5. **OTRO SÍ No.4:** 21 de diciembre de 2023

   Plazo: Hasta el 30 de junio del 2024
6. **SUSPENSION No.1:** 29 de junio de 2024

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Justificación de la solicitud:	**1). -** El 10 de julio de 2023, se suscribió el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. **2).-** Con fecha 18 de diciembre 2023 se viabilizó el ajuste al proyecto No. 1 en donde se amplió el plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de junio de 2023. **3).-** El día 19 de diciembre de 2023, el Municipio de Inzá solicitó OTRO si No. 4 al convenio No. 1964 -2023, en virtud del ajuste tramitado ante la oficina asesora de planeación, con el fin de prorrogar el mismo, hasta el 30 de junio de 2024. **4).-** El 21 de diciembre de 2023 se suscribe el otro si No.4 con prorroga hasta el 30 de junio de 2024. **5).-** El 29 de junio de 2024, se suscribió Acta de Suspensión No. 01. **6). –** Mediante oficio del 17 de enero de 2025 el Municipio de Inzá solicita dar Reinicio No.01. al Convenio No. 1964-2021 argumentando que se han superado las causas por el cual se realizó la suspensión No.1. y solicita se prorrogue el plazo del convenio hasta el 30 de junio de 2025. **7).-** El 24 de enero de 2025 se suscribe acta de reinicio en atención a que se superaron las causas que motivaron la suspensión **SUSTENTO LEGAL:** De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80/1993, es viable el OTROSÍ No. 05 DEL CONVENIO 1964-2023, toda vez que se encuentra vigente.

Gobernación del CAUCA Secretaría de Infraestructura	**AVAL A LA SOLICITUD DE OTROSÍ No 5 CONVENIO No. 1964 - 2023**

4. MODIFICACIÓN.	
SOLICITUD	**PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del convenio No. 1964-2021 el cual será hasta el treinta (30) de junio de 2025.

Atentamente,

MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
Profesional Universitario
Supervisor