REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

ACTA DE APROBACIÓN DEL CONOGRAMA DE OBRA

(28/11/2024)

Contratante:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Clase de contrato:	CONTRATO DE CONSULTORIA
Número:	**525**
Fecha de celebración:	19 de noviembre de 2024
CDP:	1187 del 07 de octubre de 2024
RP:	1390 del 19 de noviembre de 2024
Objeto:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA SOBRE LA CARRERA 7 A EN EL BARRIO EL CAMPIN MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN.
Plazo:	EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO **SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Cuantía:	$169.703.500
Póliza:	CHU-100034655
Aprobación de la póliza:	22/11/2024
Contratista:	FUNDACIÓN AMBIENTAL PARA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL – FUNASOT.
C.C. o NIT:	900616104-7
Supervisor o interventor:	YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ - secretaria de Infraestructura

El contratista propuso un cronograma de trabajo que permite hacer seguimiento efectivo a la ejecución. Se hicieron los ajustes sugeridos por la supervisión, quedando de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	SEMANA				
	1	2	3	4	5
Localización y replanteo, incluye levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, planos certeros de campo. Incluye orto-imagen del área de influencia.	■	■	■		
Batimetría con secciones transversales cada 10 metros, contiene curvas de nivel del canal área afectada y 500 m sobre el rio Caguán. Incluye planos y memorias.			■	■	
Estudio de suelos, incluye perforaciones, apiques, laboratorios y conclusiones para la construcción de las obras requeridas.	■	■	■		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

Estudio geotécnico, Exploración geotécnica, caracterización geotécnica de los materiales, análisis de capacidad portante y asentamientos, análisis de estabilidad y recomendaciones constructivas.					
Estudio geológico, incluye estudio geológico regional y local, determinación de riesgo por presencia de fallas para la construcción de las obras requeridas.					
Estudio hidrológico, incluye Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas, Análisis de eventos de corta duración – curvas IDF, Estimación de caudales de crecientes para diferentes periodos de retorno, Modelación hidráulica de las corrientes objeto de estudio para la estimación de niveles máximos, Definición de la sección hidráulica de la obra de drenaje a proyectar, definición de la sección hidráulica a proyectar para la posible canalización de la corriente, aguas arriba y abajo del sitio de la obra, incluye definición de zonas de inundación mapa de amenazas.					
Estudio estructural, incluye diseño de cimentación (en concordancia con estudio hidráulico y de suelos), análisis y diseño de canal en concreto para manejo de aguas, análisis y diseño de terraplenes de acceso.					
Plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA, Contiene levantamiento de línea base, valoración de impactos y establecimiento de medidas de manejo para las actividades de la obra, incluye tramite de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental (auto de inicio).					
Plan de manejo de tránsito. Contiene establecimiento de elementos de señalización, área de obras, tipo de obras horarios de actividades y cierres de vía, alternativas de movilidad peatonal y vehicular, incluye mapa de vías alternas.					
Estudio de cantidades de obra, Memorias, análisis de precios unitarios, estudio de mercado, presupuesto y propuesta de cronograma general de obra.					
Aspectos constructivos. Contiene las especificaciones técnicas de las actividades para la construcción de las obras requeridas, incluye recomendaciones diseños de terraplenes de acceso.					
Evaluación de predios. Contiene la caracterización predial física y administrativa de los predios ubicados en el área de influencia directa de las obras de mitigación y áreas de riesgo por inundación					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

determinadas en el análisis de amenaza, incluye registro fotográfico y actas de vecindad.					

Teniendo en cuenta que el cronograma de obra presentado por el contratista tiene plena correspondencia con el plazo de ejecución, con los frentes y cuadrillas de trabajo y que además es completamente viable y posible su cumplimiento, SE APRUEBA.

YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ -
secretaria de Infraestructura
Supervisor / Interventor

JONATHAN PASTRANA JOVEN
Rep. Legal – FUNASOT
Contratista