FECHA:	06	DE	NOVIEMBRE	DEL	2024

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO					
CONTRATO DE CONSULTORIA N°003 DEL 2024					
CONTRATANTE	CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES				
NIT	901.698.332-4				
CONTRATISTA	CEAGA INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. con Nit. 900.607.738-8 , representada legalmente por CESAR AUGUSTO GARCIA RENDON identificado con cédula de ciudadanía N° 4.615.469				
OBJETO	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LAS PTAR DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, CODIGO 2023198210085				
SUPERVISOR	**CARGO**	DIRECTORA DE PLANEACION			
	NOMBRE	EVELY YARIMA MOSQUERA MOSQUERA			
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZON SOCIAL**	ANDRES ENRIQUE SIERRA NAVAS			
	NUMERO DE CONTRATO	CTO 004 DE 2024			
VALOR	**INICIAL**	TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($306.471.462)			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**		**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A		N/A
	DISMINUCIONES	**No.**	**VALOR DISMINUIDO**		**% DISMINUIDO**
			N/A		
	VALOR FINAL	TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($306.471.462)			
PLAZO	**INICIAL**	CUATRO (04) MESES	**Desde:**	**07** / **03** / **2024**	
			Hasta:	**07** / **07** / **2024**	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**		**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
			N/A		N/A
	TOTAL	**CUATRO (04) MESES**			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	**No.**	**FECHA SUSPENSIÓN**	**TIEMPO SUSPENDIDO**		**FECHA REANUDACIÓN**
	N/A	- / - / -	N/A		- / - / -
OTROSÍ	**No.**	**OBJETO**			**FECHA DE ELABORACIÓN**
		N/A			

CONSIDERANDO

Entre los suscritos **MARY DEL CARMEN URRUTIA MURILLO,** mayor y vecina de Quibdó, identificada con Cedula de Ciudadanía 54.256.377, quien actúa en calidad de Representante Legal de la **CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES, identificada con NIT 901.698.332-4** y quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE y CEAGA INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S.** con Nit. 900.607.738-8 , representada legalmente por **CESAR AUGUSTO GARCIA RENDON** identificado con cédula de ciudadanía N° 4.615.469 y quien, en adelante, para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE REINICIO Nro. 01** el contrato señalado en el epígrafe bajo los siguientes entendidos:

A. El **MUNICIPIO DE TORIBIO** del departamento de Chocó, formuló un proyecto (código BPIN **2023198210085**) y el cual fue aprobado a través del Decreto 081 del 04 de noviembre de 2023.

B. Que, mediante el referido decreto, el Alcalde Municipal de TORIBIO designó como entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la obra y apoyo a la supervisión del proyecto **ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LAS PTAR DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, CODIGO**

2023198210085 a la **CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES – CORPISSA**.

C. Que entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se celebró contrato de consultoría N°003 DEL 2024, cuyo objeto es: "ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LAS PTAR DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, CODIGO 2023198210085" con un plazo de CUATRO (04) MESES y por un valor de TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($306.471.462).

D. Que el plazo inicialmente pactado finalizaría el siete (07) de JULIO de 2023.

E. Que el contratista de obra solicita el día 19 de junio de 2024, suspensión de las actividades de la obra por:

> *"(…) argumentando qué ante la solicitud de documentación legal tanto del municipio a cargo del representante legal (Alcalde) como de los predios donde se sitúan las plantas de tratamiento de agua residuales domésticas existentes y proyectadas referentes a los estudios y diseños del presente contrato de consultoría, establecen que no será aportada por razones jurídicas en relación a un segundo contrato que data del año 2018 y que presenta una similitud de actividades, lo cual, ante esa decisión ajena al alcance del Contratista CEAGA INGENIERÍA E INNOVACIÓN SAS, dejamos en constancia esta situación para tomar medidas de fondo y lograr un acuerdo de suspensión del tiempo contractual hasta que se pueda solucionar la situación actual, entendiéndose que esta información es un requisito para el diligenciamiento de formatos para los respectivos trámites de permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC,*
>
> *Adicionalmente, es de recordar que la solicitud de información dirigida a los resguardos indígenas de Toribío, Tacueyo y San Francisco, sigue sin respuesta favorable para la recopilación de información y diligenciamiento de formatos."*

F. Que el contratista de interventoría, esto es **ANDRES ENRIQUE SIERRA NAVAS,** avala como ciertos los hechos expuestos por la firma contratista de la obra y avala la suspensión Nro. 01 tanto al contrato de obra como de interventoría para que continúen en iguales condiciones, hasta que se superen las causas que generan esta suspensión.

G. Que el día 30 de noviembre el contratista de obra solicita reinicio de las actividades, por haberse superado las causas que originaron el mismo, situación que fue avalada por la interventoría mediante oficio fechado el 05 de noviembre de 2024.

En mérito de lo anterior las partes.

ACUERDAN

PRIMERO: REINICIAR la ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 003 de 2024** a partir de la suscripción de la presente acta.

SEGUNDO: El contratista se obliga a tramitar los certificados de modificación de las pólizas contractuales del contrato, en donde se refleje claramente la modificación del plazo contractual que genere la presente

suspensión; el incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de acciones administrativas y judiciales por parte del ente contratante.

TERCERO: Que los demás términos y condiciones del contrato de obra no se modifican y continúan vigentes.

CUARTO: El contratista de manera libre y espontánea renuncia expresamente a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por libre cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por interrupción de las actividades previstas en el cronograma de ejecución.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por las partes que en ella intervinieron, a los seis (06) días del mes de noviembre de 2024.

Entidad contratante	MARY DEL CARMEN URRUTIA MURILLO R/L Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones "CORPISSA"	Al aceptar el presente documento en la plataforma SECOP II, se entiende suscrito electrónicamente
Contratista	CEAGA INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. con Nit. 900.607.738-8 , representada legalmente por CESAR AUGUSTO GARCIA RENDON	Al aceptar el presente documento en la plataforma SECOP II, se entiende suscrito electrónicamente
Revisión Legal	ANGY VANESSA PINO CHAPARRO Directora Jurídica	Al aceptar el presente documento en la plataforma SECOP II, se entiende suscrito electrónicamente
Revisión Técnica	Evely Yarima Mosquera Mosquera Directora de Planeación	Al aceptar el presente documento en la plataforma SECOP II, se entiende suscrito electrónicamente