MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO

PROYECTO	Contrato de Obra No.:138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 Objeto del contrato: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONSTRUCTOR:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR:	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA

FECHA			ESTADO DEL TIEMPO		DURACIÓN	FOLIO EN BITÁCORA	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Año	SECO	LLUVIA			
1	diciembre	2024	X		Todo el día	74	DOMINGO - Soleado todo el día.
2	diciembre	2024	X		Todo el día	76	Soleado todo el día.
3	diciembre	2024	X		Todo el día	77	Soleado todo el día.
4	diciembre	2024	X		Todo el día	78	Soleado todo el día.
5	diciembre	2024	X		Todo el día	80	Soleado todo el día.
6	diciembre	2024	X		Todo el día	82	Soleado todo el día.
7	diciembre	2024	X		Todo el día	84	Soleado todo el día.
8	diciembre	2024	X		Todo el día	85	DOMINGO - Soleado todo el día.
9	diciembre	2024	X		Todo el día	85	Soleado todo el día.
10	diciembre	2024	X		Todo el día	88	Soleado todo el día.
11	diciembre	2024	X		Todo el día	90	Soleado todo el día.
12	diciembre	2024	X		Todo el día	91	Soleado todo el día.
13	diciembre	2024	X		Todo el día	93	Soleado todo el día.
14	diciembre	2024		X	0:50 horas	95	Lluvia fuerte desde 7:30am hasta 8:20am. Se reporta **0:50 horas** de afectación en instalación de estructura metálica y cubierta de edificio 1.
15	diciembre	2024	X		Todo el día	95	DOMINGO - Soleado todo el día.
16	diciembre	2024	X		Todo el día	96	Soleado todo el día.
17	diciembre	2024	X		Todo el día	99	Soleado todo el día.
18	diciembre	2024	X		Todo el día	101	Soleado todo el día.
19	diciembre	2024	X		Todo el día	104	Soleado todo el día.
20	diciembre	2024	X		Todo el día	106	Soleado todo el día.
21	diciembre	2024	X		Todo el día	109	Soleado todo el día.
22	diciembre	2024	X		Todo el día	---	DOMINGO - Soleado todo el día.
23	diciembre	2024		X	0:45 horas	110	Lluvia fuerte desde 4:00pm hasta 4:45pm. Se reporta **0:45 horas** de afectación en instalación de estructura metálica de edificio 1.
24	diciembre	2024		X	0:40 horas	113	Lluvia fuerte desde 1:00pm hasta 1:40pm. Se reporta **0:40 horas** de afectación en instalación de estructura metálica de edificio 1.
25	diciembre	2024	X		Todo el día	---	Soleado todo el día.
26	diciembre	2024		X	0:35 horas	114	Lluvia fuerte desde 1:20pm hasta 1:55pm. Se reporta **0:35 horas** de afectación en instalación de estructura metálica de edificio 1.
27	diciembre	2024	X		Todo el día	118	Soleado todo el día.
28	diciembre	2024	X		Todo el día	119	Soleado todo el día.
29	diciembre	2024	X		Todo el día	120	DOMINGO - Soleado todo el día.
30	diciembre	2024		X	0:35 horas	121	Lluvia moderada desde 1:15pm hasta 1:50pm. Se reporta **0:35 horas** de afectación en instalación de estructura metálica de edificio 1.
31	diciembre	2024	X		Todo el día	---	Soleado todo el día.
TOTAL DE HORAS DE AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES POR LLUVIAS:							**3:25 horas**

Elaboró	**Ing. Alejandro Collazos**	**Arq. Sebastián Betancourth**	Aprobó	**Arq. Eduardo Acero**
Cargo	Residente 1 de Interventoría	Residente 2 de Interventoría	Cargo	Director de Interventoría