Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.

N°	1	2	3
Clase	Específico	Específico	General
Fuente	Externo	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Contratación
Tipo	Naturaleza	Operacional	Regulatorio
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Riesgo de condiciones climáticas adversas durante	Riesgo de falta de personal idóneo y	Riesgo de cambios en la normativa o regulaciones
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Daño a las figuras decorativas, interrupción	Retrasos en el montaje, riesgos para la seguridad	Requisitos legales adicionales, retrasos en la
Probabilidad	3	4	4
Impacto	4	3	3
Valoración del riesgo	7	7	7
Categoría	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Entidad Estatal
Tratamiento/Controles a ser implementados	El contratista deberá contar con un plan de contingencia que incluya medidas para proteger las	La Entidad Estatal debe requerir al contratista que presente pruebas de la capacitación y	La Entidad Estatal debe mantenerse actualizada sobre las regulaciones gubernamentales
Probabilidad	2	2	2
Impacto	3	2	2
Valoración del	5	4	4
Categoría	Medio	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del	Si	Si	Si
Persona responsable por	Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se	Antes del inicio del montaje	Antes de la firma del	Antes de la firma del
Fecha estimada en que se	Durante todo el período de	Durante todo el período	Durante todo el período
¿Cómo se realiza el monitoreo?	El monitoreo se realizará mediante la revisión	La Entidad Estatal debe llevar un registro de la	La Entidad Estatal debe llevar un registro de los
Periodicidad	Diaria durante el período	Diario	Continua
Impacto después del tratamiento			
Monitoreo y revisión			

8	7	6	5	4
General	Específico	Específico	Especifico	Específico
Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Tecnológico	Operacional	Social o Político	Financiero
Robo del equipo y/o maquinaria o algunos de los	Posibilidad de fallas técnicas en los sistemas de	Posible falta de disponibilidad de	Posibles protestas o manifestaciones en el	Fluctuaciones inesperadas en los
Retraso en la programación para el cumplimiento del	Interrupción de la iluminación navideña, riesgo de daños a	Posibles retrasos en la ejecución del	Posibles retrasos en la ejecución del contrato,	Aumento de los costos del contrato, posible
3	3	4	3	4
4	3	3	4	3
7	6	7	7	7
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Reemplazar la maquinaria o equipo dañado / reemplazar los elementos nuevos y/o alquilados de las mismas	El contratista debe llevar a cabo pruebas exhaustivas de los sistemas de iluminación y control antes de la	El contratista debe adelantar una estrategia de reclutamiento y	El contratista debe desarrollar un plan de contingencia que incluya medidas	Establecer un seguimiento constante de los costos de los insumos y realizar
2	2	2	2	2
3	3	2	3	3
5	5	4	5	5
Medio	Medio	Bajo	Medio	Medio
Si	Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad Estatal
Cuando se del riesgo	Antes de la instalación de las	Antes de la firma del	Antes de la firma del	Antes de la firma del
Un día después de	Durante la ejecución del	Durante toda la	Durante toda la	Durante toda la
El contratista debe realizar recorridos de inspección y	El contratista debe llevar a cabo pruebas periódicas de	El contratista deberá proporcionar informes	El contratista deberá informar de manera	El contratista deberá proporcionar informes
continua	continua	Semanalmente	Continuo durante la	semanal.